PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79540499
DESDE ABRIL 2023 HASTA ABRIL 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79540499		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAN ALBERTO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	FUNZA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA		
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 10-60 CASA 67	TELÉFONO:	8220498		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79540499		
APELLLIDOS:	QUEVEDO RAMIREZ	NOMBRES:	WILLIAN ALBERTO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
TIPO COTIZANTE:	INDEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:					
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO		

PLANILLA No:	7874859771	TIPO DE PLANILLA:	I	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	marzo - 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	marzo - 2023	FECHA DE PAGO:	17/04/2023	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 3.732.000																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.732.000	$ 597.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 597.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.732.000	$ 466.500	$ 0	$ 466.500			$ 0		$ 0	30	$ 3.732.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.138.400

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

DIRECCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN TECNICA DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

CONTRATO DE SERVICIOS:	IDU-1197-2022		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION TECNICA DE EJECUCION SUBSISTEMA VIAL		
CONTRATISTA:	WILLIAM ALBERTO		
IDENTIFICACIÓN:	79540499	**EXPEDIDA EN:**	BOGOTA D.C.
PERIODO CERTIFICADO DESDE:	5/08/2022	**HASTA:**	31/08/2022

Valor de los honorarios y/o servicios: $8.086.000

Con el presente certifico que el contratista arriba mencionado, cumplió con las obligaciones contempladas en la correspondiente Contrato de Prestación de Servicios, por lo cual es procedente el pago de los honorarios para el periodo señalado.

Igualmente, el suscrito supervisor del contrato certifica que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto al pago de sus aportes al sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la normatividad vigente; encontrando que existe una correcta relación entre el monto cancelado y la suma que debió haber sido cancelada.

JAIME AUGUSTO BERMUDEZ DIAZ
SUBDIRECTOR TECNICO

2023417_79855049_6e737663-1de1-4614-aecc-82f43db328aa
FIRMA

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME

Fecha Desde:	1 (día)	12	2022 (año)	Fecha Hasta:	31 (día)	12 (mes)	2022 (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: IDU-1197-2022 **CONSECUTIVO No.:** 5

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar servicios profesionales especializados para brindar apoyo en la supervisión de los proyectos de infraestructura contratados por el IDU a cargo de la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

	día	mes	año
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	05	08	2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	19	05	2023

ÍTEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES / PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL PERIODO
1	Realizar la gestión Integral de los proyectos de infraestructura vial, asegurando que se tenga toda la información que el inter ventor, el contratista y el IDU requieran para la ejecución de los proyectos asignados en las etapas precontractual, contractual, y postcontractual a cargo de la Dirección Técnica de Construcciones y sus subdirecciones técnicas.	Realicé el apoyo a la supervisión de los contratos asignados mediante memorandos 20223361380221, y 20223361380221 - 20223361462551 - 20223361931021 con la gestión de la correspondencia en ORFEO, asistencia a comités técnicos y demás reuniones vinculadas con la gestión de los contratos para el seguimiento y acompañamiento a las actividades en trámite.
2	Recibir, revisar y verificar toda la información generada y requerida en el proyecto asignado, atendiendo de forma oportuna los requerimientos de las partes involucradas.	Tramité toda la documentación recibida de los contratos 1842, 1847 y 1807, 1831 de interventorías y obra que tengo asignados, vía correo electrónico y ORFEO, cumpliendo los plazos establecidos para ello. Realicé la revisión de la documentación correspondiente de los contratos IDU-1842 y 1847-2022 así como 1279 y 1504 1807 y verifiqué el cumplimiento de las obligaciones de los mismos. Se realizó la verificación de disponibilidad de personal del contrato de Interventoría 1831-2021 en su tercera entrega Se dio respuesta a los diferentes requerimientos hechos por el contratista relacionados con los productos a entregar por la consultoría y aprobación de la EAAB Se requirió a la Dirección general Jurídica para solicitar se dé concepto legal del estado actual del contrato, ante la suspensión prolongada y sin tramite de nueva acta.

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME

Fecha Desde:	1 (día)	10	2022 (año)	Fecha Hasta:	30 (día)	10 (mes)	2022 (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: IDU-153-2022 **CONSECUTIVO No.:** 5

3	Preparar y presentar los informes de avance necesarios y todos aquellos que le sean asignados, así como las programaciones de los diferentes sistemas y/o aplicativos de la entidad para mantener actualizada la información requerida en las fechas establecidas.	Entregué la información solicitada por la Entidad, actualizada de las actividades encaminadas a resolver las dificultades existentes con la Resolución de terceros en especial las ESP del contrato, cada vez que fue solicitado por el Supervisor de los contratos. Actualicé las bases de datos requeridas con información recientemente obtenida y gestionada. Actualicé y entregue la presentación de los contratos, las veces que fue solicitada. Se realizó presentación como informe del estado de pendientes del contrato 1847 para mesa de trabajo con la DTP Se entregó la información requerida para realizar la actualización de Información al Ingeniero Daniel Guzman.
4	Articular con las áreas involucradas en los proyectos, los temas asociados para lograr el avance y dar cumplimiento a los contratos de obra e interventoría en lo concerniente a las especificaciones generales (técnicas, administrativas, financier as, legal, ambiental ysocial).	Gestioné reunión de las diferentes mesas de trabajo con los profesionales de la DTP con el objetivo de avanzar en la resolución de los pendientes por terceros del proyecto 1847-2021 Se realizó verificación con la Ingeniera Marcela Forero de la documentación existente en el drive del contrato 1847 para proceder a dar respuesta al contratista con relación a la entrega de productos pendientes para poder reiniciar el contrato Se realizó Comité Contractual, Con el Contratista Consorcio Sabana Centro Y la Interventoría consorcio Interdiseños para verificar el ajuste financiero propuesto por el IDU y la entrega de productos pendientes

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-TH-34	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME

Fecha Desde:	1 (día)	10	2022 (año)	**Fecha Hasta:**	30 (día)	10 (mes)	2022 (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: **IDU-1197-2022** **CONSECUTIVO No.:** 5

5	Gestionar, verificar y hacer seguimiento de las acciones en conjunto con las ESP a fin de que quede debidamente documentado, ejecutado y garantizados los trámites para el buen desarrollo del proyecto	Se solicitó a las empresas ETB, TIGO, CODENSA, MOVISTAR Y VANTI , se informe el delegado para seguimiento en la etapa de obra del Contrato IDU 1807-2021 Gestioné en las reuniones para los temas requeridos y necesarios del contrato IDU-1847-2022, especialmente de aprobación de terceros Realicé los oficios de respuesta a derechos de petición radicados por ciudadanos a través de diferentes medios, así como temas de actualización de retiro de profesionales en SIAC.

6	Brindar el soporte y las gestiones necesarias a fin de continuar con el cumplimiento de los cronogramas establecidos dentro de los proyectos asignados ante cualquier evento o situación que exponga el normal desarrollo del mismo.	Se desarrollaron nuevamente reuniones entre las distintas áreas involucradas dentro de los diferentes procesos para poder dar fecha lo más pronto posible de reinicio de los contratos 1842 y 1847-2021 las cuales se relacionan en el cuadro anexo Se solicitó a la DTP información requerida y relacionada con los trámites de terceros para el caso de ENEL, VANTI y la EAAB, en la búsqueda de dar reinicio al contrato de obra. Se realizó comité entre las partes involucradas del contrato 1807 puente Av Boyacá calle 80 con contratista de EAAB para identificar la programación de obra de ellos y permitir el inicio de las obras iniciales de construcción del puente.

FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CÓDIGO FO-TH-34	**PROCESO** GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**VERSIÓN** 1	Desarrollo Urbano

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME

Fecha Desde:	1 (día)	10	2022 (año)	Fecha Hasta:	30 (día)	10 (mes)	2022 (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: IDU-1197-2022 **CONSECUTIVO No.:** 5

7	Revisar y tramitar oportunamente ante la dependencia que corresponda todas las actas legales, financieras y técnicas, que se generen en el desarrollo de los proyectos.	Se tramitó acta de pago del contrato No 4 del contrato IDU 1842 -2021 Interventoría Consorcio Interdiseños Zonas Industriales grupo 4

8	Revisar y validar las cuentas de pago de los proyectos de infraestructura vial asignado s, solicitando los soportes que las justifiquen y verificar la consistencia de las cuentas de pago, previa revisión y validación de la inter ventoría, de acuerdo con la normatividad vigente.	Se radico actualización de PAC de los contratos 1847, 1842 y 1807 -2021 para que tan pronto pasen a fase de construcción se les permita hacer cobro por la actividad desarrollada.

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL INFORME


Fecha Desde:	1 (día)	10	2022 (año)	Fecha Hasta:	30 (día)	10 (mes)	2022 (año)

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No.: IDU-1197-2022 **CONSECUTIVO No.:** 5

9	Apoyar el seguimiento del balance económico y de los cronogramas de obra a su cargo e informar cuando se generen situaciones de atraso, propendiendo por las soluciones a que haya lugar con el fin de ejecutar las obras en los plazos establecidos.	Se identificaron las actividades pendientes dentro del marco del proyecto que forman parte de las actividades preliminares para poder dar cumplimiento a estas cuando se reinicie el proyecto. Se presentó al contratista el modelo de balance económico del contrato 1847-2021
10	Brindar apoyo en la revisión, verificación y seguimiento a la programación PAC de los proyectos asignados, para mantener el cumplimiento de ejecución en los indicadores.	Se realizó la actualización y correcta programación del PAC del año 2023 para el contrato 1847 -2021 y 1842-2021 zonas industriales grupo 4. (anexo cuadro de programación), asi como del contrato 1807-2021
11	Participar activamente de las reuniones, comités, visitas y recorridos de obra que requieran los proyectos asignados a fin de cumplir con los lineamientos emitidos por la dependencia.	Asistí y participé en los comités de los contratos a cargo y las demás reuniones programadas durante el periodo correspondiente al informe, entre los cuales se encuentran los comités técnicos semanales, cada una de las reuniones o mesas de trabajo programadas para revisar diferentes temas del contrato y de programación financiera. Se asistió a los comités de seguimiento del contrato 1807-2021 con la SDM

CONTRATISTA	SUPERVISOR

			
NOMBRE	WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ	**NOMBRE**	JUAN CAMILO ALVAREZ
Doc. Identificación	52.542.591	**CARGO**	SUBDIRECTOR TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

GRUPO 4 DE OBRA

COMPONENTES ALGIDOS CON OBSERVACIONES Y/O POSIBLES ERRORES TÉCNICOS

- REDES HIDRO SANITARIAS SOLO SE TIENE NO OBJECION CONDICIONADA PARA 5 CIVs UPZ 108

PRODUCTO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
EAAB – Acueducto SG2	En EAAB, rad 20222251947101.	3	20-dic-22
EAAB – Alcantarillado SG2	En EAAB, rad 20222251947151.	3	20-dic-22

- Pendientes de no objeción condicionada de la UPZ 108 un total de 12 CIVs corresponden al contrato de consultoría 1671-2020 subgrupo 4 (16 CIV) y subgrupo 3 1 CIV)
- Los CIV correspondientes a la UPZ 111 corresponde al contrato de consultoría 1672-2020 subgrupo 2 (12 CIV).
- PLANO DE ARMONIZACIÓN DE REDES
- PLANO DE MODELACION DE LOSAS CONTRATO 1672


1
2
2
3
4
5
6
Google Earth

Contrato Obra:	CONTRATO DE OBRA IDU-1847-2021: CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4"
Contratista:	: CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL
Contrato interventoría:	*CONTRATO INTERVENTORÍA IDU-1842-2021: "INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.GRUPO 4"*
Contratista:	CONSORCIO SABANA CENTRO
Estado:	SUSPENDIDO
Porcentaje de avance de ejecución:	0.32%

ANTECEDENTES CONTRATO DE OBRA IDU-1847-2021CONSORCIO INTERDISEÑOS EP ZONA INDUSTRIAL

1. El presente proyecto tiene como objetivo materializar la construcción de parte de los contratos de consultoría IDU 1671 DE 2020 suscrito con el CONSORCIO SPM 020 y contrato IDU 1672 DE 2020 suscrito con el CONSORCIO TERRA INTERSA, tienen como principal objetivo, adelantar los trabajos de "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". Lo anterior en cumplimiento del Acuerdo No. 724 del 6 de diciembre de 2018, "POR EL CUAL SE EST ABLECE EL DE COBRO DE UNA CONTRIBUC IÓN DE VALORIZACIÓN POR BENEFICIO LOCAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN DE OBRAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", específicamente en el Eje Zona Industrial: Infraestructura vial y de Espacio Público asociado, referente a las Zonas Industriales. La reconstrucción de la vía y espacio público asociado a veintinueve (29) CIV's o segmentos viales en las UPZ 108 y 111 de la Localidad de Puente Aranda, para lo cual se encuentra en ejecución los Estudios y Diseños del proyecto mediante los contratos IDU 1671 DE 2020 suscrito con el CONSORCIO SPM 020 y contrato IDU 1672 DE 2020 suscrito con el CONSORCIO TERRA INTERSA y que tienen por objeto: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.". Solo de esta manera se garantizará disminuir los problemas de fluidez del tránsito y área transitable para el peatón sobre las Zonas Industriales, entendiéndose que se mejorará las condiciones estructurales del pavimento y de accesibilidad en el espacio público. Según los estudios y diseños desarrollados a través de los contratos IDU 1671 de 2020 e IDU 1672 de 2020, se proyecta la reconstrucción de veintinueve (29) CIV's o segmentos viales distribuidos y aislados con una longitud aproximada de 2.704 m, con un espacio público asociado con área aproximada de 21.397 m2. Los CIV correspondientes a la UPZ 108 corresponden al contrato de consultoría 1671-2020 subgrupo 4 (16 CIV) y subgrupo 3 (1 CIV) y los CIV correspondientes a la UPZ 111 corresponde al contrato de consultoría 1672-2020 subgrupo 2 (12 CIV)..

2. Que la Licitación se rigió de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas sobre la materia

3. Que mediante la Resolución No. 004880 del 31 de agosto de 2020 del IDU, se adjudicó el Contrato a CI GRODCO INGENIEROS CIVILES SAS - EN REORGANIZACIÓN, una vez cumplidos los trámites legales correspondientes.

4. Que conforme con la CLÁUSULA 5 del contrato de obra, se estableció en veinticuatro (24) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Iniciación, y contempló que la ejecución se adelantará en dos (2) fases, así:

FASE	DURACIÓN DE FASE	PLAZO TOTAL
Fase de Preliminares	Un (1) Mes	veinticuatro (24) meses
Fase de ejecución de obra	Veintidos (22) meses	

5. Que en el desarrollo del Contrato de Obra IDU-1847-2020, a la fecha se han suscrito las siguientes modificaciones, adiciones, prórrogas y/o suspensiones:

Modificatorios IDU-1842-2020

N°	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	Aclaratorio No. 1	2/05/2022	Se aclaró la cláusula 8 denominada valor del contrato en cuanto a su discriminación y se aclaró la cláusula "SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO", en cuanto a que lo corresponde el número 54.
2	Prórroga No. 1 Adición No 1 y Modificación No. 1	13/05/2022	Se prórroga la fase de obras iniciales y gestiones preliminares en un (1) mes y se adiciona el contrato en $170.218382. Motivada en la no disponibilidad de los productos de consultoría que requieren aprobación de terceros.

SUSPENCIONES

N°	ACTA	DÍAS CALENDARIO
1	Suspensión	32
1	Ampliación suspensión	34
1	Ampliación suspensión	15
1	Ampliación suspensión	34
1	Ampliación de Suspensión	30
1	Ampliación de Suspensión	15
1	Ampliacion de suspensión	60
Total		220

5. SITUACIÓN DE CONTRATOS:

El proyecto se divide en dos fases, una inicial denominada Fase de obras iniciales y gestiones preliminares y una segunda de ejecución, que a su vez se divide en obra y recibo de obra.

Plazo inicial

Fase		Duración
Fase de obras iniciales y gestiones preliminares		4 meses
Fase de Ejecución	Obra	18 meses
	Recibo de la obra	2 meses
TOTAL GRUPO 4		**24 meses**

En la fase de obras iniciales y gestiones preliminares, el objetivo principal es que el contratista realice las respectivas revisiones de los estudios y diseños entregados por el IDU y genere observaciones a los mismos sobre los aspectos que generaran yerros a los contratos de consultoría, esta fase era inicialmente de 4 meses, sin embargo, debido a la no aprobación de los componentes de redes por parte de terceros, se realizó una prórroga de 1 mes, termino en el cual no se lograron las respectivas aprobaciones por lo tanto se decidió suspender el contrato por 1 mes con 3 ampliaciones a esta para un total de 115 días.

Actualmente el estado de los productos de los contratos de consultoría, que no re quieren aprobación de terceros es el siguiente:

Estado de Productos Zonas Industriales Grupo 1 (E&D 1671-2020) Obra Grupo 1 – 3 – 4

Productos QUE NO REQUIEREN trámite y/o aval y/o validación y/o aprobación en entidades diferentes al IDU

Producto	Aprobado por Interventoría	Recibido IDU	Versión	Fecha
Topografía	SI Fase 1 (23-08-2021) SI Fase 2 (16-09-2021)	SI SI	3 3	25/02/22 25/02/22
Diseño Geométrico	SI Fase 1 (06-08-2021) SI Fase 2 (17-09-2021)	SI SI	1 2	25/10/21 22/02/22
Urbanismo Producto Final	SI Fase 1 (21-09-2021) SI Fase 2 (03-11-2021)	SI SI	2 3	25/02/22 24/03/22
Geotecnia Estudios y diseños geotécnicos definitivos.	SI Fase 1 (16-09-2021) SI Fase 2 (29-10-2021)	SI SI	1 1	15/12/21 15/12/21
Estructurales Diseño de Estructuras Nuevas, Estimación de Cantidades de Obra y personal.	SI Fase 1 (07-09-2021) SI Fase 2 (07-09-2021)	SI SI	1 1	03/11/21 03/11/21
Estudios Ambientales -SST –Forestal (3) EIA, Documentos técnicos y SG-SST	SI Fase 1 (06-05-2021) SI Fase 2 (06-05-2021)	SI SI	2 2	28/03/22 28/03/22
Pavimentos (2) Plan de exploración y Estudio geotécnico para diseño de pavimento	SI Fase 1 (29-07-2021) SI Fase 2 (06-10-2021)	SI SI	3 2	03/03/22 03/03/22
Arqueología (3) Diagnóstico, Plan de Manejo Arqueológico, BIC	SI Fase 1 (05-08-2021) SI Fase 2 (05-08-2021)	SI SI	1 1	21/09/21 21/09/21
Estudios Sociales (8)	SI 8 Productos (29-06-2021)	SI 8 Recibidos	2	25/03/22
Presupuesto, Cronograma y Documentos para contratación (5)	SI Fase 1 (04-08-2021) SI Fase 2 (15-10-2021)	NO En revisión IDU, pendiente redes	1 1	

Estado de Productos Zonas Industriales Grupo 2 (E&D 1672-2020)

Obra Grupo 2 - 4

Productos que no requieren trámite y/o aval y/o validación y/o aprobación en entidades diferentes al IDU

Producto	Aprobado por Interventoría	Recibido IDU		Fecha
Topografía	SI Fase 1 (06-08-2021) SI Fase 2 (06-08-2021)	SI SI	2 2	10/11/21 16/11/21
Diseño Geométrico	SI Fase 1 (06-08-2021) SI Fase 2 (06-08-2021)	SI SI	2 2	04/02/22 04/02/22
Urbanismo (2) Esquema General y Producto Final	SI Fase 1 (07-12-2021) SI Fase 2 (07-12-2021)	SI SI	2 2	02/03/22 02/03/22
Geotecnia (3) Informe Avance 1, Informe Avance 2, Estudios y diseños geotécnicos definitivos.	SI Fase 1 (16-09-2021) SI Fase 2 (08-10-2021)	SI SI	2 2	09/12/21 09/12/21
Estructurales Diseño de Estructuras Nuevas, Estimación de Cantidades de Obra y personal.	SI Fase 1 (22-11-2021) SI Fase 2 (22-11-2021)	SI SI	2 2	01/12/21 01/12/21
Estudios Ambientales -SST –Forestal (3) EIA, Documentos técnicos y SG-SST	SI Fase 1 (29-03-2021) SI Fase 2 (29-03-2021)	SI SI	2 2	14/03/22 14/03/22
Pavimentos (2) Plan de exploración y Estudio geotécnico para diseño de pavimento	SI Fase 1 (08-10-2021) SI Fase 2 (08-10-2021)	SI SI	2 2	03/12/21 03/12/21
Arqueología (3) Diagnóstico, Plan de Manejo Arqueológico, BIC	SI Fase 1 (06-08-2021) SI Fase 2 (06-08-2021)	SI SI	1 1	18/11/21 18/11/21
Estudios Sociales (8)	SI 8 Productos (04-06-2021)	SI 8 Recibidos	2	22/02/22
Presupuesto, Cronograma y Documentos para contratación (5)	SI Fase 1 (20-11-2021) SI Fase 2 (20-11-2021)	NO En revisión IDU, pendiente redes		

Fase 1: CIV Priorizados (Subgrupos 2 y 5)
Fase 2: CIV No Priorizados (Subgrupos 1, 2, 3, 4 y 5)

Respecto a los productos del contrato de consultoría 1671-2020, el contratista de obra ya se pronunció indicando que acepta los diseños y que el estado de los mismos permite la construcción de la UPZ 111, ahora respecto al contrato de consultoría 1672-2020, el contratista de obra con revisión de la interventoría genero observaciones a los diseños quedando pendiente de respuesta del IDU, en las especialidades de redes secas, geotecnia y pavimentos.

En reuniones adelantadas con la Dirección Técnica de Proyectos, indican que la consultoría 1672-2020 debe realizar unos ajustes a los planos de espacio público, por lo tanto, se está esperando este ajuste para que el contratista de obra realice la revisión y genere en caso que aplique, observaciones adicionales.

Estado de Productos Zonas Industriales Grupo 1 (E&D IDU-1671-2020)

1. Se reciben observaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP para los Diseños de Redes de Acueducto del SG3 V3 el 21/10/2022 las cuales se encuentran en Interventoría con compromiso de entrega al IDU el 29/11/22 y de Redes de Alcantarillado V3 el 19/15/2022 las cuales están en atención del Consultor. En cuanto al SG4, se recibió de la Empresa observaciones de Acueducto en su V3 el 15/11/2022 las cuales ya se encuentran atendidas y en revisión de la Interventoría y de Redes de Alcantarillado V2 desde el 9/11/2022, las cuales también se encuentran en revisión de Interventoría.

2. Ante ENEL COLOMBIA S.A ESP ya se encuentra aprobado el diseño eléctrico de todas las series.

3. Ante VANTI ESP el Diseño de Redes de Gas Natural fueron aprobados por la ESP el 29/05/22 y 9/11/22 para los SG3 y SG4 respectivamente.

4. El Diseño de señalización se encuentra aprobado por la Secretaría Distrital de Movilidad tanto para SG3 como para SG4 desde el 27/07/2022.

Todos los demás productos de Diseño se encuentran debidamente aprobados por las ESP y por el IDU según corresponda.

Estado de Productos Zonas Industriales Grupo 2 (E&D IDU-1672-2020) (subgrupo 2)

1. Se recibieron observaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP para los Diseño de Redes de Acueducto V4 las cuales se encuentran en segunda revisión de la Interventoría con compromiso de revisión en mesa de trabajo con EAAB el 2/12/22 y de Redes de Alcantarillado V3, las cuales también se encuentran en segunda revisión de la Interventoría con compromiso de revisión en mesa de trabajo el 2/12/22; la fecha de la mesa de trabajo está por confirmar.

2. Ante ENEL COLOMBIA S.A ESP se encuentran aprobado el Diseño de Redes Eléctricas de las series 1, 3, 5 y 6; a la fecha no falta nada por aprobar.

3. EPM ESP emite aprobación del Proyecto el 12/10/22.

4. MOVISTAR ESP aprobó el Diseño de Redes el 3/09/22.

5. La Secretaría Distrital de Movilidad emite concepto favorable al diseño el 18/7/22.

ENEL

CONTRATO	PRODUCTO	SUBGRUPO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
1671-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 1	FASE 1	Subgrupo 3	APROBADO SUBGRUPO 3	3	26/05/22
	FASE 2	Subgrupo 4	APROBADO SUBGRUPO 4	4	31/05/22
	FASE 1	Subgrupo 3	Aprobado SUBGRUPO 3	1	14/07/22
	FASE 1	Subgrupo 3	Aprobado SUBGRUPO 3	1	14/07/22
	FASE 1	Subgrupo 3	Aprobado SUBGRUPO 3	1	14/07/22

CONTRATO	PRODUCTO	SUBGRUPO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
1672-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 2	Serie 1 FASE 1	Subgrupo 2 y 5	APROBADO SUBGRUPO 2 Y 5	4	22/04/22
	Serie 6	Subgrupo 2	APROBADO SUBGRUPO 2	2	18/06/22
	Serie 3 FASE 1	Subgrupo 2	Aprobado Subgrupo 2	2	23/07/22
	Serie 5 FASE 1	Subgrupo 2	Aprobado subgrupo 2	2	23/07/222

ETB

CONTRATO	PRODUCTO	SUBGRUPO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
1671-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 1	Planos	FASE 1	APROBADO	3	07/03/22
		FASE 2	APROBADO	3	14/04/22
1672-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 2	Planos	FASE 1	APROBADO	4	11/04/22
		FASE 2	APROBADO	4	11/04/22

VANTI

CONTRATO	PRODUCTO	SUBGRUPO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
1671-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 1	Interferencias	FASE 1 Subgrupo 3	Planos en firma de Vanti	5	01/07/22
		FASE 2 Subgrupo 4	En revisión VANTI	5	15/11/22
1672-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 2	Interferencias	FASE 1 Subgrupo 2	PLANOS FIRMADOS	3	20/05/22

EAAB

CONTRATO	PRODUCTO	SUBGRUPO	ESTADO	VERSIÓN	FECHA
1671-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 1 **Fase 1:** CIV Priorizados (Subgrupos 2 y 3) **Fase 2:** CIV No Priorizados (Subgrupos 1, 4 y 3) Cambio de etapa CIV's Priorizados	ACUEDUCTO	Subgrupo 4	En revisión de EAAB	2	11/11/22
	ALCANTARILLADO	**Subgrupo 4**	En revisión de Consultoría	2	04/05/22

13/05/2022					
1672-2020 ZONAS INDUSTRIALES GRUPO 2 **Fase 1:** CIV Priorizados (Subgrupos 2 y 5) **Fase 2:** CIV No Priorizados (Subgrupos 1, 2, 3, 4 y 5) Cambio de etapa CIV's Priorizados 09/05/2022	ACUEDUCTO	**Subgrupo 2**	En revisión de Consultoría	3	02/06/22
	ALCANTARILLADO	**Subgrupo 2**	En revisión de EAAB	2	22/04/22

Actualmente los contratos de obra e interventoría se encuentran suspendidos con la causal de no aprobaciones de terceros, a la fase de gestiones preliminares y obras iniciales le hacen falta 11 días de plazo para la culminación de la primera fase, la idea es que, al reiniciar el contrato, el contratista de obra revise los insumos que el IDU le entregue con las aprobaciones necesarias para dar inicio a la fase de ejecución e indique, en caso de requerir, que plazo adicional necesita para realizar el cambio de fase, así mismo realice las solicitudes de modificación necesarias para esto, con el respectivo aval de interventoría.