INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 10 DE ABRIL DE 2023 AL 16 DE ABRIL DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92			Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 16 Fecha de informe: De 10/4/2023 9¿16/04/2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO R83

Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FZ INGENIERIA SE SAS

Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 16	Acum. semana	En días
% Programado	19,00%	3,00%	22,00%	97
% Ejecutado	13,00%	3,00%	16,00%	97
Diferencia	6,00%	0,00%	-6,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 620.549.827,35	$ 97.981.551,69	$ 718.531.379,04	22,00%
Ejecutado (%)	$ 424.586.723,98	$ 97.981.551,69	$ 522.568.275,67	16,00%
Diferencia	$ 195.963.103,38	$ 0,00	$ (195.963.103,38)	-6,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	10

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA DE COLUMNAS Y MURO DE CERRAMIENTO







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
CONCRETO CICLOPEO PARA CERRAMIENTO DEL COLEGIO,CORTE Y FIGURADO DE ACERO PARA ZAPATAS DE MURO DE CERRAMIENTO, COLUMNAS MODULO 2.	ARMADO DE ACERO PARA ZAPATAS DE MURO DE CERRAMIENTO, FUNDIDA DE ZAPATAS Y FIGURADO DE ACERO PARA VIGAS AEREAS







LOGROS Y/O DIFICULTADES
SE COMENZO A FUNDIR LA CIMENTACION DEL MURO DE CERRAMIENTO

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 17/4/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01