**INFORME TÉCNICO, SST, AMBIENTAL Y SOCIAL**

**OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1, 2 Y 3 – 2022.**

MARZO
2023

TABLA DE CONTENIDO


1. ASPECTOS GENERALES ..... 5
1.1 INTRODUCCION ..... 6
1.2 POLIZAS ..... 6
2. ASPECTOS TÉCNICOS ..... 9
2.1 DESCRIPCION Y PORCENTAJE DE AVANCE TECNICO GENERAL ..... 9
2.2 BALANCE DE VALIDACIONES ADELANTADAS ..... 9
2.3 AVANCE TÉCNICO POR VIVIENDA, APERTURAS ..... 11
2.3.1 VIVIENDAS ENTREGADAS ..... 13
2.4 PQRS ..... 19
2.5 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO ..... 21
2.5.1 RECIBIDA ..... 22
2.5.2 ENVIADA ..... 23
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ..... 26
3.1 SOLICITUD DE PRORROGA ..... 26
4. ASPECTOS SST ..... 28
4.1 ACTIVIDADES GENERALES DE SST ..... 28
4.2 VERIFICACIÓN AFILIACIONES/PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL ..... 28
4.3 PLAN DE TRABAJO ..... 31
4.4 CHARLAS/CAPACITACIONES ..... 33
4.5 INDICADORES SST ..... 34
5. ASPECTOS AMBIENTALES ..... 37
5.1 CHARLAS AMBIENTALES ..... 37
5.2 MATERIALES PETREOS ..... 37
5.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ..... 39
5.3.1 RESIDUOS ORDINARIOS ..... 39
5.3.2 MANEJO RESIDUOS SOLIDOS EN EL PAC ..... 39
5.4 CONTROL Y DISPOSICIÓN DE RCD ..... 39
6. MANEJO RESIDUOS RESPEL ..... 47
7. ASPECTOS DE CALIDAD ..... 47
7.1 INDICADORES DE CALIDAD ..... 48

8. ASPECTOS SOCIALES ..... 50
8.1 SOCIALIZACIÓN ..... 50
8.2 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD ..... 50
8.3 HISTORIAS DE VIDA. ..... 51
8.4 RENUNCIAS ..... 52
8.5 ANALISIS CUALITATIVO CUANTITATIVO. ..... 52
8.6 REGISTRO FOTOGRAFICO ..... 53
9. ASPECTOS PRESUPUESTALES ..... 95
BALANCE DEL CONTRATO ..... 95
INVERSION DEL ANTICIPO ..... 95
CONTROL FINANCIERO ..... 96
10. ANEXOS ..... 96

**INDICE DE TABLAS**

Tabla 1 DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.$^0$ 994 DE 2022 ..... 5
Tabla 2, POLIZAS ..... 7
Tabla 3, RESUMEN VALIDACIONES EN EL PERODO CONTRATO DE OBRA N.$^0$ 994 DE 2022 ..... 11
Tabla 4, RESUMEN DE APERTURAS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N.0994 DE 2022 ..... 13
Tabla 5, RELACIÓN DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN PORCENTAJES DE AVANCE ..... 13
Tabla 6, RESUMEN ENTREGAS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N.$^0$ 994 DE 2022 ..... 15
Tabla 7, RESUMEN 100 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS CONTRATO DE OBRA N.$^0$ 994 DE 2022 ..... 15
Tabla 8, RESUMEN 40 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 1 CONTRATO DE OBRA N.$^0$ 994 DE 2022 ..... 17
Tabla 9, RESUMEN 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 2 CONTRATO DE OBRA N.$^0$ 994 DE 2022 ..... 18
Tabla 10, RESUMEN 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 9 CONTRATO DE OBRA N.$^0$ 994 DE 2022 ..... 19
Tabla 11, RESUMEN RELACION PQRS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N. 994 DE 2022 ..... 21
Tabla 12, CORRESPONDENCIA RECIBIDA ..... 23
Tabla 13, CORRESPONDENCIA ENVIADA ..... 24
Tabla 14: RELACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS ..... 29
Tabla 15: LISTADO DEL PERSONAL ACTIVO A LA FECHA ..... 30
Tabla 16. LISTADO DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN ..... 31
Tabla 17. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES TOTAL DEL PROYECTO ..... 33
Tabla 18: INDICADORES SST ..... 35

Tabla 19. INDICADORES DE CALIDAD..... 48
Tabla 20, HISTORIAS DE VIDA ..... 51
Tabla 21, ANÁLISIS SOCIAL..... 52
Tabla 22, BALANCE ..... 95
Tabla 23, INVERSIÓN ANTICIPO ..... 96
Tabla 24, CONTROL FINANCIERO ..... 96

## 1. ASPECTOS GENERALES

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT |
| **CONTRATISTA** | BUILDING SAS |
| **DIRECCION** | CL 50 N° 27ª 41 OFICINA 303 |
| **NIT** | 804.002.715-3 |
| **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** | Oscar Mauricio Butrón |
| **N° CONTRATO** | 994 de 2022 |
| **INTERVENTORIA** | INPLAYCO SAS |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | Secretaria Distrital del Hábitat |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Contratar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad de los proyectos estructurados en los territorios priorizados por la secretaría distrital del hábitat. Grupos 1, 2 y 3 – 2022 |
| **PLAZO DE EJECUCION** | Cuatro (4) meses calendario |
| **FECHA DE INICIO/ FIN DE CONTRATO** | Septiembre 1 de 2022 – diciembre 31 de 2022 |
| **CORREO ELECTRONICO** | Buildinghabitat.grupo2@gmail.com |
| **VALOR DEL CONTRATO** | $3.600.00.000 (Tres mil seiscientos millones de pesos MCTE) |
| **VALOR ADICIONAL AL CONTRATO** | 1.602.000.000 (Mil seiscientos dos millones de pesos MCTE) |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 5.202.000.000(Cinco mil doscientos dos millones de pesos MCTE) |
| **FECHA DE SUSPENCION** | NA |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | 15 MAYO 2023 |
| **FECHA DEL INFORME** | 1 al 31 de Marzo de 2023 |

**Tabla 1 DATOS DE CONTRATO DE OBRA N.⁰ 994 DE 2022**

## 1.1 INTRODUCCION

Por intermedio de la secretaria Distrital del Hábitat, el distrito capital, ejecuta y adelanta las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados en ciudad bolívar en el Barrios Bella Flor; atendiendo a la Política Nacional y Distrital de Eco urbanismo y Construcción Sostenible, brindando a las familias beneficiadas la mejora de sus condiciones habitacionales y de vida. Es así que, para el alcance del objeto contractual, la Secretaría Distrital del Hábitat celebró el contrato de Obra con el número 994-2022 con la empresa BUILDING SAS, con el fin de desarrollar las actividades de mejoramiento de las viviendas de los territorios definidos por la entidad.

Las obras de mejoramiento en la modalidad de habitabilidad corresponden a aquellas que se señala en el artículo 21 del Decreto Distrital 145 de 2021.- “Subsidio distrital de vivienda en la modalidad de habitabilidad Es un aporte distrital en dinero o en especie adjudicado a los hogares en condición de vulnerabilidad social y económica para facilitar aquellas obras tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes.

La contratación tiene como propósito adelantar la ejecución de las obras de mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad en los territorios priorizados por la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT).

- Fase de validación: Donde la interventoría y el contratista deberá validar la información entregada por la SDHT, y verificar el estado de cada una de las viviendas, (componente técnico y social).

- Fase de ejecución de obras: El contratista procederá a realizar las obras de mejoramiento para cada unidad de vivienda beneficiada, (componente técnico y social).

- Fase de cierre del proyecto: El contratista realizará entrega de las obras ejecutadas.

## 1.2 POLIZAS

**Nombre de la aseguradora:** Equidad Seguros

| No. DE LA PÓLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | | MOTIVO GENERACION O ACTUALIZACION |
|---|---|---|---|---|
| | | Desde (día, mes, año) | Hasta (día, mes, año) | |
| AB000033 Anexo 0 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 10/08/2022 | 10/04/2023 | Perfeccionamiento del Contrato |
| | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 10/08/2022 | 10/04/2023 | |
| | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL | 10/08/2022 | 10/12/2025 | |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 10/12/2022 | 10/06/2023 | |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD | 10/12/2022 | 10/12/2024 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | DE LA OBRA | | | |
| AB000033 Anexo 1 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 01/09/2022 | 01/05/2023 | Actualización según acta de inicio |
| | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 01/09/2022 | 01/05/2023 | |
| | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL | 01/09/2022 | 31/12/2025 | |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 31/12/2022 | 01/07/2023 | |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 31/12/2022 | 31/12/2024 | |
| AB000033 Anexo 2 | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 13/12/2022 | 15/07/2023 | Actualización según Adición y Prórroga No. 1 |
| | BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 13/12/2022 | 15/07/2023 | |
| | SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL | 13/12/2022 | 15/03/2026 | |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 15/03/2023 | 15/09/2023 | |
| | ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 15/03/2023 | 15/03/2025 | |
| AB000035 Anexo 0 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 10/08/2022 | 10/12/2022 | Perfeccionamiento del Contrato |
| AB000035 Anexo 1 | | 10/08/2022 | 10/12/2022 | Se confirman asegurados y beneficiarios |
| AB000035 Anexo 2 | | 01/09/2022 | 31/12/2022 | Actualización según acta de inicio |
| AB000035 Anexo 3 | | 13/12/2022 | 15/03/2023 | Actualización según Adición y Prórroga No. 1 |

**Tabla 2, POLIZAS**

# ASPECTOS TÉCNICOS

## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 DESCRIPCION Y PORCENTAJE DE AVANCE TECNICO GENERAL

Inicio proyecto 01 de septiembre de 2022 con corte mensual al último día de cada mes, validado este informe para el mes de febrero de 2023, mostramos validaciones y avance de obra, según nuestra programación presentada por Building SAS

### 2.2 BALANCE DE VALIDACIONES ADELANTADAS

Durante el periodo se realizo la validacion de 79 viviendas las cuales corresonden 65 MV de la localidad de USME y 14 MV de Ciudad Bolivar. A continuacion se relaciona detalladamente.

| Cant. | MV | BENEFICIARIO | CEDULA | FECHA DE VALIDACION |
|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD BOLIVAR - BELLA FLOR** | | | | |
| 1 | MVBF_0157 | ANA MILENA ABAUNZA | 52255884 | 7-feb-23 |
| 2 | MVBF_0155 | SONIA MILENA GIRALDO HERRERA | 53002551 | 8-feb-23 |
| 3 | MVBF_075 | JAIDI RIAÑOS | 38202862 | 9-feb-23 |
| 4 | MVBF_085 | LUCIA HERRERA QUINTERO | 24727583 | 6-feb-23 |
| 5 | MVBF_054 | MAYERLY SANCHEZ MENDOZA | 1033749564 | 1-feb-23 |
| 6 | MVBF_089 | MA''RIA CONSUELO PEREZ SALAMANCA | 35486613 | 1-feb-23 |
| 7 | MVBF_087 | MARIA RUTH CORTES LOSADA | 55173610 | 1-feb-23 |
| 8 | MVBF_0072 | JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ | 1032414775 | 6-feb-23 |
| 9 | MVBF_071 | JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA | 3256255 | 6-feb-23 |
| 10 | MVBF_058 | BEATRIZ BRYITH CANGREJO MORENO | 1033810928 | 6-feb-23 |
| 11 | MVBF_046 | MAGDALENA LEMUS CHAPARRO | 23943497 | 1-feb-23 |
| 12 | MVBF_236 | LILIANA RENDON LOZANO | 24589579 | 7-feb-23 |
| 13 | MVBF_0482 | MARIA DAISSY BEJARANO | 39795637 | 9-feb-23 |
| 14 | MVBF_495 | MARIA FABIOLA GUEVARA ISAZA | 25403021 | 9-feb-23 |
| **USME - ALFONSO LOPEZ** | | | | |
| 15 | MV_03049 | MARTHA JANETH DIAZ GUEVARA | 52202389 | 8-feb-23 |
| 16 | MV_02942 | MARIA EUGENIA BEJARANO CIFUENTES | 41635050 | 10-feb-23 |
| 17 | MV_02952 | MARTHA MORENO TORRES | 39766032 | 8-feb-23 |
| 18 | MV_02953 | HERMINDA CIPACON CIPACON | 39759482 | 8-feb-23 |
| 19 | MV_02962 | HEBER TUMAL TUMAL | 79372470 | 10-feb-23 |
| 20 | MV_02963 | NUBIA OLIVA LUJAN MONTAÑO | 41752314 | 10-feb-23 |
| 21 | MV_02967 | JOSE JOAQUIN CAMARGO MORALES | 80410470 | 10-feb-23 |
| 22 | MV_02968 | MARIA MERCEDES ARIAS DE GARCIA | 51582776 | 10-feb-23 |
| 23 | MV_02969 | FLORMABEL DIAZ GONZALEZ | 20461739 | 20-feb-23 |
| 24 | MV_02977 | BENJAMIN TIQUE LONDOÑO | 93081927 | 17-feb-23 |
| 25 | MV_03014 | DELFA SUAREZ RUEDA | 63301589 | 20-feb-23 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | MV_03015 | JUDY ESPERANZA MARTINEZ CARDENAS | 1022924956 | 20-feb-23 |
| 27 | MV_03016 | NOHEMY GALLEGO ARIAS | 52292649 | 20-feb-23 |
| 28 | MV_03017 | YOLANDA RODRIGUEZ | 51632158 | 20-feb-23 |
| 29 | MV_03019 | MARCO ANTONIO ROBAYO | 1075185 | 21-feb-23 |
| 30 | MV_03120 | MARIA NELY PAMO ANDRADE | 51671668 | 17-feb-23 |
| 31 | MV_03129 | JESUS MARIA PULIDO BERNAL | 17195823 | 17-feb-23 |
| 32 | MV_03130 | JAIRO ALBERTO SIERRA CELY | 19454885 | 17-feb-23 |
| 33 | MV_03213 | JAIRO JONNY SILVA | 80466981 | 10-feb-23 |
| 34 | MV_03216 | JOSE LUIS RODRIGUEZ CANO | 80878058 | 10-feb-23 |
| 35 | MV_03374 | VICTOR MANUEL ALDANA LESMES | 4129671 | 16-feb-23 |
| 36 | MV_03401 | ANA CECILIA ALEJO SECHAGUA | 52886050 | 2-feb-23 |
| 37 | MV_02761 | LUIS CARLOS JEJEN JEJEN | 1052498545 | 21-feb-23 |
| 38 | MV_02995 | DIANA MARLENE SANCHEZ VIRVIESCAS | 53093894 | 16-feb-23 |
| 39 | MV_03000 | NUBIA YISETH MARTINEZ ZABALA | 52131591 | 20-feb-23 |
| 40 | MV_03005 | URIEL CLAROS CHAVARRO | 79769645 | 16-feb-23 |
| 41 | MV_03018 | JESUS ANTONIO LEGUIZAMON MUNEVAR | 79145927 | 20-feb-23 |
| 42 | MV_03024 | LISBETH MARIA CARDENAS GARCIA | 1032411378 | 21-feb-23 |
| 43 | MV_03042 | SMITH RUEDA SANCHEZ | 37877400 | 21-feb-23 |
| 44 | MV_03139 | LUIS JOSE GRAJALES VALENCIA | 79253555 | 17-feb-23 |
| 45 | MV_03218 | BEATRIZ ELLIS ESCORCIA | 26688768 | 10-feb-23 |
| 46 | MV_03241 | LERVIS DARIS GOMEZ ORTEGA | 27285580 | 16-feb-23 |
| 47 | MV_03247 | MESIAS ROMERO GARCIA | 6210898 | 20-feb-23 |
| 48 | MV_03248 | JOSE ISIDRO BENAVIDES JIMENEZ | 19079103 | 20-feb-23 |
| 49 | MV_03262 | CLAUDIA LILIANA TOVAR SASA | 52160342 | 8-feb-23 |
| 50 | MVAL_03020 | YULI CAROLINA MARTINEZ AMADO | 53130472 | 21-feb-23 |
| 51 | MV_03031 | GLORIA PATRICIA GALLEGO | 47429550 | 21-feb-23 |
| 52 | MV_03116 | NELSON RODRIGUEZ ROJAS | 79815673 | 16-feb-23 |
| 53 | MVAL_03123 | FANY LEONOR LOPEZ RIVERA | 52005796 | 17-feb-23 |
| 54 | MV_03211 | GRACIELA CRUZ DIAZ | 28888415 | 10-feb-23 |
| 55 | MV_03229 | LUIS ANTONIO GARCIA MORENO | 17167807 | 20-feb-23 |
| 56 | MV_03231 | ISMAEL GAONA | 1009166 | 20-feb-23 |
| 57 | MV_03239 | LUCILA OCHOA DE VEGA | 41705461 | 13-feb-23 |
| 58 | MV_03258 | GIOVANNY ANDRES MEDINA | 79616840 | 1-feb-23 |
| 59 | MV_03339 | SIXTO ABILIO PERALTA RINCON | 19206522 | 17-feb-23 |
| 60 | MV_03352 | CARMEN MERCEDES TORRES RICO | 51619106 | 1-feb-23 |
| 61 | MV_03359 | JAZMIN ALONSO MENDEZ | 1069230734 | 6-feb-23 |
| 62 | MV_02748 | ANGELMIRA FUENTES FUENTES | 52296477 | 21-feb-23 |
| 63 | MV_03215 | ANA BETULIA MESA LOPEZ | 51786866 | 10-feb-23 |
| 64 | MV_03344 | ARCANGEL DE JESUS ROJAS LONDOÑO | 6492635 | 2-feb-23 |
| 65 | MV_03150 | MARTHA RUBIO DELGADO | 51754475 | 20-feb-23 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 66 | MV_03317 | JOSE DIAZ CRUZ | 11379307 | 20-feb-23 |
| 67 | MV_03041 | ELENA ULCUNCHE VARGAS | 26515222 | 21-feb-23 |
| 68 | MV_03232 | MONICA LILIANA GUERRERO RUBIO | 53038658 | 20-feb-23 |
| 69 | MV_03314 | CARMEN ELISA DAVILA MARTINEZ | 28428173 | 20-feb-23 |
| 70 | MV_03320 | MYRIAM NOVA GONZALEZ | 35500958 | 17-feb-23 |
| 71 | MV_03321 | JHULHTZAI GUEVARA OÑATE | 52458834 | 16-feb-23 |
| 72 | MV_03397 | LUZ STELLA AYA LOPEZ | 30054832 | 2-feb-23 |
| 73 | MV_03399 | JORGE ELIECER TABARES GARCIA | 10157246 | 2-feb-23 |
| 74 | MVAL_03125 | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ TORRES | 11253771 | 17-feb-23 |
| 75 | MVAL_03328 | LUZ NELLY CARDONA JURADO | 43048062 | 20-feb-23 |
| 76 | MVAL_03403 | FELISA ALEJO ARDILA | 39765987 | 2-feb-23 |
| 77 | MV_03040 | YAMIL TOVAR INFANTE | 79216520 | 21-feb-23 |
| 78 | MVAL_03072 | GERMAN SASCRITAN GONZALEZ | | 21-feb-23 |
| 79 | MVAL_00105 | HERNAN MORENO HERNANDEZ | | 21-feb-23 |

**Tabla 3, RESUMEN VALIDACIONES EN EL PERODO CONTRATO DE OBRA N.º 994 DE 2022**

## 2.3 AVANCE TÉCNICO POR VIVIENDA, APERTURAS


Durante el periodo se realizo la apertura de 34 viviendas correspondientes a 25 MV de Ciudad Bolivar y 9 de Usme, de las cuales se encuentran 30 en ejecucion y 4 entregadas al 100% a satisfaccion por los beneficiarios. A continuacion se relaciona detalladamente.

| Cant. | Etiq. | MV | BENEFICIARIO | FECHA DE APERTURA | ESTADO | % DE EJECUCION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD BOLIVAR - BELLA FLOR** | | | | | | |
| 1 | 32 | MVBF_1078 | MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA | 28-mar-23 | EJECUCION | 5,00% |
| 2 | 45 | MVBF_1314 | MARIELA SANDOVAL VERA | 2-mar-23 | ENTREGADA | 100,00% |
| 3 | 52 | MVBF_1276 | ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ | 2-mar-23 | EJECUCION | 85,00% |
| 4 | 54 | MVBF_1255 | DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS | 30-mar-23 | EJECUCION | 5,00% |
| 5 | 55 | MVBF_1234 | WILLIANS GONZALEZ PEDROZA | 2-mar-23 | ENTREGADA | 100,00% |
| 6 | 75 | MVBF_1007 | NUBIA HERRERA QUINTERO | 3-mar-23 | EJECUCION | 45,00% |
| 7 | 80 | MVBF_675 | CELIMO PADILLA VEGA | 31-mar-23 | EJECUCION | 0,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 82 | MVBF_0715 | JORGE ENRIQUE QUINONES MELO | 28-mar-23 | EJECUCION | 5,00% |
| 9 | 83 | MVBF_676 | AMPARO ARIAS OGONZALEZ | 31-mar-23 | EJECUCION | 0,00% |
| 10 | 103 | MVBF_1424 | CARLOS RODRIGUEZ | 23-mar-23 | EJECUCION | 5,00% |
| 11 | 105 | MVBF_1464 | MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ | 27-mar-23 | EJECUCION | 5,00% |
| 12 | 115 | MVBF_0570 | JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA | 27-mar-23 | EJECUCION | 0,00% |
| 13 | 116 | MVBF_0789 | OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA | 23-mar-23 | EJECUCION | 5,00% |
| 14 | 117 | MVBF_791 | MARIA LIGIA ROJAS | 23-mar-23 | EJECUCION | 5,00% |
| 15 | 132 | MVBF_530 | OMAR MEDINA ORTEGA | 3-mar-23 | EJECUCION | 90,00% |
| 16 | 136 | MVBF_0595 | ANA DELIA GONZALEZ MATEUS | 24-mar-23 | EJECUCION | 5,00% |
| 17 | 138 | MVBF_0657 | SERGIO TORO | 24-mar-23 | EJECUCION | 5,00% |
| 18 | 141 | MVBF_0622 | MARIBEL HURTADO | 28-mar-23 | EJECUCION | 0,00% |
| 19 | 146 | MVBF_808 | JOSE FERMIN ROCHA | 14-mar-23 | EJECUCION | 5,00% |
| 20 | 153 | MVBF_850 | GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 10-mar-23 | EJECUCION | 90,00% |
| 21 | 175 | MVBF_1496 | BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES | 14-mar-23 | EJECUCION | 60,00% |
| 22 | 176 | MVBF_0225 | CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ | 14-mar-23 | EJECUCION | 55,00% |
| 23 | 191 | MVBF_0183 | DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ | 2-mar-23 | ENTREGADA | 100,00% |
| 24 | 196 | MVBF_287 | CARMEN ROSA GONZALEZ | 22-mar-23 | EJECUCION | 40,00% |
| 25 | 197 | MVBF_0286 | RAQUEL MENDEZ PEÑA | 14-mar-23 | EJECUCION | 95,00% |
| **USME - ALFONSO LOPEZ** | | | | | | |
| 26 | | MV_03062 | ALVARO ANDRES MUÑOZ GUTIERREZ | 3-mar-23 | ENTREGADA | 100,00% |
| 27 | | MV_02931 | ETELVINA CAMACHO VELASCO | 14-mar-23 | EJECUCION | 43,00% |
| 28 | | MV_02942 | MARIA EUGENIA BEJARANO CIFUENTES | 3-mar-23 | EJECUCION | 98,00% |
| 29 | | MV_02952 | MARTHA MORENO TORRES | 13-mar-23 | EJECUCION | 40,00% |
| 30 | | MV_03098 | ANA YANETH PEÑA VERANO | 2-mar-23 | EJECUCION | 98,00% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | MV_03188 | CHERLY OSORIO MORA | 3-mar-23 | EJECUCION | 97,00% |
| 32 | | MV_03268 | MARTHA CECILIA BARRETO QUINA | 21-mar-23 | EJECUCION | 64,00% |
| 33 | | MV_03190 | LIGIA BERNAL DE LEYTON | 21-mar-23 | EJECUCION | 30,00% |
| 34 | | MV_03352 | CARMEN MERCEDES TORRES RICO | 13-mar-23 | EJECUCION | 64,00% |

**Tabla 4, RESUMEN DE APERTURAS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N.0994 DE 2022**




| % AVANCE VIVIENDAS APERTURADAS | | | |
|---|---|---|---|
| **0% - 20%** | **21% - 50%** | **51% - 80%** | **81% - 100%** |
| 14 MV | 5 MV | 4 MV | 11 MV |

**Tabla 5, RELACIÓN DE VIVIENDAS EN EJECUCIÓN SEGÚN PORCENTAJES DE AVANCE**

### 2.3.1 VIVIENDAS ENTREGADAS

Durante el periodo se realizo la entrega de de 31 viviendas a satisfaccion las cuales corresponden al Corte de obra No. 4, la totalidad de las viviendas del correspondiente

corte hacen parte de la localidad de Ciudad Bolivar – Bella Flor. A continuacion se relaciona detalladamente.

| Cant. | Etiq. | MV | BENEFICIARIO | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|---|
| **CIUDAD BOLIAR - BELLA FLOR** | | | | |
| 1 | 45 | MVBF_1314 | MARIELA SANDOVAL VERA | 30-mar-23 |
| 2 | 49 | MVBF_1306 | LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO | 24-mar-23 |
| 3 | 53 | MVBF_1240 | HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN | 13-mar-23 |
| 4 | 55 | MVBF_1234 | WILLIANS GONZALEZ PEDROZA | 29-mar-23 |
| 5 | 65 | MVBF_0985 | JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA | 15-mar-23 |
| 6 | 84 | MVBF_0669 | MARIA CLAUDIA MRTINEZ VELASQUEZ | 10-mar-23 |
| 7 | 120 | MVBF_0758 | ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA | 15-mar-23 |
| 8 | 122 | MVBF_0749 | ESTHER MARINA YARA TIQUE | 15-mar-23 |
| 9 | 137 | MVBF_631 | LEIDY SABOGAL RAMIREZ | 22-mar-23 |
| 10 | 143 | MVBF_0649 | OLGA MARIA ALONSO MORENO | 15-mar-23 |
| 11 | 148 | MVBF_820 | LUIS CARLOS LOMBANA | 29-mar-23 |
| 12 | 156 | MVBF_0972 | PABLO ENRIQUE CALDERON GAITAN | 13-mar-23 |
| 13 | 159 | MVBF_1347 | MARIA NANCY CANACUE ROMERO | 15-mar-23 |
| 14 | 167 | MVBF_054 | MAYERLY SANCHEZ MENDOZA | 15-mar-23 |
| 15 | 172 | MVBF_094 | ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO | 27-mar-23 |
| 16 | 173 | MVBF_107 | CELINA CARAVALI GONZALEZ | 15-mar-23 |
| 17 | 177 | MVBF_223 | OMAR FERNEY NIÑO | 12-mar-23 |
| 18 | 179 | MVBF_0294 | MIGUELINA GOMEZ HOYOS | 27-mar-23 |
| 19 | 191 | MVBF_0183 | DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ | 23-mar-23 |
| **USME - ALFONSO LOPEZ** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | | MV_03061 | JOSE LISANDRO COLO OYOLA | 14-mar-23 |
| 21 | | MV_03062 | ALVARO ANDRES MUÑOZ GUTIERREZ | 24-mar-23 |
| 22 | | MV_02928 | JOSE JACINTO CANTE | 14-mar-23 |
| 23 | | MV_02940 | GLORIA AIDE HIDALGO ALONSO | 14-mar-23 |
| 24 | | MV_03086 | OSWALDO ALONSO ACEVEDO SALAMANCA | 14-mar-23 |
| 25 | | MV_03103 | MARGOTH SANCHEZ MENDOSA | 10-mar-23 |
| 26 | | MV_03171 | JOSE RICARDO TRIANA | 14-mar-23 |
| 27 | | MV_03288 | MARTHA INES MADRIGAL MALAMBO | 10-mar-23 |
| 28 | | MV_03290 | MARIA VISITACIÓN TARAZONA VARGAS | 10-mar-23 |
| 29 | | MV_03201 | ANGELINA ORTIZ CARVAJAL | 14-mar-23 |
| 30 | | MV_03067 | MARTHA ARANDA | 24-mar-23 |
| 31 | | MV_03189 | NIDIA YOLIMA ZAPATA RODRIGUEZ | 10-mar-23 |

**Tabla 6, RESUMEN ENTREGAS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N.$^{0}$ 994 DE 2022**

*Relacionamos por parte de Building SAS, que a la fecha se ha realizado la entrega de 131 mejoramientos de vivienda al 100% los cuales 100 MV están comprendidos en 3 cortes parciales de obra y 31 mv a la fecha no pertenecen a ningún corte. A continuación, se relacionan detalladamente.*

| No. CORTE | FECHA DE CORTE | CANT. VIVIENDAS ENTREGADAS | % SOBRE EL CONTRATO |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2022 | 40 MV | 20,00% |
| 2 | 15/12/2022 | 30 MV | 24,22% |
| 3 | 1/03/2023 | 30 MV | 34,60% |

**Tabla 7, RESUMEN 100 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS CONTRATO DE OBRA N.$^{0}$ 994 DE 2022**

| CORTE No. 1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cant.** | **No. Casa** | **MV** | **BENEFICIARIO** | **CEDULA** | **ESTADO** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GRUPO 01** | | | | | |
| 1 | 5 | MVBF_1196 | INES SOFIA REYES CASTRO | 52058750 | ENTREGADA |
| 2 | 6 | MVBF_1197 | LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES | 1032380518 | ENTREGADA |
| 3 | 10 | MVBF_1166 | MERCEDES VASQUEZ BONILLA | 23574119 | ENTREGADA |
| 4 | 11 | MVBF_1167 | NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO | 1033781018 | ENTREGADA |
| 5 | 12 | MVBF_1149 | GUSTAVO MONROY FONSECA | 6764955 | ENTREGADA |
| 6 | 13 | MVBF_1155 | ANA FELIZ DIAZ PATIÑO | 51595874 | ENTREGADA |
| 7 | 101 | MVBF_1187 | MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO | 60285679 | ENTREGADA |
| 8 | 102 | MVBF_1427 | MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ | 52241361 | ENTREGADA |
| **GRUPO 02** | | | | | |
| 9 | 16 | MVBF_1130 | JUAN DE JESUS SEDANO AYALA | 13844873 | ENTREGADA |
| 10 | 17 | MVBF_1128 | ISMELDA PEREZ GARCIA | 40277609 | ENTREGADA |
| 11 | 18 | MVBF_1141 | BLANCA FLOR RINCON | 41663712 | ENTREGADA |
| 12 | 20 | MVBF_1110 | FLOR TRIANA AVILA | 39700614 | ENTREGADA |
| 13 | 21 | MVBF_1108 | MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA | 41332143 | ENTREGADA |
| 14 | 22 | MVBF_1124 | HECTOR HERNANDO VELOSA | 3202934 | ENTREGADA |
| 15 | 23 | MVBF_1111 | PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS | 1033754768 | ENTREGADA |
| 16 | 24 | MVBF_1118 | LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES | 79631680 | ENTREGADA |
| 17 | 25 | MVBF_1117 | RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA | 19369086 | ENTREGADA |
| 18 | 26 | MVBF_1073 | LEOPOLDO LEON MORALES | 4111769 | ENTREGADA |
| 19 | 27 | MVBF_1072 | MARIA AURORA PEREZ AVELLA | 52459929 | ENTREGADA |
| 20 | 56 | MVBF_948 | ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS | 52207124 | ENTREGADA |
| 21 | 58 | MVBF_964 | ANA SILVIA AGUILAR BARRERA | 51735225 | ENTREGADA |
| 22 | 59 | MVBF_0966 | MELEIDY TORIFIO VALENCIA | 1032385818 | ENTREGADA |
| 23 | 61 | MVBF_0984 | INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO | 52725818 | ENTREGADA |
| **GRUPO 03** | | | | | |
| 24 | 30 | MVBF_1083 | ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO | 52037700 | ENTREGADA |
| 25 | 37 | MVBF_1061 | FLORENTINO JUEZ BARRETO | 4269201 | ENTREGADA |
| 26 | 38 | MVBF_1052 | OFELIA MEDINA ARCILA | 24364928 | ENTREGADA |
| 27 | 40 | MVBF_1068 | LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ | 11250842 | ENTREGADA |
| 28 | 86 | MVBF_0924 | ROSALBA ROJAS ROJAS | 39746063 | ENTREGADA |
| 29 | 87 | MVBF_1343 | AMANDA BERNAL ORTIZ | 51740130 | ENTREGADA |
| 30 | 88 | MVBF_1338 | IRIS SOTO | 1033713372 | ENTREGADA |
| 31 | 91 | MVBF_1358 | JOSE GERMAN GARAVITO YATE | 79838964 | ENTREGADA |
| 32 | 96 | MVBF_1354 | JISEL SARIME LOZANO CERQUERA | 1033807926 | ENTREGADA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 151 | MVBF_0841 | ELIZABETH OSPINA CAICEDO | 28435285 | ENTREGADA |
| **GRUPO 04** | | | | | |
| 34 | 28 | MVBF_0975 | LUIS HERNANDO SALCEDO ZAMUDIO | 11450108 | ENTREGADA |
| 35 | 31 | MVBF_1084 | FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA | 80559667 | ENTREGADA |
| 36 | 33 | MVBF_1080 | MARIA DEL ROSARIO BAEZ CHAPARRO | 41738651 | ENTREGADA |
| 37 | 39 | MVBF_1048 | MARIA GLADYS TRIANA | 51578449 | ENTREGADA |
| 38 | 71 | MVBF_0979 | LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ | 20905820 | ENTREGADA |
| 39 | 72 | MVBF_1098 | JULIO CESAR LEMUS ZULETA | 80129628 | ENTREGADA |
| 40 | 73 | MVBF_1045 | MARIELA CARDONA CARDONA | 24328098 | ENTREGADA |

**Tabla 8, RESUMEN 40 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 1 CONTRATO DE OBRA N.$^{0}$ 994 DE 2022**

| **CORTE No. 2** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cant.** | **No. Casa** | **MV** | **BENEFICIARIO** | **CEDULA** | **ESTADO** |
| **GRUPO No. 01** | | | | | |
| 1 | 3 | MVBF_1213 | NORMA CONSTANZA MELO | 42094265 | ENTREGADA |
| 2 | 7 | MVBF_1200 | SANDRA PAOLA BEJARANO REYES | 52881335 | ENTREGADA |
| 3 | 14 | MVBF_1191 | CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA | 51753672 | ENTREGADA |
| 4 | 43 | MVBF_1302 | ANGIE YURLEY RUIZ VEGA | 1023913805 | ENTREGADA |
| 5 | 44 | MVBF_1303 | ANAYIBE CASTRO | 21145488 | ENTREGADA |
| 6 | 47 | MVBF_1264 | JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA | 4937396 | ENTREGADA |
| 7 | 48 | MVBF_1270 | ANA AURORA BECERRA VARGAS | 37706467 | ENTREGADA |
| 8 | 50 | MVBF_1295 | VIRGELINA RODRIGUEZ | 20408377 | ENTREGADA |
| 9 | 51 | MVBF_1280 | MARINA NAVAS ROJAS | 39715971 | ENTREGADA |
| **GRUPO No. 02** | | | | | |
| 10 | 15 | MVBF_1148 | LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS | 52445393 | ENTREGADA |
| 11 | 57 | MVBF_950 | LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ | 8242940 | ENTREGADA |
| 12 | 60 | MVBF_0952 | MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ | 1082687096 | ENTREGADA |
| 13 | 64 | MVBF_0987 | QUERUBIN TIRADO MEDINA | 1036838682 | ENTREGADA |
| 14 | 63 | MVBF_0990 | GILBERTO INFANTE MARINO | 12192023 | ENTREGADA |
| 15 | 67 | MVBF_0719 | URIEL CASALLAS MURCIA | 82392453 | ENTREGADA |
| 16 | 68 | MVBF_0727 | SALOMON URREA BAQUERO | 5935899 | ENTREGADA |
| **GRUPO No. 03** | | | | | |
| 17 | 35 | MVBF_1096 | LUCILA TRUJILLO | 28851583 | ENTREGADA |
| 18 | 92 | MVBF_1362 | ALICIA CARREÑO | 52240299 | ENTREGADA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 94 | MVBF_1321 | TEOFILDE FORERO AGUILAR | 63332847 | ENTREGADA |
| 20 | 98 | MVBF_1339 | MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BACARES | 41483662 | ENTREGADA |
| 21 | 100 | MVBF_1311 | JULIA MARTINEZ SEGURA | 52008175 | ENTREGADA |
| 22 | 149 | MVBF_835 | NURY ESPERANZA MELO | 35498062 | ENTREGADA |
| 23 | 154 | MVBF_853 | CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ | 1023905084 | ENTREGADA |
| **GRUPO 04** | | | | | |
| 24 | 36 | MVBF_1050 | FRANQUELINA BALLESTEROS SAENZ | 35530377 | ENTREGADA |
| 25 | 76 | MVBF_1001 | MARIA ELIA MENESES GOMEZ | 31257494 | ENTREGADA |
| 26 | 85 | MVBF_1076 | ESPERANZA CASTILLO ALTURO | 39639396 | ENTREGADA |
| 27 | 131 | MVBF_536 | CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO | 1073507379 | ENTREGADA |
| 28 | 133 | MVBF_0531 | INES DIAZ | 28696565 | ENTREGADA |
| 29 | 134 | MVBF_589 | LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO | 1033739994 | ENTREGADA |
| 30 | 135 | MVBF_588 | JANETH MEDINA DIAZ | 53040711 | ENTREGADA |

**Tabla 9, RESUMEN 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 2 CONTRATO DE OBRA N.$^{0}$ 994 DE 2022**

| **CORTE No. 3** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cant** | **No. Casa** | **MV** | **BENEFICIARIO** | **CEDULA** | **ESTADO** |
| **GRUPO 01** | | | | | |
| 1 | 4 | MVBF_1195 | DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA | 53082240 | ENTREGADA |
| **GRUPO 02** | | | | | |
| 2 | 8 | MVBF_1198 | CARMEN ELVIRA REYES CARO | 41700162 | ENTREGADA |
| 3 | 9 | MVBF_1201 | MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ | 53081191 | ENTREGADA |
| 4 | 19 | MVBF_1121 | MARIA ELBA ARIAS BONILLA | 51759078 | ENTREGADA |
| 5 | 118 | MVBF_0780 | ELIZABETH GIRALDO DELGADO | 65741895 | ENTREGADA |
| 6 | 124 | MVBF_0767 | ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ | 23923683 | ENTREGADA |
| 7 | 125 | MVBF_0730 | MARIA ELVIA ARERO COTRINA | 39566424 | ENTREGADA |
| 8 | 126 | MVBF_0737 | EVANGELINA MADRIGAL TAPIA | 41348698 | ENTREGADA |
| 9 | 128 | MVBF_745 | OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA | 52238407 | ENTREGADA |
| 10 | 171 | MVBF_113 | SANDRA PATRICIA SANABRIA | 52306084 | ENTREGADA |
| 11 | 178 | MVBF_232 | HERMENCIA CHITIVA | 28787016 | ENTREGADA |
| **GRUPO 03** | | | | | |
| 12 | 1 | MVBF_1220 | MARIA NOHEMY MATTA LOZANO | 65726290 | ENTREGADA |
| 13 | 2 | MVBF_1228 | SANDRA YANETH REY VANEGAS | 52238152 | ENTREGADA |
| 14 | 41 | MVBF_1330 | MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ | 1022956909 | ENTREGADA |
| 15 | 42 | MVBF_1324 | PURIFICACION CORTES | 41596028 | ENTREGADA |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 46 | MVBF_1315 | MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ | 20407697 | ENTREGADA |
| 17 | 89 | MVBF_0925 | MARIA EVA PULIDO CELIS | 52221942 | ENTREGADA |
| 18 | 90 | MVBF_894 | LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA | 1033754558 | ENTREGADA |
| 19 | 95 | MVBF_1329 | JULIO CESAR BUILES MURIEL | 98792748 | ENTREGADA |
| 20 | 97 | MVBF_1337 | LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ | 52238329 | ENTREGADA |
| 21 | 147 | MVBF_805 | MANUEL MONCADA FANDIÑO | 5599492 | ENTREGADA |
| 22 | 152 | MVBF_0840 | MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ | 51731350 | ENTREGADA |
| 23 | 155 | MVBF_854 | ANA LEONORA RUIZ MENDEZ | 35508882 | ENTREGADA |
| 24 | 158 | MVBF_0938 | BLANCA MARINA MARTINEZ RODRIGUEZ | 23623355 | ENTREGADA |
| **GRUPO 04** | | | | | |
| 25 | 34 | MVBF_1081 | MELQUISEDEC ORTIZ | 19494365 | ENTREGADA |
| 26 | 78 | MVBF_1013 | EMILIANO PEREZ AVELLA | 4297712 | ENTREGADA |
| 27 | 81 | MVBF_0677 | ANA GLADYS PACHON CHURQUE | 23443742 | ENTREGADA |
| 28 | 139 | MVBF_660 | CUSTODIA LUGO QUESADA | 38220773 | ENTREGADA |
| 29 | 142 | MVBF_650 | JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO | 1022940463 | ENTREGADA |
| 30 | 144 | MVBF_683 | JOSE ALFONSO MORA AREVALO | 17090081 | ENTREGADA |

**Tabla 10, RESUMEN 30 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA ENTREGADOS EN EL CORTE No. 9 CONTRATO DE OBRA N.$^{0}$ 994 DE 2022**

## 2.4 PQRS

Se presentaron los siguientes durante el mes en curso

| PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y/O DENUNCIAS (PQRSD) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **MV** | **NOMBRE BENEFICIARIO** | **FECHA DE PQRSD** | **FECHA DE CIERRE** | **ESTADO** | **OBSERVACIONES** |
| | MVBF_0760 | Fermín Madrigal Tique | 03/03/2023 | | Abierta | Se visita la vivienda, donde se elabora PQRS porque no hay trabajadores ejecutando obra desde la apertura y se cuenta con el material para iniciar actividades. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | MVBF_0761 | Gildardo Morales Vélez | 03/03/2023 | | Abierta | Se visita la vivienda, donde se elabora PQRS porque no hay trabajadores ejecutando obra desde la apertura y se cuenta con el material para iniciar actividades. |
| | MVBF_0793 | Aristóbulo Triana Garzón | 03/03/2023 | | Abierta | Se visita la vivienda, donde se elabora PQRS teniendo en cuenta que no se han acercado los trabajadores desde la semana pasada a continuar con las labores. |
| | MVBF_0761 | GILDARDO MORALES VÉLEZ | 02/03/2023 | Cierre de PQRS | Cerrada 06/03/2023 | Se procede al cierre, ya que se cumplió con el compromiso de asignar personal de obra a la vivienda para retomar labores constructivas. |
| | MVBF_0760 | FERMÍN MADRIGAL TIQUE | 02/03/2023 | Cierre de PQRS | Cerrada 06/03/2023 | Se procede al cierre, ya que se cumplió con el compromiso de asignar personal de obra a la vivienda para retomar labores constructivas. |
| | MVBF_098 | INGRIT | 21/02/202 | Cierre de | Cerrada | Se procede con |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | MAYERLY SALAMANCA VALLARINO | 3 | posventa | 10/03/2023 | el cierre de posventa, toda vez que se ejecutaron las actividades requeridas por la beneficiaria. |
| | MVBF_0924 | ROSALBA ROJAS ROJAS | 16/03/2023 | 21/03/2023 | CERRADO | Se realiza la subsanación en la cubierta ya que estaba presentando filtración por la parte delantera de la vivienda y al costado izquierdo de la misma. |
| | MVBF_820 | LUIS CARLOS LOMBANA | 06/03/2023 | 30/03/2023 | CERRADO | Se cierra PQRS con la culminación de las actividades y entrega a satisfacción de la vivienda. Registro fotográfico de la entrega de la vivienda. |

**Tabla 11, RESUMEN RELACION PQRS EN EL PERIODO CONTRATO DE OBRA N. 994 DE 2022**

## 2.5 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO

### 2.5.1 RECIBIDA

| ITEM | FECHA OFICIO | FECHA RECIBIDO | CORRESPONDENCIA RECIBIDA | | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENTIDAD | CONSECUTIVO | |
| 47 | 6/03/2023 | 6/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-1009-2022-163 | Solicitud de reprogramación en físico de la adición en tiempo |
| 48 | 7/03/2023 | 8/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-G2-2022-165 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022 | Incumplimiento de entrega informes por el profesional SST Usme |
| 49 | | 16/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-G2-2022-166 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1009-2022 | Soportes Paz y Salvo personal |
| 50 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-2022-172 | Recordatorio remanente fiducia banco Popular |
| 51 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-2022-173 | Solicitud de entrega de informe mensual - social - SST No. 6 mes de febrero |
| 52 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-1009-2022-173 | Solicitud de paz y salvo parafiscales personal de obra (Ingeniería y Construcciones KR SAS - Nit 901605581-3) |
| 53 | 21/03/2023 | 21/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-1009-2022-175 | Reiteración de incumplimientos de obligaciones técnicas en la ejecución del contrato por falta de personal de obra y materiales |
| 54 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-1009-2022-179 | Respuesta oficios relacionados cierre de PQRS - Posventas |
| 55 | 28/03/2023 | 27/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-1009-2022-180 | Solicitud de cierre de PQRS |
| 56 | 28/03/2023 | 28/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-1009-2022-181 | Respuesta al comunicado 994-2022-125 BUILDING SAS del informe trazabilidad retraso en la ejecución del MV_1306 |
| 57 | 29/03/2023 | 28/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-1009-2022-183 | Seguimiento de obra MVBF_106_Carmen Semanate |
| 58 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-1009-2022-187 | Aprobación orden de pago No. 005. Manejo Anticipo y cierre de liquidación de la misma |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Inplayco SAS | INP-SDHT-1009-2022-188 | Solicitud plan de contingencia y reprogramación. Compromiso del comité realizado el día miércoles 28 de marzo del 2023 al contrato de obra 994-2022 |

**Tabla 12, CORRESPONDENCIA RECIBIDA**

### 2.5.2 ENVIADA

| ITEM | FECHA OFICIO | FECHA ENVÍO | CORRESPONDENCIA ENVIADA | | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIRIGIDO A | CONSECUTIVO | |
| 80 | 2/03/2023 | 2/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-119-BUILDING SAS | Cierre de PQRS MVBF_1195 y posventa MVBF_1076 |
| 81 | 7/03/2023 | 7/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-120-BUILDING SAS | Cierre de PQRS MVBF_841 |
| 82 | 8/03/2023 | 8/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-121-BUILDING SAS | Informe trazabilidad retraso en aperturas MVBF_236 Informativo |
| 83 | 15/03/2023 | 15/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-122-BUILDING SAS | Radicación programación y flujo de caja |
| 84 | 17/03/2023 | 17/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-123-BUILDING SAS | Radicación presupuestos USME |
| 85 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-124-BUILDING SAS | Radicación presupuestos iniciales USME |
| 86 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-125-BUILDING SAS | Informe trazabilidad retrasos en la EJECUCIÓN de la MVBF_1306 - INFORMATIVO |
| 87 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-126-BUILDING SAS | Informe trazabilidad retrasos en la EJECUCIÓN de la MVBF_1307 |
| 88 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-127-BUILDING SAS | Radicación presupuestos iniciales USME |
| 89 | 22/03/2023 | 22/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-128- BUILDING SAS | Informe trazabilidad retrasos en la EJECUCIÓN de la MVBF_531 y MVBF_1007 |
| 90 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-129-BUILDING SAS | Cierre de PQRS MVBF_924 |
| 91 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-130-BUILDING SAS | Informe de trazabilidad retrasos en la entrega de las viviendas a corte de 15 de marzo - GRUPO 1 USME |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-131-BUILDING SAS | Informe de trazabilidad retrasos en la entrega de las viviendas a corte de 15 de marzo - GRUPO 2 BELLAFLOR |
| 93 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-132-BUILDING SAS | Informe de trazabilidad retrasos en la entrega de las viviendas a corte de 15 de marzo - GRUPO 3 BELLAFLOR |
| 94 | 23/03/2023 | 23/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-133-BUILDING SAS | Informe de trazabilidad retrasos en la entrega de las viviendas a corte de 15 de marzo - GRUPO 4 BELLAFLOR |
| 95 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-134-BUILDING SAS | Cierre de posventa MVBF_1128 |
| 96 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-135-BUILDING SAS | Radicación Corte de obra No. 4 |
| 97 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-136-BUILDING SAS | Respuesta a oficio INP-SDHT-1009-2022-172 Remanente fiducia |
| 98 | 24/03/2023 | 24/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-137-BUILDING SAS | Respuesta a oficio INP-SDHT-1009-2022-172 Remanente fiducia |
| 99 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-138-BUILDING SAS | Reiteración de solicitud desembolso anticipo del adicional y prórrroga No. 1 |
| 100 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-139-BUILDING SAS | Oficio INP-SDHT-2022-173 Solicitud de entrega informe mensual Social - SST No. 6 mes de febrero |
| 101 | 27/03/2023 | 27/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-140-BUILDING SAS | Radicación pólizas contractuales actualizadas |
| 102 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-141-BUILDING SAS | Radicación segunda versión corte de obra No. 4 - 30 MV |
| 103 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-142-BUILDING SAS | Se entrega informe mensual Técnico Social - SST No. 6 mes de febrero |
| 104 | 29/03/2023 | 29/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-143-BUILDING SAS | Solicitud de modificación forma de pago - Modificatorio No. 1 |
| 105 | 30/03/2023 | 30/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-144-BUILDING SAS | Radicación sábana bolsa general del proyecto |
| 106 | 31/03/2023 | 31/03/2023 | Inplayco SAS | 994-2022-145-BUILDING SAS | Radicación presupuestos iniciales USME y BELLAFLOR |

**Tabla 13, CORRESPONDENCIA ENVIADA**

# ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

## 3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### 3.1 SOLICITUD DE PRORROGA

Se remitió un comunicado con el consecutivo 994-2022-110-BUILDING SAS, febrero 22 de 2023 donde se realiza la solicitud en aras de cumplir el objeto contractual y lograr la entrega a satisfacción de los 150 Mejoramientos de Vivienda pendientes de ejecución, BUILDING S.A.S. plantea una programación de obra con plan de contingencia para dar dicho cumplimiento al contrato

# ASPECTOS SST

# 4. ASPECTOS SST

## 4.1 ACTIVIDADES GENERALES DE SST

Durante el mes de marzo y con el fin de dar cumplimiento al plan de trabajo presentado a interventoría tanto en Usme como en Bella flor se ejecutaron actividades como: inspecciones de herramientas como taladro y pulidora, inspecciones uso adecuado de EPP y dotación, inspecciones de orden y aseo, diligenciamiento de formatos de cubiertas y frentes libres de escombro, inspecciones de kit de emergencia y punto ecológico, entre otras con el fin de prevenir A.L y E.L.

Adicional, se realizaron acompañamiento al área técnica social y seguimiento de cada uno de los planes presentados al inicio de contrato, entre ellos, el plan de instalación de cubierta inferior a 2m, la disposición final de residuos RESPEL, se realizó acompañamiento a las entregas de las viviendas verificando que éstas quedaran libres de los residuos generados durante la ejecución de las actividades.

## 4.2 VERIFICACIÓN AFILIACIONES/PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL

De acuerdo a la siguiente tabla se evidencia que durante la ejecución del contrato en el mes de marzo se contaba con 12 personas, de las cuales el 58% corresponde al personal administrativo masculino y el otro 42% corresponde al personal administrativo femenino, esto con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado en los pliegos. Se verificaron los pagos de las planillas del personal administrativo y operativo entregadas y son compartirlas con interventoría para su revisión

| | RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | | C.C. | Fecha de Ingreso | GENERO | | PAGO SS | | | | | | | |
| | | | | | F | M | SEPT. | OCT. | NOV. | DIC. | ENE. | FEB. | MAR. | |
| ADMINISTRATIVOS | 1 | RICARDO JAIMES RUIZ | 19144052 | 15/09/2022 | | M | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | 2 | ROBERT ANDREY BENAVIDES NOVOA | 1019026005 | 15/09/2022 | | M | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | 3 | JESSICA MARCELA FARFAN ROMERO | 1019064723 | 15/09/2022 | F | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | 4 | SERGIO ESNEIDER ALZATE RIVEROS | 1013660160 | 16/09/2022 | | M | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | 5 | ANNY TATIANA RODRIGUEZ MARTINEZ | 1032452156 | 16/09/2022 | F | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | 6 | YINET LISEH CAMARGO | 1.019.048.296 | 22/11/2022 | F | | | | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | 7 | SORELL VANESSA LOPEZ PALLARES | 1031162843 | 15/09/2022 | F | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | 8 | DARY YASMINA BOLIVAR GOMEZ | 52806714 | 17/09/2022 | F | | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |
| | 9 | OSCAR JAVIER ALARCÓN | 79.532.691 | 19/12/2022 | | M | | | | SI | SI | SI | SI | |
| | 10 | RICARDO DE JESUS ANTEQUERA NOEL | 1.030.550.350 | 19/01/2023 | | M | | | | | SI | SI | SI | |
| | 11 | HOOVER BARRERO ROBAYO | 93.398.983 | 21/02/2023 | | M | | | | | | SI | SI | |
| | 12 | DIEGO ACEVEDO | 1.098.689.810 | 18/02/2023 | | M | | | | | | SI | SI | |
| CANTIDAD DE PROFESIONALES | | | | 12 | 5 | 7 | | | | | | | | |
| PORCENTAJE | | | | | 42% | 58% | | | | | | | | |

**Tabla 14: RELACION DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS**

La anterior tabla muestra los 42 trabajadores correspondientes al área operativa de las cuales se adjuntan las carpetas con los documentos de afiliación, de estas carpetas se incluyen otras adicionales del personal que se retiró en el mes; al momento de cierre del informe se cuenta con 3 personas extranjeras relacionadas de la siguiente manera

| RELACIÓN DE TRABAJADORES OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | | **NOMBRES Y APELLIDOS** | **C.C. PPT** | **Fecha de Ingreso** | **EPS** | **PENSION** | **ARL** |
| **PERSONAL OPERATIVO** | **1** | LUIS ALBERTO CARDENAS AGUIRRE | 3.080.361 | 25/01/2023 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | SURA |
| | **2** | ISAAC ORTIZ LOPEZ | 19.017.530 | 25/01/2023 | FAMISANAR | PORVENIR | SURA |
| | **3** | VICTOR JULIO LEGUIZAMON CRUZ | 80.369.027 | 25/01/2023 | EPS SURA | PORVENIR | SURA |
| | **4** | JEISSON ANDRÉS RIOS CALDERON | 1.001.273.202 | 27/02/2023 | CAPITAL SALUD | PROTECCION | SURA |
| | **5** | ROOSEVELT RIOS GIRALDO | 14.989.582 | 27/02/2023 | EPS SURA | COLPENSIONES | SURA |
| | **6** | ANTONIO JOSÉ OSORIO | 79.659.535 | 3/11/2022 | FAMISANAR | PROTECCION | SURA |
| | **7** | SAMIRT MANJARREZ TERNERA | 1.082.966.621 | 13/01/2023 | FAMISANAR | PORVENIR | SURA |
| | **8** | JOSE ARREDONDO OSPINA | 3.251.066 | 12/01/2022 | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA |
| | **9** | EMITZO FANDIÑO | 85.469.924 | 11/01/2023 | FAMISANAR | PORVENIR | SURA |
| | **10** | ALEXANDER CALDERON VARGAS | 80.745.587 | 12/01/2023 | COMPENSAR | PROTECCION | SURA |
| | **11** | WILINTON VASQUEZ MORENO | 1.022.947.397 | 13/01/2023 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA |
| | **12** | LUIS ALEJANDRO MERGAREJO | 1.045.309.207 | 13/01/2023 | MUTUALSER | PORVENIR | SURA |
| | **13** | MANUEL ENRIQUE RAMIREZ | 1.236.440.480 | 13/01/2023 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA |
| | **14** | JORGE LUIS VENTES COLORADO | 1.085.548.374 | 17/01/2023 | ASMET SALUD SAS | PORVENIR | SURA |
| | **15** | MILTON COLORADO PAZ | 87.300.050 | 17/01/2023 | CAPITAL SALUD | PORVENIR | SURA |
| | **16** | ARMANDO ROSALIO MACHACON | 1.043.613.351 | 17/01/2023 | SALUD TOTAL | PROTECCION | SURA |
| | **17** | SEGUNDO ANTONIO PAZ | 16.537.810 | 17/01/2023 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA |
| | **18** | MAXIMO RUIZ | PPT. 5315607 | 18/01/2023 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA |
| | **19** | KEVIN SANTIAGO NEIRA MOSQUERA | 1.193.137.973 | 23/01/2023 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA |
| | **20** | JORGE LEONARDO RUIZ TELLEZ | 1.026.561.349 | 24/01/2023 | FAMISANAR | COLFONDOS | SURA |
| | **21** | ROY ANAYA COTUA | 1.045.729.276 | 24/01/2023 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA |
| | **22** | NORBERTO AMAYA ALVAREZ | 1.033.687.438 | 24/01/2023 | SALUD TOTAL | PROTECCION | SURA |
| | **23** | CARLOS ANDRÉS RAMIREZ | 1.010.115.949 | 26/01/2023 | COMPENSAR | PORVENIR | SURA |
| | **24** | CECILIO ARTURO MACHACON | 1.043.613.352 | 30/01/2023 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA |
| | **25** | ANGEL MARIN CATAÑEDA | 1.000.809.605 | 10/02/2023 | SANITAS | PORVENIR | SURA |
| | **26** | JOSE JAVIER TORRES PAEZ | 17.337.135 | 13/02/2023 | NUEVA EPS | COLPENSIONES | SURA |
| | **27** | CARLOS GIRALDO | 80.125.566 | 16/02/2023 | FAMISANAR | COLFONDOS | SURA |
| | **28** | ABELARDO SIMON ALVAREZ | 70.529.222 | 13/02/2023 | SANITAS | COLPENSIONES | SURA |
| | **29** | BERCELI QUIROGA ARIZA | 79.815.320 | 13/02/2023 | SALUD TOTAL | PROTECCION | SURA |
| | **30** | JEISON HUMBERTO LOPEZ DIAZ | 1.022.970.363 | 13/02/2023 | EPS SURA | COLFONDOS | SURA |
| | **31** | MICHAEL ANDRÉS PINCHAO | 1.022.956.916 | 13/02/2023 | SALUD TOTAL | COLFONDOS | SURA |
| | **32** | CARLOS ANDRÉS HURTADO RAMIREZ | 1.077.969.757 | 22/02/2023 | SANITAS | PORVENIR | SURA |
| | **33** | CHARLY ARTURO MARTINEZ | 1.045.763.223 | 22/02/2023 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA |
| | **34** | RICHARD PIÑEREZ PEDROZO | 1.067.030.337 | 22/02/2023 | FAMISANAR | PORVENIR | SURA |
| | **35** | ANIBAL GUERRA | 92.278.011 | 22/02/2023 | NUEVA EPS | PORVENIR | SURA |
| | **36** | JUNIOR JOSÉ MARTINEZ | 6.853.079 | 22/02/2023 | SALUD TOTAL | PORVENIR | SURA |
| | **37** | LUIS PINEDA MORENO | PPT 3390793 | 22/02/2023 | FAMISANAR | PORVENIR | SURA |
| | **38** | EMIL JOSÉ ARIAS | 1.108.765.859 | 22/02/2023 | MUTUAL SER | PORVENIR | SURA |
| | **39** | EDGAR JIMENEZ MURCIA | 79.146.206 | 2/03/2023 | SALUD TOTAL | COLPENSIONES | SURA |
| | **40** | WILBERTH JAVIER ROA | 1.010.229.194 | 2/03/2023 | FAMISANAR | PROTECCION | SURA |
| | **41** | CRISTIAN BASALLO HERNANDEZ | 1.000.132.399 | 2/03/2023 | SALUD TOTAL | COLFONDOS | SURA |
| | **42** | ROBERTO JOSÉ SALAZAR | PPT 4959106 | 27/02/2023 | COOSALUD | PROTECCION | SURA |

**Tabla 15: LISTADO DEL PERSONAL ACTIVO A LA FECHA**


## 4.3 PLAN DE TRABAJO

Durante el mes de marzo con el fin de dar cumplimiento al plan de trabajo planteado se ejecutaron las actividades de acuerdo a la programación establecida. A continuación, se muestran las actividades ejecutadas:

| PLAN DE TRABAJO SG SST | | MARZO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | 4-mar AL 10-mar | 11-mar AL 17-mar | 18-mar AL 24-mar | 25-mar AL 31-mar |
| | SEMANA | 27 | 28 | 29 | 30 |
| REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS: PREINGRESO OCUPACIONALES | Contratista | P / E | | | |
| VERIFICACION DE AFILIACION / DE PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE RIESGO LABORAL | Contratista | P / E | | | |
| INDUCCION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO | Contratista | | | | |
| INDUCCION AL PERSONAL OPERATIVOS | Contratista | P / E | | | |
| DILIGENCIAMIENTO DE NOTIFICACION DE RIESGO | Contratista | P / E | | | |
| DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA | Contratista | P / E | | | |
| CHARLAS INFORMATIVAS | Contratista | P / E | | | |
| ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL | Contratista | P / E | | | |
| ELABORACIONES DE INFORMES SEMANALES | Contratista | P / E | P / E | P / E | P / E |
| ELABORACIONES DE INFORMES MENSUALES | Contratista | | | | P / E |
| INSPECCIÓN DE CAMILLA | Contratista | | | P / E | |
| INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN | Contratista | | | P / E | |
| INSPECCIÓN DE EXTINTOR | Contratista | | | P / E | |
| INSPECCIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO | Contratista | | | P / E | |
| INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO | Contratista | P / E | P / E | P / E | P / E |
| INSPECCIÓN DE ANDAMIOS | Contratista | P / E | P / E | P / E | P / E |
| INSPECCIÓN DE PULIDORA | Contratista | P / E | P / E | P / E | P / E |
| INSPECCIÓN DE TALADRO | Contratista | P / E | P / E | P / E | P / E |
| INSPECCIÓN DE EPP | Contratista | P / E | P / E | P / E | P / E |
| INSPECCIÓN DE DOTACION OVEROL (VISUAL) | Contratista | P / E | P / E | P / E | P / E |
| REVISIÓN DE SOPORTES DE VALES DE ESCOMBROS Y PIN DE VOLQUETA | Contratista | P | P | P / E | P / E |
| REVISIÓN DE DOCUMENTOS DEL VEHICULO QUE DISTRIBUYE MATERIALES | Contratista | | | P / E | |
| DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE CUBIERTA | Contratista | P / E | P / E | P / E | P / E |
| DILIGENCIAMIENTO DE RECOGIDA DE ESCOMBRO (DURANTE LA ENTREGA DE VIVIENDA) | Contratista | P / E | P / E | P / E | P / E |
| SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES CUANDO OCURRA | Contratista | | | | P / E |
| DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL | | | | | |
| P | Programado | Actividades programadas | 17 | 10 | 15 | 12 |
| E | Ejecutado | Actividades ejecutadas | 16 | 9 | 15 | 12 |
| | | % CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL | 94,12% | 90,00% | 100,00% | 100,00% |

**Tabla 16. LISTADO DE ACTIVIDADES Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN**

Se puede evidenciar que los porcentajes de ejecución se han mantenido en un rango alto de cumplimiento, el no cumplimiento de las actividades al 100% en las dos primeras semanas se vio afectado por que no fue posible que los conductores de las volquetas que realizan la disposición de los RCD compartieran los vales para su verificación, sin embargo, el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas de las dos ultimas semanas fue del 100%.




**Gráfica 1: SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES – % DE CUMPLIMIENTO**

A continuación, se representa el porcentaje de las actividades programadas contra el porcentaje de las actividades ejecutadas. Evidenciando cómo tal el 96,30% de cumplimiento.




**Gráfica 2: SEGUIMIENTO ACTIVIDADES POR MES**

De todas las actividades programadas durante la ejecución del proyecto se logran completar 581 actividades programadas, las cuales pueden ser variables, debido a los cambios de programación que pueda tener el contrato, de las cuales se han podido ejecutar 402, lo que indica que se ha cumplido con el 69,19% del plan de trabajo presentado al inicio de contrato a Interventoría.

| % CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO | | |
|---|---|---|
| N° actividades programadas | | 581 |
| N° actividades realizadas | | 402 |
| META: 100% | % CUMPLIMIENTO | 69,19% |

**Tabla 17. SEGUIMIENTO ACTIVIDADES TOTAL DEL PROYECTO**

### 4.4 CHARLAS/CAPACITACIONES

Durante el mes de marzo se realizaron charlas con enfoque en la promoción y prevención al personal administrativo y operativo, donde se relacionan los riesgos a los cuales están expuestos, se les realiza inducción de SST entre otras charlas, teniendo en cuenta los siguientes temas:

| TEMAS DE CHARLAS | N° DE PERSONAS |
|---|---|
| REPORTE DE ACCIONES INSEGURAS | 10 |
| USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ACORDE A LAS ACTIVIDADES | 42 |
| LA IMPORTANCIA DE COMUNICAR TODOS LOS RIESGOS | 12 |
| MANEJO Y APILAMIENTO DE MATERIALES | 45 |
| UN ACCIDENTE PUEDE CAMBIAR TU VIDA | 10 |
| PRECAUCIÓN DE TRABAJO EN ESCALERAS | 42 |
| QUE HACER EN CASO DE UNA EMERGENCIA | 11 |
| QUE HACER EN CASO DE UNA EMERGENCIA | 42 |

## 4.5 INDICADORES SST

Dando cumplimiento a la legislación nacional vigente y de acuerdo a los estándares mínimos solicitados en la Resolución. 0312 de 2019, se manejaron los siguientes indicadores:

| Indicador | Definición | Formula | Resultado |
|---|---|---|---|
| Severidad de accidentalidad | Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes | (Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100 | 0.0<br>Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron 0.0 días por accidente de trabajo |
| Frecuencia de accidentalidad | Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes | (Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100 | 0.0<br>Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron 0.0 accidentes de trabajo |
| Proporción de accidentes mortales. | Número de accidentes de trabajo mortales en el año | (Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100 | 0.0<br>En el año, el 0.0% de accidentes de trabajo fueron mortales |
| Prevalencia de la enfermedad laboral | Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo | (Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000 | 0.0<br>Por cada 100.000 trabajadores existen 0.0 casos de enfermedad laboral en el periodo 2022 |
| | | | 0.0 |

| Indicador | Definición | Formula | Resultado |
|---|---|---|---|
| Incidencia de la enfermedad laboral | Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un período de tiempo | (Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000 | Por cada 100.000 trabajadores existen 0.0 casos nuevos de enfermedad laboral en el |
| Ausentismo por causa médica | Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica | (Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100 | 0.0<br>En el mes se perdió 0.0% de días programados de trabajo por incapacidad médica |

**Tabla 18: INDICADORES SST**

# ASPECTOS AMBIENTALES

## 5. ASPECTOS AMBIENTALES

Dando cumplimiento al procedimiento PMA se realizan las actividades correspondientes de acuerdo al avance y necesidad de la obra.

### 5.1 CHARLAS AMBIENTALES


Durante el mes de marzo se realizan charlas ambientales al personal administrativo y operativo recibieron con el fin de seguir promoviendo la importancia de los recursos naturales que son utilizados y el impacto que podría tener el mal uso de los mismos, con algunos temas cómo:

| TEMAS AMBIENTALES | N° DE PERSONAS |
|---|---|
| QUE HACER EN CASO DE UN DERRAME | 42 |
| QUE HACER EN CASO DE UN DERRAME | 10 |
| TIPOS DE RUIDO | 45 |
| 10 MANERAS DE REUTILIZAR | 12 |
| LA IMPORTANCIA DEL USO DEL BLOQUEADOR | 42 |
| CONTAMINACIÓN VISUAL | 10 |
| MATERIALES PELIGROSOS | 42 |
| LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO | 11 |

### 5.2 MATERIALES PETREOS

Los materiales se siguen manejando con los mismos proveedores, quienes cuentan con licencia Vigente de explotación minera N° BK9-141 vigente hasta el 21 de octubre de 2027 y licencia de explotación minera L 685 vigente hasta el 15 de octubre de 2032.

La entrega de dicho material se continúa haciendo en lonas con el fin de que no se dispersen en el lugar donde sea suministrado ni afecte a los residentes de las viviendas; adicional, estas lonas son utilizadas para recoger el escombro que salga de las actividades ejecutadas en las viviendas y sea más fácil la disposición inicial.



AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

REPORTE DE ANOTACIONES

Fecha 20-11-2018
Hora 09:50:00
Página 3 de 5
Total Anotaciones 9

GRUPO DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Código Expediente: BK9-141 | Código RMN: BK9-141 | Estado Jurídico: TITULO VIGENTE

| Modalidad | Titulares | Grupo de Trabajo | Departamento | Municipio | Mineral |
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCIA DE EXPLOTACION | MONTOYA BELLO ANTONI<br>BELLO MAYORGA ROSALBA<br>MONTOYA BELLO IVONE<br>BELLO MAYORGA RUBIELA<br>MAYORGA DE BELLO CECILIA<br>BELLO MAYORGA JOSE RENE<br>BELLO MAYORGA ARMANDO<br>BELLO MAYORGA NELSON ALIRIO<br>BELLO MAYORGA EVELIO<br>CECILIA BELLO MAYORGA | PAR CENTRO | CUNDINAMARCA | SOACHA | MATERIALES DE CONSTRUCCION |

ANOTACIONES

| Fecha Anotación | Fecha Ejecutoria | Tipo de Anotación | Observación |
|---|---|---|---|
| 16-11-2018 | 14-11-2014 | PRORROGA | ARTICULO CUARTO: PRORROGAR POR EL TERMINO DE DIEZ (10) AÑOS contados a partir del 22 de octubre de 2017 (es decir, hasta el 21 de octubre de 2027), la Licencia de Explotacion Minera No. BK9-141.<br>De conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolucion No. 004049 de fecha 29 de septiembre de 2014. |

**Imagen 1. PRORROGA LICENCIA DE EXPLOTACION MINERA N° BK9-141**



AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Fecha de 02/02/2017 Hora: 09:33:03 Página 2 de 2

| CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO | Expediente: DBE-111<br>RMN: DBE-111 |
|---|---|
| MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685) | |
| Vigencia Desde: 16/10/2002 Hasta: 15/10/2032 | Fecha y Hora de Registro: 16/10/2002 14:57:40 |

31/05/2016

LUGAR: BOGOTA D.C.

ESPECIFICACIÓN MODIFICAR LAS ETAPAS CONTRACTUALES DEL TITULO MINERO No DBE-111:

LAS ETAPAS DEL CONTRATO DE CONCESION QUEDARAN ASI:

* UN(1)AÑO, TRES(3)MESES Y VEINTITRES(23)DIAS PARA LA ETAPA DE EXPLORACION CONTADOS A PARTIR DE LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO MINERO NACIONAL ES DECIR DESDE EL 16 DE OCTUBRE DE 2002

* CERO(0)PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE.
* VEINTIOCHO(28)AÑOS, OCHO(8)MESES Y(7)DIAS PARA LA ETAPA DE EXPLOTACION CONTADOS A PARTIR DEL 09 DE FEBRERO DE 2004.

LA ANTERIOR MODIFICACION DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES, NO IMPLICA LA MODIFICACION DE LA DURACION TOTAL DEL CONTRATO DE CONCESION, LA CUAL CONTINUA SIENDO DE TREINTA(30)años.

ACTUALMENTE EL CONTRATO DE CONCESION, SE ENCUENTRA EN EL DOCEAVO(12)AÑO DE EXPLOTACION.

---

**NOTA ACLARATORIA**

**De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Minería ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".**

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

Oscar González Valencia
Gerente Catastro y Registro Minero

*GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO - VICEPRESIDENCIA DE CONTRATACIÓN Y TITULACIÓN*
*El interesado debe comunicar a esta Dependencia cualquier inconsistencia que se presente en este documento*



Building SAS

**Imagen 2. PRORROGA LICENCIA DE EXPLOTACION MINERA L 685**

## 5.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

### 5.3.1 RESIDUOS ORDINARIOS

Los residuos ordinarios generados durante la ejecución de las actividades, que pueden ser reutilizados y que a petición de los beneficiarios sean suministrados a ellos, son entregados bajo constancia de acta que siempre reposará en el expediente de cada una de las casas, como por ejemplo son los sanitarios y/o las tejas.

### 5.3.2 MANEJO RESIDUOS SOLIDOS EN EL PAC

Los residuos generados en el PAC son sacados en sus bolsas correspondientes a los lugares autorizados por la comunidad y recogidas por los vehículos de recolección público asignados en el sector.

Con respecto a las actividades que requieran trabajo administrativo de impresiones y copias, el papel es utilizado por ambas caras para el aprovechamiento de papel.




**Imagen 3. PUNTO ECOLÓGICO EN EL PAC**

## 5.4 CONTROL Y DISPOSICIÓN DE RCD

Se realiza disposición de RCD, en Cemex – Tunjuelito, que cuenta con resolución.1480 Del 04 de diciembre de 2014 - ANLA haciendo la disposición se registra:

- PIN UTILIZADO 532 PLACA OBD 020, Certificado numero 03032023 228735231 Pag 11 listado de transportistas autorizados SDA
- PIN UTILIZADO 15170 PLACA SZO 559, Certificado numero 17032023

229477327 Pag 227 listado de transportistas autorizados SDA

- PIN UTILIZADO 14243 PLACA EKC 369, Certificado numero 27032023 229891922 Pag 217 listado de transportistas autorizados SDA
- PIN UTILIZADO 873 PLACA AJB 131, Certificado numero 17032023 229478697, 22032023 229679729 y 24032023 229803229 Pag 20 listado de transportistas autorizados SDA

| Building SAS | FORMATO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN - RCD | | | INPLAYCO S.A.S. |
|---|---|---|---|---|
| | GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST | | | |
| | CODIGO | PGA-B001-01 | VERSION | 1 |

| FECHA DILIGENCIAMIENTO | | | PERIODO ENTRE HASTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 31 | 3 | 2023 | 1 | 3 | 2023 | 31 | 3 | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA N° | 994 de 2022 | CONTRATO DE INTERVENTORIA | 1009 DE 2022 |
| CONTRATISTA DE OBRA | BUILDING SAS | INTERVENTORIA | INPLAYCO SAS |

| | |
|---|---|
| OBJETO CONTRATO DE OBRA: | CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT." |
| Observaciones: | NINGUNA |

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

| # | Fecha | Remision Recibo Folio | Placa de Volqueta | Numero Pin De La Volqueta | Residuos de Construcción y Demolición Generados | | | Sitio en los que fueron dispuestos los RCD[3] | Total m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Cantidad Generada en m³ | | | | |
| | | | | | Cargue Sencillo | Cargue Doble | Sitio Disposición final | | |
| 1 | 3/03/2023 | 03032023 - 228735231 | OBD 020 | 532 | X | | CEMEX | TUNJUELO | 6 |
| 2 | 17/03/2023 | 17032023 - 229478697 | AJB 131 | 873 | X | | CEMEX | TUNJUELO | 5 |
| 3 | 17/03/2023 | 17032023 - 229477327 | SZO 559 | 15170 | X | | CEMEX | TUNJUELO | 7 |
| 4 | 22/03/2023 | 22032023 - 229679729 | AJB 131 | 873 | X | | CEMEX | TUNJUELO | 5 |
| 5 | 24/03/2023 | 24032023 - 229803229 | AJB 131 | 873 | X | | CEMEX | TUNJUELO | 5 |
| 6 | 27/03/2023 | 27032023 - 229891922 | EKC 369 | 14243 | X | | CEMEX | TUNJUELO | 4 |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTALES | 32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró | Sorell Vanessa López Pallares | Aprueba | ROBERT ROJAS TORRES |
| | Residente Ambiental | | Residente Ambiental interventoria |
| Firma | Vanessa López | Firma | |

NOTA: El material reutilizado en obra deberá relacionarse en "Sitio en los que fueron dispuestos" y debera anexarse un resumen especificando en que actividades y cantidad se reutiliza.

Se toma como base formato IDU el cual fue adaptado al mejoramiento de viviendas de la Secretaria De Habitat.

# REMISION / CARTA PORTE

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

FECHA 03.03.2023 FOLIO 228735231

EXPEDIDA EN:
CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:
OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ. D.C., 11, CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 228734980 ZPI 000010 | SERV. DISPOSICIÓNSENCILLO | 1.000 EA |
| OC: | Contrato: | |

RCD
03 MAR 2023

NOTAS

El presente documento presta mérito ejecutivo

03/03/2023

ACUSE DE RECIBO

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |


NOMBRE

FIRMA

Fecha: 03.03.2023
Hora: 15:21:13
EORTIZA EDIN DAVIDI ORTIZ ANGULO

CLIENTE
1 / 1
www.cemexcolombia.com

ORIGINAL



# REMISION / CARTA PORTE

FECHA 17.03.2023 FOLIO 229478697

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

EXPEDIDA EN:
CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:
OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 229478696 ZTA 000010 | SERV.DISPOSDIURNOSENCILLO | 1,000 EA |

OC: AJB131 873 53000 Contrato:

NOTAS

El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |


NOMBRE

FIRMA

Fecha: 17.03.2023
Hora: 15:05:21
HQUINTEROR Heidy Johanna Quintero Ramirez

CLIENTE
1 / 1
www.cemexcolombia.com
El presente documento presta mérito ejecutivo

ORIGINAL



# REMISION / CARTA PORTE

CEMEX

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

| FECHA | FOLIO |
|---|---|
| 22.03.2023 | 229679729 |

EXPEDIDA EN:

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP. 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:
OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 229679728 ZTA 000010 | SERV.DISPOSDIURNOSENCILLO | 1.000 EA |

OC: AJB131 873 53000 Contrato:

CEMEX RCD

22 MAR

NOTAS

*El presente documento presta mérito ejecutivo*

ACUSE DE RECIBO

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

NOMBRE FIRMA


Fecha: 22.03.2023
Hora: 16:36:58
BRGTTJLEON BRIGITTE JOHANA LEON PAEZ

CLIENTE
1 / 1
www.cemexcolombia.com
El presente documento presta mérito ejecutivo

CEMEX
ORIGINAL



Building SAS



# REMISION / CARTA PORTE

CEMEX

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

| FECHA | FOLIO |
|---|---|
| 24.03.2023 | 229803229 |

**EXPEDIDA EN:**

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

**ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:**

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:**

-

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 229803228 ZPI 000010 | SERV.DISPOSDIURNOSENCILLO | 1.000 EA |
| OC: | Contrato: | |

**NOTAS**

El presente documento presta mérito ejecutivo

AJB131.

**ACUSE DE RECIBO**

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 24.03.2023
Hora: 12:30:51
BRGTTJLEON BRIGITTE JOHANA LEON PAEZ

CLIENTE
1 / 1
www.cemexcolombia.com
El presente documento presta mérito ejecutivo

CEMEX
ORIGINAL



Building SAS

# REMISION / CARTA PORTE

CEMEX

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

FECHA 27.03.2023 FOLIO 229891922

**EXPEDIDA EN:**

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

**ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:**

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:**

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

| PEDIDO | PRODUCTO | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 229891921 ZPI 000010 | SERV.DISPOSDIURNOSENCILLO | 1,000 EA |
| OC: | Contrato: | |

cemex RCD

**NOTAS**

El presente documento presta mérito ejecutivo

EKC369

ACUSE DE RECIBO

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 27.03.2023
Hora: 06:42:32
DRODRIGUZZ Edwin Alexis Rodriguez Zapata

CLIENTE
1 / 1


www.cemexcolombia.com
El presente documento presta mérito ejecutivo

CEMEX

ORIGINAL



Building SAS



REMISION / CARTA PORTE

CEMEX

CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

1614

FECHA 17.03.2023
FOLIO 229477327

EXPEDIDA EN:
CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:
OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE CONFORMIDAD:

PEDIDO 229477326 ZTA 000010
PRODUCTO SERV.DISPOSDIURNOSENCILLO
CANTIDAD 1,000 EA
OC: SZO559 15170 53000 Contrato:

RCD
CEMEX
17 MAR 2023
DESPACHADO

NOTAS

El presente documento presta mérito ejecutivo

ACUSE DE RECIBO

| Descripcion | Cantidad | Recibidos | Devueltos |
|---|---|---|---|
| Sacos Rotos | | | |
| Sacos Humedos | | | |
| Sacos Faltantes | | | |
| Fecha por Distancia | | | |
| Fecha y Hora llegada | | | |
| Fecha y Hora salida | | | |
| N° Manifiesto | | | |

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 17.03.2023
Hora: 14:38:50
BRGTTJLEON BRIGITTE JOHANA LEON PAEZ

COMPAÑIA
1 / 1
www.cemexcolombia.com
El presente documento presta mérito ejecutivo

CEMEX
ORIGINAL

**Imagen 4 CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL.**

## 6. MANEJO RESIDUOS RESPEL

Los RESPEL, siguen siendo acopiados en la bodega hasta completar una cantidad representativa para poder realizar la disposición final correspondiente, entre ellos se encuentran las bolsas de Cemento, bolsas de pegante cerámico, tarros o canecas de pintura, envases con solventes, envases para limpieza y pega de tubería PVC.

A continuación, se relaciona la cantidad de peso en Kg manejado acopiado hasta el momento en la bodega:

| RESPEL | PESO POR BOLSA POR GRAMOS | CANTIDAD TOTAL ALMACENADO UND | PESO TOTAL KILOGRAMOS |
|---|---|---|---|
| **BOLSA DE CEMENTO** | 176 | 600 | 105.6 |
| **BOLSA DE PEGACOR** | 87 | 558 | 48.6 |
| **CANECA DE PINTURA** | 1500 | 62 | 93 |
| **GALON DE ANTICORROSIVO** | 500 | 20 | 10 |



**Imagen 5. ACOPIO RESPEL EN BODEGA**

## 7. ASPECTOS DE CALIDAD

El manejo de las oportunidades de mejora se han realizado directamente por el personal técnico, ya que son ellos los que tienen contacto directo con los materiales que son entregados para cada vivienda, la verificaión de la calidad establecida en el empaque y la instalacion de los mismos asi como el uso correcto de los materiales entregados.

## 7.1 INDICADORES DE CALIDAD

Este aspecto se mide a través de los indicadores presentados en el plan y de acuerdo a las PQR respecto al producto final entregable, es por eso que se entrega la siguiente tabla donde no se han presentado reclamaciones directas, debidamente radicadas, pero si hay comentarios por la demora de la ejecución de las actividades, estas situaciones han sido tratadas desde el área social y comentadas en comités de seguimiento. Par efectos de entregas a satisfacción del cliente (beneficiarios) se lleva la siguiente tabla

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **INDICADORES CALIDAD** | **NIVEL DE SATISFACCIÓN** | **MV ASIGNADOS** | **MV ENTREGADOS AL TIEMPO** | **SATISFACCIÓN** |
| | | **289** | **131** | **45%** |
| | **FORMULA: Nº de MV entregados a tiempo / Nº total de MV asignados*100** | | | |

**Tabla 19. INDICADORES DE CALIDAD**

# ASPECTOS SOCIALES

# 8. ASPECTOS SOCIALES

## 8.1 SOCIALIZACIÓN

Durante el periodo no se realizaron socializaciones

## 8.2 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

**Territorio Ciudad Bolívar barrio Bella Flor**

**1 de marzo de 2023**: Se brindó atención a la ciudadanía en el horario establecido, sin embargo, no se recibieron solicitudes.
**4 de marzo de 2023:** Se brindó atención a la ciudadanía en el horario establecido, sin embargo, no se recibieron solicitudes.
**8 de marzo de 2023:** Se brindó atención a la ciudadanía en el horario establecido, sin embargo, no se recibieron solicitudes
**11 de marzo de 2023:** Se brindó atención a la ciudadanía en el horario establecido, sin embargo, no se recibieron solicitudes.
**13 de marzo de 2023:** Se brindó atención a la ciudadanía en el horario establecido, sin embargo, no se recibieron solicitudes.
**15 de marzo de 2023:** Se brinda atención a la ciudadanía en el horario establecido y no se reciben solicitudes.
**18 de marzo de 2023:** Se brinda atención a la ciudadanía en el horario establecido y no se reciben solicitudes
**22 de marzo de 2023:** se brinda atención en PAC en el horario establecido, no se entienden solicitudes por parte de la comunidad.
**25 de marzo de 2023:** se brinda atención en PAC en el horario establecido, no se entienden solicitudes por parte de la comunidad.
**27 de marzo de 2023:** Se realiza atención a PAC, no se recibió ninguna novedad por parte de la comunidad ni beneficiarios.
**29 de marzo de 2023:** Se realiza atención a PAC, no se recibió ninguna novedad por parte de la comunidad ni beneficiarios

**Territorio Usme barrio El Portal del Divino**

**1 de marzo de 2023**: Se brindó atención a la ciudadanía en el horario establecido, sin embargo, no se recibieron solicitudes.
**8 de marzo de 2023:** Se brindó atención a la ciudadanía en el horario establecido, sin embargo, no se recibieron solicitudes
**11 de marzo de 2023:** Se brindó atención a la ciudadanía en el horario establecido, sin embargo,

no se recibieron solicitudes.
**13 de marzo de 2023:** Se brindó atención a la ciudadanía en el horario establecido, sin embargo, no se recibieron solicitudes.
**15 de marzo de 2023:** Se brindó atención a la ciudadanía en el horario establecido, sin embargo, no se recibieron solicitudes.
**22 de marzo de 2023:** se brinda atención en PAC en el horario establecido, no se entienden solicitudes por parte de la comunidad.
**25 de marzo de 2023:** se brinda atención en PAC en el horario establecido, no se entienden solicitudes por parte de la comunidad.
**27 de marzo de 2023:** Se realiza atención a PAC, no se recibió ninguna novedad por parte de la comunidad ni beneficiarios.
**29 de marzo de 2023:** Se realiza atención a PAC, no se recibió ninguna novedad por parte de la comunidad ni beneficiarios

### 8.3 HISTORIAS DE VIDA.

Durante el periodo no se realizaron actividades de este tipo, se relacionan las que han sido seleccionadas a lo largo del contrato:

| MV | NOMBRE | DOCUMENTACION DILIGENCIADA | ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA | RELATORIA |
|---|---|---|---|---|
| MVBF_312 | VIRGINIA CORTES PARDO | SI | VALIDADA | SI |
| MVBF_075 | JAIDI RIAÑOS | SI | VALIDADA | SI |
| MVBF_287 | CARMEN ROSA GONZALEZ | SI | VALIDADA | SI |
| MVBF_0730 | MARÍA ELVIRA ARERO | SI | VALIDADA | SI |
| MVBF_0758 | ARACELLY LIÉVANO DE HOYOS | SI | VALIDADA | SI |
| MV_03014 | DELFA SUAREZ RUEDA | SI | VALIDADA | SI |
| MV_03228 | MARTHA MADRIGAL | SI | VALIDADA | SI |
| MV_02952 | MARTHA MORENO | SI | VALIDADA | SI |
| MV_3101 | EDGAR RINCON | SI | VALIDADA | SI |
| MV_03270 | BETTY PAYAN | SI | VALIDADA | SI |

**Tabla 20, HISTORIAS DE VIDA**

## 8.4 RENUNCIAS

Durante el periodo no se presentaron renuncias.

## 8.5 ANALISIS CUALITATIVO CUANTITATIVO.

| ANALISIS | | | |
|---|---|---|---|
| | **DIFICULTADES** | **AVANCES** | **LOGROS** |
| **CUANTITATIVA** | Se ha presentado escasez en los materiales, siendo el enchape el más complejo. | Se ha logrado conseguir material para atender las viviendas, con un poco de retraso pero logrando solucionar la problemática en las viviendas | El equipo social ha tenido una ardua tarea al manejar los beneficiarios que han tenido problemas por los retraso del material, sin embargo se ha logrado dar buen fin a las solicitudes presentadas |
| **CUALITATIVA** | EL 18 de marzo se realiza reunión por parte de la JAC La torre - SDHT donde se levantan 4 PQRS dándole el tramite respectivo. | De los 35 mejoramientos asignados en el territorio, asistieron 6 beneficiarios, de los cuales 4 solicitaron atención, a su vez , se han entregado 7 viviendas en el territorio de las cuales ningún beneficiario asistió | El equipo social ha trabajado fuertemente enfatizando las condiciones y por menores del proceso del mejoramiento de vivienda, logrando impactar positivamente a la comunidad contrarrestando la información negativa que la JAC informa tener de un voz a voz. |
| | Se ha evidenciado una muy baja afluencia de ciudadanos los días de atención de PAC. | Se realizan labores administrativas en oficina por parte del área social teniendo en cuenta la baja afluencia de personas. | El punto de atención al ciudadano cumple con su horario y funciones. |

**Tabla 21, ANÁLISIS SOCIAL**

## 8.6 REGISTRO FOTOGRAFICO

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento De obra<br>MVBF_0837<br>Fecha: 01/03/2023 | Actividad: Seguimiento De obra<br>MVBF_0972<br>Fecha: 01/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento De obra<br>MVBF_1329<br>Fecha: 01/03/2023 | Actividad: Seguimiento De obra<br>MVBF_1306<br>Fecha: 01/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento De obra<br>MVBF_1240<br>Fecha: 01/03/2023 | Actividad: Atención Solicitud PQRS<br>MVBF_0841<br>Fecha: 01/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Atención Solicitud PQRS<br>MVBF_0840<br>Fecha: 01/03/2023 | Actividad: Atención PAC<br><br>Fecha: 01/03/2023 |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_1314<br>Fecha: 02/03/2023 | Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_1276<br>Fecha: 02/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_1234<br>Fecha: 02/03/2023 | Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_0183<br>Fecha: 02/03/2023 |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento De obra MVBF_1306<br>Fecha: 02/03/2023 | Actividad: Seguimiento De obra MVBF_1306<br>Fecha: 03/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra MVBF_1314<br>Fecha: 03/03/2023 | Actividad: Seguimiento De obra MVBF_1240<br>Fecha: 03/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Cierre de PQRS<br>MVBF_0841<br>Fecha: 03/03/2023 | Actividad: Seguimiento Solicitud PQRS<br>MVBF_0840<br>Fecha: 03/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Cierre de PQRS<br>MVBF_1128<br>Fecha: 03/03/2023 | Actividad: Atención de PQRS<br>MVBF_0761<br>Fecha: 03/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Atención de PQRS<br>MVBF_0793<br>Fecha: 03/03/2023 | Actividad: Atención de PQRS<br>MVBF_0760<br>Fecha: 03/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento<br>MVBF_0749<br>Fecha: 03/03/2023 | ACTIVIDAD: APERTURA<br>MV_02942<br>FECHA: 03/03/2023 |


| | |
|---|---|
|  |  |
| MV_03062<br>ACTIVIDAD: APERTURA<br>FECHA: 03/03/2023 | MV_03188<br>ACTIVIDAD: APERTURA<br>FECHA: 03/03/2023 |
|  |  |
| MV_02749<br>ACTIVIDAD: VALIDACION<br>FECHA: 03/03/2023 | MV_02786<br>ACTIVIDAD: VALIDACION<br>FECHA: 03/03/2023 |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Atención PAC<br>Fecha: 06/03/2023 | Actividad: Entrega de obra<br>MVBF_1329<br>Fecha: 06/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento<br>MVBF_1306<br>Fecha: 06/03/2023 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_1314<br>Fecha: 06/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento<br>MVBF_820<br>Fecha: 06/03/2023 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_0183<br>Fecha: 06/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento<br>MVBF_0837 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_0972 |

| | |
|---|---|
| Fecha: 07/03/2023 | Fecha: 07/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento<br>MVBF_1347<br>Fecha: 07/03/2023 | Actividad: Seguimiento<br>MVBF_1307<br>Fecha: 07/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: validacion<br>MV_03243<br>Fecha: 08/03/2023 | Actividad: entrega<br>MV_03288<br>Fecha: 10/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: entrega<br>MV_03288<br>Fecha: 10/03/2023 | Actividad: entrega<br>MV_03103<br>Fecha: 10/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: entrega<br>MV_03189<br>Fecha: 10/03/2023 | Actividad: entrega<br>MVBF_0669<br>Fecha: 10/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Entrega unilateral<br>MVBF_1000<br>Fecha: 06/03/2023 | Actividad: Atención PAC<br>Fecha: 11/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Cierre de PQRSD<br>MVBF_0761<br>Fecha: 06/03/2023 | Actividad: Cierre de PQRSD<br>MVBF_0760<br>Fecha: 06/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Atención de posventa<br>MVBF_0950<br>Fecha: 06/03/2023 | Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_0745<br>Fecha: 06/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_0232<br>Fecha: 07/03/2023 | Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_1121<br>Fecha: 07/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_0780<br>Fecha: 08/03/2023 | Actividad: Cierre de posventa<br>MVBF_0984<br>Fecha: 10/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1276<br>Fecha 13/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1234<br>Fecha 13/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1306<br>Fecha 13/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1307<br>Fecha 13/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1314<br>Fecha 13/03/2023 | Actividad: Entrega a obra<br>MVBF_0972<br>Fecha 13/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Entrega a obra<br>MVBF_1240<br>Fecha 13/03/2023 | Actividad: Atención PAC<br>Fecha 13/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_0837<br>Fecha 14/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_850<br>Fecha 14/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1276<br>Fecha 14/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1306<br>Fecha 14/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1307<br>Fecha 14/03/2023 | Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_808<br>Fecha 14/03/2023 |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_0225<br>Fecha 14/03/2023 | Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_1496<br>Fecha 14/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_0286<br>Fecha 14/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_820<br>Fecha 15/03/2023 |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_0837<br>Fecha 15/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_850<br>Fecha 15/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1276<br>Fecha 15/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1234<br>Fecha 15/03/2023 |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1306<br>Fecha 15/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1314<br>Fecha 15/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Entrega de obra<br>MVBF_1347<br>Fecha 15/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_820<br>Fecha 16/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_0837<br>Fecha 16/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_850<br>Fecha 16/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_0183<br>Fecha 16/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1314<br>Fecha 16/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1306<br>Fecha 16/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1276<br>Fecha 16/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1234<br>Fecha 16/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1307<br>Fecha 16/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_0294<br>Fecha: 14/03/2023 | Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_0749<br>Fecha: 15/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_0985<br>Fecha: 15/03/2023 | Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_113<br>Fecha: 15/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Atención PAC<br>Fecha: 15/03/2023 | Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_0730<br>Fecha: 13/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_0758<br>Fecha: 15/03/2023 | Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_107<br>Fecha: 15/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_054<br>Fecha: 15/03/2023 | Actividad: Entrega de vivienda<br>MVBF_0649<br>Fecha: 15/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_0791<br>Fecha: 23/03/2023 | Actividad: apertura de obra<br>MV_ 03190<br>Fecha: 21/03/2023 |


| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: APERTURA DE OBRA<br>MV_03268<br>Fecha: 21/03/2023 | Actividad: ENTREGA DE OBRA<br>MV_03262<br>Fecha: 24/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: ENTREGA DE OBRA<br>MV_03067<br>Fecha: 24/03/2023 | Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_1424<br>Fecha: 23/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_0837<br>Fecha: 21/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_850<br>Fecha: 21/03/2023 |
|  |  |

| | |
|---|---|
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_820<br>Fecha: 21/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_0183<br>Fecha: 21/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1276<br>Fecha: 21/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_1306<br>Fecha: 21/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra | Actividad: Seguimiento a obra |

| | |
|---|---|
| MVBF_1234<br>Fecha: 21/03/2023 | MVBF_1307<br>Fecha: 21/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Cierre de post venta<br>MVBF_0924<br>Fecha: 21/03/2023 | Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_287<br>Fecha: 22/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Entrega de obra<br>MVBF_0183<br>Fecha: 23/03/2023 | Actividad: Entrega de obra<br>MVBF_1306<br>Fecha: 24/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Entrega de obra<br>MVBF_631<br>Fecha: 21/03/2023 | Actividad:Apertura de obra<br>MVBF_0657<br>Fecha: 24/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_0595<br>Fecha:24/03/2023 | Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_0789<br>Fecha: 23/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Atención a PAC<br><br>Fecha: 27/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra MVBF_1314<br>Fecha: 27/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra MVBF_287<br>Fecha: 27/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra MVBF_0286<br>Fecha: 27/03/2023 |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Entrega de obra<br>MVBF_094<br>Fecha: 27/03/2023 | Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_1464<br>Fecha: 27/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_0761<br>Fecha: 27/03/2023 | Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_117<br>Fecha: 27/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento a obra<br>MVBF_096<br>Fecha: 27/03/2023 | Actividad: Apertura<br>MVBF_0570<br>Fecha: 27/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_1078<br>Fecha: 28/03/2023 | Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_0622<br>Fecha:28/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_0715<br>Fecha:28/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_0837<br>Fecha: 28/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_850<br>Fecha: 28/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_820<br>Fecha: 28/03/2023 |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_287<br>Fecha: 28/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_0286<br>Fecha: 28/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_0225<br>Fecha: 28/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_1496<br>Fecha: 28/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Atencion a PAC<br>Fecha: 29/03/2023 | Actividad: Cierre de post venta<br>MVBF_0531<br>Fecha:29/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_1307<br>Fecha: 29/03/2023 | Actividad:Entrega de obra<br>MVBF_1234<br>Fecha: 29/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad:Entrega de obra<br>MVBF_820<br>Fecha: 29/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_0837<br>Fecha: 30/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_850<br>Fecha: 30/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_1307<br>Fecha: 30/03/2023 |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_1276<br>Fecha: 30/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_0225<br>Fecha: 30/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_1496<br>Fecha: 30/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_287<br>Fecha: 30/03/2023 |
| | |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_0286<br>Fecha: 30/03/2023 | Actividad: Entrega de obra<br>MVBF_1314<br>Fecha: 30/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Apertura de obra<br>MVBF_1255<br>Fecha: 30/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_0837<br>Fecha: 31/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_287<br>Fecha: 31/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_0286<br>Fecha: 31/03/2023 |
|  |  |
| Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_1496<br>Fecha: 31/03/2023 | Actividad: Seguimiento de obra<br>MVBF_0225<br>Fecha: 31/03/2023 |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Actividad: Visita social<br>MVBF_236<br>Fecha: 31/03/2023 | Actividad: Apertura<br>MVBF_675<br>Fecha:31/03/2023 |
|  | |
| Actividad: Apertura<br>MVBF_676<br>Fecha:31/03/2023 | |

# ASPECTOS PRESUPUESTALES

## 9. ASPECTOS PRESUPUESTALES

### BALANCE DEL CONTRATO

El valor inicial del contrato de obra es de $ 3.600.000.000 y cuenta con un anticipo del 30%, que corresponde a un valor $ 1.080.000.000, los cuales serán destinados para el pago de materiales.

A la fecha, se ha ejecutado el anticipo por un valor de $ 1.058.761.726, quedando un saldo por ejecutar de $ 21.238.274.

El 13 de diciembre de 2022 queda en firme la “Adición y Prórroga No. 1” por valor de $1.602.000.000, correspondientes a 89 mejoramientos de vivienda.

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **Valor contrato inicial** | $ 3.600.000.000 | |
| **Valor anticipo inicial (30%)** | $ 1.080.000.000 | |
| **Valor total cobrado a la fecha** | | $ 1.080.000.000 |
| **Valor saldo por cobrar** | | $ 2.520.000.000 |
| **Valor adicional al contrato** | $ 1.602.000.000 | |
| **Valor saldo adicional por cobrar** | | $ 1.602.000.000 |
| **Sumas iguales** | **$ 5.202.000.000** | **$ 5.202.000.000** |

**Tabla 22 BALANCE**

### INVERSION DEL ANTICIPO

| CONCEPTO | BENEFICIARIO | C.C. o NIT | FECHA | VALOR | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiales | BSP ASCONSTRUCTOR | 901.279.731 | 20/10/2022 | $ 769.513.030 | Anexo orden de pago 001 |
| Materiales | BUILDING S.A.S. | 804.002.715 | 31/01/2023 | $ 208.520.000 | Anexo orden de pago 002 |
| Materiales | MATERIALES EMO SAS | 801.002.644 | 13/02/2023 | $ 25.932.891 | Anexo orden de pago 003 |
| | MERKATEJAS LTDA | 900.164.320 | | | |
| Materiales | CERAMICAS Y PISOS KENNEDY SAS | 900.512.374 | 17/02/2023 | $ 54.795.805 | Anexo orden de pago 004 |
| | VITRIFICADOS VILLAMIL SAS | 900.442.761 | | | |
| | OMAR EDUARDO SEPULVEDA FLOREZ | 80.796.756 | | | |

**Tabla 233, INVERSIÓN ANTICIPO**

**CONTROL FINANCIERO**

En este periodo se presenta movimiento financiero y de facturación sobre el valor inicial del contrato, como se aprecia en el siguiente cuadro:

| FECHA | FACTURA | DETALLE | VALOR | % Avance financiero |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2020 | B387 | Acta Parcial de Obra No. 001 | $ 502.765.048 | 13,96% |
| 22/12/2022 | B393 | Acta Parcial de Obra No. 002 | $ 539.729.605 | 14,99% |
| | | **TOTAL, FACTURADO** | **$ 1.042.494.653** | 28,95% |

**Tabla 24, CONTROL FINANCIERO**

## 10. ANEXOS

CD