GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-045**
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**3**		FECHA:	**14**	de	**ABRIL**	de	**2023**		
PERIODO:	DEL	**16**	de	**MARZO**	de	**2023**	AL	**14**	de	**ABRIL**	de	**2023**
CONVENIO No:		**3503**		DE	**2022**						

OBJETO:

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 3503 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, Y EL MUNICIPIO DE CHIQUIZA PARA AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE CHÍQUIZA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN (OBRAS) PRIMEROS AUXILIOS DEL TEMPLO DOCTRINERO SAN ISIDRO MUNICIPIO DE CHÍQUIZA CON EL FIN DE PRESERVAR, CONSERVAR Y PROTEGER EL PATRIMONIO DE NUESTRO MUNICIPIO"

LOCALIZACIÓN:

Municipio de chiquiza

INFORMACIÓN DEL CONVENIO	
ENTIDAD TERRITORIAL	
Gobernacion de boyaca	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
Secretaria de Cultura y Patrimonio / Sandra Mireya Becerra Teléfono: Dirección	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 21-DIC- 2022	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 60.000.000,00	**$ 10.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 70.000.000,00**

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No	MC-SAMC-002-2023 / 11-04-2023	
Aviso de Convocatoria o Invitación	11-04-2023	Se subio el proceso nuevamente ya que en la primera convocatoria se declaro desierto por no cumplir con la experiencia
Estudios Previos	11/04/2023	
Proyecto de pliego de condiciones	11/04/2023	
Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación		

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA	OBSERVACIONES
Proceso No		
Aviso de Convocatoria o Invitación		

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

Estudios Previos		
Proyecto de pliego de condiciones		
Pliego de condiciones definitivos		
Acto de adjudicación		

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0,00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
ENTIDAD CONTRATANTE:		VALOR:	
		$ 0,00	
OBJETO:			
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		REPRESENTANTE LEGAL:	
Teléfono:	Dirección:	Teléfono:	Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	21	12	2022						
PLAZO INICIAL	21	4	2023						
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	21	4	2023						
ADICIONES EN PLAZO									


GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

AVANCE DE EJECUCIÓN


CONVENIO

% DE AVANCE CONVENIO	**20,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**95,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**15,0%**




CONTRATO DE OBRA

% DE AVANCE CTO OBRA	**35,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO OBRA	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



CONTRATO DE INTERVENTORÍA

% DE AVANCE CTO INTERV.	**0,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO INTERV.	**0,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

se radico con el anterior informe (No.2) la carta de solicitud de porroga del convenio por motvos del proceso desierto no se ha podidio adelnat en el proceso de obra, el cual se se ha recido respuesta: el convenio vence el dia 21 de abril y el rpceso se subio al secop ll el 11 de abril, con relacion en lo siguiente soliictamos muy amablente la colaboracion en la porroga.

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13587413&g-recaptcha-response=03AKH6MRHon1yI1UdQyT5r6zYoK-5Fm2L3nZr-toW-Cm9ZdVdJDeak3-9Y3MvB3Waf9w4xzK_65tvGY2_V1_6jbWBRZpwwDxRPdQMNfcOwM8TpMadHHwq4WYuUDU_x8RzXM6lNvycH9E5kzjsuQWspLkhPFPar5Roo9RDpvN84j7QWolu88JEuFvl6El-

77nlxACUog09-JD6iTtnRzQlCeDp8rUC1JI1kxFqDYkt0qOZGqWv-XZ2FuVFz-
mSEUC09OjpWPv9nUqQZx2bJQ_dVvhkipIjHpj8lyq4sH2VX2Eo1MDbm8GML3VbOhckWaesbYo4IO6VlfRYc5wrWDvrcpEsecFRr7Bz53
RfEpIy_31ssYzRWsnIpG2izek4MY8rSrKmNO9Aws2GXXbWgNcdtz-dw72i1bYYc43F2JDpmDj0YYZpDtb_aEU8kA

Cronograma del Proceso	
Fecha y Hora de Apertura del Proceso	18-04-2023 08:00 a.m.
Datos de Contacto del Proceso	
Correo Electrónico	planeacion@chiquiza-boyaca.gov.co

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Proyecto de pliego de condiciones	PROYECTO DE PLIEGO MC-SAMC-002-2023		1.08 MB	1	11-04-2023 07:56 AM
Documento de estudios previos	ESTUDIO PREVIO MC-SAMC-002-2023		658 KB	1	11-04-2023 07:56 AM
Documento Adicional	ANEXO TÉCNICO MC-SAMC-002-2023		582 KB	1	11-04-2023 07:56 AM
Documento Adicional	ESUDIO DEL SECTOR MC-SAMC-002-2023		903 KB	1	11-04-2023 07:56 AM
Documento Adicional	AVISO DE CONVOCATORIA MC-SAMC-002-2023		142 KB	1	11-04-2023 07:56 AM

Hitos del Proceso	
Descripcion del Hito	Fecha y Hora de Ocurrencia
Creación de Proceso	11 de April de 2023 07:55 A.M.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	21	12	2022	
acta de supervision	21	12	2022	
CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio				

PÓLIZAS VIGENTES												
CONTRATO DE OBRA												
No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA					
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA		FECHA APROB.	dd	mm	aa			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA					
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa						

ADICIONALES Y PRÓRROGAS			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE OBRA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO						
CONVENIO						
CUENTA No.	616924684	BANCO:	Banco de Bogota	SUCURSAL:	Tunja	
NOMBRE CUENTA:	MUNICIPIO DE CHIQUIZA – CONTRATO 3503 DE 2022					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	15%	28	12	2022	$ 9.000.000,00
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					

CONTRATO DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	FECHA		VALOR
Anticipo			
Acta Parcial No.			
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	FECHA		VALOR
Anticipo			
Acta Parcial No.			
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE OBRA ORIGINADO DEL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el Municipio)	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO, CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 1	23	12	2022	15	2	2023	se adelanto el proceso contractual, en la plataforma secop II
Informe de Supervisión No. 2	11	2	2023	15	3	2023	se realizo el proceso contractual en la plataforma secop II, el cula se
Informe de Supervisión No. 3	16	3	2023	14	4	2023	el dia 11 de abril se volvio a subir el proceso en secop II

OBSERVACIONES

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-045
INFORME AL CONVENIO POR PARTE DEL MUNICIPIO		**FECHA: 24/Jul/2019**


INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS		
	VERIFICACIÓN	**FOLIOS**
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	SI	1
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	SI	188
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	N.A.	NA
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	SI	18
Copia del Contrato de obra e interventoría		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra		
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría		
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de Interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Dir. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)		
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida	SI	1
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría		
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICO) Folios No.: Indica en que folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



Alcalde Municipal

NOMBRE: ELKIN YAMID SUAREZ PACHECO