



I. INFORMACIÓN REUNIÓN

DIRECCIÓN	FECHA	CONTRATO	HORA INICIO
Secretaría Distrital de Movilidad Calle 13 No. 37 - 35	30/03/2023	2023-1356	8:00
TEMA GENERAL	Comité Seguimiento Técnico	ACTA No.	HORA FINAL
		1	9:00

II. ASISTENTES

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1.	Adriana Rodríguez Fonseca	SDM	Supervisora del contrato de Interventoría 2021-2454	
2.	Nancy Mateus Ráquira	SDM	Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría 2021-2454	
3.	Alfredo Ardila Ariza	TPD Ingeniería	Director Contratista TPD	
4.	Oscar Rodríguez	TPD Ingeniería	Residente Postes Contratista TPD	
5.	Ximena García	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Directora Interventoría	
6.	Jairo Fernando Henao	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Coordinador Técnico Interventoría	
7.	Wilmer Rozo Garzón	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Coordinador de Interventoría	
8.	Viviana Urrego Niño	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Residente Postes Interventoría	
9.	Christian Mauricio DeLaytz	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Profesional de Calidad Interventoría	

10.	Natalia Gutiérrez Bernal	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Auxiliar de ingeniería Coordinación Interventoría	Natalia Gutiérrez

III. TEMAS TRATADOS

1.	Inicio del contrato
2.	Seguimiento, desarrollo y avance de la ejecución del contrato.

IV. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión inicia las 8:00 am en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad en la calle 13 No. 37 - 35 y se adelanta en el siguiente orden:

1. Inicio del contrato

- El contrato 2023 – 1356 cuenta con 11 meses de plazo, su fecha de terminación sería el 08/02/2024
- Se firmó el acta de inicio del contrato 2023 – 1356 el 09/03/2023

2. Seguimiento, desarrollo y avance de la ejecución del contrato

- La interventoría reporta que hasta el 29/03/2023 se han instalado 17 postes, que han sido ejecutados de la siguiente manera: 7 instalados para intersección nueva, 7 para mantenimiento, 2 por siniestro y uno por vandalismo.
- La interventoría señala que se tiene la siguiente información de aprobaciones: equipos y herramientas están en proceso de aprobación, Elementos de Protección Personal están aprobados e implementos de dotación e identificación están en proceso de aprobación, equipos de comunicación y equipos de cómputo aprobados, las pólizas fueron aprobadas por la interventoría y subidas a SECOP para que SDM las apruebe. Plan de Calidad aprobado ayer, vehículos, hojas de vida y bodega aprobados
- SDM expresa que del contrato anterior de obras civiles no se han instalado aproximadamente 15 intersecciones, además, se proyectan 15 intersecciones nuevas para este contrato, por lo tanto, se debe revisar y analizar el cumplimiento del PAC
- La interventoría señala que proyectará el PAC de acuerdo con los contratos anteriores y le preocupa definir fabricación de postes futuras, ya que sería compromiso de la siguiente interventoría verificar la ejecución de fabricación de postes de acuerdo con el avance del proyecto
- SDM indica que está de acuerdo con la propuesta de la interventoría y pregunta fecha de entrega
- La interventoría propone la fecha del 10/04/2023 para entrega de la programación del PAC
- SDM indica que para el miércoles 05/04/2023 se realice la entrega del cuadro del PAC y el 10/04/2023 la justificación del PAC
- El contratista reporta que en la Avenida Mutis X KR 111A se instaló dos marcos, pero no se ha incluido en MANTUM ya que no se habían subido cantidades a la plataforma porque fue una emergencia.

- SDM señala que se debe realizar revisión y verificación durante este primer mes de ejecución de la plataforma MANTUM
- La interventoría propone realizar reuniones mensuales de revisión de los procesos en la plataforma MANTUM
- SDM pregunta si el PMT general está aprobado
- La interventoría señala que enviaron algunas observaciones de parte de SDM para aprobación del PMT general
- El contratista indica que hoy subsanará las observaciones para radicar el PMT en la SDM

V. COMPROMISOS

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHAS
1. Entrega PAC actualizado	INTERVENTORÍA	30/03/2023