Alcaldía Municipal de Chía	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	FORMATO INFORME PARCIAL /FINAL DE SUPERVISION/INTERVENTORIA	CÓDIGO	GEC-FT-62-V2
		PAGINAS	Página 1 de 8

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO		PERIODO DE EVALUACION	**31/12/2022 – 31/03/2023**
Número:	CT-696	**de**	**2022**	MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE CHIA	
Contratista: ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA					

INFORMACIÓN DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal:	**Numero**	**2022003253 / 2023000510**		**Fecha**	**01/01/2023 / 15/02/2023**
Acta de aprobación de Pólizas:	**Numero**			**Fecha**	**15/02/2023**
Fecha de inicio:	**09**	**de**	**SEPTIEMBRE**	**de**	**2022**
Duración total:	**CUATRO (4) MESES**				
Fecha de terminación:	**08**	**de**	**ENERO**	**de**	**2023**

SUSPENSIONES DEL CONTRATO					
Suspensión No. 1	**Tiempo (días calendario)**				
07/02/2023	8				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión	16	de	Febrero	De	2023

REINICIO DEL CONTRATO					
Fecha de reinicio	15	De	Febrero	de	2023
Fecha de terminación de acuerdo al reinicio	15	de	Febrero	De	2023

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No _X__

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**			**Banco:**

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Anexos**		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**	NO

*el supervisor debe anexar los documentos

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL CUADRO DE BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo**: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
12. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
13. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
14. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).

15. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
16. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
17. **Orden de Pago**: Registre el Número de la orden de pago.
18. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
19. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
20. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
21. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
22. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	N.A	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	N.A	Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	$ 733.827.262,00	CORTE 1	2022010602	19/12/2022	$ 260.572.947,21			
Valor Adiciones (10)	$ 99.972.872,00	CORTE 2	2022011014	26/12/2022	$ 147.300.690,52			
Valor Total (11)	$ 833.900.134,00							
Valor pagado (12)	$ 407.873.637,73							
Valor causado que no se ha pagado (13)								
Valor total ejecutado (14)	$ 407.873.637,73							
Valor por ejecutar (15)	$ 426.026.486,27							
		TOTALES			$ 407.873.637,73	$ -	$ -	55,56%

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No__X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

	SI	NO
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	X	
	Marque con una X	

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	95.00%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = 10% Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto, tiempo y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	Obligaciones del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	OBLIGACIONES GENERALES	
1	EJECUTAR LA OBRA CONFORME LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL CONTRATO Y EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN	% de Avance 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )
		Descripción del avance: Ejecución de las diferentes actividades pactadas en el presupuesto del contrato
		Entrega producto Si __ No X
		Ubicación: PARQUE EL PARAISO
2		% de Avance: 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )

	RECIBIR LA REMUNERACION POR LA EJECUCION DE LA OBRA EN LOS TÉRMINOS PACTADOS EN LA CLAUSULA 8 DEL CONTRATO	Descripción del avance: Se tramitaron el pago de los cortes parciales de obra 1 y 2. Por negligencia del interventor no se ha podido tramitar el corte parcial de obra No 3. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO
3	**SUSCRIBIR DE FORMA CONJUNTA CON EL SUPERVISOR DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DE CHÍA Y EL INTERVENTOR, EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.**	% de Avance: 100.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: SE SUSCRIBIO EL ACTA DE INICIO EL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. Entrega producto Si X_ No__ Ubicación. PARQUE EL PARAISO.
4	**TRAMITAR LAS GARANTÍAS EXIGIDAS POR EL MUNICIPIO PARA APROBACIÒN A TRAVÈS DE LA OFICINA DE CONTRATACIÒN**	% de Avance: 100.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: ACTUALIZÒN LAS GARANTÌAS CON BASE AL ACTA DE INICIACIÒN, la suspensión del contrato y las prórrogas en el plazo de ejecución Nos 1 y 2. Entrega producto Si X_ No__ _ Ubicación. PARQUE EL PARAISO.
5	**SUSCRIBIR A TIEMPO LAS ACTAS (INICIO, SUSPENSIONES, REINICIOS, CORTES, RECIBO FINAL, LIQUIDACIÒN), REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO (SUPERVISORES E INTERVENTOR) COMO CONSTANCIA DE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO.**	% de Avance: 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: Se ha suscrito el acta de inicio y dos actas de corte parcial de obra. Por negligencia del interventor no se ha podido suscribir el corte parcial No 3. Entrega producto Si __ No X Ubicación: PARQUE EL PARAISO
6	**Cumplir con las normas ambientales ley 99 de 1993 y demàs normas complementarias y garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal de la obra, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo lo referente a la seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. El CONTRATISTA, debe velar por el cumplimiento por parte de subcontratistas y proveedores en la práctica de las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no ponmer en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisiòn. Deberá cumplir con los aspectos comunitarios y ambientales; ley 99 de 1993.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: Se ha suministrado al personal de la obra los elementos de protección personal y se ha dado cumplimiento a las medidas ambientales. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
7	**Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la prestación del servicio el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, el cuál deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones. En caso de justa causa comprobada una vez iniciado el servicio y si el CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profgesional estará sujeta a a la aprobación del MUNICIPIO DE CHÍA. Será por cuenta del contratista el pago de los salarios, prestaciones y seguridad y seguridad social, indemnizaciones de todo personal que ocupe en la prestación del servicio, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el MUNICIPIO DE CHÍA..**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE HA MANTENIDO EL PERSONAL REQUERDIO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EN EL CONTRATO. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
8	**Contar con una oficina central que entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la ejecución de la obra.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: Cuenta con la oficina, transitoria en el Municipio de Chía. Entrega producto Si __ No_X

		Ubicación: PARQUE EL PARAISO
9	**Ejecutar los ensayos de laboratorio necesarios para corroborar la calidad de los materiales empleados en las obras y el verificar que los procesos constructivos sean los adecuados**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )
		Descripción del avance: Durante la ejecución de las actividades contractuales se han tomado las pruebas de laboratorios que se han requerido .
		Entrega producto Si _X_ No_
		Ubicación: PARQUE EL PARAISO
10	**Cumplir con los aportes al FIC de la totalidad del contrato, por cada corte de obra y presentar las certificaciones que soporten tales pagos**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )
		Descripción del avance: En los dos cortes parciales de obra se ha presentado el pago del FIC.
		Entrega producto Si _X_ No___
		Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
11	**Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )
		Descripción del avance: Durante la ejecución de la obra, se ha hecho retiro del material sobrante.
		Entrega producto Si _X_ No___
		Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
12	**Presentar al inicio de la obra certificación de disponibilidad de escombretra**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )
		Descripción del avance: Se presentó al inicio de la obra, la certificación de disponibilidad de escombrera.
		Entrega producto Si _X_ No___
		Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
13	**Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor/supervisor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )
		Descripción del avance: Hasta el momento no se ha presentado la construcción de obra defectuosa.
		Entrega producto Si _X_ No___
		Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
14	**Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución de la obra procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotográfico del estado inicial de los sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, así como llevar una bitácora**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )
		Descripción del avance: Se lleva el registro fotográfico del avance de la obra, al igual que la bitácora de obra.
		Entrega producto Si _X_ No___
		Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
15	**Verificar y dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a las normas de prevención y atención de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio ambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )
		Descripción del avance: Se da cumplimiento, durante la ejecución del contrato, de las normas de prevención y atención de desastres.
		Entrega producto Si _X_ No___
		Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
16	**Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra el municipio por causa o con ocasión del contrato**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )
		Descripción del avance: A la fecha no se ha presentado ningún tipo de reclamación judicial o extrajudicial en contra del municipio, con ocasión del contrato.
		Entrega producto Si _X_ No___
		Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
		% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )

17	**Rendir y elaborar los informes, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato**	Descripción del avance: El contratista ha presentado los informe que ha solicitado la interventoría y/o la supervisión. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
18	**Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: No se ha presentado eventos conducentes a dilatar y entrabar los procesos constructivos del contrato de obra. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
19	**Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, si fuere el caso**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: No se han presentado quejas por parte del personal contratado, con respecto al incumplimiento de las obligaciones laborales. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
20	**No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: No se ha tenido conocimientos de ese tipo de comportamiento por parte del contratista de obra. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
21	**Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: A la fecha, el actuar del contratista no ha sido contraria al mandato de esta obligación. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
22	**Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: El contratista informó acerca de los fuertes aguaceros que se presentaron en la región, al igual que la necesidad de revisar los estudios y Diseños.. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
23	**Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por los supervisores del contrato y el Municipio de Chía.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: El contratista ha acatado las instrucciones, subgerencias, observaciones y orientaciones dadas por el interventor y/o supervisor. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
24	**Realizar un evaluación y análisis de la obra a ejecutar, por lo que deberá presentar a la entidad de acuerdo a las condiciones del proyecto un Plan de Manejo de Tránsito, conforme lo dispuesto en el Artículo 101 de la ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre, apoyándose en la Resolución 1050 de Mayo de 2004 mediante la cual el Ministerio de Transporte adoptó "Manual de Señalización Vial". Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, aplicando la metodología y aspectos técnicos establecidos, un plan de manejo ambiental, programación de obra, afiliación de las personas que van a estar integradas en el proyecto y que van a estar a su cargo a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial accidentes de trabajo**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: El contratista ha entregado el Plan de Manejo de Tránsito, aprobado por la Secretaríoa de Movilidad, el Plan de manejo ambiental, la programación de obra, la afiliación del personal al sistema de salud, el contrato de obra no tuvo anticipo.

	(Decreto 1295 de 1994) y aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le compete, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social, pago de parafiscales, ARL y un documento donde se escriba detalladamente la inversión del anticipo.	Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
25	**Plan de Manejo de Tránsito será aprobado por la Secretaría de Movilidad y el Plan de Manejo Ambiental será aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente, dependencias del Municipio de Chía.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: El plan de Manejo de Tránsito fue aprobado por la Secretaría de Movilidad y el Plan de Manejo Ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
26	**Verificar y rectificar medidas en obra antes de iniciar trabajos. Cualquier discrepancias debe ser aclarada con el interventor y Supervisores y consignar en el libro de obra, pues en caso contrario si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el costo será por cuenta del contratista.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: Junto con el contrtista de obra, la interventoría y la supervisión, se hicieron la verificación y retificación de las cantidades de obra en los planos de diseños y los ajustes se dejaron consignados en la bitácora de obra. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
27	**Suministrar todos los materirales empleados para el desarrollo del presente proyecto, así mismo deben ser nuevos y de primera calidad, libre de defectos e imperfecciones y cumplir con la clasificación, grado y/o especificación, para lo cual se comprometerán con los ensayos de laboratorio pertinentes, antes de inicio de cada actividad y se presentaran los resultados para la aprobación por parte de la interventoría y con visto bueno de los supervisores antes de proceder a su utilización.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: El contratista presentó la ficha técnica de los materiales empleados en la obra, así como los resultados de laboratorios que se adelantaron en aquellos materiales que lo requerían. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
28	**Proteger todas las obras a medida que estas se ejecuten, con miras a la entrega final a satisfacción del interventor, Supervisores y la Alcaldía Municipal de Chía.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: El contrtista ha tomado las medidas para proteger las obras que se han ido ejecutando, para su entrega final. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
29	**Dotar a todo el personal que efectúe las labores en el proyecto la vestimenta adecuada y cómoda para la buena funcionalidad como overol, guantes, gafas, protectoras y demás que se considere el interventor importante, que se rijam de acuerdo a las normas de seguridad industrial.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: El contratista suministró al personal de obra, la vestimenta y los elementos de protección personal para adelantar las diferentes actividades del contrato. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
30	**Presentar las cuentas de cobro del valor del contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello, dentro de los plazos convenidos**	% de Avance: 55.56% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: El contratista ha resentado dos cortes parciales de obra, con sus respectivos soportes. Por negligencia del interventor no ha podido presentar el corte parcial No 3. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
		% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( )

31	**Acreditar sus pagos SSI como cotizante independiente y cuando fuere el caso, se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad promotora de salud, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994) y aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes o complementarias en materias de aportes a seguridad social integral, parafiscales e impuestos que haya lugar vigentes a la fecha de presentación de la oferta y durante la vigencia del contrato.**	Descripción del avance: El contrtista ha presentado a la interventoría las planillas de pago de seguridad social de todo el personal que emplea en la ejecución de la obra e igualmente ha tomada las medidas para prevenir los accidentes en la obra. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
32	**Acreditar mediante certificado o constancia expedida por parte de la ARL del contratista, el estado de trámite patra la obtención de la licencia de que trata el sistema de seguridad y salud en el trabajo de conformidad con las estipulaciones contenidas en la Resolución 0312 de 2019.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: El contratista aportó la certificación de afiliación a la ARL del personal empleado en la obra. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
33	**Presentar paz y salvo por todo concepto expedido por los sub contrtistas y/o proveedores en relación con la obligación del contrtista.**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: Este documento se le exige al contrtista de obra, en el proceso de liquidación de obra. A la fecha no se ha reicibido ninguna queja del personal ni de los proveedores por incumplimiento de pagos. Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.
34	**Las demás que por ley o contrato le correspondan**	% de Avance: : 95.00% CUMPLE: SI (X) NO ( ) Descripción del avance: Entrega producto Si _X_ No___ Ubicación: PARQUE EL PARAISO.

*Adicionar tantas filas como obligaciones tenga el contrato

Nº	OBLIGACIONES ADICIONALES del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
	MODIFICATORIO	**No.**
1		**% de Avance: CUMPLE: SI ( ) NO ( )** **Descripción del avance:** **Entrega producto Sí No___** **Ubicación:**

*Adicionar tantas filas como modificaciones que impliquen nuevas obligaciones al contrato.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	**SI X**	**NO APLICA**
	Marque con una X	

*Adicionar tantas filas como acciones correctivas se vayan a implementar

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	X
¿Por qué? - Anexar Soportes				

¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

RECOMENDACIONES	
1	

*Adicionar tantas filas como recomendaciones se expongan

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación el treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil veintitres (2.023)

JOSE MAURICIO BUENO SARMIENTO
Supervisor

JOHN CARLO BUITRAGO BURGOS
Supervisor

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Supervisor