CONSORCIO
INTER PARQUES 2022
NIT.901.615.846-2

Santiago de Cali, abril 17 de 2023 **INT-0136-3.04.17.1-VIV**

Señores
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT.
Ingeniera
ADRIANA GÓMEZ MILLAN
Secretaria de Vivienda y Hábitat
Ingeniero
YASMIN VELÁSQUEZ CAICEDO
Supervisor

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 1.320.12.11-0136.

ASUNTO: Entrega Informe semanales
(del 3 de abril al 9 de abril), (del 10 de abril al 16 de abril).

Reciba un cordial saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega de los informes semanales del Contrato de Interventoría, No. 1.320.12.11-0136, correspondientes a los períodos del 3 de abril al 9 de abril del 2023 y del 10 de abril al 16 de abril del 2023.

Quedamos prestos a cualquier inquietud o complemento.

Atentamente,

JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ
C.C. No.1.144.027.101 expedida en Cali
Dirección electrónica: interparques2022@hotmail.com
Representante legal CONSORCIO INTER PARQUES 2022

Proyectó:	Andrea Rodríguez	
Revisó:	Angie Lorena Garcés Cano	
Aprobó	Cesar Augusto Marín Acevedo	

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE ULLOA VALLE - SEMANA DEL 03 ABRIL AL 09 DE ABRIL 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra	MEJORAMIENTO PARQUE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO ULLOA				
Informe N°	1	Fecha de informe	De	3/04/2023	9/04/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 33	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	51,00%	15,00%	66,00%	79
Valor Adicional:		% Ejecutado	45,00%	10,00%	55,00%	66
Valor Frente Obra Total:	$ 2.358.400.000,00	Diferencia	6,00%	-5,00%	-11,00%	-13
Fecha de Inicio:	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 1.202.784.000	$ 353.760.000	$ 1.556.544.000	$ 0,21
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 1.061.280.000	$ 235.840.000	$ 1.297.120.000	$ 0,17
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	$ 141.504.000	$ 117.920.000	$ 259.424.000	$ 0,03
Plazo actualizado:	25/04/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoria:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL - ELECTRICO - TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - AMBIENTAL - TOPÓGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO - VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio:	31/08/2022		

		SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Suspensión N°	30/12/2022	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI	
Reinicio:	10/03/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI	
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas ambientales	SI	
Plazo actualizado:	25/04/2023			

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



RETIRO DE MATERIAL



RETIRO DE MATERIAL



ARMADO DE FORMALETA



ARMADO DE ACERO Y FUNDICION CAMARA

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INVER PARQUES 2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL DE SITIO, ENCOFRADO Y FUNDICION DE CAMARA ALCANTARILLADO Y ARMADO DE ARAÑA DE HIERRO PARA LOSA DE CAMARA ALCANTARILLADO
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
De acuerdo con el cronograma actualizado, se evidencia un atraso del 11%. En semanas y en dias 13

2. Disponibilidad de Recursos:
Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana, se presentó la correcta disposición de materiales en campo, sin presentar contratiempos

3. Ejecución Financiera:
Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $235.840.000 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:
Durante el desarrollo de la semana se observo un buen manejo de equipos y distribución de personal, para avance de actividades

5. Manejo Ambiental
Se observa buen manejo de los recursos y disposicion del material utilizado.

6. Seguridad Industrial:
Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Entrega de EPP, revision de asistencia y capacitaciones y pausas activas

8. Aspectos sociales:
Se observa buen ambiente de trabajo.

OBSERVACIONES

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE			
CARGO REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA		NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORÍA	NOMBRE RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE ULLOA VALLE - SEMANA DEL 10 ABRIL AL 16 DE ABRIL 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO PARQUE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO ULLOA					
Informe N°	2		Fecha de informe:	De	10/04/2023	16/04/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 34	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	66,00%	18,00%	84,00%	101
Valor Adicional:		% Ejecutado	55,00%	15,00%	70,00%	84
Valor Frente ObraTotal:	$ 2.358.400.000,00	Diferencia	11,00%	-3,00%	-14,00%	-17
Fecha de Inicio	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 1.556.544.000	$ 424.512.000	$ 1.981.056.000	$ 0,26
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 1.297.120.000	$ 353.760.000	$ 1.650.880.000	$ 0,22
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	$ 259.424.000	$ 70.752.000	$ 330.176.000	$ 0,04
Plazo actualizado:	25/04/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR / S/N/NA
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	25/04/2023	Normas ambientales	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ENCOFRADO BORDILLOS



FUNDICIÓN BORDILLO



COMPACTACION SUDRASANTE



FUNDICION CAMARA

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	SE REALIZA FUNDICIÓN DE BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PARA ESPACIO PÚBLICO DE LA ESCUELA DE ULLOA, SE ENCOFRA Y SE REALIZA FUNDICIÓN DE CÁMARA ALCANTARILLADO, SE COMPACTA MATERIAL DE SUBBASE CONTIGUO A ZONA DE JUEGOS INFANTILES.
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES
1. Cronograma:
De acuerdo con el cronograma actualizado, se evidencia un atraso del 14%. En semanas y en dias 23
2. Disponibilidad de Recursos:
Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana, se presentó la correcta disposición de materiales en campo, sin presentar contratiempos
3. Ejecución Financiera:
Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $235.840.000 con respecto al valor total del contrato.
4. Calidad de los trabajos:
Durante el desarrollo de la semana se observo un buen manejo de equipos y distribución de personal, para avance de actividades
5. Manejo Ambiental
Se observa buen manejo de los recursos y disposicion del material utilizado.
6. Seguridad Industrial:
Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.
7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Entrega de EPP, revision de asisitencia y capacitaciones y pausas activas
8. Aspectos sociales:
Se observa buen ambiente de trabajo.

OBSERVACIONES			
		Aprobado por:	
FIRMA Y NOMBRE			
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA		NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORÍA	NOMBRE RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE TORO VALLE - SEMANA DEL 03 DE ABRIL AL 09 ABRIL 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TORO					
Informe N°	1		Fecha de informe:	De	3/04/2023	9/04/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 33	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	13,00%	13,00%	26,00%	31
Valor Adicional:		% Ejecutado	25,00%	5,00%	30,00%	36
Valor Frente ObraTotal:	$ 1.393.600.000,00	Diferencia	-12,00%	-8,00%	4,00%	5
Fecha de Inicio	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 181.168.000	$ 181.168.000	$ 362.336.000	$ 0,05
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 348.400.000	$ 69.680.000	$ 418.080.000	$ 0,06
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	-$ 167.232.000	$ 111.488.000	-$ 55.744.000	-$ 0,01
Plazo actualizado:	25/04/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELÉCTRICO -TOPÓGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPÓGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR / S/N/NA
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	25/04/2023	Normas ambientales	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



REPLANTEO DE CASETAS



ENCOFRADO PARA CORDONES



EXCAVACIÓN PARA CORDONES



FUNDICIÓN BORDILLOS

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	SE REALIZA REPLANTEO DE LAS CASETAS UBICADAS SOBRE EL CORREDOR COMERCIAL,SE REALIZA ENCOFRADO Y FUNDICÓN DE BORDILLOS DE CONFINAMIENTO SOBRE LA CALLE 4
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
De acuerdo con el cronograma actualizado, se evidencia un retraso del 4%, En semanas y en dias 5

2. Disponibilidad de Recursos:
Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana, se presentó la correcta disposición de materiales en campo, sin presentar contratiempos

3. Ejecución Financiera:
Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $69.680.000 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:
Durante el desarrollo de la semana se observo un buen manejo de equipos y distribución de personal, para avance de actividades

5. Manejo Ambiental
Se observa buen manejo de los recursos y disposicion del material utilizado.

6. Seguridad Industrial:
Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Entrega de EPP, revision de asistencia y capacitaciones y pausas activas

8. Aspectos sociales:
Se observa buen ambiente de trabajo.

OBSERVACIONES

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE			
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA		NOMBRE DIRECTOR	NOMBRE RESIDENTE

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE TORO VALLE - SEMANA DEL 10 DE ABRIL AL 16 ABRIL 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR COMERCIAL DEL MUNICIPIO DE TORO					
Informe N°	2		Fecha de informe	De	10/04/2023	16/04/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 33	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	26,00%	13,00%	39,00%	47
Valor Adicional:		% Ejecutado	30,00%	8,00%	38,00%	46
Valor Frente Obra Total:	$ 1.393.600.000,00	Diferencia	-4,00%	-5,00%	-1,00%	-1
Fecha de Inicio:	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 362.336.000	$ 181.168.000	$ 543.504.000	$ 0,07
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 418.080.000	$ 111.488.000	$ 529.568.000	$ 0,07
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	-$ 55.744.000	$ 69.680.000	$ 13.936.000	$ 0,00
Plazo actualizado:	25/04/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoria:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL - ELECTRICO - TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio:	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	25/04/2023	Normas ambientales	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION CIMENTACION DE CASETAS



ARMADO DE ACERO PARA BORDILLOS



EXCAVACION CIMENTACION DE CASETAS



SOCIALIZACION NIVELES SOBRE CALLE 4

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Lunes :	SE REALIZA FUNDICION DE SOLADOS DE LA CIMENTACION DE LAS CASETAS SE FUNDEN BORDILLOS DE CONFINAMIENTO DE LA CALLE 4,SE REALIZA EXCAVACION PARA LA CIMENTACION I DE CASETAS Y SE REALIZA SOCIALIZACION DE LOS NIVELES DE LA CONSTRUCCION DE LA VIA EN ADOQUIN DE LA CALLE 4 A SUPERVISOR DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DE TORO.
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
De acuerdo con el cronograma actualizado, se evidencia un atraso del 1%. En semanas y en dias 1

2. Disponibilidad de Recursos:
Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana, se presentó la correcta disposicion de materiales en campo, sin presentar contratiempos

3. Ejecución Financiera:
Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $111,488,000 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:
Durante el desarrollo de la semana se observo un buen manejo de equipos y distribución de personal, para avance de actividades

5. Manejo Ambiental
Se observa buen manejo de los recursos y disposicion del material utilizado.

6. Seguridad Industrial:
Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Entrega de EPP, revision de asistencia y capacitaciones y pausas activas

8. Aspectos sociales:
Se observa buen ambiente de trabajo.

OBSERVACIONES

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE		
CARGO REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA	NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORÍA	NOMBRE RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	SE REALIZO EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIA NOVAFOR, INSTALACION DE MALLA PARA FUNDICION DE PISO
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

De acuerdo con el cronograma actualizado, se evidencia un retraso del 5%. En semanas y en dias 6

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana, se presentó la correcta disposición de materiales en campo, sin presentar contratiempos a la hora de la realización de las actividades, al igual que el suficiente personal para la correcta ejecución.

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $111.688.000 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:

Durante el desarrollo de la semana se observo un buen manejo de equipos y distribución de personal, para avance de actividades

5. Manejo Ambiental

Se observa buen manejo de los recursos y disposicion del material utilizado.

6. Seguridad Industrial:

Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industriel.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Entrega de EPP, revision de asistencia y capacitaciones y pausas activas

8. Aspectos sociales:

Se observa buen ambiente de trabajo.

OBSERVACIONES

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE			
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA		NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA	NOMBRE RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE RIO FRIO- SEMANA DEL 10 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DEL PARQUE DIEGO GARCES DEL MUNICIPIO DE RIO FRIO				
Informe N°	2	Fecha de informe:	De	3/04/2022	9/04/2022

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 33	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	52,00%	15,00%	67,00%	80
Valor Adicional:		% Ejecutado	47,00%	12,00%	59,00%	71
Valor Frente ObraTotal:	$ 1.393.600.000,00	Diferencia	5,00%	-3,00%	-8,00%	-9
Fecha de Inicio	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 724.672.000	$ 209.040.000	$ 933.712.000	$ 0,12
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 654.992.000	$ 167.232.000	$ 822.224.000	$ 0,11
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	$ 69.680.000	$ 41.808.000	$ 111.488.000	$ 0,01
Plazo actualizado:	25/04/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoria:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR / S/N/NA
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	25/04/2023	Normas ambientales	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE ADOQUIN PEATONAL



FUNDICION MURO MATERA



FUNDICION PISO CONCRETO - CONTAPISO CASETAS



FUNDICION PISO CONCRETO - CONTRAPISO

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	SE REALIZO FUNDICION DE MURO MATERA Y DE CONTRAPISO
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

De acuerdo con el cronograma actualizado, se evidencia un retraso del 8%. En semanas y en días 9

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana, se presentó la correcta disposición de materiales en campo, sin presentar contratiempos a la hora de la realización de las actividades, al igual que el suficiente personal para la correcta ejecución.

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $167.232.000 con respecto el valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:

Durante el desarrollo de la semana se observo un buen manejo de equipos y distribución de personal, para avance de actividades

5. Manejo Ambiental

Se observa buen manejo de los recursos y disposicion del material utilizado.

6. Seguridad Industrial:

Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Entrega de EPP, revision de asisitencia y capacitaciones y pausas activas

8. Aspectos sociales:

Se observa buen ambiente de trabajo.

OBSERVACIONES

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE			
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA		NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA	NOMBRE RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SEMANA DEL 3 DE ABRIL AL 9 DE ABRIL DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO BUGALAGRANDE.					
Informe N°	1		Fecha de informe:	De	3/04/2023	9/04/2023

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 33	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	45,00%	10,00%	55,00%	66
Valor Adicional:		% Ejecutado	11,00%	5,00%	16,00%	19
Valor Frente ObraTotal:	$ 2.358.400.000,00	Diferencia	34,00%	-5,00%	-39,00%	-47
Fecha de Inicio	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 1.061.280.000	$ 235.840.000	$ 1.297.120.000	$ 0,17
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 259.424.000	$ 117.920.000	$ 377.344.000	$ 0,05
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	$ 801.856.000	$ 117.920.000	$ 919.776.000	$ 0,12
Plazo actualizado:	25/04/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL - ELÉCTRICO -TOPÓGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPÓGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR / S/N/NA
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	25/04/2023	Normas ambientales	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



DELIMITACION DE MUROS ALREDEDOR ZONAS VERDES



DELIMITACION DE MUROS ALREDEDOR ZONAS VERDES



NIVELACION SUBBASE



DELIMITACION CORDONES

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	SE REALIZÓ LA DELIMITACIÓN DEL MURO ALREDEDOR DE LAS ZONAS VERDES. SE MARCÓ CON CAL LOS PUNTOS DE REFERENCIA. TENIENDO EN CUENTA LOS PUNTOS DE REFERENCIA SE MARCÓ EL CENTRO DEL PARQUE PARA DELIMITAR LAS ZONAS CON REFERENCIA A LA ESTATUA. SE NIVELÓ CON SUBBASE LA PARTE IZQUIERDA DE LA CALLE LLEGANDO ASÍ AL NIVEL 0.00 *Jueves 6 y Vienes 7 fueron dias festivos.
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES
1. Cronograma:
De acuerdo con el cronograma actualizado, se evidencia un atraso del 39%. En semanas y en dias 47
2. Disponibilidad de Recursos:
Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana, se presentó la correcta disposición de materiales en campo, sin presentar contratiempos
3. Ejecución Financiera:
Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $117.920.000 con respecto al valor total del contrato.
4. Calidad de los trabajos:
Durante el desarrollo de la semana se observo un buen manejo de equipos y distribución de personal, para avance de actividades
5. Manejo Ambiental
Se observa buen manejo de los recursos y disposicion del material utilizado.
6. Seguridad Industrial:
Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.
7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Entrega de EPP, revision de asistencia y capacitaciones y pausas activas
8. Aspectos sociales:
Se observa buen ambiente de trabajo.

OBSERVACIONES

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE			Deyo Carolina Delgado
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA		NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA	NOMBRE RESIDENTE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SEMANA DEL10 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO BUGALAGRANDE.					
Informe N°	2		Fecha de informe	De	10/04/2023	16/04/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 33	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	55,00%	10,00%	65,00%	78
Valor Adicional:		% Ejecutado	16,00%	7,00%	23,00%	28
Valor Frente Obra Total:	$ 5.226.000.000,00	Diferencia	-39,00%	-3,00%	-42,00%	-50
Fecha de Inicio:	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 1.297.120.000	$ 522.600.000	$ 1.819.720.000	$ 0,24
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 377.344.000	$ 365.820.000	$ 743.164.000	$ 0,10
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia:	$ 919.776.000	$ 156.780.000	$ 1.076.556.000	$ 0,14
Plazo actualizado:	25/04/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoria:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPÓGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio:	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR / S/N/NA
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	25/04/2023	Normas ambientales	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INICIO DE EXCAVACIÓN PARA MURO



ARMADO DE CASTILLOS



DELIMITACIÓN Y MARCACIÓN CON CAL DE ESPACIOS DE BANCAS



INSTALACIÓN DE BAÑO MOVIL Y PUNTO ECOLÓGICO

Powered by CamScanner

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022



NIVELACIÓN CON MATERIAL DE SUBBASE



ASEO DE PARQUE

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	SE HIZO CORTE DE ACERO 3/8 PARA ELABORACIÓN DE ESTRIBOS
Martes:	SE REALIZÓ AMARRE DE ACERO PARA ELABORACIÓN DE CASTILLOS
Miércoles:	SE INICIA EXCAVACIÓN PARA MUROS (ARCORQUE)
Jueves:	SE HIZO LA INSTALACIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO Y BAÑO PORTATIL
Viernes :	SE CONTINUA CON LA DELIMITACIÓN Y MARCACIÓN DE ZONAS DE BANCAS CON CAL
Sábado:	SE INICIA ELABORACIÓN DE FORMALETA PARA POSTERIOR FUNDICIÓN DE MURO
Domingo:	ASEO DEL PARQUE (RETIRO DE HOJAS SECAS CON ESCOBAS)
	SE CONTINÚA CON LA NIVELACIÓN DEL PISO CON MATERIAL DE SUBBASE.

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
Presenta atraso del 50%

2. Disponibilidad de Recursos:
Durante la presente semana se observa una buena disposicion de los materiales en la zona de trabajo, no se observaron contratiempos al momento de realizar las actividades y el personal presente es el adecuado para las actividades que se realizan hasta el momento.

3. Ejecución Financiera:
Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $365.820.000 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:
Se observo una buena distribución de las actividades teniendo en cuenta el personal con el que se cuenta y se observa un buen manejo de herramientas y equipos de trabajo.

5. Manejo Ambiental
El manejo de los recursos y disposición de material utilizado se realiza de manera correcta teniendo en cuenta que ya se hizó la instalación del punto ecológico y el baño movil.

6. Seguridad Industrial:
Se observo el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Entrega de EPP, revision de asistencia y capacitaciones y pausas activas

8. Aspectos sociales:
El la zona de trabajo se observa un buen ambiente laboral.

OBSERVACIONES

Aprobado por

FIRMA Y NOMBRE			
CARGO REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA		NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORÍA	NOMBRE RESIDENTE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner