ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
	ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	

FECHA	13 ENERO DE 2023
CONTRATO №	2211251333
OBJETO	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑO EN CONTAINER PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYANES
CONTRATISTA	INCIVILRPO S.A.S
INTERVENTOR	N.A
SUPERVISOR	VALENTINA ESPITIA GALVIS
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO ARRAYENES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) SEMANAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30/11/2022

PRORROGAS	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	1	21-dic-22	23 DIAS	22-dic-22	13-ene-23

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	NRO	FECHA	TIEMPO (DIAS/MESES)	DESDE	HASTA
	NO APLICA				

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	13 ENERO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 80.448.039,00

ADICIONES EN CUANTIA	NRO	FECHA	VALOR
	NO APLICA		

VALOR ACTUAL	$ 80.448.039,00		
FORMA DE PAGO		№ cuenta	
VALOR ANTICIPO	NO APLICA		
VALOR EJECUTADO	$ 80.448.039,00		
VALOR NO EJECUTADO	$ -		

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	NRO DE ACTAS	MES Y AÑO QUE INICIO LA EJECUCIÓN	MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA EJECUCIÓN
	1	30/11/2022	13/01/2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTID.	V. UNIT.	V.TOTAL
	PRELIMINARES				
01	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO	M2	65,00	$ 4.514	$ 293.410
02	DESCAPOTE MANUAL e=0.20 m.	M2	26,00	$ 2.681	$ 69.706
03	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	32,00	$ 2.391	$ 76.512
04	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	UNIDAD	-,0	$ 82.596	$ -
05	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	UNIDAD	1,00	$ 73.417	$ 73.417
06	EVACUACION ESCOMBROS Y SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	8,00	$ 50.809	$ 406.472
	SUB TOTAL				**$ 919.517**
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
07	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN	M3	-,0	$ 54.550	$ -
08	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	-,0	$ 32.308	$ -
09	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (APISONADO)	M3	25,30	$ 32.070	$ 811.371
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN AFIRMADO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS	M3	4,00	$ 130.164	$ 520.656
	SUB TOTAL				**$ 1.332.027**
	CIMIENTOS				
11	SUMINISTROS, TRANSPORTE E INSTALACION ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO (1X1X0.30M)	M3	1,80	$ 721.346	$ 1.298.423
12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI. NO INCLUYE REFUERZO (0.30X0.30X1.50M)	M3	0,60	$ 810.151	$ 486.091
13	SUMINISTROS, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PASI=420MPA (Incluye alambre negro y figuración)	KG	112,00	$ 8.388	$ 939.456
	SUB TOTAL				**$ 2.723.969**
	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
	ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	

FECHA 13 ENERO DE 2023

CONTRATO № 2211251333

	14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	UNIDAD	1,00	$ 982.390	$ 982.390
	15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	23,50	$ 92.150	$ 2.165.525
		SUB TOTAL				**$ 3.147.915**
		ESTRUCTURA METÁLICA / CONTAINER				
	16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CONTENEDOR MARITIMO DE 8X2.50ML	UN	-,0	$ 32.806.232	$ -
	17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ENTREPISO EN SISTEMA STEEL FRAMING CON PLACAS DE DRYWALL DE 20MM (AMBAS CARAS) Y ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PGC GR50	M2	15,00	$ 255.133	$ 3.826.995
	18	SUMINISTROS, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUROS INTERNOS EN DRYWALL UNA CARA (Perfileria Cal.26) Incluye dos (2) manos de pintura	M2	-,0	$ 109.348	$ -
	19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION A TODO COSTO DE MURO EN DRYWALL 8MM PINTADO Y TEMRINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	7,00	$ 148.745	$ 1.041.215
	20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO PARA EXTERIOR DEL CONTAINER	M2	44,20	$ 20.222	$ 893.812
	21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO ECOCERAMICA TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR BLANCO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN	M2	15,00	$ 67.335	$ 1.010.025
	22	CORTE MECANIZADO PARA ADECUACIÓN CONTAINER	GL	4,00	$ 397.643	$ 1.590.572
	23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTRUCTURA METALICA EN PERFILERIA PARA BASTIDOR DE PUERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)	KG	171,00	$ 18.919	$ 3.235.149
		SUB TOTAL				**$ 11.597.768**
		PUNTOS HIDROSANITARIOS Y ELÉCTRICOS				
	24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGUE PVC 2", Aparatos sanitarios y desagues (Incluye codo, yee y accesorios)	UN	3,00	$ 99.300	$ 297.900
	25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO DESAGUE PVC 4", Aparatos sanitarios (Incluye codo, yee y accesorios)	UN	6,00	$ 168.144	$ 1.008.864
	26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVCP (Incluye accesorios de instalación)	UN	10,00	$ 83.158	$ 831.580
	27	SUMINISTROS E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ELECTRICO BALA LED 18W, 120V	UN	-,0	$ 60.802	$ -
	28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE TIPO NORMAL. Incluye 12 metros de alambre y 4 metros de tubo	UN	-,0	$ 89.760	$ -
	29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X4AWG + 4AWG (N) + DESNUDO 6 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	ML	-,0	$ 60.437	$ -
	30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA DE LA RED PUBLICA (ENERGÍA)	GL	-,0	$ 730.324	$ -
		SUB TOTAL				**$ 2.138.344**
		APARATOS HIDROSANITARIOS				

OBRA EJECUTAR

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

FECHA	13 ENERO DE 2023
CONTRATO №	2211251333

31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SANITARIO INSTITUCIONAL DE TAZA BÁLTICA DE ENTRADA POSTERIOR REFERENCIA 113121001 CORONA O SIMILAR VÁLVULA ANTIBANDÁLICA DE BAJO CONSUMO. INCLUYE PUSH GLIFERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UN	3,00	$ 1.727.923	$ 5.183.769
32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ORINAL TIPO GOTTA BAJO CONSUMO 0,5 Lpf sifon oculto , Color blanco tipo push antivandalico marca Corona.	UN	2,00	$ 928.987	$ 1.857.974
33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GRIFERÍA LAVAMANOS ANTIVANDÁLICO CON PICO EXPUESTO REF:701310001 CORONA O SIMILAR	UN	4,00	$ 548.667	$ 2.194.668
34	ACCESORIOS SANITARIOS	UN	6,00	$ 160.045	$ 960.270
	SUB TOTAL				**$ 10.196.681**
	CARPINTERÍA				
35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 SATINADAS, LAMINA CONFORMADO EN PANELES TIPO SANDWICH, COMPUESTA DE 3 PIEZAS BASICAS: PUERTA, PARAL Y TABIQUE (INCLUYE PIEZAS PARA EL EMSANBLE ENTRE SI Y ACCESOSRIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	UN	3,00	$ 718.429	$ 2.155.287
36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DIVISIONES EN PANELES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y PARALES EN ACERO INOXIDABLE. Incluye wash primer	ML	5,00	$ 163.320	$ 816.600
37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	-,0	$ 144.708	$ -
38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN CONCRETO 3000 psi a=0.60 m e=0.08 m.	ML	-,0	$ 144.708	$ -
39	ACCESORIOS PMR	UN	2,00	$ 497.996	$ 995.992
40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REJILLA 30X30 CM VENTILACIÓN	UN	-,0	$ 60.447	$ -
	SUB TOTAL				**$ 3.967.879**
	VARIOS				
41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADHESIVO CONTAINER, FONDO TRANSPARENTE DE 2.20X8 ML	UN	$ 4	$ 248.563	$ 994.252
	SUB TOTAL				**$ 994.252**
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP-1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CONTENEDOR MARITIMO DE 6X2.50ML	UN	1,00	$ 26.852.212	$ 26.852.212
NP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAMPAMENTO PROVISIONAL	M2	13,70	$ 178.363	$ 2.443.573
NP-3	JORNAL VIGILANTE NOCTURNO Y/O FESTIVOS CON PRESTACIONES	MES	18,00	$ 132.510	$ 2.385.180
NP-4	INSTALACION BAÑO PORTATIL (INCLUYE TRASLADO DEL MISMO).	UN	1,00	$ 779.460	$ 779.460
NP-5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO CLASE II, INCLUYE DEMOLICION Y RECONSTRUCCION	UN	1,00	$ 105.751	$ 105.751
NP-6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION, LUMINARIAS SOLARES 200W LED, 1510 LUMENS INCLUYE PANEL SOLAR Y CONTROL	UN	2,00	$ 1.143.987	$ 2.287.974
NP-7	DEMOLICION SARDINEL EN CONCRETO HIDRÁULICO	ML	0,14	$ 96.137	$ 13.459
NP-8	EXCAVACIÓN EN ZANJA - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M CON EQUIPO MECANICO	M3	30,50	$ 55.231	$ 1.684.546
NP-9	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO - CONGLOMERADO - 0.0 A 2.0 M CON EQUIPO MECANICO	M3	5,20	$ 55.231	$ 287.201

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
	ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	

FECHA	**13 ENERO DE 2023**							
CONTRATO №	**2211251333**							
	NP-10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL ANCHO = 20 CM H = ENTRE 15 Y 20 CM EN CONCRETO 3000 PSI, CHAFLANADO	ML	3,50	$	88.855	$	310.993
	NP-11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	26,00	$	102.832	$	2.673.632
	NP-12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN PINTURA ANTICORROSIVO PARA INTERIOR DEL CONTAINER, SOBRE LAMINA	M2	60,60	$	27.160	$	1.645.896
	NP-13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA 30X50 METALICA CM VENTILACION EN CIELO RASO	UN	2,00	$	115.225	$	230.450

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
	ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	

FECHA	**13 ENERO DE 2023**						
CONTRATO №	**2211251333**						
	NP-14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" + ANGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS PARA CERRAMIENTO 2", PEDESTAL EN CONCRETO. SEGÚN DETALLE. CERRAMIENTO LATERAL CONTENEDOR	ML	2,75	$ 410.629	$	1.129.230
	NP-15	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION MESON EN FIBROCEMENTO ACABADO CON EPOXICA A=0,50 E=0,02 M	ML	4,00	$ 150.032	$	600.128
		SUB TOTAL				**$**	**43.429.685**
		COSTO TOTAL INCLUYE AU				**$**	**80.448.039**
		PB-0000003 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19				**$**	**-**
		VALOR TOTAL				**$**	**80.448.039**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	**Las Obras en la fecha de recibo se ejecutaron a satisfaccion y bajo los estandares de calidad**		
INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**
	Valor ($)	**%**	**5 Años**
	$ 20.112.009,75	**25%**	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	**Las Obras en la fecha de recibo se ejecutaron a satisfaccion y bajo los estandares de calidad**		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio :		**TIPO DE OBRA**			
Vías		**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros	x	**Cuales**	**Escenarios Deportivos**	**Observaciones**	

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales a los 13 dias del mes Enero de 2023 se recibió el contrato de № 2211251333 por parte del Contratista INCIVILPRO SAS y el Interventor VALENTINA ESPITIA GALVIS, el cual arroja el siguiente resultado: Ejecución presupuestal del 100% quedando un saldo a favor del Municipio de $0 pesos

Marque "x"

CUMPLIÓ [X] **INCUMPLIÓ** [ ]

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

Valentina

INTERVENTOR
VALENTINA ESPITIA GALVIS

CONTRATISTA
ALEXANDER PATIÑO TORRES

ORDENADOR DEL GASTO
LADY YANERY HINCAPIE ROZO

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.

ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES