

1.1 INFORMACIÓN

DIRECCIÓN	FECHA	CONTRATO	HORA INICIO
Localidad de Santafé	15/04/2023	2021 – 2454	08:30 am
TEMA GENERAL	Verificación de actividades de mantenimiento preventivo	ACTA No.	HORA FINAL
		1	01:00 pm

I. ASISTENTES

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1.	Nancy Mateus Ráquira	SDM	Apoyo Supervisión	
2.	Oscar Eduardo Rodríguez	TPD INGENIERÍA	Residente de obra Contratista	
3.	Viviana Urrego Niño	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Residente Área de Postes Interventoría	

II. TEMAS TRATADOS

1.	Verificación de actividades a ejecutar de mantenimiento preventivo en La localidad de Santafé.

III. DESARROLLO

A partir de la localidad aprobada por la SDM para el desarrollo de mantenimiento preventivo para postes semafóricos de la ciudad de Bogotá, se realizó recorrido en la localidad de Santafé con participación de la SDM, el Contratista TPD y la Interventoría, con el fin de definir las actividades a ejecutar en cada una de las **14** intersecciones visitadas.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se relacionan las intersecciones en las cuales se realizará mantenimiento de la Localidad en mención, teniendo en cuenta lo evidenciado en terreno. Además, se describen las cantidades por cada actividad que se definieron en sitio.

Tabla 1. Actividades de pintura y lavado

ITEM	EXT	I.D.	DIRRECCIÓN	LAVADO				PINTURA				OBSERVACIONES
				T1	T1X	T2 2,50m - 6,50m	T2 8,50 m	T1	T1X	T2 2,50m - 6,50m	T2 8,50 m	
1	2907	1194	KR 13A X CL 28									No se requiere lavado ni pintura
2	3041	955	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 2									No se requiere lavado ni pintura
3	3042	956	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV DE LA HORTUA (CL 1)					3	1	3		
4	3043	953	KR 7 X AV DE LA HORTUA (CL 1)					1		1		
5	3043.	954	KR 8 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	1				3		1		
6	3262	951	KR 7 X CL 2									No se requiere lavado ni pintura
7	3262.	1446	KR 8 X CL 2									No se requiere lavado ni pintura
8	3035	1200	KR 2 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)									INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES
9	3036	1198	KR 4 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)									INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES
10	3038	1181	KR 5 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)									INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES
11	3038.	1182	KR 6 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)									INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES
12	3039	1183	KR 7 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)									INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES
13	3039.	1184	KR 8 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)									INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES
14	3689.	1746	KR 13 X CL 4									INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES
				1	**0**	**0**	**0**	**7**	**1**	**5**	**0**	
				1				**13**				

Adicionalmente, en el recorrido se evidenció en algunas intersecciones el deterioro de algunos de los postes correspondiente a golpes o corrosión parcial o total, situaciones que ameritan el retiro para revisión en bodega, además de tapas que requieren reemplazo, debido al mal estado en el que se encuentran.

Tabla 2. Actividades de retiro de postes y reemplazo y/o soldadura de tapas

ITEM	EXT	I.D.	DIRRECCIÓN	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTES						TAPAS	OBSERVACIONES
				T1	T1X	T2 4,50m	T2 5,50m	T2 6,50m	T2 2,50m		
1	2907	1194	KR 13A X CL 28	6		3		1		1	Flujos: T1: 1, 2, 3, 4 T2 4,50m: 1, 3, 4 T2 6,50m: 2 Postes con botón
2	3041	955	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 2	2		5					Flujos: T1: 31 derecho e izquierdo T2 4,50m: 1A BASE PORTATIL, 1B BASE PORTATIL, 2B CABLE ÁEREO, 2A CABLE AÉREO, 3 BASE PORTATIL
3	3042	956	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV DE LA HORTUA (CL 1)	2			2			1	Flujos: T1: 33, 31 T2 5,50m: 2B Y 3 CON CÁMARA
4	3043	953	KR 7 X AV DE LA HORTUA (CL 1)	3				1			Flujos: T1: 42 CON REALCE DE 15CM, 32 DERECHO Y 32 IZQUIERDO T2 6,50m: 4 CON ERALCE DE GIRO Y CÁMARA
5	3043.	954	KR 8 X AV DE LA HORTUA (CL 1)		1						Flujos: T1X: 14 CON REALCE Y CÁMARA
6	3262	951	KR 7 X CL 2	3		3				5	Flujos: T1: 32D, 32I, 22 T2 4,50m: 13, 7, 2
7	3262.	1446	KR 8 X CL 2	5					1	5	Flujos: T1: TODOS T2 2,50m: 3

8	3035	1200	KR 2 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)							3	INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES. EXISTE CANALIZACION
9	3036	1198	KR 4 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)							2	INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES- EXISTE CANALIZACION
10	3038	1181	KR 5 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)							4	INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES- EXISTE CANALIZACION
11	3038 .	1182	KR 6 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)							3	INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES. EXISTE CANALIZACION
12	3039	1183	KR 7 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)							2	INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES. EXISTE CANALIZACION
13	3039 .	1184	KR 8 X AV DE LOS COMUNEROS (CL 6)							3	INTERSECCIÓN PROVISIONAL, POSTES EN MAL ESTADO SOBRE BASES PORTÁTILES. EXISTE CANALIZACION
14	3689 .	1746	KR 13 X CL 4								NO EXISTE
				21	**1**	**11**	**2**	**2**	**1**	**29**	
				38							