1.1 INFORMACIÓN REUNIÓN

DIRECCIÓN	FECHA	CONTRATO	HORA INICIO
VIRTUAL	3/04/2023	2021 – 2454	10:50 AM
TEMA GENERAL	Socialización orden de trabajo No. 1 Antonio Nariño CTO 2023-1356		HORA FINAL 11:10 AM

I. ASISTENTES

	NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
1.	Nancy Mateus Ráquira	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Apoyo a la Supervisión Contrato 2021-2454	
2.	Adriana Lucía Rodríguez	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Supervisora Contrato 2021-2454	
3.	Oscar Rodríguez Fernández	TPD INGENIERÍA	Residente de obra TPD	
4.	Wilmer Rozo Garzón	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Coordinador de Interventoría	
5.	Viviana Urrego Niño	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO	Residente Postes Interventoría	

II. TEMAS TRATADOS

1.	Socialización orden de trabajo No. 1 Antonio Nariño

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

A partir de las 17 intersecciones de la localidad de Antonio Nariño, aprobadas por la Supervisión del Contrato de la SDM, para el desarrollo de las actividades de mantenimiento de los postes semafóricos, previamente verificadas y definidas mediante recorrido en el sector, se realizó socialización al Contratista de la primera orden de trabajo que la Interventoría emitirá para el Contrato 2023-1356. Las actividades por intersección requeridas se describen a continuación:

Tabla 1. Actividades de lavado y pintura

ITEM	EXT	I.D.	DIRRECCIÓN	LAVADO				PINTURA				OBSERVACIONES
				T1	T1X	T2 2,50m - 6,50m	T2 8,50m	T1	T1X	T2 2,50m - 6,50m	T2 8,50m	
1	3045	1272	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 2 S									No se requiere lavado ni pintura
2	3274	1269	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 4 S									No se requiere lavado ni pintura
3	3270	967	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV FUCHA (AC 11 S)									No se requiere lavado ni pintura
4	3418	987	KR 15 X AV FUCHA (AC 11 S)									No se requiere lavado ni pintura
5	3700	1497	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 6 S					2		1		
6	3420	1009	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 16 S					2		1		
7	3190.	715	AV JORGE GAITÁN CORTES (KR 30) X AV CIUDAD DE QUITO (TV 31)					1		5	1	
8	3327	1035	AV JORGE GAITÁN CORTES (KR 30) X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S)					3	1	2		
9	3386	999	KR 12D X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S)									No se requiere lavado ni pintura
10	3254	998	KR 12D X CL 19 S									No se requiere lavado ni pintura
11	3261	991	KR 12D X CL 17 S	3				2				
12	3271	974	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17 S				1	1		3		
13	3272	981	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 22 S)					4		3		
14	3280	1125	KR 11 X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S)				1	2		2		

15	3413.	996	KR 17 Y TV 18BIS X CL 14 S									No se requiere lavado ni pintura
				3	**0**	**0**	**2**	**17**	**1**	**17**	**1**	
				5				**36**				

Adicionalmente, en algunas intersecciones debido al deterioro de algunos de los postes correspondiente a golpes o corrosión parcial o total se requiere el cambio de los elementos, situaciones que ameritan el retiro para revisión en bodega, además de tapas que requieren reemplazo, por el mal estado en el que se encuentran.

Tabla 1. Actividades de retiro de postes y reemplazo y/o soldadura de tapas

ITEM	EXT	I.D.	DIRRECCIÓN	RETIRO E INSTALACIÓN DE POSTES						TAPAS	OBSERVACIONES
				T1	T1X	T2 4,50m	T2 5,50m	T2 6,50m	T2 2,50m		
1	3045	1272	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 2 S	2		1	1				Flujos: T1: 31, 32 siniestro T2 4,50m: 7 T2 5,50m: 1A Postes con botón y cámara
2	3274	1269	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 4 S			1					Flujos: T2 4,50m: 1A con botón
3	3270	967	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV FUCHA (AC 11 S)	1		1		2		2	Flujos: T1: 33 T2 4,50m: con cámara 4 T2 6,50m: 2A y 3 con cámara
4	3418	987	KR 15 X AV FUCHA (AC 11 S)			2		2		2	Flujos: T2 4,50m: 1, 24 T2 6,50m: 3, 3
5	3700	1497	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 6 S	3		1	2				Flujos: T1: 23, 22, 24 T2 4,50m: 4 T2 5,50m: 1, 2

6	3420	1009	AV MARISCAL SUCRE (KR 24) X CL 16 S			1					Flujos: T2 4,50m: 1
7	3190.	715	AV JORGE GAITÁN CORTES (KR 30) X AV CIUDAD DE QUITO (TV 31)	1				1		3	Flujos: T1: 2A T2 6,50m: 13A con cámara
8	3327	1035	AV JORGE GAITÁN CORTES (KR 30) X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S)	1			1	1		2	Flujos: T1: 3 T2 5,50m: 2 realce de giro T2 6,50m: 3 con cámara
9	3386	999	KR 12D X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S)				1				Flujos: T2 5,50m: 14
10	3254	998	KR 12D X CL 19 S			3					Flujos: T2 4,50m: 1, 2 y 4
11	3261	991	KR 12D X CL 17 S			4					Flujos: T2 4,50m: 1, (2, 3 y 4 aéreo) con realce
12	3271	974	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X CL 17 S	2		2				1	Flujos: T1: 32 y 24 T2 4,50: 3 y 4 con cámara
13	3272	981	AV FERNANDO MAZUERA (AK 10) X AV PRIMERO DE MAYO (AC 22 S)	2		2	2			2	Flujos: T1: 32 con realce y 34 T2 4,50m: 1A, 2A T2 5,50m: 3, 4 con cámara, sensor y realce

14	3280	1125	KR 11 X AV PRIMERO DE MAYO (CL 22 S)	1			1	1		2	Flujos: T1: con realce 22 T2 5,50m: 2, 3 T2 6,50m: 1
15	3413.	996	KR 17 Y TV 18BIS X CL 14 S	1							Flujos: T1: 322 A
				14	**0**	**18**	**8**	**7**	**0**	**14**	
				47							

IV. COMPROMISOS

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHAS