MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLÓN DE MOVILIDAD Y MANIOBRA DE AVIACIÓN N°3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Popayán, 05 DE DICIEMBRE DE 2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

PROCESO No.	0047-CENAC-POPAYAN-2022
CONTRATO DE OBRA	048-CENAC-POPAYAN-2022
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	8722 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022
COMPROMISO	112022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO	**"MANTENIMIENTO A LOS CONTENEDORES DEL BMMA3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO (NARIÑO) - UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL POPAYÁN, VIGENCIA 2022".**
CONTRATISTA	**DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA**
CEDULA	**No 76.319.950**
FECHA ACEPTACION DE OFERTA	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
VALOR DEL INICIAL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($266.687.390,96) AIU E IVA INCLUIDO, con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION" RECURSO 10 CSF, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 8722 del 05 de Agosto de 2022, suscrito por la Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL

	POPAYÁN.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO

No.	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
1	A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	BMMA3-1 (TUMACO, NARIÑO)	$ 266.687.390,96
TOTAL POR RUBRO					**$ 266.687.390,96**
TOTAL APROPIACIÓN					**$ 266.687.390,96**

VALOR FINAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($266.687.390,96) AIU E IVA INCLUIDO, con cargo al rubro presupuestal A-02-02-02-005-004 "SERVICIOS DE CONSTRUCCION" RECURSO 10 CSF, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 8722 del 05 de Agosto de 2022, suscrito por la Jefe de Presupuesto de la CENAC REGIONAL POPAYÁN.

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO FINAL

No.	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR PRESUPUESTO
1	A-02-02-02-005-004	10 CSF	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	BMMA3-1 (TUMACO, NARIÑO)	$ 266.687.390,96
TOTAL POR RUBRO					**$ 266.687.390,96**
TOTAL APROPIACIÓN					**$ 266.687.390,96**

FORMA DE PAGO	**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL**

	POPAYÁN, cancelará a la CUENTA DE AHORROS - CUENTA MÓVIL No. 253832765 - Banco AV Villas **El valor correspondiente de la siguiente manera:** **Mediante pagos parciales, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación, de la realización del mantenimiento, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:** **1. Suscripción y publicación del acta del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, en la plataforma SECOP II.** **2. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACION CUPO PAC).** **3. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.** **4. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENAC REGIONAL POPAYÁN-, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.** **PARÁGRAFO ÚNICO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, los pagos se postergarán en el mismo lapso de la prórroga.**
EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El contratista deberá ejecutar el mantenimiento de los contenedores en el BMMA3 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO (NARIÑO).
MODIFICATORIOS DICIONALES	OMITIDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**Mayor JUAN CAMILO FONSECA MAZO**
TIEMPO DE EJECUCION	15 DE NOVIEMBRE DE 2022

II. APROBACION POLIZA

Por encontrarse la Garantía única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la

ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.21.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.16 del Decreto 1082 de 2015, fue aprobada la póliza No. 435-47-994000050861, expedida con fecha 27 de SEPTIEMBRE de 2022, por la ASEGURADORA SOLIDARIA, Acta de Aprobación de Póliza 2022187009153653 de fecha 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022, La cual cubre los riesgos de:

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	DESDE: 12/09/2022 HASTA: 15/05/2023	$ 53.337.478,19
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES	DESDE: 12/09/2022 HASTA: 15/11/2025	$ 26.668.739,10
CALIDAD DEL SERVICIOS	DESDE: 12/09/2022 HASTA: 15/05/2023	$ 80.006.217,19
ESTABILIDAD	05 AÑOS	$ 53.337.478,19

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los bienes Y/O servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción:

Elemento	Cant.	Acta Rec. Satisfacción No.	Factura No.	Entrada de bienes – Alta No.	Valor Dado Alta
PAGO NO.2 SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN					
BMMA 3					
INSTALAR ENTREPISO METAL DECK O SIMILAR 10 cm CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 4 mm 15X15cm (INCLUYE CONCRETO 3000 PSI)	*197, 23 M2*				15.620.616,00
INSTALACIÓN, SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE PIEZAS	197, 23 M2				13.070.629,33

EN MAL ESTADO SEGUN NECESIDAD, POR ENTREPISO METALICOS SOPORTE DE METAL DECK INCLUYE LIMPIEZA CON GRATA PINTURA EPOXICA Y REEMPLAZO DE PIEZAS EN MAL ESTADO. INCLUYE SOLDADURA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO)					
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE ALISTADOS PISOS Mortero 1:4 impermeabiiizado e= 2 CM	258 M2				7.212.132,00
INSTALACION Y SUMINISTRO DE CERAMICA TRAFICO 5, (INCLUYE BOQUILLA Y PEGANTE)	275 M2				25.652.825,00
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GUARDAESCOBA PORCELANATO GRIS MATE h= 10 cm (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA)	933,4 ML				34.144.705,40
APLICACIÓN PINTURA TIPO ESMALTE EXTERNA CONTENEDORES, (INCLUYE SOLDADURAS ARREGLO DE SECTORES EN MAL ESTADO)	236,36 M2				13.571.791,20
APLICACIÓN PINTURA TIPO 1 BASE AGUA INTERNA EN	65 M2				2.725.255,00

CONTENEDORES MUROS, (INCLUYE RESANES Y CAMBIOS DE BOARD EN MAL ESTADO)					
SUBTOTAL					111.997.953,93
ADMINISTRACION	23%				25.757.043,02
IMPREVISTOS	1%				2.239.743,05
UTILIDAD	5%				5.599.357,18
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%				1.063.877,86
TOTAL					146.657.975,04

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha se le ha cancelado lo siguiente:

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 10 CSF	$120.029.415,92
TOTAL		$120.029.415,92

BALANCE GENERAL
SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN 10 CSF

VALOR INICIAL CONTRATO	VALOR ADICION	VALOR A EJECUTAR PRESENTE PAGO	PRESUPUESTO EJECUTADO	PENDIENTE POR CANCELAR
$ 266.687.390,96		**$146.657.975,04**	$120.029.415,92	**00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2022	$ 266.687.390,96	
Valor Total Cancelado		**$120.029.415,92**
Valor Adición No. 01		
Valor Total a Cancelar		**$146.657.975,04**
Valor Total Pendiente por Cancelar		**00**
TOTAL CONTRATO	$ 266.687.390,96	$ 266.687.390,96

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% pendiente ejecución financiera
45.01%	100%	54.99%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

VIII. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)

IX. CONCLUSIONES

A. El contrato tiene todos los soportes respectivos de acuerdo a la cadena presupuestal.

B. El proveedor cumplió con todo el requisito establecido en el contrato.

Mayor JUAN CAMILO FONSECA MAZO
Ejecutivo y Segundo comandante BMMA3
Supervisor CONTRATO DE OBRA N°. 048 CENACPOPAYAN 2022, DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA SAMC N° 047 CENAC REGIONAL POPAYÁN 2022
SUPERVISOR