EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230157
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Alejandro Hernandez Muñoz
2023-04-18 13:44

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Construcciones y Consultorías Civiles

IAS-INTERV-007

Girardota, abril 17 de 2023

Señor
ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
Supervisor Giracom
Girardota

REFERENCIA: Contrato de obra 021 de 2022, cuyo objeto es: "OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA".

ASUNTO: Respuesta oficio con asunto "Solicitud de prórroga" del 14 de abril de 2023

Ingeniero Alejandro

Cordial saludo

En revisión al oficio referenciado en el asunto recibido de la empresa contratista el 14 de abril de 2023, la interventoría luego de la revisión de las condiciones de ejecución de las obras y para lograr la meta física contratada, da concepto favorable a la solicitud de prórroga, considerando viable y procedente prorrogar el contrato de obra por cinco (5) días más desde el 19 de abril de 2023, hasta el 24 de abril de 2023 en aras de dar cumplimiento a la meta física contratada y hacer entrega definitiva del proyecto. Asi mismo, solicitamos que el contrato de interventoría sea prorrogado por el mismo tiempo.

Atentamente

INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
CC 98.667.660

Carrera 63B 32E-25 Tel: 580 85 34– Cel. 311 719 90 66
Correo electrónico: indalecioalvarez1@gmail.com
Medellín, Antioquia

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO GIRACOM
Radicado Entrada No.20230157
SE: 0000 - SUB: 0000
YESENIA HENAO QUICENO
DESTINATARIO ----------
Alejandro Hernandez Muñoz
2023-04-18 13:44

Medellín, 14 de abril de 2023

Ingeniero
INDALECIO ÁLVAREZ
Interventoría

REFERENCIA: Contrato de obra No 021 de 2022, cuyo objeto es "Obras de repavimentación vial en el municipio de Girardota – Antioquia".

ASUNTO: Solicitud de prórroga.

Cordial Saludo;

Como fue manifestado el día 28 de marzo del presente año mediante oficio en el cual se solicitó una prorroga hasta el 19 de abril de 2023, se hace necesario extender dicha solicitud hasta el 24 de abril del presente año, dado que en el desarrollo de las actividades en la ejecución de la obra, se han visto afectadas por las condiciones atmosféricas debido a las lluvias intensas en diferentes periodos durante el plazo contractual, condiciones que no permitieron el desarrollo de acuerdo a la programación, puesto que los trabajos se ejecutaron en forma intermitente afectando los tiempos contratados. Actualmente, continúan las lluvias lo que hace que la ejecución se altere en el transcurso del tiempo.

Adicionalmente por condiciones de orden público que vivió el departamento con relación a los paros y bloqueos, los cuales impidieron que materiales y maquinaria requeridos para la ejecución de la obra llegaran a los frentes de trabajo en los tiempos establecidos.

Por lo anterior, solicito prórroga del contrato por un tiempo de 5 días, es decir hasta el 24 de abril de 2023, teniendo en cuenta que en el desarrollo del contrato de obra se han presentado eventualidades que han afectado la programación y en consecuencia el plazo de entrega del proyecto.

Por su colaboración gracias.

Atentamente.

ALEJANDRO GONZALEZ SANCHEZ
INGENIERO CIVIL

JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Ingeniero Civil Contratista

Carrera 78 Nº 46 – 40 Interior 301 Barrio Velódromo - Medellín
Teléfonos 5-77-37-74 Cel. 311 – 753 –13 –13 alegonzalez16@gmail.com

SE MANTIENE CERRADA CON SEÑALIZACION - VEREDA JUAN COJO FRENTE CANCHA LOS RANCHOS SE REALIZA CAJEO PARA INSTALACION DE BASE GRANULAR. SE REALIZA COMPACTACION DE SOBRANTE - SE CONTINUA CONSTRUCCION CUNETAS VIA JUAN COJO SE REALIZA VACIADO CONCRETO 3000PSI PREMEZCLADO LARGO 45 6" SE CONTINUA CON ARMADO FORMALETA MUROS POCETA

08 DE MARZO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1 RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INTELL. 1 TOPOGRAFO 8 OFICIALES 8 AYUDANTES 1 RETROEXCAVADORA. 1 VIBROCOMPACTADOR. CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. - FRENTE CRA 21A SE REALIZA PINTADA SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIA Y SEÑALIZACION DE POMPELLANOS ES LA PRIMERA PASADA DE DEMARCACION VIAL. SE CONTINUO CON EXCAVACION Y ADECUACION DE VIA ZONA LOS RANCHOS VIA VEREDA JUAN COJO SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACTADA - SE CONTINUA CON AMARRE E INSTALACION DE FORMALETA PARA MURO POCETA - SE CONTINUA CON ALISTAMIENTO E INSTALACION DE FORMALETA PARA CUNETA, SE REALIZA VACIADO DE CONCRETO PREMEZCLADO. 3000 PSI PARA CUNETA SE PRESENTA LLUVIAS INTENSAS NO PERMITE REALIZAR LOS ACABADOS DE CUNETA - SE OBSERVA DESPRENDIMIENTO DE TIERRAS EN TALUDES DE LA VIA - LAS LLUVIAS NO PERMITE CONTINUAR CON INSTALACION DE BK SE RETIRA MATERIAL DE BASE.

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUX INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST.
1 RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INTERV 8 OFICIALES
8 AYUDANTE 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR
CADA MAQUINA CON SU RESPECTIVO OPERADOR. - CRAZIA
SE REALIZA REVISION DE PINTURA DE GALVANIZACION
SE CONTINUAN TRABAJOS LOS RANCHOS VEREDA JUAN CAJO
SE REEMPLAZA MATERIAL SATURADO POR LAS LLUVIAS
INTENSAS. SE CONTINUA CON INSTALACION FORMALETA
MUROS POCETA - SE CONTINUA CON ALISTADO E
INSTALACION FORMALETA PARA CUNETAS SE
REALIZA VACIADO CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI
PARA CUNETAS. - SE REALIZA REVISION Y SE
OBSERVARON LOSAS DE CUNETA. FRACTURADA SE
REALIZA OBSERVACION AL INGENIERO RESIDENTE
OTRA COSAS QUEDADO LAVADAS POR LA LLUVIAS INTENSAS
PRESENTADAS EL DIA ANTERIOR - SE OBSERVA TALUDES
CON FALLAS - SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA
TARDE.

10 DE MARZO DE 2023
1 RESIDENTE DE OBRA 1. AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST.
1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INTERV. 8 OFICIALES 8 AYUDANTES
1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR CADA MAQUINA.
CON SU OPERARIO. -. VEREDA JUAN CAJO MURO DESCOLGE SE
RELIZAN LLENOS FINAL ALETAS CON BOLSA SUELO DEBIDAMENTE
PISADAS - SE REALIZA REVISION INSTALACION FORMALETA
POCETA QUEDANDO LISTA PARA VACIADO - SE REALIZAN
ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO E INSTALACION DE
FORMALETA PARA CUNETAS - SE REALIZA VACIADO
CUNETA CONCRETO PREMEZCLADO 3600 PSI. AS. 611
- ZONA LOS RANCHOS SE REALIZA INSTALACION COBERTURA 611
CORRUGADA PARA DESAGUE FINAL SECTOR - SE REALIZA
ACOPLADO DE MATERIAL SATURADO POR LLUVIAS PRESENTADAS
EN HORAS DE LA MAÑANA

SE CONTINUA INSTALACION DE BASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE.

11 DE MARZO DE 2023.

1. RESIDENTE DE OBRA. 1. AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AYUD. INTERV. 8 OFICIALES 8 AYUDANTES 1. RETROEXCAVADORA. 1. VIBROCOMPACTADOR CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. - SE CONTINUAN LABORES DE ADECUACION Y REEMPLAZO DE BASE SATURADA POR LLUVIAS SE INSTALA Y SE COMPACTA ZONA LOS RANCHOS SE CONTINUA INSTALACION DE FORMALETA PARA CUNETAS Y ADECUACION DE TERRENO. SE CONTINUA LLENOS CON RECEBO SECO (MATERIALES (ACEITAS) MURO DESCOLE: SE LABORA HASTA MEDIO DIA.

13 DE MARZO DE 2023:

1 RESIDENTE DE OBRA 1. AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUX. INTERV. 8 OFICIALES 8 AYUDANTES 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR. - VEREDA JUAN CRUZ VIA SE CONTINUA CON. ALISTAMIENTO DE INSTALACION DE FORMALETA PARA CUNETA. - SE REALIZA VACIADO DE CUNETAS CONCRETO PREMEZCLADO, 3000 PSI, AS. 6" SE REALIZA ACTIVIDADES DE ALISTADO CONCRETO. SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE. - SE REALIZAN ACTIVIDADES DE REEMPLAZO Y ADECUACION BASE SATURADA POR LLUVIAS. EN ZONA LOS RANCHOS SE INSTALA Y COMPACTA BASE GRANULAR. - SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE. - SE REALIZA MURO DESCOLE AGUAS LLUVIAS K 0+155. COTA P180 40 ml. APROX.

14. DE MARZO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA. 1. AUX INGENIERIA. 1. PROFESIONAL SST.

CADA MAQUINARIA CON SU OBERARIO - VBA. VIA CODO.
SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS
SE REALIZA VACIADO CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO Y
SE EJECUTA ACABADO DE CONCRETO SE PRESENTA LLUVIAS
EN HORAS DE LA MAÑANA. - SE CONTIVA ZONA LOS
RANCHOS CON EXCAVACION MANO PARA INSTALACION DE
BASE GRANULAR. - SE RETIRA MATERIAL EN VOLQUETA.
SE INSTALA BASE Y SE COMPACTA CON VIBROCOMPACTADOR
SE PRESENTA LLUVIAS INTENSAS EN HORAS DE LA TARDE

15 DE MARZO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA. 1. AUX. DE OBRA 1 PROFESIONAL SST.
1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUX. INTERV. 8 AYUDANTES.
8 OFICIALES 1. RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR
CADA MAQUINARIA CON SU OPERACIO. - VIA JUAN CODO
K0+155. DESDE SE HACEN LOSA DE PISO DESDE
42ml, APROX. - SE CONTINUA CON LABORES DE ACONDICIONAMIENTO
E INSTALACION DE FORMALETA CUNETA. - ZONA LOS
RANCHOS SE CONTINUA CON INSTALACION DE BASE
Y COMPACTACION, DE SOBRANTE Y ESTRUCTURA
DE VIA. - IGUALMENTE SE REALIZAN ARREGLOS
POR LLUVIAS PRESENTADAS EL 14. EN EL MURO K0+410.
DONDE SE PRESENTÓ SOCAVAMIENTO DE LA BASE INSTALADA
Y EL LLENO DE LAS ALETAS SE LO LLEVO EL AGUA
DE ESCORRENTIA. NO SE HABIA CULMINADO LA CUNETA.
REMATANDO CON EL MURO (ALETA) IGUALMENTE SE
OBSERVA EN ZONA LOS RANCHOS SATURACION DEL MATERIAL
SE ESPERA MEJOR CLIMA PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE RECUPERACION. Y REEMPLAZO SEGUN EL CASO. SE
REALIZA RETIRO DE MATERIAL. Y SE REEMPLAZA POR
MATERIA CON HUMEDAD OPTIMA. SE REALIZA
COMPACTACION. - SE RETIRA MATERIAL EXCAVADO
EN VOLQUETA. - SE REALIZA CUNETAS DE 50 x 50 x 50 cm
LIBRES. EN K0+335 AL K0+385.

16 DE MARZO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. INGENIERIA. 1 PROFESIONAL SST. 1 RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INTERV. 8 OFICIALES. 8 AYUDANTES 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR CADA MAQUINARIA CON SU OPERARIO. - VDA. JUANCHO K 0+355 CUNETAS SE DECIDE REALIZAR UNA CAMA DE TRITURADO 0.15cm PARA MANEJO DE AGUAS FILTRADAS Y DE ESCORRENTIA. SE REALIZA INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA - SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA MAÑANA SE RETOMAN TAREAS DESPUES DE HORA DE ALMUERZO. SE CONTINUAN CON ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CUNETAS Y VACIADO CONCRETO PREMEZCLADO 3000PSI. A LOS 6", SE PRESENTA LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA NO SE REALIZA ACTIVIDAD ALGUNA

17 DE MARZO DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUX. DE INTERV. 8. OFICIALES. 8 AYUDANTES 1. VIBROCOMPACTADOR 1. RETROEXCAVADORA CADA MAQUINA CON SU OPERARIO - VDA JUAN CHO VIA SE CONTINUA CON INSTALACION FORMALETA CUNETA SE REALIZA VACIADO CUNETA 0.50 x 0.50 x 0.50, K 0+. 325. LOSA DE PISO. CONCRETO 3000 PSI. PREMEZCLADO. IGUALMENTE SE FUNDEN CUNETAS DE VIA TIPO V. - ZONA LOS RANCHOS SE CONTINUA CON ADECUACIONES CON CEMENTO Y CAL POR MATERIAL SATURADO SE REALIZAN RESANES Y MEJORAMIENTOS SOBRESANTES. SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA. NO SE REALIZA ACTIVIDAD ALGUNA.

18 DE MARZO DEL 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUX. INTERV. 8 OFICIALES. 8 AYUDANTES 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR

BASE Y COMPACTACION ZONA LOS RANCHOS SE LABORA MEDIO DIA.

21 DE MARZO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA 1. AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INTER. 8 OFICIALES 8 AYUDANTES 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR CADA MAQUINA CON SU OPERARIO - ZONA LOS RANCHOS SE CONTINUA CON INSTALACION DE BASE GRANULAR Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR - SE REALIZAN RECEBOLAZOS DONDE EL MATERIAL SE ENCUENTRA SATURADO. SE REALIZA TRATAMIENTO CON CAL. Y SE VUELVE Y SE INSTALA. BASE GRANULAR - K 0+325 SE INICIA INSTALACION FORMALETA MUROS CARCAMO Y SE REALIZA VACIADO LOSA DE FONDO CON CONCRETO 3000 PSI. PREMEZCLADO AS-611 ARGOS

22 DE MARZO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 AUX INTERV. 8 OFICIALES 8 AYUDANTE 1. RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR CADA MAQUINA CON SU OPERARIO - UNA UNA CADA SE CONTINUA CON INSTALACION DE CUNETAS FORMALETA SE CONTINUA CON INSTALACION DE FORMALETA PARA CARCAMO, QUE CUENTA CON LA POCETA. - SE CONTINUA CON INSTALACION DE BASE GRANULAR. DE RECEBOLAZO DEBIDO A LAS INTENSAS LLUVIAS DE LA SEMANA PASADA SE RETIRA MATERIAL FALLADO Y SE RECEBOLAZA Y SE COMPACTA CON CANGURO. - ZONA LOS RANCHOS. SE CONTINUA CON RECEBOLAZO E INSTALACION ULTIMA CAPA 0.20 CM DE BASE DEBIDAMENTE COMPACTADA.

23 DE MARZO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. DE OBRA 1 PROFESIONAL SST 1 RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 AUX. INTERV. 8 OFICIALES 8 AYUDANTES. - 1. RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. - ZONA LOS RANCHOS SE REALIZA COMPACTACION DEL MATERIAL SE REALIZA INSPECCION DE LA ZONA Y SE REALIZAN ENSAYOS DE DENSIDAD. METODOLOGIA CONO DE ARENA. SE REALIZA INSTALACION TUBERIA 6" PARA DESAGUE DE DRENAJE FILTRO GEODREN SE REALIZA CAMA EN TRITURADO HASTA MEDIO TUBO SE REALIZAN LLENOS Y SE COMPACTA CON RANGONERO = SE CONTINUA CON INSTALACION DE FORMALETA PARA CONETAS Y MUROS CARCAMO. - SE REALIZAN LLENOS DE ALETAS MURO DESCOLE. Y - NIVELACION DE TALUDES LATERALES - SE REALIZA INSTALACION TUBERIA TRANSVERSAL DESAGUE CARCAMO K 0+540. Y SE INICIA CONSTRUCCION DE SUMIDEROS.

24 DE MARZO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1. AUX. INTERV. 8 OFICIALES 8 AYUDANTES 1 RETROEXCAVADORA 1. VIBROCOMPACTADOR CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. - SE REALIZA ALISTAMIENTO E INSTALACION FORMALETA PARA CONETAS. SE REALIZA VACIADO E CONCRETO 3000 PSI - SE REALIZA INSTALACION FORMALETA PARA CARCAMO SE CONTINUA CON ARMADO DE SUMIDEROS Y - FORMALETA. SE REALIZA NIVELACION Y COMPACTACION BASE ZONA LOS RANCHOS SE DEJA LISTO A NIVEL. SE REALIZA INSTALACION DE GRAMA EN TALUD. MURO. DESCOLE Y MURO. LOS RANCHOS SE TERMINA COMPACTACION PRECIA POR INSTALACION DE TUBERIA SE CONTINUA CON ARMADO FORMALETA CONETAS DE VIA.

1 AUXILIAR RESIDENTE 1. RESIDENTE DE OBRA. 1 PROFESIONAL SST
1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUX. INTERV. 8 OFICIALES
8 AYUDANTES 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR.
CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. - SE REALIZA INSTALACION
DE FORMALETA CARCAMO SE REALIZA VACIADO CON
CONCRETO PREMEZCLADO. 3000 PSI COMPLEMENTE
SE VACEA. SOMINEROS CON SU RESPECTIVO HERRAJE
SE REALIZA ACTIVIDADES DE INSTALACION DE CORDONES
K OT 175. SE LABORA HASTA MEDIO DIA.

27 DE MARZO DE 2023.
1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST.
1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA. 1 AUX. INTERVENTORIA 8 OFICIALES
8 AYUDANTES 1 RETROEXCAVADORA 1 VIBROCOMPACTADOR CADA
MAQUINA CON SU OPERARIO. - SE REALIZA RETIRO DE
FORMALETA CARCAMO Y SE CONTINUA CON INSTALACION
DE ULTIMO TRAMO DESCOLE EN POCETA. - SE CONTINUA
CON ALISTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CUNETAS
SE REALIZA VACIADO EN CONCRETO. - DEBIDO
A LLUVIAS INTENSAS EL FIN DE SEMANA EN ZONA
LOS RANCHOS SE DEBEN REALIZAR ADECUACIONES.
DESPUES NIVELACION DE LA VIA SE COMPACTA.
SE RETIRAN TACOS PARA QUEDAR LISTA PARA
PAVIMENTAR. SE CONTINUA CON INSTALACION CORDONES.

28 DE MARZO DE 2023
1 RESIDENTE DE OBRA 1, AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST.
1 RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INGENIERIA 8 AYUDANTE
8 OFICIALES 1 VIBROCOMPACTADOR 1. RETROEXCAVADORA
CADA MAQUINA CON SU OPERARIO. - EN HORAS DE
LA MAÑANA INGRESA MAQUINARIA FINISHER. - CARRO TANQUE
EMULSION - VIBRO COMPACTADOR RODILLO 1 VIBROCOMPACTADOR
DE ORUGAS 4 12 PERSONAL AYUDANTE PARA EJECUTAR

ACTIVIDADES DE POSTACIACION DE CARPETA ASFALTICA SE REALIZA INSTALACION IMPRIMACION INICIANDO DE K 0+000 CON UNA CARPETA DE 0.10 m Y SEGUIDAMENTE SE IMPRIME SOBRE LA PRIMERA CAPA Y SE INSTALA SEGUNDA CAPA DE 0.05 m - SE REALIZA OBSERVACION POR QUEBRADA CON MAQUINAS UNA CUNETAS SE INSTALA PAVIMENTO HASTA K 0+300. - SE CONTINUA CON INSTALACION FORMALETA DESCOLE K 0+155 - LATERAL A VIVIENDA - SE INSTALA FORMALETA PARA CUNETA ZONA LOS RANCHOS.

24 DE MARZO DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA | AUX. INGENIERIA | PROFESIONAL SST | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | AUX. INGENIERIA 8 OFICIAL SAYU 1 RETROEXCAVADORA 2 VIBRO COMPACTADOR 1 FINISHER 1 1 VIBROCOMPACTADO LLANTA - RODILLO 3 OFICIALES PAVIMENTO | 2 INSTALACION PAVIMENTO 1 CARGUIANDO CON ENVOLSCOW SE CONTINUA CON INSTALACION CARPETA ASFALTICA SEGUNDA CAPA 5cm SE REVISA MEZCLA CON TEMPERATURA 150°C SE INSTALA Y SE COMPACTA CON VIBROCOMPACTADOR LISO RIO Y DE LLANTAS SE REALIZA INSTALACION HASTA K 0+680. SE CONTINUA CON FORMALETA DESCOLE K 0+155 SE VACIA CUNETAS ZONA LOS RANCHOS SE REALIZAN: TRABAJOS CUNETAS Y DESCOLE - K 0+535. SE PRESENTA LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE SE REALIZA VACIADO DE DESCOLE K 0+185 CONTADO VIVIENDA

30 DE MARZO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA 1. AUX. INGENIERIA. 1. PROFESIONAL SST. 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1 AUX. INTERVENTOR 8 OFICIALES 8 AYUDANTES 1 RETRO EXCAVADORA 2 VIBROCOMPACTADOR RODILLO 1 COMPACTADOR LLANTAS 1 FINISHER 3 OFICIALES PAVIMENTO 12 AYUDANTES - ZONA LOS RANCHOS PLANOS A LAS INTENSAS LLUVIAS PRESENTADAS. EN HORAS

MATERIAL SATURADO OBSERVE Y SE INSTALA BASE GRANULAR Y SE COMPACTA CON RODILLO SE REALIZA PINTURA DE VIA DESDE K0+680 HASTA K0+000. SEÑALIZACION HORIZONTAL SE CONTINUA CON TRABAJOS DE DESCOLE SE FUNDE LOSA DE FONDO DESCOLE K0+335. SE REALIZA INSTALACION DE GRAMA TALUDES VIA SE REALIZA INSTALACION DE COORDONES K0+680. SE REALIZA INSPECCION DE VIA SE OBSERVAN CUNETAS FRACTURADAS SE REALIZAN OBSERVACIONES AL CONTRATISTA ~~K0+120~~

31 DE MARZO DE 2023.

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INTERV. 8 OFICIALES 8 AYUDANTE 1. RETROEXCAVADORA 2 VIBROCOMPACTADORES 1. FINISHER 1. COMPACTADOR LLANTAS 3 OFICIALES PAVIMENTO 12 AYUDANTES PAVIMENTO. - SE REALIZA INSTALACION DE - EMULSION Y CAPA DE PAVIMENTO CON TEMPERATURA 150°C SE INSTALA CARPETA ASFALTICA DE 0.10 m EN LA ZONA CON RANCHOS SE PRESENTA LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA SE INICIA LABORES DE PAVIMENTACION AL MEDIO DIA SE REALIZA CONTRUCCION DE POMPELLADOS. SE CONTINUA CON INSTALACION DE GRAMA Y FORMALETA. PARA CUNETAS.

01 DE ABRIL DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA 1 AUX. INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUX. INGENIERIA. 8 AYUDANTE 8 OFICIALES 1 RETROEXCAVADOR. CON SU RESPECTIVO OPERARIO. SE REALIZA PINTURA SEÑALIZACION HORIZONTAL PASOS PEATONALES. Y DEMARCACION DE POMPELLADOS SE REALIZAN LABORES DE ASEO Y RECOLECCION DE MATERIALES Y EQUIPOS

SE LABORA HASTA MEDIO DIA. SE REALIZA ACOSTAMIENTO E INSTALACION FORMALETA CUNETAS.

3 DE ABRIL DE 2023.

1. RESIDENTE DE OBRA | AUX. INGENIERIA | PROFESIONAL SST
1. RESIDENTE INTERVENTORIA | AUX. INTERVENTORIA. 8 AYUDANTES 8 OFICIA.
1. RETROEXCAVADORA CON DO OPERARIO. - SE CONTINUA CON LABORES DE INSTALACION DE FORMALETA PARA CUNETAS Y CARGANDO DESCOLE K0+535 IGUALMENTE SE INICIAN LABORES DE ACABADOS Y ARREGLO DE ENTRADAS A PREDIOS. - SE REALIZA RETIRO DE EQUIPOS DE PAVIMENTACION - SE REALIZA MEDICIONES DE OBRA.

4. DE ABRIL DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR INGENIERIA | PROFESIONAL SST
1. RESIDENTE INTERVENTORIA 1. AUX. INTERVENTORIA 6 OFICIALES & AYUDANTES | RETROEXCAVADORA - SE CONTINUA CON CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ADECUACION DE ACCESOS A LOS PREDIOS SE INICIA ARREGLO DE ANDEN ZONA LOS RANCHOS Y CUNETAS SE REALIZAN VACIADO DE DESCOLE. CARGAMO K0+535 - SE CONTINUA CON ASEO Y RETIRO DE MATERIAL DE LA VIA.

5 DE ABRIL DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA | AUX. INGENIERIA | PROFESIONAL SST
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA | AUX. INTERVENTORIA. 6 OFICIALES & AYUDANTES. SE REALIZA CONSTRUCCION Y VACIADO DE CUNETAS Y ANDEN ZONA LOS RANCHOS. CON CONCRETO PREMEZCLADO 3000 PSI. SE CONTINUA CON CONSTRUCCION ACCESOS FINCAS SE LABORA HASTA MEDIO DIA.

11 DE ABRIL DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA | AUXILIAR INGENIERIL | PROFESIONAL SST | RESIDENTE INTERVENTORIA | AUX. INTERV. 4 OFICIALES 6 AYUDANTES

SE REALIZAN LABORES DE DEMOLICION DE LOSAS DE CONETA TRAMOS QUE SE QUEBRARON O QUE QUEDARON MAL CONSTRUIDOS SE CONTINUA CON ADECUACION DE ENTRADAS FINCAS SE REALIZA LIMPIEZA DE VIA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE SE REALIZA ACABADOS E ROCETAS Y CUNETAS

12 DE ABRIL DE 2023

1. RESIDENTE OC-OBRA | AUX. INGENIERIL | PROFESIONAL SST. | RESIDENTE INTERVENTORIA | AUX INTERVENTORIA. 4 OFICIALES 6 AYUDANTES

SE CONTINUA CON DEMOLICION CUNETAS Y CONSTRUCCION SE REUZA INSTALACION DE MALLA Y VACIADO DE LAS MISMAS SE CONTINUA CON ARREGLO ENTRADAS PREDIOS. LIMPIEZA Y RETIRO DE EQUIPO Y MATERIAL DE LA VIA.

13 DE ABRIL DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA | AUX. INGENIERIA. | PROFESIONAL SST. | RESIDENTE INTERVENTORIA | AUX INTERVENTORIA 4 OFICIALES 6 AYUDANTES + SE CONTINUARAN ACTIVIDADES DE RECONSTRUCCION CUNETAS RESANES. DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO SE REALIZA OBSERVACION DE TERMINADO MURO DE CONTENCION ZONA LOS RANCHOS MEJORAR ACABADO SE CONTINUARA CON ADECUACION ENTRADAS FINCAS SE REALIZA RECONSTRUCCION DE CANCHAS

14 DE ABRIL DE 2023

1. RESIDENTE INTERVENTORIA | RESIDENTE DE OBRA | AUX. ING. | AUX. INTERV. | PROFESIONAL SST 4 OFICIALES 6 AYUDANTES SE CONTINUA CON RETIRO DE CONCRETOS ACABADOS Y RESANES ESTRUCTURAS CONCRETO ADECUACION ENTRADAS A FINCAS LIMPIEZA RETIRO DE EQUIPO Y MATERIAL RETIRO DE CAMPAMENTO SE REALIZA VISITA CON EL CONTRATISTA REALIZANDO OBSERVACIONES DE ACABADOS.

17 DE ABRIL DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA | AUXILIAR DE INGENIERIA | PROF. SST 1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1. AUX. INTERV. 2 OFICIALES 4 AYUDANTES. - SE REALIZAN LABORES DE DEMOLICION CONCRETOS Y RECONSTRUCCION DE LAS MISMAS SE CONTINUA CON ASEO RETIRO DE EQUIPO. SE CONTINUA CON ADECUACIONES ACCESOS - FINCAS.

18 DE ABRIL DE 2023

1. RESIDENTE DE OBRA 1. AUXILIAR DE INGENIERIA 1. PROF SST 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. | AUX | INTERV 2 OFICIALES 4 AYUDANTES SE CONTINUAN CON. DEMOLICION Y RETIRO DE CONCRETO SE REALIZA FORMALETEADO Y VACIADO DE CONCRETO 3000 REALIZADO EN EL SITIO PROPORCION 1:2:3. CON 7.5 BULTOS DE CEMENTO POR M^3 - SE REALIZAN ADECUACIONES ENTRADAS FINCAS. - SE REALIZA RETIRO DE EQUIPO Y MATERIAL CON VIA.

19 DE ABRIL DE 2023

1 RESIDENTE DE OBRA. | AUX. ING | PROFESIONAL SST | 1. RESIDE

CONCRETO RESANES RETIDO Y DEMOLICION CONEXAS. SE REALIZA ACISTAMIENTO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA - SE REALIZA VISITA DE CHIMAO CON CONTRATISTA REVISANDO LOS TRABAJOS CORREGIDOS: SE RECUERDA REALIZAR RESANE Y MEJORAR ACABADO MURO DE CONTENCION ZONA LOS RANCHOS. SE PRESENTA LLUVIA EN HORAS DE LA TARDE.

20 DE ABRIL DE 2025

1. RESIDENTE DE OBRA. 1. AUXILIAR INGENIERIA 1 PROFESIONAL SST. 1. RESIDENTE INTERVENTORIA. 1 AUXILIAR. INTERVENTORIA 2 OFICIALES 4 AYUDANTES - SE CONTINUA CON ARREGLOS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO SE CORRIGEN CORDONES INSTALADO CON LOS RANCHOS. SE VACIAN CONEXAS DE ARREGLO, CONCRETO 3000 PSI IN SITO, SE REALIZA DESMONTE. BODEGA. PROVISIONAL. Y PROVISIONAL TRABAJADORES.

21 DE ABRIL DE 2025

1. RESIDENTE DE OBRA 1 AUXILIAR DE OBRA. 1. PROFESIONAL SST 1 RESIDENTE INTERVENTORIA 1 AUX. INTERV 2 OFICIALES 4 AYUDANTES SE REALIZA ASEO RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE OBRA - SE REALIZA RECORRIDO CON EL CONTRATISTA REVISANDO OBRAS DE REPARACION SE REALIZA DE HUECO OBSERVACION DE ACABADO MURO CONTENSION CON LOS RANCHOS. SE ENCUENTA CON LOS ZICOS DESPORTILLADO Y REGULAR ACABADO - SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DEL CONTRATO	006
IDENTIFICACION PROCESO DE SELECCIÓN	PUBLICA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA"
LOCALIZACIÓN	GIRARDOTA – ANTIOQUIA
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL - "GIRACOM".
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATANTE	NIT: 901.464.458-9
CONTRATISTA	INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	98667660-0
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO	ALEJANDRO HERNÁNDEZ MUÑOZ
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($238.164.205).
VALOR A ADICIONAR	N/P
TOTAL VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($238.164.205).
PLAZO INICIAL	MESES (5) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIÓN SOLICITADA #001	VEINTE (20) DÍAS
PLAZO ADICIÓN SOLICITADA #002	CINCO (5) DÍAS
PLAZO TOTAL CON ADICIÓN	CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE ACTA DE INICIO	31 DE OCTUBRE DEL 2022

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE SUSPENCIÓN:	N/P
FECHA DE REANUDACIÓN:	N/P
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA #01	19 DE ABRIL DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA #02	24 DE ABRIL DEL 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y COMPROMISO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NRO. 187 DEL 06/09/2022 COMPROMISO REGISTRO PRESUPUESTAL NRO. 244 DEL 13/10/2022

JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL OTROSÍ TENER ENCUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:	
¿POR QUÉ SE REQUIERE ADICIONAR O PRORROGAR EL PLAZO INICIALMENTE PACTADO?	El pasado 28 de marzo del 2023 el contratista de consultoría No.006 adjunto una solicitud de prórroga revisada y aprobada del contrato de obra No.021 a las instalaciones de EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DE CARÁCTER MUNICIPAL - "GIRACOM". Donde expresaron: "En revisión al oficio referenciado en el asunto recibido de la empresa contratista el 14 de abril de 2023, la interventoría luego de la revisión de las condiciones de ejecución de las obras y para lograr la meta física contratada, da concepto favorable a la solicitud de prórroga, considerando viable y procedente prorrogar el contrato de obra por cinco (5) días más desde el 19 de abril de 2023, hasta el 24 de abril de 2023 en aras de dar cumplimiento a la meta física contratada y hacer entrega definitiva del proyecto. Así mismo, solicitamos que el contrato de interventoría sea prorrogado por el mismo tiempo". Por los motivos antes mencionados nos vemos en la necesidad de pedir una prórroga de CINCO (05) DIAS, al contrato de consultoría No 006 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA-ANTIOQUIA"
¿EN CUANTO Y POR QUÉ SE	N/P

REQUIERE ADICIONAR EL VALOR INICIALMENTE PACTADO?	

Dado en el municipio de Girardota, a los Dieciocho días (18) del mes de abril del año 2023.

ALEJANDRO HERNANDEZ MUÑOZ
SUPERVISOR INTERNO DELEGADO – GIRACOM

JOSELUIS CARDONA OCHOA
R.L. EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA, POR SUS SIGLAS "GIRACOM"- Contratista

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

OTROSÍ NÚMERO 2

RELACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO: NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA DEL CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2022

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205).

PARTES: - EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM

- INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ

PLAZO: El plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.

OBJETO DEL CONTRATO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA"

ACTA DE INICIO: 31 DE OCTUBRE DE 2022

TERMINACIÓN DEL CONTRATO: HASTA EL 30 DE MARZO DE 2023

OTROSÍ NÚMERO 1:

FECHA OTROSÍ NÚMERO 1: 30 DE MARZO DE 2023

VALOR ADICIONADO: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205)

PRORROGA: VEINTE (20) DÍAS

PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES Y VIENTE (20) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el lleno y verificación de los requisitos legales correspondientes

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE ABRIL DE 2023

OTROSÍ NÚMERO 2:

FECHA OTROSÍ NÚMERO 2: 19 DE ABRIL DE 2023

VALOR ADICIONADO: N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205)

PRORROGA: CINCO (5) DÍAS

PLAZO TOTAL: CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el lleno y verificación de los requisitos legales correspondientes

FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE ABRIL DE 2023

Entre los suscritos a saber, **JOSELUIS CARDONA OCHOA,** identificado con cédula de ciudadanía N° 1.026.153.346 en su calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto municipal 003 del 003 de enero de 2022 y acta de posesión Nro. 001 del 03 de enero de 2022, en uso de sus facultades legales de una parte, quien adelante se llamará **GIRACOM**, y quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE y **INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ**, bajo el NIT 98.667.660-0, y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, han decidido realizar el otrosí número 2 al contrato de Consultoría Nro. 006 del 13 de octubre de 2022, previa la siguiente:

CONSIDERACIÓN

1. Que, el 13 de octubre de 2022 se celebró CONTRATO DE CONSULTORÍA NRO 006, celebrado entre LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL

GIRACOM EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

MUNICIPIO DE GIRARDOTA – "GIRACOM" y INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA", el cual es derivado del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NRO. 021 de 2022, entre el MUNICIPIO DE GIRARDOTA y "GIRACOM".

2. Que se celebró el OTROSÍ NRO. 01 del contrato Interadministrativo de administración delegada Nro. 021, donde se prorroga el plazo.

3. Que, por otro lado, el 18 de abril de 2023, el interventor INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ, encargado de la interventoría, radicó bajo el Nro. 20230157, en las instalaciones de GIRACOM, una solicitud formal de prorroga al contrato de consultoría Nro. 006 de 2022. y al contrato de obra No. 021 de 2022.

4. Que se hace necesario prorrogar al Contrato de Consultoría Nro. 006 del 13 de octubre de 2022 en CINCO (5) DÍAS, en razón de la continuidad de sus actividades consistentes en supervisión al contrato de obra Nro. 021 del 13 de octubre de 2022, toda vez que este último también tendrá una prórroga hasta el 24 de abril de 2023, razón por la cual, es imperativo continuar con la interventoría del contrato de obra derivado de este mismo.

El presente Otrosí, se regirá por las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: Ampliar y modificar la cláusula OCTAVA DURACION DEL CONTRATO: El contrato de Consultoría Nro. 006 del 13 de octubre de 2022, tendrá una duración de **CINCO** (5) **DÍAS** más. Quedando dicho contrato con un plazo total de la siguiente manera: OCTAVA DURACION DEL CONTRATO: tendrá una duración de **CINCO (5) MESES Y VEINTICINCO** (25) **DÍAS**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo el lleno y verificación de los requisitos legales correspondientes.

CLÁUSULA SEGUNDA: El contratista deberá ampliar en plazo las garantías establecidas para la ejecución del contrato según la cláusula NOVENA del contrato de consultoría nro. NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022.

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co

CLÁUSULA TERCERA: En las demás clausulas se mantendrá lo establecido en el **CONTRATO DE CONSULTORIA NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM y INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ.**

CLÁUSULA CUARTA: Hace parte integral de la presente prorroga, la solicitud por parte del contratista y del interventor, bitácora y solicitud por parte del supervisor de GIRACOM.

Dado en el municipio de Girardota-Antioquia, a los 19 días del mes de abril de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General
GIRACOM – CONTRATANTE

INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ
NIT 98667660-0
EL CONTRATISTA

OTROSÍ NÚMERO 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022.

GIRACOM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
Edificio Bolivar
Carrera 14 Nº 7 - 21
Teléfono: 4603870
Correo: contactenos@giracom.com.co
NIT:901464458-9
Girardota - Antioquia

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.04.19 15:44:39 -05:00

Código de Seguridad: I5yIQaQAIuV1Gt1OnAWA4w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 5602

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-0001

No. PÓLIZA	M-100181153	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	14794672	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	19/04/2023	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/10/2022	24:00 Horas Del	24/04/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ALVAREZ SANCHEZ, INDALECIO	**No. DOC. IDENTIDAD**	98.667.660
DIRECCIÓN	CALL 48 C N 66- 07	**TELÉFONO**	3117199066
ASEGURADO	GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.464.458-9
DIRECCIÓN	CRR 14 NO. 14-21 EDIFICIO BOLIVAR	**TELÉFONO**	3147605251
BENEFICIARIO	GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.464.458-9
DIRECCIÓN	CRR 14 NO. 14-21 EDIFICIO BOLIVAR	**TELÉFONO**	3147605251

OBJETO DE CONTRATO

-

SE PRORROGA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN OTROSÍ NÚMERO 2 AL CONTRATO

-

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.006 DE 2022 , CUYO OBJETO ES

-

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA

-

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 31/10/2022	24:00 Horas Del 24/08/2023	47.632.841,00	[illegible]
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 31/10/2022	24:00 Horas Del 24/04/2026	35.724.630,75	[illegible]
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 19/04/2023	24:00 Horas Del 24/04/2028	71.449.261,50	[illegible]
		TOTAL ASEGURADO	$ 154.806.733,25	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SERGIO ROMAN JARAMILLO	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	[illegible]
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	[illegible]
GASTOS EXP.	$	[illegible]
IVA	$	[illegible]
TOTAL A PAGAR	$	11.899,99

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/04/2028

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS QUE HE INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO CONTRATAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 47 12

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100181153** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **ALVAREZ SANCHEZ, INDALECIO** Asegurado o Beneficiario: **GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA / GIRACOM - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIO DE GIRARDOTA** , expedida por la Compañía en **19/04/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **19** días del mes **ABRIL** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

GIRALUM
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO

Girardota, 19 de abril de 2023

De conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, LA EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - GIRACOM procede a la aprobación de las garantías que avalan el cumplimiento de las obligaciones surgidas del CONTRATO NRO 006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022, para el "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA"

1. ORGANISMO:	EMPRESA PARA LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GIRARDOTA "GIRACOM"				
2. CONTRATO No:	006 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2022	VALOR:	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS ($238.164.205)		
3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			DIA	MES	AÑO
			13	10	2022
4. OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA – ANTIOQUIA"				
5. CONTRATISTA:	INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ				
6. NIT:	No 901.192.557-1				
7. PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses, contados a partir de la suscripción de la fecha del acta de inicio, previa aprobación de pólizas.				
8. TOMADOR	INDALECIO ALVAREZ SANCHEZ				
9. ENTIDAD ASEGURADA	Empresa para la Competitividad Territorial del municipio de Girardota – GIRACOM y Municipio de Girardota.				
10. COMPAÑIA ASEGURADORA	Seguros mundial				
11 PÓLIZA N°	M-100181153 del 19 de abril de 2023				
12. FECHA DE TERMINACIÓN NRO. 1	30 DE MARZO DE 2023				
13 OTROSÍ NRO. 1 PRORROGA	VEINTE (20) DÍAS				

14. FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ NRO. 1	19 DE ABRIL DE 2023
15 OTROSÍ NRO. 2 PRORROGA	CINCO (5) DÍAS
16. FECHA DE TERMINACIÓN OTROSÍ NRO. 2	24 DE ABRIL DE 2023

TIPO DE AMPARO	COBERTURA (% ó SMMLV)	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
			DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	20%	$ 47.632.841.00	31	10	2022	24	08	2023
Garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	15%	$ 35.724.630.75	31	10	2022	24	04	2026
Calidad del servicio	30%	$ 71.449.261.50	24	04	2023	24	04	2028
Observaciones:	SE ACTUALIZAN LAS GARANTÍAS, CONFORME AL OTROSÍ NRO. 2.							

De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación adoptado mediante Acuerdo 003 de 2021 y demás normas que regulan la materia, se firma la presente Acta de aprobación, en Girardota, Antioquia el día 19 del mes de abril de 2023.

JOSELUIS CARDONA OCHOA
Gerente General

Nota 1: La garantía aprobada mediante el presente documento deberá mantenerse vigente con el fin de garantizar la cobertura de los amparos de conformidad con lo exigido en el contrato hasta su liquidación.