	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-03 Versión: 0
	INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha de Aprobacion: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA (Día) (Mes) (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL _____ **BARRIO ó SECTOR** _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 030/2022 **CONTRATISTA:** JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO

MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2022 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA.

SECTOR: _____

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2022				PROPIOS	030/2022	44.786.657,59
TOTAL						

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No._ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
90%	PARCIAL	DICIEMBRE	$ 40.307.992		$ 40.307.992	0	0	$ 4.478.666	44.786.657,59	$ 4.478.666				
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	VALOR INTERVENTORIA
INTERVENTORIA	40.307.991,83		40.307.991,83	**40.307.991,83**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
AJUSTES				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
VALOR TOTAL				**40.307.991,83**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

Firma
JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO
DIRECTOR INTERVENTOTIA
Matrícula No.:

Firma
CARLOS MARIO GONZALEZ A
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Secretaria de Infraestructura
Copias: Interventor y Apoyo a la supervisión

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-07
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

FECHA 20 (Día) 12 (Mes) 2022 (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL _____ **BARRIO ó SECTOR** _____

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: DICIEMBRE/2022 **CONTRATO No. 030/2022** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** _____

INTERVENTORÍA: **JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO** **SECTOR:** _____

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOBILIARIO DE OFICINA																	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
COMPUTADORES PORTÁTILES																	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
IMPRESORA																	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
CÁMARAS FOTOGRÁFICA																	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
EQUIPO TOPOGRÁFICO																	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
HERRAMIENTA MENOR																	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: _____

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: _____

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Firma
CARLOS MARIO GONZALEZ
Residente del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. :

Original: Secretaria de Infraestructura
Copias: Interventor, Contratista

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-09
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

FECHA (Día) (Mes) (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL: URBANA **BARRIO ó SECTOR**

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: DICIEMBRE DE 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 030/2022 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

INTERVENTOR: JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO **SECTOR:**

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA.

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
YULIANA CARDENAS	PROFESIONAL SST																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO	DIRECTOR INTERVENTORIA																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
CARLOS MARIO GONZALEZ	RESIDENTE DE INTERVENTORIA																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
CARLOS MARIO GONZALEZ A
Residente de Interventoría
Matricula No.:

Firma
JORGE ALBERTO GUZMNA LONDOÑO
Director de Interventoría
Matricula No.:

Original: Secretaria de Infraestructura
Copias: Interventor y Contratista

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-11
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	Fecha de Aprobación:
		Página: 1 de 1

FECHA 20 (Día) 12 (Mes) 2022 (Año)

OBRA CASCO URBANO ó RURAL: _____ **BARRIO ó SECTOR:** _____

CONTRATO DE OBRA No: 030/2022 **CONTRATISTA:** JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: __DICIEMBRE_____ **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones
1	19/12/2022	DENSIDADES	DENSIDAD DE CAMPO METODO DE CONO Y ARENA. INV- 161	TRAMO 1	1	90 - 100%	98%	SI	
2	19/12/2022	DENSIDADES	DENSIDAD DE CAMPO METODO DE CONO Y ARENA. INV- 162	TRAMO 2	1	90 - 100%	90%	SI	
3	19/12/2022	DENSIDADES	DENSIDAD DE CAMPO METODO DE CONO Y ARENA. INV- 163	TRAMO 3	1	90 - 100%	86%	SI	
4	19/12/2022	DENSIDADES	DENSIDAD DE CAMPO METODO DE CONO Y ARENA. INV- 164	TRAMO 4	1	90 - 100%	105%	SI	
1	20/12/2022	CONTROL DE CALIDAD CILINDROS DE CONCRETO	NORMA INVIAS E - 410	Losa de piso barrio san Fernando Cra 84 con Cll 95	1	210	311	SI	
2	20/12/2022	CONTROL DE CALIDAD CILINDROS DE CONCRETO	NORMA INVIAS E - 411	Losa de piso barrio san Fernando Cra 84 con Cll 96	1	210	348	SI	

OBSERVACIONES: _____

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.

2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.

3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.

4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma

JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO
Director de Interventoria
Matrícula No.:

Firma

CARLOS MARIO GONZALEZ
Residente de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Informe mensual para la secretaria de infraestructura
Copias: Interventor, Contratista

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-SIF-GB-13 Versión: 0
	CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Fecha de Aprobación: 06-12-2021 Página: 1 de 1

FECHA	20	12	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL **BARRIO ó SECTOR** _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 030/2022 **INTERVENTOR:** **JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE 2022 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** _____

SECTOR: _____

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	YULIANA CARDENAS		PROFESIONAL SST	2.600.000,00	1.605.811,00	$ 114.700,00	$ 206.100,00	$ 263.700,00			
2	CARLOS MARIO GONZALEZ		RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3.100.000,00	3.100.000,00	$ 215.800,00	$ 124.000,00	$ 496.000,00	$ 124.000,00		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
N..VECES											
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**5.700.000,00**							

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

JORGE ALBERTO GUZMAN
Director de Interventoría
Matrícula No.:

Firma

CARLOS MARIO GONZALEZ
Residente del Contrato de Interventoría
Matrícula No.:

Original: Secretaria de Infraestructura
Copias: Interventoria y Contratista

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-16
MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
	Página: 1 de 1

FECHA 20 (Día) 12 (Mes) 2022 (Año)

OBRA EN CASCO URBANO ó RURAL _____ **BARRIO ó SECTOR:** _____

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. _____ **CONTRATISTA:** JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS

FECHA DE INICIO: 16/12/2022

PLAZO INICIAL: 2 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 16/02/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 44.786.658

VALOR ACUMULADO: $ 44.786.658
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No._____ 030/2022 **INTERVENTOR:** JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	4,478,665.80	9	12	2022	12	6	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			9	12	2022	12	2	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			12	2	2023	12	2	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. **530 47 994000038000**

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por la entidad correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Código: F-SIF-GB-16
	MUNICIPIO DE APARTADO	Versión: 0
	SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE INTERVENTORIA	Fecha de Aprobación: 06-12-2021
		Página: 1 de 1

FECHA	20	12	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. _____

Certificado de modificación o anexo No.: _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. _____ **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por la entidad)

Razón Social Compañía Aseguradora: _____

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: _____

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: _____

Firma _____
JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO
Director de Interventoría
Matricula No.:

Original: Informe mensual de Interventoría secretaria de infraestructura
Copias: Supervisor

JORGE GUZMÁN
Ingenieros Civiles

Apartadó, 16 de diciembre 2022

Dr.
HECTOR HERNAN PALACIOS
Representante Legal
EMPRESAS PUBLICAS DE APARTADÓ “EMPAPA”
Apartadó

Ref. CONTRATO N °030/2022 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA.

Asunto: Solicitud de ajuste presupuesto

Cordial saludo.

Con referencia al contrato N°030 de 2022 que tiene por objeto INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA, le manifiesto, que dentro del plazo para la ejecución del contrato de la referencia se estable como plazo de ejecución 2 meses, en los estudios previos y en la invitación al proceso de contratación, el modelo de presupuesto se presentó de la siguiente manera:

JORGE GUZMÁN
Ingenieros Civiles

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC.	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
1	EQUIPO PROFESIONAL							$ 6
1.2	MO004	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1		1,00	100%	3	$ 3,00
1.4	MO008	TECNÓLOGO SST	1		1,00	100%	3	$ 3,00
2	EQUIPO TECNICO OPERATIVO							
3	APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR							
3.1		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 6
3.2		FACTOR MULTIPLICADOR						2,26
3.3		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 14
4	GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO							
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 6
4.1		EPS						$ 0
4.2		ICBF						$ 0
4.3		SENA						$ 0
		VALOR TOTAL						$ 0
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							$ 14
B	OTROS COSTOS DIRECTOS							
5	GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA):							
5.1	EQ009	COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSI	1				3	$ 0
5.2	EQ007	TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, I	2				3	$ 0
5.3	EQ008	IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER)	1				1	$ 0
5.5	SEL006	Diseños de mezcla para una resistencia determinada (Incluye ensayos a agregados y verificación de resistencia)	4				1	$ 0
5.6	SEL007	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (método normal)	5				3	$ 0
5.7	SEL004	Relaciones de humedad - masa unitaria seca en los suelos (ensayo modificado de compactación - Proctor Modificado) con corrección del peso unitario y contenido de agua	5				3	$ 0
5.8		PAPSO INTERVENTORIA (Incluye SISO 10% de dedicación)	1				3	$ 0
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							
VALOR BÁSICO TOTAL								
IVA							19%	$ 0
TOTAL INTERVENTORÍA								$ 44.786.658
COSTO TOTAL DE LA OBRA								$ 663.584.887
%								

Teniendo como base este modelo de la invitación, se presentó la propuesta, sin tener presente, que el plazo era para dos meses

PRESUPUESTO INTERVENTORIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC.	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
1	EQUIPO PROFESIONAL							$ 12.300.006
1.2	MO004	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	$ 2.500.000,00	1,00	100%	3	$ 7.500.003,00
1.4	MO008	TECNÓLOGO SST	1	$ 1.600.000,00	1,00	100%	3	$ 4.800.003,00
2	EQUIPO TECNICO OPERATIVO							
3	APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR							
3.1		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 12.300.006
3.2		FACTOR MULTIPLICADOR						2,26
3.3		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 27.798.014
4	GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO							
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 12.300.006
4.1		EPS						$ 0
4.2		ICBF						$ 0
4.3		SENA						$ 0
		VALOR TOTAL						$ 0
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							$ 27.798.014
B	OTROS COSTOS DIRECTOS							
5	GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA):							$ 9.837.833
5.1	EQ009	COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSUAL EN	1	$ 200.000,00			3	$ 600.000
5.2	EQ007	TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, INCLUY	2	$ 100.000,00			3	$ 600.000
5.3	EQ008	IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER)	1	$ 250.000,00			1	$ 250.000
5.5	SEL006	Diseños de mezcla para una resistencia determinada (Incluye ensayos a agregados y verificación de resistencia)	4	$ 30.000,00			1	$ 120.000
5.6	SEL007	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (método normal)	5	$ 135.890,00			3	$ 2.038.350
5.7	SEL004	Relaciones de humedad - masa unitaria seca en los suelos (ensayo modificado de compactación - Proctor Modificado) con corrección del peso unitario y contenido de agua	5	$ 186.119,88			3	$ 2.791.798
5.8		PAPSO INTERVENTORIA (Incluye SISO 10% de dedicación)	1	$ 1.145.895,00			3	$ 3.437.685
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							$ 9.837.833
VALOR BÁSICO TOTAL								$ 37.635.847
IVA							19%	$ 7.150.811
TOTAL INTERVENTORÍA								$ 44.786.658
COSTO TOTAL DE LA OBRA								$ 663.584.887
%								6,75%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR MENSUAL	PREST. SOC.	DEDIC. %	PLAZO	VALOR PARCIAL
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
1	EQUIPO PROFESIONAL							$ 9.411.626
1.2	MO004	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	$ 3.100.000,00	1,00	100%	2	$ 6.200.002,00
1.4	MO008	TECNÓLOGO SST	1	$ 1.605.811,00	1,00	100%	2	$ 3.211.624,00
2	EQUIPO TECNICO OPERATIVO							
3	APLICACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR							
3.1		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 9.411.626
3.2		FACTOR MULTIPLICADOR						2,26
3.3		VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 21.270.275
4	GASTOS DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO							
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 9.411.626
4.1		EPS						$ 0
4.2		ICBF						$ 0
4.3		SENA						$ 0
		VALOR TOTAL						$ 0
	TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							$ 21.270.275
B	OTROS COSTOS DIRECTOS							
5	GASTOS DE TRANSPORTE, ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS (SE PAGAN CONTRA FACTURA Y RESULTADOS SI APLICA):							$ 16.365.572
5.1	EQ009	COMUNICACIONES (TELÉFONO, FAX, CELULAR, INTERNET, ETC.) MENSI	1	$ 450.000,00			2	$ 900.000
5.2	EQ007	TARIFA PUESTO DE TRABAJO DEL PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO, I	2	$ 350.000,00			2	$ 1.400.000
5.3	EQ008	IMPRESORA EN OBRA (ALQUILER)	1	$ 280.000,00			1	$ 280.000
5.5	SEL006	Diseños de mezcla para una resistencia determinada (Incluye ensayos a agregados y verificación de resistencia)	4	$ 380.000,00			1	$ 1.520.000
5.6	SEL007	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (método normal)	5	$ 270.000,00			2	$ 2.700.000
5.7	SEL004	Relaciones de humedad - masa unitaria seca en los suelos (ensayo modificado de compactación - Proctor Modificado) con corrección del peso unitario y contenido de agua	5	$ 360.000,00			2	$ 3.600.000
5.8		PAPSO INTERVENTORIA (Incluye SISO 10% de dedicación)	1	2.982.786			2	$ 5.965.572
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							$ 16.365.572
VALOR BÁSICO TOTAL								$ 37.635.847
IVA							19%	$ 7.150.811
TOTAL INTERVENTORÍA								$ 44.786.658
COSTO TOTAL DE LA OBRA								$ 663.584.887
%								6,75%

Respetuosamente solicitamos modificación al presupuesto inicialmente presentado, en la propuesta; el cual se presenta en relación al plazo del contrato, sin afectar el valor contractual.

Cordialmente,

JORGE ALBERTO GUZMAN LONDOÑO
REPRESENTANTE LEGAL
CC/71.795.594