INFORME EJECUTIVO NRO. 3

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA

CONTRATO NRO. 006 DEL 2022

Contratista:

CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES

Interventor:

CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA

Contratante:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA

22 de febrero de 2023 al 21 de marzo de 2023

Mosquera, Cundinamarca

Tabla de contenido

1. Generalidades 3
2. Actos administrativos del contrato 4
3. Actividades ejecutadas 4

Índice de tablas

Tabla 1 Información contractual del proyecto. Fuente: Autores. 3
Tabla 2 Actos administrativos del proyecto. Fuente: Autores. 4

1. Generalidades

De acuerdo con los estudios técnicos previos realizados a la apertura de licitación del proyecto, se establecieron distintos agentes que se verán beneficiados con la realización del Estadio, no solo para el municipio de Mosquera, sino para toda la región que la circunvecina, desde población infantil con la apertura de escuelas de formación deportiva, hasta adultos mayores que se involucren en actividades de salud y bienestar promovidas por la misma administración local y para la conformación de espacios de esparcimiento y entretenimiento deportivo específicamente a nivel futbolístico.

De acuerdo con el Contrato de Obra No. 006 de 2022 el cual fue expedido por la Alcaldía de Mosquera y adjudicado mediante licitación pública al Consorcio Campo de Gigantes, con fecha de inicio 22 de septiembre de 2022 y con un periodo de ejecución de dieciséis (16) meses. A continuación, se presenta las características del contrato:

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	006 DE 2022
PROYECTO	ESTADIO MUNICIPAL DE MOSQUERA
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOSQUERA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
UBICACIÓN	MOSQUERA, CUNDINAMARCA.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISEIS (16) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 41.759.663.461,16
CONTRATISTA	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
INTERVENTORIA	CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA

Tabla 1 Información contractual del proyecto. Fuente: Autores.

2. Actos administrativos del contrato

	FECHA
FIRMA DEL CONTRATO	02 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE INICIO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tabla 2 Actos administrativos del proyecto. Fuente: Autores.

3. Actividades ejecutadas

Dentro del curso de desarrollo de la obra, las actividades que fueron ejecutadas entre el 22 de febrero y el 21 de marzo de 2023 fueron las siguientes:

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

Se realizó excavación manual para conformación de los diferentes elementos de cimentación superficial, como son las vigas de cimentación, dados y zapatas de escaleras de la Plataforma No. 2 del edificio de la Gradería.

DADOS EN CONCRETO DE 4000 PSI

Fueron ejecutados los elementos de dados de cimentación superficial Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 8 en la Plataforma No. 2 del edificio de la Gradería.

DEMOLICIÓN DE CABEZAS DE PILOTES

Por el proceso constructivo de ejecución de cimentación superficial, continúa la demolición de las cabezas de los pilotes que llegan a nivel superficial del proyecto para continuar con el armado de dados y vigas de cimentación.

COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI

Se funden las columnas en concreto de 4000 psi centrales que inician a nivel de sótano y finalizan en nivel 0.00 para conectar con la placa de entrepiso en dicho nivel.

COLUMNAS EN CONCRETO DE 5000 PSI

Se funden las columnas en concreto de 5000 psi inclinadas sobre el eje C que se encargarán del soporte de la gradería baja e inician desde nivel de sótano.

ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI

Se han ejecutado las tareas de herrería y utilización del acero de 60000 psi para el reforzamiento de vigas de cimentación, dados y arranques de columnas que quedan embebidas a nivel +0.00.

MURO EN CONCRETO E= 0.10 4000 PSI

Bajo esta actividad se realiza la fundida de muros en concreto de los tanques de almacenamiento de agua potable y red contra incendios ubicados en el sótano del proyecto.

MURO EN CONCRETO E= 0.10 4000 PSI

Esta actividad se realiza para la conformación de relleno detrás de muro de contención en el sector occidental y adecuación de plataforma inicial y posteriormente llegar a nivel de diseño.