ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

PERIODO: MAYO DE 2022

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
CONTRATO DE OBRA No. 986 DE 2021

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

CONSORCIO CORREDORES VIALES 06
NIT. 901476869-4
Teléfono : 4440012
CALLE 26 38-26 OF 1125 MEDELLIN
No somos Autorretenedores IVA
Somos responsables del IVA
IMPUESTO SOBRE LAS V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 19

SEÑOR(ES):	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**NIT:**	800215807-2	**FECHA DE FACTURA** DIA 17	MES 08	AÑO 2022	**FECHA DE VENCIMIENTO** DIA 17	MES 08	AÑO 2022
DIRECCION:	CLL 25G 73B 90. ED . CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL	**TEL.:**	3770600	**HORA:** 9:47:27 a. m					
CIUDAD:	BOGOTA	**CEL.:**	3138122628	**F. VALIDACION:** 2022-08-17T09:47:36.7112199Z					
ORDEN DE C:		**REMISIÓN:**		**D. REF.:**			CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO** 0 días		
TRANSPORTADOR:				**PEDIDO:**			**VENDEDOR:** CONSORCIO CORREDORES		

CUFE: afef5fc8cdf9a7bc0c0bde3bb6543189e788b6b1e6485e01536ddbd5043d587dbd04cfd71447129d9fa0ebf8bb2b67ee

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	CONTRATO 986 DE 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 6	1.00	1,075,377,521.	1,075,377,521.37
2	UTILIDAD SOBRE CONTRATO 5%	1.00	43,015,100.00	43,015,100.00

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [X] EFECTIVO [ ] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS**********

OBSERVACIONES:
#$24-02-00;986-2021;sacosta@inv ias.gov .co#$
explanan@explanan.com
ACTA DE DE OBRA No 11 PERIODO MAYO DE 2022

RESOLUCION DIAN Nro. 18764020661688 FECHA 04/11/2021 FECHA FINAL 04/11/2022 AUTORIZA RANGO 1 AL 100

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio.

SUBTOTAL	1,118,392,621.37
IVA	8,172,869.00
TOTAL ACTA	1,126,565,490.37
RETENCIÓN	
AMORTIZACION	148,057,928.08
NETO A PAGAR	978,507,562.29



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner



Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

PERIODO: MAYO DE 2022

CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA No.** ONCE (11) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 1.118.392.621,37 **MES** Mayo de 2022 (1 de 3)

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 986-2021 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 RUTA 45A-01 TRAMO 4 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 996-2021 INTERVENTOR: CONSORCIO SAINT

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 AGOSTO DE 2021 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)** $ 137.479.407.106,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.000.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 157.479.407.106,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. 2 de fecha 23/12/2021		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1,1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	36,00	$ 1.187.326,00	$ 42.743.736,00	20,50	$ 24.340.183,00	0,15	**$ 176.304,85**	3,57	**$ 4.237.942,88**
2	1,2	201-13		Demolición de Estructuras	m3	5.953,00	$ 113.989,00	$ 678.576.517,00	1.056,36	$ 120.413.279,70	31,42	**$ 3.581.504,88**	184,19	**$ 20.995.906,69**
3	1,3	201.13		Remoción de alcantarillas	m	520,00	$ 69.636,00	$ 36.210.720,00	520,00	$ 36.210.720,00	14,00	**$ 974.904,00**	102,45	**$ 7.134.208,20**
4	1,4	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	443.501,00	$ 10.642,00	$ 4.719.737.642,00	-			**$ -**		**$ -**
5	1,5	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	53.000,00	$ 45.210,00	$ 2.396.130.000,00	224.965,41	$ 10.170.686.129,83	2.247,07	**$ 101.590.226,17**	17.385,97	**$ 786.019.525,03**
6	1,6	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	323.449,00	$ 10.642,00	$ 3.442.144.258,00	329.487,16	$ 3.506.402.382,27	4.318,15	**$ 45.953.731,02**	70.027,07	**$ 745.228.067,36**
7	1,7	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	300.000,00	$ 7.750,00	$ 2.325.000.000,00	305.600,42	$ 2.368.403.218,38	8.154,83	**$ 63.199.932,50**	19.683,48	**$ 152.547.001,63**
8	1,8	220.1		Terraplenes	m3	97.000,00	$ 12.850,00	$ 1.246.450.000,00	98.810,80	$ 1.269.718.792,07			225,00	**$ 2.891.250,00**
9	1,9		230,1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m2	41.600,00	$ 10.393,00	$ 432.348.800,00	41.600,00	$ 432.348.800,00				
				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS										
10	2,1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	201.093,00	$ 927,00	$ 186.413.211,00	629.483,91	$ 583.531.586,19	20.650,00	**$ 19.142.550,00**	628.159,60	**$ 582.303.949,20**
11	2,2	311-13		Afirmado	m3	102.000,00	$ 87.072,00	$ 8.881.344.000,00	107.012,26	$ 9.317.771.937,76	7.039,20	**$ 612.917.222,40**	35.413,73	**$ 3.083.543.916,31**
12	2,3	320-13		Subbase Granular clase A	m3	72.120,00	$ 115.046,00	$ 8.297.117.520,00	75.663,97	$ 8.704.836.654,47		**$ -**	802,31	**$ 92.302.556,26**
13	2,4	330-13		Base granular clase A	m3	56.500,00	$ 128.520,00	$ 7.261.380.000,00	59.276,40	$ 7.618.203.145,09		**$ -**	12,94	**$ 1.663.048,80**
14	2,5	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6.720,00	$ 151.705,00	$ 1.019.457.600,00	6.720,00	$ 1.019.457.600,00		**$ -**		**$ -**
				PAVIMENTOS ASFALTICOS										
15	8,1	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	164.726,00	$ 2.918,00	$ 480.670.468,00	286.350,04	$ 835.569.425,37		**$ -**	3.000,00	**$ 8.754.000,00**
16	8,2		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	16.000,00	$ 721.420,00	$ 11.542.720.000,00	20.400,20	$ 14.717.110.651,23		**$ -**		
17	8,3		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.800,00	$ 751.420,00	$ 2.103.976.000,00	200,00	$ 150.284.000,00		**$ -**		
18	8,4		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1.400,00	$ 63.210,00	$ 88.494.000,00	1.400,00	$ 88.494.000,00		**$ -**		
19	8,5	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	2.800,00	$ 71.240,00	$ 199.472.000,00	200,00	$ 14.248.000,00		**$ -**		
20	8,6	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	3.453,00	$ 4.342,00	$ 14.992.926,00	200,00	$ 868.400,00		**$ -**		
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
21	6,1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	67.200,00	$ 32.667,00	$ 2.195.222.400,00	144.838,93	$ 4.731.453.262,44	616,57	**$ 20.141.381,12**	3.327,78	**$ 108.708.554,06**
22	6,2	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	57.000,00	$ 62.520,00	$ 3.563.640.000,00	2.316,53	$ 144.829.416,81	76,25	**$ 4.767.150,00**	624,49	**$ 39.043.003,38**
23	6,3	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	14.085,00	$ 44.832,00	$ 631.458.720,00	13.068,60	$ 585.891.363,10	9,01	**$ 403.891,49**	9,01	**$ 403.891,49**
24	6,4	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	910,00	$ 97.682,00	$ 88.890.620,00	46.893,41	$ 4.580.641.837,72	389,24	**$ 38.021.489,16**	2.246,54	**$ 219.446.677,47**

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

25	6,5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	6.093,00	$ 131.482,00	$ 801.119.826,00	4.449,22	$ 584.992.465,12	71,94	$ 9.458.815,08	71,94	$ 9.458.815,08
26	6,6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	550,00	$ 1.824.000,00	$ 1.003.200.000,00	-			$ -		$ -
27	6,7	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	3.800,00	$ 765.410,00	$ 2.908.558.000,00	16.158,17	$ 12.367.622.165,22	87,28	$ 66.804.327,86	612,02	$ 468.445.688,76
28	6,8	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.920,00	$ 658.350,00	$ 7.189.182.000,00	8.515,81	$ 5.606.380.857,45		$ -		$ -
29	6,9	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	733,00	$ 478.796,00	$ 350.957.468,00	1.941,10	$ 929.391.055,36	14,80	$ 7.085.587,09	111,86	$ 53.557.646,55
30	6,10	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.755.569,00	$ 5.378,00	$ 9.441.450.082,00	1.806.111,82	$ 9.713.269.373,43	6.288,94	$ 33.821.942,34	45.890,00	$ 246.796.401,07
31	6,11	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	83.000,00	$ 5.483,00	$ 455.089.000,00	47.724,52	$ 261.673.535,38		$ -		$ -
32	6,12	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.100,00	$ 607.137,00	$ 1.274.987.700,00	2.488,57	$ 1.510.903.941,51		$ -	93,70	$ 56.888.736,90
33	6,13		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	850,00	$ 21.300,00	$ 18.105.000,00	31.430,80	$ 669.476.127,60		$ -	60,00	$ 1.278.000,00
34	6,14	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	8.300,00	$ 595.210,00	$ 4.940.243.000,00	7.954,08	$ 4.734.347.503,03		$ -		$ -
35	6,15	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	85.000,00	$ 7.720,00	$ 656.200.000,00	199.858,64	$ 1.542.908.732,81	1.070,00	$ 8.260.430,88	2.781,00	$ 21.469.350,88
36	6,16	673-13		Material granular drenante	m3	13.000,00	$ 102.000,00	$ 1.326.000.000,00	34.520,49	$ 3.521.089.788,16	74,15	$ 7.563.096,00	110,15	$ 11.235.096,00
37	6,17	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	2.600,00	$ 131.200,00	$ 341.120.000,00	5.113,34	$ 670.870.038,46		$ -		$ -
38	6,18	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	9.792,00	$ 195.210,00	$ 1.911.496.320,00	2.771,00	$ 540.926.910,00		$ -		$ -
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD										
39	8,1	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	105.000,00	$ 1.794,00	$ 188.370.000,00	135.383,18	$ 242.877.420,92		$ -		
40	8,2	Manual de Señalización Vial 2016		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	10.500,00	$ 8.346,00	$ 87.633.000,00	3.346,94	$ 27.933.533,16		$ -		
41	8,3	Manual de Señalización Vial 2017		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	239,00	$ 396.860,00	$ 94.849.540,00	468,49	$ 185.924.662,35		$ -		
42	8,4	Manual de Señalización Vial 2018		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	760,00	$ 324.885,00	$ 246.912.600,00	777,41	$ 252.567.489,87		$ -		
43	8,5	720-13		Poste de referencia	u	25,00	$ 253.842,00	$ 6.346.050,00	32,00	$ 8.122.944,00		$ -		
44	8,6	730-13		Defensa metalica	m	16.000,00	$ 190.260,00	$ 3.044.160.000,00	15.041,82	$ 2.861.855.789,10		$ -		
45	8,7	740-13		Captafaros	u	650,00	$ 22.031,00	$ 14.320.150,00	664,89	$ 14.648.115,73		$ -		
				OBRAS VARIAS								$ -		
46	6,19	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	12.000,00	$ 17.838,00	$ 214.056.000,00	79.974,51	$ 1.426.585.352,57	1.446,23	$ 25.797.850,74	7.811,63	$ 139.343.855,94
47	6,20		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	182,00	$ 29.898,00	$ 5.441.436,00	368,00	$ 11.002.464,00		$ -		
48	6,21	810-13		Proteccion de taludes con tierra organica	m2	84.431,00	$ 20.520,00	$ 1.732.524.120,00	32.394,83	$ 664.741.960,07		$ -		
				TRANSPORTES								$ -		$ -
49	3,1	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	10.659.350,00	$ 1.090,00	$ 11.618.691.500,00	11.113.505,85	$ 12.113.721.378,00	34.063,85	$ 37.129.593,09	430.283,28	$ 469.008.770,69
50	3,2	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	3.900.000,00	$ 1.090,00	$ 4.251.000.000,00	4.005.469,72	$ 4.365.961.994,29	10.642,84	$ 11.600.690,70	25.761,55	$ 28.080.089,04
	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 115.996.603.930,00		$ 135.851.510.383,00		$ 1.118.392.621,37		$ 7.360.785.949,68
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ 13.271.536.491,00		$ 13.271.536.491,00				
	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ 1.000.000.000,00		$ 1.000.000.000,00				
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 130.268.140.421,00		$ 150.123.046.874,00		$ 1.118.392.621,37		$ 7.360.785.949,68
	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 951.959.488,00		$ 951.959.488,00		$ 8.172.869,00		$ 53.790.359,00
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 131.220.099.909,00		$ 151.075.006.362,00		$ 1.126.565.490,37		$ 7.414.576.308,68
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ 234.000.000,00		$ 234.000.000,00		$ -	0,50	$ 117.000.000,00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ 44.460.000,00		$ 44.460.000,00		$ -		$ 22.230.000,00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ 278.460.000,00		$ 278.460.000,00		$ -		$ 139.230.000,00
	GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)							$ 5.348.998.180,00		$ 5.348.998.180,00				

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ 631.849.017,00**		**$ 631.849.017,00**				**$ 1.350.999,00**
	VALOR TOTAL (F+I+J)	**$ 137.479.407.106,00**		**$ 157.334.313.559,00**		**$ 1.126.565.490,37**		**$ 7.555.157.307,68**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 20.000.000.000,00	13,24%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 148.057.928,08	0,1%
Valor Amortizado Acumulado	$ 478.304.648,53	0,3%
Valor Saldo por Amortizar	$ 19.521.695.351,47	99,683%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA
*OBRA	$ 1.118.392.621,37	$ 8.172.869,00
*OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
*JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -
*ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -
*GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -
*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 1.118.392.621,37	$ 8.172.869,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 215.476.603	$ 1.719.053.902
SB	$ 632.059.772	$ 3.758.150.422
B	$ -	$ 1.663.049
P	$ -	$ 8.754.000
OA	$ 196.328.111	$ 1.236.731.862
SCT		
OV	$ 25.797.851	$ 139.343.856
T	$ 48.730.284	$ 497.088.860
TOTAL	**$ 1.118.392.621**	**$ 7.360.785.950**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*OBRAS DE EXPLANACION		
*SUBBASES Y BASES		
*TRANSPORTE DE MATERIALES		
*ACERO Y ELEMENTOS METALICOS		
*CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS		
*CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE PUENTES		
*PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS, GEOTEXTIL		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1.118.392.621,37
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 970.334.693,28

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 978.507.562,29
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS Y VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre:DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matricula No.:05202-21193 ANT

Firmado digitalmente por SANTIAGO PAEZ TALERO

Firma
Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matricula No.: 25202-40972 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11

PERIODO: MAYO DE 2022


CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

PRE ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES ORIGINALES					OBRA EJECUTADA			
									ACTA MAYO DE 2022		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES												
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	36,00	$ 1.187.326,00	$ 42.743.736,00	0,15	176.304,85	3,57	4.237.942,88
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	5.953,00	$ 113.989,00	$ 678.576.517,00	31,42	3.581.504,88	184,19	20.995.906,69
3	201.15	201.13		Remoción de alcantarillas	m	520,00	$ 69.636,00	$ 36.210.720,00	14,00	974.904,00	102,45	7.134.208,20
4	210.1.1	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	443.501,00	$ 10.642,00	$ 4.719.737.642,00				
5	210.2.1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	53.000,00	$ 45.210,00	$ 2.396.130.000,00	2.247,07	101.590.226,17	17.385,97	786.019.525,03
6	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	323.449,00	$ 10.642,00	$ 3.442.144.258,00	4.318,15	45.953.731,02	70.027,07	745.228.067,36
7	211.1	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	300.000,00	$ 7.750,00	$ 2.325.000.000,00	8.154,83	63.199.932,50	19.683,48	$ 152.547.001,63
8	220.1	220.1		Terraplenes	m3	97.000,00	$ 12.850,00	$ 1.246.450.000,00			225,00	2.891.250,00
9	230.1P		230,1P	Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m2	41.600,00	$ 10.393,00	$ 432.348.800,00				
Subtotal								**$ 15.319.341.673,00**		**$ 215.476.603,42**		**$ 1.719.053.901,79**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS												
10	310.1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	201.093,00	$ 927,00	$ 186.413.211,00	20.650,00	19.142.550,00	628.159,60	$ 582.303.949,20
11	311.1	311-13		Afirmado	m3	102.000,00	$ 87.072,00	$ 8.881.344.000,00	7.039,20000	612.917.222,40	35.413,73	3.083.543.916,31
12	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	72.120,00	$ 115.046,00	$ 8.297.117.520,00			802,31	92.302.556,26
13	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	56.500,00	$ 128.520,00	$ 7.261.380.000,00			12,94	1.663.048,80
14	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	6.720,00	$ 151.705,00	$ 1.019.457.600,00				
Subtotal								**$ 25.645.712.331,00**		**$ 632.059.772,40**		**$ 3.759.813.470,57**
PAVIMENTOS ASFALTICOS												
15	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	164.726,00	$ 2.918,00	$ 480.670.468,00			3.000,00	8.754.000,00
16	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	16.000,00	$ 721.420,00	$ 11.542.720.000,00				
17	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	2.800,00	$ 751.420,00	$ 2.103.976.000,00				
18	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	1.400,00	$ 63.210,00	$ 88.494.000,00				
19	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico	m3	2.800,00	$ 71.240,00	$ 199.472.000,00				
20	466.1	466-13		Sello de grietas en pavimento asfaltico sin ruteo	m	3.453,00	$ 4.342,00	$ 14.992.926,00				
Subtotal								**$ 14.430.325.394,00**				**$ 8.754.000,00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES												
21	600.1.1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	67.200,00	$ 32.667,00	$ 2.195.222.400,00	616,57	20.141.381,12	3.327,78	108.708.554,06
22	600.2.1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	57.000,00	$ 62.520,00	$ 3.563.640.000,00	76,25	4.767.150,00	624,49	39.043.003,38
23	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	14.085,00	$ 44.832,00	$ 631.458.720,00	9,01	403.891,49	9,01	403.891,49
24	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	910,00	$ 97.682,00	$ 88.890.620,00	389,24	38.021.489,16	2.246,54	219.446.677,47
25	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	6.093,00	$ 131.482,00	$ 801.119.826,00	71,94	9.458.815,08	71,94	9.458.815,08
26	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto	m	550,00	$ 1.824.000,00	$ 1.003.200.000,00				
27	630.3	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	3.800,00	$ 765.410,00	$ 2.908.558.000,00	87,28	66.804.327,86	612,02	468.445.688,76
28	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	10.920,00	$ 658.350,00	$ 7.189.182.000,00				
29	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	733,00	$ 478.796,00	$ 350.957.468,00	14,80	7.085.587,09	111,86	53.557.646,55
30	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	1.755.569,00	$ 5.378,00	$ 9.441.450.082,00	6.288,94	33.821.942,34	45.890,00	246.796.401,07
31	640,2	640-13		Malla de refuerzo Fy = 459,2 Mpa.	Kg	83.000,00	$ 5.483,00	$ 455.089.000,00				
32	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	m	2.100,00	$ 607.137,00	$ 1.274.987.700,00			93,70	56.888.736,90
33	663.3P		663.3P	Tuberia para filtro PVC perforada diametro 100 mm	m	850,00	$ 21.300,00	$ 18.105.000,00			60,00	1.278.000,00
34	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la	m3	8.300,00	$ 595.210,00	$ 4.940.243.000,00				
35	673.1	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	85.000,00	$ 7.720,00	$ 656.200.000,00	1.070,00	8.260.430,88	2.781,00	21.469.350,88
36	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	13.000,00	$ 102.000,00	$ 1.326.000.000,00	74,15	7.563.096,00	110,15	11.235.096,00
37	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	2.600,00	$ 131.200,00	$ 341.120.000,00				
38	681.1	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase	m3	9.792,00	$ 195.210,00	$ 1.911.496.320,00				
Subtotal								**$ 39.096.920.136,00**		**$ 196.328.111,02**		**$ 1.236.731.861,64**

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD													
39	1P	anual de Señalización Vial 20		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	105.000,00	$ 1.794,00	$ 188.370.000,00					
40	4P	anual de Señalización Vial 20		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	10.500,00	$ 8.346,00	$ 87.633.000,00					
41	5P	anual de Señalización Vial 20		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	239,00	$ 396.860,00	$ 94.849.540,00					
42	6P	anual de Señalización Vial 20		Suministro e instalación de Señal delineador horizontal con lamina acero galvanizado retroreflectiva 60x 75 cm	u	760,00	$ 324.885,00	$ 246.912.600,00					
43	720.1	720-13		Poste de referencia	u	25,00	$ 253.842,00	$ 6.346.050,00					
44	730.1	730-13		Defensa metalica	m	16.000,00	$ 190.260,00	$ 3.044.160.000,00					
45	740.1	740-13		Captafaros	u	650,00	$ 22.031,00	$ 14.320.150,00					
Subtotal								**$ 3.682.591.340,00**					
OBRAS VARIAS													
46	800.1	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	12.000,00	$ 17.838,00	$ 214.056.000,00	1.446,23	25.797.850,74	7.811,63	139.343.855,94	
47	801.6P		801.6P	Limpieza a mano de alcantarillas de tubo de 600 ó 900 mm	m	182,00	$ 29.898,00	$ 5.441.436,00					
48	810.2	810-13		Proteccion de taludes con tierra organica	m2	84.431,00	$ 20.520,00	$ 1.732.524.120,00					
Subtotal								**$ 1.952.021.556,00**		**$ 25.797.850,74**		**$ 139.343.855,94**	
TRANSPORTES													
49	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	10.659.350,00	$ 1.090,00	$ 11.618.691.500,00	34.063,85	$ 37.129.593,09	430.283,28	$ 469.008.770,69	
50	900.3	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	3.900.000,00	$ 1.090,00	$ 4.251.000.000,00	10.642,84	11.600.690,70	25.761,55	$ 28.080.089,04	
Subtotal								**$ 15.869.691.500,00**		**$ 48.730.283,79**		**$ 497.088.859,74**	
								SUBTOTAL CASANARE		**$ 126.625.249,61**			
								SUBTOTAL BOYACA		**$ 991.767.371,75**			
								SUBTOTAL OBRAS	**$ 115.996.603.930,00**		**$ 1.118.392.621,37**		**$ 7.360.785.949,68**

				PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			NO MODIFICAR	$ 13.271.536.491,00					$ 1,00
				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			NO MODIFICAR	$ 1.000.000.000,00					
				VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				**$ 130.268.140.421,00**		**$ 1.118.392.621,37**			**$ 7.360.785.950,68**
				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				$ 951.959.488,00		$ 8.172.869,00			$ 53.790.359,00
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 131.220.099.909,00**		**$ 1.126.565.490,37**			**$ 7.414.576.309,68**
				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL			NO MODIFICAR	$ 234.000.000,00		$ -	0,50	$ 117.000.000,00
				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		19%		$ 44.460.000,00		$ -		$ 22.230.000,00
			Especificacion Particular	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE			NO MODIFICAR	**$ 278.460.000,00**		**$ -**		**$ 139.230.000,00**
				GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)			NO MODIFICAR	**$ 5.348.998.180,00**				**$ -**
				PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)			NO MODIFICAR	**$ 631.849.017,00**				**$ 1.350.999,00**
							VALOR TOTAL DEL ACTA	**$ 137.479.407.106,00**		**$ 1.126.565.490,37**		**$ 7.555.157.308,68**



Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063
Matricula No.: 5220253894 NRÑ



Firma
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero residente de interventoria
CONSORCIO SAINT
Matricula No.: 011950327-CPITIV

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	EXPLANACIONES		
ITEM	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS		

FECHA dd-mm-aa	Abscisas	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		TOTAL	
				CARTERA	UNIDAD	CANTIDAD	
25-may-22	K37+000 a K37+160	E	TALUD MARGEN DERECHA	VER SECCIONES	Ha	0,148	
					Ha	**0,1485**	



Firma:
Nombre: JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	EXPLANACIONES		
ITEM	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL CANTIDAD
				LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN		
5-may-22	K18+142	E	DEMOLICIÓN CABEZOTE DE ENCOLE	1,60	0,30	1,90	0,91	M3	**0,91**
5-may-22	K18+142	E	DESALOJO TUBERIA	0,30	0,64	- 1,00	-0,19	M3	**-0,19**
5-may-22	K18+142	E	DEMOLICION ALETAS ENCOLE (X2)	3,20	0,30	1,45	1,39	M3	**1,39**
5-may-22	K18+142	E	DEMOLICION LOSA ENTREALETAS ENCOLE	1,60	1,78	0,30	0,85	M3	**0,85**
10-may-22	K18+020	E	DEMOLICIÓN CABEZOTE DE ENCOLE	1,60	0,30	1,90	0,91	M3	**0,91**
10-may-22	K18+020	E	DESALOJO TUBERIA	0,30	0,64	- 1,00	-0,19	M3	**-0,19**
10-may-22	K18+020	E	DEMOLICION ALETAS ENCOLE (X2)	3,20	0,30	1,45	1,39	M3	**1,39**
10-may-22	K18+020	E	DEMOLICION LOSA ENTREALETAS ENCOLE	1,60	1,78	0,30	0,85	M3	**0,85**
10-may-22	K18+020	E	DEMOLICIÓN CABEZOTE DE DESCOLE	1,90	0,30	2,00	1,14	M3	**1,14**
10-may-22	K18+020	E	DESALOJO TUBERIA	0,30	0,64	- 1,00	-0,19	M3	**-0,19**
10-may-22	K18+020	E	DEMOLICION ALETAS DESCOLE (X2)	3,60	0,30	1,60	1,73	M3	**1,73**
10-may-22	K18+020	E	DEMOLICION LOSA ENTREALETAS DESCOLE	2,35	1,80	0,30	1,27	M3	**1,27**
11-may-22	K17+818	E	DEMOLICIÓN CABEZOTE DE ENCOLE	1,60	0,30	1,90	0,91	M3	**0,91**
11-may-22	K17+818	E	DESALOJO TUBERIA	0,30	0,64	- 1,00	-0,19	M3	**-0,19**
11-may-22	K17+818	E	DEMOLICION ALETAS ENCOLE (X2)	3,20	0,30	1,45	1,39	M3	**1,39**
11-may-22	K17+818	E	DEMOLICION LOSA ENTREALETAS ENCOLE	1,60	1,78	0,30	0,85	M3	**0,85**
11-may-22	K17+818	E	DEMOLICIÓN CABEZOTE DE DESCOLE	1,90	0,30	2,00	1,14	M3	**1,14**
11-may-22	K17+818	E	DESALOJO TUBERIA	0,30	0,64	- 1,00	-0,19	M3	**-0,19**
11-may-22	K17+818	E	DEMOLICION ALETAS DESCOLE (X2)	3,60	0,30	1,60	1,73	M3	**1,73**
11-may-22	K17+818	E	DEMOLICION LOSA ENTREALETAS DESCOLE	2,35	1,80	0,30	1,27	M3	**1,27**
12-may-22	K1+050	C	MURO GUARDA RUEDA	1,40	0,30	0,30	0,25	M3	**0,25**
12-may-22	K1+050	C	BLOQUE EN TUBERIA DE CONCRETO REVESTIDA	2,00	1,50	1,20	3,60	M3	**3,60**
12-may-22	K1+050	C	ENCOLE ALETAS	2,50	0,30	1,60	2,40	M3	**2,40**
12-may-22	K1+050	C	PISO ENTRE ALETAS	2,50	1,40	0,20	0,70	M3	**0,70**
12-may-22	K1+050	C	LOSA SUPERIOR CAJA BOX	6,00	1,60	0,25	2,40	M3	**2,40**
12-may-22	K1+050	C	LOSA INFERIOR CAJA BOX	3,00	1,60	0,30	1,44	M3	**1,44**
12-may-22	K1+050	C	MUROS CAJA BOX	3,00	1,60	0,40	3,84	M3	**3,84**
								M3	**31,42**





Firma:
Nombre: JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	EXPLANACIONES		
ITEM	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS		









Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	EXPLANACIONES		
ITEM	REMOCION DE ALCANTARILLAS		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		TOTAL
				LONGITUD	UNIDAD	CANTIDAD
10-may-22	k18+020	E	REMOCIÓN ALCANTARILLA EXISTENTE	7,00	ML	7,00
11-may-22	k17+818	E	REMOCIÓN ALCANTARILLA EXISTENTE	7,00	ML	7,00
					M3	**14,00**



Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	EXPLANACIONES		
ITEM	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES		







Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Residente de
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**	
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030			
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT	
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063			
CAPITULO	EXPLANACIONES			
ITEM	EXCAVACION EN ROCA DE LA EXPLANACION Y CANALES			







FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				% VOLUMEN	UNIDAD	CANTIDAD
				LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN			
25-may-22	K17+565 a K18+225	E	CORTE DE TALUD MARGEN DERECHA	VER SECCIONES			629,92	10%	M3	62,99
25-may-22	K37+000 a K37+160	E	CORTE DE TALUD MARGEN DERECHA	VER SECCIONES			2.316,60	20%	M3	463,32
25-may-22	k17+500	E	EXCAVACIÓN EN ROCA				911,82	100%	M3	911,82
25-may-22	k17+500	E	EXCAVACIÓN EN ROCA				367,30	100%	M3	367,30
25-may-22	K16+620 a K16+700	I	EXPLANACION AMPLIACION DE VIA LADO IZQUIERDO	VER SECCIONES			1.104,10	40%	M3	441,64
									M3	2.247,07



Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	EXPLANACIONES		
ITEM	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL		
				LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	% VOL	UNIDAD	CANTIDAD
25-may-22	K16+490 a K16+590	I	CAJEO PARA AMPLIACION DE VIA IZQUIERDA	VER SECCIONES			416,65	100%	M3	416,65
				AREA 3D	ALTURA					
25-may-22	K17+895 a K18+170	E	EXPLANACIÓN DE VÍA PARA AMPLIACIÓN Y REEMPLAZO MARGEN DERECHA TRAMO 2	VER SECCIONES			1.481,29	100%	M3	1.481,29
25-may-22	K17+565 a K18+225	E	CORTE DE TALUD MARGEN DERECHA	VER SECCIONES			629,92	90%	M3	566,93
25-may-22	K37+000 a K37+160	E	CORTE DE TALUD MARGEN DERECHA	VER SECCIONES			2.316,60	80%	M3	1.853,28
									M3	4.318,15





Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Residente
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.		ONCE (11)	CORTE DE OBRA	31/05/2022	
OBJETO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030			
CONTRATO No.		986 DE 2021	INTERVENTORIA	CONSORCIO SAINT	
CONTRATISTA		CONSORCIO CORREDORES VIALES 063			
CAPITULO		BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS			
ITEM		REMOCIÓN DE DERRUMBES			

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	CANTERA	DIMENSIONES				TOTAL
					LONGITUD	ANCHO	VOLUMEN	UNIDAD	CANTIDAD
25-abr-22	K18+510 a K18+640	E	REMOCION DE DERRUMBES				308,00	M3	**308,00**
26-abr-22	K17+600 a K18+750	E	REMOCION DE DERRUMBES				217,00	M3	**217,00**
27-abr-22	K17+760 a K18+922	E	REMOCION DE DERRUMBES				196,00	M3	**196,00**
28-abr-22	K18+010	E	REMOCION DE DERRUMBES				42,00	M3	**42,00**
28-abr-22	K19+020	E	REMOCION DE DERRUMBES				21,00	M3	**21,00**
29-abr-22	K18+140 a K18+610	E	REMOCION DE DERRUMBES				224,00	M3	**224,00**
2-may-22	K18+580 a K19+390	E	REMOCION DE DERRUMBES				182,00	M3	**182,00**
3-may-22	K18+000 a K19+110	E	REMOCION DE DERRUMBES				98,00	M3	**98,00**
4-may-22	K18+510 a K18+530	E	REMOCION DE DERRUMBES				21,00	M3	**21,00**
4-may-22	K19+922	E	REMOCION DE DERRUMBES				14,00	M3	**14,00**
6-may-22	K19+610 a K19+840	E	REMOCION DE DERRUMBES				49,00	M3	**49,00**
10-may-22	K18+570 a K18+922	E	REMOCION DE DERRUMBES				161,00	M3	**161,00**
17-may-22	K18+920	E	REMOCION DE DERRUMBES				21,00	M3	**21,00**
23-may-22	K18+020	E	REMOCION DE DERRUMBES				7,00	M3	**7,00**
2-may-22	K17+220	I	REMOCION DE DERRUMBES				111,60	M3	**111,60**
3-may-22	K16+200	I	REMOCION DE DERRUMBES				441,24	M3	**441,24**
4-may-22	K15+680	I	REMOCION DE DERRUMBES				530,41	M3	**530,41**
5-may-22	K15+950	I	REMOCION DE DERRUMBES				430,60	M3	**430,60**
6-may-22	K15+950	I	REMOCION DE DERRUMBES				493,17	M3	**493,17**
10-may-22	K15+840	I	REMOCION DE DERRUMBES				307,19	M3	**307,19**
11-may-22	K17+130	I	REMOCION DE DERRUMBES				213,44	M3	**213,44**
12-may-22	K17+100	I	REMOCION DE DERRUMBES				103,68	M3	**103,68**
16-may-22	K16+600	I	REMOCION DE DERRUMBES				447,51	M3	**447,51**
17-may-22	K16+600	I	REMOCION DE DERRUMBES				385,08	M3	**385,08**
19-may-22	K16+490	I	REMOCION DE DERRUMBES				97,81	M3	**97,81**
21-may-22	K16+620	I	REMOCION DE DERRUMBES				199,29	M3	**199,29**
22-may-22	K16+620	I	REMOCION DE DERRUMBES				416,47	M3	**416,47**
23-may-22	K16+320	I	REMOCION DE DERRUMBES				869,55	M3	**869,55**
24-may-22	K17+130	I	REMOCION DE DERRUMBES				801,02	M3	**801,02**
25-may-22	K15+810	I	REMOCION DE DERRUMBES				535,77	M3	**535,77**
10-may-22	KM2 VIA YOPAL- ELMORRO	C	SECTOR EL MOSQUITO				14,00	M3	**14,00**
10-may-22	KM7 VIA YOPAL- EL MORRO	C	SECTOR EL VIEJO				42,00	M3	**42,00**
19-may-22	KM12 VIA YOPAL - EL MORRO	C	SECTOR LA GUATOCA				154,00	M3	**154,00**
									8.154,83









Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		
ITEM	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
				LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
25-may-22	K22+400 a K26+190	I	CONFORMACION CALZADAD EXISTENTE TRAMO 2 KM22+400/KM26+190	3500	5,9			M2	**20.650,00**
								M3	**20.650,00**





Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS		
ITEM	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE		











Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Residente
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS		
ITEM	AFIRMADO		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	CANTERA	DIMENSIONES					TOTAL
					LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
25-may-22	K17+895 a K18+170	E	REEMPLAZO SUBRASANTE MARGEN DERECHA TRAMO 2	K13+000	VER SECCIONES			1.363,85	M3	**1.363,85**
25-abr-22	k18+160 a k18+980	E	LLENO PARA SUBRASANTE CALZADA COMPLETA TRAMO 2	K13+000	VER SECCIONES			1.522,75	M3	**1.522,75**
25-may-22	K35+500 a K42+000	E	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AFIRMADO SOBRE CALZADA	K13+000	VER PLANILLA DE VIAJES			1.173,85	M3	**1.173,85**
25-may-22	K16+390 a K16+490	I	MATERIAL DE AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO CAJEO					-	M3	**-**
25-may-22	K17+020 a K17+430	I	AFIRMADO APROXIMACION A SUB RASANTE VOLUMEN PARCIAL	K13+000	VER SECCIONES			1.143,35	M3	**1.143,35**
25-may-22	K16+490 a K16+590	I	MATERIAL DE AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO CAJEO	K13+000	VER SECCIONES			391,80	M3	**391,80**
25-may-22	KM22+400/KM26+190	I	MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO VIA, VER SOPORTES PLANILLAS	K13+000				1.009,00	M3	**876,40**
24-may-22	KM1+800/KM6+050	C	MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO VIA, VER SOPORTES PLANILLAS	K13+000				548,00	M3	**421,54**
24-may-22	KM58+500/KM59+950	C	MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIMIENTO VIA, VER SOPORTES PLANILLAS	K13+000				189,36	M3	**145,66**
									M3	**7.039,2000**





Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**		**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030			
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**		CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063			
CAPITULO	BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS			
ITEM	AFIRMADO			











Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL		
				LARGO	ANCHO	ALTURA		%VOL	UNIDAD	CANTIDAD
11-may-22	K17+818	E	EXCAVACION PARA ALCANTARILLA DE 36"	9,00	2,00	2,10	37,80	75%	M3	**28,35**
10-may-22	K18+020	E	EXCAVACION PARA ALCANTARILLA DE 36"	9,00	2,00	2,00	36,00	75%	M3	**27,00**
5-may-22	K18+142	E	EXCAVACIÓN MUROS CABEZOTE ENCOLE	3,50	3,00	2,50	26,25	100%	M3	**26,25**
5-may-22	K18+142	E	EXCAVACIÓN LOSA ENTREALETAS ENCOLE	3,00	5,00	0,35	5,25	100%	M3	**5,25**
13-may-22	K18+142	E	EXCAVACIÓM PARA DESCOLE	3,00	5,65	2,80	47,46	100%	M3	**47,46**
13-may-22	K18+142	E	EXCAVACION PARA DENTELLÓN DESCOLE	6,00	0,30	0,50	0,90	100%	M3	**0,90**
10-may-22	K18+290	E	EXCAVACIÓN PARA POCETA ENCOLE	4,20	3,50	2,40	35,28	100%	M3	**35,28**
5-may-22	K18+290	E	EXCAVACIÓN PARA CABEZOTE DESCOLE	3,48	2,63	2,50	22,88	100%	M3	**22,88**
9-may-22	K18+510	E	EXCAVACIÓN PARA ENCOLE BOX	4,00	6,40	2,80	71,68	100%	M3	**71,68**
9-may-22	K18+510	E	EXCAVACIÓN DENTELLÓN 1 ENCOLE BOX	8,52	0,30	0,35	0,89	100%	M3	**0,89**
9-may-22	K18+510	E	EXCAVACIÓN DENTELLÓN 2 ENCOLE BOX	2,50	0,30	0,35	0,26	100%	M3	**0,26**
12-may-22	K18+922	E	EXCAVACIÓN PARA ZAPATA MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,90	2,00	2,50	19,50	100%	M3	**19,50**
12-may-22	K18+922	E	EXCAVACIÓN DENTELLÓN MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,90	0,40	0,30	0,47	100%	M3	**0,47**
19-may-22	K18+922	E	EXCAVACIÓN PARA ZAPATA MURO DERECHO ENCOLE	4,90	2,00	2,62	25,68	100%	M3	**25,68**
19-may-22	K18+922	E	EXCAVACIÓN DENTELLÓN MURO DERECHO ENCOLE	4,90	0,25	0,30	0,37	100%	M3	**0,37**
25-may-22	K18+700 a K18+759	E	RONDA DE CORONACION TALUD DERECHO	59,50	0,50	0,40	11,90	100%	M3	**11,90**
25-may-22	K18+700 a K18+759	E	ANCLAJE RONDA DE CORONACION TALUD DERECHO	59,50	0,30	0,30	5,36	100%	M3	**5,36**
25-may-22	K18+922 a K18+962	E	RONDA DE CORONACION TALUD IZQUIERDO	40,60	0,50	0,40	8,12	100%	M3	**8,12**
25-may-22	K18+922 a K18+962	E	ANCLAJE RONDA DE CORONACION TALUD IZQUIERDO	40,60	0,30	0,30	3,65	100%	M3	**3,65**
25-may-22	K18+922 a K19+280	E	EXCAVACIÓN PARA FILTRO COSTADO IZQUIERDO	288,00	0,40	1,00	115,20	75%	M3	**86,40**
25-may-22	K15+560-K15+760	I	EXCAVACION CONSTRUCCION FILTROS LADO IZQUIERDO	200,00	0,40	1,00	80,00	80%	M3	**64,00**
25-may-22	K15+850-K15+890	I	EXCAVACION CONSTRUCCION FILTROS LADO IZQUIERDO	40,00	0,40	1,00	16,00	80%	M3	**12,80**
12-may-22	K1+057	C	EXCAVACIONES VARIAS PARA IMPLEMENTACION ALCANTARILLA DE K1+057 INCLUYE BASE DE	8,00	3,00	0,25	6,00	100%	M3	**6,00**
12-may-22	K1+057	C	LATELARES DESCUÑE ALETAS	1,20	1,20	1,50	2,16	100%	M3	**2,16**
12-may-22	K1+057	C	LATERALES CUERPO DE ALCANTARILLA PARA DESCUÑE DE DEMOLICION	7,00	1,20	1,40	11,76	100%	M3	**11,76**
12-may-22	K1+057	C	BASE INFERIOR PARA CIMENTAR TUBERIA NUEVA	8,00	2,00	0,20	3,20	100%	M3	**3,20**
										17,10
20-may-22	ZODME	C	EXCAVACION FILTRO 1 ZODME 1	38,43	1,00	0,60	23,06	100%	M3	**23,06**
20-may-22	ZODME	C	EXCAVACION FILTRO 2 ZODME 1	33,16	1,00	0,60	19,90	100%	M3	**19,90**
20-may-22	ZODME	C	EXCAVACION FILTRO 3 ZODME 1	40,24	1,00	0,60	24,14	100%	M3	**24,14**
20-may-22	ZODME	C	EXCAVACION FILTRO 4 ZODME 1	8,00	1,00	0,60	4,80	100%	M3	**4,80**
									M3	**616,57**







Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
ITEM	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR		









Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**28/02/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	EXPLANACIONES		
ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				TOTAL		
				LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	% VOL	UNIDAD	CANTIDAD
11-may-22	k17+818	E	EXCAVACION PARA ALCANTARILLA DE 36"	9,00	2,00	2,50	45,00	25%	M3	**11,25**
10-may-22	k18+020	E	EXCAVACION PARA ALCANTARILLA DE 36"	10,00	2,00	2,00	40,00	25%	M3	**10,00**
25-may-22	K18+922 a K19+280	E	EXCAVACIÓN PARA FILTRO COSTADO IZQUIERDO	358,00	0,40	1,00	143,20	25%	M3	**35,80**
25-may-22	K15+560-K15+760	I	EXCAVACION CONSTRUCCION FILTROS LADO IZQUIERDO	200,00	0,40	1,00	80,00	20%	M3	**16,00**
25-may-22	K15+850-K15+890	I	EXCAVACION CONSTRUCCION FILTROS LADO IZQUIERDO	40,00	0,40	1,00	16,00	20%	M3	**3,20**

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
ITEM	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
				LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
25-may-22	K18+700 a K18+759	E	ANCLAJE RONDA DE CORONACION TALUD DERECHO	59,50	0,30	0,30	5,36	M3	**5,36**
25-may-22	K18+922 a K18+962	E	ANCLAJE RONDA DE CORONACION TALUD IZQUIERDO	40,60	0,30	0,30	3,65	M3	**3,65**
									9,01



Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**

OBJETO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030
CONTRATO No.		986 DE 2021 **INTERVENTORIA** CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA		CONSORCIO CORREDORES VIALES 063
CAPITULO		ESTRUCTURAS Y DRENAJES
ITEM		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL CANTIDAD
				LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		
13-may-22	K18+142	E	REEMPLAZO PARA FUNDACIÓN DE CABEZOTE DESCOLE	2,50	5,65	0,40	1,00	M3	**5,65**
17-may-22	K18+922	E	LLENO ALETAS DESCOLE BOX	3,95	1,45	2,50	2,00	M3	**28,54**
25-may-22	K18+922 a K19+280	E	LLENO PARA FILTRO COSTADO IZQUIERDO	268,00	0,40	1,00	1,00	M3	**107,20**
25-may-22	K15+560-K15+760	I	LLENO PARA FILTRO TRAMO 2 ALTO LADO IZQUIERDO	200,00	0,40	1,00	80,00	M3	**80,00**
25-may-22	K15+850-K15+890	I	LLENO PARA FILTRO TRAMO 2 ALTO LADO IZQUIERDO	40,00	0,40	1,00	16,00	M3	**16,00**
25-may-22	K16+100-K16+180	I	LLENO PARA FILTRO TRAMO 2 ALTO LADO IZQUIERDO	80,00	0,40	1,00	32,00	M3	**-**
11-may-22	K17+818	E	LLENO PARA ALCANTARILLA	9,00	2,00	2,22	1,00	M3	**39,96**
11-may-22	K17+818	E	DESALOJO TUBERÍA	9,00	0,75	1,00	-1,00	M3	**-6,79**
10-may-22	K18+020	E	LLENO PARA ALCANTARILLA	9,00	2,00	1,92	1,00	M3	**34,56**
10-may-22	K18+020	E	DESALOJO TUBERÍA	9,00	0,75	1,00	-1,00	M3	**-6,79**
19-may-22	K18+510	E	LLENO ALETAS ENCOLE BOX	8,95	1,20	2,50	2,00	M3	**53,70**
17-may-22	K18+922	E	LLENO MUROS ENCOLE BOX	11,70	1,20	2,65	1,00	M3	**37,21**
									389,24





Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
ITEM	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
				LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
12-may-22	K1+057	C	LLENO CAJA DE CUERPO OBRA	8,00	2,00	1,30	1,00	M3	**20,80**
12-may-22	K1+057	C	DESCUENTRO DIAMETRO DEL TUBO	8,00			-0,71	M3	**-5,68**
12-may-22	K1+057	C	CUÑAS EN EXTREMOS DE LAS ALETAS	1,20	1,20	1,50	2,00	M3	**4,32**
12-may-22	K1+057	C	SOBRELLENO DE VIA	15,00	7,00	0,50	1,00	M3	**52,50**
									71,94





Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**		**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030			
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**		CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063			
CAPITULO	BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS			
ITEM	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG			









Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
ITEM	CONCRETO CLASE 28MPA		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
				LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
5-may-22	K18+142	E	CONCRETO LOSA ENTREALETAS ENCOLE	2,37	4,25	0,28	1,00	M3	**2,82**
5-may-22	K18+142	E	CONCRETO ALETA DERECHA ENCOLE	2,70	0,25	2,37	1,00	M3	**1,60**
5-may-22	K18+142	E	CONCRETO ALETA IZQUIERDA ENCOLE	2,70	0,25	2,32	1,00	M3	**1,57**
5-may-22	K18+142	E	CONCRETO MURO CABEZOTE	2,70	0,25	2,80	1,00	M3	**1,89**
13-may-22	K18+142	E	CONCRETO DENTELLÓN CABEZOTE DESCOLE	6,00	0,30	0,50	1,00	M3	**0,90**
13-may-22	K18+142	E	CONCRETO LOSA ENTREALETAS DESCOLE	2,50	5,65	0,28	1,00	M3	**3,96**
10-may-22	K18+290	E	CONCRETO LOSA POCETA ENCOLE	2,10	1,50	0,30	1,00	M3	**0,95**
10-may-22	K18+290	E	CONCRETO MUROS LONGITUDINALES POCETA	2,10	0,25	2,60	2,00	M3	**2,73**
10-may-22	K18+290	E	CONCRETO MUROS TRANSVERSALES POCETA	1,00	0,25	2,60	2,00	M3	**1,30**
10-may-22	K18+290	E	CONCRETO GUARDARUEDA POCETA	2,10	0,25	0,20	1,00	M3	**0,11**
5-may-22	K18+290	E	CONCRETO LOSA CABEZOTE DESCOLE	1,66	1,70	0,28	1,00	M3	**0,79**
5-may-22	K18+290	E	CONCRETO ALETAS CABEZOTE DESCOLE	1,85	0,28	2,82	2,00	M3	**2,92**
5-may-22	K18+290	E	CONCRETO MURO CABEZOTE DESCOLE	1,66	0,28	3,20	1,00	M3	**1,49**
9-may-22	K18+510	E	CONCRETO DENTELLÓN 1 ENCOLE BOX	8,50	0,30	0,35	1,00	M3	**0,89**
9-may-22	K18+510	E	CONCRETO DENTELLÓN 2 ENCOLE BOX	2,50	0,30	0,35	1,00	M3	**0,26**
9-may-22	K18+510	E	CONCRETO LOSA ENTREALETAS ENCOLE BOX	2,41	5,62	0,25	2,00	M3	**6,77**
9-may-22	K18+510	E	CONCRETO ALETAS ENCOLE BOX	4,15	0,25	2,47	1,00	M3	**2,56**
9-may-22	K18+510	E	CONCRETO GUARDARUEDA ENCOLE BOX	2,50	0,25	0,55	1,00	M3	**0,34**
12-may-22	K18+922	E	CONCRETO ZAPATA MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,90	1,90	0,30	1,00	M3	**2,22**
12-may-22	K18+922	E	CONCRETO DENTELLÓN MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,90	0,25	0,30	1,00	M3	**0,29**
12-may-22	K18+922	E	CONCRETO MURO IZQUIERDO ENCOLE	4,65	0,25	2,40	1,00	M3	**2,79**
12-may-22	K18+922	E	CONCRETO GUARDA RUEDA DESCOLE	2,50	0,25	0,60	1,00	M3	**0,38**
19-may-22	K18+922	E	CONCRETO ZAPATA MURO DERECHO ENCOLE	4,90	1,90	0,30	1,00	M3	**2,79**
19-may-22	K18+922	E	CONCRETO DENTELLÓN MURO DERECHO ENCOLE	4,90	0,20	0,30	1,00	M3	**0,29**
19-may-22	K18+922	E	CONCRETO MURO DERECHO ENCOLE	5,75	0,25	2,90	1,00	M3	**4,17**
19-may-22	K18+922	E	CONCRETO GUARDA RUEDA ENCOLE	2,65	0,25	0,63	1,00	M3	**0,42**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	PARED FRONTAL	1,80	0,25	1,91	1,00	M3	**0,86**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	PARED POSTERIOR	1,80	0,25	1,91	1,00	M3	**0,86**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	LOSA DE PISO	1,80	1,25	0,30	1,00	M3	**0,68**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	MURO LATERAL IZQUIERDO	0,75	0,25	1,91	1,00	M3	**0,36**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	MURO LATERAL DERECHO	0,75	0,25	1,91	1,00	M3	**0,36**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO TUBERÍA	1,10	0,25	4,00	3,14	M3	**0,24**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO CUNETA	0,10	-0,25	0,03	0,20	M3	**-0,07**
		I							
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	PARED FRONTAL	1,42	0,28	2,31	1,00	M3	**0,92**





25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	ALETAS	1,11	0,28	0,98	2,00	M3	**2,09**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	LOSA DE PISO	3,25	1,68	0,28	1,00	M3	**1,53**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	DENTELLÓN	4,84	0,28	0,50	1,00	M3	**0,68**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO TUBERÍA	1,10	-0,28	4,00	3,14	M3	**-0,27**
		I							
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	PARED FRONTAL	2,54	0,25	2,70	1,00	M3	**1,71**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	PARED POSTERIOR	2,54	0,25	2,70	1,00	M3	**1,71**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	LOSA DE PISO	2,54	1,54	0,30	1,00	M3	**1,17**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MURO LATERAL IZQUIERDO	1,04	0,25	2,70	1,00	M3	**0,70**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MURO LATERAL DERECHO	1,04	0,25	2,70	1,00	M3	**0,70**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO TUBERÍA	1,10	-0,28	4,00	3,14	M3	**-0,27**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO CUNETA	1,03	-0,25	0,27	1,00	M3	**-0,03**
		I							
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	PARED FRONTAL	1,40	0,28	2,76	1,00	M3	**1,08**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	ALETAS	1,32	0,28	1,34	2,00	M3	**2,66**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	LOSA DE PISO	3,18	1,68	0,28	1,00	M3	**1,50**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	DENTELLÓN	4,70	0,28	0,50	1,00	M3	**0,66**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO TUBERÍA	1,10	-0,28	4,00	3,14	M3	**-0,27**
		I							
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	PARED FRONTAL	2,55	0,25	2,69	1,00	M3	**1,71**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	PARED POSTERIOR	2,55	0,25	2,69	1,00	M3	**1,71**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	LOSA DE PISO	2,55	1,54	0,30	1,00	M3	**1,18**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MURO LATERAL IZQUIERDO	1,04	0,25	2,66	1,00	M3	**0,69**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MURO LATERAL DERECHO	1,04	0,25	2,66	1,00	M3	**0,69**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO TUBERÍA	1,10	-0,28	4,00	3,14	M3	**-0,27**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO CUNETA	0,96	-0,25	0,25	2,00	M3	**-0,03**
		I							
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	PARED FRONTAL	2,53	0,25	2,74	1,00	M3	**1,73**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	PARED POSTERIOR	2,53	0,25	2,74	1,00	M3	**1,73**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	LOSA DE PISO	2,53	0,25	1,54	1,00	M3	**0,97**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MURO LATERAL IZQUIERDO	1,04	0,25	2,74	1,00	M3	**0,71**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MURO LATERAL DERECHO	1,04	0,25	2,74	1,00	M3	**0,71**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO TUBERÍA	1,10	-0,28	4,00	3,14	M3	**-0,27**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO TUBERÍA	1,10	-0,28	4,00	3,14	M3	**-0,27**
		I							
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	PARED FRONTAL	2,54	0,25	1,98	1,00	M3	**1,26**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	PARED POSTERIOR	2,54	0,25	1,98	1,00	M3	**1,26**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	LOSA DE PISO	2,54	1,53	0,30	1,00	M3	**1,17**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MURO LATERAL IZQUIERDO	1,03	0,25	1,98	1,00	M3	**0,51**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MURO LATERAL DERECHO	1,03	0,25	1,98	1,00	M3	**0,51**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO TUBERÍA	1,10	-0,25	4,00	3,14	M3	**-0,24**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO CUNETA	1,00	-0,25	0,30	2,00	M3	**-0,04**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	PARED FRONTAL	1,46	0,28	2,34	1,00	M3	**0,96**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	ALETAS	1,05	0,28	1,36	1,00	M3	**2,41**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	LOSA DE PISO	3,10	1,70	0,28	1,00	M3	**1,47**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	DENTELLÓN	4,53	0,28	0,50	1,00	M3	**0,63**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO TUBERÍA	1,10	-0,28	4,00	3,14	M3	**-0,27**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	VOLUMEN NEGATIVO CUNETA	0,30	(0,28)	0,63	1,00	M3	**-0,13**
								M3	**87,28**







Firma:

Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:

Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

712

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**

OBJETO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA** CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063	
CAPITULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES	
ITEM	CONCRETO CLASE 14MPA	

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
				LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
6-abr-22	K19+480	E	CAMA EN CONCRETO ALCANTARILLA 36"	9,00	2,00	0,10	1,00	M3	**1,80**
5-may-22	K18+142	E	SOLADO CABEZOTE ENCOLE	3,00	4,25	0,07	1,00	M3	**0,89**
13-may-22	K18+142	E	SOLADO CABEZOTE DESCOLE	2,50	4,75	0,07	1,00	M3	**0,83**
10-may-22	K18+290	E	SOLADO POCETA ENCOLE	2,10	1,60	0,07	1,00	M3	**0,24**
5-may-22	K18+290	E	SOLADO CABEZOTE DESCOLE	1,70	1,70	0,07	1,00	M3	**0,20**
9-may-22	K18+510	E	SOLADO LOSA ENCOLE BOX	2,40	5,10	0,07	1,00	M3	**0,86**
12-may-22	K18+922	E	REEMPLAZO PARA CIMENTACIÓN MURO ENCOLE	8,80	2,00	0,25	1,00	M3	**4,40**
12-may-22	K18+922	E	SOLADO ZAPATA MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,90	1,90	0,01	1,00	M3	**0,05**
19-may-22	K18+922	E	SOLADO ZAPATA MURO DERECHO ENCOLE	3,90	1,90	0,01	1,00	M3	**0,05**
25-may-22	K16+786	I	ENCOLE	2,70	1,70	0,10	1,00	M3	**0,46**
25-may-22	K17+216	I	DESCOLE LOSA	3,10	1,63	0,10	1,00	M3	**0,50**
25-may-22	K17+216	I	DESCOLE DENTELLON	4,70	0,28	0,50	2,00	M3	**1,32**
25-may-22	K17+335	I	ENCOLE	2,70	1,70	0,10	1,00	M3	**0,46**
25-may-22	K17+335	I	DESCOLE	2,70	1,70	0,10	1,00	M3	**0,46**
25-may-22	K17+400	I	ENCOLE	2,70	1,70	0,10	1,00	M3	**0,46**
25-may-22	K17+400	I	DESCOLE LOSA	3,10	1,63	0,10	1,00	M3	**0,50**
25-may-22	K17+400	I	DESCOLE DENTELLON	4,70	0,28	0,50	2,00	M3	**1,32**
								M3	**14,80**







Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de Interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
				N° BARRA	LONGITUD	KG/ML	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
14-abr-22	k18+510	E	ACERO LONGITUDINAL MUROS BOX CARRIL IZQUIERDO	3,00	6,00	0,560	14,00	Kg	**47,04**
14-abr-22	k18+510	E	AERO TRANSVERSAL LOSA SUPERIOR BOX CARRIL IZQUIERDO	4,00	2,70	0,994	14,00	Kg	**37,57**
5-may-22	k18+142	E	ACERO TRANSVERSAL LOSA ENCOLE	4,00	4,57	0,994	26,00	Kg	**117,99**
5-may-22	k18+142	E	ACERO LONGITUDINAL LOSA ENCOLE	4,00	2,25	0,994	32,00	Kg	**71,57**
5-may-22	k18+142	E	ACERO LONGITUDINAL LOSA ENCOLE	4,00	1,16	0,994	16,00	Kg	**18,39**
5-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL ALETA DERECHA ENCOLE	4,00	5,51	0,994	13,00	Kg	**71,19**
5-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL ALETA IZQUIERDA ENCOLE	4,00	5,37	0,994	13,00	Kg	**69,38**
5-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE ENCOLE	4,00	3,74	0,994	12,00	Kg	**44,61**
5-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE ENCOLE	4,00	6,41	0,994	7,00	Kg	**44,59**
5-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE ENCOLE	3,00	3,00	0,560	40,00	Kg	**67,20**
5-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE ENCOLE	3,00	2,00	0,560	8,00	Kg	**8,96**
5-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE ENCOLE	3,00	3,80	0,560	18,00	Kg	**38,30**
5-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE ENCOLE	3,00	0,60	0,560	8,00	Kg	**2,69**
13-may-22	k18+142	E	ACERO LONGITUDINAL SUPERIOR LOSA DESCOLE	4,00	1,27	0,994	9,00	Kg	**11,34**
13-may-22	k18+142	E	ACERO LONGITUDINAL SUPERIOR LOSA DESCOLE	4,00	2,22	0,994	17,00	Kg	**37,51**
13-may-22	k18+142	E	ACERO LONGITUDINAL INFERIOR LOSA DESCOLE	4,00	1,27	0,994	9,00	Kg	**11,34**
13-may-22	k18+142	E	ACERO LONGITUDINAL INFERIOR LOSA DESCOLE	4,00	2,22	0,994	17,00	Kg	**37,51**
13-may-22	k18+142	E	ACERO DE AJUSTE PERIMETRO INFERIOR LOSA DESCOLE	3,00	0,90	0,560	26,00	Kg	**13,10**
13-may-22	k18+142	E	ACERO TRANSVERSAL LOSA DESCOLE	3,00	3,10	0,560	4,00	Kg	**6,94**
13-may-22	k18+142	E	ACERO TRANSVERSAL LOSA DESCOLE	3,00	4,69	0,560	26,00	Kg	**68,30**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL ALETASDESCOLE	3,00	2,76	0,560	50,00	Kg	**77,29**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	3,40	0,560	6,00	Kg	**11,42**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	3,20	0,560	4,00	Kg	**7,17**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	3,46	0,560	4,00	Kg	**7,75**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	2,05	0,560	2,00	Kg	**2,30**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	2,00	0,560	3,00	Kg	**3,36**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	1,95	0,560	4,00	Kg	**4,37**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	2,10	0,560	4,00	Kg	**4,70**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	1,90	0,560	2,00	Kg	**2,13**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	2,00	0,560	2,00	Kg	**2,24**
13-may-22	k18+142	E	ACERO VERTICAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	2,05	0,560	2,00	Kg	**2,30**
13-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	4,90	0,560	6,00	Kg	**16,45**
13-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	7,86	0,560	6,00	Kg	**26,40**
13-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	3,90	0,560	1,00	Kg	**2,18**
13-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	3,60	0,560	1,00	Kg	**2,02**
13-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	3,19	0,560	4,00	Kg	**7,14**
13-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	2,48	0,560	4,00	Kg	**5,56**
13-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	3,30	0,560	4,00	Kg	**7,39**
13-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	2,73	0,560	4,00	Kg	**6,11**
13-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	3,26	0,560	4,00	Kg	**7,30**
13-may-22	k18+142	E	ACERO HORIZONTAL CABEZOTE DESCOLE	3,00	1,58	0,560	8,00	Kg	**7,06**
10-may-22	k18+290	E	ACERO VERTICAL LONGITUDINAL EXTERNO ENCOLE	4,00	6,00	0,994	8,00	Kg	**47,71**
10-may-22	k18+290	E	ACERO VERTICAL TRANSVERSAL EXTERNO ENCOLE	4,00	6,00	0,994	4,00	Kg	**23,86**
10-may-22	k18+290	E	ACERO VERTICAL TRANSVERSAL EXTERNO ENCOLE	4,00	4,00	0,994	5,00	Kg	**19,88**
10-may-22	k18+290	E	ACERO VERTICAL LONGITUDINAL INTERNO ENCOLE	4,00	6,00	0,994	6,00	Kg	**35,78**
10-may-22	k18+290	E	ACERO VERTICAL TRANSVERSAL INTERNO ENCOLE	4,00	6,00	0,994	2,00	Kg	**11,93**
10-may-22	k18+290	E	ACERO VERTICAL TRANSVERSAL INTERNO ENCOLE	4,00	3,75	0,994	5,00	Kg	**18,64**
10-may-22	k18+290	E	ACERO AJUSTE PERIMETRAL LOSA ENCOLE	3,00	1,00	0,560	8,00	Kg	**4,48**
10-may-22	k18+290	E	AJUSTE ACERO VERTICAL SOBRE TUBO ENCOLE	4,00	2,25	0,994	12,00	Kg	**26,84**
10-may-22	k18+290	E	ACERO HORIZONTAL INTERNO ENCOLE	4,00	2,65	0,994	8,00	Kg	**21,07**







10-may-22	k18+290	E	ACERO HORIZONTAL INTERNO ENCOLE	4,00	3,60	0,994	20,00	Kg	**71,57**
10-may-22	k18+290	E	ACERO HORIZONTAL EXTERNO ENCOLE	4,00	3,15	0,994	8,00	Kg	**25,05**
10-may-22	k18+290	E	ACERO HORIZONTAL EXTERNO ENCOLE	4,00	3,90	0,994	20,00	Kg	**77,53**
10-may-22	k18+290	E	AJUSTE ACERO HORIZONTAL	4,00	1,35	0,994	46,00	Kg	**61,73**
10-may-22	k18+290	E	AJUSTE ACERO HORIZONTAL	4,00	2,10	0,994	4,00	Kg	**8,35**
5-may-22	k18+290	E	ACERO LONGITUDINAL INFERIOR LOSA DESCOLE	4,00	2,00	0,994	9,00	Kg	**17,89**
5-may-22	k18+290	E	ACERO TRANSVERSAL LOSA DESCOLE	3,00	1,96	0,560	18,00	Kg	**19,76**
5-may-22	k18+290	E	ACERO LONGITUDINAL SUPERIOR LOSA DESCOLE	4,00	2,00	0,994	9,00	Kg	**17,89**
5-may-22	k18+290	E	ACERO AJUSTE PERIMETRAL LOSA DESCOLE	3,00	0,80	0,560	9,00	Kg	**4,03**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	3,60	0,560	2,00	Kg	**4,03**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	3,60	0,560	2,00	Kg	**4,03**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	3,70	0,560	2,00	Kg	**4,14**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	3,70	0,560	2,00	Kg	**4,14**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	3,43	0,560	32,00	Kg	**61,38**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	1,85	0,560	8,00	Kg	**8,29**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	4,50	0,560	9,00	Kg	**22,68**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	4,05	0,560	9,00	Kg	**20,41**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	2,70	0,560	1,00	Kg	**1,51**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	2,25	0,560	1,00	Kg	**1,26**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	1,70	0,560	4,00	Kg	**3,81**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	2,70	0,560	4,00	Kg	**6,05**
5-may-22	k18+290	E	ACERO CABEZOTE Y ALETAS DESCOLE	3,00	2,60	0,560	10,00	Kg	**14,56**
9-may-22	k18+510	E	ESTRIBOS DENTELLONES ENCOLE BOX	3,00	1,60	0,560	55,00	Kg	**49,28**
9-may-22	k18+510	E	ACERO LONGITUDINAL DENTELLON 1 BOX	4,00	9,40	0,994	4,00	Kg	**37,37**
9-may-22	k18+510	E	ACERO LONGITUDINAL DENTELLON 2 BOX	4,00	3,50	0,994	4,00	Kg	**13,92**
9-may-22	k18+510	E	ACERO VERTICAL ALETAS ENCOLE BOX	4,00	5,37	0,994	52,00	Kg	**277,80**
9-may-22	k18+510	E	ACERO HORIZONTAL ALETAS ENCOLE BOX	4,00	4,12	0,994	22,00	Kg	**90,10**
9-may-22	k18+510	E	ACERO HORIZONTAL ALETAS ENCOLE BOX	4,00	2,72	0,994	8,00	Kg	**21,63**
9-may-22	k18+510	E	ACERO HORIZONTAL ALETAS ENCOLE BOX	4,00	4,00	0,994	22,00	Kg	**87,47**
9-may-22	k18+510	E	ACERO TRANSVERSAL LOSA ENCOLE BOX	4,00	6,82	0,994	16,00	Kg	**108,52**
9-may-22	k18+510	E	ACERO LONGITUDINAL LOSA ENCOLE BOX	3,00	2,50	0,560	28,00	Kg	**39,20**
9-may-22	k18+510	E	ACERO LONGITUDINAL LOSA ENCOLE BOX	3,00	1,73	0,560	50,00	Kg	**48,57**
9-may-22	k18+510	E	ACERO VERTICAL GUARDARUEDAS	3,00	0,85	0,560	22,00	Kg	**10,47**
9-may-22	k18+510	E	ACERO LONGITUDINAL GUARDARUEDAS	3,00	2,70	0,560	6,00	Kg	**9,07**
12-may-22	k18+922	E	ACERO TRANSVERSAL ZAPATA MURO IZQUIERDO	4,00	2,10	0,994	27,00	Kg	**56,36**
12-may-22	k18+922	E	ACERO TRANSVERSAL ZAPATA MURO IZQUIERDO	3,00	2,10	0,560	15,00	Kg	**17,64**
12-may-22	k18+922	E	ACERO LONGITUDINAL ZAPATA MURO IZQUIERDO	3,00	3,70	0,560	16,00	Kg	**33,15**
12-may-22	k18+922	E	ESTRIBOS DENTELLÓN MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,00	1,23	0,560	15,00	Kg	**10,33**
12-may-22	k18+922	E	ACERO VERTICAL VASTAGO MURO IZQUIERDO ENCOLE	4,00	2,90	0,994	27,00	Kg	**77,83**
12-may-22	k18+922	E	ACERO VERTICAL VASTAGO MURO IZQUIERDO ENCOLE	4,00	1,32	0,994	10,00	Kg	**13,07**
12-may-22	k18+922	E	ACERO VERTICAL VASTAGO MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,00	2,85	0,560	15,00	Kg	**23,94**
12-may-22	k18+922	E	ACERO VERTICAL VASTAGO MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,00	1,28	0,560	6,00	Kg	**4,31**
12-may-22	k18+922	E	ACERO VERTICAL GUARDARUEDAS DESCOLE	3,00	0,90	0,560	22,00	Kg	**11,09**
12-may-22	k18+922	E	ACERO HORIZONTAL GUARDARUEDAS DESCOLE	3,00	2,60	0,560	6,00	Kg	**8,74**
19-may-22	k18+922	E	ACERO TRANSVERSAL ZAPATA MURO IZQUIERDO	4,00	2,10	0,994	36,00	Kg	**75,15**
19-may-22	k18+922	E	ACERO TRANSVERSAL ZAPATA MURO IZQUIERDO	3,00	2,10	0,560	20,00	Kg	**23,52**
19-may-22	k18+922	E	ACERO LONGITUDINAL ZAPATA MURO IZQUIERDO	3,00	4,80	0,560	16,00	Kg	**43,01**
19-may-22	k18+922	E	ESTRIBOS DENTELLÓN MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,00	1,23	0,560	20,00	Kg	**13,78**
19-may-22	k18+922	E	ACERO VERTICAL VASTAGO MURO IZQUIERDO ENCOLE	4,00	3,45	0,994	36,00	Kg	**123,45**
19-may-22	k18+922	E	ACERO VERTICAL VASTAGO MURO IZQUIERDO ENCOLE	4,00	1,89	0,994	12,00	Kg	**22,56**
19-may-22	k18+922	E	ACERO VERTICAL VASTAGO MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,00	3,45	0,560	20,00	Kg	**38,64**
19-may-22	k18+922	E	ACERO VERTICAL VASTAGO MURO IZQUIERDO ENCOLE	3,00	1,83	0,560	7,00	Kg	**7,17**
19-may-22	k18+922	E	ACERO VERTICAL GUARDARUEDAS DESCOLE	3,00	0,90	0,560	22,00	Kg	**11,09**
19-may-22	k18+922	E	ACERO HORIZONTAL GUARDARUEDAS DESCOLE	3,00	2,60	0,560	6,00	Kg	**8,74**
								M3	**3.125,44**







Firma:

Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:

Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

712

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
ITEM	ACERO DE REFUERZO Fy=420Mpa		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL CANTIDAD
				LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA P9A	4,00	5,60	1,00	7,00	Kg	**39,20**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA P11A	4,00	5,50	1,00	7,00	Kg	**38,50**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA P10	4,00	1,00	1,00	14,00	Kg	**14,00**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA P11	4,00	4,95	1,00	2,00	Kg	**9,90**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA P9	4,00	5,05	1,00	2,00	Kg	**10,10**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA A1	4,00	3,25	1,00	6,00	Kg	**19,50**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA A2	4,00	3,15	1,00	6,00	Kg	**18,90**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA A3	4,00	1,35	1,00	12,00	Kg	**16,20**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA P7A	4,00	3,55	1,00	12,00	Kg	**42,60**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA P6	4,00	2,95	1,00	12,00	Kg	**35,40**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA P7A	4,00	2,70	1,00	10,00	Kg	**27,00**
25-may-22	K16+786 ENCOLE	I	POCETA P6	4,00	2,10	1,00	10,00	Kg	**21,00**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	PARED FRONTAL	3,00	2,30	0,56	18,00	Kg	**23,18**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	PARED FRONTAL	3,00	1,56	0,56	2,00	Kg	**1,75**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	PARED FRONTAL-ALETAS HORIZONTAL	3,00	5,45	0,56	5,00	Kg	**15,26**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	PARED FRONTAL-ALETAS HORIZONTAL	3,00	4,31	0,56	4,00	Kg	**9,65**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	PARED FRONTAL-ALETAS HORIZONTAL	3,00	5,26	0,56	5,00	Kg	**14,73**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	PARED FRONTAL-ALETAS HORIZONTAL	3,00	4,10	0,56	4,00	Kg	**9,18**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	LOSA- ALETAS VERTICAL	3,00	6,27	0,56	7,00	Kg	**24,58**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	LOSA- ALETAS VERTICAL	3,00	6,26	0,56	7,00	Kg	**24,54**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	LOSA- DENTELLON	4,00	2,03	1,00	10,00	Kg	**20,30**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	LOSA- DENTELLON	4,00	1,50	1,00	14,00	Kg	**21,00**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	LOSA- DENTELLON	4,00	2,00	1,00	10,00	Kg	**20,00**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	LOSA- DENTELLON	4,00	1,40	1,00	14,00	Kg	**19,60**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	LOSA- DENTELLON	3,00	0,80	0,56	38,00	Kg	**17,02**
25-may-22	K16+786 DESCOLE	I	DENTELLON	3,00	4,42	0,56	4,00	Kg	**9,90**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MUROS LATERALES VERTICALES	4,00	4,30	1,00	16,00	Kg	**68,80**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MUROS LATERALES VERTICALES	4,00	4,35	1,00	16,00	Kg	**69,60**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MURO POSTERIOR VERTICALES	4,00	4,40	1,00	16,00	Kg	**70,40**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MURO POSTERIOR VERTICALES	4,00	4,35	1,00	16,00	Kg	**69,60**







25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	ESQUINERO	4,00	2,00	1,00	32,00	Kg	**64,00**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MURO FRONTAL VERTICALES	4,00	2,10	1,00	10,00	Kg	**21,00**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	ENTRADA CUNETA	4,00	0,77	1,00	2,00	Kg	**1,54**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	ENTRADA CUNETA	4,00	1,20	1,00	2,00	Kg	**2,40**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	4,50	1,00	18,00	Kg	**81,00**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	3,90	1,00	18,00	Kg	**70,20**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	3,00	1,00	10,00	Kg	**30,00**
25-may-22	K17+216 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	3,60	1,00	10,00	Kg	**36,00**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	LOSA C8	4,00	2,03	1,00	10,00	Kg	**20,30**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	LOSA C9	4,00	2,00	1,00	10,00	Kg	**20,00**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	LOSA C8	4,00	1,50	1,00	14,00	Kg	**21,00**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	LOSA C9	4,00	1,40	1,00	14,00	Kg	**19,60**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	LOSA C7	3,00	0,80	0,56	38,00	Kg	**17,02**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	DENTELLON C6A	3,00	4,42	0,56	4,00	Kg	**9,90**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	MURO FRONTAL VERTICALES C5	3,00	3,10	0,56	18,00	Kg	**31,25**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	MURO FRONTAL HORIZONTALES C6	3,00	1,56	0,56	2,00	Kg	**1,75**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	ALETAS HORIZONTALES C1	3,00	5,45	0,56	10,00	Kg	**30,52**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	ALETAS HORIZONTALES C2	3,00	5,26	0,56	10,00	Kg	**29,46**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	LOSA Y ALETAS C3	3,00	4,07	0,56	7,00	Kg	**15,95**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	LOSA Y ALETAS C4	3,00	4,42	0,56	7,00	Kg	**17,33**
25-may-22	K17+216 DESCOLE	I	ALETAS C4	3,00	2,95	0,56	36,00	Kg	**59,47**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MUROS LATERALES VERTICALES	4,00	4,20	1,00	16,00	Kg	**67,20**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MUROS LATERALES VERTICALES	4,00	4,25	1,00	16,00	Kg	**68,00**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MURO POSTERIOR VERTICALES	4,00	3,95	1,00	16,00	Kg	**63,20**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MURO POSTERIOR VERTICALES	4,00	4,25	1,00	16,00	Kg	**68,00**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	ESQUINERO	4,00	2,00	1,00	32,00	Kg	**64,00**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MURO FRONTAL VERTICALES	4,00	2,00	1,00	10,00	Kg	**20,00**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	ENTRADA CUNETA	4,00	0,77	1,00	2,00	Kg	**1,54**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	ENTRADA CUNETA	4,00	1,20	1,00	2,00	Kg	**2,40**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	4,50	1,00	16,00	Kg	**72,00**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	3,90	1,00	16,00	Kg	**62,40**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	3,00	1,00	10,00	Kg	**30,00**
25-may-22	K17+335 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	3,60	1,00	10,00	Kg	**36,00**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MUROS LATERALES VERTICALES	4,00	4,28	1,00	16,00	Kg	**68,48**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MUROS LATERALES VERTICALES	4,00	4,33	1,00	16,00	Kg	**69,28**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MURO POSTERIOR VERTICALES	4,00	3,83	1,00	8,00	Kg	**30,64**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MURO POSTERIOR VERTICALES	4,00	3,78	1,00	8,00	Kg	**30,24**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	ESQUINERO	4,00	2,00	1,00	24,00	Kg	**48,00**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MURO FRONTAL VERTICALES	4,00	2,05	1,00	20,00	Kg	**41,00**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	ENTRADA CUNETA	4,00	0,77	1,00	2,00	Kg	**1,54**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	ENTRADA CUNETA	4,00	1,20	1,00	2,00	Kg	**2,40**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	4,50	1,00	16,00	Kg	**72,00**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	3,90	1,00	16,00	Kg	**62,40**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	2,70	1,00	10,00	Kg	**27,00**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	2,10	1,00	10,00	Kg	**21,00**
25-may-22	K17+335 DESCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	1,80	1,00	10,00	Kg	**18,00**









25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MUROS LATERALES VERTICALES	4,00	3,55	1,00	16,00	Kg	**56,80**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MUROS LATERALES VERTICALES	4,00	3,60	1,00	16,00	Kg	**57,60**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MURO POSTERIOR VERTICALES	4,00	3,65	1,00	11,00	Kg	**40,15**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MURO POSTERIOR VERTICALES	4,00	3,60	1,00	11,00	Kg	**39,60**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	ESQUINERO	4,00	2,00	1,00	25,00	Kg	**50,00**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MURO FRONTAL VERTICALES	4,00	2,40	1,00	10,00	Kg	**24,00**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	ENTRADA CUNETA	4,00	0,77	1,00	2,00	Kg	**1,54**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	ENTRADA CUNETA	4,00	1,20	1,00	2,00	Kg	**2,40**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	4,50	1,00	8,00	Kg	**36,00**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	3,90	1,00	8,00	Kg	**31,20**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	3,00	1,00	10,00	Kg	**30,00**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	3,60	1,00	10,00	Kg	**36,00**
25-may-22	K17+400 ENCOLE	I	MUROS HORIZONTALES	4,00	1,55	1,00	10,00	Kg	**15,50**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	LOSA C8	4,00	2,03	1,00	10,00	Kg	**20,30**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	LOSA C9	4,00	2,00	1,00	10,00	Kg	**20,00**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	LOSA C8	4,00	1,50	1,00	14,00	Kg	**21,00**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	LOSA C9	4,00	1,40	1,00	14,00	Kg	**19,60**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	LOSA C7	3,00	0,80	0,56	24,00	Kg	**10,75**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	DENTELLON C6A	3,00	4,42	0,56	4,00	Kg	**9,90**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	MURO FRONTAL VERTICALES C5	3,00	2,75	0,56	6,00	Kg	**9,24**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	MURO FRONTAL VERTICALES C5*	3,00	1,70	0,56	10,00	Kg	**9,52**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	MURO FRONTAL HORIZONTALES C6	3,00	1,56	0,56	2,00	Kg	**1,75**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	ALETAS HORIZONTALES C1	3,00	5,85	0,56	7,00	Kg	**22,93**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	ALETAS HORIZONTALES C2	3,00	5,56	0,56	7,00	Kg	**21,80**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	ALETAS HORIZONTALES	3,00	2,53	0,56	6,00	Kg	**8,50**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	ALETAS HORIZONTALES	3,00	2,70	0,56	6,00	Kg	**9,07**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	ALETAS HORIZONTALES	3,00	2,30	0,56	6,00	Kg	**7,73**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	ALETAS HORIZONTALES	3,00	2,13	0,56	6,00	Kg	**7,16**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	ALETAS VERTICALES	3,00	2,60	0,56	24,00	Kg	**34,94**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	ALETAS VERTICALES	3,00	2,45	0,56	20,00	Kg	**27,44**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	LOSA C3	3,00	4,07	0,56	7,00	Kg	**15,95**
25-may-22	K17+400 DESCOLE	I	LOSA C4	3,00	4,42	0,56	7,00	Kg	**17,33**
								M3	**3.163,51**







Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
ITEM	GEOTEXTIL TIPO II NO TEJIDO		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
				LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
3-may-22	K18+140 a K18+150	E	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	10,00	3,80	1,00		M2	**38,00**
6-may-22	K18+100 a K18+130	E	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	30,00	3,80	1,00		M2	**114,00**
25-may-22	K17+902 a K18+020	E	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	118,00	3,80	1,00		M2	**448,40**
20-may-22	ZODME SECTOR EL MORRO	C	FILTRO 1 ZODME 1	38,47	3,80	1,00		M2	**146,19**
20-may-22	ZODME SECTOR EL MORRO	C	FILTRO 2 ZODME 1	36,87	3,80	1,00		M2	**140,11**
20-may-22	ZODME SECTOR EL MORRO	C	FILTRO 3 ZODME 1	40,24	3,80	1,00		M2	**152,91**
20-may-22	ZODME SECTOR EL MORRO	C	FILTRO 4 ZODME 1	8,00	3,80	1,00		M2	**30,40**
								M3	**1.070,00**





Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**

OBJETO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030
CONTRATO No.		986 DE 2021
CONTRATISTA		CONSORCIO CORREDORES VIALES 063
CAPITULO		ESTRUCTURAS Y DRENAJES
ITEM		MATERIAL GRANULAR DRENANTE

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL
				LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
20-may-22	ZODME SECTOR EL MORRO	C	FILTRO 1 ZODME 1	38,47	1,00	0,60		M3	**23,08**
20-may-22	ZODME SECTOR EL MORRO	C	FILTRO 2 ZODME 1	36,87	1,00	0,60		M3	**22,12**
20-may-22	ZODME SECTOR EL MORRO	C	FILTRO 3 ZODME 1	40,24	1,00	0,60		M3	**24,14**
20-may-22	ZODME SECTOR EL MORRO	C	FILTRO 4 ZODME 1	8,00	1,00	0,60		M3	**4,80**
								M3	**74,15**



Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	OBRAS VARIAS		
ITEM	CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES		TOTAL
				LONGITUD	UNIDAD	CANTIDAD
25-may-22	K17+770 a K17+900	E	COSTADO DERECHO	130,00	ML	**130,00**
25-may-22	K17+980 a K18+030	E	COSTADO DERECHO	50,00	ML	**50,00**
25-may-22	K18+050 a K18+070	E	COSTADO DERECHO	20,00	ML	**20,00**
25-may-22	K18+150 a K18+220	E	COSTADO DERECHO	70,00	ML	**70,00**
25-may-22	K18+500 a K18+530	E	COSTADO DERECHO	32,00	ML	**32,00**
25-may-22	K18+570 a K18+670	E	COSTADO DERECHO	105,00	ML	**105,00**
25-may-22	K18+910 a K19+000	E	COSTADO IZQUIERDO	129,00	ML	**129,00**
25-may-22	K19+100 a K19+120	E	COSTADO IZQUIERDO	20,00	ML	**20,00**
25-may-22	K19+230 a K19+320	E	COSTADO DERECHO	90,00	ML	**90,00**
25-may-22	K19+330 a K19+390	E	COSTADO DERECHO	60,00	ML	**60,00**
25-may-22	K26+078 a K26+157	E	COSTADO IZQUIERDO	79,00	ML	**79,00**
25-may-22	K26+072 a K26+157	E	COSTADO DERECHO	85,00	ML	**85,00**
25-may-22	K18+780 a K18+870	E	COSTADO IZQUIERDO	90,00	ML	**90,00**
25-may-22	K37+092 a K37+300	E	COSTADO DERECHO	208,00	ML	**208,00**
25-may-22	K16+700-K17+870	I	INSTALACION CERCA COSTADO DERECHO	185,00	ML	**185,00**
20-may-22	ZODME SECTOR EL MORRO	C	INSTALACION CERCA EN EL ZODME	93,23	ML	**93,23**
					M3	**1.446,23**









Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

712

SOPORTE DEL ACTA No.		**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	
OBJETO		MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.		986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	
CONTRATISTA		CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO		ESTRUCTURAS Y DRENAJES		
ITEM		CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA		







Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030		
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063		
CAPITULO	TRANSPORTES		
ITEM	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000m), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100m)		

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES					TOTAL	
				CANTERA O ZODME	DISTANCIA DESDE CANTERA	MATERIAL	CANTIDAD M3	UNIDAD	CANTIDAD	
25-may-22	K18+033	E	TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CORTE DE TALUD MARGEN DERECHA	K20+400	2,27	EXCAVACIÓN	1.481,29	M3/KM	**3.358,83**	
25-may-22	K17+895	E	TRANSPORTE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CORTE DE TALUD MARGEN DERECHA	K21+060	3,07	EXCAVACIÓN	629,92	M3/KM	**1.930,70**	
11-may-22	K17+818									
12-may-22	K1+057	C	TRANSPORTE DE MATERIAL TIPO SGB	K84+830	17,65	TIPO SGB	71,94	M3/KM	**1.269,74**	
20-may-22	K4+460	C	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIEMIENTO DE VIA	K13+000	38,30	AFIRMADO	548,00	M3/KM	**20.990,59**	
24-may-22	K59+441	C	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO PARA MANTENIEMIENTO DE VIA	K13+000	34,40	AFIRMADO	189,36	M3/KM	**6.513,98**	
						M3		**M3/KM**	**34.063,85**	





Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	PAGINA
CONSORCIO CORREDORES VIALES	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	

SOPORTE DEL ACTA No.	**ONCE (11)**	**CORTE DE OBRA**	**31/05/2022**	
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030			
CONTRATO No.	986 DE 2021	**INTERVENTORIA**	CONSORCIO SAINT	
CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063			
CAPITULO	TRANSPORTES			
ITEM	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100M)			

FECHA dd-mm-aa	UBICACIÓN	EJECUCION	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				UNIDAD	TOTAL CANTIDAD
				CANTERA O ZODME	DISTANCIA DESDE CANTERA	MATERIAL	CANTIDAD M3		
25-abr-22	k18+575	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	1,83	DERRUMBE	308,00	M3/KM	**562,10**
26-abr-22	K18+175	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	2,23	DERRUMBE	217,00	M3/KM	**482,83**
27-abr-22	K18+341	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	2,06	DERRUMBE	196,00	M3/KM	**403,56**
28-abr-22	K18+010	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	2,39	DERRUMBE	42,00	M3/KM	**100,38**
28-abr-22	K19+020	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	1,38	DERRUMBE	21,00	M3/KM	**28,98**
29-abr-22	K18+375	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	2,03	DERRUMBE	224,00	M3/KM	**453,60**
2-may-22	K18+985	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	1,42	DERRUMBE	182,00	M3/KM	**257,53**
3-may-22	K18+555	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	1,85	DERRUMBE	98,00	M3/KM	**180,81**
4-may-22	K18+520	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	1,88	DERRUMBE	21,00	M3/KM	**39,48**
4-may-22	K19+922	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	0,48	DERRUMBE	14,00	M3/KM	**6,69**
6-may-22	K19+725	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	0,68	DERRUMBE	49,00	M3/KM	**33,08**
10-may-22	K18+746	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K20+400	1,65	DERRUMBE	161,00	M3/KM	**266,29**
17-may-22	K18+920	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K21+050	2,13	DERRUMBE	21,00	M3/KM	**44,73**
23-may-22	K18+020	E	REMOCIÓN DE DERRUMBES	K21+050	3,03	DERRUMBE	7,00	M3/KM	**21,21**
3-may-22	k16+200	I	TALUD IZQUIERDO	K17+580	1,28	DERRUMBE	441,24	M3/KM	**564,79**
4-may-22	k15+680	I	TALUD IZQUIERDO	K17+580	1,80	DERRUMBE	530,41	M3/KM	**954,74**
5-may-22	k15+950	I	TALUD IZQUIERDO	K17+580	1,53	DERRUMBE	430,60	M3/KM	**658,82**
6-may-22	k15+950	I	TALUD IZQUIERDO	K17+580	1,53	DERRUMBE	493,17	M3/KM	**754,55**
10-may-22	k15+840	I	TALUD IZQUIERDO	K17+580	1,64	DERRUMBE	307,19	M3/KM	**503,79**
16-may-22	k16+600	I	TALUD IZQUIERDO	K19+750	3,05	DERRUMBE	447,51	M3/KM	**1.364,91**
17-may-22	k16+600	I	TALUD IZQUIERDO	K19+750	3,05	DERRUMBE	385,08	M3/KM	**1.174,49**
19-may-22	k16+490	I	TALUD IZQUIERDO	K14+000	2,39	DERRUMBE	97,81	M3/KM	**233,77**
21-may-22	k16+620	I	TALUD IZQUIERDO	K14+000	2,52	DERRUMBE	199,29	M3/KM	**502,21**
22-may-22	k16+620	I	TALUD IZQUIERDO	K14+000	2,52	DERRUMBE	416,47	M3/KM	**1.049,50**
						M3		**M3/KM**	**10.642,84**





Firma:
Nombre : JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Ingeniero Director de Obra
CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Firma:
Nombre: NARCISO RODRIGUEZ PORRAS
Ingeniero Residente de interventoria
CONSORCIO SAINT

HOJA DE RUTA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 22/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE PERIODO MES: MAYO DE 2022

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 11 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 970.334.693,28

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2-jun-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PAEZ TALERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	8-jun-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JULIO CESAR BETANCOURT		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	17-jun-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PAEZ TALERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	22-jun-22	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	SANTIAGO PAEZ TALERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	23 JUN 2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ARCENIO SANDOVAL BARRERA	Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	23 JUN 2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ARCENIO SANDOVAL	Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA	23 JUN 2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	SANTIAGO PAEZ TALERO		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	24 agosto 2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JAVIER CAÑÓN		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	25-Agosto-2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	SANDRA M. ACOSTA GÓMEZ	Firmado digitalmente por SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 986 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 6.

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 **NIT.** 9014766869-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR LA, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 978.507.562,29 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS Y VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 11 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** MAYO DE 2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Firma
Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Matricula profesional No.: 25202-127899 CND
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Firma
Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Matricula profesional No.: 25202-127899 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Matricula profesional No.: 01108-0943 CPTIV
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Firma
Nombre: SANDRA MILENA ACOSTA GÓMEZ
Matrícula Profesional No.: 25202145897 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 25/08/2022

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CODIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSION	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PAGINA	1 DE	1

CONTRATO DE OBRA No. **986/2021**

	0,62%		**TIPO DE PAGO**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	11	MAYO DE 2022
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	309722	RUBRO No.	C-2402-0600-13-0-2402006-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 978.507.562,29
No. COMPROMISO	309722	RUBRO No.	C-2402-0600-13-0-2402021-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 978.507.562,29

Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA

NOMBRE: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
DIRECTOR TERRITORIAL CASANARE
Matrícula No.: 25202-127899 CND

IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 986/2021 **Contratista** CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

Objeto del Contrato

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta N° 11 **Valor basico** $ 970.334.693,28 **Período** MAYO DE 2022

Valor Incluido Iva $ 978.507.562,29

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	RUTA 45A-01 TRAMO 4	CARRETERA RUTA VADO HONDO-LABRANZAGRANDE-YOPAL	$ 978.507.562,30	$ -	$ -	**$ 978.507.562,29**
		TOTALES	**$ 978.507.562,30**	**$ -**	**0**	**$ 978.507.562,29**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT		DEPARTAMENTO 1: BOYACA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.099.206-8		MUNICIPIO 1	LABRANZAGRANDE	$ 870.871.730,45	$ 863.597.877,02
		TOTAL DEPARTAMENTO 1: BOYACA		$ 870.871.730,45	$ 863.597.877,02

NIT		DEPARTAMENTO 2: CASANARE		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891.855.017-7		MUNICIPIO 2	YOPAL	$ 107.635.831,85	$ 106.736.816,26
		TOTAL DEPARTAMENTO 2: CASANARE		$ 107.635.831,85	$ 106.736.816,26

Firmado digitalmente por ARCENIO SANDOVAL BARRERA

Nombre: ARCENIO SANDOVAL BARRERA
Director Territorial Casanare
Matrícula No.: 25202-127899 CND

Nombre: JULIO CESAR BETANCOURT LUNA
Director de Obra
Matrícula No.: 5220253894 NRÑ

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CONSORCIO CORREDORES VIALES 063
NIT: 901.476.869-4

Medellín, mayo de 2022

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL CONSORCIO CERTIFICA QUE:

El CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 con NIT: 901.476.869-6 ha dado cumplimiento a todos los pagos en aportes de sus empleados a las diferentes entidades recaudadoras como son: Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de aprendizaje y aportes al Fondo Nacional de formación Profesional de la Industria de la Construcción- FIC y durante el mes de mayo de 2022 cancelado todas las obligaciones derivadas del contrato No 986 de 2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO LABRANZAGRAN DE YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 MÓDULO 6 de conformidad con los dispuesto por el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,



DAVID ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante Legal
C.C. 71.619.734



DORALBA CATAÑO NARANJO
Contadora
T.P. 52875-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 21.664.816
CASTAÑO NARANJO
APELLIDOS
MARIA DORALBA
NOMBRES

Doralba Castaño N.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 15-OCT-1971
SAN FRANCISCO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA
O- G.S. RH
F SEXO

30-NOV-1989 SAN FRANCISCO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

R-0100150-00158327-F-0021664816-20090602 0012062205A 2 7000008285

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



52875-T

MARIA DORALBA
CASTAÑO NARANJO
C.C. 21664816
RESOLUCION INSCRIPCION 63 FECHA 22/05/97
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Presidente

00059473

C CENTRAL S.A. 03/97-22502

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

008979

Bogotá, 31 de mayo de 2022

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito **SANTIAGO PAEZ TALERO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.339.188 expedida en Bogotá, obrando en nombre y representación de la Empresa **CONSORCIO SAINT** identificada con el NIT No. 901.479.369-7 CERTIFICA que para el contrato No. 986 de 2021 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030, presentó durante el desarrollo del contrato de la referencia los soportes mensuales de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que labora para el contrato, en el periodo del Acta Parcial de Obra No. 11 de mayo de 2022 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta Parcial de Obra No. 11 del contrato No.986 de 2021.

Dado en Bogotá, el 31 de mayo de 2022

Cordialmente,

SANTIAGO PAEZ TALERO
C.C. No. 79.339.188 expedida en Bogotá
Rep. Legal CONSORCIO SAINT

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-6-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 31 (día) 5 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 11 **DE** MAYO DE 2022 (Indicar mes y año) [X] **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.118.392.621,37

SEGUIMIENTO No. 11
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 986-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTA 45A-01 TRAMO 4
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 996-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SAINT

PLAZO INICIAL: HASTA AGOSTO DE 2030 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: HASTA AGOSTO DE 2030 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 14/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido $ 137.479.407.106,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 20.000.000.000,00
VALOR ACUMULADO (in $ 157.479.407.106,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 jul-21	2 ago-21	3 sep-21	4 oct-21	5 nov-21	6 dic-21	7 ene-22	8 feb-22	9 mar-22	10 abr-22	11 may-22	12 jun-22	13 jul-22	14 ago-22	15 sep-22	16 oct-22	17 nov-22	18 dic-22	19 ene-23	20 feb-23	21 mar-23	22 abr-23	23 may-23	24 jun-23
GPP1 EXPLANACIONES	$15.319.341.673	13,21%	0,87%	100%	% P			0,50%	0,60%	0,60%	0,60%	0,56%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
					$ P			$76.597	$91.916	$91.916	$91.916	$86.366	$91.916	$91.916	$91.916	$91.916	$91.916	$91.916	$107.235	$107.235	$107.235	$107.235	$107.235	$107.235	$107.235	$107.235	$107.235	$107.235	$107.235
	$17.928.523.505	13,20%	$1.143.419		$ E		$15.900	$1.604	$89.292	$133.353	$6.720	$122.872	$280.532	$395.546	$249.442	$215.477													
					% E		0,013%	0,001%	0,08%	0,11%	0,01%	0,090%	0,280%	0,29%	0,26%	0,16%													
GPP2 BASES SUBBASES Y AFIRMADOS	$25.645.712.331	22,11%	1,97%	90%	% P					0,50%	0,50%	0,56%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
					$ P					$128.229	$128.229	$144.583	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$179.520	$179.520	$179.520	$179.520	$179.520	$179.520	$179.520	$179.520	$179.520
	$27.243.800.923	20,05%	$2.524.031		$ E		$39.870	$200.246	$302.462	$134.729	$7.876	$764.856	$322.254	$435.459	$430.721	$632.060													
				80%	% E		0,034%	0,173%	0,26%	0,29%	0,01%	0,564%	0,237%	0,40%	0,44%	0,47%													
GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS	$14.430.325.394	12,44%	0,01%		% P								0,50%	0,50%	0,56%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,70%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
					$ P								$72.152	$72.152	$81.354	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$101.012	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152
	$15.806.574.476	11,64%	$8.754	70%	$ E							$9.794																	
					% E							0,006%																	
GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$39.096.920.136	33,71%	0,62%		% P			0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,56%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
				60%	$ P			$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$220.417	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485
	$52.696.668.372	38,79%	$763.445		$ E				$76.300	$76.297	$76.379	$76.296	$76.296	$76.296	$76.296	$104.548													
					% E				0,06%	0,16%	0,21%	0,009%	0,028%	0,16%	0,20%	0,14%													
GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	$3.682.591.340	3,17%	0,00%		% P											0,50%	0,50%	0,56%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%						
				50%	$ P											$18.413	$18.413	$20.761	$18.413	$18.413	$18.413	$18.413	$18.413						
	$3.593.929.955	2,65%	$0		$ E																								
					% E																								
GPP6 OBRAS VARIAS	$1.952.021.556	1,68%	0,06%		% P			0,50%	0,60%	0,60%	0,60%	0,56%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
				40%	$ P			$9.760	$11.712	$11.712	$11.712	$11.005	$11.712	$11.712	$11.712	$11.712	$11.712	$11.712	$13.664	$13.664	$13.664	$13.664	$13.664	$13.664	$13.664	$13.664	$13.664	$13.664	$13.664
	$2.102.329.777	1,55%	$71.061		$ E				$14.627	$11.327	$9.633		$16.857	$16.618	$42.485	$25.798													
				30%	% E				0,01%	0,01%	0,01%		0,014%	0,01%	0,03%	0,02%													
GPP7 TRANSPORTES	$15.869.691.500	13,68%	0,34%		% P			0,50%	0,60%	0,60%	0,60%	0,56%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%
					$ P			$79.348	$95.218	$95.218	$95.218	$89.469	$95.218	$95.218	$95.218	$95.218	$95.218	$95.218	$111.088	$111.088	$111.088	$111.088	$111.088	$111.088	$111.088	$111.088	$111.088	$111.088	$111.088
	$16.479.683.372	12,13%	$420.106		$ E		$2.180	$1.049	$135.902	$106.045	$688	$59.361	$100.127	$14.754	$28.252	$48.730													
				20%	% E		0,002%	0,001%	0,12%	0,09%	0,00%	0,044%	0,074%	0,01%	0,02%	0,04%													
GPP8 TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$278.460.000	0,24%	0,12%		% P	30,00%	30,00%	40,00%																					
					$ P	$83.538	$83.538	$111.384																					
	$278.460.000	0,20%	$139.230	10%	$ E				$139.230																				
					% E				0,12%																				
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 115.996.603.930,00**	**100,00%**	**$ 5.070.046,69**	0%																									
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 135.951.510.380,00**	**100,00%**																											

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	**13.271.536.491,00**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	**$ 1.000.000.000,00**
VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	**$ 149.844.586.871,00**
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	**$ 1.097.053.035,00**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 150.941.639.906,00**
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	**$ 5.348.998.180,00**
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	**$ 631.849.017,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 157.479.407.103,00**

$ 7.687.931
$ 9.783.248

		1 jul-21	2 ago-21	3 sep-21	4 oct-21	5 nov-21	6 dic-21	7 ene-22	8 feb-22	9 mar-22	10 abr-22	11 may-22	12 jun-22	13 jul-22	14 ago-22	15 sep-22	16 oct-22	17 nov-22	18 dic-22	19 ene-23	20 feb-23	21 mar-23	22 abr-23	23 may-23	24 jun-23
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,07%	0,07%	0,41%	0,34%	0,45%	0,45%	0,68%	0,51%	0,51%	0,52%	0,53%	0,53%	0,53%	0,60%	0,60%	0,60%	0,63%	0,63%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%
	VALOR (Miles de Pesos)	$83.538	$83.538	$472.574	$394.331	$522.559	$522.559	$551.840	$594.711	$594.711	$603.914	$613.124	$613.124	$615.473	$697.557	$697.557	$697.557	$726.417	$726.417	$679.144	$679.144	$679.144	$679.144	$679.144	$679.144
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,07%	0,14%	0,55%	0,89%	1,34%	1,79%	2,27%	2,78%	3,29%	3,81%	4,34%	4,87%	5,40%	6,00%	6,60%	7,21%	7,83%	8,46%	9,04%	9,63%	10,21%	10,80%	11,39%	11,97%
	VALOR (Miles de Pesos)	$83.538	$167.076	$639.650	$1.033.981	$1.556.540	$2.079.100	$2.630.940	$3.225.651	$3.820.362	$4.424.276	$5.037.400	$5.650.524	$6.265.997	$6.963.553	$7.661.110	$8.358.666	$9.085.084	$9.811.501	$10.490.644	$11.169.788	$11.848.932	$12.528.075	$13.207.219	$13.886.362
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,05%	0,17%	0,65%	0,66%	0,23%	0,71%	0,63%	0,88%	0,96%	0,82%													
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.550	$202.899	$756.337	$764.360	$264.545	$909.642	$869.152	$1.195.561	$1.299.040	$1.118.393													
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,05%	0,22%	0,88%	1,54%	1,76%	2,48%	3,11%	3,99%	4,95%	5,77%													
	VALOR (Miles de Pesos)	$0	$57.550	$260.450	$1.016.787	$1.781.146	$2.045.692	$3.015.333	$3.874.485	$5.070.047	$6.369.087	$7.487.479													

CONVENCIONES						
TIPO DE DIBUJO					PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS					$ Valor	$ Valor
CURVAS						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Firma: Aprueba Firma:

Nombre:DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 05202-21193 ANT

Nombre: SANTIAGO PAEZ TALERO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.:25202-40972 CND

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	6
jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-
0,70%	0,70%	0,70%	0,50%	0,50%	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,0
$107.235	$107.235	$107.235	$76.597	$76.597	$45.958	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$76.597	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153
0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,40%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,80%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,0
$179.520	$179.520	$179.520	$179.520	$179.520	$102.583	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$128.229	$205.166	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,40%						0,70%	0,70%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%						0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,80%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,0
$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$57.721						$101.012	$101.012	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152						$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$72.152	$115.443	$144.303	$144.303	$288.607	$288.607	$288.607	$288
0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,40%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,0
$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$156.388	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$273.678	$781.938	$781.938	$781.938	$781.938	$781.938	$781
0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%						0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%					0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,70%					1,00%	1,0
$25.778	$25.778	$25.778	$25.778	$25.778	$25.778						$25.778	$25.778	$25.778	$25.778	$25.778	$25.778	$25.778					$25.778	$25.778	$25.778	$25.778	$25.778	$25.778	$25.778	$25.778					$36.826	$36
0,70%	0,70%	0,70%	0,50%	0,50%	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,0
$13.664	$13.664	$13.664	$9.760	$9.760	$5.856	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$9.760	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19
0,70%	0,70%	0,70%	0,50%	0,50%	0,30%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,0
$111.088	$111.088	$111.088	$79.348	$79.348	$47.609	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$79.348	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158

					$ 7.693.802												$ 7.693.802												$ 7.693.802						
					$ 17.477.050												$ 25.170.852												$ 32.864.655						
0,61%	0,61%	0,61%	0,55%	0,55%	0,38%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,60%	0,60%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,51%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,57%	0,68%	1,31%	1,31%	1,43%	1,43%	1,46%	1,4
$704.922	$704.922	$704.922	$638.640	$638.640	$441.893	$567.612	$567.612	$567.612	$567.612	$567.612	$694.403	$694.403	$665.542	$665.542	$665.542	$665.542	$665.542	$567.612	$567.612	$567.612	$567.612	$593.390	$665.542	$665.542	$665.542	$665.542	$665.542	$665.542	$785.770	$1.514.109	$1.514.109	$1.658.413	$1.658.413	$1.695.238	$1.69
12,58%	13,18%	13,79%	14,35%	14,90%	15,28%	15,27%	16,26%	16,74%	17,23%	17,72%	18,32%	18,92%	19,49%	20,07%	20,64%	21,22%	21,79%	22,28%	22,77%	23,26%	23,75%	24,26%	24,83%	25,41%	25,98%	26,55%	27,13%	27,70%	28,38%	29,68%	30,99%	32,42%	33,85%	35,31%	36,7
$14.591.284	$15.296.206	$16.091.128	$16.639.767	$17.278.407	$17.725.300	$18.287.912	$18.855.524	$19.423.137	$19.990.749	$20.558.361	$21.252.764	$21.947.167	$22.612.709	$23.278.251	$23.943.793	$24.609.335	$25.274.877	$25.842.489	$26.410.101	$26.977.714	$27.545.326	$28.138.716	$28.804.258	$29.469.801	$30.135.343	$30.800.885	$31.466.427	$32.131.969	$32.917.739	$34.431.848	$35.945.957	$37.604.370	$39.262.783	$40.958.021	$42.6

0	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27	ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28	ago-28	sep-28	oct-28	nov-28	dic-28	ene-29	feb-29	mar-29	abr-29	may-29
0%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
,193	$153.193	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$306.387	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193
0%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	3,00%	3,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
,457	$256.457	$512.914	$512.914	$512.914	$769.371	$769.371	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$512.914	$512.914	$512.914	$512.914	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$512.914	$512.914	$512.914	$512.914	$512.914	$512.914	$512.914	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457
0%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%						1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
,607	$288.607	$288.607	$288.607	$288.607	$288.607	$288.607						$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$432.910	$432.910	$432.910	$432.910	$721.516	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303
0%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,88%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
,938	$781.938	$781.938	$781.938	$781.938	$781.938	$781.938	$344.053	$344.053	$344.053	$344.053	$344.053	$344.053	$344.053	$344.053	$344.053	$344.053	$344.053	$344.053	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$195.485	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969
0%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
,826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826
0%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
,520	$19.520	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$39.040	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520
0%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
,697	$158.697	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$317.394	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697

$ 23.081.407
$ 55.946.062

$ 17.695.746
$ 71.641.808

$ 15.387.605
$ 89.029.412

%	1,46%	1,97%	1,97%	1,97%	2,19%	2,19%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,25%	1,25%	1,25%	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	1,05%	1,05%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,72%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
5.238	$1.695.238	$2.283.106	$2.283.106	$2.283.106	$2.539.563	$2.539.563	$1.300.157	$1.300.157	$1.300.157	$1.300.157	$1.300.157	$1.444.460	$1.444.460	$1.444.460	$1.700.917	$1.700.917	$1.700.917	$1.700.917	$964.481	$964.481	$964.481	$964.481	$964.481	$964.481	$1.220.939	$1.220.939	$1.509.545	$1.509.545	$1.509.545	$1.509.545	$1.993.636	$1.159.966	$1.159.966	$1.159.966	$1.159.966	$1.159.966
7%	38,23%	40,20%	42,17%	44,14%	46,33%	48,52%	49,64%	50,76%	51,88%	53,00%	54,12%	55,37%	56,61%	57,85%	59,32%	60,78%	62,26%	63,72%	64,55%	65,38%	66,22%	67,05%	67,88%	68,93%	69,98%	71,29%	72,59%	73,89%	75,19%	76,91%	77,91%	78,91%	79,91%	80,91%	81,91%
3.240	$44.348.468	$46.631.604	$48.914.710	$51.197.817	$53.737.380	$56.276.943	$57.577.100	$58.877.257	$60.177.414	$61.477.571	$62.777.728	$64.222.189	$65.666.649	$67.111.109	$68.812.027	$70.512.944	$72.213.861	$73.914.779	$74.879.260	$75.843.742	$76.808.223	$77.772.705	$78.737.186	$79.868.125	$81.179.063	$82.489.608	$84.198.153	$85.707.698	$87.217.243	$89.210.880	$90.370.846	$91.530.812	$92.690.778	$93.850.744	$95.010.710

96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
jun-29	jul-29	ago-29	sep-29	oct-29	nov-29	dic-29	ene-30	feb-30	mar-30	abr-30	may-30	jun-30	jul-30	ago-30	jul-30	ago-30	sep-30	oct-30	nov-30
1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,40%								
$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$153.193	$214.471								
1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,60%							
$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$256.457	$153.874							
1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	3,50%
$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$144.303	$505.061
1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,24%	
$390.969	$390.969	$390.969	$781.938	$781.938	$781.938	$781.938	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969	$390.969	$484.802	
1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	8,30%	8,00%
$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$36.826	$73.652	$73.652	$73.652	$73.652	$73.652	$73.652	$73.652	$73.652	$73.652	$73.652	$305.655	$294.607
1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,40%								
$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$19.520	$27.328								
1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,40%								
$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$158.697	$222.176								
						$ 15.387.605													$ 15.387.605
						$ 104.417.017													$ 104.417.017
1,00%	1,00%	1,00%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,00%	1,03%	1,03%	1,03%	1,15%	0,66%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	0,81%	0,69%
$1.159.966	$1.159.966	$1.159.966	$1.550.935	$1.550.935	$1.550.935	$1.550.935	$1.159.966	$1.196.792	$1.196.792	$1.196.792	$1.329.356	$762.799	$608.924	$608.924	$608.924	$608.924	$608.924	$934.760	$799.669
82,91%	83,91%	84,91%	86,25%	87,58%	88,92%	90,26%	91,26%	92,29%	93,32%	94,35%	95,50%	96,16%	96,68%	97,21%	97,73%	98,26%	98,78%	99,59%	100,28%
$96.170.676	$97.330.642	$98.490.608	$100.041.543	$101.592.478	$103.143.414	$104.694.349	$105.854.315	$107.051.107	$108.247.899	$109.444.691	$110.774.047	$111.536.846	$112.145.770	$112.754.694	$113.363.618	$113.972.543	$114.581.467	$115.516.227	$116.315.896

PRE-ACTA MENSUAL GESTIÓN AMBIENTAL.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) / 5 (Mes) / 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 11
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO (Indicar con una X)

Resolución N° (Indicar N° de Resolución-Mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) X

CONTRATISTA: CONSORCIO CORREDORES VIALES 063

INTERVENTORIA CONSORCIO SAINT

OBJETO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

OBJETO "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES DEL PACTO BICENTENARIO INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", UBICALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ, CASANARE, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER y ARAUCA

N° CONTRATO 996 DE 2022 **FECHA DE INICIO** 14 DE JULIO DE 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30 DE AGOSTO DE 2030

N° CONTRATO 996 DE 2021 **FECHA DE INICIO** 14 DE JULIO DE 2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 30 DE AGOSTO DE 2030

Valor Inicial Contrato Obra	$	137.479.407.106,00
Valor Adicional No. 1	$	20.000.000.000,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	157.479.407.106,00

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	5.348.998.180,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Adicional Provisión Ambiental No.	$	-
Valor Total Provisión Ambiental	$	5.348.998.180,00
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	5.348.998.180,00

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	14.764.631.100,00
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Adicional No.	$	-
Valor Total	$	14.764.631.100,00

AIU %:	30%
U %:	5%

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N°_____ Fecha _____									EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:			CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALORTOTAL ($)		
												VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO		VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO						
PGH-3.1-09	PROGRAMA DE GESTIÓN HÍDRICA	Proyecto de Manejo de aguas superficiales	Monitoreo puntos de ocupación de cauce	X					1	GLOBAL	$ 120.000.000,00	$ 121.368.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.368.000,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
PBSE- 4.3-12	PROGRAMA DE GESTION PARA DIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS	Proyecto de recuperación de Áreas Afectadas	Establecimiento y primer mantenimiento plantación forestal					X	1	GLOBAL	$ 500.000.000,00	$ 0,00	$ 503.653.846,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 503.653.846,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00		
			Aislamiento de las áreas donde se realiza la compensación ambiental					X	1	GLOBAL	$ 120.000.000,00	$ 0,00	$ 120.876.923,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.876.923,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	1,00	$ 1,00	1,00	$ 1,00		
			Mantenimiento año 1 (4 mantenimientos en un año)					X	1	GLOBAL	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 100.730.769,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.730.769,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	2,00	$ 2,00	2,00	$ 2,00		
			Mantenimiento año 2 (3 mantenimientos en un año)					X	1	GLOBAL	$ 80.000.000,00	$ 0,00	$ 83.661.538,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.661.538,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	3,00	$ 3,00	3,00	$ 3,00		
			Mantenimiento año 3 (3 mantenimientos en un año)					X	1	GLOBAL	$ 80.000.000,00	$ 0,00	$ 86.738.461,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.738.461,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	4,00	$ 4,00	4,00	$ 4,00		
			Rescate, traslado y reubicación de especies en veda					X	1	GLOBAL	$ 180.000.000,00	$ 0,00	$ 181.315.385,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.315.385,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	5,00	$ 5,00	5,00	$ 5,00		
			Establecimiento y primer mantenimiento de especies forestales a compensar por Especies en veda, relación 1:1					X	1	GLOBAL	$ 180.000.000,00	$ 0,00	$ 181.315.385,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 181.315.385,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	6,00	$ 6,00	6,00	$ 6,00		
			Aislamiento de las áreas donde se realiza la compensación ambiental					X	1	GLOBAL	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 30.219.231,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.219.231,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	7,00	$ 7,00	7,00	$ 7,00		
			Mantenimiento año 1 (3 mantenimientos en el año) de compensación veda.					X	1	GLOBAL	$ 52.223.000,00	$ 0,00	$ 52.604.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.604.630,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	8,00	$ 8,00	8,00	$ 8,00		
			Ahuyentamiento, rescate, reubicación de fauna silvestre					X	1	GLOBAL	$ 85.538.869,00	$ 0,00	$ 86.514.012,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.514.012,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	9,00	$ 9,00	9,00	$ 9,00		
										SUBTOTAL		$ 121.368.000,00	$ 1.427.630.180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.368.000,00	$ 1.427.630.180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 0,00
VALOR BASICO OBSTOR	$ 0,00
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 0,00
VALOR IVA	$ 0,00
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTION AMBIENTAL	$ 0,00

NOTAS

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversion Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversion Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobacion del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningun motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula No. : 05202-21193 ANT

Firma
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : JULIETA MEJIA TRUJILLO
Profesional Ambiental
Contratista de Obra
Matrícula No. : 052382144S2ANT

Vo. Bo. Firma
Nombre : TATIANA CABRERA PÉREZ
Profesional Ambiental
Interventoría
Matrícula No. : 25238-272261 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor

PRE-ACTA MENSUAL GESTIÓN SOCIAL.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	11	FECHA	31 MAYO 2022 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección de Vías Regionales	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	986 DE 2022
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Casanare			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	996 DE 2022

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No.			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Volantes informativos	Unitario	3600	$ 150	$ 540.000	X		$ 540.000									
Información y Divulgación	Pasacalles	Unitario	50	$ 250.000	$ 12.500.000	X		$ 12.500.000									
Información y Divulgación	Pautas de radio	Unitario	350	$ 50.000	$ 17.500.000	X		$ 17.500.000									
Información y Divulgación	Participación eventos Invias	Anual	1	$ 4.220.000	$ 4.220.000	X		$ 4.220.000									
Información y Divulgación	Reuniones con comunidad	Bimensual	50	$ 600.000	$ 30.000.000	X		$ 30.000.000									
Información y Divulgación	Reuniones comité de participación ciudadana y veeduría	Bimensual	50	$ 600.000	$ 30.000.000	X		$ 30.000.000									
Información y Divulgación	Talleres pedagogicos de sostenibilidad	Trimestral	35	$ 700.000	$ 24.500.000	X		$ 24.500.000									
Información y Divulgación	Triptico de avance de obra	Proyecto	500	$ 6.000	$ 3.000.000	X		$ 3.000.000									
Información y Divulgación	Diseño y tiraje cartilla de finalización	Proyecto	1000	$ 21.000	$ 21.000.000	X		$ 21.000.000									
Información y Divulgación	Ayudas didacticas entregables capacitaciones de cultura vial	Proyecto	350	$ 50.000	$ 17.500.000	X		$ 17.500.000									
Información y Divulgación	Elaboración y ejecución de proyectos productivos y/o obras con	Proyecto	6	$ 143.199.627	$ 859.197.762	X		$ 859.197.762									
Información y Divulgación	Prospección y monitoreo para la protección del patrimonio	Proyecto	1	$ 100.000.000	$ 100.000.000	X		$ 100.000.000									
Información y Divulgación	Construcción de 150 mts de placa huella en la vereda Chaguaza del	Metros	1	$ 139.759.813	$ 139.759.813		X	$ 139.759.813									
Información y Divulgación	Dotación de uniforme, casco y kit de seguridad para 60 niños(as)	Unitario	1	$ 14.380.000	$ 14.380.000	X		$ 14.380.000									

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN			No.			INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REEMB	ÍTEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ -	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ -	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	-
C	VALOR IVA MENSUAL	$ -	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$ -	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ -	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	-
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$ -	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

En el presente mes no se pagan recursos de la gestión social

6. FIRMAS

Firma
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 05202-21193 ANT

Firma
Nombre: Gloria Patricia Osorio Echeverry
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Santiago Paez Talero
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: 25202-40972 CND

Firma
Nombre: Maria Carolina Gomez Antia
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.:

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

PRE-ACTA DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

				FECHA	31/05/2022 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL					
1.UNIDAD EJECUTORA:	**SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**		2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	**CASANARE**	
3. AÑO **2022**	MES **11**				
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: **RUTA 45A-01**			TRAMO:	**TRAMO 4**
6. CONTRATO DE OBRA No:	**986 DE 2021**				
7. OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**				
8. CONTRATISTA:	**CONSORCIO CORREDORES VIALES 063**			NIT	**9014766869-4**
9. INTERVENTOR:	**CONSORCIO SAINT**			NIT	**901459369-7**
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**996 DE 2021**				
11. PLAZO INICIAL: **30/08/2030**	12. FECHA DE INICIO: **14/07/2021**		13. FECHA DE REANUDACIÓN:		**N.A.**
14. PLAZO ACUMULADO: **30/08/2030**	15. FECHA DE SUSPENSIÓN: **N.A.**		16. FECHA DE VENCIMIENTO:		**30/08/2030**
17. TIPO DE GESTIÓN:	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:		

II. INFORMACION FINANCIERA	
20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	
21. VR. ANTICIPO:	
22. VR. ADICIÓN No: 1	
23. VR. ADICIÓN No:	
24. VR. TOTAL ADICIONES:	
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$ 0,00

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE			
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)			
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO			
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)			
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES			
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO,			
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)			
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)			
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN			
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS			
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS			
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)			
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO			
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.			
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV			
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV			
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV			
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV			
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN			
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA			
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA			
	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA			
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR			
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS			
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL			
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)			
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA			
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA			
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE			
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIUA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS			
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN			
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA			
	60.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR			
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN			
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		0		0
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		**0**		**0**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31/05/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	**SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES**	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	**CASANARE**
3. AÑO **2022**	MES **11**		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA:	**RUTA 45A-01**	TRAMO:	**TRAMO 4**
6. CONTRATO DE OBRA No:	**986 DE 2021**		
7. OBJETO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**		
8. CONTRATISTA:	**CONSORCIO CORREDORES VIALES 063**	NIT	**9014766869-4**
9. INTERVENTOR:	**CONSORCIO SAINT**	NIT	**901459369-7**
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	**996 DE 2021**		

11. PLAZO INICIAL:	**30/08/2030**	12. FECHA DE INICIO:	**14/07/2021**	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	**N.A.**
14. PLAZO ACUMULADO:	**30/08/2030**	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	**N.A.**	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	**30/08/2030**
17. TIPO DE GESTIÓN:		18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO(...)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**0**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	
64. OTROS	
65. IVA	
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	
68. IVA PRESENTE PREACTA	
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	
74. OTROS	
75. IVA	
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	
77. SALDO POR EJECUTAR	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS:	**DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA**		NOMBRES Y APELLIDOS	**SANTIAGO PÁEZ TALERO**	
C.C. **X** C.E. __	NUMERO	**71619734**	C.C. **X** C.E. __	NUMERO	**79339188**
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	**05202-21193 ANT**	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	**25202-40972 CND**
Representante Legal [X]	Apoderado [ ]		Representante Legal [X]	Apoderado [ ]	

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN1-6-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1

FECHA:	31/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CASANARE | **PERIODO:** MAYO DE 2022

(Debe corresponder al mismo periodo del Acta de Recibo Parcial de Obra)

PREACTA N°	11	DEL	1 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)	AL	31 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°	11	DEL	1 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)	AL	31 (Día)	5 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

OBJETO DEL PROYECTO

TIPO DE PROYECTO	LICENCIADO		Resolución N°				NO LICENCIADO - PAGA	X
				(Día)	(Mes)	(Año)		

CONTRATISTA	CONSORCIO CORREDORES VIALES 063	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO SAINT
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE – YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	**OBJETO**	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR VADO HONDO - LABRANZAGRANDE - YOPAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030
N° CONTRATO	986 DE 2021	**N° CONTRATO**	996 DE 2021
FECHA DE INICIO	14 DE JULIO DE 2021	**FECHA DE INICIO**	14 DE JULIO DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE AGOSTO DE 2030	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30 DE AGOSTO DE 2030

Vr. Inicial Contrato Obra	$ 137.479.407.106,00
Vr. Adicional No. 1	$ 20.000.000.000,00
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Adicional No.	$ -
Vr. Total	$ 157.479.407.106,00

AIU %:	30%
U %:	5%

Vr. Provisión Sostenibilidad Inicial	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Adicional Provisión Sostenibilidad N°	$ -
Vr. Total Provisión Sostenibilidad	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad ejecutado acumulado	$ -
Vr. Provisión Sostenibilidad por ejecutar	$ -

Vr. Inicial Contrato Interventoría	$ 14.704.631.099,83
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Adicional N°	$ -
Vr. Total	$ 14.704.631.099,83

2. COSTOS DE ACTIVIDADES SOSTENIBILIDAD DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN SOSTENIBILIDAD N° _____ Fecha _____

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE (TÉCNICO, AMBIENTAL, SOCIAL)			CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO (sin IVA) ($)	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA CON CARGO A:			VALOR TOTAL IVA CON CARGO A:			TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL				VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

EJECUTADO EN EL MES

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			CANTIDAD	VALOR TOTAL BÁSICO SIN IVA EJECUTADO			VALOR TOTAL IVA MENSUAL		TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A:		
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL		VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	VR. REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VR. ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO

N°	ACTIVIDAD	COMPONENTE			ACUMULADO EJECUTADO CON IVA		VALOR POR EJECUTAR CON IVA		REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
		TÉCNICO	AMBIENTAL	SOCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ACUMULADO ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)		

VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	-
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO ITEM NO PREVISTOS SIN IVA	$	-
VALOR TRAMITADO IVA ITEM NO PREVISTOS	$	-
VALOR PRE-ACTA TRAMITADO OTROS SIN IVA	$	-
VALOR TRAMITADO IVA OTROS	$	-
VALOR TOTAL PRE-ACTA SOSTENIBILIDAD SIN IVA (K70+K71+K73)	$	-
VALOR TOTAL IVA PRE-ACTA (K72+K74)	$	-

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Sostenibilidad son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.

2. A partir del Plan de Inversión Sostenibilidad No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.

3. La aprobación del Plan de Inversión Sostenibilidad esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Sostenibilidad así como las obligaciones.

4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no puede por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.

Firma
Nombre: DAVID ALBERTO ARISTIZABAL ZULUAGA
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matricula No. : 05202-21193 ANT

Firma
Nombre: SANTIAGO PÁEZ TALERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matricula No. : 25202-40972 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : EDGAR MAURICIO GIRALDO LOZADA
Especialista Sostenibilidad
Contratista de Obra
Matricula No. : 24128

Vo. Bo. Firma
Nombre : GERMAN AUGUSTO PEÑA CASTRO
Especialista Sostenibilidad
Interventor
Matricula No. :25202-65204 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.