INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

5.8 Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA A LOS CORREGIMIENTOS DE AMAIME Y BOYACÁ DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE COLOMBIA RURAL, SEGÚN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2278. SUSCRITO CON EL INVIAS

5.9 Forma de Pago	5.10 Descripción	5.11 Valores	5.12 Duración (Meses)	5.13 Ejecución (Meses)	5.14 Tiempo Ejecutado (%)
EL MUNICIPIO DE PALMIRA- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA REAJUSTE DE LA SIGUIENTE FORMA: EL 90% DEL VALOR MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRA DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD EJECUTADA DEL OBJETO DEL CONTRATO Y APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA, Y EL 10% RESTANTE CON EL ACTA DE RECIBO FINAL.	5.10.1 Contrato Inicial	$ 1.001.969.169	3,00	4,00	100,00%
	5.10.2 Adiciones al Contrato		1,00	1,00	100,00%
	5.10.3 Suspensiones al Contrato	Reportar a Contratación y revisar pólizas	1,46	1,46	100,00%
	5.10.4 Total Contrato + Adiciones	**$ 1.001.969.169**	**4,00**	**4,00**	**100,00%**
	5.10.5 Nueva Fecha Final	26-feb-2023			

6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

6.1 Periodo de Aportes	6.2 Número Planilla (PILA)	6.3 Fecha de Pago	6.4 Ultimos dos Digitos (C.C. / Nit)	6.5 Fecha Máxima de Pago de Aportes	6.6 Cumple	6.7 Nombre de la ARL	6.8 Fecha Afiliación ARL	6.9 Nivel Riesgo	6.10 Análisis del Riesgo

Datos de Referencia para el Interventor		6.12 Datos del Pago de la Planilla de Seguridad Social (sin mora)	
6.11.1	6.11.2 Ingreso Base de Cotización (IBC)	6.12.1 Exonerado del Pago a Pensión	6.12.2 Descripción de la Exoneración

6.11.3 Concepto del Aporte	6.11.4 %	6.11.5 Valor del Aporte	6.12.3 Valor Pagado	6.12.4 Cumple	6.12.5 Observaciones Aportes al Sistema de Seguridad Social
6.11.3.1 Aportes a Salud (EPS)					Se aportan lo soportes de pago. Revisar Observaciones
6.11.3.2 Aportes a Pensión (AFP)					Se aportan lo soportes de pago. Revisar Observaciones
6.11.3.3 Aportes a Riesgos Laborales (ARL)					Se aportan lo soportes de pago. Revisar Observaciones
6.11.3.4 Valor Total (sin Mora)					Se aportan lo soportes de pago. Revisar Observaciones

7. DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

7.1 No.	7.2 Documento	7.3 Documentos en la Carpeta Digital de la Dependencia	7.4 Entregados a la Dirección de Contratación	7.5 Entregados a la Secretaría de Hacienda
1	Radicado en la Secretaría de Hacienda	X	X	X
2	Orden de Pago (SIIF)	X	X	X
3	Acta de Recibo (SIIF) o Entrada Almacén	X	X	X
4	Minuta del Contrato (SIIF)	X	No Aplica	X
5	Acta de Inicio	X	No Aplica	X
6	Informe de Actividades y soportes	X	X	No Aplica
7	Informe del Supervisor	X	X	No Aplica
8	Factura o Documento equivalente	X	X	X
9	Pago Seguridad Social	X	X	X
10	Certificación de Parafiscales	X	X	X
11	Certificación Bancaria	X	No Aplica	X

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duracion (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

8. SEGUIMIENTO

8.1 Item	8.2 Actividades Generales	8.3 SI / NO	8.4 Observaciones
1	Conoce y entiende los términos y condiciones del contrato	SI	El Contratista ha leído y entiende los términos y condiciones del contrato, NO se han materializado riesgos previstos en la matriz de riesgos del contrato, el contrato ha presentado un desarrollo normal y cordial entre las partes, el contratista organiza y administra el recibo de bienes y servicios establecidos en el contrato, el contratista está dando cumplimiento a los bienes y/o servicios establecidos en el contrato, el contratista presenta soportes de la ejecución contractual, durante el periodo del informe se desarrollaron reuniones de seguimiento.
2	Se ha materializado algún riesgo planteado en la matriz de riesgos del Contrato	NO	
3	Se han presentado controversias entre las partes	NO	
4	Se organiza y administra el recibo de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	SI	
5	Se ha presentado rechazo justificado de los bienes y/o servicios establecidos en los documentos del Contrato	NO	
6	Se ha presentado incumplimientos del proveedor o contratista al presentar los soportes correspondientes	NO	
7	Se ha solicitado informes y convocado a reuniones para el cumplimiento de la función de supervisor	SI	

8.5 Item	8.6 Seguimiento Administrativo	8.7 SI / NO	8.8 Observaciones
1	Se encuentra completo el expediente físico y electrónico con los informes previstos	SI	El expediente físico y electrónico del contrato se encuentra completo y al día, las garantías del contrato se encuentran al día, No se hicieron requerimientos por parte de los entes de control, se ha dado cumplimiento a la publicación de los documentos del contrato en el SIIF y en el SECOP, el contratista está cumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad social y salud en el trabajo, como también el cumplimiento de normas legales
2	Las pólizas y garantías del contrato se encuentran vigentes	SI	
3	Han solicitado los organismos de control informes y el contratista los ha presentado	No Aplica	
4	Se cargó en los tiempos, los documentos del Contrato en el SIIF y se garantizó el principio de publicidad	SI	
5	Se ha verificado el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de Seguridad Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, Planes de Contingencia, Normas ambientales, Planes de Emergencia y cualquier otra norma aplicable al contrato	SI	

8.9 Item	8.10 Seguridad y Salud en el Trabajo (Personas Naturales y Jurídicas)	8.11 SI / NO	8.12 Observaciones
1	Aportó los elementos necesarios de protección personal para el desempeño de sus actividades	SI	el contratista está cumpliendo con la utilización de los elementos de protección personal necesarios, , ,
2	Aportó las certificaciones de competencias requeridas o necesarias para desarrollar las tareas de alto riesgo	No Aplica	
3	Aportó el permiso de trabajo para el desarrollo de las tareas de alto riesgo avaldo por SST	No Aplica	
4	Se recibieron reportes de accidentes e incidentes de trabajo	No Aplica	

8.13 Item	8.14 Seguridad y Salud en el Trabajo (Solo Personas Jurídicas)	8.15 SI / NO	8.16 Observaciones
1	Aportó certificación de avance de la Resolución 1111 de 2017 (Plazos para implementar el SST), avalada por el SST	No Aplica	, ,
2	Aportó el Plan Anual de Trabajo	No Aplica	
3	Aportó el Plan Anual de Capacitaciones	No Aplica	

8.17 Item	8.18 Seguimiento Técnico	8.19 SI / NO	8.20 Observaciones
1	Se ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables	SI	El contratista ha dado cumplimiento a las normas técnicas aplicables al contrato, El contratista está cumpliendo con las condiciones ofrecidas en el contrato, El Contratista solicitó ajustes o cambios en las condiciones del contrato (ver soporte adjunto), El Contratista, durante el período del informe, hizo solicitudes o requerimientos técnicos (ver soporte adjunto), El Contratista, durante el período del informe, no ha presentado incumplimientos en los que se necesite aplicar las garantías del contrato
2	Se ha revisado que el contratista o su equipo cumpla las condiciones ofrecidas de acuerdo a lo previsto en el contrato	SI	
3	Se han requerido cambios o ajustes en las condiciones el contrato	SI	
4	Se han recibido solicitudes o requerimientos técnicos por parte del contratista y se han dado las recomendaciones respectivas.	SI	
5	El contrato ha tenido la necesidad de hacer efectivas las garantías	NO	

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duracion (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

9. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

9.1 No.	9.2 Obligación Contractual	9.3 Actividad Desarrollada	9.4 Anexos o Sorpotes de Evidencia	9.5 Cumple	9.6 Observaciones
1	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento 30% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	Anexo 12: Control Personal de Obra	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
2	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Anexo 1.1 Correspondencia enviada: GQ-MP-10962022, C-002-2022	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°1
3	Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Anexo 8: Informacióncontractual	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
4	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Anexo 8: Informacióncontractual	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
5	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Anexo 8: Informacióncontractual	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
6	Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	No aplica			No aplica para este proceso
7	Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Anexo 8: Informacióncontractual	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duracion (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

8	Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato	Anexo 12: Control Personal de Obra	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
9	Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	Anexo 12: Control Personal de Obra	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
10	Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.		SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
11	Informar a la Alcaldía de Palmira cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.	Anexo 1: Correspondencia Enviada y recibida	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
12	Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	Anexo 1: Correspondencia Enviada y recibida	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
13	Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Anexo 18: SG - SST	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
14	Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	Anexo 1: Correspondencia Enviada y recibida	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duracion (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

15	Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	Anexo 19: PMA	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
16	Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	No aplica			No Aplica
17	El contratista realizará la revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Colombia Rural adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20 conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el presente proceso.	Anexo 1: Correspondencia Enviada y recibida GQ-MP-1096- 2022, C-011-2022	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
18	El contratista deberá cumplir los lineamientos de la GTC ISO 10005:2019 en el marco de la certificación que tiene el Municipio en la Norma ISO 9001:2015 con alcance a la actividad Gestión del Diseño y ejecución de obras de infraestructura vial.	Anexo 1: Correspondencia Enviada y recibida GQ-MP-1096- 2022, C-011-2022	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
19	El contratista deberá realizar socializaciones del proyecto ante la comunidad y mantener durante el tiempo que dure la obra canales de comunicación permanentes con ellos.	Anexo 1: Correspondencia Enviada y recibida GQ-MP-1096- 2022, C-011-2022	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
20	El contratista declara y acepta que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, una vez sean actualizados y ajustados los diseños y los estudios, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.	GQ-MP-1096- 2022, C-048-2022	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
21	Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá garantizar que cuenta con una oficina central dentro de la ciudad de Palmira que, entre otros aspectos le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable a la Entidad Contratante y al interventor del contrato.	Anexo 6.1 Correspondencia Enviada	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

22	Reportar al contratante el número de cuenta bancaria de ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución del presente contrato, mediante certificación bancaria previo a la suscripción del contrato.	GQ-MP-1096-2022, C-053-2022	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
23	Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la Entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información bajo su responsabilidad.	Anexo 3.1 Contrato de Obra	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
24	Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud en el trabajo establecida por el contratante, el Ministerio de Salud, o cualquier entidad del orden nacional o municipal que determine la aplicación de protocolos de bioseguridad, al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente. El (la) contratista deberá tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo	Anexo 7 Control de Calidad de las obras	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
25	Realizar el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos profesionales, conforme lo establezca la normativa vigente y aplicable al caso.	Capítulo 11 presente acta	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
26	Estar en permanente comunicación con el interventor del contrato	Anexo 1 Correspondencia Enviada y Recibida	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
27	Atender en debida forma las solicitudes de los entes de control y autoridades frente a la ejecución de las obras.	Anexo 1 Correspondencia Enviada	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
28	Vincular el personal como componente Nacional a la ejecución del contrato conforme el porcentaje y condición comprometido en su propuesta	Exámenes delngreso	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duracion (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

29	Ejecutar las obras de acuerdo con la última actualización de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras adoptadas por la Resolución No. 1524 del 6 de mayo de 2022 y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del INVÍAS, adoptadas por las Resoluciones No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas a través de la página oficial del Instituto Nacional de Vías por medio del enlace: http://www.invias.gov.co .	Anexo 8 Información Contractual	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
30	Realizar las actividades referentes al mantenimiento periódico en el corredor Amaime, Boyacá, La Pampa, Barrancas, Aguaclara, que comprenden conformación de calzada y afirmado.	Informe de Mejoramiento	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
31	Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando las obras y cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en el Formulario No. 1 - Presupuesto oficial, en los análisis de precios unitarios y demás documentos técnicos del proceso	Anexo 8 Información Contractual	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
32	Ejecutar todas las obras de compensación ambientales y/o complementarias necesarias en la ejecución contractual.	Anexo 16 PMA	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
33	Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.	Anexo 9 Programación de Obra	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
34	De requerirse, tramitar y obtener los permisos especiales ante las autoridades competentes, que se requieran para la ejecución de las obras.	No aplica para este proceso			No aplica para este proceso
35	Realizar los trabajos en el tiempo acordado.	Anexo 9 Programación de Obra	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

36	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la interventoría	Anexo 1 Correspondencia Enviada y recibida	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
37	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas.	Presente Informe N°1 y 2	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°1 y 2.
38	Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	Anexo 8 Información Contractual	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
39	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Anexo 8 Información Contractual	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
40	Cumplir con las obligaciones referidas al pago de aportes de seguridad social integral y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias, en materia de aportes a seguridad social y pago de parafiscales, vigentes a la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato.	Anexo 12 Control Personal de Obra	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
41	Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa, de conformidad con la Ley.	No aplica para el presente contrato			No aplica para el presente contrato
42	Informar oportunamente a la interventoría y a la Secretaría De Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, sobre eventualidades que puedan surgir y que impliquen retraso en el desarrollo del contrato.	Anexo 1 Correspondencia Enviada y recibida	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duracion (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

43	Presentar conjuntamente con el interventor, el Acta final de obra y el Acta de liquidación final con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	No aplica para este proceso			No aplica para el presente informe
44	Responder por el pago de los impuestos que causen la legalización del contrato	No aplica para este proceso			No aplica para el presente informe
45	Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato.	Anexo 13 Anexo 15	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
46	Tener disponibilidad de los equipos, herramientas y materiales necesarios para la realización de todas las actividades.	Anexo 13 Anexo 15	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
47	Utilizar todos los implementos de seguridad que se requieran para ejecutar la obra en concordancia con las Normas que acerca de seguridad industrial que se encuentren vigentes y los protocolos de bioseguridad frente a la emergencia nacional COVID 19, debidamente aprobados por la ARL y la subsecretaria de inspección, vigilancia y control del Municipio de Palmira.	Anexo 18 SG – SST	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
48	Cumplir con la utilización del equipo de protección en seguridad industrial del personal que vaya a laborar en la obra.	Anexo 18 SG – SST	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
49	Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos y sectores aledaños.	Anexo 18 SG – SST	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duración (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

50	Mantener en perfectas condiciones el lugar y/o las instalaciones donde se ejecutarán las obras y el lugar que sea destinado como depósito de materiales.	Anexo 18 SG – SST	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
51	El contratista se obliga con el Municipio a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.	Anexo 18 SG – SST	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
52	El contratista se obliga a colocar la señalización preventiva con el fin de brindar seguridad y limitar el acceso a la obra de personas no vinculadas; debe realizarse de acuerdo a los requerimientos para este tipo de trabajos y en todo caso para brindar seguridad tanto a los usuarios de las vías como a los trabajadores.	Anexo 18 SG – SST	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
53	El contratista se obliga a establecer los frentes de trabajo que se requieran para la ejecución de la obra, los cuales contarán con los materiales, herramientas y personal calificado necesario para el desarrollo de las actividades.	Anexo 13. Anexo 15	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
54	El contratista se obliga a presentar el cronograma de actividades de obra e inversiones con un cumplimiento de 30 días de las actividades e igualmente se compromete a presentar informes de gestión cada 30 días.	ver oficio GQ-MP-1096-2022, C-002-2022	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
55	Cumplir con lo estipulado en la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios y las normas que la reemplace, adicione y complemente, relacionadas con el manejo ambiental.	Anexo 16 PMA	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2
56	Mantener en custodia los bienes, herramientas y equipos adquiridos para el desarrollo de las actividades, respondiendo por su correcto uso, mantenimiento y destinación, y en caso de pérdida parcial o total, deberán ser sustituidos por el contratista	Anexo 13 Equipo	SI	SI	Las actividad descrita se incluye en el informe mensual de obra N°2

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA

1. No. CONTRATO	2. DATOS DEL INFORME		3. TIPO DE INFORME	4. DATOS DEL INTERVENTOR	
	2.1 No. Pago	2.2 Fecha del Pago		4.1 Nombre	4.2 Cargo
1096 de 2022	02	lunes, 27 de febrero de 2023	INTERVENTORIA	DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.	INTERVENTOR

5. DATOS DEL CONTRATO

5.1 Nombre del Contratista	5.2 Identificación	5.3 Fecha de Inicio	5.4 Fecha Final	5.5 Duracion (Meses)	5.6 Ejecución (Meses)	5.7 Tiempo Ejecutado (%)
GRUPO QUIMBAYA S.A.S.	900805213-2	15-sep-2022	26-feb-2023	4,0	4,0	100,00%

10. SEGUIMIENTO FINANCIERO, CONTABLE, FISCAL Y JURÍDICO

10.1 Item	10.2 Seguimiento Financiero y Contable	10.3 SI / NO	10.4 Observaciones
1	Se hace seguimiento a la gestión financiera del contrato (Registro Presupuestal, Planeación de los pagos previstos y disponibilidad de caja)	SI	La revisión del avance financiero, se hizo al momento de la presentación de los documentos para el respectivo pago, La revisión de los documentos necesarios para el pago, se hizo al momento de la presentación de los respectivos documentos (ver soportes del pago), , El Contrato no presenta situaciones que afectan el valor total del contrato
2	Se hace revisión de los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del contrato	SI	
3	Se ha hecho entrega de anticipos y se han amortizado en los terminos de la Ley y del contrato	No Aplica	
4	Se ha presentado modificaciones en la actividades que afecten el valor inicial del contrato	NO	

10.5 Estado fiscal del contrato

10.5.1 No.	10.5.2 Concepto	10.5.3 Ingresos	10.5.4 Egresos	10.5.5 Valor Total de Contrato + Adiciones	
1	10.5.2.1 Valor del contrato	$ 1.001.969.169	$ -		
2	10.5.2.2 Valor de las adiciones al contrato	$ -	$ -	$ 1.001.969.169	
3	10.5.2.3 Valores cancelados al contratista	$ -	$ 494.579.546	10.5.6 Total Pagos al Contrato	La ejecución fiscal del Contrato va en un 85,4%, estando pendiente por pagar al Contratista la suma de: $ 146287913
4	10.5.2.4 Valor a pagar en la presente acta	$ -	$ 361.101.710		
5	10.5.2.5 Saldo por pagar al contratista	$ -	$ 146.287.913	$ 855.681.256	
6	10.5.2.6 Saldo a favor del municipio	$ -	$ -	10.5.7 % Avance	
	10.5.2.7 Sumas Iguales	**$ 1.001.969.169**	**$ 1.001.969.169**	**85,40%**	

10.5.8 Item	10.5.9 Seguimiento Jurídico	10.5.10 Cumple	10.5.11 Observaciones
1	El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la norma aplicable	SI	Las actividades del contrato, se desarrollaron conforme a los términos establecidos en el mismo y la normatividad aplicable al mismo

11. OBSERVACIONES

Respecto al Cap. 6. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, a continuacion se relacionan los No. De planillas del personal profesional minimo contractual correspondiente al periodo de la presente acta:
- 65261823
- 9445735290 Y 9447605778
- 9446570835
- 9447935946
- 65955728

Asimismo, se evidencian en el Anexo No. 12 del Informe del Contrato de Obra No. 02, los pagos de seguridad social de mano de obra no calificada.

Considerando que a la fecha del presente Informe se encuentran parcialmente cumplidas y recibidas.

Teniendo en cuenta el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato dejo constancia que no existe controversia alguna.

Para constancia de lo anterior se firma en Palmira a los **27** dias del mes de **Febrero** del año **2023**

RUBEN DARIO QUIANO TRUJILLO / DIRECTOR INTERVENTORIA

DAC INGENIERIA & CONSULTORIA S.A.S.
INTERVENTOR