	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL
MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - SEMANA DEL17 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DE 2023

2. CONTRATACION DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO BUGALAGRANDE.				
Informe N°	33	Fecha de informe:	De	17/04/2023	23/04/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 33	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	12,00%	3,00%	15,00%	18
Valor Adicional:		% Ejecutado	14,00%	2,00%	16,00%	19
Valor Frente ObraTotal:	$ 5.226.000.000,00	Diferencia	-2,00%	-1,00%	1,00%	1
Fecha de Inicio	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 627.120.000	$ 156.780.000	$ 783.900.000	$ 0,10
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 731.640.000	$ 104.520.000	$ 836.160.000	$ 0,11
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	-$ 104.520.000	$ 52.260.000	-$ 52.260.000	-$ 0,01
Plazo actualizado:	25/04/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoria:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR / SI/NI/NA
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	25/04/2023	Normas ambientales	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ELABORACIÓN DE ESTRIBOS



ELABORACIÓN DE CASTILLOS



ALMACENAMIENTO DE CASTILLOS



EXCAVACIONES PARA MURO (ARCORQUE)

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022



MARCACIÓN CON CAL DE ZONAS A EXCAVAR





CORDONES DE CONCRETO Y RAICES EN ZONA DE EXCAVACIÓN

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	SE CONTINÚA CON EL CORTE DE ACERO PARA ESTRIBOS SE CONTINÚA CON EL ARMADO DE CASTILLOS PARA MUROS CONTINUAN LABORES DE EXCAVACIÓN PARA MUROS (ARCORQUE) SE CONTINUA CON LA DELIMITACIÓN Y MARCACIÓN CON CAL DE ZONAS DE CORREDORES Y ZONAS DE BANCAS A EXCAVAR SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL EXCAVADO A ZONAS CONTIGUAS AL ALMACENAMIENTO DE CASTILLOS
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante la presente semana se observa una buena disposición de los materiales en la zona de trabajo y el personal presente es el adecuado para las actividades que se realizan hasta el momento.

3. Ejecución Financiera:

Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $104.520.000 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:

Se observó una buena distribución de las actividades teniendo en cuenta el personal con el que se cuenta y se observa un buen manejo de herramientas y equipos de trabajo.

5. Manejo Ambiental

El manejo de los recursos y disposición de material utilizado se realiza de manera correcta.

6. Seguridad Industrial:

Se observó el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

Entrega de EPP a personal de nuevo ingreso , revision de asisitencia y capacitaciones y pausas activas

8. Aspectos sociales:

En la zona de trabajo se observa un buen ambiente laboral.

OBSERVACIONES

Se realizo ajuste en el porcentaje de ejecucion de la semana No.32 teniendo la en cuenta reprogramacion y la ejecucion real, lo anterior debido a que en los informes del 03 al 16 se presento un avance mayor, lo cual queda subsanado con el presente informe.

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE	JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ	CAMILO ADOLFO TAMI	DEYCI CAROLINA DELGADO
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA	NOMBRE DIRECTOR	NOMBRE RESIDENTE

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE ULLOA VALLE - SEMANA DEL 17 ABRIL AL 23 DE ABRIL 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	MEJORAMIENTO PARQUE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO ULLOA					
Informe N°	33	Fecha de informe:	De	17/04/2023		23/04/2023

INFORMACION GENERAL CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		SEGUIMIENTO DE OBRA AVANCE FISICO (%)				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 33	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	49,00%	2,00%	51,00%	61
Valor Adicional:		% Ejecutado	43,00%	3,00%	46,00%	55
Valor Frente ObraTotal:	$ 2.358.400.000,00	Diferencia	6,00%	1,00%	-5,00%	-6
Fecha de Inicio	31/08/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 1.155.616.000	$ 47.168.000	$ 1.202.784.000	$ 0,16
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 1.014.112.000	$ 70.752.000	$ 1.084.864.000	$ 0,14
Prórroga N° 1	14/02/2023	Diferencia	$ 141.504.000	-$ 23.584.000	$ 117.920.000	$ 0,02
Plazo actualizado:	25/04/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO
Valor Adicional:		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	31/08/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	14/02/2023	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	25/04/2023	Normas ambientales	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FUNDICION DE BORDILLO



FUNDICION DE MORTERO PARA PEGA DE LOSETAS



INSTALACION DE LOSETAS



DEMOLICION DE FRANJA EN CONCRETO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	SE REALIZA FUNDICION DE BORDILLOS DE CONFINAMIENTO PARA ESPACIO PUBLICO DE LA ESCUELA DE ULLOA, SE ENCOFRA Y SE REALIZA FUNDICION DE CAMARA ALCANTARILLADO,SE COMPACTA MATERIAL DE SUBBASE CONTIGUO A ZONA DE JUEGOS INFANTILES.
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER PARQUES 2022

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:
De acuerdo con el cronograma actualizado, se evidencia un atraso del 5%. En semanas y en dias 6

2. Disponibilidad de Recursos:
Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana, se presentó la correcta disposición de materiales en campo, sin presentar contratiempos

3. Ejecución Financiera:
Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $70.752.000 con respecto al valor total del contrato.

4. Calidad de los trabajos:
Durante el desarrollo de la semana se observo un buen manejo de equipos y distribución de personal, para avance de actividades

5. Manejo Ambiental
Se observa buen manejo de los recursos y disposicion del material utilizado.

6. Seguridad Industrial:
Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Entrega de EPP, revision de asisitencia y capacitaciones y pausas activas

8. Aspectos sociales:
Se observa buen ambiente de trabajo.

OBSERVACIONES

Se realizo ajuste en el porcentaje de ejecucion de la semana No.32 teniendo la en cuenta reprogramacion y la ejecucion real, lo anterior debido a que en los informes del 03 al 16 se presento un avance mayor, lo cual queda subsanado con el presente informe.

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE	JOAN MANUEL SILVA LÓPEZ	CAMILO ADOLFO TAMI	ANGIE LORENA GARCES CANO
	CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA	NOMBRE DIRECTOR	NOMBRE RESIDENTE