FACTURA DE VENTA

Nº. 0036

DIRECCIÓN:	CALLE 1 SUR N 4A - 22	**N.º DE FACTURA:**	36
CIUDAD:	LIBANO TOLIMA	**FECHA:**	22 DE ABRIL DE 2023
TELÉFONO:	3185026874	**REGIMEN:**	NO RESPONSABLE DE IVA
EMAIL:	ARQTOPINGENIERIA@GMAIL.COM		
VENDEDOR:	ARQ&TOP	**CLIENTE:**	HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E.
NIT:	1104699400-1	**C.C - NIT:**	800.031.724-9
FORMA DE PAGO:	TRANSFERENCIA BANCARIA	**DIRECCIÓN:**	CALLE 6 N° 2-50
FECHA VENCE:		**CIUDAD:**	CASABIANCA TOLIMA
Nº CUENTA:	269168647 CUENTA DE AHORROS	**TELÉFONO:**	

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Localización y replanteo	10,54 M2	$ 3.600,00	**$ 37.944,00**
2	Excavación manual en material común (cimentación, adecuación del lote y caja de inspección), Inc. Retiro de sobrantes en una distancia no mayor a 5 kilometros.	1,85 M3	$ 39.000,00	**$ 72.267,00**
3	Excavacion para cimiento de muro h:0,30m*a:0,30m, Inc. Retiro de sobrantes en una distancia no mayor a 5 kilometros.	2,16 ML	$ 31.500,00	**$ 68.040,00**
4	Excavacion para tubo sanitarion de 2 " h:0,40m*a:0,30m, Inc. Retiro de sobrantes en una distancia no mayor a 5 kilometros.	3 ML	$ 31.000,00	**$ 93.000,00**
5	Excavacion para tubo sanitarion de 4 " h:0,40m*a:0,30m, Inc. Retiro de sobrantes en una distancia no mayor a 5 kilometros.	3,05 ML	$ 35.000,00	**$ 106.750,00**
6	concreto ciclopeo concreto f'c=170 kg/cm2 (17 mpa) para viga cimentacion.	2,16 ML	$ 182.000,00	**$ 393.120,00**
7	Vigas de cimentacion 0,10*0,15 concreto de 3000 PSI, no incluye acero.	2,16 ML	$ 209.500,00	**$ 452.520,00**
8	viga de amarre 0,10x0,15 concreto de 3000 PSI, no incluye acero	2,16 ML	$ 209.500,00	**$ 452.520,00**
9	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI. Nº3	29,78 KG	$ 13.600,00	**$ 404.953,60**
10	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI. Nº4	19,16 KK	$ 21.000,00	**$ 402.360,00**

11	Muro en bloque farol N: 4, inc. Mano de Obra	10,52 M2	$ 53.400,00	**$ 561.768,00**
12	Pañete liso interior y exterior en cemento arena mortero 1:4 incluye filos, dilataciones, mano de obra.	21,04 M2	$ 36.500,00	**$ 767.960,00**
13	Alistado de contrapiso/mortero de nivelación E 0,04 m	10,94 M2	$ 39.000,00	**$ 426.660,00**
14	Enchape pisos zonas humedas, inc. Enchape, instalación, pega enchape, boquilla, transporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	13,49 M2	$ 76.500,00	**$ 1.031.985,00**
15	Enchape muros, inc. Enchape, instalación, pega enchape, boquilla, transporte y todo lo necesario para su correcto funcionamiento h:1.70m	43,54 M2	$ 71.300,00	**$ 3.104.402,00**
16	Suministro e instalación de interruptor sencillo.	3 UND	$ 32.450,00	**$ 97.350,00**
17	Lámpara led de 15 W, incluye instalación	3 UND	$ 42.345,00	**$ 127.035,00**
18	Alimentador de circuito alambre, No. 14 AWG inc. Tubo conduit PVC ø 1/2 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	12,66 ML	$ 53.540,00	**$ 677.816,40**
19	Punto de agua lavamanos 1/2"	3 UND	$ 18.700,00	**$ 56.100,00**
20	Punto de agua inodoro 1/2"	3 UND	$ 18.700,00	**$ 56.100,00**
21	Red Tubería pvc 1/2", inc accesorios	6,61 ML	$ 24.500,00	**$ 161.945,00**
22	Tubería pvc sanitaria 2", inc. Instalación.	3 ML	$ 31.800,00	**$ 95.400,00**
23	Tubería pvc sanitaria 4", inc. Instalación.	3,05 ML	$ 53.400,00	**$ 162.870,00**
24	salida sanitaria lavamanos 2"	3 UND	$ 15.600,00	**$ 46.800,00**
25	salida sanitaria inodoro 4"	3 UND	$ 49.800,00	**$ 149.400,00**
26	Cieloraso en PVC, según especificaciones del contratante para baños a todo costo.	18,79 M2	$ 123.400,00	**$ 2.318.686,00**
27	Puertas para baños en madera entamborada de alta resistencia, incluye chapa de baño y marco metalico, según especificaciones del contratante. 0,90m*2,00m (l*h)	3 UND	$ 932.000,00	**$ 2.796.000,00**
28	Suministro e instalación de Lavamanos, incluye grifería y accesorios.	3 UND	$ 499.200,00	**$ 1.497.600,00**

29	Suministro e Instalación de inodoro de una pieza color blanco y/o similar, incluye griferia tipo push y accesorios.	2 UND	$ 995.000,00	**$ 1.990.000,00**
30	suministro e instalacion de Barra de seguridad en U plegable en acero inoxidable para personas con movilidad reducida.	2 UND	$ 867.900,00	**$ 1.735.800,00**
31	suministro e instalación de Barra Seguridad en acero inoxidable para personas con movilidad reducida.	4 UND	$ 323.500,00	**$ 1.294.000,00**
32	suministro e instalacion de sanitario comercial blanco, incluye accesorios, (oficina Gerencia)	1 UND	$ 654.900,00	**$ 654.900,00**
33	Suministro y aplicación de Pintura acrilica alta asepsia sobre muro a dos manos Inc. Andamios, brochas, rodillo, manos de obra y todo lo necesario para su ejecución.	5,98 M2	$ 153.000,00	**$ 914.940,00**
34	Suministro y aplicación de estuco plastico acrilico, incluye andamios y todo lo necesario para su ejecucion.	17,22 M2	$ 94.560,00	**$ 1.628.323,20**
35	Suministro y aplicación de pintura para exterior a dos manos color blanco Inc. Andamios, brochas, rodillo, manos de obra y todo lo necesario para su ejecución.	268 M2	$ 18.200,00	**$ 4.877.600,00**
36	Suministro y aplicación de pintura para exterior a dos manos color azul para zocalo H= 0,70 cm Inc. Andamios, brochas, rodillo, manos de obra y todo lo necesario para su ejecución.	33,68 M2	$ 20.200,00	**$ 680.336,00**

TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($37.994.064)

SUBTOTAL		**$ 30.395.251,20**
COSTOS INDIRECTOS		
ADMINISTRACION	18%	$ 5.471.145,22
IMPREVISTOS	2%	$ 607.905,02
UTILIDAD	5%	$ 1.519.762,56
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$ 7.598.812,800**
TOTAL		**$ 37.994.064,00**

Alejandro Salazar

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 DE C. DE CO.)

FIRMA: