BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Viernes 10 Junio 122

Registro del Clima: Lluvias intensas

Personal en Obra: El personal lo compone el director de obra, el residente de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Tras hacerse la respectiva socialización, y luego de la petición de la rectora de la IE Luís Carlos Trujillo Polanco de no iniciar obra hasta tanto los estudiantes salieran a vacaciones, se suscribe el día de hoy el acta de inicio. Se procede de manera inmediata a la actualización de las pólizas. Mientras en obra, las labores empiezan con la ejecución de actividades preliminares que comprenden la localización y replanteo, el cerramiento provisional con tela verde y con las demoliciones de rampas y gradas existentes, así como el desmonte de barandas existentes.

Se hace revisión rigurosa de planos, diseños y cantidades que fueron entregados por la entidad contratante, encontrando que deben ser efectuadas las siguientes modificaciones:

- No se hará la instalación de las puertas contratadas según ítems 3,04, 3,05 y 3,06, porque se determi-

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

ha que no es necesario hacer esta instalación por cuanto ninguna de las rampas llegará a interferir con el acceso que actualmente se tiene a espacios como coordinación, sala profesores, orientación, aulas y otros. Por esta misma situación se dejan de demoler muros y desmontar puertas y ventanas inicialmente previstas.

- No se contempla el relleno para conformación de rampas y escalones. Se realizará por medio de nuevo ítem de recebo compactado
- Se dará acabado a las rampas mediante el uso de pintura, mientras que a los escalones serán objeto de acabado tipo con granito lavado. Así mismo se hará reposición de las tabletas cerámicas similares a existentes en zonas donde se demuelen rampas para construir escalones. Se crearán para tal efecto los ítems nuevos.
- Se hará intervención en zona de polideportivo en donde se inunda con aguas lluvias, que ahora fácilmente circularán por la rampa Nº 1 de I nivel que conecta al bloque de aulas con el polideportivo, provocando inundación en pasillos o caída en el personal que por allí circulan. Será construída una cajilla en concreto para captación y será instalada tubería sanitaria Ø6" para evacuación. Serán creados ítems correspondientes.

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

- Se hará mejoramiento de las condiciones de calidad de las raupas, pasando de un concreto con resistencia de 2500 PSI a resistencia de 3000 PSI. Sigue siendo empleada malla eléctrosoldada 4 mm.
- Se modifica las raupas de II nivel, empleando en su totalidad concreto de 3000 PSI y dejándose de ejecutar los ítems de raupa en lámina alfajor y estructura metálica para raupas. lo anterior conlleva a disminución de costos de construcción.
- Se desmontará puerta trasera de aula junto cocina y aula llegando a polideportivo porque ya existe un acceso principal, además porque esta puerta no se usa y su posible acceso se ve interferido con la rampa Nº 1 del I nivel. En su lugar se levantará muro en mampostería con acabado en estuco y pintura sobre pañete.

El equipo empleado lo compone: planta eléctrica, pulidoras, taladro perator para demolición y demás herramienta menor.

Se verifica la afiliación del personal, así como que el mismo disponga de elementos de protección personal que oportunamente son entregados por el contratista de obra.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Sábado 11 junio 122

Registro del Clima: Nublado

Personal en Obra: Director obra, residente obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Siguen hoy en I nivel haciéndose las actividades de demolición de rampas y gradas existentes, así como la instalación de cerramiento en tela verde. Es desanclada la puerta de la zona trasera de aula junto a cocina en zona de salida a polideportivo por interferencia de acceso con rampa Nº1 en I nivel. Viene siendo construidos muros laterales para rampas 1, 2, 3 y 4 en I nivel. Hoy llega material pétreo a la obra. El contratista reanite diseño de mezclas para concretos de 2500 PSI y 3000 PSI, así como permisos de explotación minera de la trituradora MASSEO que vendrá dichos materiales.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Lunes 13 junio /22

Registro del Clima: Soleado

Personal en Obra: Director obra, residente obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

El día de hoy se levanta el muro para cubrir el espacio dejado luego de desmontar la puerta que estaba en la parte trasera del aula junto a cocina saliendo hacia polideportivo. Hecho esto se rellena la rampa Nº1 en I nivel, se instala la malla electrosoldada y se hace vaciado de placa de rampa en concreto 3000 psi. Se toman muestras mediante cilindros de concreto para control de calidad por medio de pruebas de la resistencia a la compresión. Se hace construcción de las rampas Nº 2 y Nº 3 en I nivel también con el empleo de concreto 3000 PSI reforzado con malla electrosoldada y un previo relleno en recebo clasificado. Vienen terminándose las demoliciones en I nivel con rampas y escalas en el acceso a la IE Luis Carlos Trujillo Polanco donde será construida la rampa Nº 7, con lo cual también se termina en I nivel la instalación de la tela

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Verde para conformación de cerramiento provisional. Se verifica el cumplimiento del cumplimiento del uso por parte de los trabajadores, de los elementos de protección personal.
Hoy se construyen las gradas en concreto 2500 psi junto a la zona donde ha de quedar la rampa Nº7 en el acceso a la IE Luis Carlos Trujillo Polanco, de donde se extraen muestras de concreto para control de calidad.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Martes 14 Junio /22

Registro del Clima: Parcialmente nublado

Personal en Obra: Director y residente de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Sigue haciéndose pega de muros laterales para rampas, desarrollando esta actividad en la rampa Nº7. Hecho el relleno sobre las rampas Nº4, se procede a la fundición en concreto 3000 PSI reforzado con malla electrosoldada 4 mm para conformar placa de rampas Nº4, Nº5 y Nº6. Se viene pañetando las laterales de las rampas Nº1, Nº2 y Nº3, así como se viene pañetando el muro que se levantó para cubrir el espacio de la puerta que se retiró en aula saliendo a polideportivo.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Miércoles 15 junio /22

Registro del Clima: lluvias moderadas

Personal en Obra: Director y residente de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Son construídas las gradas en concreto 2500 PSI que se ubican junto a las rampas, Nº2, Nº3 y Nº4. Se hace el relleno en recebo de la rampa Nº7 de I nivel para luego construir su placa en concreto 3000 psi reforzado. Se vienen pañetando las laterales de rampas Nº 4.

En el II nivel viene construyéndose rampas en concreto 3000 psi Nº4 y Nº5. En II nivel se colocan la totalidad de las polisombra verde tela para cerramiento provisional

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Jueves 16 junio 122

Registro del Clima: Parcialmente soleado

Personal en Obra: Ingenieros director y residente de obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Se construye en II nivel la rampa Nº 3 en concreto 3000 psi, a la vez que se viene terminando la demolición para la construcción de las demás rampas, que estarán ubicadas en el mismo nivel. Sigue realizandose la verificación en el cumplimiento del uso constante de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores en obra.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Viernes 17 junio /22

Registro del Clima: Soleado

Personal en Obra: Director obra, residente obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Vienen el día de hoy siendo demolidos los muros de antepecho en el II nivel que se deben retirar para conformación de la rampa N°7 y N° 6. Después de esto se construye la rampa N° 6 en recebo y placa concreto 3000 PSI reforzada con malla electrosoldada de 4 mm. Así mismo, en el II nivel vienen siendo construidos los muros laterales para la conformación de las rampas N° 1 y N° 2. Para pasar de la rampa N°6 a N°4 en II nivel, se demuele un sector de la viga canal para darle un chaflán y evitarse que quien por allí circule, pueda golpearse la cabeza. Se verifica que no se afecte el recubrimiento del acero ni la estabilidad de esta vigacanal. Al final se pañeta para darle un acabado adecuado.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Sábado 18 junio /22

Registro del Clima: Soleado

Personal en Obra: Director obra, residente obra, 2 oficiales y 2 ayudantes

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

El día se hace el pañete de la lateral de la rampa N° 7 en I nivel. Así mismo, sobre I nivel se pañetan muros existentes que quedaron expuestos por la demolición de rampas que antes iban junto a estas y en donde ahora fueron construídas las gradas. Se verifica el uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores que conforman el equipo de trabajo en obra.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Lunes 20 Junio 122

Registro del Clima: Soleado

Personal en Obra: Director obra, residente obra, 2 oficiales y 2 ayudantes

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Hoy se construyen los muros laterales para conformación de rampas N°7, N°8 y N°9 en II nivel. En II nivel se hace relleno en recebo y construcción de placa concreto 3000 PSI reforzada para rampas N° 1 y N°2.

Sobre I nivel viene aplicándose pintura epóxica en las rampas N°1, N°2 y N°3. Allí mismo en I nivel se viene dando acabado en granito pulido a las escalas que fueron construídas junto a las rampas N°2, N°3 y N°4.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Mártes 21 junio /22

Registro del Clima: Soleado

Personal en Obra: Director obra, residente obra, 2 oficiales y 2 ayudantes

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

En II nivel vienen siendo construidas las rampas Nº7 y Nº8 en concreto 3000 psi reforzado con malla electrosoldada y un previo relleno y compactación con recebo clasificado.
En II nivel se vienen pañetando los laterales de las rampas Nº1 y Nº 2.
Viene aplicándose pintura epóxica a las rampas Nº4, Nº5 y Nº6 sobre el I nivel, mientras que en el mismo nivel se viene dando acabado con granito lavado a las escalas que se construyeron junto a las rampa Nº7 sobre el acceso a la institución educativa.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Miércoles 22 junio /22

Registro del Clima: Nublado

Personal en Obra: Director obra, residente obra, 2 oficiales y 2 ayudantes.

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Se terminan hoy las rampas con la construcción de la N°9 en II nivel.
En I nivel se le viene aplicando pintura epóxica a la rampa N°7, se viene aplicando estuco y pintura a muro que constryó en la zona donde fué retirada la puerta por interferencia para acceso por construcción de rampa N°1 saliendo hacia el polideportivo.
Se hace reposición de tabletas de piso en las zonas en donde anteriormente habían rampas, y que queda expuesta luego de su demolición.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Jueves 23 junio /22

Registro del Clima: Presencia de lluvias intensas

Personal en Obra: Director obra, residente obra, 2 oficiales y 2 ayudantes

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

En el I nivel se aplica pintura y estuco sobre zona de muros que se descubrieron y quedaron expuestos luego de la intervención para demoler las rampas que se ubicaban junto a dichos muros y en la que ahora fueron construidas gradas y escalones.

Viene haciéndose reparación del acabado a algunas gradas que conducen a II nivel, por medio de la aplicación de granito lavado, pues representan un peligro por una eventual caída para quienes circulan a través de ellas entre el I y II nivel.

Se viene colocando pañete en los muros laterales para conformación de rampas N°6 y N°9 en el II nivel.

Se hace intervención en zona de polideportivo donde se produce encharcamiento por acumulación de aguas lluvias que por construcción de

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

rampa Nº 1 pueden llegar hasta los pasillos del I nivel, siendo un peligro por caída de personal educativo y estudiantes que por allí circulan. Inicialmente se hace el corte de la placa y luego se hace demolición, acto seguido viene la excavación y el inicio de construcción de cajilla 1x1 metro en concreto, así como la instalación de tubería Ø6" sanitaria. Finalmente se hace la tarea de los llenos de la brecha a través de la cual se instala la tubería. Se hace en I nivel la labor de aseo y limpieza.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: Viernes 24 junio 122

Registro del Clima: Parcialmente nubado

Personal en Obra: Director obra, residente obra, 2 oficiales y 2 ayudantes

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

Se hace reposición de la placa de polideportivo que fue abierta y demolida para instalación de tubería Ø6" sanitaria.

En II nivel se hace actividad de limpieza y aseo.

El día de hoy se toma decisión conjunta para hacer suspensión del contrato de obra, pues se cuenta con un plazo total de ejecución de 1 mes, del cual ya ha transcurrido el 50%, y cuyo plazo restante en este momento no es suficiente para hacer la instalación y puesta en funcionamiento del ascensor, para el cual se necesitan 3 meses entre el momento en el que se realiza la orden de compra y cuando se entrega en funcionamiento. Se espera que mientras el contrato se encuentre suspendido, el fabricante e instalador del as-

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

censor realice los trámites de compras e importación de piezas necesarias para el ascensor, así como el ensamblaje en taller. De otro lado se espera, que la instalación se haga en sitio con lo que resta del plazo, por lo que se queda en que se hará el reinicio una vez que el fabricante e instalador esté dispuesto en el Municipio de La Plata para realizar la instalación y puesta en marcha del ascensor contratado para la IE Luis Carlos Trujillo Polanco.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 05 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: NUBADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SE HACE HOY EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA PARA DAR EL TIEMPO NECESARIO PARA HACER AJUSTES AL PROYECTO Y MIENTRAS LLEGABAN LOS EQUIPOS DEL ASCENSOR HASTA EL MUNICIPIO DE LA PLATA.

SE VIENE HACIENDO LA CONSTRUCCION DEL FOSO NEGATIVO NECESARIO PARA MONTAJE DEL ASCENSOR. PREVIAMENTE SE LE CONSULTÓ A LA COMUNIDAD EDUCATIVA ACERCA DE LA UBICACION EXACTA DEL ASCENSOR, EL CUAL QUEDARÁ EN LA PROXIMIDAD DE LA SALA DE PROFESORES PARA QUE ESTOS PUEDAN COLABORAR EN LA VIGILANCIA DEL BUEN USO DEL ASCENSOR.

VIENE HACIÉNDOSE LA INSTALACIÓN DE LAS BARANDAS Y PASAMANOS TIPO T1 Y T2 EN TUBERIA METALICA PARA LAS RAMPAS QUE RECIENTEMENTE FUERON

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

CONSTRUIDAS EN EL PRIMER NIVEL, ESPECÍFICAMENTE EN LA ZONA DE ACCESO AL COLEGIO LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 06 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: PARCIALMENTE NUBADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

VIENE FINALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL FOSO NEGATIVO DEL ASCENSOR.
LLEGAN LOS EQUIPOS Y COMPONENTES PARA EFECTUAR LA INSTALACIÓN DEL ASCENSOR
SIGUEN LAS LABORES DE INSTALACION DE BARANDAS Y PASAMANOS EN EL I NIVEL DEL COLEGIO

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 07 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: NUBADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SE EMPIEZA A HACER EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA A TRAVES DE LA CUAL SE FIJARÁ Y CIRCULARÁ LA CABINA DEL ASCENSOR.

EN EL PRIMER NIVEL CONTINÚAN INSTALÁNDOSE LAS BARANDAS Y PASAMANOS TIPO T1 Y T2.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 8 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: LLUVIAS MODERADAS

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SIGUE MONTÁNDOSE EN I NIVEL LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL ASCENSOR QUE EMPEZÓ EN FOSO NEGATIVO Y YA VA A NIVEL DE ENTREPISO.
EN I NIVEL SE SIGUEN INSTALANDO BARANDAS Y PASAMANOS EN ZONA DE NUEVAS RAMPAS PARA CIRCULACION DE PERSONAS EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 09 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: PARCIALMENTE NUBADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SE VIENE HACIENDO MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ULTIMO NIVEL PARA LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA INSTALACION DEL ASCENSOR.

SIGUE LA INSTACIÓN DE BARANDAS y PASAMANOS EN RAMPAS DEL I NIVEL.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 10 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: NUBADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SE TERMINA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL ASCENSOR, MISMA QUE INMEDIATAMENTE ES PINTADA CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO. ALLI MISMO SE EMPIEZAN LAS LABORES PARA MONTAJE DE LA CABINA DEL ASCENSOR.

SE TERMINA MONTAJE DE BARANDAS Y PASAMANOS DEL I NIVEL

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 11 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: PARCIALMENTE SOLEADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SIGUE HACIENDOSE MONTAJE DE LOS COMPONENTES PARA LA CABINA DEL ASCENSOR. ASI MISMO SE HACE MONTAJE DEL MOTOR EN EL NIVEL SUPERIOR

SE VIENEN INSTALANDO BARANDAS Y PASAMANOS EL II NIVEL

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 12 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: PARCIALMENTE SOLEADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SIGUEN LAS ACTIVIDADES PARA MONTAJE DE LA CABINA. SE INSTALAN COMPONENTES QUE VAN DENTRO DE FOSO NEGATIVO EN ZONA INFERIOR, COMO AMORTIGUADORES. SE VIENEN INSTALANDO CABLES.

SIGUEN INSTALÁNDOSE BARANDAS Y PASAMANOS SOBRE RAMPAS DE II NIVEL.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 13 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: PARCIALMENTE NUBADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SIGUE MONTAJE DE LA CABINA DEL ASCENSOR.
SE VIENEN COLOCANDO LOS CONTRAPESOS QUE PERMITEN EL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR POR MEDIO DE LA ACCION QUE GENERA EL MOTOR A TRAVÉS DE LOS CABLES
SIGUE LA INSTALACION DE BARANDAS Y PASAMANOS EN EL II NIVEL ZONA NUEVAS RAMPAS DE LA IE LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	**CONTRATISTA:** HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	**INTERVENTOR:** VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 14 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: PARCIALMENTE NUBADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SE TERMINA EL MONTAJE DE LA CABINA DEL ASCENSOR. SE VIENE HACIENDO EL CABLEADO Y UNA INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS. ASI MISMO SE VIENE HACCENDO LA ACOMETIDA ELECTRICA PARA ALIMENTAR Y LOGRAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR.
EN EL II NIVEL SE SIGUEN INSTALANDO BARANDAS Y PASAMANOS EN ZONA DE RAMPAS.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 15 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: NUBADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SE HACEN LAS PRUEBAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ASCENSOR, LO CUAL ARROJA UN RESULTADO SATISFACTORIO. SE TERMINA DE HACER AJUSTES Y ACTIVIDADES FINALES DE CALIBRACION.

SE TERMINA EL MONTAJE E INSTALACION DE BARANDAS Y PASAMANOS DE RAMPAS EN EL II NIVEL.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 16 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: NUBADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

UNA VEZ SE PONE A PUNTO EL ASCENSOR Y SE VERIFICA SATISFACTORIAMENTE SU FUNCIONALIDAD, SE PROCEDE A LAS ACTIVIDADES DE ACABADOS PARA LA CABINA POR MEDIO DE LA INSTALACION DEL VIDRIO EN LA CARA QUE QUEDÓ PANORAMICA, Y CON LA INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE Y LUCES LED QUE VAN EN SU INTERIOR. TAMBIEN SE UBICA EL CITÓFONO EN LA OFICINA DE SECRETARÍA Y QUE SERVIRÁ EN EL EVENTUAL CASO QUE PERSONAS QUEDEN ATRAPADAS DENTRO DEL ASCENSOR. SE DETERMINA EL MATERIAL CON QUE SE HARÁN LOS CIERRES DEL ASCENSOR Y QUE CONSISTE EN MUROS EN SUPERBOARD Y EL FRENTE SERÁ EN POLICARBONATO COMPACTO. SE INSTALA UNAS TEJAS PARA CUBIERTA DE PROTECCION DEL ASCENSOR Y DEL

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

MOTOR.

SE VIENEN PINTANDO CON ESMALTE Y ANTICORROSIVO LAS BARANDAS Y PASAMANOS INSTALADAS EN EL I NIVEL.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 17 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: LLUVIAS MODERADAS

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SE VIENEN HACIENDO LOS CIERRES LATERALES DEL ASCENSOR EN MUROS SUPERBOARD A LA VEZ QUE HACEN PRUEBAS FINALES AL ASCENSOR, SIGUEN PINTANDOSE BARANDAS y PASAMANOS EN EL I NIVEL.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 18 DICIEMBDE 2022

Registro del Clima: LLUVIAS MODERADAS

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SIGUEN HACIÉNDOSE MUROS EN SUPERBOARD PARA CIERRES DEL ASCENSOR.
LAS ACTIVIDADES DE PINTURA DE PASAMANOS VIENEN SIENDO DESARROLLADAS EN EL II NIVEL ZONA RAMPAS.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

Fecha: 19 DICIEMBRE 2022

Registro del Clima: NUBADO

Personal en Obra: DIRECTOR OBRA, RESIDENTE OBRA, OFICIALES Y AYUDANTES

REGISTRO DIARIO DEL DESARROLLO DE LA OBRA

SE INSTALA EL POLICARBONATO COMPACTO EN LADO PANORÁMICO DEL ASCENSOR. SE TERMINAN CIERRES LATERALES EN MUROS SUPERBOARD. SE HACEN PRUEBAS DEL ASCENSOR DE MANERA SATISFACTORIA POR ULTIMA VEZ. SE RETIRA LA CINTA QUE RECUBRE EL ACERO INOXIDABLE DE LA CABINA. SE HACEN ACTIVIDADES DE ASEO DEL ASCENSOR. SE HACE UNA CAPACITACION EN EL MANEJO DEL ASCENSOR AL PERSONAL DESIGNADO POR LA I.E. LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO. SE HACE ENTREGA DE MANUAL PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, INDICANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGAN LAS LLAVES CON LAS QUE SE PUEDE OPERAR EL ASCENSOR: 1) LLAVE APERTURA PUERTAS DEL ASCENSOR. 2) LLAVE PARA CAJA TABLERO CONTROL. 3) LLAVE PARA BLOQUEO DEL ASCENSOR.

BITÁCORA DE OBRA

CONTRATO 1093 DE 2022

ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS CARLOS TRUJILLO POLANCO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	CONTRATISTA: HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	INTERVENTOR: VÍCTOR MANUEL BARRETO SALCEDO

SE TERMINAN DE PINTAR TODAS LAS BARANDAS Y PASAMANOS. SE HACEN ACTIVIDADES FINALES DE ASEO Y LIMPIEZA.
SE HACE ENTREGA GENERAL DE LAS OBRAS QUE FUERON CONSTRUIDAS POR MEDIO DEL CONTRATO DE OBRA 1093 DE 2022.

Para constancia firman quienes en ella intervinieron