Fecha 2023-04-24 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA ELABORACION DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENIDA LAS AMERICAS (AC 6) CON AV. BOYACÁ (AK 72) Y AV. DEL CONGRESO EUCARISTICO (AK 68) EN BOGOTÁ D.C.

ALCANCE Factibilidad y diseños puentes Vehiculares Av. Américas por Av. 68 y Av. Américas por Av. Boyacá

CONTRATO No. IDU-531-2022

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Diana Carolina Valderrama Torres - Apoyo Principal, Martin Esteban Enriquez Vargas - Apoyo Principal, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	SUSPENDIDO
% PLANEADO	37.79%
% EJECUTADO	37.22%
% VARIACIÓN	-0.57%

ESTADO DEL CONTRATO

Aprobación informe técnico con Oficio No. STED 20232360460431 (03/04/2023)
Aprobación informe ambiental con Oficio No. OGA 20231750466971 (04/04/2023)
Aprobación informe SST con Oficio No. STED 20232360502091 (13/04/2023)

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO ARDANUY IVICSA 2
Contrato No.	IDU-529-2022
Valor Inicial	$ 5.360.716.411,00
Total Contrato	$ 5.360.716.411,00
Valor Pagado	$ 1.802.288.811,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	420 días
Fecha de Iniciación	2022-08-25
Fecha de Terminación Actual	2023-12-24
No. Empleos generados	46

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA
Contrato No.	IDU-531-2022
Valor Inicial	$ 1.394.155.705,00
Total Contrato	$ 1.394.155.705,00
Valor Pagado	$ 426.683.743,00
Plazo Inicial	450 días
Plazo Actualizado	450 días
Fecha de Iniciación	2022-08-25
Fecha de Terminación Actual	2024-01-24
No. Empleos generados	27

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Factibilidad	100,00	99,66	$ 1.688.045.869,00	$ 1.657.476.145,00
Estudios y Diseños	0,00	0,00	$ 0,00	$ 0,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN (RAI)	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Topografía - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geometría vial - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado

Tránsito y transporte - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Urbanismo y espacio público - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Redes de acueducto y alcantarillado - Factibilidad	100.0	96.0	-4.0	
Redes secas - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños estructurales - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Geotecnia - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Pavimentos - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios ambientales - SST - Forestal - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios sociales - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Presupuesto - Factibilidad	100.0	100.0	0.0	Aprobado
Estudios y diseños Topografía	0.0	0.0	0.0	
Estudios y diseño geométrico	0.0	0.0	0.0	
Estudios y diseños tránsito y transporte	0.0	0.0	0.0	
Estudios y diseño urbanismo y espacio público	0.0	0.0	0.0	
Estudios y diseños redes de acueducto y alcantarillado	0.0	0.0	0.0	
Estudios y diseños redes secas	0.0	0.0	0.0	
Estudios y diseños estructurales	0.0	0.0	0.0	
Estudios y diseños geotecnia	0.0	0.0	0.0	
Estudios y diseños de pavimentos	0.0	0.0	0.0	
Estudios y diseños ambientales - sst - forestal	0.0	0.0	0.0	
Estudios sociales	0.0	0.0	0.0	
Presupuesto, cronograma de obra y documentos para contratación.	0.0	0.0	0.0	