INTER-VALLE	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER VALLE 2022 NIT: 901.615.965-5

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE YOTOCO - SEMANA DEL 3 DE ABRIL AL 9 DE ABRIL DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	REALIZÁR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL BOYACA DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Informe N°	28	Fecha de informe:	De	03/04/2023	09/04/2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO (%)				
VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 28	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 5,117,102,353.79	% Programado	66.00%	4.00%	70.00%	63
Valor Adicional:	$ -	% Ejecutado	40.00%	4.00%	44.00%	40
Valor Total:	$ 5,117,102,353.79	Diferencia	26.00%	0.00%	-26.00%	-23
Fecha de Inicio	05/09/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 3,377,287,553.50	$ 204,684,094.15	$ 3,581,971,647.65	$ 0.70
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 2,046,840,941.52	$ 204,684,094.15	$ 2,251,525,035.67	$ 0.44
Prórroga N°1	30/12/2022	Diferencia	$ 1,330,446,611.99	$ 0.00	$ 1,330,446,611.99	$ 0.26
Plazo actualizado:	09/05/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
CONSORCIO INTERVALLE 2022		Interventoria:	Arquitecto Residente - Inspector
Valor Contrato:	$ 1,647,514,252.00	Contratista:	Director obra - Ingeniero Residente - SISO
Valor Adicional:	$ -	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1,647,514,252.00	- rana compactadora - cortadora - trompo mezclador - herramienta menor	
Fecha de Inicio	02/09/2022		
Suspensión N°	30/12/2022		
Reinicio:	10/03/2023		
Prórroga N° :	30/12/2022		
Plazo actualizado:	09/05/2023		

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	S/N/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI	
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI	
Normas ambientales	SI	

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO









INTER-VALLE	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER VALLE 2022 NIT: 901.618.068-8





ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	Se continúa con adecuación del terreno para terrazas y casetas de comidas, instalación de redes eléctricas, agua y alcantarillado, módulos para adoquín peatonal, cimentación de casetas.
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

Debido a la suspensión del contrato se elaboró una nueva programación acorde al reinicio del 10 de marzo 2023, con fecha final Contractual el 9/04/2023

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana , se presentó una correcta disponibilidad de materiales en campo, no se presentaron contratiempos a la hora de la realización de actividades, al igual que el suficiente pers para la correcta ejecución de la obra.

3. Ejecución Financiera:

En la presente sem semana se ejecutó un valor aproximado de $204'684.094 con respecto al valor del contrato que ses de $ 5.117'102.353.

4. Calidad de los trabajos:

La calidad de los trabajos es buena.

5. Manejo Ambiental

Se cumple con las normas de manejo de escombros y todo tipo de desechos que produce la obra.

6. Seguridad Industrial:

Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

No aplica.

8. Aspectos sociales:

Se observa buen ambiente de trabajo.

OBSERVACIONES

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE	Arquitecto Cristián Julián Reréz Flórez	Arquitecta María Teresa Varona Arella	Arquitecto Ángel Erazo.
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA		NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA	NOMBRE RESIDENTE INTERVENTORÍA

INTER-VALLE	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER VALLE 2022 NIT. 901.615.068-5

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE YOTOCO - SEMANA DEL 10 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	REALIZÁR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS EL MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL BOYACA DEL MUNICIPIO DE YOTOCO, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

Informe N°	29		Fecha de informe:	De	10/04/2023	16/04/2023

INFORMACIÓN GENERAL		SEGUIMIENTO DE OBRA				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		AVANCE FÍSICO (%)				
VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 29	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 5,117,102,353.79	% Programado	70.00%	4.00%	74.00%	67
Valor Adicional:	$ -	% Ejecutado	44.00%	4.00%	48.00%	43
Valor Total:	$ 5,117,102,353.79	Diferencia	26.00%	0.00%	-26.00%	-24
Fecha de Inicio	05/09/2022	AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				En %
Suspensión N°1	30/12/2022	Programado(%)	$ 3,581,971,647.65	$ 204,684,094.15	$ 3,786,655,741.80	$ 0.74
Reinicio:	10/03/2023	Ejecutado (%)	$ 2,251,525,035.67	$ 204,684,094.15	$ 2,456,209,129.82	$ 0.48
Prórroga N°1	30/12/2022	Diferencia	$ 1,330,446,611.99	$ 0.00	$ 1,330,446,611.99	$ 0.26
Plazo actualizado:	09/05/2023	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		PERSONAL PROMEDIO EN OBRA	
CONSORCIO INTERVALLE 2022		Interventoría:	Arquitecto Residente - Inspector
Valor Contrato:	$ 1,647,514,252.00	Contratista:	Director obra - Ingeniero Residente - SISO - auxiliar Siso - inspector - 3 maestros 5 oficiales - 14 ayudantes
Valor Adicional:	$ -	EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA	
Valor Total:	$ 1,647,514,252.00	Vibro compactadora - cortadora - trompo mezclador - herramienta menor	
Fecha de Inicio	02/09/2022		
Suspensión N°	30/12/2022	SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR / S/N/NA
Reinicio:	10/03/2023	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	30/12/2022	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	09/05/2023	Normas ambientales	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO









INTER-VALLE	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	CONSORCIO INTER VALLE 2022 NIT: 901.615.945-5





ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	ACTIVIDADES PROXIMAS A INICIAR
Lunes :	Se continúa con adecuación del terreno para terrazas y casetas de comidas, instalación de redes eléctricas, agua y alcantarillado, módulos para adoquín peatonal, cimentación de casetas.
Martes:	
Miércoles:	
Jueves:	
Viernes :	
Sábado:	
Domingo:	

LOGROS Y/O DIFICULTADES

1. Cronograma:

Debido a la suspensión del contrato se elaboró una nueva programación acorde al reinicio del 10 de marzo 2023, con fecha final Contractual el 9/04/2023. Adicionalmente, se solicitó una nueva prorroga hasta el 30/06/2023, la cual se está a la espera de aprobación por parte de la Secretaria.

2. Disponibilidad de Recursos:

Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana , se presentó una correcta disponibilidad de materiales en campo, no se presentaron contratiempos a la hora de la realización de actividades, al igual que el suficiente pers para la correcta ejecución de la obra.

3. Ejecución Financiera:

En la presente sem semana se ejecutó un valor aproximado de $204'684.094 con respecto al valor del contrato que ses de $ 5.117'102.353.

4. Calidad de los trabajos:

La calidad de los trabajos es buena.

5. Manejo Ambiental

Se cumple con las normas de manejo de escombros y todo tipo de desechos que produce la obra.

6. Seguridad Industrial:

Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.

7. Programa salud ocupacional (si aplica):

No aplica.

8. Aspectos sociales:

Se observa buen ambiente de trabajo.

OBSERVACIONES

Aprobado por:

FIRMA Y NOMBRE	Arquitecto Cristián Julián Pérez Flórez	Arquitecta María Teresa Varona Arcila	Arquitecto Ángel Erazo
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA		NOMBRE DIRECTOR INTERVENTORIA	NOMBRE RESIDENTE INTERVENTORÍA