

Están señalizados y rotulados los recipientes que contienen sustancias o productos químicos incluyendo los envases donde se realicen transvases y se tiene establecido e identificar un sitio de almacenamiento seguro para los mismos.	5							
Si requiere el uso de sustancias químicas, deberá Mantener disponibles las Fichas Técnicas u Hojas de Seguridad de las Sustancias o Productos Químicos. Y el respectivo registro de uso y manipulación.	5			ANEXO 5.13				
Las condiciones de seguridad para el almacenamiento de líquidos inflamables (gasolina y ACPM), es suficiente y adecuado y cuanta con la matriz de compatibilidad.	5			ANEXO 5.512				
El plan de emergencia para el proyecto cumple con lo requerido (se evidencia la capacitación de la brigada, procedimientos en caso de emergencia, señalización adecuada, etc.)	5			ANEXO 5.12				
Se tiene el registro de la socialización al personal del plan de emergencia	5							
Las conexiones eléctricas, cuenten con protección y están debidamente instaladas.	5							
Cuentan con botiquín de primeros auxilios dotado de acuerdo con los riesgos y la cantidad adecuada.	5							
En la obra el contratista tiene el control de los extintores y están ubicados estratégicamente de acuerdo con la obra.	5							
Tareas de Alto Riesgo - Tareas críticas								
Existen los procedimientos y los permisos para tareas de alto riesgo y/o críticas, identificadas, visibles y diligenciados acorde con las tareas rutinarias y no rutinarias, firmados. Se cuenta con el registro del personal según actividad a realizar.	**5**							
Cuenta con la capacitación, entrenamiento y certificación de las personas que realizan tareas de alto riesgo: Para trabajos en alturas y	5							

espacios confinados capacitación y concepto de aptitud médica según Resolución 1409 de 2012.								
Los equipos y EPP para las tareas de alto riesgo están certificados y cumplen con lo establecido en la Norma. Realizan inspecciones.	5							
Cuenta con el programa de protección contra caídas y lo implementa.	5							
Los andamios o estructuras para trabajar en alturas estén en perfecto estado de seguridad; anclados sobre una superficie sólida y segura y que estén certificados.			5					
Actividades post retiro de personal								
Cuentan con paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal.		**0**		No se cuenta debido a que esta actividad se realiza al finalizar las labores	Se deberá presentar con paz y salvo de salarios, liquidaciones y prestaciones sociales del personal			
Puntaje Obtenido		***148***						

PUNTAJE FINAL	**160**	**PTOS**	**PORCENTAJE FINAL**	**92.5 %**	**%**	**CONVENCIONES** > 80%OPTIMO ENTRE 50-80 % MEDIO < 50% NO CUMPLE

Nombre de Interventoría Marian Lozano Murillo – Construcciones y consultores RR	**Nombre del Contratista** Albeiro Alape - Atila Implosiones y Demoliciones S.A.S
Firma  **C.C. 1.128.392.224 Medellín – Ant.**	**Firma**  **C.C 14398296 Ibagué – Tol.**
Fecha: 20/02/2023	

3.3.3. PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO – SST (INTERVENTORÍA DE OBRA)

- En el presente periodo se encuentra en ejecución las actividades correspondientes a las actividades de repique y retiro de escombros, las cuales se consideran como actividades de alto riesgo, ya que se pueden presentar incidentes por el movimiento de los escombros en el área, razón por la cual esta interventoría verifica el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y utilización los elementos de protección personal en el personal del contratista.
- Verificación de trabajos correspondiente a cortes de varilla, así mismo se revisa el correcto diligenciamiento de los permisos de trabajos en caliente.
- Se recepción y revisa el formato de entrega y de uso de elementos de protección personal en las actividades de repique, clasificación y corte de acero, como actividades derivadas del manejo integral Residuos de Construcción y Demolición, tal cual como se evidencia en los anexos.
- Se recibe y verifican las planillas pagadas de las prestaciones sociales y parafiscales del personal contratado por el contratista Atila, como control y seguimiento de la interventoría, como se puede observar en los anexos.
- Se realizan Inspección de control del estado de la maquinaria pesada tipo retroexcavadora y equipos de oxicorte por parte SST, durante las actividades de clasificación de materiales de RCD no pétreo y repique con maquinaria pesada.
- Control de los equipos de extintores para trabajos en caliente en la actividad de corte de hierro para manejo de RCD No pétreo.
- Supervisión a la realización de irrigación de agua sobre el material acopiado de escombros, con el fin de minimizar las afectaciones a la salud por las partículas de polvo.
- Revisión y aprobación de la documentación correspondiente a seguridad social del personal que está laborando, información entregada por el contratista.
- El viernes 10 de febrero a las 4:08 pm se presentó un incidente con la maquina retro excavadora link Belt se rompió el vidrio panorámico y se suspendieron actividades hasta que se repuso el día sábado 11 de febrero a las 10 a.m**.**

4. INFORME ADMINISTRATIVO DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:

4.1. CONTROL DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA ASOCIADO AL PROYECTO (ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO) Y DE SU PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:

A continuación, se presenta cuadro de planillas de pagos de la seguridad social, en el anexo del presente informe se anexa cuadro de personal reportando las novedades laborales presentadas durante el presente periodo.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Octubre 2022	63334412	25,400	101,400	44,100	170,900
Octubre 2022	62767055	160,000	640,000	278,4000	1,078,400
Octubre 2022	63007661	58,300	233,100	101,400	392,800
Noviembre 2022	63837641	402.200	1,349,000	558,900	2,310,100
Noviembre 2022	63837929	1,592,000	6,597,500	2,770,000	10,959,500
Diciembre 2022	63988924	668,100	2,672,100	2,672,100	5,171,000
Diciembre 2022	64647116	2,387,000	9,702,100	4,147,200	18,629,900
Diciembre 2022	64647228	452,200	1,547,300	567,800	3,019,400
Enero 2023	65283922	458,500	1,675,500	566,300	3,158800
Enero 2023	65337757	9,198,400	4,26,0600	2,195,500	1,565,4500

4.2. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA FRENTE A LA SUBCONTRATACIÓN:

Se anexa base de Datos como soporte de seguimiento y control del pago de la seguridad social del personal del contratista y subcontratistas por medio de las planillas en donde se verifica el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales para el periodo del presente informe (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales). (Ver Anexo 5.3-8 Afiliaciones al SSS).

4.3. INFORME DE LA MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO DE OBRA Y SU MITIGACIÓN:

A la fecha del presente informe no se ha materializado los riesgos previsibles ilustrados en la matriz de contratación.

4.4. CONTROL A LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LOS COMITÉS DE OBRA:

- Seguimiento compromisos comité de obra No 1 del 18/11/2022:

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso	Estado
Entrega de Cronograma de obra	Contratista – Atila	21/11/22	Cumple.
Seguimiento tramite de explosivos.	Contratista – Atila	18/11/22	Cumple.
Entrega de avances tramites o planes de manejo de tránsito, ambiental y riesgo.	Contratista – Atila	18/11/22	Cumple.
Estado y avance de actas de vecindad	Contratista – Atila	21/11/22	Cumple.
Contacto Social por parte del DAGRD del proyecto	El DAGRD	18/11/22	Cumple.
Cronograma de actividades sociales	Contratista – Atila	21/11/22	Incumplido

Se evidencia un incumplimiento en la entrega del cronograma social al contratista, en el comité de obra No 2 realizado el día 24 de noviembre se le da claridad al alcance social del contratista, ya que este incumplió compromiso de entrega por no tener claro este punto.

- Seguimiento compromisos comité de obra No 2 del 24/11/2022:

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso	Estado
Observaciones al plan de manejo ambiental	Contratista – Atila		Cumple.
Carta solicitud de modificatoria del contrato	Contratista – Atila Interventoría Construcciones y consultorías RR	24/11/22	Cumple.
Formatos modificatorios de contrato	DAGRD	24/11/22	Cumple.

Terminación actas de vecindad	Contratista – Atila	25/11/22	Cumple.
Observaciones de plan de riesgo radicado	DAGRD	24/11/22	Pendiente.
APU implosión	DAGRD	24/11/22	Pendiente.
APU´S del proyecto	Contratista – Atila		Pendiente.

- Seguimiento compromisos comité de obra No 3 del 06/12/2022.

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Estado	Nueva fecha compromiso
Observaciones de plan de riesgo radicado.	DAGRD	Pendiente.	
APU´S del proyecto.	Contratista – Atila	Pendiente.	17/12/22
Informe de hallazgos en el muro de contención – recomendaciones.	Contratista – Atila	Pendiente.	17/12/22
Acta de entorno diligenciada para firmas.	DAGRD	Pendiente.	
Informe técnico de implosión.	Contratista – Atila	Pendiente.	17/12/22
Informe derribamiento foso de ascensores.	Contratista – Atila	Pendiente.	17/12/22

- Seguimiento compromisos comité de obra No 4 del 15/12/2022.

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Estado	Nueva fecha compromiso
Observaciones de plan de riesgo radicado.	DAGRD	Pendiente.	30/12/22
Acta de entorno.	DAGRD (por firma de la SIF)	Pendiente.	
Asesoría jurídica para cambio de unidades contractual.	Contratista – Atila DAGRD	Pendiente.	30/12/22
Modificación de contrato, otro si No 1.	DAGRD	Pendiente.	
Programación de trabajo mes de diciembre y enero.	Contratista – Atila	Pendiente.	267/12/22

- Seguimiento compromisos comité de obra No 5 del 23/12/2022.

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Observaciones de plan de riesgo radicado.	DAGRD	30/12/22
Acta de entorno diligenciada para firmas.	DAGRD	
Asesoría jurídica para cambio de unidades contractual.	Contratista – Atila DAGRD	30/12/22
Programación de trabajo mes de diciembre y enero, incluyendo actividades	Contratista – Atila	26/12/22

a ejecutar, cantidad de personal en obra y fechas de salida – regreso del personal y plan de recuperación de porcentajes		
Definir reunión Apus contractuales.	Contratista – Atila DAGRD Interventoría – Construcciones y consultorías RR	05/01/23

- Seguimiento compromisos comité de obra No 6 del 13/01/2023

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Observaciones de plan de riesgo radicado.	Contratista – Atila	
Acta de entorno diligenciada para firmas.	DAGRD	
Balance y proyección presupuestal	Contratista – Atila	
Lista de chequeo documentos adición	DAGRD	
Cotización monitoreo topográfico del muro de contención sobre la Cr 24D	Contratista – Atila	
Identificación visual de afectación moro de contención sobre la Cra 24D	Interventoría – Construcciones y consultorías RR	

- Seguimiento compromisos comité de obra No 7 del 02/02/2023.

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Respuesta a la solicitud del contratista respecto a la adición	DARGD	
Revisar el ítem 2.3 de Manejo integral de RCD, clasificación, disposición y corte (no pétreo)	DAGRD	
Revisión de áreas de implosión para el pago de la medida final del ítem para la liquidación	Contratista Atila, Interventoría	
Informe del monitoreo con topografía del muro de contención	Contratista Atila	
Oficio de respuesta a Interclub respecto a la solicitud de habilitar el parqueadero de visitantes	Contratista Atila-Interventoría	
Inicio actas de vecindad de cierre en el Edificio Interclub.	Contratista Atila	
Respuesta sobre Elaboración concepto técnico de muro de contención	Contratista Atila	
Respuesta para entrega de informes de interventoría impresos y normas de archivo	DARGD	
Elaboración de APU de los ítems de obra	Contratista Atila	

- Seguimiento compromisos comité de obra No 8 del 15/02/2023.

Este comité de obra está en proceso de aprobación y ejecución de compromisos, en el próximo informe se anexará el soporte y complementará el estado de los compromisos.

4.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA:

A continuación, se presenta cuadro con la relación de la correspondencia cruzada entre contratista, interventoría, supervisión y otras entidades o dependencias.

Fecha	No de radicado	Remitente	Destinatario	Asunto	Observaciones
14/11/2022	UM825-CRR-008	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Remisión de Solicitud de Entrega de Análisis de Precios Unitarios.	Enviado vía email.
15/11/2022	UM825-CRR-001	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Solicitud de documentación previa del personal de obra contrato 4600095848 de 2022.	Enviado vía email.
16/11/2022	UM825-CRR-002	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Solicitud de Requerimientos Componente Técnico, Ambiental, SST y Social.	Enviado vía email.
16/11/2022	UM825-CRR-009	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Remisión de Solicitud de Comunicación DAGRD. ASUNTO: Requerimiento sobre proceso de	Enviado vía email.

				demolición de torre de ascensor	
17/11/2022	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Hojas de vida del personal.	Enviado vía email.
17/11/2022	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Plan de contingencia	Enviado vía email.
17/11/2022	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Seguridad social Zonas Verdes	Enviado vía email.
18/11/2022	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Concepto favorable y PMT y radicado	Enviado vía email.
20/11/2022	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Estudios ejecutados	Enviado vía email.
20/11/2022	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	PMA	Enviado vía email.
20/11/2022	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Respuesta a acta No 1	Enviado vía email.
22/11/2022	UM825-CRR-003	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Solicitud de información personal de obra contrato 4600095848 De 2022.	Enviado vía email.
22/11/2022	UM825-CRR-004	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Entrega de Análisis y Evaluación del Riesgo (Plan de Contingencia) y PMT radicado ante	Enviado vía email.

				secretaria de Movilidad.	
22/11/2022	UM825-CRR-005	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Solicitud de requerimientos y Observaciones del área Social en el contrato 4600095848 De 2022.	Enviado vía email.
25/11/2022	UM825-CRR-006	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Traslado de Solicitud de Modificación Contractual Contrato de obra 4600095848 de 2022.	Enviado vía email.
27/11/2022	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	PASAO	Enviado vía email.
28/11/2022	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Radicado del PASO	Enviado vía email.
30/11/2022	UM825-CRR-007	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Entrega de Informe mensual Parcial No 1	Enviado vía email.
30/11/2022	UM825-CRR-007	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Entrega de Informe mensual Parcial No 1.	Enviado vía email.
9/12/2022	RS 001	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Informe de afectación.	Enviado vía email.
14/12/2022	202230540023	Conocimiento y Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD	Construcciones y Consultorías RR.	Requerimiento de remisión de análisis de precios unitarios.	Enviado vía email.

15/12/2022	202230541205	Conocimiento y Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD	Construcciones y Consultorías RR.	Requerimiento sobre proceso de demolición de torre de ascensor.	Enviado vía email.
15/12/2022	01-15/12/2022	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Solicitud Suspensión de Actividades	Enviado vía email.
19/12/2022	UM825-CRR-010	Construcciones y Consultorías RR.	Conocimiento y Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD	Remisión de solicitud de suspensión por parte del contratista ATILA	Enviado vía email.
19/12/2022	01-15/12/2022	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Solicitud Suspensión de Actividades	Enviado vía email.
20/12/2022	UM825-CRR-011	Construcciones y Consultorías RR.	Conocimiento y Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD	Informe Técnico Muro de Contención Vía Carrera 24D.	Enviado vía email.
20/12/2022	UM825-CRR-012	Construcciones y Consultorías RR.	Conocimiento y Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD	Entrega de memoria USB con registro fotográfico.	Enviado vía email.
20/12/2022	UM825-CRR-013	Construcciones y Consultorías RR.	Conocimiento y Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD	Respuesta Comunicado 202230541205	Enviado vía email.
20/12/2022	UM825-CRR-014	Construcciones y Consultorías RR.	Conocimiento y Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD	Entrega de Informe Técnico de Implosión	Enviado vía email.

20/12/2022	UM825-CRR-015	Construcciones y Consultorías RR.	Conocimiento y Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD	Pago de facturas después de fecha de vencimiento 30 de diciembre 2022.	Enviado vía email.
22/12/2022	20223055333 93	Conocimiento y Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Respuesta a requerimient os de suspensión de actividades.	Enviado vía email.
23/12/2022	20223055422 36	Secretaría de Movilidad	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Modificación horarios Ed. Continental Towers.	Enviado vía email.
26/12/2022	UM825-CRR-016	Construcciones y Consultorías RR.	Conocimiento y Gestión del Riesgo de Desastres DAGRD	Solicitud de información	Enviado vía email.
27/12/2022	20221227CT 03	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Programació n de actividades de demolición en la semana final del año	Enviado vía email.
2/01/2023	UM825-CRR-017	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Entrega de Informe Parcial Mensual Diciembre de 2022	Enviado vía email.
2/01/2023	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Certificado traslado de personal.	Enviado vía email.
5/01/2023	UM825-CRR-018	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Solicitud para entrega de documentaci ón de	Enviado vía email.

				vehículos tipo volquetas.	
5/01/2023	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Cierre de Actas.	Enviado vía email.
12/01/2023	UM825-CRR-019	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Observaciones de implementos de seguridad en obra	Enviado vía email.
17/01/2023	No presenta	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Construcciones y Consultorías RR.	Respuesta de hallazgo caída de objetos a piscina de la unidad INTERCLUB	Enviado vía email.
24/01/2023	UM825-CRR-020	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Solicitud de requerimientos y Observaciones del área Social en el contrato 4600095848 De 2022	Enviado vía email.
24/01/2023	UM825-CRR-021	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Solicitud de Modificación contractual Obra	Enviado vía email.
25/01/2023	UM825-CRR-022	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Solicitud de Modificación contractual Interventoría	Enviado vía email.
31/01/2023	UM825-CRR-023	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Entrega de APU	Enviado vía email.
01/02/2023	UM825-CRR-007	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Entregas informes parciales de interventoría octubre-nov2022	Enviado por e-mail

01/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Informes semanales	Enviado por e-mail
01/02/2023	UM825-CRR-017	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Entregas informes parcial de diciembre de 2022	Enviado por e-mail
02/02/2023	No presenta	DAGRD .	Construcciones y Consultorías RR	Variaciones APU	Enviado por e-mail
02/02/2023	No presenta	DAGRD .	Construcciones y Consultorías RR		Enviado por e-mail
03/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Solicitud de Adición y Cantidades de Retiro de	Enviado por e-mail
03/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Entrega informe semanal No.14 de interventoría	Enviado por e-mail
03/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	Construcciones y Consultorías RR.	Fotos PMT	Enviado por e-mail
06/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Solicitud análisis para determinar la habitabilidad del edificio Interclub	Enviado por e-mail
06/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Acta de comité No.07	Enviado por e-mail
07/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	Construcciones y Consultorías RR.	Observaciones plan de riesgo	Enviado por e-mail
07/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Consulta sobre tacos metálicos	Enviado por e-mail

07/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Solicitud información plan de riesgos para Interclub	Enviado por e-mail
08/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Solicitud de Ampliación y Adición Interventoría del derribamiento	Enviado por e-mail
09/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Solicitud de modificación con el cambio de presupuesto y APU	Enviado por e-mail
09/02/2023	UM825-CRR-021	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Solicitud de corrección	Enviado por e-mail
09/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	Demoliciones Atila Implosión S.A.S	Procedimiento de disposición de tacos recuperados	Enviado por e-mail
09/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Informe semanal de interventoría	Enviado por e-mail
13/02/2023	UM825-CRR-027	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD -ATILA	Pronunciamiento Respecto a Solicitud No 20231002028	Enviado por e-mail
14/02/2023	UM825-CRR-028	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD -ATILA	Solicitud de informe medición de vibraciones y ruido generados por la implosión Continental Towers	Enviado por e-mail

14/02/2023	UM825-CRR-029	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Oficio solicitud de documentos para cierre y liquidación de contrato 4600095848 de 202295	Enviado por e-mail
14/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Comité de Obra - Derribamiento Continental	Enviado por e-mail
16/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Solicitud reunión contrato Continental Towers	Enviado por e-mail
16/02/2023	UM825-CRR-030	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Respuesta observación adición 45 días contrato 4600095955	Enviado por e-mail
16/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Informe semanal de interventoría	Enviado por e-mail
16/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Avance de obra a febrero 16 de 2022 contrato obra 4600095848 - Implosión Edificio Continental Towers	Enviado por e-mail
17/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	APU FINALES	Enviado por e-mail
17/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	DAGRD	Acta 2 de Interventoría	Enviado por e-mail

17/02/2023	No presenta	Construcciones y Consultorías RR.	Atila	ACTA No.01 Adición	Enviado por e-mail
03/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	Solicitud adición de obra	Enviado por e-mail
06/02/2023	No presenta	DAGRD	Construcciones y Consultorías RR.	Solicitud adición de obra	Enviado por e-mail
07/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	Seguridad Social	Enviado por e-mail
08/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	Actualización de documentos	Enviado por e-mail
11/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	Inicio de arreglos en unidades residenciales	Enviado por e-mail
13/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	Reporte de topografía	Enviado por e-mail
13/02/2023	No presenta	DARGD	Construcciones y Consultorías RR.	Respuesta a solicitud de información	Enviado por e-mail
16/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	Cronograma con Adición.	Enviado por e-mail
16/02/2023	No presenta	DARGD	Construcciones y Consultorías RR.	Respuesta a PQR Edificio Interclub	Enviado por e-mail
16/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	Cronograma con Adición.	Enviado por e-mail
17/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	Acta No.01 .	Enviado por e-mail
17/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	informe parcial ambiental	Enviado por e-mail

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

17/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	informe área social	Enviado por e-mail
19/02/2023	No presenta	Atila	Construcciones y Consultorías RR.	Acta No. 1 Adición	Enviado por e-mail

4.6. COPIA DE LA BITÁCORA:

Adjunto fotocopia foliada y legible de la bitácora que se lleva en la obra.

5. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

5.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

El contratista presentará el acta de pago No.01 para el día 20 de febrero de 2023 por valor de $ 243 .593. 760 (Doscientos cuarenta y tres mil quinientos noventa y tres setecientos sesenta pesos) con sus respectivas memorias y soportes. Esta acta corresponde a las cantidades de la adición

5.2. RELACIÓN DE PAGOS Y AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (SI APLICA) DEL CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra no contempla anticipo por lo cual este numeral no aplica.

5.3. CONTROL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL CONTRATO DE OBRA:

El contrato de obra no contempla anticipo por lo cual este numeral no aplica.

5.4. RELACIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES:

No aplica para el presente periodo.

5.5. RELACIÓN DE LOS IMPREVISTOS CAUSADOS, DEMOSTRADOS Y FACTURADOS:

No se presentan imprevistos causados durante el periodo.

6. INFORME JURÍDICO:

6.1. RELACIÓN DE RECLAMACIONES:

No se presenta, controversias y acuerdos entre las partes.

6.2. RELACIÓN DE SANCIONES:

No se presenta multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento a la fecha.


6.3. CONTROL AL ESTADO DE LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA:

A continuación, se presenta cuadro con la información de pólizas exigidas por el contrato.

CONDICIONES INICIALES						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Aseguradora Solidaria de Colombia	420-47-994000040497	Cumplimiento	18/10/22	18/04/23	18/11/2022	$ 872.727.151,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	18/10/22	18/10/25	18/11/2022	$ 436.363.575,80
		Calidad del servicio	18/10/22	18/02/28	18/11/2022	$ 872.727.151,60
	420-74-994000009365	Responsabilidad civil frente a terceros	08/11/22	18/08/23	18/11/2022	$ 400.000.000,00

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE LA OBRA:

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 1: Cargue de Material</td><td>Foto 2: Cargue de Material</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 3: Cargue De Material RCD, Para Disposición Final.</td><td>Foto 4: Cargue De Material RCD, Para Disposición Final.</td></tr>
<tr><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>Foto 5: Cargue De Material RCD, Para Disposición Final.</td><td>Foto 6: Demolición muro en bloque con retroexcavadora con martillo</td></tr>
</table>

Registro Fotográfico Sst	
	
Foto 7: Actividad previa de estiramientos y pausas activas	***Foto 8:*** Actividad previa de estiramientos y pausas activas.
	
Foto 9: *Supervisión de los EPP para corte* *.*	***Foto 10:*** *Orden y Aseo.*

8. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA:

Durante el presente periodo se continúan las actividades correspondiente a la reducción de escombros, así como el cargue y transporte al lugar de disposición final, conforme a como se ha evacuado el material de escombro, se ha identificado que el muro de contención

ubicado paralelo a la Cr 24D, no presenta uniformidad en su construcción, por esta razón esta interventoría remite al DAGRD informe de inspección del muro donde identifica que este en diferentes áreas no presenta tabique y anclajes, adicional, hay una sección en donde el talud está quedando expuesto entre pila y pila. Debido a que el contratista Atila no está interesado en realizar el informe sobre el concepto acerca de la estabilidad del muro de pilas, manifestando que el DARGD haga una contratación directa con otra empresa se recomienda por parte de la interventoría al DAGRD iniciar cuanto antes la contratación del especialista que realice el estudio ya que este muro está estable a la fecha, pero en temporada lluviosa el agua puede ser un elemento que actúe desfavorablemente para la estabilidad del muro, además en algunos tramos del muro este está quedando expuesto entre pilas por falta del tabique

En el presente periodo se tiene el siguiente avance en la documentación contractual:

- ***Plan de manejo de tránsito***: En el presente periodo el contratista solicita ampliación del horario de circulación la cual es aprobado de las 7:00 am a 5:00 pm hasta el día 16 de enero del 2023, a partir de esta fecha se retoma el horario inicial de 9:00 am hasta 4:00 pm.
- ***Plan de riesgo***: este ya fue enviado al DAGRD y se está a la espera de su aprobación u observaciones.
- ***Plan de manejo ambiental***: El contratista presenta radicado ante el Área metropolitana el día 28 de noviembre del 2022 y el Área Metropolitana mediante radicado 00-034127 del 6 de diciembre de 2022, realiza algunas recomendaciones para el momento de la implosión.
- ***Modificación del contrato No 1 y No 2***: Se encuentra aprobado y publicado en la página del Secop.
- ***Adicion 1 y ampliación 1***: *Aprobadas por parte del DAGRD y publicadas en SECOP II*
- ***Acta de Entorno de Inicio.*** *Pendiente firma por parte de la SIF, es prioridad esta firma teniendo en cuenta que nos encontramos próximos a elaborar el cierre de la misma.*

9. ANEXOS.

DESCRIPCIÓN	ANEXO
Cronograma de obra	1
Cartera topográfica	2
Anexos Sociales	3
Anexos Ambientales	4
Anexos SST	5
Actas de comité	6
Correspondencia	7

Bitácora de obra	8
Tramites y Permisos	9

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado correspondiente al acta No 3 por valor $243.593.760

Atentamente,



ALEXANDRA CASTAÑO SALDARRIAGA
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
Matricula profesional:05202109787 ANT

Elaboró Componente técnico – Juan Guillermo Restrepo	Elaboró Componente Social – Mónica Patricia Bermúdez Salazar	Elaboró Componente ambiental – Diana Carolina Sánchez Velásquez	Elaboró Componente SST – Marian Johana Lozano Murillo

Fecha de elaboración: 20 de febrero de 2023

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA ACTA 1 A LA ADICION

INTERVENTORIA	CONTRATISTA	DERRIBAMIENTO EN FORMA SEGURA A NIVEL DE PISO CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS SISTEMA DE IMPLOSION EDIFICIO CONTINENTAL TOWER			
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA RR.	DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION S.A.S				
RESIDENTE INTERVENTORIA	RESIDENTE DE DE OBRA	Contrato	Mod. 02 Contrato No 4600095848		
JUAN GUILLERMO RESTREPO	YESID SERNA	Periodo			
ITEM	COMISION DE TOPOGRAFIA PARA EL SEGUIMIENTO DEL TALUD	UND	DIAS	Item	1.2.8

ACTIVIDAD	FECHA	TOTAL DIAS	HORA INICIO	HORA FIN
Chequeo al edificio cada 20 minutos antes de la implosion	7/12/2023	2	7:00 a. m.	17:00 PM
Referencion de los 27 puntos en el talud,muro y anden	28/01/2023	1,00	7:00 a. m.	13:00 PM
Chequeo topografico a los puntos instalados en el talud,muro y anden	01/02/2023	0,50	9:00 a. m.	12:00 p. m.
Chequeo topografico a los puntos instalados en el talud,muro y anden	04/02/2023	0,50	8:00 a. m.	12:00 p. m.
Chequeo topografico a los puntos instalados en el talud,muro y anden	08/02/2023	0,50	9:00 a. m.	1:00 p. m.
Chequeo topografico a los puntos instalados en el talud,muro y anden	11/02/2023	0,50	9:00 a. m.	12:00 p. m.
Chequeo topografico a los puntos instalados en el talud,muro y anden	14/02/2023	0,50	9:00 a. m.	12:00 p. m.
Chequeo topografico a los puntos instalados en el talud,muro y anden	18/02/2023	0,50	9:00 a. m.	12:00 p. m.
TOTAL PRESENTE ACTA				6,00

FOTO





JUAN GUILLERMO RESTREPO
RESIDENTE INTERVENTORIA

YESID SERNA
RESIDENTE DE OBRA

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA ACTA 1 A LA ADICION

INTERVENTORIA	CONTRATISTA	DERRIBAMIENTO EN FORMA SEGURA A NIVEL DE PISO CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS SISTEMA DE IMPLOSION EDIFICIO CONTINENTAL TOWER			
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA RR.	DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION S.A.S				
RESIDENTE INTERVENTORIA	RESIDENTE DE DE OBRA	Contrato	Mod. 02 Contrato No 4600095848		
JUAN GUILLERMO RESTREPO	YESID SERNA	Periodo			
ITEM	RETIRO Y BOTADA DE ESCOMBROS	UND	M3	Item	2.1

No.	FECHA	No. REMISION	PLACA VOLQUETA	VOLUMEN (m3)	TOTAL ACUMULADO
1	30/01/2023	2480	TNB-649	16,04	16,04
2	31/01/2023	2481	SNX-651	16,90	32,94
3	31/01/2023	2482	SQD-477	15,10	48,04
4	31/01/2023	2483	VSJ-644	16,30	64,34
5	31/01/2023	2484	SNB-801	16,40	80,74
6	31/01/2023	2485	TRL-727	17,74	98,48
7	31/01/2023	2486	YAB-318	16,00	114,48
8	31/01/2023	2487	TBB-433	16,28	130,76
9	31/01/2023	2488	STX-105	17,48	148,24
10	31/01/2023	2489	ESP-134	17,21	165,45
11	31/01/2023	2490	TNB-649	16,04	181,49
12	31/01/2023	2491	VSJ-644	16,30	197,79
13	31/01/2023	2492	SNB-801	16,40	214,19
14	31/01/2023	2493	YAB-318	16,00	230,19
15	31/01/2023	2494	TRL-727	17,74	247,93
16	31/01/2023	2495	TRG-314	15,82	263,75
17	31/01/2023	2496	SNX-651	16,90	280,65
18	31/01/2023	2497	SQD-477	15,10	295,75
19	31/01/2023	2498	TBB-433	16,28	312,03
20	31/01/2023	2499	STX-105	17,48	329,51
21	31/01/2023	2500	ESP-134	17,21	346,72
22	31/01/2023	2501	TNB-649	16,04	362,76
23	31/01/2023	2502	VSJ-644	16,30	379,06
24	31/01/2023	2503	SNB-801	16,40	395,46
25	31/01/2023	2504	SQD-477	15,10	410,56
26	31/01/2023	2505	YAB-318	16,00	426,56
27	31/01/2023	2506	TNG-146	18,61	445,17
28	31/01/2023	2507	TRL-727	17,74	462,91
29	31/01/2023	2508	TRG-314	15,82	478,73
30	02/01/2023	2509	SNX-651	16,90	495,63
31	02/01/2023	2510	TRL-727	17,74	513,37
32	02/01/2023	2511	VSJ-644	16,30	529,67
33	02/01/2023	2512	TRG-314	15,82	545,49
34	02/01/2023	2513	SNB-801	16,40	561,89
35	02/01/2023	2514	YAB-318	16,00	577,89
36	02/01/2023	2515	UPK-285	14,20	592,09
37	02/01/2023	2516	SNB-801	16,40	608,49
38	02/01/2023	2517	VSJ-644	16,30	624,79
39	02/01/2023	2518	TRL-727	17,74	642,53
40	02/01/2023	2519	YAB-318	16,00	658,53
41	02/01/2023	2520	SNX-651	16,90	675,43
42	02/01/2023	2521	STX-105	17,48	692,91
43	02/01/2023	2522	VSJ-644	16,30	709,21

FOTO







44	02/01/2023	2523	TBB-433	16,28	725,49
45	02/01/2023	2524	TNG-146	18,61	744,10
46	02/01/2023	2525	YAB-318	16,00	760,10
47	02/01/2023	2526	SNX-651	16,90	777,00
48	02/01/2023	2527	TNB-649	16,04	793,04
49	02/01/2023	2528	TRL-727	17,74	810,78
50	02/01/2023	2529	SNB-801	16,40	827,18
51	02/02/2023	2530	SNB-801	16,40	843,58
52	02/02/2023	2531	VSJ-644	16,30	859,88
53	02/02/2023	2532	YAB-318	16,00	875,88
54	02/02/2023	2533	SQD-477	15,10	890,98
55	02/02/2023	2534	SNX-651	16,90	907,88
56	02/02/2023	2535	VSJ-644	16,30	924,18
57	02/02/2023	2536	SNB-801	16,40	940,58
58	02/02/2023	2537	SQD-477	15,10	955,68
59	02/02/2023	2538	YAB-318	16,00	971,68
60	02/02/2023	2539	SNB-801	16,40	988,08
61	02/02/2023	2540	SNX-651	16,90	1004,98
62	02/02/2023	2541	VSJ-644	16,30	1021,28
63	02/03/2023	2542	VSJ-644	16,30	1037,58
64	02/03/2023	2543	SNB-801	16,40	1053,98
65	02/03/2023	2544	SQD-477	15,10	1069,08
66	02/03/2023	2545	YAB-318	16,00	1085,08
67	02/03/2023	2546	VSJ-644	16,30	1101,38
68	02/03/2023	2547	SNB-801	16,40	1117,78
69	02/03/2023	2548	YAB-318	16,00	1133,78
70	02/03/2023	2549	VSJ-644	16,30	1150,08
71	02/03/2023	2550	SQD-477	15,10	1165,18
72	02/03/2023	2551	YAB-318	16,00	1181,18
73	02/03/2023	2552	SNX-651	16,90	1198,08
74	02/03/2023	2553	SNB-801	16,40	1214,48
75	02/06/2023	2554	TBB-433	16,28	1230,76
76	02/06/2023	2555	YAB-318	16,00	1246,76
77	02/06/2023	2556	SNB-801	16,40	1263,16
78	02/06/2023	2557	VSJ-644	16,30	1279,46
79	02/06/2023	2558	SNX-651	16,90	1296,36
80	02/06/2023	2559	SQD-477	15,10	1311,46
81	02/06/2023	2560	TRG-314	15,82	1327,28
82	02/06/2023	2561	TRG-314	15,82	1343,10
83	02/06/2023	2562	TBB-433	16,28	1359,38
84	02/06/2023	2563	SQD-477	15,10	1374,48
85	02/06/2023	2564	VSJ-644	16,30	1390,78
86	02/06/2023	2565	TRG-314	15,82	1406,60
87	02/07/2023	2566	VSJ-644	16,30	1422,90
88	02/07/2023	2567	TBB-433	16,28	1439,18
89	02/07/2023	2568	SQD-477	15,10	1454,28
90	02/07/2023	2569	VSJ-644	16,30	1470,58
91	02/07/2023	2570	SQD-477	15,10	1485,68
92	02/07/2023	2571	YAB-318	16,00	1501,68
93	02/07/2023	2572	SNX-651	16,90	1518,58
94	02/07/2023	2573	SNB-801	16,40	1534,98
95	02/07/2023	2574	TBB-433	16,28	1551,26
96	02/07/2023	2575	YAB-318	16,00	1567,26
97	02/07/2023	2576	SQD-477	15,10	1582,36







98	02/07/2023	2577	VSJ-644	16,30	1598,66
99	02/07/2023	2578	YAB-318	16,00	1614,66
100	02/08/2023	2579	YAB-318	16,00	1630,66
101	02/08/2023	2580	VSJ-644	16,30	1646,96
102	02/08/2023	2581	TBB-433	16,28	1663,24
103	02/08/2023	2582	SQD-477	15,10	1678,34
104	02/08/2023	2583	TRG-314	15,82	1694,16
105	02/08/2023	2584	YAB-318	16,00	1710,16
106	02/08/2023	2585	SQD-477	15,10	1725,26
107	02/08/2023	2586	VSJ-644	16,30	1741,56
108	02/08/2023	2587	TBB-433	16,28	1757,84
109	02/08/2023	2588	SNB-801	16,40	1774,24
110	02/08/2023	2589	SNX-651	16,90	1791,14
111	02/08/2023	2590	SQD-477	15,10	1806,24
112	02/08/2023	2591	YAB-318	16,00	1822,24
113	02/08/2023	2592	TBB-433	16,28	1838,52
114	02/08/2023	2593	VSJ-644	16,30	1854,82
115	02/08/2023	2594	SNB-801	16,40	1871,22
116	02/08/2023	2595	TBB-433	16,28	1887,50
117	02/08/2023	2596	TRG-314	15,82	1903,32
118	02/08/2023	2597	SNX-651	16,90	1920,22
119	02/08/2023	2598	YAB-318	16,00	1936,22
120	02/08/2023	2599	SQD-477	15,10	1951,32
121	02/09/2023	2600	YAB-318	16,00	1967,32
122	02/09/2023	2601	VSJ-644	16,30	1983,62
123	02/09/2023	2602	SNB-801	16,40	2000,02
124	02/09/2023	2603	YAB-318	16,00	2016,02
125	02/09/2023	2604	VSJ-644	16,30	2032,32
126	02/09/2023	2605	YAB-318	16,00	2048,32
127	02/09/2023	2606	SNB-801	16,40	2064,72
128	02/09/2023	2607	VSJ-644	16,30	2081,02
129	02/10/2023	2608	YAB-318	16,00	2097,02
130	02/10/2023	2609	VSJ-644	16,30	2113,32
131	02/10/2023	2610	SNB-801	16,40	2129,72
132	02/10/2023	2611	YAB-318	16,00	2145,72
133	02/10/2023	2612	VSJ-644	16,30	2162,02
134	02/10/2023	2613	SNB-801	16,40	2178,42
135	02/10/2023	2614	YAB-318	16,00	2194,42
136	02/10/2023	2615	SNB-801	16,40	2210,82
137	02/10/2023	2616	TBB-433	16,28	2227,10
138	02/10/2023	2617	SNX-651	16,90	2244,00
139	02/10/2023	2618	STX-105	17,48	2261,48
140	02/10/2023	2619	TRG-314	15,82	2277,30
141	02/10/2023	2620	SNB-801	16,40	2293,70
142	02/10/2023	2621	TBB-433	16,28	2309,98
143	02/10/2023	2622	SNX-651	16,90	2326,88
144	02/11/2023	2623	SNB-801	16,40	2343,28
145	02/11/2023	2624	TBB-433	16,28	2359,56
146	02/11/2023	2625	YAB-318	16,00	2375,56
147	02/11/2023	2626	VSJ-644	16,30	2391,86
148	02/11/2023	2627	TRG-314	15,82	2407,68
149	02/11/2023	2628	SNX-651	16,90	2424,58
150	02/11/2023	2629	SQD-477	15,10	2439,68
151	02/11/2023	2630	STX-105	17,48	2457,16







152	02/11/2023	2631	SNB-801	16,40	2473,56
153	02/11/2023	2632	YAB-318	16,00	2489,56
154	02/11/2023	2633	VSJ-644	16,30	2505,86
155	02/11/2023	2634	TBB-433	16,28	2522,14
156	02/11/2023	2635	SQD-477	15,10	2537,24
157	02/11/2023	2636	SNX-651	16,90	2554,14
158	02/11/2023	2637	STX-105	17,48	2571,62
159	02/11/2023	2638	TRG-314	15,82	2587,44
160	13/02/2023	2639	SNB-801	16,40	2603,84
161	13/02/2023	2640	VSJ-644	16,30	2620,14
162	13/02/2023	2641	YAB-318	16,00	2636,14
163	13/02/2023	2642	TBB-433	16,28	2652,42
164	13/02/2023	2643	YAB-318	16,00	2668,42
165	13/02/2023	2644	SNB-801	16,40	2684,82
166	13/02/2023	2645	TBB-433	16,28	2701,10
167	13/02/2023	2646	VSJ-644	16,30	2717,40
168	14/02/2023	2647	SNB-801	16,40	2733,80
169	14/02/2023	2648	TBB-433	16,28	2750,08
170	14/02/2023	2649	YAB-318	16,00	2766,08
171	14/02/2023	2650	SQD-477	15,10	2781,18
172	14/02/2023	2651	SNX-651	16,90	2798,08
173	14/02/2023	2652	TRG-314	15,82	2813,90
174	14/02/2023	2653	VSJ-644	16,30	2830,20
175	14/02/2023	2654	STX-105	17,48	2847,68
176	14/02/2023	2655	SNB-801	16,40	2864,08
177	14/02/2023	2656	VSJ-644	16,30	2880,38
178	14/02/2023	2657	YAB-318	16,00	2896,38
179	15/02/2023	2658	SNB-801	16,40	2912,78
180	15/02/2023	2659	YAB-318	16,00	2928,78
181	15/02/2023	2660	SNB-801	16,40	2945,18
182	16/02/2023	2661	SNB-801	16,40	2961,58
183	16/02/2023	2662	SNB-801	16,40	2977,98
184	16/02/2023	2663	YAB-318	16,00	2993,98
185	16/02/2023	2664	VSJ-644	16,30	3010,28
186	16/02/2023	2665	TBB-433	16,28	3026,56
187	16/02/2023	2666	SQD-477	15,10	3041,66
188	16/02/2023	2667	YAB-318	16,00	3057,66
189	16/02/2023	2668	TBB-433	16,28	3073,94
190	16/02/2023	2669	VSJ-644	16,30	3090,24
191	16/02/2023	2670	VSJ-644	16,30	3106,54
192	16/02/2023	2671	YAB-318	16,00	3122,54
193	16/02/2023	2672	SNB-801	16,40	3138,94
TOTAL					**3.138,94**



JUAN GUILLERMO RESTREPO
RESIDENTE INTERVENTORIA

YESID SERNA
RESIDENTE DE DE OBRA

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA ACTA 1 A LA ADICION

INTERVENTORIA	CONTRATISTA	DERRIBAMIENTO EN FORMA SEGURA A NIVEL DE PISO CON EXPLOSIVOS CONTROLADOS SISTEMA DE IMPLOSION EDIFICIO CONTINENTAL TOWER				
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA RR.	DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION S.A.S					
RESIDENTE INTERVENTORIA	RESIDENTE DE DE OBRA	Contrato	Mod. 02 Contrato No 4600095848			
JUAN GUILLERMO RESTREPO	YESID SERNA	Periodo				
ITEM	REPICADA	UND	HORAS	Item	2.2	

MAQUINA	FECHA	HORA INICIO	HORA FIN	TOTAL
Shantui-135.1	06/02/2023	1.951,50	1.960,80	9,30
Shantui-135.2		1.606,20	1.616,60	10,40
Linnk-Belt	07/02/2023	2.220,30	2.229,50	9,20
Shantui-135.1		1.960,80	1.970,90	10,10
Shantui-135.2		1.616,60	1.625,60	9,00
Linnk-Belt	08/02/2023	2.229,50	2.239,70	10,20
Shantui-135.1		1.970,90	1.981,50	10,60
Shantui-135.2		1.625,60	1.636,90	11,30
Linnk-Belt	09/02/2023	2.239,70	2.249,70	10,00
Shantui-135.1		1.981,50	1.981,50	0,00
Shantui-135.2		1.636,90	1.645,90	9,00
Linnk-Belt	10/02/2023	2.249,70	2.261,20	11,50
Shantui-135.2		1.645,90	1.656,10	10,20
Linnk-Belt	11/02/2023	2.261,20	2.267,80	6,60
Shantui-135.2		1.656,10	1.662,30	6,20
Linnk-Belt	13/02/2023	2.267,80	2.278,00	10,20
Shantui-135.2		1.662,30	1.672,50	10,20
Linnk-Belt	14/02/2023	2.278,00	2.286,00	8,00
Shantui-135.2		1.672,50	1.683,80	11,30
Linnk-Belt	15/02/2023	2.286,00	2.291,80	5,80
Shantui-135.2		1.683,80	1.693,60	9,80
TOTAL PRESENTE ACTA				188,90

FOTO









JUAN GUILLERMO RESTREPO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

YESID SERNA
RESIDENTE DE OBRA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900646125-1	DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION SAS	CRA 100 11 90 OFC 615 CCHTC TORRE	3999100	atilaingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65283922	$3.158.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	314.600	0		0		0	0	0	0	314.600	1
EPS018	Serv. Occ. Salud EPS	805001157-2	84.600	0		0		0	0	0	0	84.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	59.300	0		0		0	0	0	0	59.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	338.400	0	0	0	0	0	0		338.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.258.300	0	0	39.400	39.400	0	0		1.337.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	566.300				566.300	0	0	566.300			5.663	566.300	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	458.500	0	0	458.500	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	458.500	458.500
Pensión	2	1.675.500	1.675.500
Riesgos Laborales	1	566.300	566.300
CCF	1	458.500	458.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.158.800	3.158.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900646125-1	DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION SAS		CRA 100 11 90 OFC 615 CCHTC TORRE	3999100	atilaingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	VALLE DEL CAUCA	CALI	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65283922	$3.158.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1005978297	CARABALI AGRON LEIDY DANIELA	1	0			S																	230301	2.115.000	338.400	0	0	0	0	EPS018	2.115.000	84.600	14-23	2.115.000	1	11.100	CCF57	2.115.000	84.600	0	0	0	0	0
2	CC	31895628	LEMOS VIVAS MARTHA ALICIA	1	1			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS037	1.480.500	59.300	14-23	1.480.500	1	7.800	CCF57	1.480.500	59.300	0	0	0	0	0
3	CC	76308127	VALDIVIESO QUINTANA HERNAN FELIPE	1	0			S																	25-14	7.864.000	1.258.300	0	0	39.400	39.400	EPS005	7.864.000	314.600	14-23	7.864.000	5	547.400	CCF57	7.864.000	314.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Marian Lozano

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901169873-8	CONSTRUCCION DEMOLICIONESY EXCAVACIONES SDI SAS		CR 81 F 68 07 SUR	3043798722	impuestossdi@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	15/02/2023	65548405	$1.305.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	103.700	0		0		0	0	0	0	103.700	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	27.900	0		0		0	0	0	0	27.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	27.900	0		0		0	0	0	0	27.900	1
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	9.300	0		0		0	0	0	0	9.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	303.400	0	0	0	0	0	0		303.400	4
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	293.700				293.700	0	0	293.700			2.937	293.700	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	168.800	0	0	168.800	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	168.800	168.800
Pensión	3	674.600	674.600
Riesgos Laborales	1	293.700	293.700
CCF	1	168.800	168.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.305.900	1.305.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901169873-8	CONSTRUCCION DEMOLICIONESY EXCAVACIONES SDI SAS		CR 81 F 68 07 SUR	3043798722	impuestossdi@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	15/02/2023	65548405	$1.305.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1024502943	MARIN MORENO ENSON	1	0			S	X																230301	696.000	111.400	0	0	0	0	EPS017	696.000	27.900	14-11	696.000	5	48.500	CCF21	696.000	27.900	0	0	0	0	0	0
2	CC	1075022038	CORDOBA MORENO JHON JAVER	1	0			S	X																230301	696.000	111.400	0	0	0	0	EPS005	696.000	27.900	14-11	696.000	5	48.500	CCF21	696.000	27.900	0	0	0	0	0	0
3	CC	1073680362	GUEVARA GOMEZ CLAUDIA CRISTINA	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0
4	CC	1032379183	CHIQUIZA ARIZA NELSON	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF21	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0	0
5	CC	1030640943	MONROY PERDOMO YEISON ANDRES	1	0			S	X																230301	270.667	43.400	0	0	0	0	EPS001	270.667	10.900	14-11	270.667	5	18.900	CCF21	270.667	10.900	0	0	0	0	0	0
6	CC	1028185040	CUELLAR RENTERIA ARNOLD	1	0			S	X																230301	232.000	37.200	0	0	0	0	ESSC18	232.000	9.300	14-11	232.000	5	16.200	CCF21	232.000	9.300	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Marian Lozano

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900646125-1	DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION SAS		CRA 100 11 90 OFC 615 CCHTC TORRE	3999100	atilaingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	RIESGO CINCO	SECUNDARIA	VALLE DEL CAUCA	CALI	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65337757	$22.314.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	32.500	0		0		0	0	0	0	32.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	643.300	0		0		0	0	0	0	643.300	9
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	130.300	0		0		0	0	0	0	130.300	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	86.800	0		0		0	0	0	0	86.800	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	649.800	0		0		0	0	0	0	649.800	4
EPS012	Comfenalco Valle EPS	890303093-5	313.800	0		0		0	0	0	0	313.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	253.100	0		0		0	0	0	0	253.100	5
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	324.900	0		0		0	0	0	0	324.900	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	311.500	0		0		0	0	0	0	311.500	3
ESSC18	EPS S Emssanar	901021565-8	53.600	0		0		0	0	0	0	53.600	1
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	75.000	0		0		0	0	0	0	75.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	4.182.500	0	0	81.900	81.900	0	0		4.346.300	9
230301	Porvenir	800224808-8	4.473.100	0	0	33.500	33.500	0	0		4.540.100	15
231001	Colfondos	800227940-6	1.599.100	0	0	0	0	0	0		1.599.100	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.052.000	0	0	0	0	0	0		1.052.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.000.000				5.000.000	0	0	5.000.000			50.000	5.000.000	33

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF57	Comfamiliar Andi	890303208-5	2.902.000	0	0	2.902.000	33

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900646125-1	DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION SAS		CRA 100 11 90 OFC 615 CCHTC TORRE	3999100	atilaingenieria@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	RIESGO CINCO	SECUNDARIA	VALLE DEL CAUCA	CALI		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65337757	$22.314.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	11	2.874.600	2.874.600
Pensión	4	11.537.500	11.537.500
Riesgos Laborales	1	5.000.000	5.000.000
CCF	1	2.902.000	2.902.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	22.314.100	22.314.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900646125-1	DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION SAS		CRA 100 11 90 OFC 615 CCHTC TORRE	3999100	atilaingenieria@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	RIESGO CINCO	SECUNDARIA	VALLE DEL CAUCA	CALI	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					33	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	06/02/2023	65337757	$22.314.100	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES					CCF			PARAFISCALES				
			Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1004768927	MORALES TRIVIÑO JOHN JAMES	1	0			S		X						X								25-14	1.875.000	300.000	0	0	0	0	ESSC62	1.875.000	75.000	14-23	1.875.000	5	130.500	CCF57	2.127.500	85.100	0	0	0	0	0
2	CC	1016119105	LOPEZ HERNANDEZ RODOLFO JOSE	1	0			S	X	X														230301	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS005	502.667	20.200	14-23	502.667	5	35.000	CCF57	502.667	20.200	0	0	0	0	0
3	CC	1028185040	CUELLAR RENTERIA ARNOLD	1	0			S		X						X								230301	1.338.333	214.200	0	0	0	0	ESSC18	1.338.333	53.600	14-23	1.338.333	5	93.200	CCF57	1.591.666	63.700	0	0	0	0	0
4	CC	1030640943	MONROY PERDOMO YEISON ANDRES	1	0			S	X	X														230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS001	812.000	32.500	14-23	812.000	5	56.600	CCF57	812.000	32.500	0	0	0	0	0
5	CC	1035878661	VALENCIA ZAPATA EDIVER ANDRES	1	0			S																230201	4.243.000	678.900	0	0	0	0	EPS037	4.243.000	169.800	14-23	4.243.000	5	295.400	CCF57	4.243.000	169.800	0	0	0	0	0
6	CC	1036676749	HERNANDEZ PINEDA SARA	1	0			S																230301	4.243.000	678.900	0	0	0	0	EPS010	4.243.000	169.800	14-23	4.243.000	5	295.400	CCF57	4.243.000	169.800	0	0	0	0	0
7	CC	80216483	OSPITIA PIRAZAN JOSE CAMPO ELIAS	1	0			S	X															25-14	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF57	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
8	CC	80744013	SOSA ANTONIO JOSE ALEXANDER	1	0			S	X															230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS005	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF57	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
9	CC	9157141	JULIO GONZALEZ HERLYS	1	0			S								X								230301	1.875.000	300.000	0	0	0	0	EPS002	1.875.000	75.000	14-23	1.875.000	5	130.500	CCF57	1.875.000	75.000	0	0	0	0	0
10	CC	74355637	SUAREZ VELASCO EDWIN	1	0			S	X															230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF57	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
11	CC	79697241	PIÑA GAONA SERVILIO	1	0			S	X															230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF57	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
12	CC	79766857	BUITRAGO CHITIVA RODOLFO	1	0			S	X															25-14	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF57	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
13	CC	94433484	BOLAÑOS OSCAR ENRIQUE	1	0			S	X															25-14	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS002	866.667	34.700	14-23	866.667	5	60.400	CCF57	866.667	34.700	0	0	0	0	0
14	CC	94537350	GOMEZ SARASTI JOHN RICARDO	1	0			S								X								230301	2.083.333	333.400	0	0	0	0	EPS002	2.083.333	83.400	14-23	2.083.333	5	145.000	CCF57	2.083.333	83.400	0	0	0	0	0
15	PT	3987667	SANCHEZ RONDON EDWARD MIGUEL	1	0			S								X								230301	1.675.000	268.000	0	0	0	0	EPS002	1.675.000	67.000	14-23	1.675.000	5	116.600	CCF57	1.675.000	67.000	0	0	0	0	0
16	CC	1143859776	COPETE CUERO JESUS ALONSO	1	0			S	X															230301	866.667	138.700	0	0	0	0	EPS002	866.667	34.700	14-23	866.667	5	60.400	CCF57	866.667	34.700	0	0	0	0	0
17	CC	14398296	ALAPE GARZON ALBEIRO	1	0			S																230201	5.456.000	873.000	0	0	27.300	27.300	EPS002	5.456.000	218.300	14-23	5.456.000	5	379.800	CCF57	5.456.000	218.300	0	0	0	0	0
18	CC	15701905	MENDOZA LOPEZ EDER SADITH	1	0			S								X								25-14	1.666.666	266.700	0	0	0	0	EPS005	1.666.666	66.700	14-23	1.666.666	5	116.000	CCF57	1.666.666	66.700	0	0	0	0	0
19	CC	9158407	DE ARCO TARA AMANCIO	1	0			S	X															230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS010	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF57	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
20	CC	94296973	URREGO NIETO GABRIEL FERNANDO	1	0			S																231001	3.876.000	620.200	0	0	0	0	EPS018	3.876.000	155.100	14-23	3.876.000	5	269.800	CCF57	3.876.000	155.100	0	0	0	0	0
21	CC	94418258	SERNA RENGIFO YESID	1	0			S																230301	6.684.000	1.069.500	0	0	33.500	33.500	EPS012	6.684.000	267.400	14-23	6.684.000	5	465.300	CCF57	6.684.000	267.400	0	0	0	0	0
22	CC	10389574	MANCILLA MORENO TIMOTEO	1	0			S								X								230301	1.875.000	300.000	0	0	0	0	EPS017	1.875.000	75.000	14-23	1.875.000	5	130.500	CCF57	1.875.000	75.000	0	0	0	0	0
23	CC	1061200089	CUENU RODRIGUEZ RODOLFO ANTONIO	1	0			S		X						X								230201	1.196.250	191.400	0	0	0	0	EPS017	1.196.250	47.900	14-23	1.196.250	5	83.300	CCF57	1.376.250	55.100	0	0	0	0	0
24	CC	1071580164	SANDOVAL MIRANDA BRAYAN ARBEY	1	0			S	X															230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS002	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF57	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
25	CC	79811831	PARRA MORENO JESUS ALVARO	1	0			S	X															230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS017	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF57	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
26	CC	80012971	BUITRAGO CHITIVA MILTON	1	0			S	X															230201	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS008	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF57	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
27	CC	80032992	PEDRAZA PEREZ JHONNY WALTER	1	0			S	X															230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS008	1.082.667	43.400	14-23	1.082.667	5	75.400	CCF57	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
28	CC	1107537517	GONZALEZ AQUINO JHONBAIRON DE JESUS	1	0			S								X								230301	1.666.666	266.700	0	0	0	0	EPS037	1.666.666	66.700	14-23	1.666.666	5	116.000	CCF57	1.666.666	66.700	0	0	0	0	0
29	CC	1113514792	QUIÑONES CASTILLO YUSTON	1	0			S								X								231001	1.875.000	300.000	0	0	0	0	EPS037	1.875.000	75.000	14-23	1.875.000	5	130.500	CCF57	1.875.000	75.000	0	0	0	0	0
30	CC	1128446119	VILLA AGUDELO JULIAN DAVID	1	0			S																230201	5.456.000	873.000	0	0	27.300	27.300	EPS010	5.456.000	218.300	14-23	5.456.000	5	379.800	CCF57	5.456.000	218.300	0	0	0	0	0
31	CC	16472908	LAMOS OYOLA LUIS ALBERTO	1	5			S																	0	0	0	0	0	0	EPS012	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF57	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
32	CC	43252447	PIEDRAHITA ZAPATA EVERYNG JOHANNA	1	0			S																230201	5.456.000	873.000	0	0	27.300	27.300	EPS010	5.456.000	218.300	14-23	5.456.000	5	379.800	CCF57	5.456.000	218.300	0	0	0	0	0
33	CC	6256977	VILLADA BARRAGAN JOSE HORACIO	1	0			S																231001	4.243.000	678.900	0	0	0	0	EPS018	4.243.000	169.800	14-23	4.243.000	5	295.400	CCF57	4.243.000	169.800	0	0	0	0	0

Marian Lozano

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION S.A.S
NIT: 900.646.125-1
Ingeniería de proyectos con explosivos
Visítanos:www.implosiondemolicionesatila.com

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento:

CERTIFICO

Que la firma DEMOLICIONES ATILA IMPLOSION S.A.S, NIT 900.646.125-1, ha cumplido en forma oportuna y completa durante los últimos seis meses con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL; cuando a ello ha habido lugar en cuanto a Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y cuando ha sido el del caso, con los aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar.

También certifico que se encuentra al día en el pago de Salarios y Prestaciones Sociales con todos los empleados.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) días del mes de febrero de 2023

Cordialmente

MARLON BRANDO LARGO DUQUE
C.C. 79.340.965
TP No. 35.475 T
Contador