HHS – SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

OFICIO HHS-3200-2023

Bogotá, mayo 08 de 2023

Señores:
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Aten: SANDRA VARGAS
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Ciudad

ASUNTO: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2022-920 CUYO OBJETO ES: "*REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PUESTA A PUNTO, REPARACIÓN Y/O MEJORAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD*"

Estimados señores

Reciban un cordial saludo, por medio de la presente para solicitarles una prorroga en tiempo de 60 días más en el plazo de ejecución por los siguientes motivos;

El mantenimiento correctivo al sistema fotovoltaico existente ubicado en los patios de álamos requiere de (2) INVERSORES CARGADORES DE ONDA PURA DE 110V 3000WTS CON PUERTO INTERFASE Y BOARD DE COMUNICACIÓN PARA INTERCONEXION DEL SISTEMA PARALELO, estos inversores ya están en Colombia, pero están en el proceso de nacionalización por parte de la DIAN, este proceso dura 20 días hábiles para la entrega.

También se requieren (10) PANELES SOLARES DE 450WTS PARA CONEXIÓN EN PARALELO estos paneles ya están en Colombia, pero están en el proceso de nacionalización por parte de la DIAN, este proceso dura 20 a 30 días hábiles para la entrega, por la cantidad de elementos.

Así mismo requiere mantenimiento correctivo con instalación de (5) estructuras para los paneles solares en Angulo 11/4" pintados en pintura electrostática, para esta instalación se requiere de 10 días hábiles.

HHS – SUMINISTROS Y SERVICIOS

NIT. 19.374.690-6

Este sistema fotovoltaico requiere de un cálculo de carga mediante planos con el diagrama eléctrico y normas RETIE los cuales se entregarán para hacer aprobados por parte de la SECRETARIA DE MOVILIDAD. Para la entrega de estos planos definitivos se requieren de 5 días hábiles.

Para el montaje de los elementos del sistema fotovoltaico y puesta en funcionamiento se requiere entre 10 a 15 días.

Pruebas de funcionamiento al sistema fotovoltaico 20 días

Adjunto carta de la empresa SOLAR SEGURIDAD ELECTRONICA Y MAS SAS sobre la entrega de los paneles solares

Por todo lo anteriormente expuestos solicitamos a la entidad concedernos la prórroga solicitada en el tiempo de ejecución para el contrato en referencia.

Sin otro motivo más a la presente me suscribo de ustedes

Cordialmente,

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS
NIT. 19.374.690-6

HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS
HELIODORO HERNANDEZ S.
C.C. 19.374.690 DE BOGOTA
Representante legal

CALLE 78 F BIS No. 111 D - 20 CELULAR: 3108500076 - 3138859466
E-Mail: hhs-suministrosyservicios@hotmail.com – hhssuministrosyservicios@gmail.com
BOGOTA-COLOMBIA

BOGOTÁ D.C.

Victor Herney Urrea Salgado <vurrea@movilidadbogota.gov.co>

OFICIO HHS-3200-2023 ALCANCE SOLICITUD PRORROGA

1 mensaje

HELIODORO HERNANDEZ <HHS-SUMINISTROSYSERVICIOS@hotmail.com> 26 de abril de 2023, 10:54
Para: Victor Herney Urrea Salgado <vurrea@movilidadbogota.gov.co>

BUENOS DIAS

VICTOR URREA

ENVIO OFICIO HHS-3200-2023 ALCANCE SOLICITUD PRORROGA

BUEN DIA

ATEN

HELIODORO HERNANDEZ S
REPRESENTANTE LEGAL

OFICIO HHS-3200-2023 SOLICITUD PRORROGA AL CONTRATO (2).pdf
230K

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	
	PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato acta de reunión	
	CÓDIGO: PA01-PR01-F02	**Versión 1.0**

TEMA:	SEGUIMIENTO PERIODICO CONTRATO 2022-920	
FECHA: 28 MARZO 2023	**HORA: 10:00 AM**	**LUGAR: MODALIDAD PRESENCIAL CALLE 13.**

1. ASISTENTES	
NOMBRE	**ENTIDAD/DEPENDENCIA**
SANDRA VARGAS JURADO	Subdirectora Administrativa – Supervisora
VÍCTOR URREA	Contratista Subdirección Administrativa
HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ	Representante Legal contratista

2. ORDEN DEL DÍA

Seguimiento periódico al cumplimiento de las obligaciones contractuales y la oportunidad de respuesta del contratista

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En desarrollo de la reunión se trataron los siguientes temas puntuales:

Mantenimientos Correctivos Sistema fotovoltaico patio transitorio:

Paneles fotovoltaicos, $ 16.422.000 Iva incluido, con este valor el contratista se compromete a dejar los módulos instalado, con accesorios y cableados y demás elementos que se requieran para dejar en funcionamiento, incluye pruebas finales e informe final de instalación; se determina como fecha máxima de instalación el 14 de abril de 2023.

Planta Eléctrica, $ 5.133.593 Iva incluido, con este valor el contratista se compromete a dejar la planta instalada y conectada a la transferencia, incluye accesorios y cableados demás elementos que se requieran para dejar en funcionamiento, así como las pruebas finales, e informe final de instalación, se determina como fecha máxima de instalación el 11 de abril de 2023.

El contratista se compromete a enviar la ingeniera eléctrica con diagramas, bosquejos de instalación en serie o paralelo según sea, de los paneles fotovoltaicos y el banco de baterías, de igual forma se compromete a dejar cada banco de baterías con una reserva de potencia por encima de los 4 kva., por inversor. Se establece como fecha de entrega, el viernes 31 de marzo de abril 2023.

Se le recomienda al contratista que la ingeniera del sistema debe venir firmada y validad por un ingeniero, se hace claridad que todos los trabajos realizados y los equipos nuevos instalados tienen una garantía por parte del contratista.

La fecha final de la entrega del sistema debe ser para el 16 de abril 2023.


Notas finales:

Así mismo, el contratista se compromete a suministrar la electricidad para la soldadura y demás trabajos que se requiere para el sistema en completo funcionamiento. De no darse el cumplimiento del mismo se puede incurrir en un posible incumplimiento.

Se le recuerda al contratista la importancia de la entrega de los informes con lo solicitado vía correo de los cumplimientos de calidad, y condiciones con la que resultó ser adjudicatario del contrato que nos ocupa; se resalta la importancia de dar cumplimiento a los mantenimientos adicionales de los equipos de aire acondicionados.

Respecto de los repuestos y equipos que se precisen, se solicita al contratista evitar atraso en la llegada de los mismos, el contratista deberá enviar soporte a la Secretaria del requerimiento realizado.

3. COMPROMISOS	**3.1 RESPONSABLES**	**3.2 FECHAS**
Entrega de informe y los equipos suministrado, en los términos definidos en documentos contractuales	Contratista	10 de abril de 2023
Presentación del técnico que va a iniciar las actividades según compromiso	Contratista	13 de abril de 2023
Adquisición de los repuestos y equipos a los proveedores de manera inmediata	Contratista	Inmediato
Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y anticorrupción estipuladas en el contrato quien contempla, y los demás temas contemplados en la presente acta de reunión.	Contratista	Permanente durante el plazo contractual
Entregas de informes y equipos en los tiempos pactados para de esta forma no afectar la facturación.	Contratista	Cuando se requiera y/o precise en los términos contractuales

APROBÓ	APROBÓ
	

ING VICTOR URREA	**SANDRA VARGAS** **SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA**
SECRETARIA DE MOVILIDAD	SECRETARIA DE MOVILIDAD
APROBÓ	
 **HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ**	
CONTRATISTA	



SOLAR SEGURIDAD ELECTRONICA Y MAS SAS
NIT 901461364-1
Calle 50 No 15-76
TEL- 4734507, CEL-3195802915 - 3103306419
ventas@ssemsas.com

Bogota, mayo 08 de 2023

Cordial saludo;

Sr. Heliodoro Hernández nos complace informarle que la próxima llegada de mercancía (paneles de 450w) estarían en puerto para el día 20 de mayo, entrega bodega Bogotá aproximadamente 27 al 30 del presente mes.

Nasly Ariza M.

R L