INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 17 DE ABRIL DE 2023 AL 23 DE ABRIL DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92		
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 17 Fecha de informe: De 17/4/2023 23/4/2023

INFORMACIÓN GENERAL		
CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN		
CONSORCIO R83		
Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA		
FZ INGENIERIA SE SAS		
Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 17	Acum. semana	En días
% Programado	22,00%	3,00%	25,00%	104
% Ejecutado	16,00%	1,00%	17,00%	104
Diferencia	6,00%	-2,00%	-8,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos) En %

Programado(%)	$ 718.531.379,04	$ 97.981.551,69	$ 816.512.930,73	25,00%
Ejecutado (%)	$ 522.568.275,67	$ 32.660.517,23	$ 555.228.792,90	17,00%
Diferencia	$ 195.963.103,38	-$ 65.321.034,46	$ (261.284.137,83)	-8,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTIVIDADES DE FIGURADO Y CORTE DE HIERRO PARA ESTRUCTURAS







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
CORTE Y FIGURADO DE VARILLA PARA CERRAMIENTO, INSTALACION DE PARRILLA PARA CERRAMIENTO, ARMADO DE VIGAS AEREAS	SE CONTINUA CON CORTE Y FIGURADO DE VARILLA PARA CERRAMIENTO, INSTALACION DE PARRILLA PARA CERRAMIENTO, ARMADO DE VIGAS AEREAS Y FUNDICION DE CONCRETO






LOGROS Y/O DIFICULTADES
DURANTE ESTA SEMANA SE PRESENTARON FUERTES LLUVIAS DURANTE TODA LA SEMANA LO CUAL IMPOSIBILITO EL AVANCE SEMANAL EJECUTADO ESPERADO.

OBSERVACIONES		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 24/4/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01