INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 24 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92		
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 18 Fecha de informe: De 24/4/2023 30/4/2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO R83

Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FZ INGENIERIA SE SAS

Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 18	Acum. semana	En días
% Programado	25,00%	3,00%	28,00%	111
% Ejecutado	17,00%	3,00%	20,00%	111
Diferencia	8,00%	0,00%	-8,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 816.512.930,73	$ 97.981.551,69	$ 914.494.482,42	28,00%
Ejecutado (%)	$ 555.228.792,90	$ 97.981.551,69	$ 653.210.344,58	20,00%
Diferencia	$ 261.284.137,83	$ 0,00	$ (261.284.137,83)	-8,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIGURADO DE ACERO, VIGAS AEREAS Y CERRAMIENTO







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Armado de vigas para la rampa, doblado de hierro para la rampa encofrado de vigas ,doblado de las puntas de acero de las columnas para que quede recubrimiento de concreto.	**Se continua con corte de varilla para cerramiento y vigas;Figurado de acero para vigas e instalación de parrilla para cerramiento y armado de vigas aéreas**







LOGROS Y/O DIFICULTADES
SE PUDO TRABAJAR TODOS LOS DIAS DE LA SEMANA Y NO SE PRESENTARON PROBLEMAS POR INVIERNO

OBSERVACIONES		
SE PRESENTA UN ATRASO EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA POR LO CUAL SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA CREAR OTRO FRENTE DE TRABAJO PARA MAYOR RENDIMIENTO		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 30/4/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01