INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEMANA DEL 01 DE MAYO DE 2023 AL 07 DE MAYO DE 2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 6223- 22
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA Y CONSORCIO R83

Valor del contrato:	$ 3.266.051.722,92	Valor aportado por el Municipio:	$ 3.266.051.722,92		
Plazo de Ejecución:	7 meses	Fecha de Inicio:	27 DE DICIEMBRE DE 2022	Fecha de Terminación:	26 DE JULIO DE 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra: CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO CAMPO GALÁN, SEDE CIENAGA DEL OPON EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

Informe N° 19 Fecha de informe: De 1/5/2023 7/5/2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

CONSORCIO R83

Valor Contrato obra:	$	3.266.051.722,92
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**3.266.051.722,92**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

FZ INGENIERIA SE SAS

Valor Contrato:	$	356.261.026,66
Valor Adicional:	$	-
Valor Total:	**$**	**356.261.026,66**
Fecha de Inicio	**27 DE DICIEMBRE DE 2022**	
Suspensión N° 1		
Reinicio:		
Prórroga N° :		
Plazo actualizado:		

SEGUIMIENTO DE OBRA

AVANCE FÍSICO (%)

Avance	Acum. Anterior	Semana N° 19	Acum. semana	En días
% Programado	28,00%	5,00%	33,00%	118
% Ejecutado	20,00%	3,00%	23,00%	118
Diferencia	8,00%	-2,00%	-10,00%	

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

				En %
Programado(%)	$ 914.494.482,42	$ 163.302.586,15	$ 1.077.797.068,56	33,00%
Ejecutado (%)	$ 653.210.344,58	$ 97.981.551,69	$ 751.191.896,27	23,00%
Diferencia	$ 261.284.137,83	-$ 65.321.034,46	$ (326.605.172,29)	-10,00%

Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso

PERSONAL PROMEDIO EN OBRA

Interventoría:	4
Contratista:	19

EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA

SEGUIMIENTO OBLIGACIONES	VERIFICADO POR	SI/NO/NA
Aportes a seguridad Social y parafiscales	**Interventoría**	**SI**
Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	**Interventoría**	**SI**
Normas ambientales	**Interventoría**	**SI**

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FIGURADO DE HIERRO Y ARMADO DE VIGAS AEREAS







ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO	ACTIVIDADES PRÓXIMAS A INICIAR
Armado de vigas para la rampa **Doblado de hierro para la rampa encofrado de vigas** **Doblado de las puntas de acero de las columnas,para que queden recubrimiento de concreto**	**Se continua armado de vigas para la rampa** **doblado de hierro para la rampa encofrado de vigas** **doblado de las puntas de acero de las columnas,para que queden recubrimiento de concreto**







LOGROS Y/O DIFICULTADES
SE CONTINUA CON VIGAS AEREAS PARA FUNDICION

OBSERVACIONES		
NO SE PRESENTAN		
Elaborado por:	Revisado y Aprobado por:	
FERNANDO DE JESUS ZUÑIGA VASQUEZ	ARQ. ALEJANDRO ENRÍQUEZ MORA	Elaborado: 7/5/2023
INTERVENTORÍA	SUPERVISOR - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Total de Páginas: 01