CONTRATO DE INTERVENTORIA 166 DEL 08/07/2022			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	6		
FECHA DEL ACTA	02 MAYO DEL 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	166 DEL 08/07/2022		
TIPO DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITOS BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRANTE	OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO		
OBJETO	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER		
CONTRATISTA	NOMBRE	HCR INGENIEROS SAS,	
	C.C/ NIT	900.602.753-6	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS REYES MORALES	
	C.C	91.080.211	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	ARQ. IVAN VARGAS	
	CARGO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	ISRAEL ANDRES BARRAGAN	
	C.C/ NIT	13.746.197	
VALOR DEL	$318.017.161,88	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
VALOR ADICIONADO	$ 35.531.049,75	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADOO DESEMBOLSO	*N/A*		
CDP RESERVA	NÚMERO:	No 00001257	
	FECHA:	22/01/2023	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No 00002993	
	FECHA:	06/03/2023	
RP RESERVA	NÚMERO:	No 00000865	
	FECHA:	22/01/2023	
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No 00003272	
	FECHA:	08/03/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2022	
	FECHA DE FIN:	28 DE FEBRERO DE 2023	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION	10 DE MAYO DE 2023	
	DURACIÓN:	OCHO (08) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensión	1	8 días	27/02/2023	06/03/2023
Reinicio	1	23 días	07/03/2023	30/03/2023
Suspensión	2	15 días	31/03/2023	14/04/2023
Prorroga suspensión	1	10 días	15/04/2023	24/04/2023
Prorroga suspensión	2	8 días	25/04/2023	02/05/2023
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	09/03/2023	$ 35.531.049,75	$ 353.548.211,63
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	1	09/03/2022	SE ADICIONO (1) MES AL PLAZO CONTRACTUAL	

CONSIDERACIONES

1. El Contrato antes identificado fue suspendido temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 31 de marzo de 2023 y el día 14 de abril, como consta en el Acta de Suspensión No 2 suscrita por las partes el día 31 de marzo de 2023.

2. El Contrato antes identificado fue prorrogada la suspensión temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 15 de abril de 2023 y el día 24 de abril de 2023, como consta en el Acta de prorroga Suspensión No 1 suscrita por las partes el día 14 de abril de 2023.

3. El Contrato antes identificado fue prorrogada la suspensión temporalmente durante el tiempo Comprendido entre el día 25 de abril de 2023 y el día 02 de mayo de 2023, como consta en el Acta de prorroga Suspensión No 2 suscrita por las partes el día 24 de abril de 2023.

4. Las causas que dieron lugar a la suspensión del Contrato se encuentran superadas como lo indica el contratista en el comunicado del 02 de mayo del 2023; por lo tanto, hay lugar a reiniciar la ejecución de este a partir del día 03 de mayo del 2023; por lo que las partes

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del Contrato 166 de 2022, a partir del día 03 de mayo de 2023 y en consecuencia la terminación de este se surtirá el día 10 de mayo de 2023

SEGUNDO: El Contratista se compromete a mantener actualizadas las pólizas constituidas en el marco de este contrato manteniendo informada a la Compañía de Seguros sobre cualquier modificación o hecho sobreviniente en el marco de este. Así mismo se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de las pólizas constituidas inicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

CUARTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 02 mayo de 2023.

Supervisor y/o Interventor

ING ISRAEL ANDRES BARRAGAN
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor y/o Interventor

Contratista

ING CARLOS REYES MORALES
HCR INGENIEROS SAS
Contratista

Ordenador del gasto

ARQ. IVAN VARGAS CARDENAS
Municipio de Bucaramanga
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Ing. German Montero- CPS Alumbrado Publico
Ing. Sergio Téllez- CPS Alumbrado Publico
Arq. Libardo Mejía- CPS Alumbrado Publico
Revisó: Dr. Luis Duván Rodriguez - CPS Alumbrado Publico