SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 20221800011817

CONTRATISTA: GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES S.A.S

INTERVENTOR: DR. JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO, ASÍ COMO LA REPOTENCIACIÓN DE ALGUNOS EQUIPOS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 65´000.000

VALOR CONTRATO ADICIONAL:

DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2022.CEN.01.1448 DEL 04 DE MARZO DE 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2022.CEN.01.1884 DEL 08/04/2022

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL :	31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR RECURSOS
PLAZO ADICIONAL	
ACTA INICIAL:	12 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSIÓN Nº 1:	N.A
REINICIO Nº1:	N.A
TERMINACION:	

ACTA DE PAGO PARCIAL #3

FECHA:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICACIONES Y/O SALDOS CANT.	MODIFICACIONES Y/O SALDOS VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANT.	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR
1	1,1	7,4	E.P	Inspección, general del funcionamiento de los controladores y elementos instalados en los cruces tipo ETRA RD, ETRA City, IMATIC Mini Cova y TINSA. Verificar y reportar el estado del cruce y de los movimientos de la intersección.	Und	1,00	$5.000			558	$ 2.790.000	198,00	$990.000,0	756	$3.780.000,0
	1,2	7,4	E.P	Limpieza interior y exterior de los controladores de tráfico instalados en el municipio de Popayán, limpieza e impermeabilización de los componentes del controlador tarjetas, cableado a la acometida y elementos de soporte (ventiladores, cambio de filtros), impermeabilización del interior del equipo	Und	1,00	$63.000			45	$ 2.835.000	4,00	$252.000,0	49	$3.087.000,0
	1,3	7,4	E.P	Inspección de los elementos auxiliares del armano, circuito de luz, circuito de ventilación, ventilador, termostato, filtros, elementos de cierre, herrajes y sustentación, microrruptores y llaves de accionamiento, inspección de los elementos de protección, magneto térmicos, fusibles, varistores, Verificar contactos de potencia su funcionamiento y estado de sus contactos, conexiones, mediciones de tensiones de entrada y de salida de los elementos eléctricos y electrónicos de los cruces semaforizados mediciones de tensión de acometida y consumo. cambio de fusibles quemados, medición de niveles de voltaje, corriente, potencia de entrada y salida atendiendo las recomendaciones del fabricante.	Und	1,00	$4.200			19	$ 79.800	19,00	$79.800,0	38	$159.600,0
	1,4	7,4	E.P	Inspeccionar el estado general de la instalación, cajas de inspección, cableado general, báculos y columnas: portillas, conexión de tierra, elementos de sujeción, soportes.	Und	1,00	$4.400			22	$ 96.800	0,00	$0,0	22	$96.800,0
	1,5	7,3	E.P	Programación y/o ajustes de los módulos de CPU y tarjetas de control semafónco de controladores IMATIC, TINSA y ETRA; el contratista debe contar con el software de programación.	Und	1,00	$145.000			7	$ 1.015.000	11,00	$1.595.000,0	18	$2.610.000,0
	1,6	7,4	E.P	Reparación tarjeta fuente FACO para controlador ETRA RD y ECOCITY	Und	1,00	$800.000			1	$ 800.000	4,00	$3.200.000,0	5	$4.000.000,0
	1,7	7,4	E.P	Reparación tarjeta C.P.U para controlador ETRA RD y ECOCITY	Und	1,00	$800.000			0	$ 0	4,00	$3.200.000,0	4	$3.200.000,0
	1,8	7,4	E.P	Reparación tarjeta de salida para controlador ETRA RD y ECOCITY	Und	1,00	$740.000			3	$ 2.220.000	1,00	$740.000,0	4	$2.960.000,0
	1,9	7,4	E.P	Reparación tarjeta C.P.U o control para controlador IMATIC, COVA y MINI COVA	Und	1,00	$540.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,10	7,4	E.P	Reparación tarjeta de salida para controlador IMATIC COVA e IMATIC MINICOVA	Und	1,00	$510.000			5	$ 2.550.000	2,00	$1.020.000,0	7	$3.570.000,0
	1,11	7,4	E.P	Reparación tarjeta de control para controlador TINSA	Und	1,00	$350.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,12	7,4	E.P	Reparación tarjeta de salida para controlador TINSA	Und	1,00	$300.000			1	$ 300.000	0,00	$0,0	1	$300.000,0
	1,13	7,2	E.P	Suministro e instalación en semáforo vehicular sujeción ménsula de módulo tipo led de 8" de 90 o más puntos de led color rojo - amarillo – verde	Und	1,00	$680.000			3	$ 2.040.000	0,00	$0,0	3	$2.040.000,0
	1,14	7,2	E.P	Suministro e instalación en semáforo vehicular sujeción mástil de módulo tipo led de 8" de 90 o más puntos de led color rojo - amarillo – verde	Und	1,00	$600.000			6	$ 3.600.000	0,00	$0,0	6	$3.600.000,0
	1,15	7,8	E.P	Suministro e instalación en semáforo peatonal de sujeción mástil de módulo tipo led de 8" animado de led color rojo – verde	Und	1,00	$695.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,16	7,4	E.P	Suministro e instalación de tapa cámara de inspección en concreto reforzado, en ángulo de 1"1/2	Und	1,00	$205.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,17	7,2	E.P	Suministro e instalación semáforo vehicular tipo led sujeción ménsula incluye soportes (no incluye poste)	Und	1,00	$2.100.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,18	7,2	E.P	Suministro e instalación semáforo vehicular tipo led sujeción mástil incluye soportes (no incluye poste)	Und	1,00	$2.000.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,19	7,2	E.P	Suministro e instalación semáforo peatonal animado incluye soportes (no incluye poste)	Und	1,00	$1.050.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,20	7,4	7.4.2	Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 16	Ml	1,00	$12.800			766	$ 9.804.800	0,00	$0,0	766	$9.804.800,0
	1,21	7,4	7.4.2	Suministro e instalación de cable encauchetado 3 x 16	Ml	1,00	$12.800			705	$ 9.024.000	0,00	$0,0	705	$9.024.000,0
	1,22	7,4	7.4.3	Suministro e instalación de cable antifraude para acometida eléctrica	Ml	1,00	$22.000			0	$ 0	5,00	$110.000,0	5	$110.000,0
	1,23	7,4	E.P	Adecuación acometida eléctrica y cableado en intersección semafórica	Und	1,00	$400.000			0	$ 0	1,00	$400.000,0	1	$400.000,0
	1,24	7,2	E.P	Suministro e instalación de Fuente 5V/ 12V -120	Und	1,00	$322.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0

Powered by CamScanner

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

CONTRATO DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 20221800011817

CONTRATISTA: GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES S.A.S

INTERVENTOR: DR. JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO, ASÍ COMO LA REPOTENCIACIÓN DE ALGUNOS EQUIPOS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS"

VALOR CONTRATO PRINCIPAL: $ 65'000.000
VALOR CONTRATO ADICIONAL:
DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2022.CEN.01.1446 DEL 04 DE MARZO DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2022.CEN.01.1884 DEL 08/04/2022

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL :	31 DE DICIEMBRE DE 2022 O HASTA AGOTAR RECURSOS
PLAZO ADICIONAL	
ACTA INICIAL:	12 DE ABRIL DE 2022
SUSPENSIÓN Nº 1:	N.A
REINICIO Nº1:	N.A
TERMINACION:	

ACTA DE PAGO PARCIAL #3

FECHA:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MODIFICACIONES Y/O SALDOS CANT.	MODIFICACIONES Y/O SALDOS VALOR TOTAL	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES CANT.	ACUMULADO ACTAS ANTERIORES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA VALOR
	1,25	7.2	E.P	Suministro e instalación de breakers monopolares.	Und	1,00	$62.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,26	7.2	E.P	Suministro e instalación de Breaker bipolares	Und	1,00	$74.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,27	7.2	E.P	Suministro e instalación de Breaker Matic	Und	1,00	$118.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,28	7.4	E.P	Desmonte poste tipo mástil	Und	1,00	$95.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,29	7.4	E.P	Desmonte poste tipo ménsula	Und	1,00	$280.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,30	7.4	E.P	Desmonte semáforo vehicular o peatonal sujeción mástil	Und	1,00	$100.200			8	$ 801.600	0,00	$0,0	8	$801.600,0
	1,31	7.4	E.P	Desmonte semáforo vehicular sujeción ménsula	Und	1,00	$200.000			4	$ 800.000	1,00	$200.000,0	5	$1.000.000,0
	1,32	7.2	E.P	Instalación poste tipo ménsula.	Und	1,00	$300.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,33	7.2	E.P	Instalación poste tipo mastil.	Und	1,00	$82.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,34	7.2	E.P	Instalación semáforo vehicular o peatonal sujeción mástil	Und	1,00	$82.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,35	7.2	E.P	Instalación semáforo vehicular sujeción ménsula	Und	1,00	$200.000			1	$ 200.000	1,00	$200.000,0	2	$400.000,0
	1,36	7.4	E.P	Traslado y disposición de Postes en mal estado T1 y T2 a la secretaria de Tránsito y transporte del municipio	Und	1,00	$125.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,37	7.4	E.P	Traslado, instalación y puesta en servicio controlador de tráfico	Und	1,00	$900.000			1	$ 900.000	3,00	$2.700.000,0	4	$3.600.000,0
	1,38	7.2	E.P	Suministro e instalación de Memoria TIMEKEEPER para tarjeta C.P.U controlador ETRA	Und	1,00	$132.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,39	7.4	E.P	Limpieza exterior módulos led tipo mástil	Und	1,00	$13.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,40	7.4	E.P	Limpieza exterior módulos led tipo ménsula	Und	1,00	$77.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	1,41	7.2	E.P	Construcción Sistema Polo a tierra	Und	1,00	$1.180.000			0	$ 0	0,00	$0,0	0	$0,0
	ITEM NO PREVISTO														
1	1,42	7.2	E.P	Suministro e instalacion de tarjeta de salida controlador ETRA RD	Und	1,00	$3.099.859			2	$ 6.199.718	0,00	$0,0	2	$6.199.718,0
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			$ 16.381.400								
				VALOR TOTAL			$ 65.000.000				$ 46.056.718		$ 14.686.800		$ 60.743.518

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: El monto subtotal de las obras sumados los precios unitarios, es por el valor de $16.381.400, no obstante como el precio del contrato se configura a monto agotable, el valor total del mismo sera de $65.000.000

NOTA 5:

NOTA 6:

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	25%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	32%

BALANCE A LA FECHA

VALOR CONTRATO PRINCIPAL		$ 65.000.000
VALOR CONTRATO ADICIONAL		
VALOR TOTAL CONTRATADO		$ 65.000.000
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 60.743.518	
SALDO POR EJECUTAR	$ 4.256.482	
SUMAS IGUALES	$ 65.000.000	$ 65.000.000

BALANCE DEL ANTICIPO:

VALOR ANTICIPO	$ 0	
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 0	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0	$ 0
SUMAS IGUALES $	$ 0	$ 0

BALANCE RETEGARANTIA

VALOR RETEGARANTIA 10%		$ 0
ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ 0	
RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0	
SALDO RETEGARANTIA	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA: $ 14.686.800
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $ 14.686.800

SON : CATORCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR , Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

FIRMA:

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES S.A.S
FIRMA GEOVANNY ALIRIO HURTADO OLAVE
REPRESENTANTE LEGAL GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES S.A.S

FIRMA:

NOMBRE DEL INTERVENTOR: DR. JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO
APOYO A LA SUPERVISIÓN: ING. DIANA MARCELA LIZARDA
ING. ALEXANDRA PRUTO

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 96c06fb390eb691b23943c8a0fa43cec2bf09efa2dd1f9ef9a3fa1273c3d22ab aea8c218eb3b70d415b7be30251e024a

Número de Factura: FEVT-126
Fecha de Emisión: 07/10/2022
Fecha de Vencimiento: 07/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS
Nombre Comercial: GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS
Nit del Emisor: 900533956
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: TV 9 52 N 09
Teléfono / Móvil: 3043612068
Correo: gygsolucionesviales@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: MUNICIPIO DE POPAYAN
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE POPAYAN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 891580006
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cauca
Municipio / Ciudad: Popayán
Dirección: CR 6 4 21 ED CAM
Teléfono / Móvil: 8241500
Correo: tesoreria@popayan.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**INC**	**%**	**Precio unitario de venta**
1	01	Pago acta parcial #3 contrato de obra de infraestructura de transporte #20221800011817	NIU	1,00	$ 11.126.363,64	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.126.363,64
2	02	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 2.781.590,91	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.781.590,91
3	02	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 556.318,18	$ 0,00	$ 0,00					$ 556.318,18
4	3	IMPREVISTO 2%	NIU	1,00	$ 222.527,27	$ 0,00	$ 0,00					$ 222.527,27

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-10-07 09:31:02
Documento generado el: 2022-10-07 09:31:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			14.686.800,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			14.686.800,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			14.686.800,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	14.686.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764021661347 Rango desde: 35 Rango hasta: 500 Vigencia: 2022-11-23

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900533956	8	GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CALLE 6 # 4-41	POPAYAN-CAUCA	8220676	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1643254730	9439896251	E	2022/09/13	2022/09/08	BANCOLOMBIA	0	$949,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (4 Afiliados)																							$3,066,667	$490,700			$3,066,667	$122,700			$3,066,667	$122,700			$3,066,667		$213,500		$0	$0		$949,600
Centro de Trabajo: POPAYAN RIESGO 5 (4 Afiliados)																							$3,066,667	$490,700			$3,066,667	$122,700			$3,066,667	$122,700			$3,066,667		$213,500		$0	$0		$949,600
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (4 Afiliados)																							$3,066,667	$490,700			$3,066,667	$122,700			$3,066,667	$122,700			$3,066,667		$213,500		$0	$0		$949,600
1	CC	10290113	DUARTE DIAZ GUSTAVO ADOLFO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	76331744	MALDONADO CERTUCHE YOBANY HERNEY																		230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC18	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
3	CC	1061700551	NARVAEZ POMEO FABIAN ANDRES																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-23	30	$1,000,000	6.960%	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
4	CC	76304354	PAZ BARONA GILBERTO ARBEY	X	X																25-14	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF14	2	$66,667	$2,700	14-23	2	$66,667	6.960%	$4,700	2	$0	$0	Si	$20,800
Total			**Afiliados(4)**																				$3,066,667	$490,700			$3,066,667	$122,700			$3,066,667	$122,700			$3,066,667		$213,500		$0	$0		$949,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900533956	8	GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES SAS	D - BENEFICIARIO LEY 1429 DE 2010	PRINCIPAL	CALLE 6 # 4-41	POPAYAN-CAUCA	8220676	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1643254730	9439896251	E	2022/09/13	2022/09/08	BANCOLOMBIA	0	$949,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$490,700	$0	$0	$490,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$10,700	$0	$0	$10,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$213,500	$0	$0	$213,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$213,500	$0	$0	$213,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$122,700	$0	$0	$122,700
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	4	$122,700	$0	$0	$122,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$122,700	$0	$0	$122,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$82,700	$0	$0	$82,700
TOTAL				4	$949,600	$0	$0	$949,600