Popayán, 2022-12-28 Radicación:20221500605483

Limpieza interior y exterior de los controladores de tráfico instalados en el municipio de Popayán, limpieza e impermeabilización de los componentes del controlador tarjetas, cableado a la acometida y elementos de soporte (ventiladores, cambio de filtros), impermeabilización del interior del equipo	Und	96
Inspección de los elementos auxiliares del armario, circuito de luz, circuito de ventilación, ventilador, termostato, filtros, elementos de cierre, herrajes y sustentación, microrruptores y llaves de accionamiento, inspección de los elementos de protección, magneto térmicos, fusibles, varistores, Verificar contactos de potencia su funcionamiento y estado de sus contactos, conexiones, mediciones de tensiones de entrada y de salida de los elementos eléctricos y electrónicos de los cruces semaforizados mediciones de tensión de acometida y consumo. cambio de fusibles quemados, medición de niveles de voltaje, corriente, potencia de entrada y salida atendiendo las recomendaciones del fabricante.	Und	93
Inspeccionar el estado general de la instalación, cajas de inspección, cableado general, báculos y columnas: portillas, conexión de tierra, elementos de sujeción, soportes.	Und	28
Programación y/o ajustes de los módulos de CPU y tarjetas de control semafórico de controladores IMATIC, TINSA y ETRA; el contratista debe contar con el software de programación.	Und	32
Reparación tarjeta fuente FACO para controlador ETRA RD y ECOCITY	Und	10
Reparación tarjeta C.P.U para controlador ETRA RD y ECOCITY	Und	8
Reparación tarjeta de salida para controlador ETRA RD y ECOCITY	Und	7
Reparación tarjeta C.P.U o control para controlador IMATIC, COVA y MINI COVA	Und	2
Reparación tarjeta de salida para controlador IMATIC COVA e IMATIC MINICOVA	Und	9
Reparación tarjeta de salida para controlador TINSA	Und	1
Suministro e instalación en semáforo vehicular sujeción ménsula de módulo tipo led de 8" de 90 o más puntos de led color rojo - amarillo – verde	Und	5
Suministro e instalación en semáforo vehicular sujeción mástil de módulo tipo led de 8" de 90 o más puntos de led color rojo - amarillo – verde	Und	14
Suministro e instalación en semáforo peatonal de sujeción mástil de módulo tipo led de 8" animado de led color rojo – verde	Und	1

Powered by CamScanner

Popayán, 2022-12-28 Radicación:20221500605483

Suministro e instalación de cable encauchetado 4 x 16	Ml	766
Suministro e instalación de cable encauchetado 3 x 16	Ml	705
Suministro e instalación de cable antifraude para acometida eléctrica	Ml	8
Adecuación acometida eléctrica y cableado en intersección semafórica	Und	2
Suministro e instalación de Breaker Matic	Und	1
Desmonte semáforo vehicular o peatonal sujeción mástil	Und	10
Desmonte semáforo vehicular sujeción ménsula	Und	5
Instalación semáforo vehicular o peatonal sujeción mástil	Und	2
Instalación semáforo vehicular sujeción ménsula	Und	2
Traslado, instalación y puesta en servicio controlador de tráfico	Und	8
Suministro e instalacion de tarjeta de salida controlador ETRA RD	Und	2
Estructuración de plan de señales para controladores de Tráfico TINSA, IMATIC, ETRA.	Und	1
Reparación chapa para cierre de tres puntos	Und	2
Reparación cableado electrico de controlador de trafico TINSA, IMATIC, ETRA.	Und	2
Reparación de tarjeta de señales logicas y comunicaciones, para controladores TINSA, IMATIC, ETRA.	Und	1
Reparación de armario para controlador IMATIC; TINSA, ETRA. Soldadura con lamina	Und	1

El contratista hace entrega de cinco (5) informes de ejecución del contrato con fechas 18 de mayo de 2022, 286 de junio de 2022, 30 de septiembre de 2022, 12 de diciembre de 2022 y 28 de diciembre de 2022 en donde se relacionan las cantidades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual, adjuntando las planillas de seguridad social correspondientes a los periodos de ejecución del contrato

D) BALANCE DEL CONTRATO		
Valor del contrato principal	$65.000.000.oo	
Valor del Anticipo:		$
Valor adición del contrato	$32.500.000.oo	
Valor Neto Acta Parcial 1		$28.591.600.oo
Valor Neto Acta Parcial 2		$17.465.118.oo
Valor Neto Acta Parcial 3		$14.686.800.oo
Valor Neto Acta Parcial 4		$25.883.800.oo
Valor por multas impuestas al Contratista		$
Valor a pagar mediante la presente acta		$10.872.600.oo
Saldo a favor del Municipio:	$	$ 82.oo

Powered by CamScanner

Popayán, 2022-12-28 Radicación:20221500605483

Saldo a favor del Contratista		$
SUMAS IGUALES	$97.500.000.oo	$97.500.000.oo

E) BALANCE DEL ANTICIPO:

Valor del Anticipo:	$		N/A
Amortización acta parcial No. 1 :		$	
Amortización acta parcial No. 2 :		$	
SUMAS IGUALES	$	$	

F) CONSTANCIAS POR LAS PARTES

1. El supervisor del contrato interadministrativo No. 20221800011817 del 04 de abril de 2022, **DR. JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO** – Secretario de Transito, mediante la presente acta de liquidación, hace constar y certifica que se verificó y recibió a entera satisfacción el cumplimiento del objeto contratado hasta la fecha de su terminación anticipada, razón por la cual se hace responsable de la veracidad de la información contenida en el texto de la presente acta, conforme a las actas que el supervisor y el contratista suscribieron, y demás documentos que se suscribieron durante la ejecución del contrato y avala el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes, hasta antes de la terminación anticipada.
2. El contratista manifiesta que el Municipio de Popayán cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de Popayán, en relación con este contrato y la presente liquidación anticipada.
3. Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato interadministrativo No. 20221800011817 del 04 de abril de 2022 a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del (convenio o contrato) en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.
4. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.
5. Por lo anterior, el señor **GEOVANNY ALIRIO HURTADO OLAVE**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 10549906 en calidad de representante legal de **GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES S.A.S**, con Nit. 900533956-8, el Secretario de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Popayán, **DR. JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO,** en calidad de supervisor del contrato No. 20221800011817 del 04 de abril de 2022 aprueban la liquidación del contrato.

DR. JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO
Sec. Tránsito y Transporte de Popayán
Supervisor

GEOVANNY ALIRIO HURTADO OLAVE
Representante legal
GYG soluciones viales de tráfico y obras civiles S.A.S

Powered by CamScanner

Popayán, 2022-12-28

Radicación:20221500605483

A) DATOS GENERALES:			
Contratante	MUNICIPIO DE POPAYÁN	No. Contrato	20221800011817
Fecha del contrato	04 DE ABRIL DE 2022	Plazo	Hasta el 31 de Diciembre de 2022 o hasta agotar recursos
Valor del contrato	Sesenta y cinco millones de pesos M/CTE ($65.000.000.oo).	Fecha acta de inicio	12 de abril de 2022
No. de CDP	2022.CEN.01.1448 DEL 04 DE MARZO DE 2022 - 2022.CEN.01.4815 DEL 06 DE OCTUBRE 2022	No de RPD	2022.CEN.01.1884 DEL 08/04/2022 - 2022.CEN.01.6165 DEL 01 /11 /2022
Contratista/Conveniente	GYG SOLUCIONES VIALES DE TRAFICO Y OBRAS CIVILES S.A.S		
No. de identificación	Nit.90553956-8	Expedida en	N/A
Supervisor	DR. JAIME ANDRES PATIÑO CHAPARRO	Cargo y Grado	Secretario de Tránsito y Transporte.
Interventor	N/A		

OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA SEMAFÓRICO, ASÍ COMO LA REPOTENCIACIÓN DE ALGUNOS EQUIPOS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, GARANTIZANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS"

B) MODIFICATORIOS			
OTRO SI/MODIFICATORIO/ADICIONAL No. 1 (Diligenciar si Aplica)		**SUSPENSIÓN - REINICIO (1)**	
Fecha:	24 de octubre de 2022	Fecha suspensión	N/A
Plazo:	Hasta el 31 de Diciembre de 2022 o hasta agotar recursos	Tiempo de suspensión	N/A
Valor:	$ 32.500.000.oo	Fecha de reinicio	N/A

C) CONSTANCIAS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato de obra de infraestructura de transporte #20221800011817 del 04 de abril de 2022 se atendieron las necesidades de la red semafórica del municipio de Popayán, de acuerdo con las instrucciones del supervisor y el personal de apoyo a la supervisión y a continuación se relacionan las cantidades ejecutadas de acuerdo con la propuesta solicitada por el contratista.

DESCRIPCIÓN	UND.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA
		CANT.
Inspección, general del funcionamiento de los controladores y elementos instalados en los cruces tipo ETRA RD, ETRA City, IMATIC Mini Cova y TINSA. Verificar y reportar el estado del cruce y de los movimientos de la intersección.	Und	1.340

Powered by CamScanner