	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DE MUNICIPIO DE ULLOA VALLE - SEMANA DEL 24 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2023

2. CONTRATACIÓN DERIVADA - INFORMACIÓN DE LA OBRA

Obra:	**MEJORAMIENTO PARQUE SIMON BOLIVAR MUNICIPIO ULLOA**				
Informe N°	**34**	Fecha de informe:	De	24/04/2023	30/04/2023

INFORMACION GENERAL		**SEGUIMIENTO DE OBRA**				
CONTRATISTA DE CONSTRUCCION		**AVANCE FISICO (%)**				
		Avance	Acum. Anterior	Semana N° 34	Acum. semana	En días
Valor Contrato obra:	$ 7.584.400.000,00	% Programado	51,00%	2,00%	53,00%	64
Valor Adicional:		% Ejecutado	46,00%	1,00%	47,00%	56
Valor Frente ObraTotal:	$ 2.358.400.000,00	Diferencia	5,00%	-1,00%	-6,00%	-8
Fecha de Inicio	**31/08/2022**	**AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)**				En %
Suspensión N°1	**30/12/2022**	Programado(%)	$ 1.202.784.000	$ 47.168.000	$ 1.249.952.000	$ 0,16
Reinicio:	**10/03/2023**	Ejecutado (%)	$ 1.084.864.000	$ 23.584.000	$ 1.108.448.000	$ 0,15
Prórroga N° 1	**14/02/2023**	Diferencia	$ 117.920.000	$ 23.584.000	$ 141.504.000	$ 0,02
Plazo actualizado:	**25/04/2023**	Nota: Si el signo es (-) se presenta un atraso				

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		**PERSONAL PROMEDIO EN OBRA**	
		Interventoría:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO - ESTRUCTURAL- ELECTRICO -TOPOGRAFO
Valor Contrato:	$ 1.774.995.701,00	Contratista:	INSPECTOR - RESIDENTE - DIRECTOR - SISO- AMBIENTAL-TOPOGRAFO
Valor Adicional:		**EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA**	
Valor Total:	$ 1.774.995.701,00	HERRAMIENTA MENOR - TROMPO -VIBRO - RETROEXCAVADORA - RANA - VOLQUETA	
Fecha de Inicio	**31/08/2022**		
Suspensión N°	**30/12/2022**	**SEGUIMIENTO OBLIGACIONES**	**VERIFICADO POR**
Reinicio:	**10/03/2023**	Aportes a seguridad Social y parafiscales	SI
Prórroga N° :	**14/02/2023**	Normas seguridad, higiene y salud ocupacional	SI
Plazo actualizado:	**25/04/2023**	Normas ambientales	SI

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION LINEA DE ALCANTARILLADO 12"



DEMOLICION FRANJA CONCRETO PARA EMPALME DE RED ALCANTARILLADO 12"



COMPACTACION DE SUBBASE



INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	**ACTIVIDADES**
SEMANA DEL 24 ABRIL AL 30 DE ABRIL 2023	SE REALIZA DEMOLICION Y EXCAVACION DE FRANJA DE PAVIMENTO PARA LA INSTALACION Y EMPALME DE LA TUBERIA ALCANTARILLADO 12" CON LA RED DE DE ALCANTARILLADO EXISTENTE DE LA CARRERA 3,SE COMPACTA RELLENO EN SUBBASE DE ZANJA DE LA LINEA DE LA RED ALCANTARILLADO, SE INSTALA MALLA ELECTROSOLDADA PARA FUNDICION DE RAMPA ENTRE EL COLISEO Y LA ROTONDA CENTRAL DEL PARQUE.

	INFORME DE AVANCE SEMANAL INTERVENTORÍA DE OBRAS	**CONSORCIO INTER PARQUES 2022**

LOGROS Y/O DIFICULTADES
1. Cronograma:
De acuerdo con el cronograma actualizado, se evidencia un atraso del 6%. En semanas y en dias 8
2. Disponibilidad de Recursos:
Durante el desarrollo de las actividades comprendidas en la presente semana, se presentó la correcta disposición de materiales en campo a la hora de la realización de las actividades, al igual que el suficiente personal para la correcta ejecución, se continua a la espera del diseño o ajuste por parte del consultor de las casetas para continuar con este frenta de obra .
3. Ejecución Financiera:
Para la presente semana se ejecutó un valor aproximado de $23.584.000 con respecto al valor total del contrato.
4. Calidad de los trabajos:
Durante el desarrollo de la semana se observo un buen manejo de equipos y distribución de personal, para avance de actividades
5. Manejo Ambiental
Se observa buen manejo de los recursos y disposicion del material utilizado.
6. Seguridad Industrial:
Se observa el uso correcto de los implementos de seguridad industrial.
7. Programa salud ocupacional (si aplica):
Entrega de EPP, revision de asisitencia y capacitaciones y pausas activas
8. Aspectos sociales:
Se observa buen ambiente de trabajo.
OBSERVACIONES

Aprobado por:			
FIRMA Y NOMBRE			
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA		NOMBRE DIRECTOR	NOMBRE RESIDENTE