IGS

BALANCE DE OBRA

OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACA

				ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		ACTA DE LIQUIDACIÓN		TOTAL GENERAL	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 35[W], DIMERIZABLE, CON BASE PARA FOTOCELDA DE 7 PINES	UND	$ 1.394.750	85	$ 118.553.717,00	$ -	$ -		$ -		$ -	85	$ 118.553.717,00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50[W], DIMERIZABLE, CON BASE PARA FOTOCELDA DE 7 PINES	UND	$ 1.394.750	110	$ 153.422.458,00	$ -	$ -		$ -		$ -	110	$ 153.422.458,00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 74[W], DIMERIZABLE, CON BASE PARA FOTOCELDA DE 7 PINES	UND	$ 1.394.750	0	$ 0,00	$ -	$ -		$ -		$ -	0	$ -
1.4	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE ((INCLUYE EL TRASLADO, EMPACADO, ETIQUETADO Y ENTREGA DE LA LUMINARIA RETIRADA AL LUGAR ASIGNADO POR LA SUPERVISION)	UND	$ 31.697	169	$ 5.356.759,00	$ -	$ -		$ -		$ -	169	$ 5.356.759,00
1.5	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO	UND	$ 1.741.419	1	$ 1.741.419,00	$ -	$ -		$ -		$ -	1	$ 1.741.419,00
Observaciones:		**SUBTOTAL (COSTOS DIRECTOS)**			**$ 279.074.353,00**		$ -		$ -		$ -		**$ 279.074.353,00**
		ADMINISTRACIÓN (22%)			$ 61.396.358		$ -		$ -		$ -		$ 61.396.358
		IMPREVISTO (3%)			$ 8.372.231		$ -		$ -		$ -		$ 8.372.231
		UTILIDADES (5%)			$ 13.953.718		$ -		$ -		$ -		$ 13.953.718
		TOTAL			**$ 362.796.659,00**		$ -		$ -		$ -		$ 362.796.659,00

91%

Elaboró: Ingeniero Residente IGS

Ing. Frank Archila

Aprobó: Ingeniero Residente Interventoría NICOLAS COBOS

Ing. Javier Cardenas