Jusonawa
Foundation

CORPOGUAJIRA FECHA: 10/05/2023 17:06:15
20230510344002927 1

Señores
CORPOGUAJIRA
Ricardo Ochoa
Supervisor de contrato 0037-2022

REFERENCIA: Contrato de Obra Pública 0037 de 2022
Objeto: REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA BBPIN: 2022321800000
ASUNTO: OFICIO REMISORIO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL NO 1

Cordial saludo, la presente es para entregar el ACTA DE RECIBO PARCIAL A LA ENTIDOAD Y AL SUPERVISOR DEL CONTRATO NO 0037-2022, cuyo objetivo es **REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS-LA GUAJIRA BBPIN: 2022321800000.**

ATENTAMENTE

FELIX FRIAS IGUARAN
CC: 17.954.540
Representante Legal
JUSONAWA FOUNDATION

Corpoguajira	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE CONTRATO**	**Código: R GJP01-6**
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 1 de 5

CONTRATO No.: **0037 DE 2022**

CONTRATISTA: **JUSONAWA FOUNDATION**

OBJETO DEL CONTRATO: REHABILITACION ECOLOGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON CÓDIGO BPIN 20223218000001

VALOR DEL CONTRATO: $ 666.592.298,00

- APORTE CORPOGUAJIRA: $ 666.592.298,00

SUPERVISOR: RICARDO OCHOA

INTERVENTOR: ECOTMAG

PLAZO: SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIACIÓN: 25 de noviembre del 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de mayo del 2023

El Día viernes cinco (5) de Mayo de 2023 en las instalaciones de las oficinas del supervisor en Corpoguajira, se reunió **RICARDO OCHOA,** en representación de CORPOGUAJIRA en su calidad de Supervisor, **JUSONAWUA FOUNDATION,** en su condición de Conviniente o Contratista, Y **ECOTMAG** como interventoría externa, con el fin de recibir el primer Informe Parcial objeto del presente convenio, como se describe en el siguiente cuadro:

"REHABILITACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DEL ARROYO EL PASITO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, BPIN 20223218000001".

1	Aumentar la cobertura vegetal de las zonas degradadas del arroyo El Pasito

ITEM	CONTATADO					EJECUTADO	
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR. TOTAL	CANT. EJEC.	VR. PARCIAL
1,1	Realizar la plantación en ecosistemas estratégicos	Hectáreas	70	2.433.874	170.371.180	$ -	$ -
1,2	Realizar aislamiento con material vegetal	KM	15	20.590.114	308.851.710	15	279.383.056
			Subtotal costo Directo 1		**479.222.890**		**279.383.056**
			Administración	24%	115.013.494		67.051.933
			Imprevisto	2%	9.584.458		5.587.661
			Utilidad	4%	19.168.916		11.175.322
			IVA Sobre la utilidad	19%	3.642.094		2.123.311
			TOTAL AIU				
			TOTAL 1		**626.631.852,00**		**365.321.283,58**

2	fortalecer el conocimiento de los probladores cono estrategia de conservaciones de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR.TOTAL	CANT. EJEC.	VR. PARCIAL
2,1	Realizar la divulgación del proyecto en medios de prensa escrita y hablada.	Numero	1	9.270.207	9.270.207	0,8	$ 2.770.207,00
2,2	Realizar Talleres de socialización y sensibilización ambiental.	Numero	4	1.237.445	4.949.780	3	$ 3.712.335,00

2,3	Establecer el montaje de parcelas de monitoreo.	unidad	1	16.396.720	16.396.720	1	$ 16.396.720,00
2,4	Generar acuerdos de conservación con las comunidades beneficiadas.	Numero	2	675.825	1.351.650	2	$ 1.351.650,00
			Subtotal costo Directo 2		**31.968.357**		**24.230.912**
			Administración	25%	7.992.089		6.057.728
			TOTAL 2		**39.960.446**		**30.288.640**
	SUBTOTAL DEL PROYECTO				**666.592.298**		**395.609.924**

3	DESCRIPCION DE LOS VALORES DE INSUMOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE REALIZAR AISLAMIENTO CON MATERIAL VEGETAL LOS 15KM				
ITEM	**INSUMOS**	**CANT/KM**	**VR UNIT**	**VR.TOTAL**	**CANT. EJEC.**
1.2	Alambre púa (rollo)	14	212.000	44.520.000	100
1,2	postes	500	23.200	174.000.000	100
1.2	Pie amigos	33.3	23.200	11.588.400	100
1.2	Grapas	17	8.500	2.167.500	100
1.2	Material Vegetal para cerco vivo	550	2000	16.500.000	0
1.2	15.15.15	38.5	4.218	2.435.895	0
1.2	Boro natural	5.5	16.200	1.336.500	0

AVANCES

El avance físico del contrato es de 64,75 % con un avance en tiempo de 83,3 % y un avance financiero es de 59,35% en la ejecución.

NOTA ACLARATORIA: En el ítem de la actividad de aislamiento se establecen los costos del aislamiento de los 15 kilómetros sin incluir las subactividades correspondientes a la siembra del material vegetal de la cerca viva debido a que por motivos de escases del recurso hídrico proveniente de lluvias pertenecientes a la primera temporada de precipitaciones 2023 no ha sido posible realizar dicha actividad, el valor relacionado corresponde a lo ejecutado en el aislamiento de los 15 kilómetros menos el valor de lo concerniente a la plantación del material vegetal del mismo incluyendo un 30% en el valor de la mano de obra para la ejecución de dicha actividad.

BALANCES

VALOR APORTE DE CORPOGUAJIRA		$666.592.298,00
VALOR CONTRAPARTIDA:		$ 0,00
VALOR TOTAL CONVENIO:		$666.592.298,00
VALOR ANTICIPO		$ 333.296.149,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$0,00
VALOR PRESENTE PAGO		$395.609.924,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$197.804.962,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$197.804.962,00
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$270.982.374,00
SUMAS IGUALES	$666.592.924,00	$666.592.924,00

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de Ciento noventa y siete millones ochocientos cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos ($197.804.962,00) M/cte., correspondientes al saldo a favor del contratista una vez estimadas las cantidades ejecutadas hasta el 24 de abril del 2023.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:

El contratista adjunta los recibos de pago de salud y pensión y parafiscales, correspondiente al periodo del mes de marzo y del mes de abril, según el siguiente detalle:
Los profesionales están estipulados por rendimientos de la siguiente manera:

PERFIL	ROL EN EL PROYECTO	RENDIMIENTO
INGENIERO AMBIENTAL	PROFESIONAL AMBIENTAL	50% (Tres meses)
INGENIERO FORESTAL	COORDINADOR	50% (Tres meses)
INGENIERO FORESTAL	PROFESIONAL AMBIENTAL	50% (Tres meses)
TECNICO OPERATIVO	TECNICO EN CONTROL AMBIENTAL	25% (Dos meses)

Las actividades descritas correspondientes al periodo comprendido entre el 25 de noviembre del 2022 al 24 de abril del 2023, han sido verificadas y recibidas a entera satisfacción.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

Supervisor

El Contratista

Interventor