Fecha 2023-04-24 AA MM DD	Zipa **SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS** **DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA**	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 3

CONTRATO No. IDU-1714-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Norman Ricardo Sanchez Duenas - Apoyo Principal, Luis Fernando Leiva Sanchez - Apoyo Principal, Jorge Luis Burgos Rosas - Apoyo Principal, Javier Alonso Paez Villamil - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	63.0%
% EJECUTADO	60.0%
% VARIACIÓN	-3.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El Contratista presenta un avance financiero programado del 75,12%, ($ 31,301,802,870) un avance financiero ejecutado del 71,50 % ($29,795,753,235), presentando un Atraso del 3,61% (1,506,049,634) y en cuanto al avance físico presenta un avance programado del 63% (37,91 km/carril) y un avance físico ejecutado del 60% (36,00 km/carril) para un atraso del 3%

ACTIVIDADES DE OBRA:

En el periodo comprendido entre el 03 de abril al 09 de abril se intervinieron 1 CIV´s en la Av. Boyacá calzada lenta (mantenimiento periódico), 4 CIV en la Av. Caracas (Rehabilitación).

- Lunes: Av. Caracas CIV´s 5003866-5003816-5003767 desde Calle 93 sur hasta Calle 93 sur (Rehabilitación).
- Av. Boyacá CIV´s 8011358 desde la calle 43 A sur a la calle 40 sur (Mantenimiento rutinario)
- Martes: Av. Caracas CIV´s 5003866-5003816-5003767 desde Calle 93 sur hasta Calle 93 sur (Rehabilitación).
- Av. Boyacá CIV´s 8011358 desde la calle 43 A sur a la calle 40 sur (Mantenimiento rutinario).
- Miércoles: No se programaron actividades por restricción de semana santa.
- Jueves: DIA FERIADO.
- Viernes: DIA FERIADO.

En el periodo comprendido entre el 10 de abril al 17 de abril se intervinieron 4 CIV´s en la Av. Boyacá calzada lenta (mantenimiento periódico), 8 CIV en la Av. Caracas (Rehabilitación):

- Lunes: Av. Caracas CIV´s 5003721-5003767 entre CALLE 92 A BIS SUR A CALLE 2 SUR (Rehabilitación).
- Av. Boyacá CIV´s 8011358 - 8013257 entre CALLE 43 A SUR A CALLE 39 I SUR (Mantenimiento Periódico).
- Martes: Av. Caracas CIV´s 5003721 entre CALLE 92 B SUR A CALLE 93 A SUR (Rehabilitación)
- Av. Boyacá CIV´s 8013257- 8011175 entre CALLE 40 SUR A CALLE 39 H SUR (Mantenimiento Periódico).
- Miércoles: Av. Caracas CIV´s 5003767-5003816- 5003866- 5003902 entre CALLE 92 A SUR A CALLE 93 A SUR (Rehabilitación).
- Jueves: Av. Caracas CIV´s 5003767-5003816- 5003866- 5003902 entre CALLE 92 A SUR A CALLE 93 A SUR (Rehabilitación).
- Viernes: Av. Caracas CIV´s 5003643-5009293-5003721 entre CALLE 92 A BIS SUR A CALLE 92 SUR (Rehabilitación).
- Sábado: Av. primero de mayo CIV´s 410898 entre CARRERA 24 D Y CARRERA 24 H (Atención de Emergencias).

En el periodo comprendido entre el 18 de abril al 24 de abril se intervinieron 3 CIV en la Av. Caracas (Rehabilitación):

- Lunes: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES por Lluvia Intensa en el frente.
- Martes: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES por Lluvia Intensa en el frente.
- Miércoles: Av. Caracas CIV´s 5003643 entre CALLE 91B SUR A CALLE 91 BIS SUR.
- Jueves: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES por Lluvia Intensa en el frente.
- Viernes: Av. Caracas CIV´s 5003643-5009293-5003721 entre CALLE 91B SUR A CALLE 91 BIS SUR.

En el periodo comprendido entre el 24 de abril al 30 de abril se intervinieron 5 CIV´s en la Av. Boyacá calzada lenta (mantenimiento periódico), 3 CIV en la Av. Caracas (Rehabilitación) Y en Av. Boyacá 2 CIV´s de atención de emergencias:

- Lunes: Av. Boyacá CIV´s 8011175-8013257-8014330 entre CALLE 40 SUR A CALLE 39 I SUR.
- Martes: Av. Boyacá CIV´s 8011175-8013257-8014330 entre CALLE 40 SUR A CALLE 39 I SUR.
- Miércoles: Av. Boyacá CIV´s 8011492 entre CALLE 44 B SUR A CALLE 44 SUR.
- Jueves: Av. Boyacá CIV´s 6001962-6001978 entre CARRERA 24 A DIAGONAL 56 A.
- Av. Caracas CIV´s 5003643 entre CALLE 91 B SUR A CALLE 91 BIS SUR.
- Viernes: Av. Caracas CIV´s 5003581-5003643 entre CALLE 91 B SUR A CALLE 91 SUR.
- Av. Boyacá CIV´s 19012832-19012831-50007796-19012826 entre CARRERA 14 BIS A -CARRERA 8 SUR.
- Sábado: Av. Caracas CIV´s 5009293-5003643 entre CALLE 91 B SUR A CALLE 92 SUR.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA	CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	CONSORCIO CTUPT	**Contratista**	CONSORCIO ECOSANTAFE 027
Contrato No.	IDU-1714-2021	**Contrato No.**	IDU-1728-2021
Valor Inicial	$ 41.670.996.759,00	**Valor Inicial**	$ 5.513.948.216,00
Total Contrato	$ 41.670.996.759,00	**Total Contrato**	$ 5.513.948.216,00
Valor Pagado	$ 31.967.710.287,00	**Valor Pagado**	$ 2.460.634.966,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-03	**Fecha de Iniciación**	2021-12-03
Fecha de Terminación Actual	2024-03-02	**Fecha de Terminación Actual**	2024-03-02
No. Empleos generados	84	**No. Empleos generados**	19

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida Caracas (AK 1) entre Autopista al Llano y Calle 133 Bis Sur (Pueblo Usme)

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-04-25	**% Financiero de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de inicio real de obra	2022-04-25	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	100.0
Fecha de finalización programada de obra	2022-06-30	**% Físico de obra programado acumulado**	100.0
Fecha de finalización real de obra	2022-06-30	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	100.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 146.547.798,90
		Ejecución Financiera Real $	$ 146.547.798,90

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO

VISOR

META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA

Av. Boyaca (AK 72) entre Autopista Sur y Calle 13

TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO RUTINARIO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-10-14	**% Financiero de obra programado acumulado**	50.0
Fecha de inicio real de obra	2022-10-14	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	50.0
Fecha de finalización programada de obra	2022-12-26	**% Físico de obra programado acumulado**	50.0
Fecha de finalización real de obra	2022-12-26	**% Físico de obra ejecutado acumulado**	50.0
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 149.337.832,55
		Ejecución Financiera Real $	$ 149.337.832,55

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO	

USO DE MATERIAL

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA

META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	6.07	6.07

VISOR	
META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA

ATENCIONES PUNTUALES (Localidades de Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Los Mártires, Antonio Nariño, puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar)			
TIPO DE ELEMENTO	TIPO DE INTERVENCIÓN	SUB ETAPA ACTUAL	ESTADO ACTUAL
Calzada	MANTENIMIENTO PERIODICO	OBRA	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-04-01	**% Financiero de obra programado acumulado**	52.77
Fecha de inicio real de obra	2022-04-01	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	52.77
Fecha de finalización programada de obra	2024-02-02	**% Físico de obra programado acumulado**	52.77
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	52.77
Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 4.398.135.923,73
		Ejecución Financiera Real $	$ 4.398.135.923,73

MATERIALES	
TIPO DE PAVIMENTO	
USO DE MATERIAL	

MATERIAL	CANTIDAD

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	7.57	7.57

VISOR	
META FÍSICA	EN QUÉ SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	False
