| unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO | OBLIGACIÓN CONTRAIDA | CÓDIGO | GMFP- F- 07 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 07 |
| Alcaldía Municipal de Floridablanca | SECRETARÍA DE HACIENDA | FECHA ELAB | 28-Agosto-2019 |
| | | FECHA APROB | 19/10/2022 |
| | PROCESO: GESTIÓN Y MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS | TRD | 900 |

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE COMPLETO | BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA | | | | | | |
| C.C. O NIT | 900.015.871-9 | | | | | | |
| NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO | 6497285 | | | | | | |
| VALOR COBRADO | SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($602.606.650, oo) | | | | | | |
| PERIODO DEL VALOR COBRADO | DÍA: 01 | MES: 04 | AÑO: 2023 | — | DÍA: 26 | MES: 04 | AÑO: 2023 |

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO No. | | FECHA INICIO DEL CONTRATO | | |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | 202100002305 – CO1.PCCNTR.3029890 | | DÍA: 01 | MES: 07 | AÑO: 2022 |
| CDP: 23-00216 | FECHA: 09/02/2023 | RP: 23-00224 | FECHA: 09/02/2023 | | |
| CDP ADICIONAL: | FECHA: | RP ADICIONAL: | FECHA: | | |
| OBJETO CONTRACTUAL: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. | | | | |

| CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD BANCARIA | BANCO OCCIDENTE | | | | |
| NÚMERO DE CUENTA | 256-13194-7 | AHORROS | x | CORRIENTE | |

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO *"CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA"* ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.

| CONTROL DE SUPERVISIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE SUPERVISOR | FERNANDO MIER MARTINEZ | | |
| CARGO SUPERVISOR | SECRETARIO INFRAESTRUCTURA | | |
| FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN | DÍA: 27 | MES: 04 | AÑO: 2023 |

CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO MECI [ CO-F-103-18.005 ] *"DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".*

**FIRMAS RESPONSABLES**

JULIO CESAR GONZÁLEZ GARCIA
**RESPONSABLE DEL TRÁMITE**

ING. FERNANDO MIER MARTINEZ
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**REVISÓ Y APROBÓ**
**OFICINA DE RADICACIÓN Y DIGITALIZACIÓN**

**No. Folios:**

**NÚMERO DE RADICADO**

**Fecha:**
**Hora:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO | **PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL)** | **CÓDIGO:** | DI-F-11 |
| | | **VERSION** | 04 |
| | | **FECHA ELAB** | Septiembre-28-2018 |
| | **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | **FECHA APROB** | 19/10/2022 |
| **Alcaldía Municipal de Floridablanca** | **PROCESO:** DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | **TRD** | 700-2.11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE ACTA:** | **ABRIL 26 DE 2023** | | **ACTA** | **ACTA No. 06 DE 2023** |
| **CONTRATO No. :** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890** | | | |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **NOVIEMBRE 12 DE 2021** | | | |
| **PROYECTO:** | **2021682760020** | | | |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA** |
| **VALOR FISCAL:** | $478.999.170.137,29 (*Tomado del Flujo Financiero Proyectado - Otrosí No. 2) |
| **PLAZO INICIAL:** | VEINTE (20) AÑOS |
| **PLAZO ADICIONAL:** | N/A |
| **FECHA INICIO:** | JULIO 01 DE 2022 |
| **FECHA TERMINACION:** | JULIO 01 DE 2042 |
| **CONTRATISTA** | BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF<br>JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA - Director Rep Legal<br>Deleg. Ing EFRAIN MARIN ARIZA |
| **INTERVENTOR** | INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.<br>R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA |
| **SUPERVISOR** | ING FERNANDO MIER MARTINEZ<br>Secretario de Infraestructura |
| **SUPERVISOR DEL INTERVENTOR** | JAVIER FERNANDO BERDUGO TORRES<br>P.E. - Secretaria de Infraestructura |
| **OFICINA GESTORA** | ING. FERNANDO MIER MARTINEZ<br>Secretario de Infraestructura |
| **ACTA DE INICIO** | INICIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - JULIO 01 DE 2022 |
| ACTA No. 01 DE 2023 | ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACIÓN DE APUS - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 (OBRA CAÑAVERAL). - ENERO 18 DE 2023 |
| ACTA No. 02 DE 2023 | PAGO PARCIAL ENERO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - FEBRERO 21 DE 2023 |
| ACTA No. 03 DE 2023 | PAGO PARCIAL FEBRERO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - MARZO 07 DE 2023 |
| ACTA No. 04 DE 2023 | PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - ABRIL 11 DE 2023 |
| ACTA No. 05 DE 2023 | ACLARACIÓN PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - ABRIL 20 DE 2023 |
| ACTA No. 06 DE 2023 | PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL) - ABRIL 26 DE 2023 |

En Floridablanca en fecha ABRIL 26 DE 2023, se reunieron en el despacho de la Secretaria de Infraestructura la firma BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF JULIO CESAR GONZALEZ GARCÍA - Director Rep Legal en calidad de CONTRATISTA, el ING FERNANDO MIER MARTINEZ, Secretario de Infraestructura en calidad de SUPERVISOR; e INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S., R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA en calidad de INTERVENTOR con el fin de firmar la presente acta.

**CONSIDERANDO:**

1. Que el Municipio de Floridablanca suscribió el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA de fecha 12 de Noviembre de 2021, con el objetivo de mantener el control y manejo del sistema de alumbrado público, en lo relacionado con la administración, mantenimiento, operación e inversiones; en este sentido, se establece en la Cláusula Segunda C. Obligaciones específicas del Banco Inmobiliario de Floridablanca, numeral 4 del otrosí N°2 al convenio, lo siguiente: *"Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS- después de atender los compromisos de pago del consumo de energía con destino al Sistema de Alumbrado Público, AOyM y retorno a la inversión, los valores que sobren serán autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestación del servicio de Alumprado Público en el Municipio de Floridablanca, dentro de los límites establecidos en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016..."*.

2. Que se requieren realizar los trámites pertinentes para el reconocimiento, formalización y legalización a través de la Secretaría de Hacienda (Oficina de Presupuesto) de los COSTOS generados por la ejecución del CONVENIO DE ALUMBRADO PUBLICO, particularmente los conceptos de PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022.

3. Que el Banco Inmobiliario de Floridablanca remitió el Plan de Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Público Vigencia 2022 a través del comunicado Radicado No. Oficio 2529 donde reposa la información del proyecto de subterranización de redes exclusivas del barrio Cañaveral solicitado por la Administración Municipal según la necesidad del servicio de Alumbrado Público; así como, de implementar el desarrollo de nueva tecnología en la infraestructura del sistema de AP, el mencionado Plan de Anual de Servicio del SALP fue revisado por la Firma Interventora del Convenio, teniendo en cuenta la gestión y trámite de esta documentación, posteriormente fue avalado de manera conjunta por las partes representadas por el ING. EFRAIN MARIN ARIZA en calidad de Supervisor en representación del Banco Inmobiliario de Floridablanca, el ING. JAIME ALMEYDA RUEDA Representante de ILULED COLOMBIA SAS, la firma INTERVENTORA DEL SAP, INTECELEC S.A.S. Representante legal suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA en representación del Municipio, el cual cuenta con la cuantificación y valoración de cada uno de los sitios según los APU aprobados por el Municipio para la vigencia 2022, con sus respectivos soportes técnicos y administrativos en obediencia de la normatividad vigente para esta clase de proyectos de iluminación RETIE y RETILAP, así mismo, por las políticas de las Entidades del Municipio a nivel de planeación, urbanismo y medio ambiente.

4. Teniendo en cuenta la responsabilidad otorgada al Ente Territorial en la normatividad vigente y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el Convenio, la Administración Municipal en comite asesor de alumbrado público de octubre 10 del 2022, aprobó el valor de los presupuestos que conforman el Plan Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Publico vigencia 2022 por un valor de $ 4.019.164.309,oo ratificando su ejecución mediante la Comunicación de noviembre 24 de 2022; documento base para la autorización y realización de las labores relacionadas con el Plan en mención. No obstante, las Partes mediante el "ACTA No.1 - 2022 ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACIÓN DE APUS - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 (OBRA CAÑAVERAL)" de fecha Ene-18-2023, proceden a realizar y concertar las modificaciones necesarias para la ejecución del Plan en mención, cuyo nuevo valor es $4.018.806.981,oo. sobre el cual serán planetados los diferentes procesos a que haya lugar a nivel administrativo, tecnico y/o financiero.

5. Que en razón a lo acordado entre las Partes en el otrosí N°2, clausula tercera modificatoria de la clausula cuarta del convenio. Forma de Pago.*"El Municipio deberá reconocer y pagar a la fiducia mercantil indicada por el El CONVINENTE, mensualmente, los valores correspondientes al desarrollo de una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado públivo del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo financiero adoptado en el proceso contractial suscrito por EL CONVINENTE así:*

*Las PARTES deberán elaborar mensualmente un acta de conciliación y un acta de pago que contenga los valores facturados y avalados por la supervisión e interventoría del Municipio, donde esta última verifique y certifique la ejecución de las actividades del convenio,y cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.*

*Los Planes Anuales de Servicios -PAS- financiados con los excedentes, seran cancelados así:*

*Un acta de Transferencia inicial equivalente al 60% del valr del PAS, y dos actas parciales por avance de obra de cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final por el 10% a recibo de satisfacción final del PAS ejecutado...".*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ACTA: | ABRIL 26 DE 2023 | | ACTA | ACTA No. 06 DE 2023 |
| CONTRATO No. : | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890 | | | |
| FECHA DE CONTRATO: | NOVIEMBRE 12 DE 2021 | | | |
| PROYECTO: | 2021682760020 | | | |

6. Que el Banco Inmobiliario de Floridablanca a través de su ALIADO se compromete a ejecutar las obras del Plan Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Público vigencia 2022 aprobadas por parte de EL MUNICIPIO con la coordinación de la Interventoría cuya revisión, supervisión y aprobación de las labores ejecutadas se obligan a seguir las normas establecidas por el Ente Municipal (normas urbanísticas y/o de Planeación Municipal), RETIE, RETILAP y las Instituciones Ambientales.

**BALANCE GENERAL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 (MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL)**

| DESCRIPCION | PROYECCION COSTOS DEL PLAN APROBADO | TRANSFERENCIA INICIAL (SEGÚN ACTA N°9 DE 2022 ) Dic -06-2022 | COSTO DEL PLAN ACTA N°1 de 2023 (MEN y MAY) Ene-18-2023 | PAGO PRIMER AVANCE EJECUTADO (según presente acta) | SALDO PENDIENTE POR PAGAR DEL PLAN 2022 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRAS DE A.P (Plan Anual de Servicio del SAP Vigencia 2022) | $4.019.164.309 | $2.411.498.585 | $4.018.806.981 | $602.606.650 | $1.004.701.745 | |
| **SUBTOTAL** | **$4.019.164.309** | **$2.411.498.585** | | **$602.606.650** | **$1.004.701.745** | |
| **SUMAS IGUALES** | **$4.018.806.981** | | | **$4.018.806.981** | | |

7. Que la firma Interventora INTECELEC S.A.S., llevará a cabo el control, seguimiento, revisión y verificación parcial de todas las actividades, acciones y obligaciones desarrolladas y contraídas por la Banco Inmibiliario de Floridablanca., lo cual se consignará detalladamente y reposará en los informes Mensuales de Interventoría respectivos.

8. Que la firma Interventora INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S., ha llevado a cabo el control, seguimiento, revisión y verificación parcial de todas las actividades, acciones y obligaciones desarrolladas y contraídas por el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA (B.I.F.) y su Operador Aliado, lo cual se consigna detalladamente y reposa en los informes Mensuales de Interventoría respectivo.

9. Que el Ing. FERNANDO MIER MARTINEZ, en su calidad de Secretario de Infraestructura Municipal; en Banco Inmobiliario de Floridablanca. representada por el Director General JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA, y representado la Firma Interventora INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. – el Representante Legal Suplente JORGE ARAGON AMAYA, procederán a suscribir la presente ACTA, en cumplimiento de lo señalado en el OTROSI No. 2 suscrito entre las partes, y dentro del alcance del Convenio Interadministrativo.

10. Que la Secretaría de Hacienda Municipal (Oficina de Presupuesto) expidió CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nro:23-00216; como el REGISTRO PRESUPUESTAL – Nro: 23-00224 de Febrero 09 de 2023 del RALP RESERVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO para los pagos del PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 por el código presupuestal G.R.I 2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145, con los cuales se llevará a cabo el pago establecido en la presente acta.

**ACUERDAN:**

1. Autorizar el pago parcial (Primer Avance de Obra del Plan Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Público Vigencia 2022 - Modernización Obra Cañaveral) según los considerandos antes expuestos, por un valor total de SEISCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($602.606.650,oo), en concordancia de lo establecido en el desarrollo y marco del Convenio suscrito entre EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA (B.I.F.).

2. Que estos valores serán objeto de revisión y/o ajuste de ser necesario una vez verificado, conciliado y actualizado el inventario de cantidades de obra ejecutada conforme a los APU pactados y la ejecución de actividades realizadas en desarrollo de las labores ejecutadas dentro del proceso contractual del Convenio interadministrativo suscrito entre el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca.

3. Que en consideración a lo establecido entre las Partes en el **Numeral 5.** Otro Sí No.2 de fecha Julio 28 del 2022, EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA ha indicado y autoriza la transferencia de recursos relacionados con los pagos del Plan Anual de Servicio ejecutadas con cargo al Sistema de Alumbrado Público, de la siguiente manera:

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Valores por Cancelar a favor de Iluled Colombia SAS identificado con Nit: 901.605.178-8. Pago correspondiente al Pago Parcial (Primer Avance del Plan Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Público Vigencia 2022-Modernización Obra Cañaveral), a la Cuenta de Ahorros No. 256-13194-7 del BANCO OCCIDENTE, A nombre de FIDUOCCIDENTE FID 317824 ILULED identificada con Nit 830.054.076-2. | **$602.606.650** |
| **TOTAL** | **$602.606.650** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ACTA: | ABRIL 26 DE 2023 | | ACTA | ACTA No. 06 DE 2023 |
| CONTRATO No. : | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890 | | | |
| FECHA DE CONTRATO: | NOVIEMBRE 12 DE 2021 | | | |
| PROYECTO: | 2021682760020 | | | |

4. Que los cuadros de balance del Convenio y cuadros de detalle de los pagos son como se consignan a continuación:

**BALANCE GENERAL DE LA EJECUCION DEL CONVENIO**

| DETALLE | PROYECTADO | EJECUTADO | SALDOS A FAVOR DEL MUNICIPIO Y/O RECURSOS CONTRAACREDITADOS A TRAVES DE SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL | |
|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2022 (CDP # 22 - 02039 – RP # 22 - 03884) (CDP # 22-05760 – RP # 22-06772) (CDP # 22-05761 – RP # 22-06773) | 12.319.455.210,61 | 9.398.208.225,08 | 2.921.246.985,53 | |
| VIGENCIA 2023 (CDP # 23-00019 – RP # 23-00008) | 16.635.617.100,57 | 0 | 0 | |
| TOTALES | 12.319.455.210,61 | | | |
| BALANCE CONVENIO | 12.319.455.210,61 | 12.319.455.210,61 | | |

**CUADRO RESUMEN DE PROYECCION - EJECUCION Y PAGOS CON RECURSOS VIGENCIA 2023 (ADMINISTRACION, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO DE INVERSION)**

**VIGENCIA 2023**

| DETALLE | VR. CDP - VR. RP | VR. PAGOS REALIZADOS | SUBTOTAL EJECUCION | SALDOS CDP-RP |
|---|---|---|---|---|
| CDP # 23-00019 – RP # 23-00008 (VIGENCIA 2023) | 16.635.617.100,57 | | | |
| PAGO PARCIAL ENERO DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) | | 601.501.912 | 934.080.781 | |
| PAGO PARCIAL ENERO DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) | | 332.578.869 | | |
| PAGO PARCIAL FEBRERO DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) | | 624.493.785 | 1.014.943.273 | |
| PAGO PARCIAL FEBRERO DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) | | 390.449.488 | | |
| PAGO PARCIAL MARZO DE 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO) | | 619.155.661 | 1.061.957.356 | |
| PAGO PARCIAL MARZO DE 2023 (RETORNO DE INVERSION ACUMULADO) | | 442.801.695 | | |
| SUBTOTALES EJECUTADOS | | | 3.010.981.410 | |
| CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria de Hacienda | | | | |
| SALDO POR EJECUTAR DE CDP - RP | | | | 13.624.635.691 |
| SUMAS IGUALES | 16.635.617.100,57 | 16.635.617.100,57 | | |

**CUADRO RESUMEN DE PROYECCION - EJECUCION Y PAGOS CON RECURSOS VIGENCIA 2022 (PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - MODERNIZACIÓN)**

**VIGENCIA 2022**

| DETALLE | VR. CDP - VR. RP | VR. PAGOS REALIZADOS | SUBTOTAL EJECUCION | SALDOS CDP-RP |
|---|---|---|---|---|
| VIGENCIA 2022 (CDP # 22-05760 – RP # 22-06772) | 4.019.164.309,00 | | | |
| TRANSFERENCIA INICAL EQUIVALENTE AL 60% DEL VALOR DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 | | 2.411.498.585 | 2.411.498.585 | |
| SUBTOTALES EJECUTADOS | | | 2.411.498.585 | |
| CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria de Hacienda | | | | |
| SALDO POR EJECUTAR DE CDP - RP | | | | 1.607.665.724 |
| SUMAS IGUALES | 4.019.164.309,00 | 4.019.164.309,00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO | PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL) | CÓDIGO: | DI-F-11 |
| | | VERSION | 04 |
| | | FECHA ELAB | Septiembre-28-2018 |
| Alcaldia Municipal de Floridablanca | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | FECHA APROB | 19/10/2022 |
| | PROCESO:DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | TRD | 700-2.11 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE ACTA: | ABRIL 26 DE 2023 | | ACTA | ACTA No. 06 DE 2023 |
| CONTRATO No. : | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890 | | | |
| FECHA DE CONTRATO: | NOVIEMBRE 12 DE 2021 | | | |
| PROYECTO: | 2021682760020 | | | |

**PAGOS DE SALDOS POR CONCEPTO "PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 - (MODERNIZACIÓN Y ALUMBRADO NAVIDEÑO)" - RALP RESERVAS DE ALUMBRADO PÚBLICO**

**VIGENCIA 2023**

| DETALLE | VR. CDP - VR. RP | VR. PAGOS REALIZADOS | SUBTOTAL EJECUCION | SALDOS CDP-RP |
|---|---|---|---|---|
| **VIGENCIA 2023 (CDP # 23-00216 – RP # 23-00224)** | **4.616.853.987,61** | | | |
| PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL) | | 602.606.650 | **602.606.650** | |
| PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 (ALUMBRADO NAVIDEÑO) | | 0 | **0** | |
| **SUBTOTALES EJECUTADOS** | | | **602.606.650** | |
| **CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria de Hacienda** | | | | |
| **SALDO POR EJECUTAR DE CDP - RP** | | | | **4.014.247.337,26** |
| **SUMAS IGUALES** | **4.616.853.987,61** | **4.616.853.987,61** | | |

**CONSOLIDADO DE PAGOS POR CONCEPTO**

**VIGENCIA 2023**

| DETALLE | PROYECTADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| **CDP # 23-00019 – RP # 23-00008 (VIGENCIA 2023)** | **16.635.617.100,57** | |
| **CDP # 23-00216 – RP # 23-00224 (VIGENCIA 2023)** | **4.616.853.987,61** | |
| CONSOLIDADO ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | **$1.845.151.358** |
| CONSOLIDADO EJECUCION INVERSIONES - RETORNO DE LA INVERSION | | **$1.165.830.052** |
| CONSOLIDADO OBRAS (Plan Anual de Servicio del SALP Vigencia 2022 - Modernización Obra Cañaveral) | | **$602.606.650** |
| **CONTRAACREDITACION atraves de Secretaria de Hacienda** | | **$0** |
| **TOTAL SALDOS DE CDP-RP SIN EJECUTAR DEL CDP # 23-00019 – RP # 23-00008 (VIGENCIA 2023) CDP # 23-00216 – RP # 23-00224 (VIGENCIA 2023)** | | **$17.638.883.028** |
| | | |
| **SUMAS IGUALES VIGENCIA 2023** | **$21.252.471.088,18** | **$21.252.471.088,18** |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL EJECUTADO CONVENIO S.A.P. A LA FECHA** | **$13.011.796.285** |

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF**

JULIO CESAR GONZALEZ GARCÍA - Director
Rep Legal

CONTRATISTA

**ING FERNANDO MIER MARTINEZ**

Secretario de Infraestructura

SUPERVISOR

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S

**INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.**

R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA

INTERVENTOR

| | Alcaldía Municipal de Floridablanca | CÓDIGO: DI-F-400-43 |
|---|---|---|
| | | VERSION: 1 |

**ANEXO. PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL)**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890**

**FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022**

**RESUMEN CANTIDADES EJECUTADAS PROYECTO SUBTERRANIZACION DE REDES EXCLUSIVAS DEL A.P. BARRIO CAÑAVERAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**FECHA DE ACTA 26 DE ABRIL DE 2023**

| | | | | CONDICIONES ORIGINALES | | BALANCE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | VR. UNIT. | CANTIDADES INICIALES | | CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°1 DEL 18 DE ENERO DE 2023 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRIMER AVANCE 75% SEGÚN PRESENTE ACTA | |
| | | | | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL |
| | **PRESUPUESTO INICIAL** | | | | | | | | |
| 1 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo sencillo | Und | $ 4.976.967 | 137 | $ 681.844.525 | 155 | $ 771.429.937 | 132 | $ 656.959.688 |
| 2 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo doble | Und | $ 5.405.367 | 10 | $ 54.053.673 | 11 | $ 59.459.041 | 10 | $ 54.053.673 |
| 3 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 y 6,5 mts. Oleron doble proposito | Und | $ 5.262.567 | 15 | $ 78.938.510 | 21 | $ 110.513.914 | 15 | $ 78.938.510 |
| 4 | Deshincada y transporte a bodegas de poste de concreto de 8-12m. | Und | $ 707.038 | 39 | $ 27.574.485 | 39 | $ 27.574.485 | 0 | $ - |
| 5 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W | Und | $ 2.389.642 | 20 | $ 47.792.838 | 24 | $ 57.351.406 | 0 | $ - |
| 6 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W | Und | $ 1.672.579 | 11 | $ 18.398.368 | 17 | $ 28.433.841 | 0 | $ - |
| 7 | Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Cu desnudo THWN Nº 8 AWG para baja tensión. | ml | $ 12.514 | 4190 | $ 52.434.958 | 4.480 | $ 56.064.108 | 0 | $ - |
| 8 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público. | Und | $ 364.702 | 101 | $ 36.834.941 | 122 | $ 44.493.691 | 0 | $ - |
| 9 | Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización. | ml | $ 119.986 | 8380 | $ 1.005.480.367 | 8.240 | $ 988.682.365 | 7.398 | $ 887.654.386 |
| 10 | Corte de pavimento | ml | $ 31.760 | 930 | $ 29.537.248 | 2.660 | $ 84.482.881 | 1.560 | $ 49.546.352 |
| 18 | Demolicion (incleye retiro) y Reposicion de concreto para Canalizacion | ml | $ 47.523 | 2080 | $ 98.847.046 | 1.890 | $ 89.817.749 | 1.160 | $ 55.126.237 |
| 19 | Demolicion (incluye retiro) y Reposicion de Anden con Acabado | ml | $ 73.923 | 650 | $ 48.049.702 | 770 | $ 56.920.416 | 351 | $ 25.946.839 |
| 12 | Parcheo Pavimento, relleno con material de sitio | ml | $ 118.359 | 895 | $ 105.931.585 | 0 | $ - | 0 | $ - |
| 13 | Suministro, transporte e instalación de contador 3Ø conformado por: caja polimerica, contador, breaker y cableado. | und | $ 1.283.323 | 5 | $ 6.416.613 | 5 | $ 6.416.613 | 0 | $ - |
| 14 | Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto. | und | $ 518.793 | 5 | $ 2.593.967 | 5 | $ 2.593.967 | 0 | $ - |
| 15 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en gravilla. | und | $ 362.805 | 163 | $ 59.137.185 | 207 | $ 75.100.596 | 171 | $ 62.039.623 |
| 16 | Suministro, transporte e instalación de red Subterranea de un conductor de Cable de Aluminio Aislado No 4 AWG Serie 8000 THHN para baja tensión. | ml | $ 11.464 | 12570 | $ 144.106.375 | 13.540 | $ 155.226.756 | 7.398 | $ 84.812.964 |
| **17** | Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas | Und | $ 154.590 | 162 | $ 25.043.502 | 39 | $ 6.028.991 | 0 | $ - |
| | **ACTIVIDADES NO PREVISTAS ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | |
| 20 | Suministro, transporte e instalación de ducto de 2" PVC conduit tipo pesado con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil | ml | $ 340.424 | 0,00 | $ - | 795 | $ 270.637.287 | 770 | $ 262.126.680 |
| | **CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO** | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | $ 2.523.015.888 | | | | |
| | **A.I.U** | | | | $ 883.055.561 | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | $ 3.406.071.448 | | | | |
| | **RESOLUCION CREG 101013/2022** | | | | $ 613.092.861 | | | | |
| | **TOTAL** | | | | $ 4.019.164.309 | | | | |
| | **AJUSTE A LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO SEGUN ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | | | **$ 2.891.228.044** | | **$ 2.217.204.953** |
| | **COSTO UTILIDAD** | **5%** | | | | | **$ 144.561.402** | | **$ 110.860.248** |
| | **COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA ( RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **30%** | | | | | **$ 867.368.413** | | **$ 665.161.486** |
| | **COSTO DE INGENIERIA (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **1%** | | | | | **$ 28.912.280** | | **$ 22.172.050** |
| | **COSTO DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y RTETILAP DE LAS INSTALACIONES (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **3%** | | | | | **$ 86.736.841** | | **$ -** |
| | **TOTAL** | | | | | | **$ 4.018.806.981** | | **$ 3.015.398.736** |

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
**DIRECTOR**

**INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.**
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
**INTERVENTOR**

**ALCALDIA DE FLORIDABLANCA**
ING. FERNANDO MIER MARTINEZ
**Secretario de Infraestructura**

| | | |
|---|---|---|
| | Alcaldia Municipal de Floridablanca | CÓDIGO: DI-F-400-43 |
| | | VERSION: 1 |

**ANEXO. PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL)**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890**

**FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022**

**1-PROYECTO SUBTERRANIZACION DE REDES EXCLUSIVAS DEL A.P. CALLE 30 ENTRE AUTOPISTA Y HOTEL CAMPESTRE BARRIO CAÑAVERAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**FECHA DE ACTA 26 DE ABRIL DE 2023**

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | BALANCE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | VR. UNIT. | CANTIDADES INICIALES | | CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°1 DEL 18 DE ENERO DE 2023 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRIMER AVANCE 75% SEGÚN PRESENTE ACTA | |
| | | | | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL |
| | **PRESUPUESTO INICIAL** | | | | | | | | |
| 1 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo sencillo | Und | $ 4.976.967 | 27 | $ 134.378.118 | 24 | $ 119.447.216 | 24 | $ 119.447.216 |
| 2 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo doble | Und | $ 5.405.367 | 1 | $ 5.405.367 | 1 | $ 5.405.367 | 1 | $ 5.405.367 |
| 3 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 y 6,5 mts. Oleron doble proposito | Und | $ 5.262.567 | 7 | $ 36.837.971 | 7 | $ 36.837.971 | 7 | $ 36.837.971 |
| 4 | Deshincada y transporte a bodegas de poste de concreto de 8-12m. | Und | $ 707.038 | 7 | $ 4.949.267 | 7 | $ 4.949.267 | 0 | $ - |
| 5 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W | Und | $ 2.389.642 | 5 | $ 11.948.209 | 5 | $ 11.948.209 | 0 | $ - |
| 6 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W | Und | $ 1.672.579 | 7 | $ 11.708.052 | 7 | $ 11.708.052 | 0 | $ - |
| 7 | Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Cu desnudo THWN Nº 8 AWG para baja tensión. | ml | $ 12.514 | 800 | $ 10.011.448 | 920 | $ 11.513.165 | 0 | $ - |
| 8 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público. | Und | $ 364.702 | 18,5 | $ 6.746.994 | 20 | $ 7.294.048 | 0 | $ - |
| 9 | Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización. | ml | $ 119.986 | 1600 | $ 191.977.158 | 1.620 | $ 194.376.873 | 1.606 | $ 192.697.073 |
| 10 | Corte de pavimento | ml | $ 31.760 | 300 | $ 9.528.145 | 560 | $ 17.785.870 | 550 | $ 17.468.265 |
| 18 | Demolicion (incleye retiro) y Reposicion de concreto para Canalizacion | ml | $ 47.523 | 400 | $ 19.009.047 | 360 | $ 17.108.143 | 360 | $ 17.108.143 |
| 19 | Demolicion (incluye retiro) y Reposicion de Anden con Acabado | ml | $ 73.923 | 100 | $ 7.392.262 | 200 | $ 14.784.524 | 141 | $ 10.423.089 |
| 12 | Parcheo Pavimento, relleno con material de sitio | ml | $ 118.359 | 300 | $ 35.507.794 | 0 | $ - | 0 | $ - |
| 13 | Suministro, transporte e instalación de contador 3Ø conformado por: caja polimerica, contador, breaker y cableado. | und | $ 1.283.323 | 1 | $ 1.283.323 | 1 | $ 1.283.323 | 0 | $ - |
| 14 | Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto. | und | $ 518.793 | 1 | $ 518.793 | 1 | $ 518.793 | 0 | $ - |
| 15 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en gravilla. | und | $ 362.805 | 37 | $ 13.423.778 | 37 | $ 13.423.778 | 37 | $ 13.423.778 |
| 16 | Suministro, transporte e instalación de red Subterranea de un conductor de Cable de Aluminio Aislado No 4 AWG Serie 8000 THHN para baja tensión. | ml | $ 11.464 | 2400 | $ 27.514.344 | 2.760 | $ 31.641.495 | 1.606 | $ 18.411.682 |
| **17** | Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas | Und | $ 154.590 | 35 | $ 5.410.633 | 12 | $ 1.855.074 | 0 | $ - |
| | **ACTIVIDADES NO PREVISTAS ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | |
| 20 | Suministro, transporte e instalación de ducto de 2" PVC conduit tipo pesado con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil | ml | $ 340.424 | 0,00 | $ - | 150 | $ 51.063.639 | 150 | $ 51.063.639 |
| | **CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO** | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | $ 533.550.704 | | | | |
| | **A.I.U** | | | | $ 186.742.746 | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | $ 720.293.450 | | | | |
| | **RESOLUCION CREG 101013/2022** | | | | $ 129.652.821 | | | | |
| | **TOTAL** | | | | $ 849.946.271 | | | | |
| | **AJUSTE A LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO SEGUN ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | | | **$ 552.944.807** | | **$ 482.286.223** |
| | **COSTO UTILIDAD** | **5%** | | | | | **$ 27.647.240** | | **$ 24.114.311** |
| | **COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA ( RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **30%** | | | | | **$ 165.883.442** | | **$ 144.685.867** |
| | **COSTO DE INGENIERIA (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **1%** | | | | | **$ 5.529.448** | | **$ 4.822.862** |
| | **COSTO DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y RTETILAP DE LAS INSTALACIONES (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **3%** | | | | | **$ 16.588.344** | | **$ - ** |
| | **TOTAL** | | | | | | **$ 768.593.282** | | **$ 655.909.263** |

BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
**DIRECTOR**

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
**INTERVENTOR**

ALCALDIA DE FLORIDABLANCA
ING. FERNANDO MIER MARTINEZ
**Secretario de Infraestructura**

| | Alcaldia Municipal de Floridablanca | CODIGO: DI-F-400-43 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 1 |

**ANEXO. PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL)**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890**

**FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022**

**2-PROYECTO SUBTERRANIZACION DE REDES EXCLUSIVAS DEL A.P. CALLE 31 ENTRE AUTOPISTA Y HOTEL CAMPESTRE BARRIO CAÑAVERAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**FECHA DE ACTA 26 DE ABRIL DE 2023**

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | BALANCE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | VR. UNIT. | CANTIDADES INICIALES | | CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°1 DE ENERO 18 DEL 2023 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRIMER AVANCE 75%- SEGÚN PRESENTE ACTA | |
| | | | | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL |
| **PRESUPUESTO INICIAL** | | | | | | | | | |
| 1 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo sencillo | Und | $ 4.976.967 | 28 | $ 139.355.085 | 30 | $ 149.309.020 | 30 | $ 149.309.020 |
| 2 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo doble | Und | $ 5.405.367 | 0 | $ 0 | 0 | $ - | | $ - |
| 3 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 y 6,5 mts. Oleron doble proposito | Und | $ 5.262.567 | 0 | $ 0 | 0 | $ - | | $ - |
| 4 | Deshincada y transporte a bodegas de poste de concreto de 8-12m. | Und | $ 707.038 | 12 | $ 8.484.457 | 12 | $ 8.484.457 | | $ - |
| 5 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W | Und | $ 2.389.642 | 0 | $ 0 | 0 | $ - | | $ - |
| 6 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W | Und | $ 1.672.579 | 0 | $ 0 | 0 | $ - | | $ - |
| 7 | Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Cu desnudo THWN Nº 8 AWG para baja tensión. | ml | $ 12.514 | 810 | $ 10.136.591 | 760 | $ 9.510.876 | | $ - |
| 8 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público. | Und | $ 364.702 | 15 | $ 5.470.536 | 18 | $ 6.564.643 | 0 | $ - |
| 9 | Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización. | ml | $ 119.986 | 1620 | $ 194.376.873 | 1.320 | $ 158.381.156 | 1.320 | $ 158.381.156 |
| 10 | Corte de pavimento | ml | $ 31.760 | 250 | $ 7.940.120 | 30 | $ 952.814 | 30 | $ 952.814 |
| 18 | Demolicion (incleye retiro) y Reposicion de concreto para Canalizacion | ml | $ 47.523 | 350 | $ 16.632.916 | 30 | $ 1.425.679 | 30 | $ 1.425.679 |
| 19 | Demolicion (incluye retiro) y Reposicion de Anden con Acabado | ml | $ 73.923 | 150 | $ 11.088.393 | 0 | $ - | | $ - |
| 12 | Parcheo Pavimento, relleno con material de sitio | ml | $ 118.359 | 250 | $ 29.589.828 | 0 | $ - | | $ - |
| 13 | Suministro, transporte e instalación de contador 3Ø conformado por: caja polimerica, contador, breaker y cableado. | und | $ 1.283.323 | 1 | $ 1.283.323 | 1 | $ 1.283.323 | | $ - |
| 14 | Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto. | und | $ 518.793 | 1 | $ 518.793 | 1 | $ 518.793 | | $ - |
| 15 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en gravilla. | und | $ 362.805 | 30 | $ 10.884.144 | 35 | $ 12.698.168 | 31 | $ 11.246.949 |
| 16 | Suministro, transporte e instalación de red Subterranea de un conductor de Cable de Aluminio Aislado No 4 AWG Serie 8000 THHN para baja tensión. | ml | $ 11.464 | 2430 | $ 27.858.273 | 2.280 | $ 26.138.627 | 1.320 | $ 15.132.889 |
| 17 | Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas | Und | $ 154.590 | 28 | $ 4.328.507 | 0 | $ - | 0 | $ - |
| **ACTIVIDADES NO PREVISTAS ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | | |
| 20 | Suministro, transporte e instalación de ducto de 2" PVC conduit tipo pesado con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil | ml | $ 340.424 | 0,00 | $ - | 140 | $ 47.659.396 | 140 | $ 47.659.396 |
| **CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO** | | | | | | | | | |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | **$ 467.947.840** | | | | |
| **A.I.U** | | | | | **$ 163.781.744** | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | **$ 631.729.583** | | | | |
| **RESOLUCION CREG 101013/2022** | | | | | **$ 113.711.325** | | | | |
| **TOTAL** | | | | | **$ 745.440.908** | | | | |
| **AJUSTE A LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO SEGUN ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | | |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | | | **$ 422.926.951** | | **$ 384.107.903** |
| **COSTO UTILIDAD** | | **5%** | | | | | **$ 21.146.348** | | **$ 19.205.395** |
| **COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA ( RESOLUCION CREG 101013/2022)** | | **30%** | | | | | **$ 126.878.085** | | **$ 115.232.371** |
| **COSTO DE INGENIERIA (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | | **1%** | | | | | **$ 4.229.270** | | **$ 3.841.079** |
| **COSTO DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y RTETILAP DE LAS INSTALACIONES (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | | **3%** | | | | | **$ 12.687.809** | | **$ -** |
| **TOTAL** | | | | | | | **$ 587.868.462** | | **$ 522.386.749** |

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
**DIRECTOR**

**INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.**
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
**INTERVENTOR**

**ALCALDIA DE FLORIDABLANCA**
ING. FERNANDO MIER MARTINEZ
**Secretario de Infraestructura**

| | Alcaldia Municipal de Floridablanca | CODIGO: DI-F-400-43 | VERSION: 1 |
|---|---|---|---|

**ANEXO. PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL)**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890**

**FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022**

**3-PROYECTO SUBTERRANIZACION DE REDES EXCLUSIVAS DEL A.P. CALLE 31A, 32, 33,34 Y 35 ENTRE CARRERA 26 Y AUTOPISTA BARRIO CAÑAVERAL MUNICIPIO DEFLORIDABLANCA**

**FECHA DE ACTA 26 DE ABRIL DE 2023**

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | BALANCE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | VR. UNIT. | CANTIDADES INICIALES | | CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°1 DE ENERO 18 DEL 2023 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRIMER AVANCE 75% SEGÚN PRESENTE ACTA | |
| | | | | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL |
| | **PRESUPUESTO INICIAL** | | | | | | | | |
| 1 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo sencillo | Und | $ 4.976.967 | 23 | $ 114.470.249 | 35 | $ 174.193.857 | 23 | $ 114.470.249 |
| 2 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo doble | Und | $ 5.405.367 | 0 | $ 0 | 0 | $ - | 0 | $ - |
| 3 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 y 6,5 mts. Oleron doble proposito | Und | $ 5.262.567 | 4 | $ 21.050.269 | 4 | $ 21.050.269 | 4 | $ 21.050.269 |
| 4 | Deshincada y transporte a bodegas de poste de concreto de 8-12m. | Und | $ 707.038 | 4 | $ 2.828.152 | 4 | $ 2.828.152 | 0 | $ - |
| 5 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W | Und | $ 2.389.642 | 0 | $ 0 | 2 | $ 4.779.284 | 0 | $ - |
| 6 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W | Und | $ 1.672.579 | 0 | $ 0 | 0 | $ - | 0 | $ - |
| 7 | Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Cu desnudo THWN Nº 8 AWG para baja tensión. | ml | $ 12.514 | 680 | $ 8.509.731 | 1.030 | $ 12.889.739 | 0 | $ - |
| 8 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público. | Und | $ 364.702 | 19 | $ 6.929.345 | 26 | $ 9.482.262 | 0 | $ - |
| 9 | Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización. | ml | $ 119.986 | 1360 | $ 163.180.585 | 1.760 | $ 211.174.874 | 1.422 | $ 170.619.699 |
| 10 | Corte de pavimento | ml | $ 31.760 | 100 | $ 3.176.048 | 780 | $ 24.773.176 | 0 | $ - |
| 18 | Demolicion (incleye retiro) y Reposicion de concreto para Canalizacion | ml | $ 47.523 | 300 | $ 14.256.786 | 470 | $ 22.335.631 | | $ - |
| 19 | Demolicion (incluye retiro) y Reposicion de Anden con Acabado | ml | $ 73.923 | 100 | $ 7.392.262 | 310 | $ 22.916.012 | | $ - |
| 12 | Parcheo Pavimento, relleno con material de sitio | ml | $ 118.359 | 100 | $ 11.835.931 | 0 | $ - | | $ - |
| 13 | Suministro, transporte e instalación de contador 3Ø conformado por: caja polimerica, contador, breaker y cableado. | und | $ 1.283.323 | 1 | $ 1.283.323 | 1 | $ 1.283.323 | | $ - |
| 14 | Suministro, transporte e instalacion de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto. | und | $ 518.793 | 1 | $ 518.793 | 1 | $ 518.793 | | $ - |
| 15 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en gravilla. | und | $ 362.805 | 29 | $ 10.521.340 | 46 | $ 16.689.021 | 27 | $ 9.795.730 |
| 16 | Suministro, transporte e instalación de red Subterranea de un conductor de Cable de Aluminio Aislado No 4 AWG Serie 8000 THHN para baja tensión. | ml | $ 11.464 | 2040 | $ 23.387.192 | 3.090 | $ 35.424.717 | 1.422 | $ 16.302.249 |
| 17 | Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas | Und | $ 154.590 | 27 | $ 4.173.917 | 2 | $ 309.179 | | $ - |
| | **ACTIVIDADES NO PREVISTAS ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | $ - |
| 20 | Suministro, transporte e instalación de ducto de 2" PVC conduit tipo pesado con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil | ml | $ 340.424 | 0,00 | $ - | 145 | $ 49.361.518 | 120 | $ 40.850.911 |
| | **CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO** | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | $ 393.513.922 | | | | |
| | **A.I.U** | | | | $ 137.729.873 | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | $ 531.243.795 | | | | |
| | **RESOLUCION CREG 101013/2022** | | | | $ 95.623.883 | | | | |
| | **TOTAL** | | | | $ 626.867.678 | | | | |
| | **AJUSTE A LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO SEGUN ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | | | **$ 610.009.807** | | **$ 373.089.107** |
| | **COSTO UTILIDAD** | **5%** | | | | | **$ 30.500.490** | | **$ 18.654.455** |
| | **COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA ( RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **30%** | | | | | **$ 183.002.942** | | **$ 111.926.732** |
| | **COSTO DE INGENIERIA (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **1%** | | | | | **$ 6.100.098** | | **$ 3.730.891** |
| | **COSTO DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y RTETILAP DE LAS INSTALACIONES (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **3%** | | | | | **$ 18.300.294** | | |
| | **TOTAL** | | | | | | **$ 847.913.632** | | **$ 507.401.186** |

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**
JULIO CÉSAR GONZALEZ GARCIA
**DIRECTOR**

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S

**INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.**
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
**INTERVENTOR**

**ALCALDIA DE FLORIDABLANCA**
ING. FERNANDO MIER MARTINEZ
**Secretario de Infraestructura**

| | Alcaldía Municipal de Floridablanca | CÓDIGO: DI-F-400-43 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 1 |

**ANEXO. PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL)**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890**

**FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022**

**4-PROYECTO SUBTERRANIZACION DE REDES EXCLUSIVAS DEL A.P. CARRERA 25 ENTRE CALLES 30 Y 31 BARRIO CAÑAVERAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**FECHA DE ACTA 26 DE ABRIL DE 2023**

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | BALANCE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | VR. UNIT. | CANTIDADES INICIALES | | CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°1 DE ENERO 18 DEL 2023 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRIMER AVANCE 75% SEGÚN PRESENTE ACTA | |
| | | | | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL |
| | **PRESUPUESTO INICIAL** | | | | | | | | |
| 1 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo sencillo | Und | $ 4.976.967 | 24 | $ 119.447.216 | 24 | $ 119.447.216 | 24 | $ 119.447.216 |
| 2 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo doble | Und | $ 5.405.367 | 1 | $ 5.405.367 | 1 | $ 5.405.367 | 1 | $ 5.405.367 |
| 3 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 y 6,5 mts. Oleron doble proposito | Und | $ 5.262.567 | 0 | $ 0 | 0 | $ - | 0 | $ - |
| 4 | Deshincada y transporte a bodegas de poste de concreto de 8-12m. | Und | $ 707.038 | 6 | $ 4.242.228 | 6 | $ 4.242.228 | 0 | $ - |
| 5 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W | Und | $ 2.389.642 | 10 | $ 23.896.419 | 10 | $ 23.896.419 | 0 | $ - |
| 6 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W | Und | $ 1.672.579 | 0 | $ 0 | 0 | $ - | 0 | $ - |
| 7 | Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Cu desnudo THWN Nº 8 AWG para baja tensión. | ml | $ 12.514 | 550 | $ 6.882.870 | 620 | $ 7.758.872 | 0 | $ - |
| 8 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público. | Und | $ 364.702 | 13,5 | $ 4.923.482 | 15 | $ 5.470.536 | 0 | $ - |
| 9 | Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena y banda plástica de señalización. | ml | $ 119.986 | 1100 | $ 131.984.296 | 1.240 | $ 148.782.298 | 1.190 | $ 142.783.011 |
| 10 | Corte de pavimento | ml | $ 31.760 | 100 | $ 3.176.048 | 620 | $ 19.691.499 | 482 | $ 15.308.552 |
| 18 | Demolicion (incleye retiro) y Reposicion de concreto para Canalizacion | ml | $ 47.523 | 350 | $ 16.632.916 | 480 | $ 22.810.857 | 377 | $ 17.916.027 |
| 19 | Demolicion (incluye retiro) y Reposicion de Anden con Acabado | ml | $ 73.923 | 100 | $ 7.392.262 | 140 | $ 10.349.167 | 105 | $ 7.761.875 |
| 12 | Parcheo Pavimento, relleno con material de sitio | ml | $ 118.359 | 100 | $ 11.835.931 | 0 | $ - | | $ - |
| 13 | Suministro, transporte e instalación de contador 3Ø conformado por: caja polimerica, contador, breaker y cableado. | und | $ 1.283.323 | 1 | $ 1.283.323 | 1 | $ 1.283.323 | | $ - |
| 14 | Suministro, transporte e instalación de acometida en tubería metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto. | und | $ 518.793 | 1 | $ 518.793 | 1 | $ 518.793 | | $ - |
| 15 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en gravilla. | und | $ 362.805 | 27 | $ 9.795.730 | 30 | $ 10.884.144 | 30 | $ 10.884.144 |
| 16 | Suministro, transporte e instalación de red Subterranea de un conductor de Cable de Aluminio Aislado No 4 AWG Serie 8000 THHN para baja tensión. | ml | $ 11.464 | 1650 | $ 18.916.111 | 1.860 | $ 21.323.616 | 1.190 | $ 13.642.529 |
| 17 | Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con Coordenadas | Und | $ 154.590 | 25 | $ 3.864.738 | 10 | $ 1.545.895 | | $ - |
| | **ACTIVIDADES NO PREVISTAS ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | $ - |
| 20 | Suministro, transporte e instalación de ducto de 2" PVC conduit tipo pesado con canalización con topo misil. Incluye canalización con topo misil | ml | $ 340.424 | 0,00 | $ - | 175 | $ 59.574.246 | 175 | $ 59.574.246 |
| | **CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO** | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | $ 370.197.733 | | | | |
| | **A.I.U** | | | | $ 129.569.206 | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | $ 499.766.939 | | | | |
| | **RESOLUCION CREG 101013/2022** | | | | $ 89.958.049 | | | | |
| | **TOTAL** | | | | $ 589.724.988 | | | | |
| | **AJUSTE A LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO SEGUN ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | | | $ 462.984.476 | | $ 392.722.968 |
| | **COSTO UTILIDAD** | 5% | | | | | $ 23.149.224 | | $ 19.636.148 |
| | **COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA ( RESOLUCION CREG 101013/2022)** | 30% | | | | | $ 138.895.343 | | $ 117.816.890 |
| | **COSTO DE INGENIERIA (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | 1% | | | | | $ 4.629.845 | | $ 3.927.230 |
| | **COSTO DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y RTETILAP DE LAS INSTALACIONES (RESOLUCIÓN CREG 101013/2022)** | 3% | | | | | $ 13.889.534 | | |
| | **TOTAL** | | | | | | $ 643.548.422 | | $ 534.103.236 |

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
**DIRECTOR**

**INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.**
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
**INTERVENTOR**

**ALCALDIA DE FLORIDABLANCA**
ING. FERNANDO MIER MARTINEZ
**Secretario de Infraestructura**

| | Alcaldía Municipal de Floridablanca | CÓDIGO: DI-F-400-43 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSION: | 1 |

**ANEXO. PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL)**

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA** | **PROCESO:DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**

**DEPARTAMENTO DE SANTADER-MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**CONVENIO INTERADMINSTRATIVO N°202100002305-CO1.PCCNTR.3029890**

**FECHA DE CONTRATO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2021**

**PLAN ANUAL DE SERVICIOS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022**

**5-PROYECTO SUBTERRANIZACION DE REDES EXCLUSIVAS DEL A.P. CARRERA 26 Y 24 ENTRE CALLES 35 Y 30 BARRIO CAÑAVERAL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**FECHA DE ACTA 26 DE ABRIL DE 2023**

| CONDICIONES ORIGINALES | | | | | | BALANCE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID. | VR. UNIT. | CANTIDADES INICIALES | | CANT. MODIFICADAS SEGÚN ACTA N°1 DE ENERO 18 DEL 2023 | | CANTIDADES EJECUTADAS PRIMER AVANCE 75% SEGÚN PRESENTE ACTA | |
| | | | | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL | CANT. | VR. PARCIAL |
| | **PRESUPUESTO INICIAL** | | | | | | | | |
| 1 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo sencillo | Und | $ 4.976.967 | 35 | $ 174.193.857 | 42 | $ 209.032.628 | 31 | $ 154.285.987 |
| 2 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 mts. Oleron brazo doble | Und | $ 5.405.367 | 8 | $ 43.242.939 | 9 | $ 48.648.306 | 8 | $ 43.242.939 |
| 3 | Suministro, transporte, Poste decorativo de 9.5 y 6,5 mts. Oleron doble proposito | Und | $ 5.262.567 | 4 | $ 21.050.269 | 10 | $ 52.625.673 | 4 | $ 21.050.269 |
| 4 | Deshincada y transporte a bodegas de poste de concreto de 8-12m. | Und | $ 707.038 | 10 | $ 7.070.381 | 10 | $ 7.070.381 | 0 | $ - |
| 5 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 82W | Und | $ 2.389.642 | 5 | $ 11.948.209 | 7 | $ 16.727.493 | 0 | $ - |
| 6 | Suministro e instalación de luminaria tipo horizontal cerrada led's 45W | Und | $ 1.672.579 | 4 | $ 6.690.316 | 10 | $ 16.725.789 | 0 | $ - |
| 7 | Suministro, transporte e instalación de red subterránea de un conductor de cable Cu desnudo THWN Nº 8 AWG para baja | ml | $ 12.514 | 1350 | $ 16.894.318 | 1.150 | $ 14.391.456 | 0 | $ - |
| 8 | Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra para redes de alumbrado público. | Und | $ 364.702 | 35 | $ 12.764.583 | 43 | $ 15.682.202 | 0 | $ - |
| 9 | Suministro, transporte e instalación de un metro lineal de tubería PVC conduit 2". Incluye: primera capa base compactada en arena | ml | $ 119.986 | 2700 | $ 323.961.455 | 2.300 | $ 275.967.165 | 1.860 | $ 223.173.447 |
| 10 | Corte de pavimento | ml | $ 31.760 | 180 | $ 5.716.887 | 670 | $ 21.279.523 | 498 | $ 15.816.720 |
| 18 | Demolicion (incleye retiro) y Reposicion de concreto para Canalizacion | ml | $ 47.523 | 680 | $ 32.315.380 | 550 | $ 26.137.440 | 393 | $ 18.676.389 |
| 19 | Demolicion (incluye retiro) y Reposicion de Anden con Acabado | ml | $ 73.923 | 200 | $ 14.784.524 | 120 | $ 8.870.714 | 105 | $ 7.761.875 |
| 12 | Parcheo Pavimento, relleno con material de sitio | ml | $ 118.359 | 145 | $ 17.162.100 | 0 | $ - | | $ - |
| 13 | Suministro, transporte e instalación de contador 3Ø conformado por: caja polimerica, contador, breaker y cableado. | und | $ 1.283.323 | 1 | $ 1.283.323 | 1 | $ 1.283.323 | | $ - |
| 14 | Suministro, transporte e instalación de acometida en tuberia metálica galvanizada de 2" x 6m con base en concreto. | und | $ 518.793 | 1 | $ 518.793 | 1 | $ 518.793 | | $ - |
| 15 | Suministro, transporte e instalación de caja de inspección de 40x40x50cm prefabricada. Incluye marco metálico y fondo en | und | $ 362.805 | 40 | $ 14.512.193 | 59 | $ 21.405.484 | 46 | $ 16.689.021 |
| 16 | Suministro, transporte e instalación de red Subterranea de un conductor de Cable de Aluminio Aislado No 4 AWG Serie 8000 | ml | $ 11.464 | 4050 | $ 46.430.455 | 3.550 | $ 40.698.300 | 1.860 | $ 21.323.616 |
| **17** | Levantamiento, Replanteo de redes y diseño eléctrico de luminarias de alumbrado publico sobre malla vial local con | Und | $ 154.590 | 47 | $ 7.265.707 | 15 | $ 2.318.843 | | $ - |
| | **ACTIVIDADES NO PREVISTAS ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | $ - |
| 20 | Suministro, transporte e instalacion de ducto de 2" PVC conduit tipo pesado con canalización con topo misil. Incluye canalización | ml | $ 340.424 | 0,00 | $ - | 185 | $ 62.978.488 | 185 | $ 62.978.488 |
| | **CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO** | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | **$ 757.805.689** | | | | |
| | **A.I.U** | | | | **$ 265.231.991** | | | | |
| | **SUBTOTAL** | | | | **$ 1.023.037.680** | | | | |
| | **RESOLUCION CREG 101013/2022** | | | | **$ 184.146.782** | | | | |
| | **TOTAL** | | | | **$ 1.207.184.463** | | | | |
| | **AJUSTE A LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO SEGÚN ACTA 01 DE 2023 (ENERO 18 DE 2023)** | | | | | | | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | | | **$ 842.362.002** | | **$ 584.998.752** |
| | **COSTO UTILIDAD** | **5%** | | | | | **$ 42.118.100** | | **$ 29.249.938** |
| | **COSTO DE LA ADMINISTRACION DE LA OBRA ( RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **30%** | | | | | **$ 252.708.601** | | **$ 175.499.626** |
| | **COSTO DE INGENIERIA (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **1%** | | | | | **$ 8.423.620** | | **$ 5.849.988** |
| | **COSTO DE LAS CERTIFICACIONES RETIE Y RTETILAP DE LAS INSTALACIONES (RESOLUCION CREG 101013/2022)** | **3%** | | | | | **$ 25.270.860** | | |
| | **TOTAL** | | | | | | **$ 1.170.883.183** | | **$ 795.598.302** |

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**
JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
**DIRECTOR**

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S

**INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.**
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
**INTERVENTOR**

**ALCALDIA DE FLORIDABLANCA**
ING. FERNANDO [illegible] MARTINEZ
**Secretario de Infraestructura**

| | | | |
|---|---|---|---|
| unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO | **INFORME PARCIAL DEL SUPERVISOR PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA** | **CÓDIGO:** | DI-F-18 |
| | | **VERSIÓN** | 03 |
| | | **FECHA ELAB** | Septiembre-28-2018 |
| **Alcaldía Municipal de Floridablanca** | **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **FECHA APROB** | 19/10/2022 |
| | **PROCESO:** DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | **TRD:** | 700-2.11 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INFORME:** | **ABRIL 26 DE 2023** |
| **CONTRATO No. :** | **202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **NOVIEMBRE 12 DE 2021** |
| **PROYECTO:** | **2021682760020** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO: | | | | | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. | | | |
| VALOR INICIAL: | | | | | $478.999.170.137,29 (*Tomado del Flujo Financiero Proyectado - Otrosi No. 2) | | | |
| VALOR ADICIONAL: | | | | | N/A | | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | | VEINTE (20) AÑOS | | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | | N/A | | | |
| CONTRATISTA: | | | | | BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF | | | |
| SUPERVISOR: | | | | | ING FERNANDO MIER MARTINEZ | | | |
| INTERVENTOR CONTRATO: | | | | | INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. | | | |
| ANTICIPO (%) | | | | | N/A | | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | | | JULIO 01 DE 2022 | | | |
| ACTA DE SUSPENSION | Nº | Nº | Nº | Nº | día mes año | día mes año | día mes año | año |
| ACTA DE REINICIACION | Nº | Nº | Nº | Nº | | | | |
| ACTA MODIFICATORIA Y/ O ACLARATORIA N.1: | | | | | | | | |
| FECHA DE TERMINACION INICIAL: | | | | | JULIO 01 DE 2042 | | | |
| FECHA DE TERMINACION FINAL: | | | | | | | | |
| OFICINA GESTORA: | | | | | Secretario de Infraestructura | | | |

Con base en el informe presentado por el interventor y/o contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del mes de ABRIL DE 2023, como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Floridablanca. Basado en el Acta No.06 DE 2023 -- "PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL)" por valor de $602.606.650,oo.

**C E R T I F I C A  Q U E:**

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el interventor y/o contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante el presente periodo fueron:

1) Mediante el presente convenio, EL BIF, se obliga a Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes al mismo. Así como, dedicar toda su capacidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones en concordancia de lo dispuesto en el Convenio suscrito con el Municipio de Floridablanca;

2) Cumplir con las actividades descritas en el alcance del objeto, obligaciones específicas y de acuerdo al componente técnico relacionado. Disponer del personal necesario e idóneo a para la ejecución de las actividades descritas en el alcance del objeto y las obligaciones específicas. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-, después de atender los compromisos de pago del consumo de energía con destino al Sistema de Alumbrado Público, AOyM, y retorno a la inversión, los valores que sobren serán autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Floridablanca, dentro de los límites establecidos en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016.

3) Teniendo en cuenta la responsabilidad otorgada al Ente Territorial en la normatividad vigente y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales en el Convenio, la Administración Municipal en comite asesor de alumbrado público de octubre 10 del 2022, aprobó el valor de los presupuestos que conforman el Plan Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Publico vigencia 2022 por un valor de $ 4.019.164.309,oo el cual fue presentado por el BIF mediante la Comunicación No. 2529 de Octubre 25 de 2022; documento base para la autorización y realización de las labores relacionadas con el Plan en mención; no obstante, las partes firmaron el Acta N°1 de 2023 ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACIÓN DE APUS - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 (OBRA CAÑAVERAL) el 18 de enero de 2023, en la cual el nuevo valor del Plan autorizado quedó en $4.018.806.981.

4) Que el Banco Inmobiliario de Floridablanca a través de su empresa ALIADA se compromete a ejecutar las obras del Plan Anual de Servicio del Sistema de Alumbrado Público vigencia 2022 aprobadas por parte de EL MUNICIPIO con la coordinación de la Interventoría cuya revisión, supervisión y aprobación de las labores ejecutadas se obligan a seguir las normas establecidas por el Ente Municipal (normas urbanísticas y/o de Planeación Municipal), RETIE, RETILAP y las Instituciones Ambientales.

Así mismo se deja constancia del cumplimiento de los requisitos de seguridad social y parafiscales; en el Convenio interadministrativo no se exigieron pólizas entre las Partes, con la debida aprobación de la OFICINA ASESORA DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO.

Se expide en Floridablanca, en fecha: Abril 26 de 2023.

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF**
CONTRATISTA:

**ING FERNANDO MIER MARTINEZ**
Secretario de Infraestructura
**SUPERVISOR**

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S

**INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.**
INTERVENTOR CONTRATO:

| | | | |
|---|---|---|---|
| unidos avanzamos ALCALDE MIGUEL MORENO | INFORME INTERVENTORIA (PAGO PARCIAL PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL) | CÓDIGO: | DI-F-17 |
| | | VERSIÓN | 02 |
| | | FECHA ELAB | Septiembre-2014 |
| Alcaldía Municipal de Floridablanca | SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA | FECHA APROB | 19/10/2022 |
| | PROCESO: DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | TRD | 700-2.11 |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INFORME:** | **ABRIL 26 DE 2023** |
| **CONTRATO No. :** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **NOVIEMBRE 12 DE 2021** |
| **PROYECTO:** | **2021682760020** |

## INTRODUCCION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

**OBJETO DEL CONVENIO:** El objeto del presente convenio lo constituyen las siguientes actividades que permitan el DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.

**OTROSIS:**

OTRO SI No 1: Al convenio interadministrativo suscrito entre el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca. De fecha 18 de Marzo del 2022. Referente a modificar el plazo, inicio y ejecución teniendo en cuenta la terminación del Convenio Municipio y ESSA S.A. ESP.

OTRO SI No 2: Al convenio interadministrativo suscrito entre el municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca. De fecha 28 de Julio del 2022. Referente a modificaciones y aclarciones generales de las obligaciones contractuales, pagos y adopción de normativa vigente.

### 1. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

### 1.1. INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

| PROYECTO (Código SEPPI): | 2021682760020 |
|---|---|
| OBJETO: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA |
| FECHA INICIO: | JULIO 01 DE 2022 |
| FECHA TERMINACION: | JULIO 01 DE 2042 |
| PLAZO INICIAL: | VEINTE (20) AÑOS |
| CONTRATISTA | BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - BIF |
| | JULIO CESAR GONZALEZ GARCÍA - Director Rep Legal |
| | Deleg. Ing EFRAIN MARÍN ARIZA |
| INTERVENTOR | INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S. |
| | R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA |
| SUPERVISOR | ING FERNANDO MIER MARTINEZ |
| | Secretario de Infraestructura |
| ACTA DE INICIO | INICIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO - JULIO 01 DE 2022 |
| ACTA No. 01 DE 2023 | ACTA DE MENORES, MAYORES CANTIDADES, OBRAS NO PREVISTAS Y APROBACIÓN DE APUS - EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO VIGENCIA 2022 (OBRA CAÑAVERAL). - ENERO 18 DE 2023 |
| ACTA No. 02 DE 2023 | PAGO PARCIAL ENERO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - FEBRERO 21 DE 2023 |
| ACTA No. 03 DE 2023 | PAGO PARCIAL FEBRERO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - MARZO 07 DE 2023 |
| ACTA No. 04 DE 2023 | PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - ABRIL 11 DE 2023 |
| ACTA No. 05 DE 2023 | ACLARACIÓN PAGO PARCIAL MARZO 2023 (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y RETORNO A LA INVERSIÓN) - ABRIL 20 DE 2023 |
| ACTA No. 06 DE 2023 | PAGO PARCIAL (PRIMER AVANCE DE OBRA DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO VIGENCIA 2022 - MODERNIZACIÓN OBRA CAÑAVERAL) - ABRIL 26 DE 2023 |

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

*Según el Convenio; Cláusula SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 1) Mediante el presente convenio, EL BIF, se obliga a Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes al mismo. Así como, dedicar toda su capacidad y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones; 2) Cumplir con las actividades descritas en el alcance del objeto, obligaciones específicas y de acuerdo al componente técnico relacionado. Disponer del personal necesario e idóneo a para la ejecución de las actividades descritas en el alcance del objeto y las obligaciones específicas. Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-, después de atender los compromisos de pago del consumo de energía con destino al Sistema de Alumbrado Público, AOyM, y retorno a la inversión, los valores que sobren serán autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Floridablanca, dentro de los límites establecidos en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016.3) Informar al MUNICIPIO por intermedio del supervisor contractual de cualquier situación que altere o pueda alterar la debida ejecución del CONVENIO. Coordinar las actividades necesarias para la prestación del servicio de alumbrado público en todo el territorio que comprende la jurisdicción del Municipio de Floridablanca, Santander. Esta prestación del servicio comprende las actividades de administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema de alumbrado público, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2424 de 2006, compilado en el Decreto 1073 de 2015, modificado por el Decreto 943 de 2018, como segun la Resolución CREG 101013 DE 2022; entre otros compromisos contractuales.*

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INFORME:** | **ABRIL 26 DE 2023** |
| **CONTRATO No. :** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **NOVIEMBRE 12 DE 2021** |

### 1.3 CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES EN EL PROYECTO

*En la vigencia 2023 no se presentan cambios y/o ajustes modificatorios contractuales. En el desarrollo del Convenio Interadministrativo, A la fecha se han realizado modificaciones, por lo que fue suscrito el Otro Si No.1 de fecha Marzo 18 del 2022, y el Otro Si No. 2 de Julio 28 del 2022.*

### 1.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.4.1 Actividades ejecutadas en el presente periodo **(01 al 25 de Abril del 2023)** .
Las actividades realizadas para la ejecución del convenio han sido las siguientes:

a) Para cada período mensual, se han ejecutado por parte del BIF las actividades de operación y Mantenimiento del SAP, cumpliendo una eficiencia superior al 98% según lo determinan el Censo de Eficiencia Lumínica Nocturno.

b) Nuestra Firma, continua presentando la recomendación para realizar los acercamientos para la coordinación entre el Municipio, BIF, la Comercializadora de energía, el operador del SAP e Interventoría, según las instrucciones y/o compromisos de las Partes establecidos en reunión de Marzo 13 del 2023, en la cual se deberán revisar los trámites en torno a la variación de carga para definir el consumo energetico a nombre del Municipio, basados en la incorporación de las nuevas Cuentas de acuerdo con la implementación de la RESOLUCION 015 de 2018 y/o el aforo para el control producto del proceso de modernización del alumbrado público,como tambien la configuración del proceso contractual para el sumnistro de energía del SALP.

c) Respuesta a los requerimientos e inquietudes de la Comunidad y del Operador del SAP Aliado del BIF, haciendo seguimiento a los tramites frente a las inquietudes de los diferentes usuarios sobre fallas del sistema, mantenimiento preventivo y correctivo, modernización y/o expansión, como demás aspectos relacionados con el SAP.

d) La Interventoría siguiendo las recomendaciones de la Supervisión realiza el continuo seguimiento, control y verificación de los materiales usados en las actividades del SAP sin novedad alguna. A la fecha, fue aprobado el procedimiento para el inventario del SALP, la disposición final de los residuos y bajas derivados de la operación, mantenimiento y/o modernización del alumbrado público. Para que en el momento que se determine dar continuidad a los tramites para la disposición de los distintos materiales segun corresponda y/o a través de una Entidad especializada en el tema.

e) Seguimiento y apoyo según las directrices de la Administración Municipal sobre los aspectos financieros y/o bancarios relacionados con los movimientos del IAP, pagos del Convenio, inversiones y demas tramites relacionados con el manejo de recursos a cargo del Municipio.

f) Seguimiento a nivel de seguridad industrial y salud ocupacional para el desarrollo de las actividades relacionadas con operación del SAP.

g) La Firma Interventora verificará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el BIF a través de su empresa ALIADA en lo cuales se compromete a ejecutar las obras de Modernización aprobadas por parte de EL MUNICIPIO con la coordinación de la Interventoría cuya revisión, supervisión y aprobación de las labores ejecutadas se obligan a seguir las normas establecidas por el Ente Municipal (normas urbanísticas y/o de Planeación Municipal), RETIE, RETILAP y las Instituciones Ambientales.

h) Revisión y conciliación de los recursos a cancelar al BIF a través de su Operador Aliado, sobre lo cual se realiza su respectivo seguimiento, control y verificacion para reconocer los costos de la inversión realizada a la fecha.

**i) Actividades especificas de este periodo:**
j) Esta Interventoría viene realizando el seguimiento de las labores ejecutadas de modernización general del SALP y lo aprobado de ejecución del Plan Anual de servicio (PAS) del SAP Vigencia 2022, el cual fue autorizado por el Municipio en el proceso contractual del Convenio con el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad eléctrica vigente RETIE y RETILAP, en el desarrollo de estas actividades se presentan las observaciones a nivel tecnico y administrativo, permitiendo garantizar las potenciales correcciones en tiempo real sin crear traumatismos posteriores, los detalles del alcance de las labores realizadas se identifican en los diferentes Informes realizados por el personal técnico de la Interventoría; estas gestiones hacen parte del seguimiento permanente que realiza la interventoría para todas las obras antes mencionadas que son vinculados finalmente en el Informe de gestión mensual.

k) Las gestiones de la Firma Interventora hacen parte del seguimiento permanente realizado para todas las obras. En esta ocasión, en particular a la fecha son revisadas las actividades ejecutadas del avance de obras del PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SALP VIG 2022 - MODERIZACION CAÑAVERAL. De igual forma, teniendo en cuenta los compromisos de las Partes según el CAAP de Diciembre - 27 - 2022, como lo establecido en el Acta de Enero-18-2023, fueron verificadas las modificaciones y demás labores ejecutadas para definir el pago de recursos por esta actividad del SALP. Es decir, segun las revisiones se identifica un avance del 75% de ejecución física de la obra, cuyo valor asciende a la suma de $3.015.398.736,oo lo que permite efectuar el Acta de Pago en concordancia con el desarrollo del Convenio.

l) Así mismo, se identifica y concilia entre las Partes intervinientes en el Convenio, el cumplimiento de las actividades respecto al ajuste de tiempos del cronograma aprobado en Ene-18-2023, como tambien de la ejecución y aplicación de la normatividad electrica RETIE y RETILAP. Sin embargo, es preciso indicar que, NO fueron reconocidos costos por este tipo de certificaciones, hasta tanto no se emitan los respectivos documentos. Para la liquidación se tienen en cuenta las actividades y/o APUS vinculados en la última Acta de mayores y menores como herramienta guía de las Partes efectuar el control y pago de recursos en concordancia del desarrollo y marco del Convenio vigente suscrito entre el Municipio de Floridablanca y el BIF.

**1.4.2. Actividades ejecutadas y acumuladas a la fecha:**
**Las actividades realizadas y acumuladas a la fecha son las siguientes:**

a) En el mes de ENERO 2023, fueron planteados ajustes tecnicos constructivos que dieron origen a la modificación, creación y/o adopción de nuevas actividades y/o precios unitarios para la ejecución del Plan Anual de servicio del SALP Vigencia 2022 (Modernización Cañaveral). Las mencionadas gestiones permiten dar continuidad a las obras dentro del desarrollo del Convenio, dada la aprobación por parte del Municipio; para lo cual la Interventoría en coordinación con el BIF y su Operador, con el acompañamiento de la Secretaría de Infraestructura, proceden a concertar los tramites tecnico-administrativos pertinentes de acuerdo con el manejo del SALP y la normatividad vigente.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INFORME:** | **ABRIL 26 DE 2023** |
| **CONTRATO No. :** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **NOVIEMBRE 12 DE 2021** |

b) En este período ENERO DEL 2023, fueron verificadas las actividades de operación y Mantenimiento del SAP Identificando el cumplimiento de una eficiencia superior al 98% según lo determinan los Censos de Eficiencia Lumínica Nocturnos; de igual forma, se evidencian las respuesta a los requerimientos e inquietudes de la Comunidad y del Operador del SAP Aliado del BIF, haciendo seguimiento a los tramites frente a las inquietudes de los diferentes usuarios sobre fallas del sistema, mantenimiento correctivo y de la modernización contractualmente pactada en el Convenio, como demás aspectos administrativos relacionados con el SAP. Tambien se informa que para el periodo ENERO 2022, fue revisada y conciliada la modernización de ejecutada en el mes de Dic-2022 con un total de instalación de (1.488) luminarias tecnología Led de 45, 82 y 146W, que derivan en el retiro de esta misma cantidad de luminarias de sodio, de potencias como 70,150 y 250W. El valor de la inversión realizada en este periodo asciende a $4.924.250.435 por este concepto. Es preciso indicar que, estas actividades fueron realizadas segun el cronograma de actividades continuando con la modernización del alumbrado público de la Comuna COMUNAS 1,3,5,6,8 Y AUTOPISTA FLORIDABLANCA-BUCARAMANGA (ALTOS DE VILLABEL, SANTA ANA, VILLA NATALIA, ASOVILAGOS,ALTOS DE CARACOLI, BUCARICA, VILLA MARGARITA Y AUTOP. FLORIDA - BUCARAMANGA, entre otros sitios del Municipio de Floridablanca.

c) En el mes de FEBRERO DEL 2023, es verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales como son, las labores de operación y Mantenimiento del SAP, sobre lo cual se identifica una eficiencia del 99,58% según lo determina el Censo de Eficiencia Lumínica Nocturno realizado con los Delgados por las Partes; de igual forma, se evidencian las respuesta a los requerimientos e inquietudes de la Comunidad y del Operador del SAP Aliado del BIF, haciendo seguimiento a los tramites frente a las inquietudes de los diferentes usuarios sobre fallas del sistema, mantenimiento correctivo y de la modernización contractualmente pactada en el Convenio. Adicionalmente, se informa que para el periodo FEBRERO 2022, fue revisada y conciliada la modernización de ejecutada en el mes de Enero-2023 con un total de instalación de (1.547) luminarias tecnología Led de 45, 82 y 146W, que derivan en el retiro de esta misma cantidad de luminarias de sodio, de potencias como 70,150 y 250W. El valor de la inversión realizada en este periodo asciende a $4.955.152.832,oo por este concepto. Estas actividades fueron realizadas segun el cronograma de actividades continuando con la modernización del alumbrado público de la Comuna COMUNAS 1 y 6 (entre otros barrios, ALARES, PANORAMA, PARAGUITAS REAL, CENDAS, ASOVISUR II, ASDESUR, BELLAVISTA, LOS ALPES, ESCOFLOR); en la zona rural (AGUAS CLARAS, HELECHALES BAJOS, VDA EL PALMAR) y AUTOPISTA FLORIDABLANCA-BUCARAMANGA, del Municipio de Floridablanca. De otra parte, esta en curso la concertación de un procedimineto para el inventario del SALP y la disposición final de los residuos derivados de la operación, mantenimiento y/o modernización del alumbrado público.

d) En el mes de MARZO DEL 2023, Nuestra Firma de acuerdo con el seguimiento del SALP realiza visitas de verificación de la operación y mantenimiento, censo de eficiencia, recorridos nocturnos, como de las obras aprobadas por la Administración Municipal realiza con el objetivo de evidenciar los pormenores de todas estas actividades en coordinación con el BIF,su Operador Aliado y el acompañamiento del Municipio, bajo la perspectiva del cumplimiento de la normatividad vigente RETIE y RETILAP, así como a nivel administrativo, financiero y juridico del Convenio Interadministrativo suscrito entre el Municipio y el BIF; para LA CORRECTA EJECUCION DE LAS LABORES APROBADAS entre las Partes. Todo lo anterior, en concordancia con lo establecido en el Plan de inversión general del SAP Vigencia 2022, PAS ANUALES, AOM y dentro del marco del Convenio. En el presente periodo revisado(MARZO 2023), se informa que, las Partes revisan y concilian, la modernización ejecutada con un total de instalación de (1.113) luminarias tecnología Led de 45, 82 y 146W, que derivan en el retiro de esta misma cantidad de luminarias de sodio, de potencias como 70,150 y 250W. Así mismo, fueron instaladas 577 luminarias Led por expansión. El valor de la inversión realizada en este periodo asciende a $4.952.042.398,oo por este concepto. Estas actividades fueron realizadas segun el cronograma de actividades continuando con la modernización del alumbrado público de la Comuna COMUNAS 1 y 6 (PARQUES DEL MUNICIPIO,COMO SECTORES PENDIENTES DE LOS BARRIOS ALARES, PANORAMA, PARAGUITAS REAL, CENDAS, ASOVISUR II, ASDESUR, como en algunos sectores de la zona rural del Municipio de Floridablanca. De otra parte, fueron adelantadas las gestiones para las BAJAS DE LOS LEMENTOS DEL SALP, que permitan la disposición final de esta infaestructura obsoleta.

e) En lo corrido del mes de ABRIL DEL 2023, Nuestra Firma de acuerdo con el seguimiento del SALP realiza visitas de verificación de la operación y mantenimiento, censo de eficiencia, recorridos nocturnos, como de las obras aprobadas por la Administración Municipal realiza con el objetivo de evidenciar los pormenores de todas estas actividades en coordinación con el BIF,su Operador Aliado y el acompañamiento del Municipio, bajo la perspectiva del cumplimiento de la normatividad vigente RETIE y RETILAP, así como a nivel administrativo, financiero y juridico del Convenio Interadministrativo suscrito entre el Municipio y el BIF; para LA CORRECTA EJECUCION DE LAS LABORES APROBADAS entre las Partes. Para esta ocasión, fueron revisadas las actividades ejecutadas del avance de obras del PLAN ANUAL DE SERVICIO DEL SALP VIG 2022 - MODERNIZACION CAÑAVERAL según lo establecido en el CAAP de Diciembre - 27 - 2022 y en el Acta de Enero-18-2023. Por lo tanto, fueron verificadas las modificaciones y demás labores ejecutadas para definir el pago de recursos por esta actividad del SALP correspondiente a un avance del 75% de ejecución física de la obra, cuyo valor asciende a $3.015.398.736,oo.

**1.5 PROGRAMACION DE LA OBRA**

*.- El Cronograma para las actividades de **mantenimiento del S.A.P.** se adelanta de manera normal por parte del Operador del BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA y se cumplen los plazos señalados en el Convenio Interadministrativo para la ejecución del mantenimiento a nivel urbano y rural.*

*.- El Cronograma de Ejecución del Convenio viene ejecutandose de buena forma y segun lo programado inicialmente, en lo referente al **Plan de Modernización del SAP Vigencia 2022:*** para lo corrido de este periodo ABRIL DEL 2023 SE EFECTUO LA MODERNIZACION DEL SAP en los diferentes parques y algunos escenarios depotivos de la zona urbana y rural del Municipio de Floridablanca, como se identifica el avance de obra del soterrado de infraestructura y modernización del sistema de AP en el Barrio Cañaveral .

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INFORME:** | **ABRIL 26 DE 2023** |
| **CONTRATO No. :** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **NOVIEMBRE 12 DE 2021** |

### 1.6 RELACION DE PERSONAL UTILIZADO

El personal utilizado en la ejecución del Convenio se relaciona en el siguiente cuadro:

| CARGO | CANTIDAD |
|---|---|
| Gerente | 0,5 |
| Asesor Legal | 0,5 |
| Gerente Administrativo | 0,5 |
| Director Técnico | 0,5 |
| Coordinadora Administrativa | 1 |
| Coordinador Técnico | 1 |
| Supervisor Técnico | 1 |
| Profesional Junior SGSST | 1 |
| Recepcionista | 1 |
| Asistente Administrativo | 1 |
| Almacenista | 1 |
| Auxiliar almacen | 1 |
| Servicios Generales | 1 |
| tecnico electricista | 7 |
| Auxiliar electricista | 5 |
| Conductor ayudante | 4 |
| Conductor Grua | 1 |
| **PERSONAL TOTAL** | **28** |

### 1.7 RELACION DE EQUIPO

La relación de equipo utilizado en el desarrollo del Convenio se discrimina en el siguiente cuadro:

| EQUIPO | CANTIDAD |
|---|---|
| CAMIONETA EQUIPADA | 4 |
| GRUA CANASTA | 1 |
| BODEGA | 1 |
| OFICINA | 1 |

### 1.8 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS

Aseguradora: N/A. Poliza Nº N/A.

| ASEGURADORA | No. De la Póliza | Concepto del Amparo | VIGENCIA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | desde (d/m/a) | hasta (d/m/a) | OBS. |
| N/A | N/A | ANTICIPO | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | CUMPLIMIENTO | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | ESTABILIDAD | N/A | N/A | |
| N/A | N/A | RESPONSABILIDAD CIVIL | N/A | N/A | |

**(*) En su momento al suscribir el Convenio, NO se exigieron pólizas por tratarse de un Convenio Interadministrativo entre dos entidades estatales.**

| | |
|---|---|
| FECHA DE INFORME: | ABRIL 26 DE 2023 |
| CONTRATO No. : | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890 |
| FECHA DE CONTRATO: | NOVIEMBRE 12 DE 2021 |

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

| | |
|---|---|
| No. CONTRATO Y FECHA | 0983-2010 de Diciembre 28 de 2010 |
| OBJETO: | Realizar un seguimiento, vigilancia y control al Convenio Interadministrativo suscrito entre el municipio de Floridablanca y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. "ESSA S.A E.S.P", para la prestación del servicio de alumbrado público en el área urbana y rural del Municipio, a fin de hacer cumplir las actividades técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales establecidas en el contrato, sin importar el esquema contractual bajo el cual se haya entregado la prestación del mismo. Con la suscripción del Otro Sí No.4 al Contrato, se aclara la continuidad del proceso de interventoría para el Convenio "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA" suscrito entre el Municipio de Floridablanca y el BIF. |
| VALOR INICIAL: | Para efectos fiscales el valor sera de $119.988.000,oo pero se advierte que este valor se ajustará, al valor que corresponda al 2% sobre el monto de recaudo bruto del mes inmediatamente anterior y con base al promedio historico de recaudo. |
| VALOR ADICIONAL: | Modificación 3% sobre el monto de recaudo bruto del mes inmediatamente anterior de acuerdo al Otrosí No.5 |
| ANTICIPO (%) | N/A |
| PLAZO INICIAL: | TRECE (13) AÑOS |
| PLAZO ADICIONAL: | DIECISIETE(17) AÑOS,NUEVE(9)MESES Y VEINTICUATRO(24) DIAS |
| FECHA DE INICIACION: | 07-MARZO-2011 |
| FECHA DE TERMINACION: | 01 - JULIO - 2042 |
| CONTRATISTA: | R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA |
| | ING FERNANDO MIER MARTINEZ |
| SUPERVISOR: | ARQ. JAVIER FERNANDO BERDUGO TORRES |
| | P.E. - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |
| OFICINA GESTORA: | Secretaria de Infraestructura |
| ACTA DE INICIO | MARZO-07-2011 |
| ACTA No. 1 - 2023 | ACTA DE PAGO PARCIAL ENERO-2023 (FEBRERO-23-2023) |
| ACTA No. 2 - 2023 | ACTA DE PAGO PARCIAL FEBRERO-2023 (MARZO-16-2023) |
| ACTA No. 3 - 2023 | ACTA DE PAGO PARCIAL MARZO-2023 (ABRIL-18-2023) |

**OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR:**

Según lo dispuesto en el Contrato suscrito entre las partes, las Obligaciones de la firma Contratista son:
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista desarrollara las siguientes funciones: El interventor de manera independiente, sin que exista subordinación laboral frente al municipio de Floridablanca y utilizando sus propios medios se compromete a ejecutar la Interventoría a la operación que hace el prestador del servicio de alumbrado público según las actividades descritas a continuación: A) supervisar las actividades de la firma contratista encaminadas a cumplir los requerimientos técnicos, actividades administrativas, requerimientos socio – ambientales, legales y presupuestales, establecidos con la empresa operadora y prestadora del servicio de alumbrado público, teniendo como referencia los principios en la contratación pública: B) Colaborar con el contratista en la correcta supervisión, control y apoyo técnico de la operación y prestación del servicio de alumbrado público con el orden y eficiencia, resolviendo con prontitud los requerimientos técnicos del operador, previniendo con su experiencia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, administrativos y financieros en el desarrollo del contrato: C) Controlar que el contratista durante la ejecución de su contrato se ciña a los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados: D) Apoyar técnicamente, al municipio de Floridablanca en la supervisión, seguimiento, vigilancia y control de las actividades realizadas por parte de la empresa operadora y prestadora del servicio del alumbrado público, a través de la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica: E) Mantener en el proyecto, durante la ejecución de los trabajos y hasta la entrega final y recibo del contrato de consultoría, el personal ofrecido en su propuesta y aprobado por EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, necesario para el desarrollo de la consultoría: F) En general , el interventor deberá establecer las pautas sobre la ejecución, dirección y control de la prestación del servicio de alumbrado público, G) El Interventor de obra ejercerá la supervisión, control y vigilancia de acuerdo con las prácticas más correctas y conocidas, sin contrariar en ningún caso lo dispuesto en el contrato y los documentos que hacen parte del mismo. En forma coordinada la Interventoría estará atenta a que el contratista garantice el cumplimiento de sus obligaciones y el buen éxito de sus labores. H) el contratista deberá vigilar la ejecución de la normatividad actual (RETILAP) y la normatividad que se surja durante el transcurso y ejecución del contrato sin que medien modificaciones al presente contrato, obligándose así a la aplicación y guía de la normatividad actual y vigente ahora futura. I) El contratista debe siempre deberá mantener el personal propuesto o equipo de trabajo con las mismas o mejores calidades del ofrecido sin que pueda en ningún caso faltar, disminuir o incluir personal con conocimientos y experiencias inferiores a la aportada en su propuesta y solicitada por el Municipio de Floridablanca.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INFORME:** | **ABRIL 26 DE 2023** |
| **CONTRATO No. :** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **NOVIEMBRE 12 DE 2021** |

1. DE ORDEN TECNICO: Revisión de todos los planos, estudios y diseños correspondientes al Convenio. – Absolver al ejecutor del Convenio las consultas que surjan y colaborar en los trámites que sean necesarios para la aprobación y/o obtención de las licencias correspondientes. - Vigilar para que la ejecución de los trabajos se delante de acuerdo con los planos, estudios, especificaciones y las instrucciones impartidas por los consultores proyectista y/o Interventoría. – Para el cumplimiento de las condiciones de calidad el Interventor exigirá los ensayos de laboratorio y control de materiales en las actividades que así lo requieran. –Verificar que los equipos y materiales que se instalen sean de buena calidad y cumplan con las características técnicas adecuadas. – La Interventoría debe exigir el plan de trabajo mensual que presente el ejecutor del Convenio, de acuerdo con las prioridades contractuales y debe propiciar la ejecución de revisiones formales y periódicas que permitan determinar en forma continua la capacidad que posee el ejecutor del Convenio para adecuar y ejecutar efectivamente dicho plan. – Presentar a las partes involucradas contractualmente las observaciones, conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegue como resultado de la revisión y evaluación. – Debe exigir al ejecutor del Convenio que el personal que ejecute las diferentes obras sea idóneo, y con la capacidad adecuada para el fin. Tendrá la autoridad para retirar del programa a las personas que no cumplan con estos requisitos. – Efectuar cuando sea necesario visitas a cada uno de los sitios donde se realicen trabajos.

2.) DE ORDEN ADMINISTRATIVO: Elaborar informes periódicos (semanal, mensual, etc.) de Interventoría donde se consigne el avance del convenio con las respectivas memorias. – El interventor deberá entregar en forma oportuna y completa la información que le exija el Municipio de Floridablanca, según la metodología de presentación y contenido mínimo de la misma que acuerden con la entidad. – Aplicar las normas legales vigentes. – Tener para el control y seguimiento el personal necesario para que vigile permanentemente el desarrollo de los trabajos. – Ejercer control sobre todas las obligaciones contractuales del contratista. – Suscribir conjuntamente con el contratista y el coordinador de Interventoría designado por el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES las actas necesarias que surjan en el cumplimiento del Convenio. – Verificar que se lleve el registro actualizado del libro de obra o bitácora o documento similar si hay lugar a ello. – Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad y las medidas para prevenir los accidentes laborales. –Vigilar que sean cumplidas las normas de carácter laboral vigentes, controlando el pago de salarios, prestaciones sociales y en fin de la seguridad social del personal que el contratista vincule en la ejecución del Convenio. – Hacer efectivas las multas que fuere necesario aplicar en el desarrollo del Convenio, descargándolas de las actas mensuales de pago por trabajo ejecutado.

3. DE ORDEN FINANCIERO: El interventor debe conocer la destinación y utilización de los recursos financieros del Convenio y verificar los pagos y desembolsos a que haya lugar en conjunto con el delegado que designe la Administración Municipal. – Llevar el registro cronológico de pagos y deducciones del Contrato o Convenio. – participar en los comités de fiducia que sean citados por el fideicomitente a través de los cuales se informara la utilización de los recursos.

4. DE ORDEN AMBIENTAL: Revisión de todos los estudios y documentos ambientales tales como: Licencia de ambiental y Documento de control y seguimiento Ambiental y/o planes de manejo ambiental según corresponda al proyecto antes de autorizar el inicio de los trabajos. – Absolver al ejecutor del Contrato o Convenio las consultas que surjan sobre el tema ambiental. – Vigilar para que la ejecución de los contratos se delante de acuerdo con las licencias y/o permisos ambientales expedidos por la autoridad ambiental. – Verificar que los equipos y materiales que operen y/o se instalen en la obra sean de buena calidad y cumplan con los requerimientos ambientales exigidos. – Presentar y compartir a las partes involucradas contractualmente, las observaciones, conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegue como resultado de la revisión evaluación y seguimiento del plan. – Debe exigir al ejecutor del convenio que el personal destinado a la ejecución de lo pertinente a los aspectos ambientales sea idóneo y con la capacidad adecuada para tal fin.

5. Tendrá la autoridad para solicitar la capacitación adecuada a las personas que no cumplan con estos requisitos GENERALES: 1. Emitir tanto conceptos técnicos como administrativos financieros y ambientales. 2. Coordinara la correcta realización de las actividades y observara técnicamente el desarrollo del proyecto. 3. Poner en conocimiento del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, con la debida anticipación la necesidad de prorroga o el vencimiento del Contrato de Obra. En cada uno de estos casos será la Interventoría la responsable se solicitar oportunamente el tramite pertinente, previa revisión técnica de los hechos, quedando a juicio del MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, la determinación final. 6. Asesorar al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA en la solución de las discrepancias de carácter técnico o contractual que surjan con los contratistas durante el desarrollo del contrato. 7. Analizar con el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, las reclamaciones presentadas por los contratistas y recomendar soluciones. 8. Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan la seguridad, calidad o costos de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos. 9. Estudiar el cumplimiento de contratista y solicitar al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, las sanciones a que diere lugar y todas las demás que se deriven del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: en todo caso se señalan y se incluyen todas y cada una de las obligaciones que se señalaron en los estudios previos, proyecto de pliegos y pliegos de condiciones así como las obligaciones que surjan y con ocasión a la ejecución de la obra y el presente contrato. El contratista se compromete a desarrollar el objeto contratado conforme y de acuerdo a la propuesta económica presentada, obligándose así mismo a cumplir con los pagos y valores en ella señalados. PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONSORCIO ALUMBRADO PUBLICO DE FLORIDABLANCA S&D, se obliga y compromete en el término de tres (3) meses a convertirse y/o a transformarse en una sociedad de tipo comercial y cuya vigencia no podrá ser inferior al termino de duración del presente contrato.

**2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS:**

*La Interventoría, empleando el personal tecnico y profesional, así como los recursos de su propuesta económica, realiza de manera continua actividades de campo y de oficina que permiten un control y seguimiento permanente y constante de las actividades que desarrolla el BIF y su ALIADO para el manejo del SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO - S.A.P.*
*Las actividades de la firma Interventora, son igualmente monitoreadas por el SUPERVISOR DE INTERVENTORIA, adscrito a la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Floridablanca.*
*Toda la información que se genera por la actividad de la firma Interventora se encuentra consignada de manera ampliada y detallada en el INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA preparado en los formatos de la firma Interventora; informes que hacen parte integral de este informe ejecutivo de interventoría.*

**2.3.1 Actividades Técnicas:**
*.- Se llevó a cabo la verificación tecnica en campo, de las labores de Obra ejecutadas para los trabajos de Mantenimiento y construcción de obras de modernización y/o expansión del S.A.P.; lo anterior en cumplimiento de la normatividad RETIE y RETILAP. Es de anotar que, en estas labores estarán supeditadas a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en lo relacionado con emergencias sanitarias.*

*.- La Interventoría mediante visitas de campo con su personal técnico a la fecha de presentación del presente Informe, ha revisado y verificado la ejecución de los trabajos de mantenimiento y obras, en cumplimiento de las especificaciones técnicas y las cantidades de obra, previo al recibo por parte del municipio.*

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INFORME:** | **ABRIL 26 DE 2023** |
| **CONTRATO No. :** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **NOVIEMBRE 12 DE 2021** |

*.- La Interventoría participa y adelanta conjuntamente con el Municipio, el BIF y su ALIADO los censos nocturnos de verificación de eficiencia lumínica, correspondiente al mes de MARZO DEL 2023.*

*.- La Interventoría en coordinación conjunta con el Municipio, el BIF y su ALIADO revisa la ejecucción de los proyectos del SAP, aprobados como parte del PLAN ANUAL DE SERVICIO Vigencia 2022. A la fecha, se realiza el desmonte, entrega y recibo de los elementos del alumbrado navideño, en el sitio determinado por la Administración Municipal; lo que permitirá realizar los procesos de pago a que haya lugar.*

**2.3.2 Actividades Administrativas:**
*.- Se llevó a cabo la revisión, control y seguimiento de pagos de seguridad social, seguridad industrial, control de calidad de materiales, control y seguimiento de proveedores, entre otras.*

**2.3.3 Actividades Financieras:**
*.- La Interventoría en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Municipal, efectúan el control y seguimiento de los recursos asignados para el SAP; lo anterior con base, en que el Municipio realiza los procesos que derivan en la expedición de CDP y RP para la Vigencia 2023 como procesos de apropiación presupuestal del IAP.*

**2.3.4 Actividades Ambientales:**
*.- La interventoría participa del control y seguimiento a las actividades de almacenamiento y disposición final de los residuos y chatarra que genera el S.A.P.; no obstante, se plantea la necesidad de prorizar este procedimiento entre las Partes. De igual manera, se ejerce control y seguimiento ambiental sobre las talas, podas y/o descopes requeridos en arboles y vegetación, para garantizar la iluminación y eventuales afectaciones sobre las redes del S.A.P. CON CORTE A LO CORRIDO DE ABRIL DEL 2023.*

**2.3.5 Actividades de Aseguramiento de la Calidad:**
*.- La Interventoría realiza control y seguimiento de la calidad de los materiales utilizados para el Mantenimiento y la ejecución de obras de Modernización y/o Expansion del S.A.P. según corresponda.*

**2.4 RELACION DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS**

2.4.1 Personal

| CARGO | CANTIDAD |
|---|---|
| **PERSONAL PROPUESTA ECONOMICA** | |
| *DIRECTOR INTERVENTORIA* | *0,3* |
| *PROFESIONAL APOYO (Abogado)* | *0,3* |
| *INGENIERO RESIDENTE* | *1* |
| *TECNICO ELECTRICISTA* | *1* |
| *ASESOR FINANCIERO* | *1* |
| *TECNICO Y/O ING LECTRICISTA* | *1* |
| **PERSONAL ADICIONAL** | |
| *SECRETARIA* | *1* |
| **PERSONAL TOTAL** | **5,6** |

2.4.2 Otros Recursos:

| OTROS RECUROS | CANTIDAD |
|---|---|
| *VEHICULO (CAMIONETA)* | *1* |
| *ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL* | *3* |
| *EQUIPOS OFICINA (Computador, mobiliario, fotocopiadora, etc.)* | *1* |

**2.5 REUNIONES**

*Durante el periodo comprendido entre el **01 al 25 de Abril del 2023** se realizaron las siguientes reuniones:*

| REUNION | FECHA | TEMA |
|---|---|---|
| COMITÉ TECNICO | ABRIL - 1 0- 2023 | ACTA CONCILIACION FEBRERO - 2023 |
| COMITÉ TECNICO | ABRIL - 11 - 2023 | ACTA PAGO BIF – FEBRERO 2023 |
| COMITÉ TECNICO | ABRIL - 21 - 2023 | REVISION Y SEGUIMIENTO AVANCE OBRA CAÑAVERAL |
| COMITÉ TECNICO | ABRIL - 24 - 2023 | REVISION Y SEGUIMIENTO RETIRO DE POSTES OBRAS MODERNIZACION POLIDEPORTIVOS |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INFORME:** | **ABRIL 26 DE 2023** |
| **CONTRATO No. :** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 202100002305 - CO1.PCCNTR.3029890** |
| **FECHA DE CONTRATO:** | **NOVIEMBRE 12 DE 2021** |

**2.6 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO**

Para verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas se realizaron los siguientes ensayos:

*.- La Interventoría, ha solicitado y verificado los certificados de calidad del fabricante y/o proveedor, para cada uno de los elementos y materiales utilizados para el S.A.P.*

*.- La Interventoría ha realizado en la Bodega de Almacenamiento, revisiones aleatorias por observación directa y comparativos de calidad a los materiales utilizados para el S.A.P.*

**2.7 INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO**

N/A

**2.8 OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

*• Luego de efectuadas las labores de interventoría para el período en mención, y después de conocer, revisar y evaluar las condiciones climatológicas ha observado que las diferentes actividades se han ejecutado dentro de un marco de seguridad para los operarios y para la comunidad; por tanto se recomienda se siga ejecutando la programación en los diferentes sectores urbanos y rurales según lo permitan las condiciones de buen tiempo.*

*• Se sugiere en dias de lluvia o epocas de alta precipitación, reprogramar actividades de mantenimiento y/o ejecución de obras en el sector rural que requieran el uso de equipos, camión o grua requeridos para el transporte e instalación de postería o elementos de gran peso. Lo anterior en consideración a que estos ejes viales no ofrecen las garantías de seguridad para los operarios y los vehiculos que circulan por ellas.*

**2.9 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DE LA INTERVENTORIA**

**Aseguradora:** Seguros del Estado **Poliza Nº** 33-44-101234377

| ASEGURADORA | No. De la Póliza | Concepto del Amparo | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | desde (d/m/a) | hasta (d/m/a) |
| Seguros del Estado | 33-44-101234377 | ANTICIPO | N/A | N/A |
| | | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 26/12/2022 | 26/12/2024 |
| | | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 26/12/2022 | 26/12/2026 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | 26/12/2022 | 26/12/2024 |

**ANEXOS:**

Ver Detalle en Informe de Gestión mensual de Interventoría.

Se firma en Floridablanca, por parte de la Firma Interventora.

INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S

**INTERVENTORIAS TECNICAS Y ELECTRICAS S.A.S.**
R.L. Suplente ING. JORGE ARAGON AMAYA
INTERVENTOR

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23-00216

EL JEFE DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sección o Unidad Ejecutora | : ADMC ADMINISTRACION CENTRAL | | | | |
| Código de Presupuesto | : G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143 | | | Código Rápido: 231406 | |
| Fondo / Fte de Financiación | : RALP RESERVAS DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143 | : Redes de alumbrado público con mantenimiento (2102011)-Garantizar cada año la administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público. | | | | |
| Valor CDP | $: | 2,459,200,841.79 | | | |
| Saldo antes del CDP | $: | 2,461,601,907.78 | Nuevo Saldo | $: | 2,401,065.99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sección o Unidad Ejecutora | : ADMC ADMINISTRACION CENTRAL | | | | |
| Código de Presupuesto | : G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144 | | | Código Rápido: 231407 | |
| Fondo / Fte de Financiación | : RALP RESERVAS DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144 | : Redes de alumbrado público construidas (2102012)-Expandir en 1000 luminarias el sistema de alumbrado público | | | | |
| Valor CDP | $: | 129,242,385.05 | | | |
| Saldo antes del CDP | $: | 129,242,385.05 | Nuevo Saldo | $: | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sección o Unidad Ejecutora | : ADMC ADMINISTRACION CENTRAL | | | | |
| Código de Presupuesto | : G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145 | | | Código Rápido: 231408 | |
| Fondo / Fte de Financiación | : RALP RESERVAS DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | |
| G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145 | : Redes de alumbrado público mejoradas (2102013)-Modernizar 1000 luminarias del sistema de alumbrado público | | | | |
| Valor CDP | $: | 2,028,410,760.77 | | | |
| Saldo antes del CDP | $: | 2,028,410,760.77 | Nuevo Saldo | $: | 0.00 |

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23-00216

EL JEFE DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Renta y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Para : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100002305 - co1.pccntr.3029890, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (PLAN ANUAL DE SERVICIO 2022 - MODERNIZACIÓN)
RESERVA PRESUPUESTAL SEGUN DECRETO No. 006 DEL 03 DE ENERO DE 2023.

Por la suma de : CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS********** OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS m/cte. ($4,616,853,987.61)**********

Expedido el día Febrero 09 de 2023

Proyectó : CALDERON ALMEYDA SANDRA LILIANA

**PRESUPUESTO**

GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER
NIT: 890.205.176-8

## REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 23-00224

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 23-00216

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143 Código rápido: 231406
Fondo / Fte de Financiación RALP RESERVAS DE ALUMBRADO PUBLICO
G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102011.143 Redes de alumbrado público con mantenimiento (2102011)-Garantizar cada año la administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público.

Valor Registro $: 2,459,200,841.79

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144 Código rápido: 231407
Fondo / Fte de Financiación RALP RESERVAS DE ALUMBRADO PUBLICO
G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102012.144 Redes de alumbrado público construidas (2102012)-Expandir en 1000 luminarias el sistema de alumbrado público

Valor Registro $: 129,242,385.05

Sección o Unidad Ejecutora ADMC ADMINISTRACION CENTRAL
Código de Presupuesto : G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145 Código rápido: 231408
Fondo / Fte de Financiación RALP RESERVAS DE ALUMBRADO PUBLICO
G.R.I.2.3.2.02.02.008.21.2102.2102013.145 Redes de alumbrado público mejoradas (2102013)-Modernizar 1000 luminarias del sistema de alumbrado público

Valor Registro $: 2,028,410,760.77

Para : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100002305 - co1.pccntr.3029890, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. RESERVA SEGUN DECRETO No. 006 DEL 03 DE ENERO DE 2023

NIT: 00900015871 - 9 BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

Por la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL********** NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS m/cte. ($4,616,853,987.61)******

Expedido el día Febrero 09 de 2023

Proyectó : CALDERON ALMEYDA SANDRA LILIANA

**PRESUPUESTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONVENIO** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** | **No. CONVENIO** | **FLO-INFRA-074-2021** |
| **REQUISITOS DE LEY** | Ley 489 de 1.998 artículo 95, Decreto 1082 de 2015. | | |
| **CONTRATISTA/ASOCIADO** | **BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA** | | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA** identificado con la cédula de ciudadanía número 13.540.816 de Bucaramanga | | |
| **NIT ASOCIADO** | **900.015.871-9** | | |
| **OBJETO** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE** | | |

Entre los suscritos, **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**, con N.I.T. No. 890.205.176-8, representado en este acto por **EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, ING. FERNANDO MIER MARTÍNEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.508.951 expedida en Bucaramanga, nombrado como secretario de infraestructura del Municipio de Floridablanca mediante Decreto No. 0691 del 18 de diciembre de 2019, delegado para suscribir convenios interadministrativos cuya oficina gestora sea la Secretaría de Infraestructura mediante Decreto 0371 del 02 de noviembre de 2021, quien en adelante se denominará el **MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA** por una parte y el **BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**, identificado con el NIT 900015871-9, representado legalmente por **JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 13.540.816 expedida en Bucaramanga, Nombrado mediante Decreto Municipal No. 0108 de 18 de marzo de 2021, y posesionado en la misma fecha, facultado para contratar según Acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2021, hemos decidido celebrar el OTRO SÍ No. 2 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2305-2021 (Número proceso Secop 2 FLO-INFRA-074-2021), previas las siguientes consideraciones:

## CONSIDERACIONES

1. Que, el 12 de noviembre de 2022 el Municipio de Floridablanca y el Banco Inmobiliario de Floridablanca suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 2305-2021, cuyo objeto es: ***"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE PARA LA MODERNIZACIÓN, EXPANSIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA".***

2. Que, el 18 de marzo de 2022, se suscribió el otro si No. 1 al convenio interadministrativo, en el que se acordó modificar la cláusula quinta- Plazo ejecución y vigencia.

3. Que, atendiendo a lo señalado en la normativa vigente Resolución CREG 101013 del 19 de mayo de 2022, ley 1386 de 2010, ley 1819 de 2016 art. 352 y a lo estipulado estatuto tributario Municipal Acuerdo No. 012 de 2021 art. 267, nace la necesidad de modificar parte del clausulado de convenio interadministrativo suscrito así:

**CLÁUSULA SEGUNDA A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.**

**NÚMERAL 1. EL MUNICIPIO** se obliga a efectuar el recaudo del impuesto del servicio de alumbrado público con las entidades comercializadoras que facturan dicho impuesto y transferir a la fiducia mercantil indicada por **EL CONVINENTE** los montos correspondientes del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca según el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por **EL CONVINENTE.** A esta obligación se aplicará la variación del marco regulatorio en caso de que ocurra.

**NÚMERAL 5.** Realizar seguimiento y control de las diferentes actividades contempladas en el alcance del Convenio, particularmente la revisión del modelo financiero real ejecutado, lo anterior, través de la supervisión, interventoría del Municipio y el Comité financiero de la secretaria de hacienda.

**NÚMERAL 7.** Brindar la protección policiva necesaria de los bienes y elementos que integran la infraestructura del sistema de alumbrado público.

**NÚMERAL 8**. Dar de baja a la infraestructura producto de las actividades de modernización, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca, para que EL CONVINENTE efectué la disposición final de los residuos peligrosos y el proceso de chatarrización. La retribución que se genere del proceso de chatarrización deberá ser retornado por parte de EL CONVINENTE a favor del MUNICIPIO a la cuenta de destinación especifica que se disponga para tal fin, de conformidad con la Resolución CREG 101013 del 19 de mayo de 2022.

**CLÁUSULA SEGUNDA C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA.**

**NÚMERAL 4.** Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-, después de atender los compromisos de pago del consumo de energía con destino al Sistema de Alumbrado Público, AOyM, y retorno a la inversión, los valores que sobren serán autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Floridablanca, dentro de los límites establecidos en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016. Estos valores se ejecutarán año a año, dependiendo del resultado que arroje la actualización del modelo financiero. EL CONVINENTE ejecutará, conforme lo establecido en su manual de contratación, las acciones y trámites necesarios para garantizar la ejecución las inversiones a las que se refiere este numeral, en términos de eficiencia y oportunidad. Los valores que deban reconocerse por concepto del retorno a la Inversión deberán ajustarse a los límites establecidos en el Artículo 23 de la Resolución 123 de la CREG. Para su actualización y liquidación se dará aplicación a lo dispuesto en el Artículo 25 de la misma Resolución 123 de 2011, en todo caso deberá sujetarse a lo establecido en el modelo financiero que forma parte integral del presente CONVENIO. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**NÚMERAL 5.** Para la transferencia de los recursos, se indicará por parte del CONVINENTE la información relacionada con la fiducia mercantil, a la cual será trasladado y/o girado por parte del Municipio los valores correspondientes del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca según el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**NÚMERAL 7.** Aplicar la metodología para determinar los costos máximos para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público, se encuentra consignada en la Resolución 123 de 2011, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, la cual en su artículo 23, establece la forma de remunerar el retorno de la inversión y en su artículo 24 el costo máximo de la actividad de administración, operación y mantenimiento de la Infraestructura del sistema de Alumbrado Público, así como la forma de actualizar y liquidar los costos máximos de las actividades de inversión y AOM del sistema en sus artículos 25 y 26, respectivamente. Para efectos de esta obligación el CONVINENTE podrá participar en las actuaciones administrativas y contractuales realizadas por el municipio, en su condición de suscriptor del convenio resultante, con el objeto de identificar de forma idónea la red de servicio objeto de recepción por ministerio del convenio. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**NÚMERAL 8.** Invertir los recursos aportados por **EL MUNICIPIO** en el cumplimiento del objeto y compromisos del CONVENIO conforme a lo pactado en el Modelo Financiero, por la destinación que se le dé a los recursos aportados, obligándose a garantizar el pago de las actividades que comprende la prestación del servicio, a cada uno de los actores involucrados, en los términos de la Resolución CREG 123 de 2011. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**NÚMERAL 9.** Presentar al **MUNICIPIO** mensualmente un informe de avance de cumplimiento de los compromisos pactados y de ejecución del plan de inversiones contemplado en el Modelo Financiero, relacionando los pagos efectuados a quienes ejecuten cada una de las actividades que comprenden la prestación del servicio e informando el comportamiento del modelo financiero, para efectos de determinar acciones preventivas y correctivas, con el fin de evitar generar déficit o deudas a cargo del Municipio.

**PARAGRAFO 1.** Los informes que se deriven de esta obligación deberán sujetarse a los procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y hacienda.

**NÚMERAL 10.** Rendir a la interventoría contratada por **EL MUNICIPIO** los informes que le requiera y facilitar el control y verificación en campo. Esta carga de garantizar el acceso a la información será garantizada por la entidad CONVINENTE y no estará sujeta a término administrativo alguno. Los informes y conclusiones que se emitan por el mismo deberán ser acatados por el CONVINENTE.

**NÚMERAL 11.** Formular recomendaciones al **MUNICIPIO** para optimizar la prestación del servicio de Alumbrado Público inherentes al desarrollo una estrategia ambientalmente

sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca.

**NÚMERAL 12.** Realizar ***acompañamiento*** a la supervisión del CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP, con el objeto de garantizarse un empalme y recepción efectiva de la red de alumbrado público de Floridablanca. Por ministerio de esta obligación el CONVINENTE deberá actualizar los estudios, inventarios y análisis soporte de la presente actuación contractual, con el objeto de identificar de forma precisa el valor de la red y sus condiciones técnicas.

**NÚMERAL 13.** Contar con una oficina de atención al cliente a fin de atender las PQR y/o requerimientos presentados por los usuarios del municipio de Floridablanca y demás con respecto a la prestación del servicio de alumbrado público. Los daños correctivos se deberán atender dentro de las 48 horas siguientes al recibo del reporte y los preventivos cada 90 días. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**CLÁUSULA TERCERA – VALOR Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente convenio es indeterminado, solo para efectos presupuestales y de legalización se estima en **$ 478.999.170.137,29**, suma que cuenta con la autorización para el comprometimiento de vigencias futuras excepcionales, impartidas por el H. Concejo Municipal de Floridablanca, a través del Acuerdo Municipal No. 016 del 25 de octubre de 2021, en lo valores que se detallan a continuación:

| No. | AÑO | COMPONENTES ALUMBRADO PUBLICO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | REMUNERACIÓN POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN | ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | TOTAL |
| 1 | 2022 | 1.555.910.586,82 | 5.864.967.535,79 | 7.420.878.122,61 |
| 2 | 2023 | 7.632.932.394,95 | 9.002.684.705,62 | 16.635.617.100,57 |
| 3 | 2024 | 8.616.462.563,65 | 9.570.282.667,23 | 18.186.745.230,88 |
| 4 | 2025 | 9.077.281.816,59 | 10.082.113.418,73 | 19.159.395.235,32 |
| 5 | 2026 | 9.562.746.262,66 | 10.621.317.522,43 | 20.184.063.785,09 |
| 6 | 2027 | 10.074.173.957,77 | 11.189.358.939,65 | 21.263.532.897,42 |
| 7 | 2028 | 10.612.953.449,12 | 11.787.779.926,15 | 22.400.733.375,27 |
| 8 | 2029 | 11.180.547.545,17 | 12.418.205.219,52 | 23.598.752.764,69 |
| 9 | 2030 | 11.778.497.287,22 | 13.082.346.450,32 | 24.860.843.737,54 |
| 10 | 2031 | 12.408.426.133,39 | 13.782.006.789,30 | 26.190.432.922,69 |
| 11 | 2032 | 13.072.044.366,37 | 14.519.085.843,01 | 27.591.130.209,38 |
| 12 | 2033 | 13.771.153.736,94 | 15.295.584.811,38 | 29.066.738.548,32 |
| 13 | 2034 | 14.507.652.355,77 | 16.113.611.921,01 | 30.621.264.276,78 |
| 14 | 2035 | 15.283.539.846,86 | 16.975.388.149,12 | 32.258.927.995,98 |
| 15 | 2036 | 16.100.922.776,64 | 17.883.253.253,57 | 33.984.176.030,21 |
| 16 | 2037 | 13.562.741.165,50 | 18.839.672.125,44 | 32.402.413.290,94 |
| 17 | 2038 | 1.193.104.070,90 | 19.847.241.481,25 | 21.040.345.552,15 |
| 18 | 2039 | - | 20.908.696.913,21 | 20.908.696.913,21 |
| 19 | 2040 | - | 22.026.920.316,43 | 22.026.920.316,43 |
| 20 | 2041 | - | 23.204.947.713,40 | 23.204.947.713,40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2042 | - | 5.992.614.118,41 | 5.992.614.118,41 |
| **TOTAL** | | **179.991.090.316,32** | **299.008.079.820,97** | **478.999.170.137,29** |

(Flujo de caja tomado a partir del modelo financiero del proyecto de inversión con código BPPIM 2021682760020).

Lo anterior, teniendo en cuenta la metodología para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores del servicio, contenida en la Resolución 123 de 2011 de la CREG, en la que se encuentra la remuneración del costo máximo de la actividad de inversión del Sistema de Alumbrado público y su actualización mensual y la remuneración del costo máximo de la actividad de administración, operación y mantenimiento, AOM, de la infraestructura del sistema de alumbrado público, y su actualización mensual.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016, que establece la destinación específica del impuesto de alumbrado público, en caso que los valores efectivamente recaudados por concepto de este tributo en el Municipio de Floridablanca, superen los valores proyectados y autorizados a través del Acuerdo No. 016 de 2021, el Municipio se compromete a ejecutarlos en las inversiones que se requieran y sean permitidas por la norma, adicionales a las que conforman la inversión inicial detallada en las cláusulas anteriores, las cuales, en virtud de la suscripción del presente CONVENIO, deberán ser ejecutadas por **EL CONVINENTE,** quien ejecutará conforme lo establecido en su manual de contratación, las acciones y trámites necesarios para garantizar la ejecución del objeto convenido, en términos de eficiencia y oportunidad.

En aras de garantizar los postulados de la selección objetiva y concurrencia de oferentes, se aprecia que la entidad seleccionada como CONVINENTE deberá corresponder a la definición de entidad pública en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, con el objeto de que la misma se encuentre sometida al régimen del Estatuto General de Contratación Pública – E.G.C.P., pretendiéndose que con el resultado de esta actuación contractual no se genere una afectación al régimen de selección del contratista o contratistas ejecutores del servicio por la sujeción contractual al régimen general.

A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO**: **El MUNICIPIO** deberá reconocer y pagar a la fiducia mercantil indicada por **EL CONVINENTE**, mensualmente, los valores correspondientes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por **EL CONVINENTE** así:

Las PARTES deberán elaborar mensualmente un acta de conciliación y un acta de pago que contenga los valores facturados y avalados por la supervisión e interventoría del Municipio, donde esta última verifique y certifique la ejecución de las actividades del convenio, y cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.

Los Planes Anuales de Servicios -PAS-, financiados con los excedentes, seran cancelados así:

Un acta de Transferencia inicial equivalente al 60% del valor del PAS, y dos actas parciales por avance de obra cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final por el 10% a recibo de satisfacción final del PAS ejecutado.

**NOTA 1:** En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del convenio.

**NOTA 2:** Los informes que se deriven de esta obligación deberán sujetarse a los procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y hacienda.

**Ver anexo 1** (modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE)

**CLÁUSULA – SÉPTIMA SUPERVISION:** La vigilancia, control y seguimiento en el presente convenio estará a cargo del secretario de Infraestructura o quien haga sus veces, en caso de ausencia del funcionario sin encargo de su puesto, la supervisión será ejercida por su superior jerárquico y/o quien haga sus veces. El ejercicio de la supervisión al presente CONVENIO se aplicará de forma concurrente con la ejercida a través del interventor contratado por el MUNICIPIO.

Que, el 28 de julio de 2022, se suscribió el estudio de necesidad, oportunidad y conveniencia para celebrar el otro si No. 1 al Convenio Interadministrativo No. 2305-2021 (Número de proceso en secop 2 FLO-INFRA-074-2021).

Que realizadas las consideraciones previas las partes acuerdan suscribir el presente otro sí modificatorio que se regirá por las siguientes clausulas:

**ACUERDAN**

**PRIMERA: MODIFICAR, ACLARAR Y AMPLIAR LA CLÁUSULA SEGUNDA LITERAL A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO Y LITERAL C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA,** así:

**CLÁUSULA SEGUNDA A. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.**

**NÚMERAL 1. EL MUNICIPIO** se obliga a efectuar el recaudo del impuesto del servicio de alumbrado público con las entidades comercializadoras que facturan dicho impuesto y transferir a la fiducia mercantil indicada por **EL CONVINENTE** los montos correspondientes del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca según el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por **EL CONVINENTE.** A esta obligación se aplicará la variación del marco regulatorio en caso de que ocurra.

**NÚMERAL 5.** Realizar seguimiento y control de las diferentes actividades contempladas en el alcance del Convenio, particularmente la revisión del modelo financiero real ejecutado, lo anterior, través de la supervisión, interventoría del Municipio y el Comité financiero de la secretaria de hacienda.

**NÚMERAL 7.** Brindar la protección policiva necesaria de los bienes y elementos que integran la infraestructura del sistema de alumbrado público.

**NÚMERAL 8**. Dar de baja a la infraestructura producto de las actividades de modernización, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca, para que EL CONVINENTE efectué la disposición final de los residuos peligrosos y el proceso de chatarrización. La retribución que se genere del proceso de chatarrización deberá ser retornado por parte de EL CONVINENTE a favor del MUNICIPIO a la cuenta de destinación especifica que se disponga para tal fin, de conformidad con la Resolución CREG 101013 del 19 de mayo de 2022.

**CLÁUSULA SEGUNDA C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA.**

**NÚMERAL 4.** Formular y Ejecutar las inversiones en Planes Anuales de Servicio -PAS-, después de atender los compromisos de pago del consumo de energía con destino al Sistema de Alumbrado Público, AOyM, y retorno a la inversión, los valores que sobren serán autorizados previamente por el Municipio e invertidos en la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Floridablanca, dentro de los límites establecidos en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016. Estos valores se ejecutarán año a año, dependiendo del resultado que arroje la actualización del modelo financiero. EL CONVINENTE ejecutará, conforme lo establecido en su manual de contratación, las acciones y trámites necesarios para garantizar la ejecución las inversiones a las que se refiere este numeral, en términos de eficiencia y oportunidad. Los valores que deban reconocerse por concepto del retorno a la Inversión deberán ajustarse a los límites establecidos en el Artículo 23 de la Resolución 123 de la CREG. Para su actualización y liquidación se dará aplicación a lo dispuesto en el Artículo 25 de la misma Resolución 123 de 2011, en todo caso deberá sujetarse a lo establecido en el modelo financiero que forma parte integral del presente CONVENIO. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**NÚMERAL 5.** Para la transferencia de los recursos, se indicará por parte del CONVINENTE la información relacionada con la fiducia mercantil, a la cual será trasladado y/o girado por parte del Municipio los valores correspondientes del desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca según el modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**NÚMERAL 7.** Aplicar la metodología para determinar los costos máximos para remunerar a los prestadores del servicio, así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público, se encuentra consignada en la Resolución 123 de 2011, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, la cual en su artículo 23, establece la forma de remunerar el retorno de la inversión y en su artículo 24 el costo máximo de la actividad de administración, operación y mantenimiento de la Infraestructura del sistema de Alumbrado Público, así como la forma de actualizar y liquidar los costos máximos de las actividades de inversión y AOM del sistema en sus artículos 25 y 26, respectivamente. Para efectos de esta obligación el CONVINENTE podrá participar en las actuaciones administrativas y contractuales realizadas por el municipio, en su condición de suscriptor del convenio resultante, con el objeto de identificar de forma idónea la red de servicio objeto de recepción por ministerio del convenio.

A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**NÚMERAL 8.** Invertir los recursos aportados por **EL MUNICIPIO** en el cumplimiento del objeto y compromisos del CONVENIO conforme a lo pactado en el Modelo Financiero, por la destinación que se le dé a los recursos aportados, obligándose a garantizar el pago de las actividades que comprende la prestación del servicio, a cada uno de los actores involucrados, en los términos de la Resolución CREG 123 de 2011. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**NÚMERAL 9.** Presentar al **MUNICIPIO** mensualmente un informe de avance de cumplimiento de los compromisos pactados y de ejecución del plan de inversiones contemplado en el Modelo Financiero, relacionando los pagos efectuados a quienes ejecuten cada una de las actividades que comprenden la prestación del servicio e informando el comportamiento del modelo financiero, para efectos de determinar acciones preventivas y correctivas, con el fin de evitar generar déficit o deudas a cargo del Municipio.

**PARAGRAFO 1.** Los informes que se deriven de esta obligación deberán sujetarse a los procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y hacienda.

**NÚMERAL 10.** Rendir a la interventoría contratada por **EL MUNICIPIO** los informes que le requiera y facilitar el control y verificación en campo. Esta carga de garantizar el acceso a la información será garantizada por la entidad CONVINENTE y no estará sujeta a término administrativo alguno. Los informes y conclusiones que se emitan por el mismo deberán ser acatados por el CONVINENTE.

**NÚMERAL 11.** Formular recomendaciones al **MUNICIPIO** para optimizar la prestación del servicio de Alumbrado Público inherentes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca.

**NÚMERAL 12.** Realizar ***acompañamiento*** a la supervisión del CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y LA ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP, con el objeto de garantizarse un empalme y recepción efectiva de la red de alumbrado público de Floridablanca. Por ministerio de esta obligación el CONVINENTE deberá actualizar los estudios, inventarios y análisis soporte de la presente actuación contractual, con el objeto de identificar de forma precisa el valor de la red y sus condiciones técnicas.

**NÚMERAL 13.** Contar con una oficina de atención al cliente a fin de atender las PQR y/o requerimientos presentados por los usuarios del municipio de Floridablanca y demás con respecto a la prestación del servicio de alumbrado público. Los daños correctivos se deberán atender dentro de las 48 horas siguientes al recibo del reporte y los preventivos cada 90 días. A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**SEGUNDA: MODIFICAR LA CLÁUSULA TERCERA – VALOR Y APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente convenio es indeterminado, solo para efectos presupuestales y de legalización se estima en **$ 478.999.170.137,29**, suma que cuenta con la autorización para el comprometimiento de vigencias futuras excepcionales, impartidas por el

H. Concejo Municipal de Floridablanca, a través del Acuerdo Municipal No. 016 del 25 de octubre de 2021, en lo valores que se detallan a continuación:

| No. | AÑO | COMPONENTES ALUMBRADO PUBLICO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | REMUNERACIÓN POR LA ACTIVIDAD DE INVERSIÓN | ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | TOTAL |
| 1 | 2022 | 1.555.910.586,82 | 5.864.967.535,79 | 7.420.878.122,61 |
| 2 | 2023 | 7.632.932.394,95 | 9.002.684.705,62 | 16.635.617.100,57 |
| 3 | 2024 | 8.616.462.563,65 | 9.570.282.667,23 | 18.186.745.230,88 |
| 4 | 2025 | 9.077.281.816,59 | 10.082.113.418,73 | 19.159.395.235,32 |
| 5 | 2026 | 9.562.746.262,66 | 10.621.317.522,43 | 20.184.063.785,09 |
| 6 | 2027 | 10.074.173.957,77 | 11.189.358.939,65 | 21.263.532.897,42 |
| 7 | 2028 | 10.612.953.449,12 | 11.787.779.926,15 | 22.400.733.375,27 |
| 8 | 2029 | 11.180.547.545,17 | 12.418.205.219,52 | 23.598.752.764,69 |
| 9 | 2030 | 11.778.497.287,22 | 13.082.346.450,32 | 24.860.843.737,54 |
| 10 | 2031 | 12.408.426.133,39 | 13.782.006.789,30 | 26.190.432.922,69 |
| 11 | 2032 | 13.072.044.366,37 | 14.519.085.843,01 | 27.591.130.209,38 |
| 12 | 2033 | 13.771.153.736,94 | 15.295.584.811,38 | 29.066.738.548,32 |
| 13 | 2034 | 14.507.652.355,77 | 16.113.611.921,01 | 30.621.264.276,78 |
| 14 | 2035 | 15.283.539.846,86 | 16.975.388.149,12 | 32.258.927.995,98 |
| 15 | 2036 | 16.100.922.776,64 | 17.883.253.253,57 | 33.984.176.030,21 |
| 16 | 2037 | 13.562.741.165,50 | 18.839.672.125,44 | 32.402.413.290,94 |
| 17 | 2038 | 1.193.104.070,90 | 19.847.241.481,25 | 21.040.345.552,15 |
| 18 | 2039 | - | 20.908.696.913,21 | 20.908.696.913,21 |
| 19 | 2040 | - | 22.026.920.316,43 | 22.026.920.316,43 |
| 20 | 2041 | - | 23.204.947.713,40 | 23.204.947.713,40 |
| 21 | 2042 | - | 5.992.614.118,41 | 5.992.614.118,41 |
| **TOTAL** | | **179.991.090.316,32** | **299.008.079.820,97** | **478.999.170.137,29** |

(Flujo de caja tomado a partir del modelo financiero del proyecto de inversión con código BPPIM 2021682760020).

Lo anterior, teniendo en cuenta la metodología para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos para remunerar a los prestadores del servicio, contenida en la Resolución 123 de 2011 de la CREG, en la que se encuentra la remuneración del costo máximo de la actividad de inversión del Sistema de Alumbrado público y su actualización mensual y la remuneración del costo máximo de la actividad de administración, operación y mantenimiento, AOM, de la infraestructura del sistema de alumbrado público, y su actualización mensual.

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 350 de la Ley 1819 de 2016, que establece la destinación específica del impuesto de alumbrado público, en caso que los valores efectivamente recaudados por concepto de este tributo en el Municipio de Floridablanca, superen los valores proyectados y autorizados a través del Acuerdo No. 016 de 2021, el Municipio se compromete a ejecutarlos en las inversiones que se requieran y sean permitidas por la norma, adicionales a las que conforman la inversión inicial detallada en las cláusulas anteriores, las cuales, en virtud de la suscripción del presente CONVENIO, deberán ser

ejecutadas por **EL CONVINENTE,** quien ejecutará conforme lo establecido en su manual de contratación, las acciones y trámites necesarios para garantizar la ejecución del objeto convenido, en términos de eficiencia y oportunidad.

En aras de garantizar los postulados de la selección objetiva y concurrencia de oferentes, se aprecia que la entidad seleccionada como CONVINENTE deberá corresponder a la definición de entidad pública en los términos del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, con el objeto de que la misma se encuentre sometida al régimen del Estatuto General de Contratación Pública – E.G.C.P., pretendiéndose que con el resultado de esta actuación contractual no se genere una afectación al régimen de selección del contratista o contratistas ejecutores del servicio por la sujeción contractual al régimen general.

A esta obligación se aplicará lo dicho en obligaciones previas sobre subcontratación y en relación con la variación del marco regulatorio.

**TERCERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO: El MUNICIPIO** deberá reconocer y pagar a la fiducia mercantil indicada por **EL CONVINENTE**, mensualmente, los valores correspondientes al desarrollo una estrategia ambientalmente sostenible para la modernización, expansión, administración, operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público del municipio de Floridablanca, lo anterior, de acuerdo al modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por **EL CONVINENTE** así:

Las PARTES deberán elaborar mensualmente un acta de conciliación y un acta de pago que contenga los valores facturados y avalados por la supervisión e interventoría del Municipio, donde esta última verifique y certifique la ejecución de las actividades del convenio, y cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social.

Los Planes Anuales de Servicios -PAS-, financiados con los excedentes, seran cancelados así:

Un acta de Transferencia inicial equivalente al 60% del valor del PAS, y dos actas parciales por avance de obra cada una del 15% del valor del PAS y un acta de recibo final por el 10% a recibo de satisfacción final del PAS ejecutado.

**NOTA 1:** En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del convenio.

**NOTA 2:** Los informes que se deriven de esta obligación deberán sujetarse a los procesos y procedimientos establecidos en el MIPG correspondiente a la secretaria de infraestructura y hacienda.

**Ver anexo 1** (modelo financiero adoptado en el proceso contractual suscrito por EL CONVINENTE)

**CUARTA: MODIFICAR LA CLÁUSULA – SÉPTIMA SUPERVISION:** La vigilancia, control y seguimiento en el presente convenio estará a cargo del secretario de Infraestructura o quien haga sus veces, en caso de ausencia del funcionario sin encargo de su puesto, la supervisión será ejercida por su superior jerárquico y/o quien haga sus veces. El ejercicio de la supervisión al presente CONVENIO se aplicará de forma concurrente con la ejercida a través del interventor contratado por el MUNICIPIO.

**QUINTA:** Las demás cláusulas del Convenio Interadministrativo No. 2305-2021, (Número de proceso en secop 2 FLO-INFRA-074-2021), se mantienen incólumes, y se derogan las que le sean contrarias a esta modificación efectuada.

Para constancia y en señal de aceptación al contenido del presente documento, se firma por las partes en la ciudad de Floridablanca, Santander, a los 28 días del mes de julio de 2022.

**FERNANDO MIER MARTÍNEZ**
**Secretario de Infraestructura**

**JULIO CÉSAR GONZÁLEZ GARCÍA**
**Director General B.I.F.**

ANEXO 1

# FLUJO PROYECTADO MENSUAL

Nota: Este Flujo financiero es fiel copia de la propueta económica presentada por ILULED COLOMBIA S.A.S. ( Proceso LP-BIF-05-2022, https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/ViewPPI=CO1.PPI.18422346&isFromPublicArea=True&isModal=False

| PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA | | | | | | | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | AÑO | IPP | CRECIM. DEMOG. | INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION | ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | TOTAL EGRESOS | |
| 1 | jul-22 | 0,4351% | 0,0821% | - | 614.970.772 | 614.970.772 | 2022 |
| 2 | ago-22 | 0,4351% | 0,0821% | 55.086.245 | 617.646.583 | 672.732.828 | 2022 |
| 3 | sep-22 | 0,4351% | 0,0821% | 110.412.177 | 628.580.348 | 738.992.525 | 2022 |
| 4 | oct-22 | 0,4351% | 0,0821% | 165.978.839 | 639.561.686 | 805.540.525 | 2022 |
| 5 | nov-22 | 0,4351% | 0,0821% | 221.787.278 | 650.590.806 | 872.378.084 | 2022 |
| 6 | dic-22 | 0,4351% | 0,0821% | 277.838.546 | 661.667.915 | 939.506.461 | 2022 |
| 7 | ene-23 | 0,4351% | 0,0821% | 334.133.700 | 672.793.222 | 1.006.926.922 | 2023 |
| 8 | feb-23 | 0,4351% | 0,0821% | 390.673.801 | 683.966.936 | 1.074.640.737 | 2023 |
| 9 | mar-23 | 0,4351% | 0,0821% | 447.459.914 | 695.189.268 | 1.142.649.182 | 2023 |
| 10 | abr-23 | 0,4351% | 0,0821% | 504.493.111 | 706.460.430 | 1.210.953.541 | 2023 |
| 11 | may-23 | 0,4351% | 0,0821% | 561.774.466 | 717.780.634 | 1.279.555.100 | 2023 |
| 12 | jun-23 | 0,4351% | 0,0821% | 619.305.059 | 729.150.094 | 1.348.455.153 | 2023 |
| 13 | jul-23 | 0,4351% | 0,0821% | 677.085.974 | 740.569.024 | 1.417.654.998 | 2023 |
| 14 | ago-23 | 0,4351% | 0,0821% | 680.032.056 | 752.037.639 | 1.432.069.694 | 2023 |
| 15 | sep-23 | 0,4351% | 0,0821% | 682.990.956 | 755.309.844 | 1.438.300.800 | 2023 |
| 16 | oct-23 | 0,4351% | 0,0821% | 685.962.731 | 758.596.287 | 1.444.559.018 | 2023 |
| 17 | nov-23 | 0,4351% | 0,0821% | 688.947.436 | 761.897.030 | 1.450.844.466 | 2023 |
| 18 | dic-23 | 0,4351% | 0,0821% | 691.945.129 | 765.212.134 | 1.457.157.263 | 2023 |
| 19 | ene-24 | 0,4351% | 0,0821% | 694.955.864 | 768.541.663 | 1.463.497.528 | 2024 |
| 20 | feb-24 | 0,4351% | 0,0821% | 697.979.700 | 771.885.680 | 1.469.865.380 | 2024 |
| 21 | mar-24 | 0,4351% | 0,0821% | 701.016.693 | 775.244.246 | 1.476.260.939 | 2024 |
| 22 | abr-24 | 0,4351% | 0,0821% | 704.066.900 | 778.617.426 | 1.482.684.326 | 2024 |
| 23 | may-24 | 0,4351% | 0,0821% | 707.130.379 | 782.005.283 | 1.489.135.662 | 2024 |
| 24 | jun-24 | 0,4351% | 0,0821% | 710.207.187 | 785.407.881 | 1.495.615.068 | 2024 |
| 25 | jul-24 | 0,4351% | 0,0821% | 713.297.383 | 788.825.285 | 1.502.122.668 | 2024 |
| 26 | ago-24 | 0,4351% | 0,0821% | 716.401.025 | 792.257.557 | 1.508.658.582 | 2024 |
| 27 | sep-24 | 0,4351% | 0,0821% | 719.518.171 | 795.704.764 | 1.515.222.935 | 2024 |
| 28 | oct-24 | 0,4351% | 0,0821% | 722.648.880 | 799.166.970 | 1.521.815.851 | 2024 |
| 29 | nov-24 | 0,4351% | 0,0821% | 725.793.212 | 802.644.241 | 1.528.437.453 | 2024 |
| 30 | dic-24 | 0,4351% | 0,0821% | 728.951.224 | 806.136.642 | 1.535.087.866 | 2024 |
| 31 | ene-25 | 0,4351% | 0,0821% | 732.122.978 | 809.644.238 | 1.541.767.216 | 2025 |
| 32 | feb-25 | 0,4351% | 0,0821% | 735.308.532 | 813.167.096 | 1.548.475.629 | 2025 |
| 33 | mar-25 | 0,4351% | 0,0821% | 738.507.947 | 816.705.283 | 1.555.213.230 | 2025 |
| 34 | abr-25 | 0,4351% | 0,0821% | 741.721.283 | 820.258.865 | 1.561.980.148 | 2025 |
| 35 | may-25 | 0,4351% | 0,0821% | 744.948.601 | 823.827.909 | 1.568.776.510 | 2025 |
| 36 | jun-25 | 0,4351% | 0,0821% | 748.189.961 | 827.412.482 | 1.575.602.443 | 2025 |
| 37 | jul-25 | 0,4351% | 0,0821% | 751.445.424 | 831.012.653 | 1.582.458.077 | 2025 |
| 38 | ago-25 | 0,4351% | 0,0821% | 754.715.053 | 834.628.488 | 1.589.343.540 | 2025 |
| 39 | sep-25 | 0,4351% | 0,0821% | 757.998.908 | 838.260.056 | 1.596.258.963 | 2025 |
| 40 | oct-25 | 0,4351% | 0,0821% | 761.297.051 | 841.907.425 | 1.603.204.476 | 2025 |
| 41 | nov-25 | 0,4351% | 0,0821% | 764.609.545 | 845.570.664 | 1.610.180.209 | 2025 |

| PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | AÑO | IPP | CRECIM. DEMOG. | INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION | ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | TOTAL EGRESOS | AÑO |
| 42 | dic-25 | 0,4351% | 0,0821% | 767.936.452 | 849.249.843 | 1.617.186.295 | 2025 |
| 43 | ene-26 | 0,4351% | 0,0821% | 771.277.835 | 852.945.030 | 1.624.222.865 | 2026 |
| 44 | feb-26 | 0,4351% | 0,0821% | 774.633.757 | 856.656.295 | 1.631.290.052 | 2026 |
| 45 | mar-26 | 0,4351% | 0,0821% | 778.004.281 | 860.383.709 | 1.638.387.989 | 2026 |
| 46 | abr-26 | 0,4351% | 0,0821% | 781.389.470 | 864.127.341 | 1.645.516.811 | 2026 |
| 47 | may-26 | 0,4351% | 0,0821% | 784.789.388 | 867.887.262 | 1.652.676.650 | 2026 |
| 48 | jun-26 | 0,4351% | 0,0821% | 788.204.101 | 871.663.542 | 1.659.867.643 | 2026 |
| 49 | jul-26 | 0,4351% | 0,0821% | 791.633.670 | 875.456.254 | 1.667.089.925 | 2026 |
| 50 | ago-26 | 0,4351% | 0,0821% | 795.078.163 | 879.265.469 | 1.674.343.631 | 2026 |
| 51 | sep-26 | 0,4351% | 0,0821% | 798.537.642 | 883.091.257 | 1.681.628.900 | 2026 |
| 52 | oct-26 | 0,4351% | 0,0821% | 802.012.175 | 886.933.693 | 1.688.945.867 | 2026 |
| 53 | nov-26 | 0,4351% | 0,0821% | 805.501.825 | 890.792.847 | 1.696.294.672 | 2026 |
| 54 | dic-26 | 0,4351% | 0,0821% | 809.006.660 | 894.668.792 | 1.703.675.452 | 2026 |
| 55 | ene-27 | 0,4351% | 0,0821% | 812.526.744 | 898.561.603 | 1.711.088.347 | 2027 |
| 56 | feb-27 | 0,4351% | 0,0821% | 816.062.144 | 902.471.351 | 1.718.533.496 | 2027 |
| 57 | mar-27 | 0,4351% | 0,0821% | 819.612.928 | 906.398.112 | 1.726.011.039 | 2027 |
| 58 | abr-27 | 0,4351% | 0,0821% | 823.179.161 | 910.341.958 | 1.733.521.119 | 2027 |
| 59 | may-27 | 0,4351% | 0,0821% | 826.760.912 | 914.302.964 | 1.741.063.876 | 2027 |
| 60 | jun-27 | 0,4351% | 0,0821% | 830.358.247 | 918.281.205 | 1.748.639.452 | 2027 |
| 61 | jul-27 | 0,4351% | 0,0821% | 833.971.235 | 922.276.756 | 1.756.247.990 | 2027 |
| 62 | ago-27 | 0,4351% | 0,0821% | 837.599.943 | 926.289.692 | 1.763.889.634 | 2027 |
| 63 | sep-27 | 0,4351% | 0,0821% | 841.244.440 | 930.320.088 | 1.771.564.528 | 2027 |
| 64 | oct-27 | 0,4351% | 0,0821% | 844.904.794 | 934.368.022 | 1.779.272.816 | 2027 |
| 65 | nov-27 | 0,4351% | 0,0821% | 848.581.076 | 938.433.568 | 1.787.014.644 | 2027 |
| 66 | dic-27 | 0,4351% | 0,0821% | 852.273.353 | 942.516.804 | 1.794.790.157 | 2027 |
| 67 | ene-28 | 0,4351% | 0,0821% | 855.981.696 | 946.617.807 | 1.802.599.503 | 2028 |
| 68 | feb-28 | 0,4351% | 0,0821% | 859.706.174 | 950.736.654 | 1.810.442.828 | 2028 |
| 69 | mar-28 | 0,4351% | 0,0821% | 863.446.858 | 954.873.422 | 1.818.320.280 | 2028 |
| 70 | abr-28 | 0,4351% | 0,0821% | 867.203.818 | 959.028.190 | 1.826.232.008 | 2028 |
| 71 | may-28 | 0,4351% | 0,0821% | 870.977.125 | 963.201.036 | 1.834.178.161 | 2028 |
| 72 | jun-28 | 0,4351% | 0,0821% | 874.766.850 | 967.392.038 | 1.842.158.889 | 2028 |
| 73 | jul-28 | 0,4351% | 0,0821% | 878.573.065 | 971.601.276 | 1.850.174.341 | 2028 |
| 74 | ago-28 | 0,4351% | 0,0821% | 882.395.841 | 975.828.829 | 1.858.224.670 | 2028 |
| 75 | sep-28 | 0,4351% | 0,0821% | 886.235.250 | 980.074.776 | 1.866.310.027 | 2028 |
| 76 | oct-28 | 0,4351% | 0,0821% | 890.091.365 | 984.339.199 | 1.874.430.564 | 2028 |
| 77 | nov-28 | 0,4351% | 0,0821% | 893.964.259 | 988.622.176 | 1.882.586.434 | 2028 |
| 78 | dic-28 | 0,4351% | 0,0821% | 897.854.004 | 992.923.788 | 1.890.777.792 | 2028 |
| 79 | ene-29 | 0,4351% | 0,0821% | 901.760.673 | 997.244.118 | 1.899.004.791 | 2029 |
| 80 | feb-29 | 0,4351% | 0,0821% | 905.684.341 | 1.001.583.246 | 1.907.267.587 | 2029 |
| 81 | mar-29 | 0,4351% | 0,0821% | 909.625.082 | 1.005.941.254 | 1.915.566.335 | 2029 |
| 82 | abr-29 | 0,4351% | 0,0821% | 913.582.969 | 1.010.318.224 | 1.923.901.192 | 2029 |

| PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA | | | | | | | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | AÑO | IPP | CRECIM. DEMOG. | INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION | ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | TOTAL EGRESOS | |
| 83 | may-29 | 0,4351% | 0,0821% | 917.558.077 | 1.014.714.239 | 1.932.272.316 | 2029 |
| 84 | jun-29 | 0,4351% | 0,0821% | 921.550.481 | 1.019.129.381 | 1.940.679.862 | 2029 |
| 85 | jul-29 | 0,4351% | 0,0821% | 925.560.257 | 1.023.563.734 | 1.949.123.991 | 2029 |
| 86 | ago-29 | 0,4351% | 0,0821% | 929.587.480 | 1.028.017.382 | 1.957.604.862 | 2029 |
| 87 | sep-29 | 0,4351% | 0,0821% | 933.632.226 | 1.032.490.408 | 1.966.122.634 | 2029 |
| 88 | oct-29 | 0,4351% | 0,0821% | 937.694.571 | 1.036.982.897 | 1.974.677.467 | 2029 |
| 89 | nov-29 | 0,4351% | 0,0821% | 941.774.591 | 1.041.494.933 | 1.983.269.524 | 2029 |
| 90 | dic-29 | 0,4351% | 0,0821% | 945.872.365 | 1.046.026.601 | 1.991.898.966 | 2029 |
| 91 | ene-30 | 0,4351% | 0,0821% | 949.987.968 | 1.050.577.987 | 2.000.565.955 | 2030 |
| 92 | feb-30 | 0,4351% | 0,0821% | 954.121.479 | 1.055.149.177 | 2.009.270.656 | 2030 |
| 93 | mar-30 | 0,4351% | 0,0821% | 958.272.975 | 1.059.740.257 | 2.018.013.232 | 2030 |
| 94 | abr-30 | 0,4351% | 0,0821% | 962.442.535 | 1.064.351.313 | 2.026.793.848 | 2030 |
| 95 | may-30 | 0,4351% | 0,0821% | 966.630.237 | 1.068.982.432 | 2.035.612.669 | 2030 |
| 96 | jun-30 | 0,4351% | 0,0821% | 970.836.160 | 1.073.633.702 | 2.044.469.862 | 2030 |
| 97 | jul-30 | 0,4351% | 0,0821% | 975.060.384 | 1.078.305.210 | 2.053.365.594 | 2030 |
| 98 | ago-30 | 0,4351% | 0,0821% | 979.302.987 | 1.082.997.044 | 2.062.300.032 | 2030 |
| 99 | sep-30 | 0,4351% | 0,0821% | 983.564.051 | 1.087.709.293 | 2.071.273.345 | 2030 |
| 100 | oct-30 | 0,4351% | 0,0821% | 987.843.656 | 1.092.442.046 | 2.080.285.701 | 2030 |
| 101 | nov-30 | 0,4351% | 0,0821% | 992.141.881 | 1.097.195.391 | 2.089.337.272 | 2030 |
| 102 | dic-30 | 0,4351% | 0,0821% | 996.458.808 | 1.101.969.419 | 2.098.428.227 | 2030 |
| 103 | ene-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.000.794.519 | 1.106.764.219 | 2.107.558.738 | 2031 |
| 104 | feb-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.005.149.095 | 1.111.579.882 | 2.116.728.977 | 2031 |
| 105 | mar-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.009.522.619 | 1.116.416.498 | 2.125.939.117 | 2031 |
| 106 | abr-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.013.915.172 | 1.121.274.159 | 2.135.189.331 | 2031 |
| 107 | may-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.018.326.837 | 1.126.152.957 | 2.144.479.794 | 2031 |
| 108 | jun-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.022.757.699 | 1.131.052.982 | 2.153.810.681 | 2031 |
| 109 | jul-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.027.207.839 | 1.135.974.329 | 2.163.182.168 | 2031 |
| 110 | ago-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.031.677.343 | 1.140.917.088 | 2.172.594.431 | 2031 |
| 111 | sep-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.036.166.294 | 1.145.881.354 | 2.182.047.648 | 2031 |
| 112 | oct-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.040.674.776 | 1.150.867.220 | 2.191.541.997 | 2031 |
| 113 | nov-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.045.202.876 | 1.155.874.781 | 2.201.077.657 | 2031 |
| 114 | dic-31 | 0,4351% | 0,0821% | 1.049.750.678 | 1.160.904.129 | 2.210.654.808 | 2031 |
| 115 | ene-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.054.318.269 | 1.165.955.361 | 2.220.273.630 | 2032 |
| 116 | feb-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.058.905.733 | 1.171.028.572 | 2.229.934.305 | 2032 |
| 117 | mar-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.063.513.158 | 1.176.123.857 | 2.239.637.014 | 2032 |
| 118 | abr-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.068.140.630 | 1.181.241.312 | 2.249.381.942 | 2032 |
| 119 | may-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.072.788.237 | 1.186.381.033 | 2.259.169.270 | 2032 |
| 120 | jun-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.077.456.066 | 1.191.543.118 | 2.268.999.184 | 2032 |
| 121 | jul-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.082.144.206 | 1.196.727.664 | 2.278.871.870 | 2032 |
| 122 | ago-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.086.852.744 | 1.201.934.769 | 2.288.787.513 | 2032 |
| 123 | sep-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.091.581.770 | 1.207.164.530 | 2.298.746.300 | 2032 |

| PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA | | | | | | | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | AÑO | IPP | CRECIM. DEMOG. | INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION | ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | TOTAL EGRESOS | |
| 124 | oct-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.096.331.372 | 1.212.417.046 | 2.308.748.418 | 2032 |
| 125 | nov-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.101.101.640 | 1.217.692.417 | 2.318.794.058 | 2032 |
| 126 | dic-32 | 0,4351% | 0,0821% | 1.105.892.665 | 1.222.990.742 | 2.328.883.407 | 2032 |
| 127 | ene-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.110.704.535 | 1.228.312.120 | 2.339.016.656 | 2033 |
| 128 | feb-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.115.537.343 | 1.233.656.652 | 2.349.193.995 | 2033 |
| 129 | mar-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.120.391.179 | 1.239.024.439 | 2.359.415.618 | 2033 |
| 130 | abr-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.125.266.134 | 1.244.415.582 | 2.369.681.716 | 2033 |
| 131 | may-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.130.162.301 | 1.249.830.183 | 2.379.992.484 | 2033 |
| 132 | jun-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.135.079.772 | 1.255.268.342 | 2.390.348.114 | 2033 |
| 133 | jul-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.140.018.639 | 1.260.730.164 | 2.400.748.803 | 2033 |
| 134 | ago-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.144.978.996 | 1.266.215.751 | 2.411.194.747 | 2033 |
| 135 | sep-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.149.960.936 | 1.271.725.207 | 2.421.686.142 | 2033 |
| 136 | oct-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.154.964.552 | 1.277.258.635 | 2.432.223.187 | 2033 |
| 137 | nov-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.159.989.941 | 1.282.816.139 | 2.442.806.080 | 2033 |
| 138 | dic-33 | 0,4351% | 0,0821% | 1.165.037.195 | 1.288.397.825 | 2.453.435.020 | 2033 |
| 139 | ene-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.170.106.411 | 1.294.003.797 | 2.464.110.208 | 2034 |
| 140 | feb-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.175.197.683 | 1.299.634.162 | 2.474.831.844 | 2034 |
| 141 | mar-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.180.311.108 | 1.305.289.024 | 2.485.600.132 | 2034 |
| 142 | abr-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.185.446.782 | 1.310.968.492 | 2.496.415.274 | 2034 |
| 143 | may-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.190.604.802 | 1.316.672.672 | 2.507.277.474 | 2034 |
| 144 | jun-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.195.785.265 | 1.322.401.672 | 2.518.186.937 | 2034 |
| 145 | jul-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.200.988.269 | 1.328.155.599 | 2.529.143.868 | 2034 |
| 146 | ago-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.206.213.912 | 1.333.934.562 | 2.540.148.474 | 2034 |
| 147 | sep-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.211.462.292 | 1.339.738.670 | 2.551.200.963 | 2034 |
| 148 | oct-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.216.733.509 | 1.345.568.033 | 2.562.301.542 | 2034 |
| 149 | nov-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.222.027.661 | 1.351.422.759 | 2.573.450.421 | 2034 |
| 150 | dic-34 | 0,4351% | 0,0821% | 1.227.344.849 | 1.357.302.961 | 2.584.647.810 | 2034 |
| 151 | ene-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.232.685.173 | 1.363.208.747 | 2.595.893.920 | 2035 |
| 152 | feb-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.238.048.733 | 1.369.140.231 | 2.607.188.963 | 2035 |
| 153 | mar-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.243.435.630 | 1.375.097.523 | 2.618.533.153 | 2035 |
| 154 | abr-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.248.845.966 | 1.381.080.736 | 2.629.926.702 | 2035 |
| 155 | may-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.254.279.844 | 1.387.089.983 | 2.641.369.827 | 2035 |
| 156 | jun-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.259.737.365 | 1.393.125.376 | 2.652.862.741 | 2035 |
| 157 | jul-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.265.218.632 | 1.399.187.031 | 2.664.405.663 | 2035 |
| 158 | ago-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.270.723.749 | 1.405.275.060 | 2.675.998.809 | 2035 |
| 159 | sep-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.276.252.819 | 1.411.389.579 | 2.687.642.398 | 2035 |
| 160 | oct-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.281.805.947 | 1.417.530.703 | 2.699.336.650 | 2035 |
| 161 | nov-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.287.383.237 | 1.423.698.548 | 2.711.081.785 | 2035 |
| 162 | dic-35 | 0,4351% | 0,0821% | 1.292.984.795 | 1.429.893.230 | 2.722.878.025 | 2035 |
| 163 | ene-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.298.610.726 | 1.436.114.865 | 2.734.725.591 | 2036 |
| 164 | feb-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.304.261.136 | 1.442.363.572 | 2.746.624.708 | 2036 |

| PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | AÑO | IPP | CRECIM. DEMOG. | INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION | ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | TOTAL EGRESOS | AÑO |
| 165 | mar-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.309.936.131 | 1.448.639.468 | 2.758.575.599 | 2036 |
| 166 | abr-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.315.635.819 | 1.454.942.670 | 2.770.578.490 | 2036 |
| 167 | may-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.321.360.307 | 1.461.273.299 | 2.782.633.606 | 2036 |
| 168 | jun-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.327.109.703 | 1.467.631.473 | 2.794.741.176 | 2036 |
| 169 | jul-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.332.884.116 | 1.474.017.312 | 2.806.901.428 | 2036 |
| 170 | ago-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.338.683.653 | 1.480.430.937 | 2.819.114.590 | 2036 |
| 171 | sep-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.344.508.425 | 1.486.872.468 | 2.831.380.893 | 2036 |
| 172 | oct-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.350.358.541 | 1.493.342.027 | 2.843.700.569 | 2036 |
| 173 | nov-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.356.234.112 | 1.499.839.736 | 2.856.073.848 | 2036 |
| 174 | dic-36 | 0,4351% | 0,0821% | 1.362.135.248 | 1.506.365.718 | 2.868.500.965 | 2036 |
| 175 | ene-37 | 0,4351% | 0,0821% | 1.368.062.060 | 1.512.920.094 | 2.880.982.155 | 2037 |
| 176 | feb-37 | 0,4351% | 0,0821% | 1.374.014.661 | 1.519.502.990 | 2.893.517.651 | 2037 |
| 177 | mar-37 | 0,4351% | 0,0821% | 1.379.993.163 | 1.526.114.528 | 2.906.107.691 | 2037 |
| 178 | abr-37 | 0,4351% | 0,0821% | 1.385.997.677 | 1.532.754.834 | 2.918.752.511 | 2037 |
| 179 | may-37 | 0,4351% | 0,0821% | 1.392.028.318 | 1.539.424.033 | 2.931.452.351 | 2037 |
| 180 | jun-37 | 0,4351% | 0,0821% | 1.398.085.199 | 1.546.122.250 | 2.944.207.449 | 2037 |
| 181 | jul-37 | 0,4351% | 0,0821% | 1.404.168.434 | 1.552.849.612 | 2.957.018.046 | 2037 |
| 182 | ago-37 | 0,4351% | 0,0821% | 1.289.928.338 | 1.559.606.245 | 2.849.534.583 | 2037 |
| 183 | sep-37 | 0,4351% | 0,0821% | 1.175.191.170 | 1.566.392.278 | 2.741.583.447 | 2037 |
| 184 | oct-37 | 0,4351% | 0,0821% | 1.059.954.766 | 1.573.207.837 | 2.633.162.603 | 2037 |
| 185 | nov-37 | 0,4351% | 0,0821% | 944.216.955 | 1.580.053.052 | 2.524.270.007 | 2037 |
| 186 | dic-37 | 0,4351% | 0,0821% | 827.975.555 | 1.586.928.050 | 2.414.903.606 | 2037 |
| 187 | ene-38 | 0,4351% | 0,0821% | 711.228.376 | 1.593.832.963 | 2.305.061.339 | 2038 |
| 188 | feb-38 | 0,4351% | 0,0821% | 593.973.215 | 1.600.767.920 | 2.194.741.135 | 2038 |
| 189 | mar-38 | 0,4351% | 0,0821% | 476.207.863 | 1.607.733.052 | 2.083.940.915 | 2038 |
| 190 | abr-38 | 0,4351% | 0,0821% | 357.930.100 | 1.614.728.490 | 1.972.658.590 | 2038 |
| 191 | may-38 | 0,4351% | 0,0821% | 239.137.696 | 1.621.754.366 | 1.860.892.062 | 2038 |
| 192 | jun-38 | 0,4351% | 0,0821% | 119.828.412 | 1.628.810.812 | 1.748.639.224 | 2038 |
| 193 | jul-38 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.635.897.962 | 1.635.897.962 | 2038 |
| 194 | ago-38 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.643.015.948 | 1.643.015.948 | 2038 |
| 195 | sep-38 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.650.164.906 | 1.650.164.906 | 2038 |
| 196 | oct-38 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.657.344.970 | 1.657.344.970 | 2038 |
| 197 | nov-38 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.664.556.276 | 1.664.556.276 | 2038 |
| 198 | dic-38 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.671.798.958 | 1.671.798.958 | 2038 |
| 199 | ene-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.679.073.154 | 1.679.073.154 | 2039 |
| 200 | feb-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.686.379.002 | 1.686.379.002 | 2039 |
| 201 | mar-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.693.716.637 | 1.693.716.637 | 2039 |
| 202 | abr-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.701.086.200 | 1.701.086.200 | 2039 |
| 203 | may-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.708.487.829 | 1.708.487.829 | 2039 |
| 204 | jun-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.715.921.662 | 1.715.921.662 | 2039 |
| 205 | jul-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.723.387.842 | 1.723.387.842 | 2039 |

| PROYECCIÓN MODELO FINANCIERO FLORIDABLANCA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | AÑO | IPP | CRECIM. DEMOG. | INVERSIONES MODERNIZACION Y EXPANSION | ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | TOTAL EGRESOS | AÑO |
| 206 | ago-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.730.886.507 | 1.730.886.507 | 2039 |
| 207 | sep-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.738.417.801 | 1.738.417.801 | 2039 |
| 208 | oct-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.745.981.863 | 1.745.981.863 | 2039 |
| 209 | nov-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.753.578.838 | 1.753.578.838 | 2039 |
| 210 | dic-39 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.761.208.869 | 1.761.208.869 | 2039 |
| 211 | ene-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.768.872.098 | 1.768.872.098 | 2040 |
| 212 | feb-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.776.568.671 | 1.776.568.671 | 2040 |
| 213 | mar-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.784.298.733 | 1.784.298.733 | 2040 |
| 214 | abr-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.792.062.429 | 1.792.062.429 | 2040 |
| 215 | may-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.799.859.906 | 1.799.859.906 | 2040 |
| 216 | jun-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.807.691.311 | 1.807.691.311 | 2040 |
| 217 | jul-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.815.556.791 | 1.815.556.791 | 2040 |
| 218 | ago-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.823.456.494 | 1.823.456.494 | 2040 |
| 219 | sep-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.831.390.571 | 1.831.390.571 | 2040 |
| 220 | oct-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.839.359.169 | 1.839.359.169 | 2040 |
| 221 | nov-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.847.362.440 | 1.847.362.440 | 2040 |
| 222 | dic-40 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.855.400.534 | 1.855.400.534 | 2040 |
| 223 | ene-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.863.473.602 | 1.863.473.602 | 2041 |
| 224 | feb-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.871.581.798 | 1.871.581.798 | 2041 |
| 225 | mar-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.879.725.273 | 1.879.725.273 | 2041 |
| 226 | abr-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.887.904.181 | 1.887.904.181 | 2041 |
| 227 | may-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.896.118.677 | 1.896.118.677 | 2041 |
| 228 | jun-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.904.368.915 | 1.904.368.915 | 2041 |
| 229 | jul-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.912.655.051 | 1.912.655.051 | 2041 |
| 230 | ago-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.920.977.241 | 1.920.977.241 | 2041 |
| 231 | sep-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.929.335.641 | 1.929.335.641 | 2041 |
| 232 | oct-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.937.730.410 | 1.937.730.410 | 2041 |
| 233 | nov-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.946.161.706 | 1.946.161.706 | 2041 |
| 234 | dic-41 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.954.629.687 | 1.954.629.687 | 2041 |
| 235 | ene-42 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.963.134.514 | 1.963.134.514 | 2042 |
| 236 | feb-42 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.971.676.346 | 1.971.676.346 | 2042 |
| 237 | mar-42 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.980.255.344 | 1.980.255.344 | 2042 |
| 238 | abr-42 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.988.871.671 | 1.988.871.671 | 2042 |
| 239 | may-42 | 0,4351% | 0,0821% | | 1.997.525.488 | 1.997.525.488 | 2042 |
| 240 | jun-42 | 0,4351% | 0,0821% | | 2.006.216.959 | 2.006.216.959 | 2042 |
| TOTAL | | | | 179.991.090.316 | 299.008.079.821 | 478.999.170.137 | |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14756757291

(415)7707212489984(8020) 000001475675729 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 1 5 8 7 1 | 9 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | BIF |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| OLOMBIA 1 6 9 | Santander 6 8 | Floridablanca 2 7 6 |

41. Dirección principal
TV 29 5 33 P 3 BRR LAGOS III

42. Correo electrónico info@bif.gov.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 4 9 7 2 8 5 | 6 4 9 6 5 3 1 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 4 1 2 | 2 0 0 5 0 4 0 6 | 6 8 2 0 | 2 0 0 5 0 4 0 6 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 6 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

06- Ingresos y patrimonio.
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 05 - 11 / 06 : 53: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 17-02-2022 11:52:46AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14756757291

(415)7707212489984(8020) **000001475675729 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 1 5 8 7 1 | 9 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 3 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | 2 5 |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 2 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 2 | 0 3 |
| 72. Número | 0 1 6 | 1 8 |
| 73. Fecha | 2 0 0 4 1 2 1 6 | 2 0 1 6 0 1 0 4 |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 1 | 0 1 |
| 76. Fecha de registro | 2 0 0 4 1 2 1 6 | 2 0 1 6 0 1 0 4 |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 | |
| 78. Departamento | 6 8 | 6 8 |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 7 6 | 2 7 6 |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2 0 0 4 1 2 1 6 | |
| 81. Hasta | 2 5 0 0 1 2 1 6 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 1 0 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldía 1 1

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 17-02-2022 11:52:46AM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14756757291

(415)7707212489984(8020) **000001475675729 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 1 5 8 7 1 | 9 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 1 0 3 0 8 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 3 5 4 0 8 1 6 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GONZALEZ | GARCIA | JULIO | CESAR |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Revisor Fiscal y Contador

**001**

Página 4 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14756757291

(415)7707212489984(8020) **000001475675729 1**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 0 1 5 8 7 1 | 9 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

**Revisor Fiscal y Contador**

**Revisor fiscal principal**

| 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 135. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Revisor fiscal suplente**

| 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 147. Fecha de nombramiento |
|---|
| |

**Contador**

| 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadanía 1 3 | 6 3 5 3 4 5 8 2 | | 2 6 0 0 0 6 T |

| 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ORTIZ | RIOS | CAROLINA | |

| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada |
|---|---|---|
| | | |

| 159. Fecha de nombramiento |
|---|
| 2 0 1 9 1 1 0 8 |

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 900015871-9 | BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA | TRANSVERSAL 29 5-33 LAGOS III | 3006899389 | petalentohumanobif@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | SANTANDER | FLORIDABLANCA | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 16 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2023-04 | 2023-03 | E | 19/04/2023 | 66691957 | $39.934.300 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 4.405.600 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.405.600 | 4 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 2.383.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.383.300 | 4 |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 940.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 940.000 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 2.724.400 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.724.400 | 3 |
| EPS046 | SALUD MIA EPS | 900914254-1 | 2.276.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.276.200 | 3 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 3.419.600 | 0 | 0 | 43.100 | 43.100 | 0 | 0 | | 3.505.800 | 4 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 12.874.200 | 0 | 0 | 315.800 | 315.800 | 0 | 0 | | 13.505.800 | 12 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-25 | Riesgos prof Colmena | 800226175-3 | 1.235.300 | | | | 1.235.300 | 0 | 0 | 1.235.300 | | | 12.353 | 1.235.300 | 16 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF40 | Comfenalco Santander | 890201578-7 | 3.980.900 | 0 | 0 | 3.980.900 | 16 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 1.991.200 | 0 | 0 | 1.991.200 | 16 |
| ICBF | | | | |
| 2.985.800 | 0 | 0 | 2.985.800 | 16 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 5 | 12.729.500 | 12.729.500 |
| Pensión | 2 | 17.011.600 | 17.011.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 1.235.300 | 1.235.300 |
| CCF | 1 | 3.980.900 | 3.980.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 2.985.800 | 2.985.800 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 1.991.200 | 1.991.200 |
| TOTALES | 11 | 39.934.300 | 39.934.300 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 900015871-9 | BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA | | TRANSVERSAL 29 5-33 LAGOS III | 3008699389 | petalentohumanobif@gmail.com |
| **FORMA PRESENTACIÓN** | **CLASE APORTANTE** | **NOMBRE SUCURSAL** | **CÓDIGO** | **DEPARTAMENTO** | **CIUDAD / MUNICIPIO** | **EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD** |
| ÚNICA | A – Más de 200 cot | | | SANTANDER | FLORIDABLANCA | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD |
| | | | | | EMPLEADOS: 16 / UPC: 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR |
| 2023-04 | 2023-03 | E | 19/04/2023 | 66691957 | $39.934.300 |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Solidario | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1095816026 | FLOREZ CEPEDA CHABELY PAOLA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 12.191.005 | 1.950.600 | 0 | 0 | 61.000 | 61.000 | EPS037 | 12.191.005 | 1.523.900 | 14-25 | 12.191.005 | 1 | 63.700 | CCF40 | 12.191.005 | 487.700 | 12.191.005 | 243.900 | 365.800 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1098634493 | MORENO MANTILLA ANABEL | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4.255.664 | 681.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.255.664 | 532.000 | 14-25 | 4.255.664 | 1 | 22.300 | CCF40 | 4.255.664 | 170.300 | 4.255.664 | 85.200 | 127.700 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1098708567 | TELLO QUINTERO SULEIDY SOLANDY | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 987.202 | 158.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 987.202 | 123.500 | 14-25 | 987.202 | 1 | 5.200 | CCF40 | 987.202 | 39.500 | 987.202 | 19.800 | 29.700 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1098708567 | TELLO QUINTERO SULEIDY SOLANDY | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 2.303.470 | 368.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 2.303.470 | 288.000 | 14-25 | 2.303.470 | 1 | 0 | CCF40 | 2.303.470 | 92.200 | 2.303.470 | 46.100 | 69.200 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1098755050 | FORERO HURTADO ZULEY DAYANNA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 3.040.503 | 486.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 3.040.503 | 380.100 | 14-25 | 3.040.503 | 1 | 15.900 | CCF40 | 3.040.503 | 121.700 | 3.040.503 | 60.900 | 91.300 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1098755050 | FORERO HURTADO ZULEY DAYANNA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 217.179 | 34.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 217.179 | 27.200 | 14-25 | 217.179 | 1 | 0 | CCF40 | 217.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 13540816 | GONZALEZ GARCIA JULIO CESAR | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 12.479.650 | 1.996.800 | 0 | 0 | 62.400 | 62.400 | EPS002 | 12.479.650 | 1.560.000 | 14-25 | 12.479.650 | 1 | 65.200 | CCF40 | 12.479.650 | 499.200 | 12.479.650 | 249.600 | 374.400 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 30209548 | PABON ROZO DORIS EUGENIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.891.021 | 942.600 | 0 | 0 | 29.500 | 29.500 | EPS037 | 5.891.021 | 736.400 | 14-25 | 5.891.021 | 1 | 30.800 | CCF40 | 5.891.021 | 235.700 | 5.891.021 | 117.900 | 176.800 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 30209548 | PABON ROZO DORIS EUGENIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | X | | | | | 25-14 | 420.788 | 67.400 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | EPS037 | 420.788 | 52.600 | 14-25 | 420.788 | 1 | 0 | CCF40 | 420.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 37726141 | REYES DELGADO DAMARYS LUCIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.198.327 | 191.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.198.327 | 149.600 | 14-25 | 1.198.327 | 1 | 6.300 | CCF40 | 1.198.327 | 47.900 | 1.198.327 | 24.000 | 35.900 | 0 | 0 |
| 11 | CC | 37726141 | REYES DELGADO DAMARYS LUCIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | X | | | | 25-14 | 1.631.355 | 261.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 1.631.355 | 204.000 | 14-25 | 1.631.355 | 1 | 0 | CCF40 | 1.631.355 | 65.300 | 1.631.355 | 32.700 | 49.000 | 0 | 0 |
| 12 | CC | 37726141 | REYES DELGADO DAMARYS LUCIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 217.514 | 34.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 217.514 | 27.200 | 14-25 | 217.514 | 1 | 0 | CCF40 | 217.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CC | 37726141 | REYES DELGADO DAMARYS LUCIA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 217.514 | 34.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 217.514 | 27.200 | 14-25 | 217.514 | 1 | 0 | CCF40 | 217.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CC | 5492002 | JAIMES ORTIZ ARMANDO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 6.311.808 | 1.009.900 | 0 | 0 | 31.600 | 31.600 | EPS046 | 6.311.808 | 789.000 | 14-25 | 6.311.808 | 1 | 33.000 | CCF40 | 6.311.808 | 252.500 | 6.311.808 | 126.300 | 189.400 | 0 | 0 |
| 15 | CC | 5770792 | MARIN ARIZA EFRAIN AUGUSTO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 7.295.571 | 1.167.300 | 0 | 0 | 36.500 | 36.500 | EPS005 | 7.295.571 | 912.000 | 14-25 | 7.295.571 | 5 | 507.800 | CCF40 | 7.295.571 | 291.900 | 7.295.571 | 146.000 | 218.900 | 0 | 0 |
| 16 | CC | 63300272 | CADENA SUAREZ LUZ STELLA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 6.894.176 | 1.103.100 | 0 | 0 | 34.500 | 34.500 | EPS002 | 6.894.176 | 861.800 | 14-25 | 6.894.176 | 1 | 36.000 | CCF40 | 6.894.176 | 275.800 | 6.894.176 | 137.900 | 206.900 | 0 | 0 |
| 17 | CC | 63306481 | PICO DIAZ ELIZABETH | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 7.456.155 | 1.193.000 | 0 | 0 | 37.300 | 37.300 | EPS046 | 7.456.155 | 932.100 | 14-25 | 7.456.155 | 1 | 39.000 | CCF40 | 7.456.155 | 298.300 | 7.456.155 | 149.200 | 223.700 | 0 | 0 |
| 18 | CC | 63306481 | PICO DIAZ ELIZABETH | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 573.551 | 91.800 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | EPS046 | 573.551 | 71.700 | 14-25 | 573.551 | 1 | 0 | CCF40 | 573.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CC | 63306481 | PICO DIAZ ELIZABETH | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 230201 | 573.551 | 91.800 | 0 | 0 | 2.900 | 2.900 | EPS046 | 573.551 | 71.700 | 14-25 | 573.551 | 1 | 0 | CCF40 | 573.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CC | 63341353 | PARRA GALINDO CARMEN STHELLA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 1.645.808 | 263.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS046 | 1.645.808 | 205.800 | 14-25 | 1.645.808 | 1 | 8.600 | CCF40 | 1.645.808 | 65.900 | 1.645.808 | 33.000 | 49.400 | 0 | 0 |
| 21 | CC | 63341353 | PARRA GALINDO CARMEN STHELLA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | X | | | | 25-14 | 1.536.087 | 245.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS046 | 1.536.087 | 192.100 | 14-25 | 1.536.087 | 1 | 0 | CCF40 | 1.536.087 | 61.500 | 1.536.087 | 30.800 | 46.100 | 0 | 0 |
| 22 | CC | 63341353 | PARRA GALINDO CARMEN STHELLA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | X | | | | | | | 25-14 | 109.721 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS046 | 109.721 | 13.800 | 14-25 | 109.721 | 1 | 0 | CCF40 | 109.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | CC | 63515422 | MONSALVE DIAZ ERIKA LILIANA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | | 25-14 | 11.614.394 | 1.858.400 | 0 | 0 | 58.100 | 58.100 | EPS002 | 11.614.394 | 1.451.800 | 14-25 | 11.614.394 | 1 | 60.700 | CCF40 | 11.614.394 | 464.600 | 11.614.394 | 232.300 | 348.500 | 0 | 0 |
| 24 | CC | 63534582 | ORTIZ RIOS CAROLINA | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4.255.664 | 681.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 4.255.664 | 532.000 | 14-25 | 4.255.664 | 1 | 22.300 | CCF40 | 4.255.664 | 170.300 | 4.255.664 | 85.200 | 127.700 | 0 | 0 |
| 25 | CC | 88287003 | ORTIZ TARAZONA NIXO DARIO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 4.255.664 | 681.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 4.255.664 | 532.000 | 14-25 | 4.255.664 | 5 | 296.200 | CCF40 | 4.255.664 | 170.300 | 4.255.664 | 85.200 | 127.700 | 0 | 0 |
| 26 | CC | 91529965 | APARICIO CABALLERO ELKIN FERNANDO | 1 | 0 | | | N | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4.255.664 | 681.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 4.255.664 | 532.000 | 14-25 | 4.255.664 | 1 | 22.300 | CCF40 | 4.255.664 | 170.300 | 4.255.664 | 85.200 | 127.700 | 0 | 0 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14833145081

(415)7707212489984(8020) 000001483314508 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 0 5 1 7 8 | 8 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
ILULED COLOMBIA S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Santander 6 8 | Floridablanca 2 7 6 |

41. Dirección principal
CEN LOGISTICO E INDUSTRIAL SAN JORGE KM 7 400 MT ANILLO VIAL PALENQUE FLORIDABLANCA 22 31 BG 39

42. Correo electrónico iluled.colombia.sas@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 8 9 9 0 3 6 8 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 3 2 1 | 2 0 2 2 0 6 1 4 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | |
| | | 58. CPC | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 16 / 09 : 29: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre EDUARD DELGADO
985. Cargo AUXILIAR DE OFIICINA

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 16-06-2022 01:45:14PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833145081

(415)7707212489984(8020) 000001483314508 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 0 5 1 7 8 | 8 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2022/06/07 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2022/06/16 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 6 2 2 6 1 7 | |
| 78. Departamento | 6 8 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 7 6 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | 2022/06/07 | |
| 81. Hasta | 2052/06/07 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | % |
| 86. Extranjero público | % |
| 87. Extranjero privado | % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833145081

(415)7707212489984(8020) 000001483314508 1

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 6 0 5 1 7 8 | 8 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 2 0 6 0 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 0 3 8 8 0 1 2 4 9 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PADILLA | MONTOYA | NELSON | GIOVANNY |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 2 0 6 0 7 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 8 7 0 9 2 4 5 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FADUL | MEYER | ROQUE | JOSE |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901605178 | 8 | ILULED COLOMBIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 7 77 07 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 4053236 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 1998986868 | 9449188964 | E | 2023/04/21 | 2023/03/31 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $17,434,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $53,871,577 | $8,620,800 | | | $53,871,577 | $2,117,400 | | | $53,871,577 | $2,117,400 | | | $53,871,577 | | $3,683,900 | | $0 | $0 | | $16,539,500 |



2023/04/04 02:49 PM

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | tge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: SEDE AWAD (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,130,000 | $340,800 | | | $2,130,000 | $85,200 | | | $2,130,000 | $85,200 | | | $2,130,000 | | $11,200 | | $0 | $0 | | $522,400 |
| **Centro de Trabajo: COMBARRANQUILLA (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,130,000 | $340,800 | | | $2,130,000 | $85,200 | | | $2,130,000 | $85,200 | | | $2,130,000 | | $11,200 | | $0 | $0 | | $522,400 |
| Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,130,000 | $340,800 | | | $2,130,000 | $85,200 | | | $2,130,000 | $85,200 | | | $2,130,000 | | $11,200 | | $0 | $0 | | $522,400 |
| 35 | CC | 22741353 | AWAD JENIFER | | | | | | | X | | X | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $2,130,000 | $340,800 | EPS010 | 30 | $2,130,000 | $85,200 | CCF06 | 30 | $2,130,000 | $85,200 | 14-4 | 30 | $2,130,000 | 0.522% | $11,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $522,400 |
| **Total** | **Afiliados( 32)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $57,521,577 | $9,204,800 | | | $57,521,577 | $2,263,400 | | | $57,521,577 | $2,263,400 | | | $57,521,577 | | $3,703,100 | | $0 | $0 | | $17,434,700 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901605178 | 8 | ILULED COLOMBIA S.A.S | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 7 77 07 | BUCARAMANGA-SANTANDER | 4053236 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-03 | 2023-04 | 1998986868 | 9449188964 | E | 2023/04/21 | 2023/03/31 | BANCO DE OCCIDENTE | 0 | $17,434,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 32 | $9,204,800 | $0 | $0 | $9,204,800 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | $1,689,400 | $0 | $0 | $1,689,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 7 | $1,815,000 | $0 | $0 | $1,815,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 14 | $3,735,800 | $0 | $0 | $3,735,800 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 5 | $1,263,300 | $0 | $0 | $1,263,300 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 1 | $701,300 | $0 | $0 | $701,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 32 | $3,703,100 | $0 | $0 | $3,703,100 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 32 | $3,703,100 | $0 | $0 | $3,703,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 32 | $2,263,400 | $0 | $0 | $2,263,400 |
| COMBARRANQUILLA | CCF06 | 890,102,002 | 2 | 1 | $85,200 | $0 | $0 | $85,200 |
| COMFENALCO SANTANDER | CCF40 | 890,201,578 | 7 | 30 | $2,117,400 | $0 | $0 | $2,117,400 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $60,800 | $0 | $0 | $60,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 32 | $2,263,400 | $0 | $0 | $2,263,400 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $66,300 | $0 | $0 | $66,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | $421,800 | $0 | $0 | $421,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | $192,600 | $0 | $0 | $192,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | $301,600 | $0 | $0 | $301,600 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $124,300 | $0 | $0 | $124,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 5 | $295,000 | $0 | $0 | $295,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 11 | $861,800 | $0 | $0 | $861,800 |
| TOTAL | | | | 32 | $17,434,700 | $0 | $0 | $17,434,700 |

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14723563039

(415)7707212489984(8020) 000001472356303 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 3 0 0 5 4 0 7 6 | 2 | Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 13 26 A 47 P 9

42. Correo electrónico areadeimpuestos@fiduoccidente.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 2 9 7 3 0 3 0 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 4 3 1 | 1 9 9 9 0 1 0 4 | 6 6 3 0 | 1 9 9 9 0 1 0 4 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 7 | 8 | 9 | 1 3 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
13- Gran contribuyente
[illegible]- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 11 - 17 / 11 : 10: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MATEUS PRIETO RODRIGO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-11-2020 11:11:12AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

# CERTIFICACION BANCARIA

Nos complace informar que la **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.** identificado con **Nit 830.054.076-2** nuestro cliente a través de la cuenta **AHORROS No. 256-13194-7** nombre de **FIDUOCCIDENTE FID 317824 ILULED ,** desde el día 03 de Agosto de 2022.Con estado ACTIVO

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A., es ser un "Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE".

Dirigimos esta constancia a **FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A**, hoy **03**de **Agosto** de **2022** en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

Alejandra S.

**Maria Alejandra Saboya Martinez**
Auxiliar Operaciones Nacionales
Gerencia de Operaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA