711

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

C.V.C.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Feb 28 11 04 AM '23

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

FECHA: 27-02-2023

DEPENDENCIA: DIRECCION TECNICA AMBIENTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 65

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2023

DOCUMENTO No.: CVC No. 0875-2022

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO

OBSERVACIONES: PAGO ANTICIPO 30% - CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022

INFORMACION REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
3310	0900734	200200100000336138	$10,841,757,464.40

TOTAL DISTRIBUCION PRESUPUESTAL $10,841,757,464.40

FIRMA AUTORIZADA
PAOLA JANETH PATIÑO TRIANA
Directora Técnico Ambiental (C)

REVISOR PRESUPUESTO

VERSIÓN: 04

COD: FT.0510.23

1. GENERALIDADES

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Cali - , 27/02/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIA PTAR ZARZAL

Tipo CONTRATO **Numero** 875 **Año** 2022

Objeto REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2001 - "CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AGUA.

Fecha de Inicio 28/12/2022 **Fecha Terminación** 27/10/2024

Duración inicial Veintidós (22) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2024

Valor Inicial $36,139,191,548 **Valor adicionales** $0 **Valor Total** $36,139,191,548

Valor pagado a la fecha $0.00 **Saldo** $36,139,191,548.00

No Ultimo Contrato Adicional 0 **Fecha del adicional** **Tipo Adición** Sin tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: CONSORCIO PTAR ZARZAL 2022

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula nueve "Obligaciones Generales del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/04/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	21/04/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	21/10/2027
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21/10/2029
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	21/10/2025
MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	21/10/2024
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO	27/04/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	BUEN MANEJO E INVERSION DEL PRIMER DESEMBOLSO	27/04/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	27/10/2027
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	27/10/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	27/10/2029
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	27/10/2024

4. ACTIVIDADES

Informe No. **1-2023**

Ciudad y fecha Informe: Cali - , 27/02/2023

Nombre del Supervisor / Interventor: CONSORCIO INTERVENTORIA PTAR ZARZAL

Tipo CONTRATO **Numero** 875 **Año** 2022


Actividad	Unidad	Cantidad prog	Cantidad ejecut	% avance
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE I DE LA PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ZARZAL	% EJECUCION	100.00	0.00	.0

Aspectos relevantes de la actividad: Informe de pago del anticipo correspondiente al 30% del valor total.

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

La Interventoría del contrato de obra CVC- 0875 de 2022 recibió por parte del contratista los siguientes documentos:
-Plan de ejecución de obra.
-Cronograma de obra.
-Plan de inversión del anticipo.
-Contrato de fiducia.
-Certificación de aprobación de la fiducia por parte de la entidad.
-Cuenta de cobro del anticipo emitida por el contratista.
-Certificado de parafiscales.
- Copia de pólizas aprobadas por la entidad.
La interventoría revisó y aprobó los documentos presentados por el contratista y los presentó a la entidad mediante el oficio con radicado No. 170272023 del 15 de febrero de 2023
Por lo tanto, se considera pertinente el pago del anticipo por un valor de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA PESOS MCTE ($10.841.757.464,40).

Firma del Supervisor o Interventor:



CONSORCIO INTERVENTORIA PTAR ZARZAL