Alcaldía Municipal Ibagué	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	CODIGO: FOR-10-PRO-GC-02	
		VERSION: 02	
	FORMATO: ACTA DE RECIBO No. 02 DE OBRA EJECUTADA	FECHA: 01/12/2020	
		TOTAL PAGINAS: 02	

ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA EJECUTORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	**VALOR INICIAL CONTRATADO:**	$ 216.963.104,00	**FECHA DE TERMINACION**	**ACTA PARCIAL No.**		**2**
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE BOXCULVERT EN LA ESTRUCTURA DE PASO VEHICULAR SOBRE DRENAJE DE AGUA EN LA VIA CALAMBEO – SECTOR AMBALA, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	13-may.-2023	**VALOR DEL ACTA**		$ 26.820.200
	FECHA DE INICIO:	9 DE NOVIEMBRE DE 2022	**FECHA ACTA REINICIO 001 10-03-2023**	**TOTAL HOJAS**		5
No. DE CONTRATO DE OBRA Y FECHA : 3674 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022	**PLAZO INICIAL:**	60 DIAS CALENDARIO	10-mar.-23	**FECHA DEL ACTA**		8-5-23
No. DE PROCESO EN SECOP II : AI-SAMC-2843-2022	**ACTA MODIFICATORIA 01. PLAZO**	52 DIAS CALENDARIO	**ACTA MODIFICATORIA 02**			
CONTRATISTA: ZEAR INGENIERIA SAS	**ACTA PRORROGA No.1. PLAZO**	82 DIAS CALENDARIO	27/12/2022			
SUPERVISION: ING FERNANDO CASTRO ALARCON - DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA-SADR	**FECHA ACTA SUSPENSION 001**	28-dic-22	**FECHA ACTA REINICIO 002**			
	FECHA ACTA SUSPENSION 002	31-mar-23	2/05/2023			
	TOTAL PLAZO:	82 DIAS CALENDARIO				

VR. INIC. CONTRATO:	**$ 216.963.104,00**	**VR. ADICIONES**	**$ -**	**VR. FINAL CONTRATO:**	**$ 216.963.104,00**

CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.02 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022						**ACTA DE RECIBO DE OBRA No.002**		**EJECUTADO ACUMULADO**		
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANTID.**	**V. UNITARIO (INCLUYE AIU)**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	
1	**PRELIMINARES**									
1,1	Desmonte y limpieza en area no boscosa	Ha.	0,03	$ 193.000,00	$ 5.790,00		$ -	0,03	$	5.790,00
1,2	Demolicion de estructuras	M^3.	21,25	$ 184.000,00	$ 3.910.000,00		$ -	21,25	$	3.910.000,00
1,3	Localizacion, replanteo y control topografico de las obras con equipo de topografia.	Mes	1,73	$ 7.009.000,00	$ 12.125.570,00		$ -	1,67	$	11.705.030,00
1,4	Excavacion en material comun en seco a maquina, con transporte de acarreo hasta 18 km.	M^3.	121,36	$ 52.000,00	$ 6.310.720,00		$ -	121,36	$	6.310.720,00
1,5	Excavacion en material comun bajo agua a maquina, con transporte de acarreo hasta 18 km.	M^3.	61,11	$ 46.000,00	$ 2.811.060,00		$ -	61,11	$	2.811.060,00
1,6	Manejo de agua del drenaje, con sacos de polipropileno y motobomba de 4".	dia	36	$ 131.000,00	$ 4.716.000,00		$ -	36	$	4.716.000,00
2	**Box Culvert.**				$ -					
2,1	Suministro e instalacion de recebo compactado mecanicamente, con distancia de acarreo hasta 30 Km.	M^3.	0,00	$ 146.000,00	$ -		$ -	0	$	-
2,2	Suministro de concreto para solado de e=0,05 m.	M^3.	0,00	$ 780.000,00	$ -		$ -	0	$	-
2,3	Suministro e instalacion de concreto de 28 Mpa.	M^3.	13,86	$ 1.030.000,00	$ 14.275.800,00		$ -	13,86	$	14.275.800,00
2,4	Suministro e instalacion de acero de refuerzo fy: 4200 psi.	Kg.	1.708,32	$ 11.000,00	$ 18.791.520,00		$ -	1708,32	$	18.791.520,00

Alcaldía Municipal Ibagué	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	CODIGO: FOR-10-PRO-GC-02
		VERSION: 02
	FORMATO: ACTA DE RECIBO No. 02 DE OBRA EJECUTADA	FECHA: 01/12/2020
		TOTAL PAGINAS: 02

ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA EJECUTORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	**VALOR INICIAL CONTRATADO:**	$ 216.963.104,00	**FECHA DE TERMINACION**	**ACTA PARCIAL No.**		**2**
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE BOXCULVERT EN LA ESTRUCTURA DE PASO VEHICULAR SOBRE DRENAJE DE AGUA EN LA VIA CALAMBEO – SECTOR AMBALA, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	**13-may.-2023**	**VALOR DEL ACTA**		**$ 26.820.200**
	FECHA DE INICIO:	9 DE NOVIEMBRE DE 2022	**FECHA ACTA REINICIO 001 10-03-2023**	**TOTAL HOJAS**		**5**
No. DE CONTRATO DE OBRA Y FECHA : 3674 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022	**PLAZO INICIAL:**	60 DIAS CALENDARIO	10-mar.-23	**FECHA DEL ACTA**		**8-5-23**
No. DE PROCESO EN SECOP II : AI-SAMC-2843-2022	**ACTA MODIFICATORIA 01. PLAZO**	52 DIAS CALENDARIO	**ACTA MODIFICATORIA 02**			
CONTRATISTA: ZEAR INGENIERIA SAS	**ACTA PRORROGA No.1. PLAZO**	82 DIAS CALENDARIO	27/12/2022			
SUPERVISION: ING FERNANDO CASTRO ALARCON - DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA-SADR	**FECHA ACTA SUSPENSION 001**	28-dic-22	**FECHA ACTA REINICIO 002**			
	FECHA ACTA SUSPENSION 002	31-mar-23	2/05/2023			
	TOTAL PLAZO:	82 DIAS CALENDARIO				

VR. INIC. CONTRATO:	**$ 216.963.104,00**	**VR. ADICIONES**	**$ -**	**VR. FINAL CONTRATO:**	**$ 216.963.104,00**

CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.02 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022						**ACTA DE RECIBO DE OBRA No.002**		**EJECUTADO ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANTID.**	**V. UNITARIO (INCLUYE AIU)**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
3	**Muro de Contencion Seccion Uno**				$ -				
3,1	Suministro e instalacion de recebo compactado mecanicamente, con distancia de acarreo hasta 30 Km.	M^3.	0,00	$ 146.000,00	$ -		$ -	0	$ -
3,2	Suministro de concreto para solado de e=0,05 m.	M^3.	0,00	$ 780.000,00	$ -		$ -	0	$ -
3,3	Suministro e instalacion de concreto de 28 Mpa.	M^2.	20,03	$ 1.030.000,00	$ 20.630.900,00		$ -	20,03	$ 20.630.900,00
3,4	Suministro e instalacion de acero de refuerzo fy: 4200 psi.	Kg.	1.032,90	$ 11.000,00	$ 11.361.900,00		$ -	1032,9	$ 11.361.900,00
3,5	Suministro e instalacion de niple de 1/2", longitud 0,38, para aliviar presion por nivel freatico, localizado cada metro, a lo largo del muro.	Un.	6,00	$ 5.700,00	$ 34.200,00		$ -	6	$ 34.200,00
3,6	Suministro e instalacion de geotextil Nt-1600	M^2.	0,00	$ 7.600,00	$ -		$ -	0	$ -
4	**Muro de Contencion Seccion Dos**				$ -				
4,1	Suministro e instalacion de recebo compactado mecanicamente, con distancia de acarreo hasta 30 Km.	M^3.	0,00	$ 146.000,00	$ -		$ -	0	$ -
4,2	Suministro de concreto para solado de e=0,05 m.	M^3.	0,00	$ 780.000,00	$ -		$ -	0	$ -
4,3	Suministro e instalacion de concreto de 28 Mpa.	M^2.	11,58	$ 1.030.000,00	$ 11.927.400,00		$ -	11,58	$ 11.927.400,00
4,4	Suministro e instalacion de acero de refuerzo fy: 4200 psi.	Kg.	875,49	$ 11.000,00	$ 9.630.390,00		$ -	875,49	$ 9.630.390,00

Alcaldía Municipal Ibagué	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	CODIGO: FOR-10-PRO-GC-02
		VERSION: 02
	FORMATO: ACTA DE RECIBO No. 02 DE OBRA EJECUTADA	FECHA: 01/12/2020
		TOTAL PAGINAS: 02

ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA EJECUTORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	**VALOR INICIAL CONTRATADO:**	$ 216.963.104,00	**FECHA DE TERMINACION**	**ACTA PARCIAL No.**		2
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE BOXCULVERT EN LA ESTRUCTURA DE PASO VEHICULAR SOBRE DRENAJE DE AGUA EN LA VIA CALAMBEO – SECTOR AMBALA, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	13-may.-2023	**VALOR DEL ACTA**		$ 26.820.200
	FECHA DE INICIO:	9 DE NOVIEMBRE DE 2022	**FECHA ACTA REINICIO 001 10-03-2023**	**TOTAL HOJAS**		5
No. DE CONTRATO DE OBRA Y FECHA : 3674 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022	**PLAZO INICIAL:**	60 DIAS CALENDARIO	10-mar.-23	**FECHA DEL ACTA**		8-5-23
No. DE PROCESO EN SECOP II : AI-SAMC-2843-2022	**ACTA MODIFICATORIA 01. PLAZO**	52 DIAS CALENDARIO	**ACTA MODIFICATORIA 02**			
CONTRATISTA: ZEAR INGENIERIA SAS	**ACTA PRORROGA No.1. PLAZO**	82 DIAS CALENDARIO	27/12/2022			
SUPERVISION: ING FERNANDO CASTRO ALARCON - DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA-SADR	**FECHA ACTA SUSPENSION 001**	28-dic-22	**FECHA ACTA REINICIO 002**			
	FECHA ACTA SUSPENSION 002	31-mar-23	2/05/2023			
	TOTAL PLAZO:	82 DIAS CALENDARIO				

VR. INIC. CONTRATO:	**$ 216.963.104,00**	**VR. ADICIONES**	**$ -**	**VR. FINAL CONTRATO:**	**$ 216.963.104,00**

	CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.02 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022					**ACTA DE RECIBO DE OBRA No.002**		**EJECUTADO ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANTID.**	**V. UNITARIO (INCLUYE AIU)**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
4,5	Suministro e instalacion de niple de 1/2", longitud 0,31, para aliviar presion por nivel freatico, localizado cada metro, a lo largo del muro.	Un.	7,00	$ 5.700,00	$ 39.900,00		$ -	7	$ 39.900,00
4,6	Suministro e instalacion de geotextil Nt-1600	M^2.	7,99	$ 7.600,00	$ 60.724,00		$ -	7,99	$ 60.724,00
5	**Muro de Contencion Seccion Tres**				$ -				
5,1	Suministro e instalacion de recebo compactado mecanicamente, con distancia de acarreo hasta 30 Km.	M^3.	0,00	$ 146.000,00	$ -		$ -	0	$ -
5,2	Suministro de concreto para solado de e=0,05 m.	M^2.	0,00	$ 780.000,00	$ -		$ -	0	$ -
5,3	Suministro e instalacion de concreto de 28 Mpa.	M^3.	12,45	$ 1.030.000,00	$ 12.823.500,00		$ -	12,45	$ 12.823.500,00
5,4	Suministro e instalacion de acero de refuerzo fy: 4200 psi.	Kg.	862,60	$ 11.000,00	$ 9.488.600,00		$ -	862,6	$ 9.488.600,00
5,5	Suministro e instalacion de niple de 1/2", longitud 0,31, para aliviar presion por nivel freatico, localizado cada metro, a lo largo del muro.	Un.	8,00	$ 5.700,00	$ 45.600,00		$ -	8	$ 45.600,00
5,6	Suministro e instalacion de geotextil Nt-1600	M^2.	12,10	$ 7.600,00	$ 91.960,00		$ -	0	$ -
6	**Estructura Disipadora o de Entrega**				$ -				
6,1	Suministro e instalacion de recebo compactado mecanicamente, con distancia de acarreo hasta 30 Km.	M^3.	0,00	$ 146.000,00	$ -		$ -	0	$ -

Alcaldía Municipal Ibagué	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	CODIGO: FOR-10-PRO-GC-02	
		VERSION: 02	
	FORMATO: ACTA DE RECIBO No. 02 DE OBRA EJECUTADA	FECHA: 01/12/2020	
		TOTAL PAGINAS: 02	

ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA EJECUTORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	**VALOR INICIAL CONTRATADO:**	$ 216.963.104,00	**FECHA DE TERMINACION**	**ACTA PARCIAL No.**		2
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE BOXCULVERT EN LA ESTRUCTURA DE PASO VEHICULAR SOBRE DRENAJE DE AGUA EN LA VIA CALAMBEO – SECTOR AMBALA, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	13-may.-2023	**VALOR DEL ACTA**		$ 26.820.200
	FECHA DE INICIO:	9 DE NOVIEMBRE DE 2022	**FECHA ACTA REINICIO 001 10-03-2023**	**TOTAL HOJAS**		5
No. DE CONTRATO DE OBRA Y FECHA : 3674 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022	**PLAZO INICIAL:**	60 DIAS CALENDARIO	10-mar.-23	**FECHA DEL ACTA**		8-5-23
No. DE PROCESO EN SECOP II : AI-SAMC-2843-2022	**ACTA MODIFICATORIA 01. PLAZO**	52 DIAS CALENDARIO	**ACTA MODIFICATORIA 02**			
CONTRATISTA: ZEAR INGENIERIA SAS	**ACTA PRORROGA No.1. PLAZO**	82 DIAS CALENDARIO	27/12/2022			
SUPERVISION: ING FERNANDO CASTRO ALARCON - DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA-SADR	**FECHA ACTA SUSPENSION 001**	28-dic-22	**FECHA ACTA REINICIO 002**			
	FECHA ACTA SUSPENSION 002	31-mar-23	2/05/2023			
	TOTAL PLAZO:	82 DIAS CALENDARIO				

VR. INIC. CONTRATO:	**$ 216.963.104,00**	**VR. ADICIONES**	**$ -**	**VR. FINAL CONTRATO:**	**$ 216.963.104,00**

			CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.02 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022			**ACTA DE RECIBO DE OBRA No.002**		**EJECUTADO ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANTID.**	**V. UNITARIO (INCLUYE AIU)**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
6,2	Suministro de concreto para solado de e=0,05 m.	M^3.	0,00	$ 780.000,00	$ -		$ -	0	$ -
6,3	Suministro e instalacion de concreto de 28 Mpa.	M^3.	0,63	$ 1.030.000,00	$ 648.900,00		$ -	0,63	$ 648.900,00
6,4	Suministro e instalacion de acero de refuerzo fy: 4200 psi.	Kg.	80,60	$ 11.000,00	$ 886.600,00		$ -	80,6	$ 886.600,00
7	**Estructura de Entrada al Boxculvert**				$ -				
7,1	Suministro e instalacion de recebo compactado mecanicamente, con distancia de acarreo hasta 30 Km.	M^3.	0,00	$ 146.000,00	$ -		$ -	0	$ -
7,2	Suministro de concreto para solado de e=0,05 m.	M^3.	0,00	$ 780.000,00	$ -		$ -	0	$ -
7,3	Suministro e instalacion de concreto de 28 Mpa.	M^3.	1,19	$ 1.030.000,00	$ 1.225.700,00		$ -	1,19	$ 1.225.700,00
7,4	Suministro e instalacion de acero de refuerzo fy: 4200 psi.	Kg.	166,60	$ 11.000,00	$ 1.832.600,00		$ -	166,6	$ 1.832.600,00
8	**Conformacion de taludes y predios**				$ -				
8,1	Suministro e instalacion de recebo compactado mecanicamente, con distancia de acarreo hasta 30 Km.	M^3.	328,83	$ 146.000,00	$ 48.009.609,74	183,7	$ 26.820.200,00	183,70	$ 26.820.200,00
9	**Item no previsto**								
9,1	Concreto Resistencia 14 mpa (g) - Ciclopeo	M^3.	51,18	$ 493.907,00	$ 25.278.160,26		$ -	51,18	$ 25.278.160,26
	TOTALES DEL CONTRATO				**$ 216.963.104,00**		**$ 26.820.200,00**		**$ 195.261.194,26**

Alcaldía Municipal Ibagué	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	CODIGO: FOR-10-PRO-GC-02	
		VERSION: 02	
	FORMATO: ACTA DE RECIBO No. 02 DE OBRA EJECUTADA	FECHA: 01/12/2020	
		TOTAL PAGINAS: 02	

ALCALDIA DE IBAGUE - SECRETARIA EJECUTORA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	**VALOR INICIAL CONTRATADO:**	$ 216.963.104,00	**FECHA DE TERMINACION**	**ACTA PARCIAL No.**		2
OBJETO: CONTRATAR LA CONSTRUCCION DE BOXCULVERT EN LA ESTRUCTURA DE PASO VEHICULAR SOBRE DRENAJE DE AGUA EN LA VIA CALAMBEO – SECTOR AMBALA, EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE.	**VALOR ANTICIPO:**	$ -	13-may.-2023	**VALOR DEL ACTA**		$ 26.820.200
	FECHA DE INICIO:	9 DE NOVIEMBRE DE 2022	**FECHA ACTA REINICIO 001 10-03-2023**	**TOTAL HOJAS**		5
No. DE CONTRATO DE OBRA Y FECHA : 3674 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022	**PLAZO INICIAL:**	60 DIAS CALENDARIO	10-mar.-23	**FECHA DEL ACTA**		8-5-23
No. DE PROCESO EN SECOP II : AI-SAMC-2843-2022	**ACTA MODIFICATORIA 01. PLAZO**	52 DIAS CALENDARIO	**ACTA MODIFICATORIA 02**			
CONTRATISTA: ZEAR INGENIERIA SAS	**ACTA PRORROGA No.1. PLAZO**	82 DIAS CALENDARIO	27/12/2022			
SUPERVISION: ING FERNANDO CASTRO ALARCON - DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA-SADR	**FECHA ACTA SUSPENSION 001**	28-dic-22	**FECHA ACTA REINICIO 002**			
	FECHA ACTA SUSPENSION 002	31-mar-23	2/05/2023			
	TOTAL PLAZO:	82 DIAS CALENDARIO				

VR. INIC. CONTRATO:	**$ 216.963.104,00**	**VR. ADICIONES**	**$ -**	**VR. FINAL CONTRATO:**	**$ 216.963.104,00**

CONDICIONES ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES No.02 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022					**ACTA DE RECIBO DE OBRA No.002**		**EJECUTADO ACUMULADO**	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANTID.**	**V. UNITARIO (INCLUYE AIU)**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**

VALOR COSTO DIRECTO DEL CONTRATO			$ 168.501.945,00	$ 20.929.606,47	$ 151.647.401,57	
ADMINISTRACION	**A=**	22,76%	$ 38.351.043,00	$ 4.740.818,20	$ 34.514.048,60	
IMPREVISTO	**I=**	1%	$ 1.685.019,00	$ 208.796,95	$ 1.516.474,02	
UTILIDAD	**U=**	5%	$ 8.425.097,00	$ 1.041.480,28	$ 7.582.370,08	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 216.963.104,00**	**$ 26.820.200,00**	**$ 195.261.194,27**	

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA No.3674 DEL 31 DE OCTUBRE 2022		
VALOR ORIGINAL DEL CONTRATO		216.963.104,00
VALOR ACTA DE RECIBO DE OBRA No.01	168.440.994,27	
VALOR ACTA DE RECIBO DE OBRA No.02	26.820.200,00	
VALOR TOTAL EJECUTADO	195.261.194,27	
SALDO POR EJECUTAR	21.701.909,73	
SUMAS IGUALES	**$ 216.963.104,00**	**$ 216.963.104,00**

VALOR TOTAL ACTA No 002	$ 26.820.200,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	0
VALOR ACTA No.2 A CANCELAR	$ 26.820.200,00
AJUSTE AL PESO	
VALOR A CANCELAR	***$ 26.820.200,00***
SON: VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOS CIENTOS PESOS M/CTE.	

CONTRATISTA

ZEAR INGENIERIA SAS

REPRESENTATE LEGAL

JAIRO ARIAS MENDEZ
C.C. 14.229..082 DE IBAGUE

SUPERVISOR DEL CONTRATO

FERNANDO CASTRO ALARCON

DIRECTOR DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y UMATA - S.A.D.R.

ORDENADOR DEL GASTO

DANIEL GUILLERMO JARAMILLO AYALA

SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ALCALDIA DE IBAGUE