TABLA DE CONTENIDO

INFORME DEL CONTRATISTA.....4884

ANEXOS.....4921

BITACORA.....4922

INFORMES SEMANALES.....4970

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL.....4977

CERTIFICACION BANCARIA.....5000

APROBACION PMT.....5004

CERTIFICACION PERSONAL DISCAPACITADO.....5010

ACTA DE SOCIALIZACION.....5012

ACTA DE VISITA PREVIA.....5017

ACTAS DE REUNION.....5020

INFORME DE GESTION SOCIAL.....5045

400	1.8.2.5	TUBERIA VENTILACION D=2" PVC	ML	5,90	17.686,00	$ 104.347,00				
401	1.8.2.6	CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGÜE	UN	4,00	8.608,00	$ 34.432,00				
402	1.8.2.7	CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGÜE	UN	2,00	22.026,00	$ 44.052,00				
403	1.8.2.10	SIFON PISO, DUCHA 2" PVC.incl. rejilla alum antiou	UN	1,00	45.038,00	$ 45.038,00				
404	1.8.2.14	CAJA INSP. 60x60x60 cm, TOILETE COMUN	UN	1,00	372.941,00	$ 372.941,00				
Subtotal						**$ 2.533.938,00**				
		REDES LLUVIAS								
405	1.8.3.5	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	ML	59,60	31.685,00	$ 1.888.426,00				
406	1.8.3.8	CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGÜE	UN	8,00	14.513,00	$ 116.096,00				
407	1.8.3.16	CODO 45° EN PVC D=3" Sanitario	UN	2,00	16.123,00	$ 32.246,00				
408	1.8.3.17	YEE D=3" PVC Sanitario	UN	2,00	28.105,00	$ 56.210,00				
Subtotal						**$ 2.092.978,00**				
		APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS								
		SANITARIOS								
409	1.9.1.1	SANITARIO BÁLTICO EP, GRIFERÍA VALVULA DUPLEX REF: 798500001 Y ASIENTO SANITARIO INSTITUCIONAL FORTE REF: 609551001 BLANCO DE CORONA O SIMILAR. INCLUYE BRIDA SANITARIA	UN	2,00	3.195.503,00	$ 6.391.006,00				
Subtotal						**$ 6.391.006,00**				
		LAVAMANOS								
410	1.9.2.1	LAVAMANOS FREE + SEMIPEDESTAL CORONA O SIMILAR, GRIFERIA ELECTRÓNICA REF: 705000001 DE CORONA O EQUIVALENTE. INC BRAZOS DE APOYO SOBRE MUROS.	UN	2,00	1.807.132,00	$ 3.614.264,00				
Subtotal						**$ 3.614.264,00**				
		RUEDAS Y POCETAS								
411	1.9.4.1	POCETA LAVATRAPEROS ACABADO GRANO DE MARMOL COLOR GRIS. DIMENSIONES 42X42X25	UN	1,00	186.450,00	$ 186.450,00				
Subtotal						**$ 186.450,00**				
		DECORACIONES Y ACCESORIOS ESPECIALES								
412	1.9.5.2	DISPENSADOR JABON	UND	2,00	237.622,00	$ 475.244,00				
413	1.9.5.3	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	UND	2,00	247.953,00	$ 495.906,00				
414	1.9.5.5	DISPENSADOR TOALLAS 450 SAE 304 CAL 22 REF. 237778 DE SOCODA O SIMILAR.	UN	2,00	436.499,00	$ 872.998,00				
415	1.9.5.7	BASURERA RECTANG DIV 230 REF. 204915 DE SOCODA O SIMILAR	UN	2,00	178.744,00	$ 357.488,00				
Subtotal						**$ 2.201.636,00**				
		PISOS								
		PLACAS DE CONTRAPISO								
416	1.10.1.2	PLACA DE CONTRAPISO (27.6 Mpa, 4000psi) PREMEZ	M3	27,41	1.229.418,00	$ 33.698.347,00				
Subtotal						**$ 33.698.347,00**				
		PISOS								

417	1.10.2.1	FILTRO T. PERF(100mm, 4"), 0.4X0.4, geotex, grava 1"	ML	55,10	101.023,00	$ 5.566.367,00					
Subtotal						**$ 5.566.367,00**					
		PAÑETES									
		MUROS									
418	1.13.1.1	PAÑETE LISO MURO MORTER01:4 e=0.025 mt	M2	96,64	26.927,00	$ 2.602.225,00					
419	1.13.1.2	FILOS Y/O DILATACIONES MORTER01:4	ML	48,32	10.634,00	$ 513.352,00					
Subtotal						**$ 3.115.577,00**					
		ACABADO MUROS									
		MUROS, MESONES ENCHAPE, ESTUCO									
420	1.14.1.1	PORCELANATO BLANCO FORMATO 28,3X56,6CMS, REF NEBRASKA DE CORONA O SIMILAR	M2	25,87	114.812,00	$ 2.970.186,00					
Subtotal						**$ 2.970.186,00**					
		ACABADO PISOS									
		PISO EN CERAMICA Y BALDOSA									
421	1.15.1.1	PORCELANATO GRIS FORMATO 28,3X56,6CMS, REF NEBRASKA DE CORONA O SIMILAR	M2	4,62	113.987,00	$ 526.620,00					
Subtotal						**$ 526.620,00**					
		AFINADO DE PISOS, DILATACIONES, CUADRANCOLAS									
422	1.15.3.1	AFINADO PISOS MORTER01:4 E=3S, IMPERM	M2	176,44	20.864,00	$ 3.681.244,00					
423	1.15.3.2	PISO EN CONCRETO 3000 PSI, E=5CM, ACABADO PULIDO CON ALLANADORA METALICA DE ASPAS (HELICÓPTERO), MARCACIÓN DE DILATACIONES CON CORTADORA	M2	44,23	136.040,00	$ 6.017.049,00					
424	1.15.3.3	PISO EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.05M ACABADO LAVADO AGREGADOS EXPUESTOS, JUNTA PERDIDA	M2	82,20	105.729,00	$ 8.690.924,00					
425	1.15.3.5	GUARDAESCOBAS EN MEDIACANA PREFABRICADA EN GRANITO O SIMILAR 10 X10 CMS, SIN ÁNGULOS RECTOS DE REMATE	ML	15,22	142.436,00	$ 2.167.876,00					
426	1.15.3.7	CORDÓN VACIADO EN SITIO DE (0.30X0.50M) EN CONCRETO DE 21 MPA	ML	9,80	77.290,00	$ 757.442,00					
Subtotal						**$ 21.314.535,00**					
		PINTURA									
		ESMALTE, DE MARCACIONES, BARNIZ									
428	1.16.1.1	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	30,96	14.212,00	$ 440.004,00					
429	1.16.1.2	SELLO DE JUNTAS MAMPOSTERIA EN POLIURETANO INC CORDON ESPUMA POLIETILENO 7/8"	ML	178,27	27.950,00	$ 4.982.647,00					
Subtotal						**$ 5.422.651,00**					
		PINTURA, MARMOLINA, ESTUCO									
430	1.16.3.1	ESTUCO PLASTICO	M2	70,77	18.343,00	$ 1.298.134,00					
431	1.16.3.2	ESTUCO PLASTICO - FAJAS - FILETES	ML	35,38	9.170,00	$ 324.435,00					
432	1.16.3.3	PINTURA ACRÍLICA PARA MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	70,77	14.144,00	$ 1.000.971,00					
433	1.16.3.4	PINTURA ACRILICA PARA CIELOS INTERIORES 3 MANOS	M2	6,65	16.534,00	$ 109.951,00					
434	1.16.3.5	PINTURA VINILO T. 1 S/CIELOS (3 CAPAS) (ALTA CALID)	M2	44,76	16.244,00	$ 727.081,00					

435	1.16.3.7	APLICACIÓN DE REVESTIMIENTO EN AQUAREL TEXTURADO REF. COREV O SIMILAR APLICADO EN MUROS Y CIELOS FALSOS	M2	115,71	145.719,00	$ 16.861.145,00				
436	1.16.3.9	BLANQUEADO DE MUROS FACHADA CON CAL AL 20%	M2	87,61	11.878,00	$ 1.040.632,00				
Subtotal						**$ 21.362.349,00**				
		CERRADOS ESPECIALES								
		CIELORASOS								
437	1.17.3.1	CIELORASO PLACA SUPERBOARD 8 mm. incl estructura	M2	115,71	130.551,00	$ 15.106.056,00				
438	1.17.3.2	CIELORASO DRYWALL (GYPLAC) 1/2",12,7mm,lincestru	M2	44,76	140.549,00	$ 6.290.973,00				
439	1.17.3.3	CIELORASO DRYWALL RH (GYPLAC) 1/2",12,7mm,lincestru	M2	6,65	142.062,00	$ 944.712,00				
440	1.17.3.5	DILATACION "Z" PLASTICA DRYWALL	ML	38,39	18.885,00	$ 724.995,00				
441	1.17.3.6	REGISTRO DESMONTABLE 30X30 PERFIL PLAST DRYWALL	UN	30,00	49.278,00	$ 1.478.340,00				
442	1.17.3.7	APERTURA VANO CIELO RASO DRYWALL POR LAMPARA O SIMILAR	UN	50,00	10.982,00	$ 549.100,00				
Subtotal						**$ 25.094.176,00**				
		VIDRIOS								
		ESPEJOS								
443	1.18.1.1	ESPEJO 4mm	M2	1,08	101.549,00	$ 109.673,00				
Subtotal						**$ 109.673,00**				
		LIMPIEZA GENERAL								
		PISOS, VIDRIOS Y ENCHAPES								
444	1.19.1.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	87,61	6.912,00	$ 605.560,00				
445	1.19.1.3	LIMPIEZA DE PISOS, incl. acido muriático, hidrolav	M2	126,43	5.189,00	$ 656.045,00				
Subtotal						**$ 1.261.605,00**				
		ALCANTARILLADO								
		REDES EXTERNAS AGUAS LLUVIAS								
446	1.20.1.1	CARCAMO CONCRETO 3000 PSI SECC INT 30X30 + REJILLA PREFABRICAD 40X40X10	ML	21,00	414.056,00	$ 8.695.176,00				
Subtotal						**$ 8.695.176,00**				
		RED CONTRA INCENDIOS - V.G.A.S								
		RED CONTRAINCENDIO								
447	1.22.1.38	EXTINTOR CLASE ABC SEGUN NTC 2885	UN	1,00	142.706,00	$ 142.706,00				
Subtotal						**$ 142.706,00**				
		GAS								
448	1.22.2.1	CENTRO DE MEDICION Y REGULACION DE PRESION GAS EN SEGUNDA ETAPA	UN	2,00	1.294.934,00	$ 2.589.868,00				
449	1.22.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED INDIVIDUAL, TUBERIA PEALPE 16-20mm	ML	8,00	8.744,00	$ 69.952,00				
450	1.22.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PASO 1/2" REGULADOR Y MANGUERA FLEXOMETALICA	UN	2,00	226.185,00	$ 452.370,00				
451	1.22.2.4	SUM E INS ESTUFA INDUSTRIAL A GAS6 QUEMA ACERO INO	UN	2,00	7.721.399,00	$ 15.442.798,00				
452	1.22.2.5	CAMPANA EXTRACTORA INDUSTRIAL INCL ELEMEN FIJACION	UN	2,00	3.200.096,00	$ 6.400.192,00				

Subtotal						$ 24.955.180,00				
		CARPINTERIA MADERA								
		PUERTAS								
453	1.24.2.1	PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA EN MADERA CON MARCO OCULTO, CERRADURA MARCA YALE LINEA COMERCIAL, DE USO RUDO CON MANIJA MODELO EIFFEL COLOR ACERO ACABADO CROMO MATE O SIMILAR	M2	6,82	831.850,00	$ 5.673.217,00				
454	1.24.2.3	PUERTA CORREDIZA TIPO PERSIANA EN MADERA CON 3 CUERPOS MOVILES Y 2 FIJOS, CON TAPA DE VIDRIO TEMPLADO AL INTERIOR	M2	10,85	858.060,00	$ 9.309.843,00				
Subtotal						$ 14.983.060,00				
		GRUPO OBRAS ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO								
		RED ELECTRICAS								
		SALIDAS ELECTRICAS								
455	2.1.1.1	SALIDA DE ILUM EMERGEN INC.TUB EMT 1/2 Y ACCESOR (SIN LUMINARIA)	un	2,00	268.415,00	$ 536.830,00				
456	2.1.1.4	SALIDA DE ILUMIN BALA LED INC TUB EMT 1/2" y ACC (SIN LUMINARIA)	un	20,00	281.843,00	$ 5.636.860,00				
457	2.1.1.9	SALIDA DE ILUMIN LINEAL LED 42W INC TUB EMT 3/4" y ACC	un	12,00	252.100,00	$ 3.025.200,00				
458	2.1.1.11	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO INC TUB EMT3/4" Y COND 2N12+12	un	3,00	292.598,00	$ 877.794,00				
459	2.1.1.12	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE INC TUB EMT3/4" Y COND 3N12+12	un	1,00	319.988,00	$ 319.988,00				
460	2.1.1.17	SALIDA TOMACORRI MONOFASICI 10V INC, TUB 1/2 EMT	un	8,00	186.519,00	$ 1.492.152,00				
461	2.1.1.18	SALIDA PARA TOMA GFCI	UN	2,00	147.416,00	$ 294.832,00				
462	2.1.1.22	SALIDA SENSOR MOVIMIENTO INC. SEN. TUBE 3/4, COND 2N12+12 Y ACC	un	2,00	250.536,00	$ 501.072,00				
Subtotal						$ 12.684.728,00				
		INSTALACION DE LUMINARIAS								
463	2.1.2.1	SUMIN EINST LAMPARA DE EMERGENCIA LED R2 2.4W	un	2,00	245.485,00	$ 490.970,00				
464	2.1.2.4	LAMPARA LED TIPO BALA DE 20W	un	20,00	124.872,00	$ 2.497.440,00				
465	2.1.2.10	SUMIN E INST LUMINARIA LINEAL 40W	un	12,00	292.024,00	$ 3.504.288,00				
Subtotal						$ 6.492.698,00				
		CANALIZACIONES ELECTRICAS								
466	2.1.3.15	CANALIZACION PARA 1 DUCTOS PVC 1"	ml	20,00	93.145,00	$ 1.862.900,00				
467	2.1.3.17	TUBERIA CONDUIT PVC 3/4" TIPO PESADO	ml	24,00	13.594,00	$ 326.256,00				
468	2.1.3.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT DE 1" SOBREPUESTA	ml	19,00	36.477,00	$ 693.063,00				
469	2.1.3.22	TUBERIA EMT 3/4"	ml	27,00	19.697,00	$ 531.819,00				
Subtotal						$ 3.414.038,00				
		ALIMENTADORES ELECTRICOS								
470	2.1.6.15	ACOMETIDA PARCIAL 3No4+1No6+1No10 Ducto PVC 11/2"	ml	100,00	78.734,00	$ 7.873.400,00				
471	2.1.6.19	ACOMETIDA PARCIAL 2No 12 +1 No 12	ml	48,00	48.415,00	$ 2.323.920,00				
Subtotal						$ 10.197.320,00				
		TABLEROS INTERRUPTORES AUTOMATICOS								

472	2.1.7.14	TABLERO PARCIAL 18CIRCUITOS,Inc totalizador interru	un	2,00	914.341,00	$ 1.828.682,00					
473	2.1.7.19	SUM EINST BREAKER INDUSTRIAL 3x50A 25KA	un	2,00	302.716,00	$ 605.432,00					
Subtotal						**$ 2.434.114,00**					
		INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CAMARAS Y SONIDO									
		EQUIPOS PASIVOS									
474	2.1.9.2.6	SUMIN E INST PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 5 FT	un	2,00	34.588,00	$ 69.176,00					
475	2.1.9.3.1	SALIDA DE VOZ Y DATOS CAT 6A TUB EMT 3/4" INC ACC	un	2,00	261.915,00	$ 523.830,00					
476	2.1.9.3.6	SUMIN E INST PATCH CORD CAT 6A AZUL/ROJO DE 3FT	un	2,00	30.188,00	$ 60.376,00					
477	2.1.9.4.4	TUBERIA EMT 3/4"	m	20,00	19.697,00	$ 393.940,00					
478	2.1.9.4.6	CABLE UTP CAT 6A LSZH	m	56,00	5.313,00	$ 297.528,00					
479	2.1.9.4.7	CERTIFICACION DE PUNTO DATOS CAT 6A	UN	2,00	17.077,00	$ 34.154,00					
Subtotal						**$ 1.379.004,00**					
		SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO									
480	2.1.10.1	TUBERIA EMT 3/4"	ML	16,00	19.697,00	$ 315.152,00					
481	2.1.10.2	CABLE ANTIFLAMA CERTIFICADO FPLR 1X2X16 AWG.	ml	36,80	6.872,00	$ 252.890,00					
482	2.1.10.3	SUMIN E INST SALIDA DETECTOR DE HUMO. INCLUYE CABEZA E INCIDENCIA INC SENSOR Y ACC	un	2,00	326.791,00	$ 653.582,00					
Subtotal						**$ 1.221.624,00**					
		GRUPO OBRAS VIALES									
		MEJORAMIENTOS Y PAVIMENTOS									
		IMPRIMACION, RACTEO, SUB-BASE, BASE									
483	4.4.1.2	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" ,Incl. transp 5 km	M3	41,11	131.786,00	$ 5.417.722,00					
Subtotal						**$ 5.417.722,00**					
		VARIOS									
		OBRAS COMPLEMENTARIAS									
484	4.5.1.2	ANCLAJE BARRA 1/2",Lano=12 cm,gleaderAfix	UN	85,00	44.662,00	$ 3.796.270,00					
Subtotal						**$ 3.796.270,00**					
		VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN SALA AMBIENTAL (INCLUYE APU DEL M^2)				$ 501.326.838,00		$ 4.009.483,00		$ 4.009.483,00	
CONSTRUCCIÓN SALA AMBIENTAL											
		GRUPO OBRAS ARQUITECTÓNICAS Y EDIFICACIONES									
		PRELIMINARES									
		DESCAPOTE									
485	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO e= <o= 0.15m,Inc retiro 5 kms	M2	304,63	8.947,00	$ 2.725.525,00	289,63	$ 2.591.320,00	289,63	$ 2.591.320,00	
Subtotal						**$ 2.725.525,00**		**$ 2.591.320,00**		**$ 2.591.320,00**	
		SOBREACARREOS, RETIROS									
486	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	50,00	46.196,00	$ 2.309.800,00					
487	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	M3	50,00	32.445,00	$ 1.622.250,00					
488	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	353,57	1.559,00	$ 551.216,00					

489	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	50,00	870,00	$ 43.500,00				
Subtotal						**$ 4.526.766,00**				
		LOCALIZACION Y REPLANTEO								
490	1.1.4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	295,00	9.566,00	$ 2.821.970,00	289,63	$ 2.770.601,00	289,63	$ 2.770.601,00
Subtotal						**$ 2.821.970,00**		**$ 2.770.601,00**		**$ 2.770.601,00**
		VALOR TOTAL CONSTRUIR SALA AMBIENTAL (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 9.961.453,44,00		$ 5.561.921,00		$ 5.561.921,00
CONSTRUIR PABELLON MAMIFEROS										
		GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES								
		PRELIMINARES								
		DESCAPOTE								
583	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO e= <o= 0.15m.Inc retiro 5 kms	M2	22,82	8.947,00	$ 204.171,00				
Subtotal						**$ 204.171,00**				
		SOBREACARREOS RETIROS								
584	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	11,89	46.196,00	$ 549.270,00				
585	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	M3	11,89	32.445,00	$ 385.771,00				
586	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	82,08	1.559,00	$ 127.963,00				
587	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	16,00	870,00	$ 13.920,00				
Subtotal						**$ 1.076.924,00**				
		LOCALIZACION Y REPLANTEO								
588	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	71,85	9.566,00	$ 687.317,00	69,22	$ 662.159,00	69,22	$ 662.159,00
Subtotal						**$ 687.317,00**		**$ 662.159,00**		**$ 662.159,00**
		EXCAVACIONES MANUALES								
589	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	11,89	76.315,00	$ 907.385,00				
Subtotal						**$ 907.385,00**				
		CIMENTACION								
		CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA								
590	1.3.1.1	CONCRETO12.6 MPa.(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,14	577.106,00	$ 657.901,00				
Subtotal						**$ 657.901,00**				
		CONCRETO ZAPATAS								

591	1.3.2.1	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler	M3	2,93	1.069.468,00	$ 3.133.541,00				
Subtotal						**$ 3.133.541,00**				
		CONCRETOS VIGAS Y LOSAS								
592	1.3.3.1	CONCRETO VIGA CIMENTA 34,5MPa(4000 PSI) Premezclad	M3	3,92	1.087.740,00	$ 4.263.941,00				
Subtotal						**$ 4.263.941,00**				
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
		PEDESTALES, CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS								
593	1.4.1.1	PEDEST CONCRETO 27.6 MPa(4000) 35*35	ML	19,50	187.892,00	$ 3.663.894,00				
594	1.4.1.2	MORTERO SIN CONTRACCIÓN PARA ANCLAJES Y RELLENOS DE PRECISIÓN PEDESTAL (0.35X0.35M - 0.40X0.40M), TIPO SIKAGROUT®-212 O SIMILAR. E=0.03M	UN	39,00	138.842,00	$ 5.414.838,00				
Subtotal						**$ 9.078.732,00**				
		ESTRUCTURAS METALICAS								
		ACERO ESTRUCTURAL								
595	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	449,10	9.454,00	$ 4.245.791,00				
596	1.5.1.2	ACERO ESTRUCT T. ASTM A36. Inc sumi,fabri,mont,pin	KG	4.506,97	23.944,00	$ 107.914.890,00				
Subtotal						**$ 112.160.681,00**				
		MAMPOSTERIA								
		MUROS								
597	1.6.1.1.	BLOQUE CCTO 15X20X40 MORTERO 1:4	M2	112,66	96.926,00	$ 10.919.683,00				
Subtotal						**$ 10.919.683,00**				
		PINTURAS								
598	1.7.1	PINTURA IMPERMEABILIZANTE VARETA O SIMILAR SOBRE MADERA EN EXTERIORES	M2	71,85	21.295,00	$ 1.530.046,00				
Subtotal						**$ 1.530.046,00**				
		ESTRUCTURAS MADERAS INMUNIZADAS								
		MADERAS INMUNIZADAS ESTRUCTURALES								
599	1.8.1.1	PABELLONES - ESTRUCTURA MADERA INMUNIZADA + CUBIERTA TIPO PERGOLA SEGÚN DETALLES	M2	71,85	735.277,00	$ 52.829.652,00				
Subtotal						**$ 52.829.652,00**				
		VALOR TOTAL CONSTRUIR PABELLON MAYORES (INCLUYE AIU DEL 30%)				$ 197.442.774,00	$ 162.155,00		$ 162.155,00	
DISPOSICIÓN FINAL										
600	1.5	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN BIOAGRICOLA (RCD)	TON	3.490,68	56.207,00	$ 196.200.651,00				
Subtotal						**$ 196.200.651,00**				
		VALOR TOTAL CONSTRUIR DISPOSICION FINAL (INCLUYE AIU DEL 30%)				$ 196.200.651,00	$ 0,00		$ 0,00	
CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 2										

		GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES								
		PRELIMINARES								
		DESCAPOTE								
601	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO e= <o= 0.15m.Inc retiro 5 kms	M2	12.238,02	8.947,00	$ 109.493.565,00				
Subtotal						**$ 109.493.565,00**				
		SOBREACARREOS Y RETIROS								
602	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	200,00	46.196,00	$ 9.239.200,00				
603	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	M3	200,00	32.445,00	$ 6.489.000,00				
604	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	26.529,94	1.559,00	$ 41.360.176,00				
605	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	200,00	870,00	$ 174.000,00				
Subtotal						**$ 57.262.376,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
		LOCALIZACION Y REPLANTEO								
606	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	12.238,02	9.566,00	$ 117.068.899,00	11.500,00	$ 110.009.000,00	11.500,00	$ 110.009.000,00
Subtotal						**$ 117.068.899,00**		**$ 110.009.000,00**		**$ 110.009.000,00**
		CIMENTACION								
		CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA								
607	1.2.1.1	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	8,36	577.106,00	$ 4.824.606,00				
Subtotal						**$ 4.824.606,00**				
		CONCRETOS VIGAS Y PISOS								
608	1.2.2.1	CONCRETO VIGA CIMENTA 20.7MPa,(3000 PSI)	M3	45,94	904.673,00	$ 41.560.678,00				
Subtotal						**$ 41.560.678,00**				
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
		ESTRUCTURAS ESPECIALES								
609	1.3.1.1	CONCRETO MURO PANTALLA 20.7 MPa, (3000 psi) PREMEZ	M3	91,87	1.555.053,00	$ 142.862.719,00				
Subtotal						**$ 142.862.719,00**				
		PLACAS								
610	1.3.2.1	CONCRETO GRADAS,PLACAS, ESCALERA.3000psi	M3	2,19	1.109.536,00	$ 2.429.884,00				
Subtotal						**$ 2.429.884,00**				
		PEDESTALES, CONTRAFUERTES Y CONCRETOS VARIOS								
611	1.3.3.1	PEDEST CONCRETO 27.6 MPa(4000) 35*35	ML	78,00	187.892,00	$ 14.655.576,00				
612	1.3.3.2	PEDEST CONCRETO 27.6 MPa(4000) 15*15*30	UN	39,00	116.603,00	$ 4.547.517,00				
Subtotal						**$ 19.203.093,00**				
		ESTRUCTURAS METALICAS								
		ACERO ESTRUCTURAL								
613	1.4.1.1	ACERO ESTRUCT T. ASTM A36, Inc sumi.fabri.mont.pin	KG	6.678,54	23.944,00	$ 159.910.962,00				
614	1.4.1.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	8.219,87	9.973,00	$ 81.976.764,00				

Subtotal						$ 241.887.726,00				
		ACABADOS PISOS								
		TARQUINCE GRANITO, ROMANA, ADOQUIN								
615	1.5.1.1	LOSETA PREFTACTIL40x40x6cm,inc base4cm,agreg,trans	M2	184,95	125.093,00	$ 23.135.950,00				
616	1.5.1.2	LOSETA PREF.A-55 Inc base4cm,are, nivel,sell,trans	M2	53,56	135.763,00	$ 7.271.466,00				
617	1.5.1.3	PISO EN CALADO CUADRADO OJO REDONDO EN CONCRETO PREFABRICADO 19X19X14 cm,inc base 4 cm,arena niv	M2	238,30	167.586,00	$ 39.935.744,00				
Subtotal						$ 70.343.160,00				
		PASOSISMO								
		ANDENES, SARDINELES, GRADAS, RAMPAS								
618	1.7.1.1	ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000 psi) Sin refuerzo	M3	574,38	844.074,00	$ 484.819.224,00				
619	1.7.1.2	BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS	ML	2.275,27	59.885,00	$ 136.254.544,00				
Subtotal						$ 621.073.768,00				
		REDES EXTERNAS AGUAS LLUVIAS								
620	1.7.2.1	CANUELA PREFABRICADA T.A-120 80X30X22,5 cms	UN	133,00	62.614,00	$ 8.327.662,00				
621	1.7.2.2	CARCAMO CONCRETO 3000 PSI SECC INT 30X30 + REJILLA PREFABRICAD 40X40X10	ML	25,68	414.056,00	$ 10.620.536,00				
Subtotal						$ 18.948.198,00				
		MOBILIARIO URBANO, DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES								
		MOBILIARIO URBANO								
622	1.8.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	39,00	2.551.829,00	$ 99.521.331,00				
623	1.8.1.2	SUMINISTRO E INSTALA. BOLARDO ALTO T. M-63	UN	50,00	393.536,00	$ 19.676.800,00				
624	1.8.1.3	BANCA CONCRETO 3000 PSI VACIADA "IN SITU" A LA VISTA	ML	324,00	213.030,00	$ 69.021.720,00				
625	1.8.1.4	BICIPARQUEADERO EN TUBERÍA C.R RECTANGULAR 8X4 CMS, SOPORTES DIAGONALES EN TUBERÍA AN. DE 3/4" CAL.80. PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM Y ACABADOS CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS PLATA	UN	7,00	1.667.935,00	$ 11.675.475,00				
Subtotal						$ 199.895.326,00				
		SUBRASANTES Y SUBBASES								
		CONCRETOS								
626	1.9.1.1	CONCRETO 31 Mpa (4500 PSI) MR=4.2 (Mezcla Pavime)	M3	636,71	620.903,00	$ 395.334.512,00				
Subtotal						$ 395.334.512,00				
		GRUPO OBRAS DE MOVILIDAD Y SEÑALIZACION								
		MOVILIDAD								
		SEÑALIZACION HORIZONTAL								
627	2.1.1.1	PINT PLAST FRIO DEM-LINEA CONT12CM 1.52mm INC APLI	ML	1.811,45	5.457,00	$ 9.885.083,00				
628	2.1.1.2	TOPELLANTA PREFABRICADO CONCRETO (14X16X60)	UN	290,00	50.237,00	$ 14.568.730,00				
Subtotal						$ 24.453.813,00				
		GRUPO OBRAS VIALES								
		EXCAVACIONES								
		MANUALES								
629	3.1.1.1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	252,08	67.710,00	$ 17.068.337,00				

Subtotal						$ 17.068.337,00				
		MECANICAS								
630	3.2.2.1	EXCAVACION MECANICA CONGLOM, Incl retiro 5 kms	M3	1.358,33	23.661,00	$ 32.139.446,00				
Subtotal						$ 32.139.446,00				
		APISONADO								
		RELLENOS, FILTROS EN GRAVA, CAVAMANOS								
631	3.2.1.1	SUM E INST GEOTEXTIL TEJIDO 315 ST y/o T2400 RESISTENCIA GRAB 1400 N	M2	238,30	8.051,00	$ 1.918.553,00				
Subtotal						$ 1.918.553,00				
		MEJORAMIENTOS Y PAVIMENTOS								
		IMPRIMACION, RACITO, SUB-BASE, BASE								
632	3.3.1.1	SUB-BASE GRAN T. MAX 2" TRITURA Incl. transp5 km	M3	1.366,16	112.927,00	$ 154.276.350,00				
633	3.3.1.2	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" .Incl. transp 5 km	M3	47,66	131.786,00	$ 6.280.921,00				
Subtotal						$ 160.557.271,00				
		VALOR TOTAL CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 5 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 2.370.325.500,00		$ 110.000.000,00		$ 110.000.000,00
CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 5										
		GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES								
		PRELIMINARES								
		DESCAPOTE								
634	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	1.582,87	8.947,00	$ 14.161.938,00				
Subtotal						$ 14.161.938,00				
		SOBRES, ACARREOS, RETIROS								
635	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	200,00	46.196,00	$ 9.239.200,00				
636	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	M3	200,00	32.445,00	$ 6.489.000,00				
637	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta	M3-KM	3.502,46	1.559,00	$ 5.460.335,00				
638	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	200,00	870,00	$ 174.000,00				
Subtotal						$ 21.362.535,00				
		LOCALIZACION Y REPLANTEO								
639	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	2.153,05	9.566,00	$ 20.596.076,00				
Subtotal						$ 20.596.076,00				
		CIMENTACIONS								
		CONCRETO SIMPLE LIMPIEZA								
640	1.2.1.1	CONCRET012.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	0,11	577.106,00	$ 63.482,00				
Subtotal						$ 63.482,00				
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
		PEDESTALES, CONTRAFUERTES Y CONCRETOS VARIOS								
641	1.3.1.1	PEDEST CONCRETO 27.6 MPa(4000) 35*35	ML	12,50	187.892,00	$ 2.348.650,00				

642	1.3.1.2	PEDEST CONCRETO 27.6 MPa(4000) 15*15*30	UN	24,00	116.603,00	$ 2.798.472,00				
Subtotal						**$ 5.147.122,00**				
		CASETAS Y CASAS METALICAS								
		ACERO ESTRUCTURAL								
643	1.4.1.1	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	2.327,85	9.973,00	$ 23.215.648,00				
Subtotal						**$ 23.215.648,00**				
		ACABADO PISOS								
		TABLON, GRANITO, ROMANA, ADOQUIN								
644	1.5.1.1	LOSETA PREFTACTIL40x40x6cm,inc base4cm,arena,trans	M2	21,84	125.093,00	$ 2.732.031,00				
645	1.5.1.2	LOSETA PREF A-55 Inc.base4cm,are, nivel,sell.trans	M2	2,88	135.763,00	$ 390.997,00				
Subtotal						**$ 3.123.028,00**				
		PAISAJISMO								
		ANDENES, SARDINELES, CRAMA, TRENZA								
646	1.6.1.1	ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000 psi) Sin refuerzo	M3	167,87	844.074,00	$ 141.694.702,00				
647	1.6.1.2	BORDILLO PREF BLOQ CEMENT A-80 80X20X35cmEXC-TRANS	ML	907,15	59.885,00	$ 54.324.678,00				
Subtotal						**$ 196.019.380,00**				
		MOBILIARIO URBANO, DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES								
		MOBILIARIO URBANO								
648	1.7.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	24,00	2.551.829,00	$ 61.243.896,00				
649	1.7.1.2	BANCA CONCRETO 3000 PSI VACIADA "IN SITU" A LA VISTA	ML	108,00	213.030,00	$ 23.007.240,00				
650	1.7.1.3	BICIPARQUEADERO EN TUBERÍA C.R RECTANGULAR 8X4 CMS, SOPORTES DIAGONALES EN TUBERÍA AN. DE 3/4" CAL.80. PINTURA ANTICORROSIVA PREMIUM Y ACABADOS CON ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS PLATA	UN	2,00	1.667.925,00	$ 3.335.850,00				
Subtotal						**$ 87.586.986,00**				
		GRUPO OBRAS VIALES								
		EXCAVACIONES								
		MANUALES								
651	2.1.1.1	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. Incl. retiro 5 kms	M3	69,62	67.710,00	$ 4.713.970,00				
Subtotal						**$ 4.713.970,00**				
		MECANICAS								
652	2.1.2.1	EXCAVACION MECANICA CONGLOM, Incl retiro 5 kms	M3	167,87	23.661,00	$ 3.971.972,00				
Subtotal						**$ 3.971.972,00**				
		MEJORAMIENTOS Y PAVIMENTOS								
		IMPRIMACION, RACHEO, SUB-BASE, BASE								
653	2.3.1.1	SUB-BASE GRAN T. MAX 2" TRITURA.Incl. transp5 km	M3	167,87	112.927,00	$ 18.957.055,00				
Subtotal						**$ 18.957.055,00**				
		VALOR TOTAL CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 9 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 398.919.192,50		$ 0,00		$ 0,00
CONSTRUIR SENDERO A NIVEL TIPO 1										
		GRUPO OBRAS OBSTETRICIAS Y EDIFICACIONES								

		PRELIMINARES								
		DESCAPOTE								
654	1.1.1.1	DESCAPOTE MECANICO a<= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	871,29	8.947,00	$ 7.795.432,00	375,41	$ 3.358.793,00	375,41	$ 3.358.793,00
Subtotal						**$ 7.795.432,00**		**$ 3.358.793,00**		**$ 3.358.793,00**
		SOBREACARREOS, RETIROS								
655	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	2,40	46.196,00	$ 110.870,00				
656	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	M3	2,40	32.445,00	$ 77.868,00				
657	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	1.445,45	1.559,00	$ 2.253.457,00				
Subtotal						**$ 2.442.195,00**				
		LOCALIZACION Y REPLANTEO								
658	1.1.4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	871,29	9.566,00	$ 8.334.760,00	375,41	$ 3.591.172,00	375,41	$ 3.591.172,00
Subtotal						**$ 8.334.760,00**		**$ 3.591.172,00**		**$ 3.591.172,00**
		ESTRUCTURAS METALICAS								
		ACERO ESTRUCTURAL								
659	1.5.1.5	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	1.812,28	9.973,00	$ 18.073.868,00				
Subtotal						**$ 18.073.868,00**				
		PINTURA								
		ESMALTE, DEMARCACIONES, BARNIZ								
660	1.16.1.3	PINTURA TRAFICO PARA CICLORUTA	M2	347,07	43.278,00	$ 15.020.495,00				
Subtotal						**$ 15.020.495,00**				
		PAISAJISMO								
		ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA								
661	1.20.1.1	ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000 psi) Sin refuerzo	M3	130,69	844.074,00	$ 110.312.031,00				
Subtotal						**$ 110.312.031,00**				
		GRUPO OBRAS VIALES								
		MEJORAMIENTOS Y PAVIMENTOS								
		IMPRIMACION, RACHEO, SUB-BASE, BASE								
662	4.4.1.1	SUB-BASE GRAN T. MAX 2" TRITURA.Incl. transp5 km	M3	130,69	112.927,00	$ 14.758.430,00				
Subtotal						**$ 14.758.430,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**
		VALOR TOTAL CONSTRUIR ESTACION A NIVEL TIPO 1 (INCLUYE AIU DEL 35%)				$ 176.737.213,00		$ 6.949.965,00		$ 6.949.965,00
CONSTRUIR RED HIDROSANITARIA - RCI - URBANISMO										
		RED EXTERIOR GENERAL								
		RED ACUEDUCTO								
663	1.1	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1" PVC	ML	55,24	8.789,00	$ 485.504,00				
664	1.2	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1 1/2" PVC	ML	65,67	18.512,00	$ 1.215.683,00				
665	1.3	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3" PVC	ML	291,00	27.676,00	$ 8.053.716,00				
666	1.4	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=2-1/2" PVC	ML	692,00	41.729,00	$ 28.876.468,00				
667	1.5	TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=3" PVC	ML	22,55	57.721,00	$ 1.301.609,00				
668	1.6	CODO PRESION EN PVC D=1 1/2"	UN	10,00	11.613,00	$ 116.130,00				
669	1.7	CODO PRESION EN PVC D=2"	UN	3,00	19.460,00	$ 58.380,00				

670	1.8	CODO PRESION EN PVC D=2-1/2"	UN	5,00	45.576,00	$ 227.880,00				
671	1.9	CODO PRESION EN PVC D=3"	UN	1,00	58.433,00	$ 58.433,00				
672	1.10	CODO PRESION 45° EN PVC D=1-1/2"	UN	2,00	11.920,00	$ 23.840,00				
673	1.11	TEE PRESION EN PVC D=2 1/2"	UN	5,00	47.565,00	$ 237.825,00				
674	1.12	TEE PRESION EN PVC D=3"	UN	1,00	75.143,00	$ 75.143,00				
675	1.13	REDUCCION PVC PRESION 2" X 1 1/2" PVC	UN	1,00	31.723,00	$ 31.723,00				
676	1.14	REDUCCION PVC PRESION 2-1/2" X1" PVC	UN	3,00	12.231,00	$ 36.693,00				
677	1.15	REDUCCION PVC PRESION 2-1/2" X1-1/2" PVC	UN	2,00	22.790,00	$ 45.580,00				
678	1.16	REDUCCION PVC PRESION 2 1/2" X 2" PVC	UN	1,00	22.011,00	$ 22.011,00				
679	1.17	REDUCCION PVC PRESION 3" X 2-1/2" PVC	UN	2,00	30.980,00	$ 61.960,00				
680	1.18	REGISTRO BOLA PVC 1-1/2", Inc universal	UN	5,00	139.848,00	$ 699.240,00				
681	1.19	REGISTRO BOLA PVC 3", Inc universal	UN	2,00	950.150,00	$ 1.900.300,00				
682	1.20	SUMIN EINST HIDRANTE MILAN 3" INC ACC	UN	1,00	4.579.516,00	$ 4.579.516,00				
683	1.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTONES DE VENTILACION CON ANGEO HG Ø2"	ML	5,00	89.064,00	$ 445.320,00				
684	1.22	SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR CON SENSOR DE NIVEL APAGADO DE BOMBAS	UN	2,00	275.501,00	$ 551.002,00				
685	1.23	NIPLE PASAMURO A INOX 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	336.882,00	$ 336.882,00				
686	1.24	NIPLE PASAMURO A INOX 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	182.350,00	$ 1.458.000,00				
687	1,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA LINEA DE ALTA PRESION MODELO HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP 3500 rpm VOLTAJE 220/240 O similar	UN	3,00	3.826.345,00	$ 11.479.035,00				
688	1.26	EQUIPO HIDRONEUMATICO BARNES MODELO APT2-HE 1.5-7.5-302 REF 136018 DE 300 LTS O SIMILAR	UN	2,00	2.877.687,00	$ 5.755.374,00				
689	1.27	SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR DE AGUAS	UN	1,00	2.179.823,00	$ 2.179.823,00				
Subtotal						**$ 70.313.070,00**				
		RED SANITARIA								
690	2.1	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	153,35	90.093,00	$ 13.815.762,00				
691	2.2	CODO 45° EN PVC D=4" SANITARIO	UN	2,00	24.758,00	$ 49.516,00				
692	2.3	CAJA INSP. 80x80x80 L TOLETE COMUN	UN	2,00	590.800,00	$ 1.181.600,00				
693	2.4	TAPA POZO INSP. 20.7MPa(3000),(Inc.Aro,base,tap HF	UN	2,00	168.545,00	$ 337.090,00				
694	2.5	POZO 3000 PSI, D=1,2m e=0,2 inc form, hierro	UN	2,00	1.438.891,00	$ 2.877.782,00				
695	2.6	PLACA CIRCU.SUPER-POZO D=1.80M(FC=21MPA REFORZ. ELAB.OBRA, E=0.20M, INC. T. ANTIRROBO -(..EAAV-ESP)	UN	2,00	2.691.501,00	$ 5.383.002,00				
696	2.7	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCION D=1.20M (CONCRETO F'C = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	2,00	1.098.655,00	$ 2.197.310,00				
Subtotal						**$ 25.842.062,00**				
		RED PLUVIAL								
697	3.1	TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC	ML	15,00	90.093,00	$ 1.351.395,00				
698	3.2	TUBERIA ALCANT. D=200 mm (8") T. NOVAFORT	ML	16,00	78.140,00	$ 781.400,00				
699	3.3	CONSTRUC. CABEZAL DESCARGA REFORZ. 3500PSI ELAB.OBRA,MUROS, CUERPO,ALETAS E=0.30M,T. 1200MM-1400MM	UN	2,00	11.551.183,00	$ 23.102.366,00				
700	3.4	CONCRETO PIEDRA PEGADA. 20.7 MPa (3000 p.s.i)	M3	6,00	826.214,00	$ 4.957.284,00				
701	3.5	TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC	ML	39,60	31.685,00	$ 1.254.726,00				

702	3.6	Sistema de drenaje, Zanja de infiltración Inc Tub Perforada de 150 MM 6" - Incluye Geotextil NT 1800 Grava 1"-2"	M3	648,10	263.903,00	$ 171.035.534,00					
Subtotal						**$ 202.482.705,00**					
		RED CONTRAINCENDIO									
703	4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEOBOMBA JOCKEY AUXILIAR 7.5 HP Listada	UN	1,00	6.117.183,00	$ 6.117.183,00					
704	4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DE EMERGENCIAS, INCLUYE BOMBA PRINCIPAL DE 75 HP	UN	1,00	31.121.903,00	$ 31.121.903,00					
705	4.3	UNION DRESSER 4X3	UN	2,00	163.174,00	$ 326.348,00					
706	4.4	TUBERIA 4" C900	ML	410,00	198.630,00	$ 81.438.300,00					
707	4.5	CODO PVC C 900 D=4"	UN	8,00	65.213,00	$ 521.704,00					
708	4.6	BLOQUE DE ANCLAJE DE 0.7 x 0.7 e: según diseño estructural	UN	7,00	1.240.138,00	$ 8.680.966,00					
709	4.7	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	UN	1,00	2.395.513,00	$ 2.395.513,00					
Subtotal						**$ 130.601.917,00**					
		GAS									
710	5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA POLIETILENO 3/4"	M	859,00	15.123,00	$ 12.990.657,00					
711	5.2	REGULACION DE PRESION DE GAS EN PRIMERA ETAPA.	UN	1,00	1.189.036,00	$ 1.189.036,00					
Subtotal						**$ 14.179.693,00**					
		VALOR TOTAL CONSTRUCCIÓN RED HIDROSANITARIA + RCI + URBANISMO (INCLUYE AIU DEL 21%)				$ 443.319.447,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	
		CONSTRUCCIÓN REDES ELECTRICAS URBANISMO									
		SALIDAS ELECTRICAS									
712	1.1	SALIDA DE ILUMIN BALA LED INC TUB EMT 1/2" y ACC (SIN LUMINARIA)	UN	592,00	281.843,00	$ 166.851.056,00					
713	1.2	SALIDA ILUM REFLEC 400W EXT 220V INC TUB 1/2 Y ACC (SIN LUMINARIA)	UN	21,00	310.513,00	$ 6.520.773,00					
714	1.3	SALIDA DE ILUMIN TABACO LED INC TUB PVC 3/4" y ACC (SIN LUMINARIA)	UN	104,00	179.919,00	$ 18.711.576,00					
Subtotal						**$ 192.083.405,00**					
		INSTALACIÓN DE LUMINARIAS									
715	2.1	LAMPARA LED TIPO BALA LED DE 5W TIPO EXTERIOR	UN	592,00	149.457,00	$ 88.478.544,00					
716	2.2	SUMIN E INST TIPO TABACO 10-15W	UN	104,00	274.082,00	$ 28.504.528,00					
717	2.3	SUMIN E INST REFLECTOR LED 400 W	UN	21,00	1.230.520,00	$ 25.840.920,00					
718	2.4	SUMIN E INST LUMINARIA AP NOVA AVE UN BRAZO	UN	120,00	1.768.531,00	$ 212.223.720,00					
719	2.5	SUMIN E INST LUMINARIA AP NOVA AVE DOS BRAZO	UN	138,00	2.482.247,00	$ 342.550.086,00					
Subtotal						**$ 697.597.798,00**					
		CANALIZACIONES ELECTRICAS									
720	3.1	CANALIZACIÓN LUMINARIAS DUCTO 2 x3"CODENSA CS208	M	2.258,00	90.575,00	$ 204.518.350,00					
721	3.2	CANALIZACION PARA 4 DUCTOS PVC 3"	M	237,00	122.946,00	$ 29.138.202,00					
722	3.3	CANALIZACION PARA 3 DUCTOS PVC 3"	M	1.092,00	106.761,00	$ 116.583.012,00					

723	3.4	CANALIZACION PARA 6 DUCTOS PVC 6"	M	85,00	360.481,00	$ 30.640.885,00				
724	3.5	CANALIZACION PARA 4 DUCTOS PVC 6"	M	223,00	270.481,00	$ 60.317.263,00				
725	3.6	CANALIZACION PARA 4 DUCTOS PVC 4"	M	547,00	147.583,00	$ 80.727.901,00				
726	3.7	TUBERIA IMC 406" INC ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE	M	60,00	4.745.404,00	$ 284.724.240,00				
727	3.8	TUBERIA EMT 1/2" INC ACC CAJA CADA 3 MTS	M	1.953,00	12.994,00	$ 25.385.078,00				
Subtotal						**$ 832.034.931,00**				
		SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA								
728	4.1	SUMIN E HINCADA VARILLA DE COBRE 2.44M X5/8"	UN	30,00	336.062,00	$ 10.081.860,00				
Subtotal						**$ 10.081.860,00**				
		CAJAS SUBTERRANEAS								
729	5.1	CAJA ALUMBRADO PUBLICO AP-274 CON MARCO Y TAPA	UN	91,00	1.285.836,00	$ 117.011.076,00				
730	5.2	CAJA CS 274	UN	36,00	1.085.065,00	$ 39.062.340,00				
731	5.3	CAJA CS 275	UN	26,00	2.172.212,00	$ 56.477.512,00				
732	5.4	CAJA CS 276	UN	12,00	4.576.232,00	$ 54.914.664,00				
Subtotal						**$ 267.465.592,00**				
		ALIMENTADORES ELECTRICOS								
733	6.1	CONDUCTOR ACSR 3 No. 1/0 AWG	M	45,00	12.072,00	$ 543.240,00				
734	6.2	SUM E INS TERMINAL PREMOLD EXTERIOR XLPE#2/0 3GOX3	UN	1,00	959.943,00	$ 959.943,00				
735	6.3	ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0 + 1 No4/0 + 1 No6 Al	M	520,00	80.645,00	$ 41.935.400,00				
736	6.4	ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0 + 1 No1/0 + 1 No6 Al	M	400,00	50.527,00	$ 20.210.800,00				
737	6.5	ACOMETIDA PARCIAL 3No4 + 1 No4 + 1 No6 Al	M	1.500,00	24.318,00	$ 36.477.000,00				
738	6.6	ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1 No2 Al NC CONECTORES SUMERGIBLES CADA 12 M	M	1.300,00	116.585,00	$ 151.560.500,00				
739	6.7	ACOMETIDA PARCIAL 2No 12 +1 No 12	M	2.800,00	48.415,00	$ 135.562.000,00				
Subtotal						**$ 387.248.883,00**				
		TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMATICOS								
740	7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COFRE TIPO INTEMPERIE CON CONTROL DE ILUMINACIÓN, CONTACTOR TRIFÁSICO 3X20A, BREAKER RIEL 1X20A, BOTÓN PUSH PARA ENCENDIO (ILUMINACIÓN CANCHAS).	UN	6,00	2.650.777,00	$ 15.904.662,00				
Subtotal						**$ 15.904.662,00**				
		CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES								
741	8.1	TUBERIA EMT 3/4"	M	102,00	19.697,00	$ 2.009.094,00				
Subtotal						**$ 2.009.094,00**				
		EQUIPOS ELECTRICOS ESPECIALES								
742	9.1	POSTE DE CONCRET014 mx 750 kg LINEA	UN	1,00	2.185.832,00	$ 2.185.832,00				
743	9.2	ESTRUCTURA LA 228	UN	1,00	3.027.593,00	$ 3.027.593,00				

744	9.3	POSTE METÁLICO 16m ANILLO PARA 3 REFLECTORES	UN	7,00	4.752.540,00	$ 33.267.780,00					
Subtotal						**$ 38.481.205,00**					
		COMPLEMENTOS Y PROVISIONALES DE OBRA									
745	10.1	MAQUINA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS - 10 METROS - BRAZO MECÁNICO O SIMILAR (PARA INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN EXTERIOR Y EN POSTES	UN	1,00	15.202.232,00	$ 15.202.232,00					
746	10.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE 12 MTS 1050 KG PARA PROVISIONAL DE OBRA, INCLUYE VESTIDA DE POSTE, ESTRUCCTURA AEREA TIPO LA218, BAJANTE EN IMC 6"., INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, CRUCETAS, CABLE ACSR 60 MTS	UN	1,00	12.433.929,00	$ 12.433.929,00					
747	10.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA, REFRIGERACIÓN ON/AN, CONEXIÓN DY5, 13200/208/120 VOLTIOS, MONTAJE EN POSTE,INCLUYE ACCESORIOS DPS, ANCLAJE Y FIJACIÓN.	UN	1,00	11.131.128,00	$ 11.131.128,00					
748	10.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE 2@4" PVC CONDUIT PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN, TIPO TDP CORRUGADO. INCLUYE EXCAVACIÓN ZONA DURA Y BLANDA, PERFILACIÓN, MONTAJE DE TUBERIAS SEGÚN NORMAS, ARENA, RECEBO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, TERMINALES TIPO CAMPANA PARA DUCTOS Y RETIRO DE ESCOMBROS. MATERIALES CERTIFICADOS RETIE	M	200,00	131.292,00	$ 26.258.400,00					
749	10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CU 3X4/0 F + 1X4/0 N + 2T AWG HFFR-LS, ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PASANDO POR ARMARIO DE MEDIDA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIÓN E INCIDENCIA DE BORNAS ESTAÑADAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	M	30,00	287.162,00	$ 8.614.860,00					
750	10.6	CELDA DE MEDIDA B.T. MEDIDA SEMIDIRECTA AE 319 INC. CTS 200:5 CERT. Y ACC	UN	1,00	7.433.180,00	$ 7.433.180,00					
751	10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL AUTOSOPORTADO, PROTEGIDO CON MURO EN LADRILLO Y TECHO, TIPO INTEMPERIE(INDICE DE PROTECCIÓN IP 55 O 56, PROTECCION DE 3X300 A, INCLUYE 4 PROTECCIONES 3X50A, UNA PROTECCIÓN DE 175 A.	UN	1,00	4.725.649,00	$ 4.725.649,00					
752	10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN CABLE CU THHN 3X6 AWG F + 1X6 AWG N + 1X8T AWG, DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PROVISIONAL A TABLEROS. SE INCLUYE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTO NTC 2050	M	300,00	48.492,00	$ 14.547.600,00					
753	10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS EN CABLE CU THHN 3X2/0 AWG F + 1X2/0 AWG N + 1X6T AWG, DESDE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PROVISIONAL A TABLERO TORRE GRÚA O CARGA DE MAYOR CONSUMO. SE INCLUYE INCIDENCIAS DE BORNAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTO NTC 2050	M	70,00	177.124,00	$ 12.398.680,00					
754	10.10	CANALIZACION PARA 1 DUCTO PVC 3" NORMA CS 220	M	120,00	112.676,00	$ 13.521.120,00					

755	10.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA PROISIONAL DE OBRA GRILLA DE 4X4 M, 4 VARILLAS CU 5/8", SOLDADURAS EXOTERMICAS, CAJA INSPECCIÓN 30X30 CM, EXCAVACIONES Y CONEXIONES NECESARIAS.	UN	1,00	3.720.088,00	$ 3.720.088,00				
756	10.12	TRAMITE PROVISIONAL DE OBRA ANTE OPERADOR DE RED	UN	1,00	1.820.630,00	$ 1.820.630,00				
757	10.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MOVIL PROVISIONAL DE OBRA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE CABLE ENCAUCHETADO MOVIBLE.	UN	1,00	4.322.300,00	$ 4.322.300,00				
758	10.15	GESTIÓN ANTE OPERADOR DE RED PARA ENERGIZACION DEL PREDIO, INLCUYE TRÁMITES Y MANIOBRA.	UN	1,00	2.430.928,00	$ 2.430.928,00				
Subtotal						**$ 138.560.724,00**				
		VALOR TOTAL CONSTRUC REDES ELECTRICAS URBANISMO (INCLUYE AIU DEL 21%)				$ 2.501.464.154,00	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0,00
CONSTRUIR COLECTOR										
		PRELIMINARES								
759	1.1	COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano trans	MES	0,28	16.339.806,00	$ 4.575.146,00				
Subtotal						**$ 4.575.146,00**				
		EXCAVACIONES Y RELLENOS								
760	2.1	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO.No inc retiro	M3	1.566,00	26.214,00	$ 41.051.124,00				
761	2.2	RELLENO MAT. SELECC. EXCAV. COMPACT. MANUAL	M3	1.357,00	30.456,00	$ 41.328.792,00				
762	2.3	RELLENO MATERIAL T. MAX. 2" COMP.MECAN.seleccion	M3	160,00	97.155,00	$ 15.544.800,00				
763	2.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE <= 5 km Inc CARGUE MECANICO	M3	209,00	18.054,00	$ 3.773.286,00				
764	2.5	ENTIBADO CONTINUO MADERA EXCAVACION H=>2 < 4MTS	M2	1.421,00	27.336,00	$ 38.844.456,00				
765	2.6	MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES, (INCLUYE 2 MOTOBOMBAS 2", Y 2 MOTOBOMBAS 3")	MES	0,50	10.845.038,00	$ 5.422.519,00				
Subtotal						**$ 145.964.977,00**				
		TUBERIA								
766	3.1	TUBERIA ALCANT. D=250 mm (10") T. NOVAFORT	ML	133,00	112.314,00	$ 14.937.762,00				
767	3.2	TUBERIA PVC U. MECANICA NTC 3722-3 ALCANT. D=315 mm (12") (Incl. nivel precision)	ML	143,00	158.689,00	$ 22.683.927,00				
Subtotal						**$ 37.601.689,00**				
		POZOS DE INSPECCION Y CAMARA DE CAIDA								
768	4.1	PLACA CIRCULAR BASE - POZO INSPECCIÓN D=1.20M (CONCRETO FC = 28MPA REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0.20M)	UN	5,00	1.098.655,00	$ 5.493.275,00				
769	4.2	PLACA C CUB POZOD=1.2ME=0.2M3000PSI INC HI.TAP SEG	UN	5,00	1.933.809,00	$ 9.669.045,00				
770	4.3	CILINDRO POZO D=1.20M (FC=21MPA ELAB. EN OBRA, E=0.20M, INCLUYE ESCALERA GATO VAR.#6)	ML	13,01	670.116,00	$ 8.718.209,00				
771	4.4	CAÑUELA POZO TUBERIA 8-15" 4000PSIELAB EN OBRA	UN	5,00	267.981,00	$ 1.339.905,00				
Subtotal						**$ 25.220.434,00**				
		CONCRETOS								
772	5.1	CONCRETO13.8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	0,90	577.106,00	$ 519.395,00				
773	5.2	CONCRETO ZAPATA 20.7MPa,(3000 psi) No inc hierro	M3	15,58	843.578,00	$ 13.142.945,00				

774	5.3	CONCRETO COLUMNA 20,7MPa, (3000psi) PREMEZ	M3	6,86	1.135.112,00	$ 7.786.868,00					
Subtotal						$ 21.449.208,00					
		ACERO									
775	6.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	8.299,00	9.454,00	$ 78.458.746,00					
776	6.2	ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C Incl sumi.monta. pint	KG	7.852,00	26.627,00	$ 209.075.204,00					
Subtotal						$ 287.533.950,00					
		VALOR TOTAL CONSTRUIR COLECTOR (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 522.845.001,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	
CONSTRUIR SENDERO TIPO 1											
		GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES									
		PRELIMINARES									
		DESCAPOTE									
777	1.1.1.2	DESCAPOTE MECANICO e= <o= 0.15m.Inc retiro.5 kms	M2	94,00	8.947,00	$ 841.018,00					
Subtotal						$ 841.018,00					
		SOBREACARREOS, RETIROS									
778	1.1.2.1	EVACUACION MATERIAL SEDIMENTO. Acarreo max 5 Km	M3	70,50	46.196,00	$ 3.256.818,00					
779	1.1.2.2	RETIRO SOBRANTES <= 5 km. Inc cargue manual	M3	70,50	32.445,00	$ 2.287.373,00					
780	1.1.2.3	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta.	M3-KM	453,46	1.559,00	$ 706.944,00					
781	1.1.2.4	SOBREACARREO CARRETILLA INC PALEO M3-ML	M3-ML	1,50	870,00	$ 1.305,00					
Subtotal						$ 6.252.440,00					
		LOCALIZACION Y REPLANTEO									
782	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	1.328,22	9.566,00	$ 12.705.753,00	1.328,22	$ 12.705.753,00	1.328,22	$ 12.705.753,00	
Subtotal						$ 12.705.753,00		$ 12.705.753,00		$ 12.705.753,00	
		EXCAVACIONES MANUALES									
783	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	70,50	76.315,00	$ 5.380.208,00					
Subtotal						$ 5.380.208,00					
		VALOR TOTAL CONSTRUIR SENDERO TIPO 1 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 3.265.061.472,00		$ 12.705.753,00		$ 12.705.753,00	
CONSTRUIR SENDERO TIPO 2											
		LOCALIZACION Y REPLANTEO									
797	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	745,20	9.566,00	$ 7.128.583,00	745,20	$ 7.128.583,00	745,20	$ 7.128.583,00	
Subtotal						$ 7.128.583,00		$ 7.128.583,00		$ 7.128.583,00	
		EXCAVACIONES									
		VALOR TOTAL CONSTRUIR SENDERO TIPO 2 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 1.836.646.625,00		$ 7.128.583,00		$ 7.128.583,00	
CONSTRUIR SENDERO TIPO 3											
		LOCALIZACION Y REPLANTEO									

812	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	262,14	9.566,00	$ 2.507.631,00	262,14	$ 2.507.631,00	262,14	$ 2.507.631,00
Subtotal						**$ 2.507.631,00**		**$ 2.507.631,00**		**$ 2.507.631,00**
		VALOR TOTAL CONSTRUIR SENDERO TIPO 3 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 1.276.916.764,00		$ 2.507.631,00		$ 2.507.631,00
CONSTRUIR SENDERO TIPO 4										
		GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES								
		LOCALIZACION Y REPLANTEO								
829	1.1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	797,78	9.566,00	$ 7.631.563,00	797,78	$ 7.631.563,00	797,78	$ 7.631.563,00
Subtotal						**$ 7.631.563,00**		**$ 7.631.563,00**		**$ 7.631.563,00**
		VALOR TOTAL CONSTRUIR SENDERO TIPO 4 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 717.225.804,00		$ 7.631.563,00		$ 7.631.563,00
CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 1										
		GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES								
		PRELIMINARES								
		DESCAPOTE								
839	1.1.1	DESCAPOTE MECANICO e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	21,60	8.947,00	$ 193.255,00				
Subtotal						**$ 193.255,00**				
		LOCALIZACION Y REPLANTEO								
840	1.1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	124,90	9.566,00	$ 1.194.793,00				
Subtotal						**$ 1.194.793,00**				
		EXCAVACIONES MANUALES								
841	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	34,56	76.315,00	$ 2.637.446,00				
Subtotal						**$ 2.637.446,00**				
		CIMENTACION								
842	1.3.1	CONCRETO12.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,08	577.106,00	$ 623.274,00				
843	1.3.2	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler	M3	10,80	1.069.468,00	$ 11.550.254,00				
Subtotal						**$ 12.173.528,00**				
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
		COLUMNAS								
844	1.4.1.2	CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ	M3	2,66	1.710.225,00	$ 4.549.199,00				
Subtotal						**$ 4.549.199,00**				
		VIGAS								
845	1.4.2.1	VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). premez.	M3	26,29	1.537.974,00	$ 40.433.336,00				
Subtotal						**$ 40.433.336,00**				
		PLACAS								
846	1.4.4.8	PLACA AEREA MACIZA DE CONCRETO DE 27.6MPa, (4050psi) PREMEZ	M3	20,22	1.316.424,00	$ 26.618.093,00				

Subtotal						$ 26.618.093,00				
		PEDESTAL EN CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS								
847	1.4.6.4	CONCRETO PEDESTAL 27,6 MPa, (4000 psi)	M3	10,20	1.348.566,00	$ 13.755.373,00				
848	1.4.6.6	APOYO ELASTOMERICO DUREZA 50 DE DIMENSIONES 180MMX180MMX15MM, INCLUYE MORTERO AUTONIVELANTE TIPO SIKAGROUT-200 O SIMILAR DE DIMENSIONES 0.25MX0.60MX0.03M	UN	6,00	166.508,00	$ 999.048,00				
Subtotal						$ 14.754.421,00				
		ESTRUCTURAS METALICAS								
849	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	5.573,17	9.454,00	$ 52.688.749,00				
Subtotal						$ 52.688.749,00				
		CARPINTERIA METALICA								
		RELAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS								
850	1.6.1.1	BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2"(H=0.92m)	ML	67,40	508.019,00	$ 34.240.481,00				
Subtotal						$ 34.240.481,00				
		VALOR TOTAL CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 1 (INCLUYE AIU DEL 31%)				$ 139.462.305,00		$ 0,00		$ 0,00
CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 2										
		GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES								
		PRELIMINARES								
		DESCAPOTE								
851	1.1.1	DESCAPOTE MECANICO,e= <o= 0.15m,inc retiro 5 kms	M2	37,80	8.947,00	$ 338.197,00				
Subtotal						$ 338.197,00				
		LOCALIZACION Y REPLANTEO								
852	1.1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	303,85	9.566,00	$ 2.906.629,00				
Subtotal						$ 2.906.629,00				
		EXCAVACIONES								
		MANUALES								
853	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	60,48	76.315,00	$ 4.615.531,00				
Subtotal						$ 4.615.531,00				
		CIMENTACION								
854	1.3.1	CONCRETO12.6 MPa,(1800 psi) Solado, limpieza	M3	1,89	577.106,00	$ 1.090.730,00				
855	1.3.2	CONCRETO ZAPATA 27,6MPa(4000 psi) Premezcla Aceler	M3	18,90	1.069.468,00	$ 20.212.945,00				
Subtotal						$ 21.303.675,00				
		ESTRUCTURAS EN CONCRETO								
		COLUMNAS								
856	1.4.1.2	CONCRETO COLUMNA 27,6 MPa, (4000 psi) PREMEZ	M3	36,27	1.710.225,00	$ 62.029.861,00				
Subtotal						$ 62.029.861,00				

		VIGAS								
857	1.4.2.1	VIGA AEREA CONCRETO 27,58MPa, (4000 psi). premez.	M3	130,91	1.537.974,00	$ 201.336.176,00				
Subtotal						$ 201.336.176,00				
		PLACAS								
858	1.4.4.8	PLACA AEREA MACIZA DE CONCRETO DE 27.6MPa, (4000psi) PREMEZ	M3	50,34	1.316.424,00	$ 66.268.784,00				
Subtotal						$ 66.268.784,00				
		PEDESTALES CONTRAPESOS Y CONCRETOS VARIOS								
859	1.4.6.4	CONCRETO PEDESTAL 27,6 MPa, (4000 psi)	M3	13,86	1.348.566,00	$ 18.691.125,00				
860	1.4.6.6	APOYO ELASTOMERICO DUREZA 50 DE DIMENSIONES 180MMX180MMX15MM, INCLUYE MORTERO AUTONIVELANTE TIPO SIKAGROUT-200 O SIMILAR DE DIMENSIONES 0.25MX0.60MX0.03M	UN	14,00	166.508,00	$ 2.331.112,00				
Subtotal						$ 21.022.237,00				
		ESTRUCTURAS METALICAS								
861	1.5.1.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	18.806,47	9.454,00	$ 177.796.367,00				
Subtotal						$ 177.796.367,00				
		CARPINTERIA METALICA								
		REJAS, CERRAMIENTOS, BARANDAS								
862	1.6.1.1	BARANDA MET CON ELE Y PASAM EN ACERO 2"(H=0.92m)	ML	167,80	508.019,00	$ 85.245.588,00				
Subtotal						$ 85.245.588,00				
		VALOR TOTAL CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 2 (INCLUYE AIU DEL 21%)				$ 641.863.045,00		$ 0,00		$ 0,00
CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 3										
		GRUPO OBRAS ARQUITECTONICAS Y EDIFICACIONES								
		PRELIMINARES								
		DESCAPOTE								
863	1.1.1	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m.Incl retiro 5 kms	M2	21,60	8.947,00	$ 193.255,00	21,60	$ 193.255,00	21,60	$ 193.255,00
Subtotal						$ 193.255,00		$ 193.255,00		$ 193.255,00
		LOCALIZACION Y REPLANTEO								
864	1.1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	178,22	9.566,00	$ 1.704.853,00	178,22	$ 1.704.853,00	178,22	$ 1.704.853,00
Subtotal						$ 1.704.853,00		$ 1.704.853,00		$ 1.704.853,00
		EXCAVACIONES								
		MANUALES								
865	1.2.1.1	EXCAVA. MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5 km	M3	34,56	76.315,00	$ 2.637.446,00				
Subtotal						$ 2.637.446,00				
		VALOR TOTAL CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 3 (INCLUYE AIU DEL 21%)				$ 435.795.259,00		$ 0,00		$ 0,00
CONSTRUIR ZONAS VERDES (ARBORIZACION)										
		EJECUTAR COMPONENTE FORESTAL								

		TALA DE ARBOLES									
		TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m) No incluye desenraice ni transporte residuos									
877	1.1.1	TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m) No incluye desenraice ni transporte residuos	ARBOL	42,00	313.254,00	$ 13.156.668,00	6,00	$ 1.879.524,00	6,00	$ 1.879.524,00
Subtotal						**$ 13.156.668,00**		**$ 1.879.524,00**		**$ 1.879.524,00**
		TALA DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m) No incluye desenraice ni transporte residuos									
878	1.2.1	TALA DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m) No incluye desenraice ni transporte residuos	ARBOL	171,00	546.366,00	$ 93.428.586,00	50,00	$ 27.318.300,00	50,00	$ 27.318.300,00
Subtotal						**$ 93.428.586,00**		**$ 27.318.300,00**		**$ 27.318.300,00**
		TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 15 m) No incluye desenraice ni transporte residuos									
879	1.3.1	TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 15 m) No incluye desenraice ni transporte residuos	ARBOL	152,00	910.297,00	$ 138.365.144,00	54,00	$ 49.156.038,00	54,00	$ 49.156.038,00
Subtotal						**$ 138.365.144,00**		**$ 49.156.038,00**		**$ 49.156.038,00**
		TALA DE ARBOLES CLASE IV (15m<H<20m) No incluye desenraice ni transporte residuos									
880	1.4.1	TALA DE ARBOLES CLASE IV (15m<H<20m) No incluye desenraice ni transporte residuos	ARBOL	29,00	1.530.253,00	$ 44.377.337,00	18,00	$ 27.544.554,00	18,00	$ 27.544.554,00
Subtotal						**$ 44.377.337,00**		**$ 27.544.554,00**		**$ 27.544.554,00**
		TALA DE ARBOLES CLASE V (H>20m)									
881	1.5.1	TALA DE ARBOLES CLASE V (H>20m) No incluye desenraice ni transporte residuos	ARBOL	3,00	2.228.907,00	$ 6.686.721,00	3,00	$ 6.686.721,00	3,00	$ 6.686.721,00
Subtotal				397,00		**$ 6.686.721,00**	131,00	**$ 6.686.721,00**		**$ 6.686.721,00**
		TRATAMIENTO INTEGRAL									
		TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE I (H<5m) Incluye poda radicular, poda de copa y cicatrización									
882	2.1.1	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE I (H<5m) Incluye poda radicular, poda de copa cicatrización	UN	3,00	286.844,00	$ 860.532,00				
Subtotal						**$ 860.532,00**				
		TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m) Incluye poda radicular, poda de copa y cicatrización									
883	2.2.1	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m) Incluye poda radicular, poda de copa cicatrización	UN	30,00	590.207,00	$ 17.706.210,00				
Subtotal						**$ 17.706.210,00**				
		TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 15 m) Incluye poda radicular, poda de copa y cicatrización									

884	2.3.1	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 15 m.) Incluye poda radicular, poda de copa y cicatrización	UN	26,00	869.044,00	$ 22.595.144,00					
Subtotal						**$ 22.595.144,00**					
		TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE IV (15m<H<20m) Incluye poda radicular, poda de copa y cicatrización									
885	2.4.1	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES CLASE IV (15m<H<20m) Incluye poda radicular, poda de copa y cicatrización	UN	19,00	1.236.882,00	$ 23.500.758,00					
Subtotal						**$ 23.500.758,00**					
		CERRAMIENTOS DE PROTECCION A ARBOLES DE CONSERVACION									
		CERRAMIENTOS DE PROTECCIÓN ARBOLES DE CONSERVACIÓN									
886	3.1.1	CERRAMIENTOS DE PROTECCIÓN (Incluye suministro y colocación de dammientos de 2.90m x 0.04m x 0.04m y polisombra al 47% de tal manera que garantice la protección al individuo vegetal y cambio por reposición de cerramentos del 25%)	UN	2.526,00	143.845,00	$ 363.352.470,00					
Subtotal						**$ 363.352.470,00**					
		VALOR TOTAL CONSTRUCCIONES VERDES (ARBORIZACION) (INCLUYE AIU DEL 30%)				$ 724.625.570,00		$ 112.585.137,00		$ 112.585.137,00	
					SUBTOTAL OBRAS	$ 26.781.021.408,00		$366.454.101,00		$ 366.454.101,00	

		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 26.781.021.408,00		$366.454.101,00		$ 366.454.101,00	
		RETIE PARA BAJA TENSIÓN (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 25.000.000,00					
		RETIE PARA MEDIA TENSIÓN (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 10.008.410,00					
		RETIE PARA USO FINAL (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 22.100.000,00					
		RETILAP (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 23.500.000,00					
		INSPECCION Y/O CERTIFICACION DE OPERADOR DE RED (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 5.500.000,00					
		IMPLEMENTACIÓN PMA (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 28.000.000,00					
		IMPLEMENTACIÓN PMT (NO OFERTABLE) NO MODIFICAR				$ 35.000.000,00					
		VALOR TOTAL				$ 26.950.130.018,00		$366.454.101,00		$ 366.454.101,00	

Tabla 13 Avance físico

Tabla 11 avance físico

5.3. REGISTRO FOTOGRAFICO

5.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL E IMPLEMENTACION.

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
Cumplimiento de Plan de Manejo Ambiental	1%	Se han implementado las medidas de manejo
Cumplimiento de Plan de Gestión social	1%	Se ha realizado la socializacion de Inicio del proyecto, el levantamiento de Actas de Vecindad, reuniones con la comunidad vecina de la calle 5, Recepcion de hojas de vida y la instalacion del PAC
Cumplimineto del Plan de manejo de Fauna	40%	Se ha realizado la implementación de la fichas de manejo en 6 zonas de intervencion
Cumplimiento al plan de manejo de plantas Epifitas	73%	Fueron localizas y recuperdas el 100% de las Plantas epifitas solicitada para reubicacion por parte de Cormacarena
Aprovechamiento forestal de 376 arboles con permiso ambiental	39%	A la fecha se ha realizado el aprovechamiento forestal de 145 Individuos arboreos incluido en el permiso ambiental

Tabla 14 Cumplimiento Pma

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







Para el presente mes se realizó la tala de los siguientes individuos:

H	cant	# Arbol
0-5	6	220,223,254,998,997,998
5-10	50	201,208,212,214,216,217,222,226,227,231,244,246,248,251,252,258,259,260,261,262,274,314,318,320,322,324,328,336,337,340,342,352,354,358,360,362,364,366,378,406,407,426,427,430,432,433,434,454,455,457
10-15	54	117,185,186,187,190,193,194,209,213,228,230,234,247,250,255,257,263,264,265,266,278,279,312,313,315,321,323,326,329,330,331,332,334,338,339,341,344,346,347,348,353,355,359,361,365,381,405,429,431,435,438,461,462,484
15-20	18	221,229,237,245,249,253,275,281,325,327,333,343,357,363,367,408,413,428
≥20	4	223,224,225,458
	132	

Tabla 15 Arboles Talados

5.5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

5.5.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	No TARJETA PROFESIONAL
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	17202-118844
DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA N°1	25202-160586
PAOLA ANDREA CASTRO ACOSTA	RESIDENTE DE OBRA N°2	A71352012- 1121844983
RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	INGENIERO ESTRUCTURAL	17202-118844
MARIA DEL PILAR AREVALO	INGENIERA AMBIENTAL	25238-219647
HECTOR HERRERA TORRES	INGENIERO HIDRAULICO	25202- 198443
CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ	INGENIERO ELECTRICO	CL205-66378
RICARDO ERNESTO VENEGAS	BIOLOGO	11446115
SANDRA MARCELA IREGUI	HSE N°1	4561 DEL 2017
BETSY ANDREA FIERRO GUZMAN	HSE N°2	79987 DEL 2016
DANIELA ALEJANDRA CASTILLO	INGENIERA DE COSTOS Y PROGRAMACION	25202-388851
MARIA ALEJANDRA ORTIZ	PSICOLOGA	5407 DEL 2018
JANCEL DUBIEL PINTO ACOSTA	AUX BIOLOGO	
DANIELA LILIANA CRISTANCHO	AUX DE INGENIERIA	
DIEGO ALEJANDRO GOMEZ FORERO	AUX DE ARQUITECTURA	
CAMILO ANDRES CABALLERO	GERENTE DE OBRA	25202-793709

Tabla 16 Personal Administrativo

5.5.2. PERSONAL DE MANO DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA
HECTOR CARRION GUZMAN	ASERRADOR	3099274
JHON ALEJANDRO CORTES	AYUDANTE	1121838483
MARCO AURELIO DAZA	ASERRADOR	1069899040
DAGOBERTO GUTIERREZ	AYUDANTE	17328730
FERNEY ESTEBAN MORENO	AYUDANTE	1003522958
EDILSON ARLEY RAMOS	ASERRADOR	80523558
HARRI YESID RIVEROS NOVOA	OPERADOR	17422101
FERNANDO SERRANO BARRERO	OFICIAL	93129456
RAUL BRAYAN VELANDIA	AYUDANTE	1121857136
LIDERMAN CRUZ PALACIOS	OPERADOR	17331221
MIGUEL ALBERTO LAMPEA	AYUDANTE	80523558
FERNEY ESTEBAN MORENO	AYUDANTE	1003522958
MARCO ANTONIO PATERNINA	AYUDANTE	1066174358
CRISTHIAN ALEJANDRO CRUZ	AYUDANTE	1121939393
MICHELL STEVEN REYES	AYUDANTE	1193522599
VICTOR MANUEL CARDENAS	AYUDANTE	1006776094
KEVI JULIAN SANABRIA	AYUDANTE	1006823127

DIEGO ANDRES SERRANO	AYUDANTE	1010057582
BRAYAN RAUL VELANDIA	AYUDANTE	1121857136
JAIDER STEVEN LEAL RODRIGUEZ	AYUDANTE	1193092903

Tabla 17 Personal de mano de Obra

5.5.3. PERSONAL DISCAPACITADO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CEDULA
ALEXIS MAURICIO CASTELLANOS COLMENARES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.099.205.743
CLAUDIA GABRIELA OLAYA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.010.112.491

5.5.4. IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
02/03/2023	INSPECCION DE GUADAÑA	
20/02/2023	INSPECCION DE GUADAÑA	
28/02/2023	INSPECCION DE MOTO SIERRA	
28/02/2023	INSPECCION DE RETROEXCAVADORA	
21/02/2023	INDUCCION DE LOS SIGUIENTES TRABAJADORES: FERNANDO SERRANO,BRAYAN VELANDIA, DANIEL CASTRO	
21/02/2023	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTODE PROTECCIÓN PERSONAL	
23/02/2023	ENTREGA DE DOTACIÓN	
23/02/2023	REALIZACION DE HOJAS DE VIDA DE GUADAÑA Y MOTOSIERRA	
23/02/2023	PRE OPERACIONAL GUADAÑA: SE REALIZA LA INSPECCIÓN VISUAL CON EL TRABAJADOR PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA MISMA CON EL TRABAJADOR EDILSON RAMOS Y FERNEY ESTEBAN	
23/02/2023	PREOPERACIONAL DE MOTOSIERRA: SE REALIZA INPECCION PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES LABORALES	
23/03/2023	ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	
24/03/2023	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	
24/02/2023	CHARLA DE MANEJO SEGURO DE HERRAMIENTA MANUALES CLASIFICACION SEGUN SU ENERGIA QUE LAS MUEVE	
25/02/2023	CHARLA PREOPERACIONAL DE MANEJO DE MATERIALES MATERIALES Y ACOPIOS	
25/02/2023	DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y REGLAMENTO HSEQ. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE INCIDENTE O ACCIDENTE LABORAL, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EXPUESTA POR NUESTRA INGENIERA AMBIENTAL, MISIÓN, VISION, VALORES CORPORATIVOS, POLÍTICAS DE REGULACIÓN, (NO ALCOHOL, NO ARMAS, NO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS), HORARIOS DE TRABAJO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, LA DIVULGACIÓN DEL USO DE LOS ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	

27/02/2023	PRINCIPALES LESIONES POR MANEJO DE HERRAMIENTAS MANUELES	
2702/2023	PAUSAS ACTIVAS SE REALIZA ACTIVACIÓN ARTICULA Y MUSCAULAR A TRAVÉS DEL MOVIMIENTO, CORPORAL Y PROTECCION DE MANOS Y BRAZOS	
01/02/2023	INDUCCIÓN DIVULGACIÓN DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y REGLAMENTO HSEQ. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE INCIDENTE O ACCIDENTE LABORAL, IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EXPUESTA POR NUESTRA INGENIERA AMBIENTAL, MISIÓN, VISION, VALORES CORPORATIVOS, POLÍTICAS DE REGULACIÓN, (NO ALCOHOL, NO ARMAS, NO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS), HORARIOS DE TRABAJO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, LA DIVULGACIÓN DEL USO DE LOS ELEMENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A LOS SIGUIENTES TRABAJADORES: JAIDER STEVEN LEAL, DILSON GUERRERO	
02/03/2023	PAUSAS ACTIVAS	
02/03/2023	USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	
02/03/2023	USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	
02/03/2023	CHARLA DE POSTURAS PROLONGADAS DONDE SE DIVULAVA CONCEPTOS BÁSICOS DEFINICIÓN DE SOBREESFUERZOS, MANIPULACIÓN DE CARGAS, POSTURAS FORZADAS, Y MOVIMIENTOS REPETITIVOS	
01/03/2023	INDUCCIÓN FUNCIONES DEL CARGO, MANUAL DE FUNCIONES, OBJETIVOS Y POLÍTICAS DE REGULACIÓN A LOS SIGUIENTES TRABAJADORES	
04/03/2023	DIVULACION DE POLÍTICAS DE REGULACIÓN POLICA NO ALCOHOL, NO ARMAS,NO, SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	
06/03/2023	EJERCICIOS,PAUSAS ACTIVAS	
06/03/2023	LESIONES DE COLUMNA LUMBOSACRA	
20/02/223 AL 25/02/2023	SE REALIZA INSPECCION Y PREOPERACIONAL DE AGUADAÑA OPERADA POR EL TRABAJADOR EDILSON RAMOS	
20/02/223 AL 25/02/2023	SE REALIZA INSPECCION Y PREOPERACIONAL DE AGUADAÑA OPERADA POR EL TRABAJADOR FERNEY MORENO	
FEBRERO 10 A 9 DE MARZO DE 2023	VERIFICACIÓN ESTADO DE SALUD A TRAVEZ DE LOS EXAMNES OCUPACIONES	
28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO	PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA	
8 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO	PREOPERACION DE GUADAÑA BP35 SHINDAWA	
02/03/2023 AL 04/03/2023	VIBROCOMPACTADORA BOMAG BW 142	
28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO	SE REALIZA INSPECCION Y PREOPERACIONAL DE AGUADAÑA OPERADA POR EL TRABAJADOR DILSON RAMOS	
28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO	SE REALIZA INSPECCION Y PREOPERACIONAL DE AGUADAÑA OPERADA POR EL TRABAJADOR FERNEY MORENO	
28 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO	SE REALIZA INSPECCION Y PREOPERACIONAL DE AGUADAÑA OPERADA POR EL TRABAJADOR MARCOS DAZA	
02/03/2023 AL 04/03/2023	SE REALIZA INSPECCION Y PREOPERACIONAL MOTO SIERRA HECTOR CARRION	
18/03/2023	REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE VOLQUETAS TFV 197,OAH947	
06/03/2023	PROCESO DE ELABORACIÓN DE MATRIZ DE PELIGROS	
06/03/2023	REVISIÓN DOCUMENTA CON INTERVENTORIA	
28/02/2023	ORDEN Y ASEO	

Tabla 18 Implementacion plan de seguridad en el trabajo

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





5.5.5. PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Nota: Se anexan las planillas de seguridad social del mes de febrero. (anexo 1)

5.5.6. GESTION SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	38 EMPLEADOS
Empleos directos generados:	38 EMPLEADOS
Empleos indirectos generados:	

Tabla 19 Empleos Generados

5.6. VALLA



5.7. SOCIALIZACION





5.8. ENSAYOS DE LABORATORIO

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	FECHA	NORMA
Densidad en terreno Ensayo a compresión en cilindros de concreto C.B.R Muestra inalterada Flexión de Vigas de Concreto Rodadura Asfáltica Límite de Consistencia Desgaste Proctor Gradación Abrasión de Agregados en la Máquina de los ángeles Granulometría Equivalente de Arena otros (Especificar)	N/A	N/A

Tabla 20Laboratorios realizados

Nota: En el presente informe no se realizan actividades que requieran de pruebas o ensayos de laboratorio.

5.9. EQUIPOS Y MAQUINARIA

La Unión Temporal Metropolitano 2022, tiene a su disposición los siguientes equipos y maquinaria:

ITEM	DESCRICION	CANT
1	VOLQUETA SENCILLA	10
2	VOLQUETA DOBLETROQUE	4
3	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3
4	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS	2
5	MINICARGADOR	3
6	COMPACTADOR BENITIN	4
7	VIBROCOMPACTADOR	1

Tabla 21 Maquinaria Disponible

Dicha maquinaria será utilizada según las necesidades de la ejecución de la obra.

5.10. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

El proyecto para el presente mes cuenta con una oficina de área administrativa en el centro comercial primavera urbana lobby 2 oficina 825, en obra cuenta con un campamento provisional debido al

tiempo de construcción que requiere la construcción del campamento que estará a lo largo de la ejecución de la obra.

AREA ADMINISTRATIVA.




INSTALACIONES EN OBRA





5.11. PLAN DE MANEJO DE TRAFICO

El contrato de la construcción del parque metropolitano alma viva implementa el Plan de Manejo de Tránsito el cual fue elaborado conforme a lo estipulado en el Decreto 145 de 2015, "Por el cual se definen los parámetros y contenidos para la elaboración y presentación de estudios de movilidad y planes del manejo de tránsito en el municipio de Villavicencio.

El plan de manejo de tráfico se realiza en el contexto de la Ley, Decretos, resoluciones y documentos que hagan sus veces, y se listan a continuación:

- ✓ Decreto municipal 145 de 2015 "Por el cual se definen los parámetros y contenidos para la elaboración y presentación de estudios de movilidad y planes de manejo de tránsito en el municipio de Villavicencio".

- ✓ Ley 769 de 2002, "Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones".
- ✓ Resolución 1885 de 2015. "Manual de señalización vial - Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia", el cual forma parte integral del presente acto administrativo.
- ✓ Decreto municipal 256 de 2014 "Por medio del cual se establecen las políticas, parámetros y reestructuración del transporte público colectivo en la Ciudad de Villavicencio - Meta".
- ✓ Decreto 254 de 2012 "Por medio de la cual se reglamenta el tránsito de vehículos de carga, maquinaria pesada, carga indivisible, el cargue y descargue de productos en la ciudad de Villavicencio"

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

El contrato en referencia dio inicio el 10 de febrero de 2023, con un tiempo de ejecución de Diez (10) meses y Quince (15) días, a la fecha se tiene un avance programado del 0.27% frente a un avance ejecutado del 1.36% avance significativo para el proyecto, teniendo en cuenta que dicho proyecto requiere de una serie de actividades previas para el adecuamiento de las diferentes zonas a intervenir.

Debido a la RESOLUCION N. PS-GJ.1.2.6.22.0812 EXPEDIENTE N. PM-GA3.37.13.021.004 que otorga permiso de aprovechamiento forestal en el predio ALMA VIVA, se realizan las actividades establecidas en

el plan de manejo de fauna silvestre determinado en dicha resolución, el cual minimizara los impactos negativos antes, durante y posteriormente a la ejecución de las labores del aprovechamiento forestal, entre dicho plan se establecen actividades como:

- Implementación de estrategias de mitigación de afectaciones ambientales sobre la fauna silvestre presente en el lugar de operación, priorizando especies amenazadas y/o de baja movilidad.
- Realización de recorridos previos a la ejecución de cualquier actividad, con lo cual se llevará a cabo la identificación, ubicación, marcaje de nidos, madrigueras y/o refugios naturales activo de fauna silvestre.
- Ejecución de actividades de ahuyentamiento de individuo de los diferentes grupos animales antes y durante la realización de cualquier actividad referente al aprovechamiento forestal.
- Rescate y reubicación de la totalidad de individuos de fauna silvestre capturados antes y durante la ejecución de actividades propias del aprovechamiento forestal.

Entre otras actividades que contempla la resolución esta la identificación y traslado de especies epifitas no vasculares ubicadas en los individuos determinados para ser talados en la ejecución del proyecto de la construcción del parque metropolitano alma viva.

Con el fin de darle cumplimiento a los protocolos establecidos en la resolución los primeros días de ejecución del proyecto se realizaron las diferentes adecuaciones con el fin de habilitar las diferentes áreas a intervenir, se estima obtener un mayor avance para el siguiente mes, debido al despeje de dichas áreas.

Las actividades ejecutadas en el presente mes corresponden a:

- CONSTRUIR MUSEO
  DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms
  LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano
  EXCAVACION MECANICA HUMEDAS EN CONGLO.Inc retiro 5 kms
- CONSTRUIR APROVECHAMIENTO ECONOMICO 1
  DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms
  LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano
- CONSTRUIR SALA AMBIENTAL

DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms

LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano

- CONSTRUIR PABELLON DE MAMIFEROS

LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano

- CONSTRUIR URBANISMO SOBRE LA CALLE 2

LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano

- CONSTRUIR SENDERO A NIVEL TIPO 1

DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms

LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano

- CONSTRUIR SENDERO TIPO 1

LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano

- CONSTRUIR SENDERO TIPO 2

LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano

- CONSTRUIR SENDERO TIPO 3

LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano

- CONSTRUIR SENDERO TIPO 4

LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano

- CONSTRUIR PUENTE EN CONCRETO 3

DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms

LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano

- CONSTRUIR ZONAS VERDES (ARBORIZACION)

TALA DE ARBOLES CLASE I (H<5m) No incluye desenraice ni transporte residuos

TALA DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m) No incluye desenraice ni transporte residuos

TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 15 m) No incluye desenraice ni transporte residuo

TALA DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 15 m) No incluye desenraice ni transporte residuo

TALA DE ARBOLES CLASE V (H>20m) No incuye desenraice ni transporte residuos

Dichas actividades no requieren de ensayos y pruebas de laboratorios y son ejecutadas cumpliendo su respectivo proceso de construcción.

La seguridad social del personal vinculado será anexada según su fecha de pago (dígitos de verificación).

7. ANEXOS

Bitacora
Informes semanales
Planillas de seguridad social
Certificado fiducia
Aprobación de plan de manejo transito
Certificado de personal de discapacidad
Acta de socializacion
Acta de visita previa

8. INFORMES

Para el presente informe se realizara entrega de:

- Informe de Ambiental.
- Informe de gestion social.
- Informe Topografico
- Informe biologo.
- Informe de seguridad en el trabajo.
- Planillas de seguridad social y parafiscales.
- Informe de programa de gerencia
- Informe plan de calidad

Para constancia de lo anterior se firma el presente informe se firma el dia _____de 2023.

RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA
DIRECTOR DE OBRA

DANIEL CASTRO GONZALEZ
RESIDENTE DE OBRA

ANEXOS

BITACORA

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	02	2023	7 am	5 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
RDIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO						
CADENERO						
OTROS						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

se hace Presentacion del Proyecto por Parte de la administracion y el contratista en compañia de la interventoria. A la comunidad citada Previamente por los diferentes medios de comunicacion se da a conocer el alcance del Proyecto, los tiempos de ejecucion y se muestran imagenes del Proyecto para que la comunidad Pueda Visualizar como esta consebido y Proyectado el contrato se hace requerimiento A la comunidad para hacer Parte de este Proyecto, tanto para labores de mano de obra y hacer Parte de la veeduria del Proyecto

Villavicencio
CORAZÓN DEL EMPRENDIMIENTO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	10	02	2023	7am	5pm

Para Finalizar se firma el acta de inicio del proyecto por parte de las entidades correspondientes (contratista interventoria y supervision por parte de la alcaldia

Hay presencia del personal de intendencia se realiza recorrido por la Zona 1, 2 del proyecto para identificar puntos criticos Zona D.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-116844 COS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-146843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	11	02	2023	7 am	5 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3660 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Estacion y nivel		
RDWL				de precision	1	
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTROS	1	SI	Residente			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician labores de reconocimiento y busqueda de puntos y coordenadas topograficas (mojones) para el amarre de la topografia del proyecto iniciando el recorrido por el costado del barrio villa bolivar y saliendo por el costado de la via anillo vial

Verificar diferencia de niveles entre el diseño del proyecto y los proyectos aledaños segun alcaldia

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	03	2023	7 am	5 pm

En el recorrido se realizo con personal de trabajadores, biologo, ambiental, SISO, residente, director

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118644 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-145843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

4927

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	13	02	2023	7 am	5 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	3960 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	064 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Estacion x nivel		
PICIAL				de Precision	1	
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
OTROS	1	Si	Residente			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	

OBSERVACIONES GENERALES

Se inicia jornada laboral realizando la charla de induccion del manual de funciones, Politica, Riesgos expuestos y manual SST una vez localizados los Puntos de amarre para el proyecto se inicia con el levantamiento general topografico iniciando actividades desde la entrada por el sector de Villa bolivar pero se hace complicado el cruce del terreno ya que existe una vegetacion extremadamente densa, lo cual impide un levantamiento adecuado para esta actividad.
Se inician actividades administrativas para la verificacion de diseños arquitectonicos estructurales e hidraulicos como tambien se continua la

Villavicencio
CAPITAL DEL LLANO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	02	2023		

Reprogramacion de obra de acuerdo al acta de inicio firmada 10 de febrero como tambien con la elaboracion apu Se inicia con la recopilacion de informacion para la implementacion de frentes de trabajo para el inicio de aprovechamiento forestal previo cumplimiento de requisitos se hace la respectiva revision documental de cada uno de los trabajadores que realizaran las actividades de aprovechamiento forestal, se solicita la implementacion de una cuadrilla para troceria y asi demarcar las vias y senderos provisionales y definitivos a implementar en el proyecto

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-180586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 17202-118844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	02	2023	7 am	5 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Estacion y nivel		
CIAL				de Precision	1	
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
OTROS	1	Si	Auxiliar			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion Densa	

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician labores con la charla a los trabajadores enfocada a la ergonomia y Riesgo biologico
Se continua con el levantamiento general topografico del proyecto iniciando actividades desde la entrada por el sector de villa bolivar pero continua el area de vegetacion extremadamente densa y de complicado acceso ocacionando un leve retraso para esta actividad.
Se continua con las actividades administrativas para la verificacion de diseños Arquitectonicos estructurales hidraulicos como tambien se continua la reprogramacion de obra de acuerdo al acta de inicio firmada

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	14	02	2023	7am	5pm

10 de febrero, como tambien elaboracion de APU tambien se realiza un breve recorrido por parte de la gestion Social para realizar un reconocimiento a los barrios aledaños al proyecto para identificar las viviendas que puedan tener algun tipo de incidencia con la construccion del parque

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 148701 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 17202-118044 CDG	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	15	02	2023	7 am	5 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	584 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Estación y		
OFICIAL				nivel de Presion	1	
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
OTROS	1	Si	Residente			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	

OBSERVACIONES GENERALES

Inicio de jornada con la charla de SST sobre riesgos de levantamientos de objetos pesados y caidas en el lugar de trabajo
Se continua con el levantamiento general topografico del proyecto iniciando actividades desde la entrada por el sector de villa bolivar para el empalme de coordenadas
Se continua el area de vegetacion externa donde densa y de complicado acceso ocasionando un leve retraso para esta actividad
Se continua con las actividades Administrativas para la verificacion de diseños arquitectonicos, estructurales

Villavicencio
Gobierno Distrito

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	15	02	2023	7 am	5 pm

hidraulicos, como tambien se continua la reprogramacion de obra de acuerdo al acta de inicio firmada 10 febrero como tambien la elaboracion de APU

El area Social presenta formato para la elaboracion de actas de vecindad, inicia la realizacion del Plan de gestion ambiental

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148643 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	16	02	2023	7 am	5 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Estación y		
FICIAL				nivel de Precisión	1	
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
OTROS	1	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetación densa	

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades con la charla SST realizando la inducción de riesgos de levantamiento de objetos Pesados y Caidas en el lugar de trabajo
Se continua con el levantamiento general topografico del proyecto iniciando actividades desde la entrada Por el sector de villa bolivar, se hace complicado el cruce del terreno ya que existe vegetacion exteriormente densa
Se continua con las actividades administrativas para la verificacion de diseños arquitectonicos estructurales e hidraulicos como tambien se continua la reprogramacion de obra de acuerdo al acta de inicio firmada el dia 10 de febrero, como tambien la elaboracion de APU

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	16	02	2023	7 Am	5 Pm

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25302-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	01	2023	8am	5 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	884 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES: día Soleado
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Estacion y		
FICIAL				nivel de posicion	1	
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTROS	2	SI	Profesional y otro			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	Impide un rendimiento adecuado para Topografia

OBSERVACIONES GENERALES

Se inician actividades con la charla sst Sobre Manejo de Residuos
Se continua con el levantamiento general topografico del proyecto iniciando actividades desde la entrada por el sector de Villabolivar se hace complicado el cruce del terreno ya que existe vegetacion densa que impide el normal desarrollo de la actividad
Continuan actividades administrativas para la verificacion de diseños Arquitectonicos estructurales e hidraulicos, a su vez continua la reprogramacion de obra de acuerdo al acta de inicio firmada 10 febrero Como tambien la elaboracion de APU
El area de gestion social continua con la creacion del Plan de gestion social

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	17	02	2023	7 Am	5 Pm

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160598 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	18	02	2023	7 am	12 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	664 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Dia soleado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Estacion y		
FICIAL				Nivel de Ajuste	1	
OPERARIO						
AYUDANTE						
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTROS	2	SI	Profesionales y Obra			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	Impide un Rendimiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el levantamiento general topografico del proyecto iniciando actividades desde la entrada por el sector de Villa Bolivar se hace complicado el cruce del terreno ya que existe vegetacion muy densa la cual impide el rendimiento adecuado para el levantamiento topografico.

continua actividades administrativas para la verificacion de diseños arquitectonicos, estructurales, e hidraulicos continua reprogramacion de obra de acuerdo al acta de inicio firmada 10 febrero como tambien la elaboracion de APU

El area de gestion social continua con la realizacion del Plan de Gestion Social

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	18	02	2023	2:43	12:49

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160686 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-146843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	20	02	2023	7am	5 PM

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				Estacion y nivel		
FICIAL				de precision	1	
OPERARIO				Guadaña	2	
AYUDANTE	2	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTROS	2	SI	Profesionales obra			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				SI	SI
Roceria				SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	Impide un rendimiento adecuado para la topografia

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el levantamiento general topografico del proyecto iniciando actividades desde la entrada por el sector villa Bolivar se hace complicado el cruce del terreno ya que existe vegetacion densa lo cual impide un rendimiento adecuado para el levantamiento topografico
Se continuan con las actividades administrativas para la verificacion de diseños arquitectonicos, estructurales e hidraulicos, continua reprogramacion de obra segun acta de inicio firmada 10 febrero elaboracion de APU
Se inician actividades de roceria con guadaña para la Construccion de una via provisional hasta el cruce

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	26	01	2023	7am	5pm

y Paso Provisional sobre el caño Rosa Blanca para llegar al sector donde se construirá el museo

El area de Gestion Social continua con la realizacion del Plan de Gestion Social

El dia de hoy se realiza visita a las instalaciones de la obra por parte del señor alcalde, con algunos Funcionarios de la Secretaria de infraestructura donde se verifico el area de intervencion para la zona del museo

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160696 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-110844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	21	02	2023	7am	5Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	664 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Estacion y nivel		
FICIAL				de Precision	1	
OPERARIO				Guadaña	2	
AYUDANTE	6	SI				
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTROS	2	SI	Profesional dea			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				SI	SI
rocsia				SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	Impide un rendimiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el levantamiento general topografico del proyecto iniciando actividades desde la entrada Por el sector de Villa bolivar se hace complicado el cruce del terreno ya que existe vegetacion extremadamente densa lo cual impide un rendimiento adecuado para el levantamiento topografico.
continuan actividades administrativas para la verificacion de diseño Arquitectonicos, estructurales e hidraulicos, como tambien se continua la reprogramacion de obra de acuerdo al acta de inicio firmada el 10 febrero

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	21	02	2023	7 am	5 pm

Elaboracion de APU

Continuan labores de tala segun la zona trazada por la comision topografica para la construccion de la via Provisional

El area de gestion social continua con la realizacion del plan de gestion social.

Se realiza tala de 5 individuos N 826

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 CDG	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	22	02	2023	7 am	5 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3050 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	X	X		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Estacion y mira		
FICIAL				de precision	1	
OPERARIO				Guadañadora	2	
AYUDANTE	6	Si		Retro excavadora	1	Tipo Pahuita
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
OTROS	2	Si	Profesionales			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia	1			Si	Si
Rasqueta	1			Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	Impide un levantamiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el levantamiento general topografico del Proyecto iniciando actividades desde la entrada por el sector de Villa bolivar, se hace complicado el ingreso del terreno ya que existe vegetacion muy densa la cual impide un levantamiento adecuado. Continuan actividades administrativas para la verificacion de diseños arquitectonicos, estructurales e hidraulicos como tambien se continua la reprogramacion de obra de acuerdo al acta de inicio firmada 10 febrero, elaboracion de apu

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	02	2023	7 Ha	15 Hrs

Continuan labores de tala y poda segun la zona trazada por la comision topografica para la construccion de la via provisional

Ingresa retroexcavadora e inicia labores de descapote en la via provisional

El area de gestion social continua con la realizacion del plan de gestion

Con el area ambiental se realiza acompañamiento para la verificacion de actividades de tala y evitar se corte o tale ningun arbol sin autorizacion. Una vez se realizen protocolos de ahuyentamiento y se realizan colecciones del plan de gestion ambiental PMA

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-116844 COS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CIUDAD CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	23	07	2023	7am	5pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3850 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		Dia Soleado
Tiempo de standby por fluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Estacion Y		
FICIAL				Nivel de Mision	1	
OPERARIO				Guadaña	2	
AYUDANTE	6	Si		Retro excavadora	1	tipo Rabolita
CELADOR						
TOPÓGRAFO	1	Si				
CADENERO	1	Si				
OTROS	2	Si	Profesional			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	Impide un rendimiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

Se continua con el levantamiento general topografico del Proyecto iniciando actividades desde la entrada por el sector de Villa Bolivar, se hace complicado el cruce del tramo ya que existe vegetacion muy densa la cual impide un rendimiento adecuado para el levantamiento topografico, localizado sendero de eje 1 llegando a zona de museo.

Se continuan actividades administrativas revision de documentacion entregada por parte del contratista de obra a la interventoria para su Revision y aprobacion

Labores de descapote con la retro excavadora en la via de

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	23	07	2023	7 am	5 pm

acceso provisional, mientras que el Personal de obra continua con la tocelia, con equipos guadaña y herramiental de mano (machetes).
El area de gestion social continua con la elaboracion del plan

los Profesionales ambientales en conjunto con los biologos inician jornada de rescate y traslado de 20mts para avistamiento de especies y el aprovechamiento forestal todas estas actividades se realizan en conjunto con los Profesionales de las areas Sensibles de interventoria y el apoyo de Profesionales de la alcaldia como tambien se inicia con la instalacion de señalizacion faunalistica sobre via Provisional y areas de abastecimiento
En area ambiental realiza acompañamiento para la Verificacion de actividades de tocenia para que no se corte tale ningun arbol hasta que se autorice una vez se realice protocolos de abastecimiento

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	Ficalizo
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 17202-116844 COS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	07	2023	7:00	5:00

area del museo
Se instala señalizacion Vertical faunistica Sobre la Via Provisional y areas de ahuyentamiento tambien se hace relocalizacion para liberacion de fauna

El area de gestion social continua con la ejecucion de su Plan

El dia de hoy se realiza visita a las instalaciones de la obra por parte de funcionarios de secretaria de infraestructura para verificar el avance realizado recibido por senderos despejados de maleza y vegetacion desde

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148543 CND	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	25	05	2023	7 am	12 m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	584 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		Dia soleado
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Estacion Total		
OFICIAL				de Precision	1	
OPERARIO				Guadaña	2	
AYUDANTE	6	Si		Retro excavadora	1	tipo Pajarita
CELADOR				motosierra	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Voltveta	2	
CADENERO	1	Si				
OTROS	6	Si	Profesionales			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				Si	Si
Implementacion PMA				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa.	impide un restimiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

las actividades inician con charla SST donde se realiza una induccion al Personal de obra sobre que es el ARL, Politicas de manejo de materiales de construccion y la Consiencia ambiental
El area de gestion social realiza visita de campo para reconocimiento de Predios Para la elaboracion de actas de vecindad y Posteriormente realiza labores administrativas como lo es la elaboracion de formato de actas y se continua para la elaboracion del Plan de Gestion Social. Se continua con el relantamiento general topografico del Proyecto localizacion del eje 7 y area de museo

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	25	09	2023	7am	12 pm

los Profesionales de obra en conjunto con la interventoria en sus respectivas áreas se encargan de la revisión de cada uno de los aspectos a desarrollar y ejecutar en obra
Se continua con la excavación para la caja de Via Provisional y se inicia con la instalación de material de rio para la construcción de la Via Provisional
Se continua con la rotella en el sector del museo area donde se concentraran las oficinas y los talleres, como tambien el patio para el acopio de materiales
los Profesionales ambientales y biologos de obra e interventoria inician con protocolos de ahuyentamiento, instalación de trampas e identificación de arboles para proceso de tala, como tambien la identificación de epifitas y su posterior reubicación esta actividad supervisada por funcionarios de la alcaldia, para el dia de mañana se programan actividades con los biologos de obra e interventoria para la senalización general de fauna en areas a intervenir, se realiza instalación de señalización ambiental.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-116844 COS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148643 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	27	02	2023	7 am	5 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Estacion y nivel		
FICIAL				de Precision	1	
OPERARIO				Guadaña	2	
AYUDANTE	6	Si		Retro excavadora	1	tipo Pajalita
CELADOR				motosierra	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		volqueta	2	
CADENERO	1	Si				
OTROS	6	Si	Profesionales			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
topografia				Si	Si
implementacion PMA				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	impide levantamiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

las actividades inician con la charla de SST donde se le dice al Personal de obra como se debe realizar el manejo de Herramienta manual y se dan recomendaciones para el uso de los elementos de Proteccion Personal y el manejo seguro de las herramientas el area de Gestion Social realiza labores de campo en compañia de interventoria para la elaboracion de actas de vecindad sobre el sector del barrio Villabolivar

Se continua con el levantamiento general topografico, localizando del area ambiental y corredor vial va hacia el eje 2. los profesionales de obra en conjunto con los profesionales de interventoria en sus respectivas areas se encargan de la

Villavicencio
CAMINA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	24	02	2023	7 am	5 pm

Revisión de cada una de los aspectos a desarrollar y ejecutar en obra, continua excavación para la caja provisional como también la instalación de material de río para la construcción de la vía provisional.
Roceria en el sector del área ambiental y comedor que comunica eje cultural 1 y eje cultural 2 para senderos del proyecto los profesionales ambientales y biólogos de obra e interventoría inician con protocolos de ahuyentamiento y señalización de los aprovechamientos forestales y monitoreos de la zona de aprovechamiento 1, 2 y 3 se instalan estímulos visuales y auditivos (silvetas y cintas metalizadas) según Protocolo
Se identifican arboles de aprovechamiento forestal, nidos y madrigueras
Se realiza limpieza de las mismas.
Se realizan recorridos de ahuyentamiento estímulo auditivo (Silvatos y sonidos playback aguilas) y verificación en trampas sin ninguna novedad. Por parte de los ambientales tanto de obra como interventoría se realiza verificación de arboles para aprovechamiento forestal en zona 1 de ahuyentamiento se identifican los arboles para la tala en zonas donde la fauna ya fue evacuada

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-116544 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	29	02	2023	7 am	10 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3980 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUMOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Estacion y nivel		
FICIAL				de precision	1	
OPERARIO				Guadaña	2	
AYUDANTE	6	SI		Motosierra escaladora	1	tipo Podadita
CELADOR				motosierra	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		voladura	2	
CADENERO	1	SI				
OTROS	6	SI	Profesionales			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
topografia				SI	SI
Implementacion PMA				SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	Impide un rendimiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

las actividades inician con la Charla de SST donde se realiza una inspeccion de elementos de proteccion personal a cada uno de los trabajadores
El area de gestion social realiza visita de campo para reconocimiento para elaboracion de actas de vecindad a las viviendas aledañas al proyecto que se vean involucradas por la ejecucion del proyecto
Continua levantamiento general topografico del proyecto localizacion del eje 2 y se inicia la localizacion del eje 4
Continua excavacion para la caja de via y la instalacion de material de tio para la via provisional

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	28	02	2023	7 am	12 pm

termina la rocería del sector del área del museo y se inicia con la intervención de esta actividad sobre los ejes 2 y 4 con un ancho aprox. de 1,5 m para el paso de la línea topografica.
continuan abuyentamiento de fauna por medio de instalaciones de estimulos visuales (reflectores en la zona de aprovechamiento forestal). tambien se realizan recorridos de abuyentamiento con estimulo auditivo (Pitos y playback de aguilas) se verifican trampas donde se encuentran 3 mamiferos de tipo concha, se programa para horas de la noche un abuyentamiento y monitoreo de fauna.
Se realizan Recolidos de Insecto, Captura, Reubicacion y liberacion, para mamiferos donde no hubo ninguna novedad.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	Frank R
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	03	2023	7am	5Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3850 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	664 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Estacion y nivel		
FICIAL				de Precision	1	
OPERARIO				Guadaña	2	
AYUDANTE	8	Si		Retro excavadora	1	tipo Rapista
CELADOR				moto Sierra	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Volqueta	2	
CADENERO	1	Si				
OTROS	6	Si	Profesionales			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				Si	Si
Implementacion PMA				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	Impide testimiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

Las actividades inician con charla de SST donde se habla del alcance del proyecto, se dan recomendaciones ambientales y se hace enfasis en el orden y aseo en el area de trabajo tambien se realiza una inspeccion de elementos de proteccion personal a cada uno de los trabajadores y se realizan precoperacionales a los equipos y maquinas disfrutos en Obra el area de gestion social realiza visita de campo con el objetivo de reunirse con el administrador del conjunto esperanza 2000 para solicitar autorizacion de ingreso al conjunto para realizar actas de vecindad ya fue el dia anterior fue negado el ingreso.

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	1	03	2023	7am	5pm

Continua el levantamiento General topografico del proyecto localizacion del eje 7 hasta llegar a la entrada del barrio villa bolivar y se continuo con el eje 2 y 4.
Continua vaceria sobre los senderos por donde va pasando la topografia.
Inicia la intervencion del caño Roca blanco para la construccion del paso provisional se hace localizacion e inicia la excavacion con la retro excavadora (Pequita) y bellamista menor, inicia construccion de campamentos provisionales
Se hace demolicion de muro en mampostería que se encuentra ubicado al costado del predio contiguo al anillo vial vaceria y retiro de alambre para habilitar el acceso provisional
Se realizan recaltidos para revision de trampas encontrando 3 individuos tipo ( ) como tambien se realizan los recallidos de ahuyentamiento con estimulos auditivos (silvato) y Playback de aguila)

Continua acompañamiento sobre la conformacion sobre via de acceso por parte de ambientales de obra en compañia de interventoria y supervision el municipio

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160596 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	Frank
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 COC	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	2	03	2023	7am	5pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	004 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Estacion y nivel		
FICIAL				de Precision	1	
OPERARIO				Grabadora	2	
AYUDANTE	8	Si		Retro excavadora	1	Tipo pobalita
CELADOR				motosierra	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Volqueta	2	
CADENERO	1	Si				
OTROS	2	Si				

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				Si	Si
Implementacion PMA				Si	Si
tala de arboles				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	impide un levantamiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

las actividades inician con la charla SST sobre posturas Prolongadas Sensibilizacion en el uso de elementos de Proteccion Personal Prevencion de riesgos musculo esqueleticos derivados de las posturas forzadas
la Profesional Social realiza reunion con el Presidente del Conjunto esperanza 2001 y la lider del consejo del Conjunto para socializar la intervencion y legalizacion de las actas de vecindad Solicitando autorizacion para entrar al conjunto y socializar con los residentes que esten involucrados Por alguna afectacion Por la Construccion del Proyecto

Villavicencio
CAMBIA CONMIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	02	03	2023	7am	5pm

Continua levantamiento topografico del proyecto localizacion del eje 4 y 3 y el inicio del area ambiental continua tolleria sobre los senderos por donde va pasando la topografia
Continua excavacion sobre el caño Rosa blanca para la construccion del paso provisional, concluye excavacion y Perfilado de la zona de plataforma provisional recoleccion de piedra sobrante del material de lio suministrado para la via provisional, continua construccion de campamento se realiza descapote del area del museo y se acopia el material vegetal resultante de esta actividad
Se realizan los recorridos para revision de trampas sin ninguna novedad como tambien se realizan los recorridos de abuyentamiento con estimulos auditivos (silbatos y Playback de aguilas), se revisan siluetas y cintas metalizadas verificando buen estado junto con interventoria, se da liberacion de arboles en zona. y para tala segun resolucion 0812 del 2022.
Con el area ambiental de obra e interventoria se realiza acompañamiento para descapote de area de museo para evitar la tala de arboles y se realiza tala de arboles en el sector del eje 2 (sendero habilitado para paso provisional)

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 CDB	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148843 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	03	2023	7am	5pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	884 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Estacion y nivel		
FICHL				de Precision	1	
OPERARIO				Guadaña	2	
AYUDANTE	8	Si		Retro excavadora	1	tipo Payasita
CELADOR				moto Sierra	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Volqueta	2	
CADENERO	1	Si				
OTROS	6	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (MINC)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SINO)
topografia				Si	Si
Implementacion del PMA				Si	Si
Tala de arboles				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	impide un levantamiento adecuado para la topografia

OBSERVACIONES GENERALES

las actividades inician con la charla SST se hace enfasis a los trabajadores la importancia del uso de los elementos de Proteccion Personal, y se realiza ejercicio de estiramiento continua el levantamiento topografico general del Proyecto localizacion del eje 2 hasta llegar a la entrada al barrio villa bolivar y continuan con el eje 3
Continua jornada sobre los senderos por donde va pasando la topografia
Previa autorizacion del area ambiental se talan arboles marcados que estan sobre el area de aprovechamiento economico, se trozan y con ayuda de la Payasita

Villavicencio

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	3	03	2023	7 am	5 pm

y 2 ayudantes se retiran los tiancos trozados y se acopian para ser retirados posteriormente del predio con ayuda de la Pajarita se retiran tiancos de arboles talados previa autorizacion del area ambiental, Posteriormente se retira capa vegetal (descapote) de este sendero hasta llegar al area del nuevo y tambien el area de aprovechamiento forestal se realizan recorridos para revision de tramos encontrando 3 individuos de tipo (zorrillera) como tambien se realizan los recorridos ahuyentamiento.
Se realiza señalizacion en zonas de aprovechamiento forestal 4, 5 y 6. luego de esto se hace monitoreo, se instalan estimulos visuales y auditivos, tambien se inicia con la identificacion de arboles para aprovechamiento forestal, identificacion de nidos y madrigueras, se inicia recorrido de ahuyentamiento con estimulos auditivos en los recorridos con silbatos y Play back auditivo se realiza rescate y reubicacion de 2 serpientes y una rana dentro del area este dentro del acompañamiento en actividades de descapote

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160698 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-119844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	4	03	2023	7 am	12 m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	884 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	1O DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Estacon y nivel de precision	1	
OFICIAL				Topografo	2	
OPERARIO						
AYUDANTE	8	SI		Retro excavadora	1	Tipo Bayarita
CELADOR				motosierra	1	
TOPÓGRAFO	1	SI		Valqueta	2	
CADENERO	1	SI				
OTROS	6	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (ERC)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (IAIM)
Topografia				SI	SI
implementacion PMA				SI	SI
tala arboles				SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	impide un levantamiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

las actividades inician con la charla SST donde se hace la divulgacion de no tabaco, no armas, no alcohol y charla de riesgo Psicosocial se realiza demarcacion de sendero Peatonal para Provisional y demarcacion del area del museo, instalacion de unidades Sanitarias Batatiles. Continua levantamiento General topografico del Proyecto localizacion del area ambiental y aprovechamiento economico.

Continua inducion sobre los senderos Por donde va pasando la topografia (area de aprovechamiento economico) y area ambiental este ultimo cuenta con Vegetacion muy densa

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	7	03	2023	7 am	12 m

Conduxe el lebio de excabote del area del museo
Continua ejecucion de la construccion de paso provisional en
Sendero de eje 2 se replantea y se realiza instalacion de
Piedra para mejorar el terreno
Por parte del area ambiental y biologo tanto de obra como
de interventoria se realizan los recorridos para revision
de trampas, encontrando 3 individuos tipo (zarigüeya)
Como tambien se realizan los recorridos de ahuyentamiento
con estimulos auditivos (silbatos y playback de aguila)
en zonas 4, 5 y 6

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 25202-180686 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	Fiel
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional: 17202-118844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Nº Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	
Nombre:		Nº Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	6	03	2023	7 am	5 pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Estacion y nivel		
OFICIAL				de Precision	1	
OPERARIO				Guadaña	2	
AYUDANTE	3	Si		Retro excavadora	1	tipo Retrolita
CELADOR				motosierra	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		Volqueta	2	
CADENERO	1	Si				
OTROS	6	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				Si	Si
Implementacion de PMA				Si	Si
Tala de arboles				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	Impide un rendimiento adecuado Para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

las actividades inician con la charla de sst donde se habla Sobre Prevencion de lesiones de columna y la Conciencia ambiental, Se realiza el Preoperacional de equipos y maquinas que hay en el sitio de obra tambien Se realiza induccion a Personal en obra que ingresan y Se realiza SUPERVISION en areas de trabajo continua con el levantamiento topografico del Proyecto localizacion de senderos tal eje 1,2,3 y 4 Junto con areas de aprovechamiento economico y area ambiental Se hace ampliacion de la trocha sobre los senderos de los ejes 1 y 2

Villavicencio
CAPITAL DEL LLANO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	6	03	2023	7 am	5 pm

Se Funde Placa de Piso para alcantarilla en concreto Ciclopeo Via Provisional en el eje 2
Se toma la decision de hacer un Paso Provisional en el eje 4 para Paso de maquinaria, Liviana y Volqueta sobre el caño Roca blanca
Por parte del area ambiental se realiza implementacion de medidas de manejo del Plan de manejo ambiental y se realizan acompañamiento para tala de arboles en Zona 2
Por parte del area de biologia se realiza demarcacion de zona 5 y 11, se realizan recolidos para la instalacion de trampas para zonas de aprovechamiento forestal recolidos de ahuyentamiento visual y auditivo con silvato pitos y playback de aguila. Junto con interventoria se realiza liberacion de 91 arboles para tala.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 149781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-116844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-148843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	7	03	2023	7am	5pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	684 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Estacion y nivel de precision	1	
FICHL				Guadaña	2	
OPERARIO				Retroexcavadora	1	tipo Pajarita
AYUDANTE	8	SI		motosierra	1	
CELADOR				Volqueta	2	
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO	1	SI				
OTROS	6	SI	Profesionales			

ASPECTOS TECNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				SI	SI
implementacion PMA				SI	SI
tala de arboles				SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	impide un rendimiento adecuado para topografia

OBSERVACIONES GENERALES

las actividades inician con la charla de sst donde se habla del cuidado de manos, y lesiones Permanentes Se continua con el levantamiento topografico del predio termina localizacion de senderos de eje 1, 2, 3 y 4 junto con areas de aprovechamiento economico y area ambiental continua rocería sobre senderos por donde va pasando la topografia en este caso area de aprovechamiento economico y area ambiental, este ultimo cuenta con una vegetacion muy densa y se continua con la ampliacion de la rocería de senderos en eje 1, 2, 3 y 4

Villavicencio
CIUDAD CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	7	03	2023	7 am	5 pm

Llega a obra 2 tubos para Paso Provisionales uno de 51 Galgado y otro de 36" galgado para la construccion de Paso Provisionales sobre caño Rosa blanca en ejes 7 x 2.
En el area ambiental se realiza acompañamiento para tala de arboles en zona 5 y luego se realiza implementacion de medida del plan de manejo ambiental
Por parte del area ambiental y biologo tanto de obra como de interventoria se realizan los recolidos para toma de trampas sin novedad en zonas de aprovechamiento forestal SyII como tambien se realizan recalidad de ahuyentamiento auditivo y se verifican los metodos visuales que esten bien ubicados

Se realiza visita por parte de todo el equipo profesional de obra, interventoria, supervisor y demas funcionarios entidades externas para realizar recorrido de la obra evidenciando el estado actual de la obra de la misma

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160588 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-146843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	8	03	2023	7am	5pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	694 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO	X	X		Dia nublado
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	Si		Estacion y nivel de precision	1	
OFICIAL						
OPERARIO				Guadaña	1	
AYUDANTE	8	Si		Retro excavadora	1	Tipo oruga
CELADOR				motosierra	1	
TOPÓGRAFO	1	Si		volqueta	2	
CADENERO	1	Si		Retro excavadora	1	oruga (Hitachi 210)
OTROS	6	Si	Profesionales			

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				Si	Si
Implementacion PMA				Si	Si
Tala de arboles				Si	Si

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	

OBSERVACIONES GENERALES

Las actividades inician con la charla de sst se realiza inspeccion de maquinaria y equipos y se realiza induccion de ingreso al operador de la retro excavadora Hitachi Se inicia actividades de excavacion en el area de museo con la ayuda de la retro excavadora Hitachi en horas de la tarde ya que en horas de la mañana el operador recibe induccion por parte de la sst de obra en compañia de sst de interventoria y tambien se realiza excavacion para el area de aprovechamiento economico, con ayuda de bonetero se compacta la base de la excavacion

Villavicencio
CAPITAL DORADO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	03	2023	7am	5pm

En bolsa de la mañana se realiza acompañamiento de las áreas de biología y ambiental tanto de obra como de interventoría para la verificación de la tala de los árboles liberados por cada una de las áreas 4 y 5

Por parte del área ambiental y biólogo tanto de obra como de interventoría se realizaron los recolectados para revisión de trampas donde se encuentra un individuo de tipo marsupial el cual es valorado por el veterinario como también se realizan recolectados de ahuyentamiento auditivo y se verifican los metodos visuales que esten bien ubicados

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-160586 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 146781 CND	Frank R.
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-118844 COS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-146843 CND	
Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VILLAVICENCIO	9	03	2023	7 am	5 Pm

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	3950 DE 2022	CONTRATISTA DE OBRA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
CONTRATO INTERVENTORIA N°	884 DE 2023	CONTRATISTA INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
OBJETO CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
TIEMPO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y (15) DIAS	FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				Lluvias intensas desde las 7Am - 3 Pm
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO	1	SI		Estacion y nivel de precision	1	
OFICIAL				Guadaña	2	
OPERARIO				Retro excavadora	1	tipo Pajarita
AYUDANTE	8	SI		motosierra	1	
CELADOR				Volqueta	2	
TOPÓGRAFO	1	SI		Retro excavadora	1	Hitachi 210
CADENERO	1	SI				
OTROS	6	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
Topografia				SI	SI
Implementacion PMA				SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES
Vegetacion densa	

OBSERVACIONES GENERALES

Las actividades inician con la charla de sst sobre reciclaje buen manejo de los residuos, distribucion de colores para manejo de Puntos ecologicos
Con la comision topografica se realiza verificacion de niveles para la excavacion que se realizara en el area de mujeo
Se continua con la ejecucion de la construccion de Paso Provisional en Sendero de EJE 7, se instala tuberia de 36" se realiza atraque en ambos Puntas y se rellena con material de excavacion

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VILLAVICENCIO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	9	03	2025	7 am	5 pm

NO fue posible adelantar ninguna otra actividad por motivos de lluvias intensas, lo cual generó retraso en las actividades programadas para el día

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: DANIEL CASTRO GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-190686 CND	
Nombre: FRANK YALIK RINCON	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202 - 148781 CND	
Nombre: RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 17202-116844 CDS	
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-146843 CND	
Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:			
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

INFORMES SEMANALES

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN QUINCENAL

PERIODO No. 5 DEL 16/02/2023 AL 11/03/2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 11/03/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 884 de 2022

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CONTRATO: 884 DE 2022
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE ATENCION PARA LA MUJER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 2457 de 2021
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO NIT 901067730-1
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 901076849-2
SUPERVISIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES: LEIDY VIVIAN HUERTA PARVE

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 10 DE 2 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 24 DE 12 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 24 DE 12 DE 2023

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 28.875.134.918,00	Valor Inicial	$ 1.615.613.728
Valor Actualizado	$ 28.875.134.918,00	Valor Actualizado	$ 1.615.613.728

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA: EN EJECUCION
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: EN EJECUCION

2. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 2457 DE 2021

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL 0.0005%	ACUMULADO 0.0005%			SEMANAL 0.0006%	ACUMULADO 0.0005%
Obra Programada			Obra Ejecutada			
Valor de la Obra Programada	$ 130.232,56	$ 130.232,56	Valor de la Obra Ejecutada		$ 193.232,56	$ 130.232,56

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
IMPLEMENTACIÓN PMA (NO OPRIMIR AMA) NO MODIFICAR	0.23%	0.23%	0.00%	Esta actividad corresponde a rocerías, despejes de arbusto limpieza y desarrollo baja vial

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se inicia con actividades de despeje de accesos

4. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1 Y 2 Se realiza la socialización del contrato




FOTO 3, 4 y 5. Se suscribe acta de inicio del contrato





OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Se sugiere al contratista lo siguiente:
— Implementar horas de trabajo para iniciar con aprovechamiento forestal previo cumplimiento de requisitos
— Realizacion de replanteo arquitectonico para verificacion de trazados
— Vinculacion de personal para realizar instalacion de campamento

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Supervisión delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

ONCE 11 días del mes de MARZO de 2023

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CABERO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN QUINCENAL

PERIODO No. 2 DEL 13/03/2023 AL 16/03/2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 16/03/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 684 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CONTRATO: 684 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE ATENCION PARA LA MUJER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 2457 de 2021
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 RJL CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO NIT 901007730-1
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA INC JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ PEÑA NIT 901038949-2
SUPERVISIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES: LEIDY VIVIAN HUERTA PARDVE

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 10 DE 2 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 24 DE 12 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 24 DE 12 DE 2023

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 26.028.134.916,00	Valor Inicial	$ 1.615.410.720
Valor Actualizado	$ 26.028.134.916,00	Valor Actualizado	$ 1.615.410.720

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA: EN EJECUCIÓN
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: EN EJECUCIÓN

2. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA 2457 DE 2021

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO Obra Programada	SEMANAL 0,0024%	ACUMULADO 0,0025%	Obra Ejecutada	SEMANAL 0,0024%	ACUMULADO 0,0025%
Valor de la Obra Programada	$ 651.163,79	$ 783.335,35	Valor de la Obra Ejecutada	$ 651.162,79	$ 781.288,30

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
IMPLEMENTACIÓN PMA (NO CRITICA) NO MODIFICAR	9,33%	7,33%	0,00%	Esta actividad corresponde a rocerías, despejes de arbusto bajeros y desmonte faja vial

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se inicia con actividades de despeje diamonte para apertura la faja vial a intervenir

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO1 Y 2 Se realiza rocería despeje, diamonte con guadaña y machete de ojos de sorderos




FOTO 2. Despeje de sorderos y areas arqueologicas




OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Se sugiere al contratista lo siguiente:
— Implementar frentes de trabajo para iniciar con aprovechamiento forestal previo cumplimiento de requisitos
— Realizacion de implantacion arqueologica para verificacion de trazados
— Vinculacion de personal para realizar instalacion de campamento

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Supervisión delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los
DIECIOCHO 18 días del mes de FEBRERO de 2023

(Nombre) JUDY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN GERENCIAL

PERIODO No. 3 DEL 20/02/2023 AL 28/02/2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 28/02/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 604 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CONTRATO: 604 DE 2023
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE ATENCION PARA LA MUJER, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 3407 de 2021
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 R/L CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO NIT 901567733-1
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 901078949-2
SUPERVISIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES: LEIDY VIVIAN HUERTA PASIVE

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 10 DE 2 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 24 DE 12 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 24 DE 12 DE 2023

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 26.929.134.918,00	Valor Inicial	$ 1.615.610.728
Valor Actualizado	$ 26.929.134.918,00	Valor Actualizado	$ 1.615.610.728

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA: EN EJECUCION
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EN EJECUCION

2. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA POR EJECUTAR

	PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,0024%	0,0053%	Obra Ejecutada	0,0024%	0,0053%
Valor de la Obra Programada	$ 651.162,79	$ 1.432.558,14	Valor de la Obra Ejecutada	$ 651.162,79	$ 1.432.558,14

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
IMPLEMENTACIÓN PMA	4,00%	4,00%	0,00%	Esta actividad corresponde a cuentas, disposición de sobrante limpieza, cerramiento faja vial, así como las señalizaciones viales que realizan
ITEM 6 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	0,00%	66,00%	66,00%	Esta actividad corresponde a la localización topográfica del muro

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se inicia con actividades de despoje desmonte para apertura la faja vial a intervenir

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOS 1 Y 2 Se realiza implantacion topografica de senderos




FOTO 3 y 4. Actividades de topografia y cortes en obra




FOTO 5 Y 6 Cortes ambientales y de ejecucion en obra




FOTO 7 y 8. Recorrido y control para verificacion de actividades




Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN QUINCENAL

PERIODO No. 3 DEL 28/02/2023 AL 25/03/2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 29/03/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 004 de 2023

FOTO 9 Y 10 Instalacion de señales de protección flora y fauna





FOTO 11 y 12. Adecuacion de corredor vial para acceso vehicular







OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
se sugiere al contratista lo siguiente:
--- Implementar fresas de trabajo para iniciar con aprovechamiento forestal previo cumplimeitno de requisitos
--- Realizacion de implantacion arquitectonica para verificacion de trazados
--- Vinculacion de personal para realizar instalacion de campamento

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Supervisión de todos, de cualquier tipo con las obligaciones del manual de interventoría y Supervisión, en Villavicencio, a los

VEINTICINCO 25 días del mes de MARZO 2023

(Nombre) JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 4 DEL 27/02/2023 AL 04/03/2023
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 04/03/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 004 de 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CONTRATO: 004 DE 2023
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 3010 DE 2022
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 INI CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO NIT 901647730-1
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA INI JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 901078949-2
SUPERVISIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS CIVILES: LEIDY VIVIANA HUERTA PARRA

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 01 DE 2 DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 24 DE 12 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 24 DE 12 DE 2023

Contrato de Obra		Contrato de Interventoria	
Valor Inicial	$ 20.029.134.918,00	Valor Inicial	$ 1.015.910.220
Valor Actualizado	$ 20.029.134.918,00	Valor Actualizado	$ 1.015.910.220

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA: EN EJECUCION
ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: EN EJECUCION

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 3010 DE 2022

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada	0,914%	0,691%	Obra Ejecutada	0,369%	0,278%
Valor de la Obra Programada	$ 3.015.673,77	$ 5.467.636,15	Valor de la Obra Ejecutada	$ 98.524.984,61	$ 191.930.603,71

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMADO (FISICO)	% EJECUTADO (FISICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ITEM 1 DESCAPOTE MECANICO (e= 0,2 m) A 10 KM (volq. 5 ton)	4,30%	99,69%	95,39%	Esta actividad corresponde al descapote del terreno
ITEM 4 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc planos	0,91%	100,00%	99,09%	Esta actividad corresponde a la localizacion topografica del terreno
ITEM 3P3 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc planos	0,91%	100,00%	99,09%	Esta actividad corresponde a la localizacion topografica del sendero ecologico 1
ITEM 5da LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc planos	0,91%	100,00%	100,00%	Esta actividad corresponde a la localizacion topografica de sendero peatonal tipo 1
ITEM 7N2 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc planos	0,91%	100,00%	100,00%	Esta actividad corresponde a la localizacion topografica de sendero peatonal tipo 1
ITEM 7N4 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc planos	0,91%	100,00%	100,00%	Esta actividad corresponde a la localizacion topografica de sendero peatonal tipo 2
ITEM 812 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc planos	0,91%	100,00%	100,00%	Esta actividad corresponde a la localizacion topografica de sendero peatonal tipo 3
ITEM 828 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc planos	0,91%	100,00%	100,00%	Esta actividad corresponde a la localizacion topografica de sendero peatonal tipo 4
ITEM 841 LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc planos	0,91%	100,00%	100,00%	Esta actividad corresponde a la localizacion topografica del puente en concreto 3
ITEM 878 TALA DE ARBOLES CLASE B (dn < 30 < 50cm) incluye desenraice ni transporte restitivo	0,00%	100,00%	0,00%	Esta actividad corresponde a la tala de algunos arboles en las zonas 1 y 2, puesto 4 y puesto 3
IMPLEMENTACIÓN PMA	4,09%	4,09%	0,00%	Esta actividad corresponde a recarbo, desjuque de arboles truncos, duscarte hoja viva, se corre las actividades debe ser realizar

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Se inicia con actividades de despeje documento para apertura de frente a Interventor

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 Y 2 Se realiza exploracion topografica de sendero, manejo aprovechamiento economico





FOTO 3, 4 y 5 Actividades de despeje del area de manejo







Proceso Desarrollo Urbano y Territorial
Subproceso De Mantenimiento y Conservación De Los Bienes Públicos
INFORME DE SUPERVISIÓN SEMANAL

PERIODO No. 4 DEL 23/02/2023 AL 04/03/2023
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 04/03/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 001 de 2023

FOTO 6 Y 7 Tales especies arbóreas





FOTO 8, 9 y 10. Verificacion y control de tales





FOTO 11 Y 12 Visitas realizadas por la entidad contratante




FOTO 11 y 12. Comites en campo con personal de obra e interventoria





OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Se sugiere al contratista lo siguiente:
— Implementar fronteras de trabajo para iniciar actividades en el mismo
— Realizacion de implantacion arquitectonica para verificacion de retiros
— Vinculacion de personal para realizar instalacion de campamento

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Supervisión delegada, de conformidad con las obligaciones del manual de Interventoria y Supervisión, en Villavicencio, a los

CUATRO 4 días del mes de MARZO 2023

JHONNIER JAIRO ANDRES TORRES CASTRO
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	80[illegible]18	RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA		Conjunto Cerrado de Alegra Etapa 02	3[illegible]8	pandreyparra@gmail.com	EQUIVALENTE PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CIUDAD/MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			META		VILLAVICENCIO	N

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	SAC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	1	[illegible]/2023	8[illegible]76	$841.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
APS000	Sanitas EPS	8600[illegible]6-0	220.000	0		0		0	0	0	0	268.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Protección	8[illegible]6-0	616.000	0	0	0	0	0	0		378.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Base Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Actividad Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Regional	8[illegible]1-0	161.000				161.000	0	0	161.000			1.609	150.000	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF55	Colsubsidio	8[illegible]3	14.168	0	0	14.168	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Afiliados/Aportes Obligatorios	Valor total de IDE, UPA, IRP y Mora	Total a Pagar
SALUD	1	220.000	268.000
Pensión	1	378.000	378.000
Riesgos Laborales	1	161.000	150.000
CCF	1	14.168	14.168
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
SENA	0	0	0
MEN	0	0	0
TOTALES	4	841.000	841.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG. 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	ERES BENEFICIO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80154479	RICARDO ANDRES GONZALEZ PARRA	Conjunto Bosque de Alejandria Casa 20	3008618	juanleyvasuela@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
WEB	1 - Independiente			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (aaaa/mm/dd)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	AFC
NÚMERO RADO	PERIODO PENSIONES				1	0
2026-02	2026-02	1	2026/03/03	0045847	TOTAL A PAGAR	
					$941.000	

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | INFORMACIÓN APORTANTE | | | | | |

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032715069		AREVALO RESTREPO MARIA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra37-33a32	VILLAVICENCIO-META	6623751	no

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2000485217	94492077-49	I	2023/03/22	2023/04/03	BANCOLOMBIA	12	$247,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1032715069	AREVALO MARIA	230201	21	$840,000	$134,400	EPS005	21	$840,000	$105,000		0	$0	$0	14-4	21	$840,000	$4,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$840,000	$4,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$134,400	$2,000	$0	$136,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$134,400	$2,000	$0	$136,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$100	$0	$4,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$4,400	$100	$0	$4,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,000	$1,600	$0	$106,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$105,000	$1,600	$0	$106,600
TOTAL				1	$243,800	$3,700	$0	$247,500

016

2023/04/15 09:51 AM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1020715089
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA DEL PILAR AREVALO RESTREPO
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	AMARILO PASOLLANO APTO 302	TELÉFONO:	6741210
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7878622691	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/04/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2033267541

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 192.000
SUBTOTAL:			1	**$ 192.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 150.000
SUBTOTAL:			1	**$ 150.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892000146	CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 7.200
SUBTOTAL:			1	**$ 7.200**

TOTAL PAGADO:	**$ 349.200**

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: PRIAR PROYECTOS INGENIERI
Tipo Identificación: NIT Persona Juridica **No. Identificación:** 900485933
Generado por: natalia echeverri

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	216474
Empresa:	SOI ACH - Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales
Factura	7878622891
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$349,200.00
Fecha Transacción	2023/04/19
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6758
No. Producto	*****6758

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053094421		GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 24 #1-791 Cs 19 Av 1	VILLAVICENCIO-META	2222221	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-02	2019617697	94673430	I	2023/03/06	2023/04/12	BANCO DAVIVIENDA		$375,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1053094421	GUTIERREZ LANDINEZ CRISTIAN CAMILO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	6P0005	30	$1,160,000	$146,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$28,300	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$146,000			$0	$0			$1,160,000	$28,300		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$194,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$194,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,300	$0	$29,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,300	$0	$29,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$146,000	$0	$151,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$146,000	$0	$151,600
TOTAL				1	$358,900	$0	$375,200

2023/04/12 09:57 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79865133		HERRERA TORRES HECTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 NO 37 04	VILLAVICENCIO-META	6838443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1962577044	94473457	I	2023/03/08	2023/03/10	BANCOLOMBIA	3	$629,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,028,161	$324,600			$2,028,161	$253,600			$0	$0			$2,028,161		$49,500		$0	$0		$627,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,028,161	$324,600			$2,028,161	$253,600			$0	$0			$2,028,161		$49,500		$0	$0		$627,700
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$2,028,161	$324,600			$2,028,161	$253,600			$0	$0			$2,028,161		$49,500		$0	$0		$627,700
1	CC	79865133	HERRERA HECTOR	23000 1	30	$2,028,161	$324,600	EPS005	30	$2,028,161	$253,600		3	$0	$0	14-11	30	$2,028,161	2.4368	$49,500	0	$0	$0	No	$627,700
Total Afiliados(1)						$2,028,161	$324,600			$2,028,161	$253,600			$0	$0			$2,028,161		$49,500		$0	$0		$627,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79865133		HERRERA TORRES HECTOR HUGO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 NO 37 04	VILLAVICENCIO-META	6838443	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1962577044	94473457	I	2023/03/08	2023/03/10	BANCOLOMBIA	3	$629,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$324,600	$800	$0	$325,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$324,600	$800	$0	$325,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$49,500	$200	$0	$49,700
ARL SURA	14-11	860,903,790	5	1	$49,500	$200	$0	$49,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$253,600	$700	$0	$254,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	4	1	$253,600	$700	$0	$254,300
TOTAL				1	$627,700	$1,700	$0	$629,400

2023/03/10 04:36 PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80086634	CAMILO ANDRES CABALLERO BALCAZAR	CLL 5 25 25	6741210	miguelmoocaballero@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	APO
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	21/03/2023	08414760	$201.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS099	Sanitas EPS	800251440-6	85.400	0		0		0	12	1.300	0	86.700	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800144331-8	109.300	0	0	0	0	12	1.600	0	110.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800362750-8	3.600				3.600	12	100	3.700			39	3.700	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	85.400	86.700
Pensión	1	109.300	110.900
Riesgos Laborales	1	3.600	3.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	198.300	201.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80055304	CAMILO ANDRES CABALLERO SALCAZAR		CLL 5 25 25	5741210	ing.camilocaballero@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	21/03/2023	90414780	$201.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN ESTUDIANTE								INFORMACIÓN HOMOLOGADA																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colomb	Antiguo	Extranjero	Doble nacion	Exonerado	No.	AFP	EPS	ARL	CCF	CAJA	ICBF	SENA	ESAP	MEN	UPC	IBC	Exonerado			Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80055304	CABALLERO SALCAZAR CAMILO ANDRES	37	0			N	0															230201	992.667	139.300	0	0	0	0	EPS020	992.667	80.400	14-11	992.667	1	3.600		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900447730	1	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PIMIENTA OFICINA 105	VILLAVICENCIO-META	6724149	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	[illegible]	[illegible]	E	2023/03/08	2023/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$1,191,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
		[illegible]		9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total		Afiliados(14)			$7,383,671	$1,123,000			$7,791,338	$300,600			$7,791,338	$300,600			$1,791,338	$430,600		$0	$0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900607730	1	UNIVERSITARIA ATLANTICO (Enero 2023)	A - 1000 MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 305	MALAMBO-ATLANTICO	4943700	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-02	2023-03	E	9	E	2023/03/08	2023/03/09	BANCO DE OCCIDENTE	1	$ 2.076.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																							PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Reg	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Dot	Rei	Sup	Epm	Ebp	Cod	Dias	Cod	Dias	Cod	Dias	Cod	Dias	Cod	Dias	Cod	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC		X																								0		0				30	0	0	No
2	CC		X																								0		0				30	0	0	No
3	CC		X																								0		0				30	0	0	No
4	CC		X																								0		0				30	0	0	No
Total		Afiliados: 4																																		

aportes en línea

P. illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901647730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 025	VILLAVICENCIO-META	6741210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias mora	Valor
2023-02	2023-02	2045944130	94501899828	N	2023/03/08	2023/04/27	BANCO DAVIVIENDA	50	$358,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Atp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	aporte	Codigo	Dias	IBC	aporte	Codigo	Dias	IBC	aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total aportes
1	CC 1122136669	CASTILLO DANIELA	X							A										230501	0	$0	$0	EPS017	0	$0	$0	CCF14	0	$0	$0	14-4	30	($7,168,000)	($860,800)	0	$0	$0	No	($860,800)
2	CC 1122136669	CASTILLO DANIELA	X							C										230501	30	$1,160,000	$165,600	EPS017	30	$1,160,000	$145,000	CCF14	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	$860,800	30	$0	$0	No	$1,418,400
Total	Afiliados(1)																					$1,160,000	$165,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$7,000			$0	$0		$0	$0		$317,600

2023/04/29 09:02 AM

aportes en línea

P. illa Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901165730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 100 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 823	VILLAVICENCIO-META	6741210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	2048944158	94501899 03	H	2023/03/08	2023/04/27	BANCO DAVIVIENDA	50	$358,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$11,400	$0	$197,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$11,400	$0	$197,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$500	$0	$7,500
COMFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$7,000	$500	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$8,900	$0	$153,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$8,900	$0	$153,900
TOTAL				1	$337,600	$20,800	$0	$358,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11446115		VENEGAS BUSTOS RICARDO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 108 68 63 72	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4080000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	3046427963	5450208859	E	2023/03/06	2023/04/27	BANCO DAVIVIENDA	52	$299,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$840,000	$4,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$840,000	$4,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$840,000	$4,400		$0	$0
1	CC	11446115	VENEGAS BUSTOS RICARDO ERNESTO	230301	21	$840,000	$134,400	ORDINA	21	$840,000	$105,000		0	$0	$0	14131	21	$840,000	$4,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$840,000	$134,400			$840,000	$105,000			$0	$0			$840,000	$4,400		$0	$0

2023/04/27 07:25 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1144041115		VERGARA BUITOS RICARDO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 208 68 65 P2	BOGOTA-BOGOTA D.C.	6000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	3044407963	5450208835	I	2023/03/06	2023/04/27	BANCO DAVIVIENDA	52	$259,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$134,400	$8,600	$0	$143,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$134,400	$8,600	$0	$143,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,400	$300	$0	$4,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,400	$300	$0	$4,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$105,000	$6,700	$0	$111,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$105,000	$6,700	$0	$111,700
TOTAL				1	$243,800	$15,600	$0	$259,400

2023/04/27 07:25 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901467738	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2023	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741218	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2051183597	94503287187	E	2023/03/08	2023/05/02	BANCO DAVIVIENDA	55	$805,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	irp	ran	ti	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86048918	ACOSTA FERNANDO	X																	238001	21	$812,000	$130,000	EPS017	21	$812,000	$33,500	CCF04	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$56,400	21	$0	$0	N	$251,400
2	CC	86073316	CASTRO JOSE	X																	238001	21	$812,000	$130,000	EPS017	21	$812,000	$33,500	CCF04	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$56,400	21	$0	$0	N	$251,400
3	CC	1120804525	TAUMOA KEVY	X																	238001	21	$812,000	$130,000	EPS041	21	$812,000	$33,500	CCF04	21	$812,000	$32,500	14-4	21	$812,000	$56,400	21	$0	$0	N	$251,400
Total Afiliados(3)																							$2,436,000	$390,000			$2,436,000	$97,500			$2,436,000	$97,500			$2,436,000	$169,200		$0	$0		$754,200

2023/04/29 11:13 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667710	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2021	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 833	VILLAVICENCIO-META	6741310	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	2651183287	5480287787	E	2023/03/08	2023/05/02	BANCO DAVIVIENDA	55	$805,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$390,000	$26,200	$0	$416,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$390,000	$26,200	$0	$416,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$169,800	$11,500	$0	$181,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$169,800	$11,500	$0	$181,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$97,500	$6,600	$0	$104,100
COFREM	CCF34	891,000,146	3	3	$97,500	$6,600	$0	$104,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$97,500	$6,600	$0	$104,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$65,000	$4,400	$0	$69,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$32,500	$2,200	$0	$34,700
TOTAL				3	$754,800	$50,900	$0	$805,700

2023/04/29 11:13 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667730	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 805	VILLAVICENCIO-META	6741210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2023071 6554	9449621579	E	2023/04/12	2023/04/18	BANCO DE OCCIDENTE	6	$10,881,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Sln	Cse	Sup	Sus	Vsp	Cor	Vst	Slr	Tpr	Dme	Hei	Avp	Vct	Vt	Vdi	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exo	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86388918	ACOSTA FERNANDO																230501	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$69,600	58	$0	$0	SI	$349,200
2	CC	17343654	BALDERRO MILLAR																230501	30	$1,160,000	$185,600	EPS034	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$69,600	58	$0	$0	SI	$349,200
3	CC	1118897884	CANO LEONARDO	X															230501	13	$505,667	$80,900	EPS005	13	$505,667	$18,200	CCF34	13	$505,667	$18,200	14-4	13	$505,667	$30,300	13	$0	$0	SI	$146,900
4	CC	3699174	CARMON HECTOR																	0	$0	$0	EPS034	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$58,000	30	$0	$0	SI	$150,800
5	CC	86664178	CASTRO GABRIEL																230501	28	$4,000,000	$640,000	EPS009	30	$4,000,000	$160,000	CCF34	28	$4,000,000	$160,000	14-4	28	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	SI	$1,238,400
6	CC	86075336	CASTRO JOSE	X															230501	15	$580,000	$92,800	EPS017	15	$580,000	$23,200	CCF34	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0	SI	$179,600
7	CC	1121644920	CASTRO PAOLA	X															230501	30	$2,000,000	$480,000	EPS005	30	$2,000,000	$120,000	CCF34	30	$2,000,000	$120,000	14-4	30	$2,000,000	$208,000	30	$0	$0	SI	$928,000
8	CC	1122566484	CELY ENDER	X															230501	13	$582,667	$80,500	EPS002	13	$582,667	$20,200	CCF34	13	$582,667	$20,200	14-4	13	$582,667	$30,300	13	$0	$0	SI	$150,900
9	CC	1121838480	CORTES JHON																230501	30	$1,160,000	$185,600	EPS034	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0	SI	$359,200
10	CC	1122987578	CRISTANCHO DANIELA																230501	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
11	CC	1069899048	DAZA MARCO																230501	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0	SI	$359,200
12	CC	1122651881	FERREIRA NAGEL	X	X														230501	2	$77,334	$11,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,334	$3,100	14-4	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
13	CC	40029117	FRANCO BETSY																230501	30	$2,800,000	$320,000	EPS005	30	$2,800,000	$80,000	CCF34	30	$2,800,000	$80,000	14-4	30	$2,800,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
14	CC	1121916871	GALINDO LEIDY																230501	30	$1,300,000	$240,000	EPS005	30	$1,300,000	$60,000	CCF34	30	$1,300,000	$60,000	14-4	30	$1,300,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
15	CC	1121948854	GOMEZ DIEGO																230501	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
16	CC	1193092901	LEAL JAIDER																230501	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0	SI	$359,200
17	CC	1122522958	MORENO FERNEY																230501	28	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	28	$1,160,000	$46,400	14-4	28	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0	SI	$359,200
18	CC	1121136364	ORTIZ MARIA																230501	30	$1,160,000	$185,600	EPS007	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	28	$1,160,000	$46,400	14-4	28	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0	SI	$359,200
19	CC	1121960378	PINTO JAMCEL																230501	30	$1,400,000	$224,000	EPS034	30	$1,400,000	$56,000	CCF34	28	$1,400,000	$56,000	14-4	28	$1,400,000	$97,300	30	$0	$0	SI	$433,300
20	CC	86021859	RAMOS EDILSON	X															230501	14	$541,334	$86,700	EPS041	14	$541,334	$21,700	CCF34	14	$541,334	$21,700	14-4	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0	SI	$167,800
21	CC	1193533599	REYES MICHAEL	X															230501	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF34	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
22	CC	1142210	RIVEROS HARRY																230501	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
23	CC	1006833127	SANABRIA KEVIN	X															230501	23	$966,667	$154,700	EPS041	23	$966,667	$38,700	CCF34	23	$966,667	$38,700	14-4	23	$966,667	$67,200	23	$0	$0	SI	$299,400
24	CC	79861333	SASTOQUE OSCAR	X															230501	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF34	15	$580,000	$23,200	14-4	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0	SI	$179,600
25	CC	1018457582	SERRANO DIEGO	X															230501	28	$1,082,667	$173,300	EPS005	28	$1,082,667	$43,400	CCF34	28	$1,082,667	$43,400	14-4	28	$1,082,667	$75,400	28	$0	$0	SI	$335,500
26	CC	93128456	SERRANO FERNANDO																230501	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0	SI	$359,200
27	CC	1120874533	TABAJOA KEVY	X															230501	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0	SI	$359,200
28	CC	1121657136	VELANDIA MARIAN																230501	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,600	30	$0	$0	SI	$359,200
Total		Afiliados(28)																			$34,416,003	$5,507,008			$33,256,003	$1,433,508			$33,256,003	$2,446,808			$0	$0		$10,888,808

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901667738	1	UNIDAD TEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRADERA OFICina 825	VILLAVICENCIO-META	6741390	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2030716554	94496215?9	E	2023/04/13	2023/04/18	BANCO DE OCCIDENTE	4	$10,881,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				27	$5,507,000	$40,800	$0	$5,547,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$4,229,700	$31,300	$0	$4,261,000
PROTECCION	230101	800,229,739	0	6	$1,277,300	$9,500	$0	$1,286,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$2,446,800	$18,100	$0	$2,464,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	28	$2,446,800	$18,100	$0	$2,464,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,423,500	$10,600	$0	$1,434,100
COMFREM	CCF34	892,000,146	3	28	$1,423,500	$10,600	$0	$1,434,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$1,423,500	$10,800	$0	$1,434,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$148,800	$1,100	$0	$149,900
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	$46,400	$400	$0	$46,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$208,800	$1,600	$0	$210,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$69,700	$600	$0	$70,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$106,800	$800	$0	$107,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$216,400	$1,600	$0	$218,000
SANITAS	EPS005	830,251,440	6	8	$626,600	$4,700	$0	$631,300
TOTAL				28	$10,800,800	$80,300	$0	$10,881,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901467738	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2021	6 - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6741210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	20307E3947	94496217E5	Y	2023/04/13	2023/04/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$2,186,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	inc	vct	irl	cfo	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1020713089	ARDILA MARIA																		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,300,000	$7,800	14-4	30	$1,300,000	$65,000	30	$0	$0	No	$90,800
2	CC	86058834	CABALLERO CAMILO	X																	0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
3	CC	1122138669	CASTILLO DANIELA																	230301	30	$1,300,000	$195,000	EPS037	30	$1,300,000	$130,000	CCF34	30	$1,300,000	$7,800	14-4	30	$1,300,000	$65,000	30	$0	$0	No	$402,800
4	CC	9975479	GONZALEZ RICARDO																		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$3,000,000	$18,000	14-4	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$226,800
5	CC	1052766421	GUTIERREZ CRISTIAN																		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
6	CC	1121666338	HERNANDEZ ROSA	X	X																0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	27	$1,800,000	$10,800	14-4	27	$1,800,000	$126,000	27	$0	$0	No	$136,800
7	CC	79861433	HERRERA HECTOR																		0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$23,200	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	No	$104,000
8	CC	1014009N	ROJAS SANDRA																	23/14	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$140,000	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	No	$413,400
9	CC	1066174355	PATERNINA MARCOS	X																	0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	27	$1,944,000	$6,480	14-4	27	$1,944,000	$72,720	27	$0	$0	No	$79,200
10	CC	1052767233	PLATA CAMILO																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$140,000	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	No	$413,400
11	CC	71466775	YEPEZ GIS RICARDO		X																0	$0	$0		0	$0	$0	CCF34	30	$1,160,000	$7,000	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	No	$87,800
Total	Afiliados(11)																					$3,320,000	$863,200			$3,320,000	$440,000			$15,284,000	$107,700			$15,284,000	$1,098,800		$0	$0		$2,168,700

2023/04/20 06:06 PM

METROPOLITANO 2021
Villavicencio CAMBIA CONTIGO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901467710	1	UNIONTEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 525	VILLAVICENCIO-META	6741315	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	2838732547	5449621795	Y	2023/04/12	2023/04/18	BANCO DE OCCIDENTE	6	$2,186,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$563,200	$4,300	$0	$567,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$1,400	$0	$187,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,800	$1,400	$0	$187,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$191,800	$1,500	$0	$193,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,058,800	$7,900	$0	$1,066,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$1,058,800	$7,900	$0	$1,066,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$107,700	$800	$0	$108,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	$107,700	$800	$0	$108,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$440,000	$3,400	$0	$443,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$145,000	$1,100	$0	$146,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$150,000	$1,200	$0	$151,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,800	$1,100	$0	$146,100
TOTAL				11	$2,169,700	$16,400	$0	$2,186,100

2023/04/20 06:06 PM

METROPOLITANO 2022
Villavicencio CAMBIA CONTIGO

CERTIFICACION BANCARIA

RE: Trámite op 1 a 6 112419 UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022

De: Romero Celina, Laura Nathaly
Destinatario: adminfinanciero@prisa.com.co
Cc: Fiscativo Castro, Florangela
Fecha: Hoy 08:50 AM

Buen día

Por políticas de fiduciaria Bogotá los certificados tenemos tiempos de expedición de certificados de 5 días hábiles, por lo que no sería procedente dar respuesta a su requerimiento de esta manera, ya que desde hoy 13/04/2023 se aprobarán los pagos radicados, con lo anterior remito la información solicitada para conocimiento de la interventoría:

Bogotá,13 de abril de 2023

Apreciados Interventor:

De acuerdo al contrato de fiducia mercantil irrevocable para la administración de los recursos recibidos a título de anticipo 3-1-112419 UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 suscrita el 17/02/2023 en cumplimiento del contrato de obra no. 3050 entre el municipio de Villavicencio y la Unión Temporal Metropolitano 2022 con el objeto: "Construcción del parque metropolitano alma viva municipio de Villavicencio, Meta" me permito informar que con corte al 13/04/2023 10:30am no se ha realizado ningún desembolso ya que las ordenes radicadas se encuentran en proceso de validación para aprobación, de igual manera aclaro que se procede con la aprobación siempre y cuando se cuente con su confirmación telefónica de acuerdo al proceso establecido.

Cordialmente,

Laura Nathaly Romero Celina
prisaconfiduciaria.com
Analista de Negocios
Tel. 3405400 Ext. 8454
Calle 67 # 7 - 37 Piso 3
Bogotá D.C.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Reservado SENA e ICBF
NIT 901447710	1	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2013	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 825	VILLAVICENCIO-META	6740310	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	29484851332	94502160215	E	2023/03/28	2023/04/27	BANCO DAVIVIENDA	18	$1,641,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip				Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Cotiza	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Diferencia SENA e ICBF	Total Aporte
1	CC	1121844981	CASTRO YADILA	X																		230301	23	$2,300,000	$334,000	ESP030	23	$2,300,000	$414,000	CCF30	23	$2,300,000	$69,000	14-4	23	$2,300,000	$144,900	23	$0	$0	23	$961,900
2	CC	1121911871	GALEANO LEIDY	X																		230301	10	$1,000,000	$145,000	ESP030	10	$1,000,000	$180,000	CCF30	10	$1,000,000	$30,000	14-4	10	$1,000,000	$63,000	10	$0	$0	10	$418,000
3	CC	1121944565	GOMEZ SARAI	X																		230301	23	$1,400,000	$204,000	ESP030	23	$1,400,000	$252,000	CCF30	23	$1,400,000	$42,000	14-4	23	$1,400,000	$88,200	23	$0	$0	23	$586,200
Total			3 Afiliados(3)																					$5,700,000	$823,000			$5,700,000	$846,000			$5,700,000	$141,000			$3,600,000	$357,000		$0	$0		$1,966,100

2023/04/29 09:04 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9014477130	1	UNIDAD TEMPORAL METROPOLITANO 2022	A - 200 O MAS COTIZANTES	EL PARQUE	CC PRIMAVERA OFICINA 625	VILLAVICENCIO-META	6741318	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	3044493123	5493098133	E	2023/03/08	2023/04/27	BANCO BANAMEX	33	$1,640,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$800,000	$48,900	$0	$848,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$576,000	$35,200	$0	$611,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,000	$13,700	$0	$237,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$348,100	$21,300	$0	$369,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$348,100	$21,300	$0	$369,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$200,000	$12,300	$0	$212,300
COMFENALCO	CCF34	892,000,146	3	3	$200,000	$12,300	$0	$212,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$200,000	$12,300	$0	$212,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$200,000	$12,300	$0	$212,300
TOTAL				3	$1,548,100	$94,800	$0	$1,642,900

2023/04/29 09:04 AM

APROBACIONES

5005

Villavicencio

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DIRECCION DE PLANEACION Y PROSPECTIVA

1703-19.18/403
Villavicencio, marzo 29 de 2023

SEÑOR:
CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO
Representante Legal Unión Temporal Metropolitano 2022
consorciometropolitano2022@gmail.com
teléfono: 3202219391
Ciudad

REFERENCIA: Radicado N°003103 del 15 de marzo de 2023.

ASUNTO: Plan de Manejo de tránsito Contrato de Obra N° 3950 de 2022, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".**

De acuerdo con la referencia y en respuesta a su solicitud, la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Villavicencio emite **CONCEPTO DE VIABILIDAD** para el "Plan de Manejo de Tránsito para el Proyecto **"CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META""**. La Secretaría de Movilidad, dando aplicación a lo establecido en la Ley 769 de 2002, Decreto Municipal No. 145 de 2015, el Capítulo 4 del Manual de Señalización de 2015 (Resolución No. 1885 de 2015, expedido por el Ministerio del Transporte), los parámetros definidos en el PMT presentado y que forma parte integral del presente concepto se emite concepto de viabilidad, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Señalización Vial y el Código Nacional de Tránsito.

CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO

1. **Tiempo de Aprobación y Horarios.**

Se aprueba el Plan de Manejo de Tránsito por un periodo de Doce (12) meses a partir de la fecha de este documento, adicional es importante recalcar que en conjunto de esta viabilidad se requiere la firma del formato de Comité de Obras, documento que forma parte integral de la presente viabilidad. Por lo tanto, para su renovación deberá ser por medio de una solicitud, dando cumplimiento a los requerimientos para el mismo con su respectiva retroalimentación y sus respectivos ajustes, debera allegarse a la secretaria de Movilidad Quince (15) días calendarios antes de la finalización del periodo en que se aprobó el PMT en mención, para su respectiva evaluación de las medidas implementadas.

- Horario de Labores Aprobado lunes a sábado: 07:00 a 17:00 horas

En caso de generar traumatismos en la movilidad del sector; estos horarios podrán ser modificados en cualquier momento.
De necesitarse horario de labores nocturnos, se deberá informar a la Secretaria de Movilidad con anticipación.

NOTA: La Secretaría de Movilidad deja la claridad que el promotor o responsable de la actividad deberá actualizar el presente Plan de Manejo de Tránsito ante esta entidad, una vez se vaya a ejecutar la obra y se conozcan las fechas exactas de inicio, las modificaciones viales y demás consideraciones necesarias que quedan sujetas a actualización una vez se haya otorgado el acta de inicio al contratista.

2. Obras a Realizar.

La presente viabilidad se otorga para el Plan de Manejo de Tránsito para el desarrollo del Proyecto **"CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".**

Donde se desarrollarán las siguientes actividades:

- Señalización
- Preliminares
- Descapote
- Excavaciones
- Estructuras en concreto
- Instalaciones sanitarias
- Instalaciones eléctricas
- Carpintería metálica
- Mampostería
- Pisos
- Acabado de muros
- Instalación mobiliaria
- Red de gas natural
- Instalaciones mecánicas
- Instalación de ascensor
- Instalación de equipos
- Obras exteriores y paisajismo
- limpieza

3. **Tipo de obra**

El proyecto comprende básicamente mejorar las condiciones de urbanismo en la comuna 7 de la ciudad de Villavicencio, aumentando el área de espacio Público con el que cuenta el municipio, generando un espacio que contribuya al bienestar de la comunidad, atraiga un mayor número de turistas, mejore la competitividad económica de la ciudad y que vincule las riquezas naturales con instalaciones físicas de calidad.

4. **Maquinaria a Utilizar.**

- retroexcavadora
- excavadora
- Bulldozer
- Bobcat
- Mixer
- Compactadora
- Volquetas
- Herramientas básicas
- equipos de construcción

5. **Tránsito de maquinaria y volquetas**

La responsabilidad del procedimiento de movilización de maquinaria y equipos está en cabeza del ingeniero(a) y/o arquitecto(a) constructor director de obra. En el sitio establecido para entrada y salida de maquinaria y equipo a la obra, se dispondrá de un auxiliar para ejercer el control de salida y entrada y con la instrucción de las paletas indicadoras.

6. **Manejo de escombros**

La disposición de residuos de obra tendrá la siguiente ruta, iniciará el recorrido en el proyecto Parque Metropolitano, tomará el anillo vial hasta llegar y atravesar la Avenida 40, llegando al sub nivel del Maizaro y coger la Avenida del llano hasta llegar al cruce del puente que cruza el rio Guatiquia y llegar a ZODME, donde se hará disposición final de los escombros.



7. **Manejo peatonal.**

La seguridad del tránsito peatonal y en consecuencia de la vehicular debe ser un elemento integral y de alta prioridad. La señalización dispuesta por el contratista, debe permitir la fácil identificación por parte de los peatones de los corredores provisionales dispuestos para su tránsito.
Para el paso de peatones en forma segura se prevé la adecuación de pasos peatonales entre la zona que se esté interviniendo, debidamente señalizadas, con el acompañamiento constante de controladores viales.

8. **Modificaciones Viales.**

Este proyecto no contempla desvíos o modificaciones viales durante su ejecución, esto debido a las condiciones del tránsito, si por alguna razón se implementaría un cierre de algún carril, este será informado a la Secretaría de Movilidad de Villavicencio.

9. **Compromisos del Contratista.**

Cumplir estrictamente con lo descrito en la Plan de Manejo de Tránsito presentado, así como instalar la señalización provisional de acuerdo con lo establecido en el PMT presentado y ajustada a lo establecido en el Capítulo 4 del Manual de Señalización adoptado por el Ministerio del Transporte mediante Resolución 1885 de 2015, antes de iniciar las obras y realizar la socialización de los desvíos que se llevaran a cabo, así como de las labores a desarrollar en cada uno de los tramos.

En todo caso la señalización instalada debe estar fabricada en materiales definidos por el Manual de señalización vial que garanticen su reflectividad.

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

SECRETARIA DE MOVILIDAD
DIRECCION DE PLANEACION Y PROSPECTIVA

Ubicación de personal auxiliar de tránsito y personal necesario para realizar labores de aseo en la vía, no se podrán dejar materiales granulados esparcidos en la vía que puedan generar accidentes a los usuarios de las vías, especialmente a los peatones, motociclistas o ciclistas.

El proyecto contara con controladores viales siempre que sea necesario.

REQUISITOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE DEBE CUMPLIR EL SOLICITANTE: *Antes de iniciar las actividades deben estar instalados y señalizados adecuadamente los implementos para prevención de accidentes y de Seguridad Vial, de conformidad con los documentos y planos presentados y radicados ante la Secretaria de Movilidad, dirección de planeación y prospectiva, para este caso específico (conos, vallas, cintas de acordonar, iluminación, bandereros entre otros elementos de prevención, señalización temporal y reguladores viales según corresponda) los cuales deben cumplir las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito, ley 769 de 2002 y Manual de Señalización*, los cuales deben ser verificados por las autoridades de tránsito, quienes son las encargadas de hacer cumplir el CNT, previa suscripción acta de cumplimiento (anexa) quienes serán los responsables del cierre una vez se inicie las actividades, el no cumplimiento de estos requisitos, DEJA SIN EFECTOS LEGALES la presente viabilidad. Y el solicitante no podrá realizar la actividad y de hacerlo sin el cumplimiento de los requisitos legales **asume toda la responsabilidad civil y penal de los hechos que puedan generar daños a las personas o las cosas, que se afecten por esta actividad.**

Se debe realizar el seguimiento y control mediante el registro de informe diario y seguimiento realizados, trazabilidad de comunicaciones con Secretaría de Movilidad, registro fotográfico (con fecha, lugar y hora estampada); y evaluación por parte de la interventoría y área SISO. Al respecto la Secretaría de Movilidad cuenta con las siguientes herramientas que facilita para que sea adoptado el seguimiento y control que se solicita por esta dependencia: evaluación mensual; deberá presentar mensualmente informes ante la Secretaría de Movilidad que evidencie el control y registro de las actividades realizadas, ajustes o modificaciones, por lo tanto, adjuntamos junto con esta viabilidad los formatos a tener en cuenta para realizar los informes mensuales, si requiere tenerlos en formato digital puede solicitarlos al siguiente correo electrónico (planeacionmovilidad@villavicencio.gov.co) o acercarse a las instalaciones de la Dirección de Planeación y Prospectiva de la Secretaria de Movilidad.

Cordialmente,

Secretaría de Movilidad

ADOLFO RODRIGUEZ IRIARTE
Director de Planeación y Prospectiva

Anexos: N/A
Copia: N/A

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Vo Bo: N/A	N/A	N/A
Revisó: N/A	N/A	
Elaboro: Camilo Andrés Plata Suárez	Contratista PyP	Camilo Plata

CERTIFICACION DE PERSONAL DISCAPACITADO

El empleo es de todos · Mintrabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02 Versión: 4.0 Fecha: Marzo 09 de 2022 Página 1 de 1

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRÁMITES
DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2023715000100001521
FECHA RADICADO:	24/03/2023
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	PRIAR SAS
IDENTIFICACIÓN:	900.485.933-2

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	5
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	2
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Artículo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	2
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	40%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

OBSERVACIONES: Ninguna.

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Villavicencio a los trece (13) días del mes de marzo de 2023.

DALLYS RODRIGUEZ ESPARRAGA

Elaboró: Dallys R.
Aprobó: Dallys R.

ACTA DE SOCIALIZACION DE OBRA

Alcaldía de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA DE SOCIALIZACION DEL CONTRATO

INFORMACION BASICA

CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ INTERVENTORIA ☐

CONTRATO No 3950 DE 2022

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"

VALOR DEL CONTRATO $ $ 28.929.134.918,00

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DÍAS

En Villavicencio , a los DIEZ (10) días del mes FEBRERO de 2023

se reunieron LEIDY VIVIANA HUERTAS Supervisor de la Secretaría de Infraestructura

UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022 Contratista y CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA Interventoria

interventor contratado para suscribir la presente acta de socializacion a la comunidad

CON LOS SIGUIENTES ASISTENTES:

NOMBRE	CEDULA	OCUPACION	FIRMA
Ricardo A Gonzalez P.	9.775.475	Ing Civil	
Daniel Castro G.	86.066.178	Ing Civil	
María del Pilar Andrade R.	1.067.150.051	Ing Ambiental	
Daniela Cristancho	1.121.953.330	Arquitecta	
Daniela Castillo Reyes	1.121.958.684	Ing Civil	Daniela Castillo
Sandra Milena Acosta Segura	1.098.666.961	Profesional SST	
[illegible]	9.715.153	Conductor	
Leidy Pamela Galindo Diaz	1.121.916.791	Empleada	Leidy Pamela Galindo
JHON ANDRES TORRES	80.063.788	INGENIERO	

1010-F-GDT-101-V1

Aprobado: 16-08-2019

Municipio de Villavicencio

NOMBRE	CEDULA	OCUPACION	FIRMA
Ingrid Yesenia Peralta	1121836422	Abogado	
Orlando Gomez	79670365	Asesor	
Lina Maria Saldaña	1020784960	Asesora OAJ	
Jenny Astrid Gomez	40883335	Tesorero	
Daniela Benavides	1121885	J.O.	
Guillermo Palomo Cortes	17349502	Empleado	
Olga Lucia Cuenca Bejarano	20816210	Empleado	
Miguel D. CASTRO	17320819	Empleado	
Jesus Arnol Nuñez C	17335826	Obrero	
Daniel alberto ancer	86072437	Empleado	
CELSO BOTELLO ORJUELA	91515153	Conductor	
Mario Ruiz	17347044	Independiente	
Ingrid Gomez	40444694	Abogada	
Kevin Calvato	1122949958	CMJ	
Julieth Hurtado Santos	52268268	Administradora	
Maria Dilia Santos de H	41737238	Pensionada	
Jairo Andres Becerra Acosta	1121836417	Peluquero	
Julian Jairo Monroy Galvis	86000640	Abogado / Pensionado	
Karen Yiseth Ariza Ramos	1010239779	Arquitecta	
Julio Cesar Rivera C.	6637732	T. Mecanica	
Catalina Aragon Mahecha	1121886883	Abogada	
Frank Sa Restrepo C.	[illegible]	Asesor	
Antonio Pinzon Ortiz	17322203	I. Forestal	
Sabine Vacca Clavijo	1121924409	Ing Civil	

Proceso Gestion de la Contratacion
ACTA DE SOCIALIZACION DEL CONTRATO

NOMBRE	CEDULA	PROFESION	FIRMA
PAULA JULIANA HERNANDEZ	1122133000	INGENIERA CIVIL	
Laura Alejandra Muñoz Martinez	1024547336	Bióloga	
Vanessa Torres Nieto	52845268	Adm Ambiental	
Frank Yalik Rincon M	8727275	1077 CIVIL	
Karol Paola Sanabria Torres	1121822271	Ing Ambiental	
Jairo E. MORENO C.	7.028.911	Ing. Civil	
Paola Tenuta Cuervo	1.121.869.488	Ing. Civil	
Richard Gutierrez Sanchez	86072463	Ing Civil	
Alexander Gomez	86035705	Ingeniero	
Alejandra Gómez Gonzalez	1006820301	Periodista	
Jaime Iván Pardo Aguirre	17332706	Soc. Gobierno	
Sebastian Arias Rodriguez	1121449370	Periodista.	
Maria Fernanda Gutierrez	1121 434 244	Biologa	
Yeller Jesid Bohorquez Alfonso	1121837334	Trabajo Social Ambiental	
Alex [illegible]	1098882795	Ingeniero Civil	
Yussa Fernanda Pérez	1234 [illegible]	Periodista PDM	
Lina Maria Herrera Roa	1121961763	Periodista PDM	
Nelva Maduro	1234777 cc	Agente Inmo	
Yessan Catalina Niño Pallares	1082491062	Gremio	
Diana E. Alvarez	65[illegible]	[illegible]	
Yeiler Sandra Naranjo M.		Espec. Admon Salud	
Luis Alberto Burgos		Espe. Ges Ambi.	
Eddy Rojas	79484946	Prensa conductor	
JAIME PEREZ LONDOÑO	70558938	DIRECTOR UCC	
RAUL E PAEZ MOJICA	86056516	ASOBARCA	
Angel G Rivera C.	86'010.161	Ing. Ofic Hab	

Municipio de Villavicencio

PERSONA DE LA COMUNIDAD ESCOGIDA PARA REALIZAR LA VEEDURIA DEL CONTRATO

NOMBRE	CEDULA	OCUPACION	FIRMA

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

FIRMAN LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA EJECUCION:

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO
CONTRATISTA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR

Firma

Nombre: LUIS ANTONIO CHAVEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma

Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
SUPERVISOR

ACTA DE VISITA PREVIA DE OBRA

5018

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion

ACTA DE VISITA PREVIA A LA INICIACION DEL CONTRATO

CONTRATO No. 3950 (Número de contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

VIGENCIA DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS + CUATRO (04) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☑

SELECCIÓN ABREVIADA ☐

CONTRATACION DIRECTA ☐ LP-012-2022
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"
(Indique el objeto del contrato de ejecución sucrito)

VALOR DEL CONTRATO $ 26.929.134.918
(Indique el valor del contrato suscrito en número)

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022, NIT: 901667730-1 R/L CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA NIT 901.678.949-2 R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

SECRETARIO DE DESPACHO LUIS ANTONIO CHAVEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
(Escriba el nombre del funcionario jefe de dependencia)

SUPERVISOR LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

Mediante esta visita efectuamos el inventario y reconocimiento de lo que existe en el sitio de desarrollo de la obra y se evaluara los alcances reales de esta para verificar la verdadera necesidad de la obra y determinar el desarrollo de la obra.

INVENTARIO

En el sitio de desarrollo de las obras se observó:

1. En la visita realizada se identifica el predio cuya area de afectacion es de 213.226,92 M2.
(Indique en este espacio una a una las condiciones que presenta el sitio a trabajar)

2. Se identifico el inventario forestal en el cual estan contemplados los arboreos a talar y los arboreos a proteger.
(Indique en este espacio una a una las condiciones que presenta el sitio a trabajar)

3. El predio a intervenir no cuenta con edificaciones las cuales puedan ser afectadas por la construccion del parque
(Indique en este espacio una a una las condiciones que presenta el sitio a trabajar)

REGISTRO FOTOGRAFICO

En este espacio se deben colocar fotografias del sitioque se va a inervenir en su estado inicial







Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los NUEVE (09)
(Dia en letras)

dias del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el acta) 2023 (Año)

Firma

Nombre: CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO
CONTRATISTA

Firma

Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTOR

Firma

Nombre: LUIS ANTONIO CHAVEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Firma

Nombre: LEIDY VIVIANA HUERTAS PASIVE
SUPERVISOR

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59 V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1 de 10

				DD	MM	AA
CONTRATO No	3050	DE 2022	FECHA ACTA	13	02	2023

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 NIT: 901667700 1 R/L CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE INTERVENTORIA
HORA DE INICIO:	10:00 AM HORA FINAL: 11:30 AM
CONVOCA:	INTERVENTORIA
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($26.029.134.918)
PLAZO	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATO INTER No	691 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9016789492
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
VALOR	MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1 615 610.728) M/CTE
FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023
FECHA TERMINACION	25 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	LEIDY VIVIAN HUERTA PASIVE
APOYO SUPERVISION	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Solicitud entrega de originales acta de inicio del contrato de obra
2. Formatos de la entidad para la suscripcion y/o elaboración de documentos del contrato
3. Solicitud entrega de hojas de vida con soportes de personal profesional y/o técnico requerido.
4. Solicitud entrega de documentos que soporten la disponibilidad de maquinaria minima requerida
5. Solicitud entrega para implementación del programa de gerencia de proyectos ofertado.
6. Solicitud entrega plan de calidad
7. Solicitud entrega del plan de manejo ambiental para el proyecto
8. Solicitud entrega análisis de precios unitarios del contrato.
9. Solicitud entrega programación de obra.
10. Solicitudes planillas de afiliación y/o pago del personal a laborar en el contrato
11. Instalación de valla informativa
12. Otros requerimientos de la interventoria

7. Construcción redes eléctricas urbanismo
6. Construcción colector de aguas residuales
9. Construcción de puentes

DESARROLLO DE LA REUNION Y OBSERVACIONES

1. Entrega actas de inicio del contrato de obra

El ingeniero residente de obra entrega las actas de inicio del contrato de obra en original radicado mediante oficio consecutivo 003/2023 a la interventoría

2. Formatos de la entidad para la suscripción y/o elaboración de documentos del contrato

La interventoría manifiesta que la entidad envió el link donde se podrían descargar todas y cada uno de los formatos requeridos no solo para el inicio sino también formatos que se utilizaran para la ejecución del contrato así.

[illegible]

[illegible]

3. Entrega Solicitud entrega de hojas de vida con soportes de personal profesional y/o técnico requerido.

La interventoría manifiesta que según lo establecido por la entidad en el anexo técnico de la licitación publica LP-012-2022 es requerido el siguiente personal clave evaluable

Cantidad	Cargo
1	Director de obra
2	Residente de obra
1	Especialista en estructuras

Así mismo determino como personal adicional al clave evaluable los siguientes:

Cantidad	Cargo
1	Ingeniero electricista
1	Ingeniero hidráulico
1	Ingeniero ambiental o forestal
1	Profesional en salud y seguridad en el trabajo
1	Abogado

Todo el personal anterior debe cumplir los requisitos establecidos en la pagina 92 y 93 del citado documento, de igual forma deberán adjuntar todo lo establecido en dicho anexo como soportes para su aprobación por parte de la interventoría, así mismo se aclara que según lo establecido por la entidad en el proceso contractual que dio origen al contrato de obra se determina que la fecha de entrega es durante los tres (3) primeros días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.

Frente a este punto el ingeniero residente de obra indica que realizara la entrega de dicha documentación con sus debidos soportes el miércoles 15 de febrero de 2023.

8. Solicitud Solicitud entrega análisis de precios unitarios del contrato

La interventoria manifiesta que según lo establecido entidad en el pliego de condiciones numeral 8.2 el contratista debe diligencia para cada uno de los ítems enunciado en el formulario 1 el análisis de los precios unitarios de acuerdo con el formato, dichos análisis deberán estar ajustados a lo establecido por el numeral mencionado.

9. Solicitud entrega programación de obra.


La interventoria manifiesta que según lo establecido entidad en el pliego de condiciones numeral 8.2 el contratista debe presentar una programación de obra, dicha programación debe contener la secuencia lógica técnica-operativa, duraciones, recursos verificables, línea base de tiempo y costo, en lo posible en Project, así como también el flujo de caja que incluya porcentajes y costos planeados, en lo posible en Project, de forma semanal.

10. Solicitudes planillas de afiliación y/o pago del personal a laborar en el contrato

La interventoria manifiesta que según las obligaciones contractuales y la normativa es necesario que el contratista realice la entrega de la relación de personal a laborar acompañada de las planillas de afiliación y/o pago para el sistema integral de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales)

11. Instalación de valla informativa

La interventoria manifiesta que la entidad mediante comunicación interna ya definió el diseño de la valla informativa a instalar como se evidencia en la siguiente imagen:



No obstante, se aclara que tanto el tamaño como la ubicación de esta deberá ser coordinado de forma conjunta con la supervisión del proyecto.

Orden Técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir Acta de iniciación del Contrato.
4. Presentar previo a la firma del acta de inicio los análisis de precios unitarios y el listado de insumos de conformidad con la oferta económica
5. Presentar cronograma detallado de actividades, para la aprobación del interventor, en forma previa a la iniciación de la ejecución de las obras
6. Presentar el PLAN DE MANEJO DE TRANSITO aprobado por la secretaria de movilidad previo al inicio de las actividades, a la interventoría
7. El contratista de la obra para la ejecución del proyecto deberá contar con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, previamente aprobado por la interventoría en el cual se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones del medio ambiente.
8. El contratista debe presentar ante la interventoría el listado de personal que ejecutara el proyecto, así como los materiales y equipos que utilizará en desarrollo de los trabajos y un cronograma del programa de salud ocupacional
9. Realizar el Programa de Medidas Ambientales y plan de manejo constructivo con sus respectivas fichas, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar, para desarrollar técnica y ambientalmente cada uno de los ítems de la obra, haciendo énfasis en el manejo de residuos sólidos, material orgánico sobrantes, escombros, basuras, residuos líquidos y mezclas de recuperación y limpieza del sitio; de otra parte se deberá indicar de donde se obtendrá el agua para el proyecto y si se generan vertimientos dentro del mismo, para dar cumplimiento a lo establecido en los respectivos permisos ambientales
10. A momento de la ejecución de la Mano de Obra no Calificada, deberá dar prioridad a personas del área de jurisdicción del proyecto
11. Vincular a todo el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.
12. Rendir y elaborar mínimo un informe mensual o cada vez que la unidad los requiera, los informes conceptos, estudios, ensayos de laboratorio y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo y/o liquidación del contrato.
13. Acatar las indicaciones que el Municipio y la interventoría le señalen en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.
14. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos
15. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
16. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato
17. Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidación
18. Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna
19. Suscribir con el interventor y supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado
20. Mantener vigentes todas las garantías que amparen el contrato en los términos de ésta
21. Cumplir con el pago de los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
22. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
23. Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le sean asignadas al cumplimiento del contratista y las demás que por ley le correspondan.
24. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad que se presente en el desarrollo del objeto contratado, reportando la situación de manera inmediata al interventor del contrato.
25. El CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes para evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, y deberá cumplir con todas las leyes ambientales aplicables, y se sujetará a las normas relativas al control de la contaminación ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el contrato. El CONTRATISTA no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna, salud humana o animal, ni verterá

rigidos que garanticen su estabilidad. Las torres se deberán fabricar con cerchas metálicas elaboradas en ángulo de hierro, cubiertas con pintura anticorrosiva. Las vallas se instalarán en sitios visibles previamente determinados por el interventor o por el Supervisor del contrato. Para el anclaje de las vallas, las torres serán hincadas en el terreno a una profundidad no menor de noventa (90) centímetros, sobre bases en concreto cuya resistencia mínima sea de 150 kilogramos por centímetro cuadrado, adicionalmente el contratista deberá instalar vallas de señalización preventiva, acompañadas de señalización diurna y nocturna, evitando cualquier tipo de accidente por la ejecución de las obras.

37. Es obligación fundamental ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, los materiales y demás elementos que se suministren para la ejecución de los trabajos, deberán cumplir con las especificaciones técnicas exigidas, deben ser de primera calidad, apropiados al objeto para el que se destinen, y en lo aplicable, corresponder a las últimas tecnologías de fabricación y uso. Se aclara que, dentro del total de cada ítem, se encuentran incluidos (sin que generen medida ni pago adicional) todas aquellas actividades necesarias e indispensables para la correcta ejecución de la obra. Lo anterior, sin perjuicio de las modificaciones técnicas necesarias para cumplir las normas de construcción.

38. De ser necesario el contratista deberá tener en cuenta por lo menos jornadas de trabajo de 2 turnos diarios (16 horas), siete días a la semana, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17, contenido en la Ley 1682 de 2013.

39. Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 392 de 2018 deberá acreditar durante la ejecución del contrato que mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable.

40. Dar cumplimiento íntegramente a lo ofertado dentro de la propuesta sin costo alguno adicional para la entidad, incluyendo los factores de ponderación. El no cumplimiento de esta obligación dará lugar a proceso de incumplimiento por parte del contratista.

41. Una vez adjudicado el contrato y antes de la suscripción del mismo el adjudicatario deberá presentar las hojas de vida del personal requerido así como los documentos de la maquinaria de trabajo ofertados, si las hojas de vida de los profesionales o los documentos de la maquinaria ofertados no cumplen con lo establecido en los pliegos de condiciones, será revocado el acto de adjudicación. La adenda deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma dispuesto por la entidad en el pliego de condiciones y sus respectivas adendas so pena de revocarse el acto adjudicación.

42. Vincular al personal en la forma ofertada en su propuesta de conformidad con la discriminación del AIU soportada por el contratista.

43. Dar estricto cumplimiento a los permisos y licencias otorgados por parte de la Autoridad Ambiental (Cormacarena) u otras entidades, en caso de requerirse modificaciones y/o prórrogas sobre ello realizar las solicitudes y trámites pertinentes.

44. Presentar reprogramación de la obra acorde a la suscripción del contrato, dando estricto cumplimiento al plazo de ejecución contractual.

45. El Contratista tendrá presente las siguientes recomendaciones frente a la situación del Coronavirus Covid-19, para evitar su contagio y propagación durante el tiempo de ejecución de la obra:

a. El Contratista deberá garantizar la protección de todos los trabajadores. Se intentará minimizar al máximo la concurrencia de diversos gremios y favorecer el trabajo individualizado, siempre que las medidas de seguridad y salud lo permitan, reduciendo las labores y modificando el programa, estableciendo turnos escalonados de trabajo para reducir el número de trabajadores en las instalaciones, así como la implantación de la jornada continuada evitando la concentración en los vestuarios y aseos, comedores o de los tiempos de llegada a pie de obra.

b. Instalación de paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al coronavirus. A su vez, la empresa informará a los trabajadores sobre el contenido del protocolo de actuación o anexo al Plan de Seguridad y Salud, y les hará entrega del mismo, dentro de la formación obligatoria sobre seguridad y salud que deben recibir, o ser posible antes de la reanudación de los trabajos.

Proceso Sistema Integrado Gestión

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:

FECHA:

EXPOSITOR / MODERADOR:

HORA INICIO:

HORA FINALIZACIÓN:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

Registrado SIG: 17-07-2017

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-89-V1
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2015
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Pagina 1

CONTRATO No	2960	DE	2022	FECHA ACTA	DD 16	MM 02	AA 2023

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022, NIT 901607730-1 RA. CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE INTERVENTORIA		
HORA DE INICIO:	8:30 AM	HORA FINAL:	
CONVOCA:	INTERVENTORIA		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($26.929.134.918)		
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
CONTRATO INTER No	624 DE 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 901078492		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		
VALOR	MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.615.610.728) M/CTE		
FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023		
FECHA TERMINACION	25 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUPERVISOR	LEIDY VIVIAN HUERTAS ASIVE		
APOYO SUPERVISION			

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Plan de trabajo
2. Solicitud Información
3. Valla informativa
4. Componente ambiental
5. Análisis Cormacarena
6. Programación de comites

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No	COMPROMISO Y/O ACCION DE MEJORA	AVANCE DEL CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

7. Construcción redes eléctricas urbanismo
8. Construcción colectores de aguas residuales
9. Construcción de puentes

DESARROLLO DE LA REUNION Y OBSERVACIONES

Informa la supervisora que llevamos 5 días desde la suscripción del acta de inicio se había propuesta inicio de actividades sin que el contratista haya dado inicio físico a lo manifestado en diferentes reuniones, se aclara que el tiempo es preciso y se hace más lenta la ejecución con los controles ambientales que deben realizarse en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la corporación ambiental, también manifiesta que por parte del contratista se informó en la sala de juntas con presencia del señor Alcalde y todas las dependencias que tenían todo debidamente planeado y planificado para el inicio del contrato pero a la fecha no se ha dado inicio.

La interventoria indica que efectivamente es necesario que el contratista implemente su plan de ejecución el cual a la fecha no ha sido socializado por el contratista, de igual forma manifiesta la preocupación de que todas las actividades a ejecutar dentro del predio deben ajustarse a lo establecido por las resoluciones emitidas por la corporación ambiental. pues cualquier incumplimiento en lo ordenado a través de las resoluciones y a través de los documentos anexos conlleva la revocatoria del mismo, es decir se suspenderia indefinidamente los contratos

Los profesionales de apoyo a la supervisión manifiestan que el alcance de estos está enfocado al control en la ejecución del contrato de interventoria y que es responsabilidad el control al contrato de obra, no obstante la supervisión esta presta a apoyar cualquier necesidad que considere la interventoria con el único objetivo de garantizar el cumplimiento del objeto contractual en el tiempo establecido y bajo las especificaciones determinadas en el proceso contractual.

Indica la supervisión que es preocupante que a la fecha el contratista no haya generado ni siquiera un informe de estado de diseños y documentos técnicos, documentos con los cuales cuenta desde el momento en que se adjudico el proceso contractual, también manifiesta que es necesario que desde ya se vaya elaborando el acta de balance modificatoria con el objetivo de que se incluyan todas las actividades o mayores cantidades que han sido identificadas en las revisiones lo anterior nos permitirá garantizar el cumplimiento del objeto contractual o determinar si existe la necesidad de recursos que deben ser gestionados

La interventoria insiste en los compromisos y obligaciones ambientales que deben ser de estricto cumplimiento y que serán exigidos por la interventoria y aclara que no se va a realizar ningún tipo de actividad si previamente no existe una viabilización por parte del equipo ambiental de interventoria.

Manifiesta la supervisión que el plan de manejo de transito debe ser radicado en la secretaria de movilidad ya que son ellos los encargados de su aprobación, previa visto bueno y revisión de la interventoria.

Manifiesta la supervisión que previendo que el contrato de obra tiene como origen un contrato de consultoría que realizo la entrega de todos los estudios y diseños, es necesario que cualquier observación ajuste o modificación a la información entregada debe ser informado y acompañada por parte del consultista que elaboro los estudios y diseños, así mismo este cuenta con pólizas de calidad que amparan cualquier requerimiento que realice la entidad, también se informa que dicho consultor siempre ha estado en la mayor disponibilidad de proporcionar toda la información y atender todas las consultas que a juicios de los técnicos constructores se puedan presentar.

COMPROMISO ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Oficio solicitud diseño, tamaño y ubicación valla informativa	Es requerida por supervisión	interventoria	17-02-2023
2	Reunión mesa técnica equipo ambiental y biólogos de interventoria contratista y alcaldía	Analizar resoluciones y documentos ambientales	interventoria - contratista - supervisión	17-02-2023
3	Reución mesa tecnica con apoyos a la supervision para revisar entrega de información técnica	Revisión de documentos entregados y faltantes	supervisión	17-02-2023
4	Cumplimiento de obligaciones administrativas por parte del contratista	A la fecha se presentan observaciones	Contratista	22-02-2023
5	Reunion tecnica empresas de servicios públicos y Ariarito	Socialización y análisis técnico	Contratista - interventoria	Sin fecha definida
6	Entrega protocolo ambientales y fichas de seguimiento	Cumplimiento de obligaciones	Contratista	17-02-2023
7	Entrega de programación de obra ajustada a lo exigido según proceso contractual y exigencias de la interventoria	Cumplimiento de obligaciones	Contratista	22-02-2023

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	TIITO-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

			DD	MM	AA
CONTRATO No	3450 DE 2022	FECHA ACTA	22	02	2023

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022, NIT: 901667750-1 R/L CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/ugn-yxzt-phz
HORA DE INICIO:	8:30 AM — HORA FINAL: 11:10 AM
CONVOCA:	INTERVENTORIA
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($26.929.134.918)
PLAZO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
CONTRATO INTER No	684 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT. 901539492
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
VALOR	MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.615.610.728) M/CTE
FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	LEIDY VIVIAN HUERTA PASIVE
APOYO SUPERVISION	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Revisión de compromisos acta anterior
2. Instalación valla informativa
3. Seguimiento componentes ambientales (protocolos ahuyentamiento y PMA)
4. Solicitud entrega plan de trabajo, procedimiento constructivo y plan de contingencia.
5. Entrega de actualización de pólizas según acta de inicio del contrato de obra
6. Entrega de anticipo de obra e interventoria
7. Programación comités de seguimiento.

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR


No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

ALCALNCE DEL PROYECTO

1. Construccion del museo
2. Construcción aprovechamiento económico 1
3. Construcción sala ambiental
4. Construccion de pabellón de mamíferos
5. Construcción de urbanismo sobre la calle 2 y 5 y senderos tipo 1, 2, 3 y 4
6. Construcción red hidrosanitaria RCI - Urbanismo
7. Construcción redes eléctricas urbanismo
8. Construcción colectora de aguas residuales
9. Construcción de puentes

DESARROLLO DE LA REUNION Y OBSERVACIONES

Se da inicio de la reunión virtual a través de la presencia de las personas que conforman el equipo profesional de la interventoría, del contratista y de la supervisión, tal como se evidencia en los siguientes pantallazos.



4 Cumplimiento de obligaciones administrativas por parte del contratista

El contratista manifiesta que frente a este punto el día de hoy se realizara la entrega de forma física de toda la documentación exigida por la entidad e interventoría a través de cada uno de los oficios y tan solo harán algunos documentos que definamos de forma conjunta con la interventoría su fecha de entrega, la interventoría manifiesta la disponibilidad para realizar mesas técnicas presenciales o virtuales con el objetivo de agilizar su entrega y aprobación, para que una vez saquemos de los tramites administrativos el contratista enfoque todos sus esfuerzos en la ejecución del contrato de obra de forma física

5 Reunión fuerzas empresas de servicios públicos y Amarilo

Pregunta la supervisión que ha sucedido al respecto de la coordinación de este comité, la interventoría manifiesta que no se dejo fecha prevista de cumplimiento pues se había acordado que una vez se solventara todo el trámite administrativo se programaría dicha reunión, adicional a lo anterior el contratista en comité anterior manifestó que se debía un tiempo para revisar la implantación topográfica la verificación de diseños y verificación de cotas para comprobar que se ajustaba a las condiciones, manifiesta el ingeniero Ricardo que es cierto y se esta a lo espera que la topografía entregue la verificación para chequear cotas de entrega per ya han evidenciado unas falencias en dicho colector que si bien es cierto no generar mayor relevancia si implican un ajuste en cantidades, por lo que sugiere tener un poco más actualizado dicho análisis y hay si programar el comité con la EEAV. Mencionan también que evidencio unas actividades en presupuesto enfocados a gas domiciliario por que se le va a revisar lo establecido para verificar si se debe tener acercamiento con la empresa prestadora del servicio de gas domiciliario y frente a la empresa de alumbrado publico se sujeta a la que coordine la supervisión, frente a la reunión con el empresa de alumbrado publico la interventoría manifiesta que resultaría algo sencillo pues solo se debe compartir el proyecto de alumbrado del parque y que ellos lo revisen o realicen las respectivas observaciones para análisis, aclara la supervisión que considero importante dicha reunión con la empresa pues se debe explicar detalladamente el proyecto y el alcance frente al componente de alumbrado publico para que no se presenten sorpresas en su entrega, por lo anterior la supervisión coordinara dicha reunión e informara a las partes para que se logre la participación

6. Entrega protocolo ambientales y fichas de seguimiento

Informa la interventoría que el contratista realizo la entrega de dichos documentos a través de correo electrónico el día lunes 20 de febrero de 2023 a la interventoría, la ingeniera ambiental de interventoría manifiesta que el día de hoy se realizaran las respectivas observaciones al documento del PMA y mañana se realizaran observaciones a los demás documentos, no obstante aclara que se han mantenido informada a la profesional ambiental de contratista de dichos observaciones con el objetivo de agilizar sus correcciones, se precisa que dichos documentos están cargados al drive para que los profesionales de la unidad contratante puedan chequearlo y realizar las recomendaciones que se consideren, informa la ingeniería ambiental de la alcaldía que realizara las revisiones y se entregaran el día de mañana para análisis de las partes.

7 Entrega de programación de obra ajustada a lo exigido según proceso contractual y exigencias de la interventoría

Se aclara que esta forma parte de los compromisos administrativos que fueron tocados anteriormente.

Una vez hecha la lectura de todos los compromisos y avance indica la supervisión que solicita se mantenga debidamente informada a esta de todas las actuaciones que se generen en el transcurso de la ejecución del contrato, no obstante aclara que el conducto regular es siempre la interventoría y que debe ser esta la que informe, el ingeniero Ricardo manifiesta que es necesario que de la entidad se mantenga un conducto regular claro para que no tengamos inconvenientes en la ejecución pues podría ser traumático el analisis y observación de los diferentes profesionales, la

actividades de ahuyentamiento se realizaran desde el dia lunes para que en lo posible exista el acompañamiento de la corporación ambiental.

Informa la interventoria que es necesario que el dia de hoy se entregue toda la documentación administrativa que se ha relacionado a través de los oficios enviados al contratista con copia a la supervisión, interviene el ingeniero director de obra y relaciona todos los documentos que se entregaran el dia de hoy asi como los faltantes que quedaran pendientes, la interventoria manifiesta que por favor lo que se entregue sea acorde a lo requerido y no se entregue información por cumplir el compromiso si no que esta sea entregada estrictamente a lo exigido por la interventoria y la entidad, de igual forma manifiesta que en aras de dar mayor celeridad se revisara por parte de interventoria y se informara cualquier observación oportunamente para que a su vez sea subsanada lo más rápido posible.

Interviene la supervision y manifiesta que se ha tomado como decisión que los comité del contrato se realizaran todos los lunes de cada semana a las 8:30 am, si ese dia es festivo se correra para el siguiente dia, interviene el director de obra y manifiesta que es importante que estos comités sean muy operativos con el objetivo de no traumatizar la obra y manifiesta que es importante que estos comités sean muy operativos con el objetivo de no traumatizar la obra y disponibilidad de personal en la ejecución del contrato, interviene la interventoria dando la razón al contratista pero a su vez debe ser claro que estos comités son necesarios y que la frecuencia de los mismo deperá del avance en la ejecución del proyecto por lo que dependemos de la ejecución y cumplimiento de compromisos para que estos puedan hacerse mucho más ejecutivos.

La interventoria manifiesta que es necesario sea entregada el informe de revision de estudios diseños, de revisión predial de análisis de información entregada donde de forma ejecutiva se analice el contrato en todos sus aspectos y que de forma general se vaya indicando el estado de cantidades o actividades necesarias se debe precisar que sabemos que no puede ser entregado detalladamente por lo que conlleva un tipo de obra arquitectónica pero que si se incluya lo mas relevante para análisis el director de obra manifiesta que ya han detectado algunas situación es tecnicas que deben ser analizadas e incluidas en una acta modificatoria o balance de cantidades y que se informara en dicho informe.

Frente al tema de plan de ejecucion, procedimiento constructivo y programación de obra, informa la interventoria que en conversación telefónica se definió el dia jueves 4:00 pm reunión conjunta para explicar mediante presentación como se llevara a cabo la ejecución del contrato definiendo frentes de trabajo sectores de intervención, programación de actividades todas enmarcadas de forma paralela con el cumplimiento a las resoluciones ambientales y una vez parametrizado y viabilizado se realizara el dia viernes 24 de febrero de 2023 socialización con la supervisión a las 10:00 am en mi despacho.

Pregunta la supervisión acerca de los tramite de anticipo de los contratos interviene el director de obra manifestando que el dia de hoy estan a la espera de que se entregue el encargo fiduciario y entregar de esta forma los documentos de inversión de anticipo, indica la interventoria que ya cuenta con toda la documentación para radicar anticipo de interventoria, pero no ha recibido información por parte del contratista por lo que una vez haga llegar dichos documentos sera radicados a la supervisión, se define como fecha de entrega el dia lunes 27 de febrero de 2023.

Se informa por parte de la ingeniera ambiental de interventoria la necesidad de que el contratista cuente con un profesional destinado exclusivamente a la materialización del plan de gestión social el cual debe ser entregado prontamente pues resulta fundamental para garantizar una buena comunicación con los actores (afectados y/o beneficiados) del proyecto, el director de obra indica que el plan de gestion social sera entregado el dia viernes 24 de febrero de 2023 y contara con un profesional idóneo.

En lo concerniente al tema predial informa el director de obra que el dia martes 21 de febrero iniciando labores se presento en obra el propietario de un predio con sus abogados entregando copia del permiso de intervención voluntaria donde existe el compromiso de unas actividades por parte de la alcaldia, la interventoria manifiesta que es necesario analizar dichos compromisos con el objetivo de que sean resueltos y no vayan a afectar la ejecución del contrato

COMPROMISO ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Instalación valla de proyecto	Ya se definido diseño, tamaño y ubicación	Contratista	27-02-2023
2	Entrega de documentación administrativa del contrato según requisitos y solicitudes de la interventoria	Es requerido por la interventoria y supervisión	Contratista	22-02-2023
3	Alistamiento de logística, personal y demás requisitos para inicio de actividades de abuyentamiento	Es requerido por la interventoria y supervisión	Contratista	23-02-23 al 28-02-23
4	Inicio de actividades de abuyentamiento previo cumplimiento de exigencias de resoluciones y documentos anexos	Es requerido por la interventoria y supervisión	Contratista	27-02-2023
5	Revisión de observaciones al PMA del proyecto protocolos cronogramas y hojas entregadas	Es requerido por la interventoria y supervisión	interventoria - profesionales de la entidad	23-02-2023
6	Notificación corporación ambiental del inicio de actividades de abuyentamiento	Compromisos de la resolucion	supervisión	23-02-2023
7	Entrega de documentación administrativa faltante	Cumplimiento de obligaciones	Contratista	01-03-2023
8	Entrega de plan de gestión social	Cumplimiento de obligaciones	Contratista	24-02-2023
9	Comité de socialización plan de ejecución procedimiento constructivo y demás	Es requerido por la interventoria y supervisión	Contratista e interventoria	24-02-2023
10	Radicación documentos unificado contratista e interventoria	Cumplimiento de obligaciones	Contratista e interventoria	27-02-2023
11	Convocatoria comité tema predial	Es requerido por la interventoria y supervisión	supervisión	27-02-2023
12	Entrega de carpetas administrativas a la entidad	Cumplimiento de obligaciones	Contratista e interventoria	27-02-2023
13	Convocatoria comité empresa de alumbrado publico socialización del proyecto	Cumplimiento de obligaciones	supervisión	23-02-2023

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-58-V1
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

CONTRATO No	2950	DE	2022	FECHA ACTA	DD 27	MM 02	AA 2023

CONTRATISTA	UNION TEMPORAL METROPOLITANO 2022, NIT: 901687730-1 (GI CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO
OBJETO	CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNION:	DESPACHO ALCALDIA DE VILLAVICENCIO		
HORA DE INICIO:	7:30 AM	HORA FINAL:	9:00 AM
CONVOCA:	DESPACHO ALCALDE		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($26.929.134.918)		
PLAZO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
CONTRATO INTER No	654 DE 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 901679492		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
VALOR	MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($ 615.610.728) M/CTE		
FECHA DE INICIO	16 DE FEBRERO DE 2023		
FECHA TERMINACION	25 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUPERVISOR	LEIDY VIVIAN HUERTA PASIVE		
APOYO SUPERVISION	LINA PAOLA MARTINEZ – RICHARD GUTIERREZ		


OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Informe general de interventoria
2. Informe general de obra
3. Seguimiento componentes ambientales (protocolos ahuyentamiento y PMA)
4. Entrega de anticipo de obra e interventoria
5. Programación aprovechamiento forestal

SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA Y/O COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	instalación valla del proyecto	A la fecha no ha sido instalada el contratista manifiesta que es realizado el día de hoy	N A
2	Entrega de documentacion administrativa del contrato según requisitos y solicitudes de la	A la fecha no ha sido entregada el contratista manifiesta que es	





El proyecto se encuentra ubicado al sur de Villavicencio Meta. En la comuna No 7 entre los barrios Villa Bolívar, Rosa Blanca y Esperanza. Limita al norte con la avenida carrera 40 y el centro comercial Viva, al oriente con la calle 6ta, al occidente y sur entre el parque los fundadores, Homecenter y la vía nacional calle 1ra Anillo vial.

ALCALNCE DEL PROYECTO

1. Construcción del museo
2. Construcción aprovechamiento económico 1
3. Construcción sala ambiental
4. Construcción de pabellón de mamíferos
5. Construccion de urbanismo sobre la calle 2 y 5 y senderos tipo 1, 2, 3 y 4
6. Construccion red hidrosanitaria RCI - Urbanismo
7. Construccion redes eléctricas urbanismo
8. Construcción colectora de aguas residuales
9. Construcción de puentes

DESARROLLO DE LA REUNION Y OBSERVACIONES

Se da inicio de la reunión donde el Señor Calde solicita sea entregado un informe de parte del contratista, interventoría





edificaciones, también se manifiesta que el día de hoy se da inicio a las actividades de ahuyentamiento las cuales no se habían iniciado antes debido a que se tenía que dar cumplimiento a lo establecido por la corporación ambiental en las resoluciones y no podíamos exponernos a algún incumplimiento, también se aclara que las actividades de ahuyentamiento se tienen que realizar de forma constante durante toda la ejecución del aprovechamiento forestal, actividad que se debe estar iniciando el día jueves 02 de marzo de 2023, no se puede iniciar antes debido a que se tiene que realizar el ahuyentamiento 4 días antes

El señor alcalde manifiesta que lo importante es que esta actividad se realice de forma inmediata y celera ya que no podemos exponer la ejecución a un inconveniente ambiental

El contratista manifiesta que tiene dispuesto que dicha actividad se desarrollara en 17 días, a interventoria por su parte manifiesta que es necesario que alleguen hojas de vida de personal que realizara la actividad de talas con los soportes exigidos por la corporación el contratista manifiesta que el día de hoy se enviaran dichas hojas de vida, de igual forma el Alcalde indica que deben contar con toda la mano de obra necesaria para garantizar dicha culminación.

El alcalde manifiesta que se deben dejar unos informes de ahuyentamiento y de aprovechamiento forestal muy bien presentados con todos los soportes exigidos por la entidad, estos documentos deben quedar soportados en los expedientes y remitidos a la corporación

Pregunta el alcalde acerca del tramite de anticipo de obra e interventoria, el contratista indica que aun la fiduciaria no ha entregado el certificado de constitución pero que ya se hizo llegar el plan de inversión de anticipo al interventor, el alcalde manifiesta que por favor se muestre el plan de inversión de anticipo la interventoria indica que realiza la recomendación de que se analice y se ajuste los transportes de material que corresponden al 20% pues este contratos no tiene volúmenes de relleno que aumenten dicha disponibilidad y que mas bien este recurso sea enviado a la compra de materiales el contratista indica que es necesario dichos transportes debido a que el material el comprado directamente en acería paz del río y los transportes son desde allí, la interventoria aclara que las aprobaciones o desembolsos de anticipo serán autorizadas acorde a la ejecución de actividades y necesidades reales, por lo que dejo la recomendación del ajuste del plan de inversión, el alcalde manifiesta que es mejor que se destine mayor recurso a la compra de materiales y se deje solamente lo necesario para transporte

Pregunta el señor alcalde que necesita interventoria para aprobar el anticipo la interventoria manifiesta que solamente se requiere el certificado de constitución de encargo fiduciario y el plan de inversión para aprobación.

La interventoria manifiesta que se esta programando una reunión con el consultor para unas dudas en la implantación del museo ya que una de sus antenas esta quedando en una escorrentía, se aclara que dicha reunión esta programada para el día 6 de marzo de 2023 gracias a la gestión que realizo la supervisión

Informa la supervisión que se debe incluir dentro del presupuesto las actividades de cerramiento y placa de acceso ya que no fueron incluidas inicialmente, el alcalde manifiesta que es bueno no mover tanto el presupuesto y que se debe programar el tramite de adicional para ello hablo con los secretarios de despacho para verificar disponibilidad de recursos.

El alcalde manifiesta que el día viernes se realizara comité de obra y se verificara la situación de la calle quinta y se pone los siguientes temas

- Poner a fecha de inicio de aprovechamiento forestal
- Entregas hojas de vida personal de talas
- El jueves se debe iniciar tala 10 días aprovechamiento se va a contar con dos biólogos
- Tramite de anticipo debe estar radicado esta semana
- Se debe acopiar material para prever ejecución

COMPROMISO ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Instalación valla del proyecto	Ya se definió diseño, tamaño y ubicación	Contratista	27-02-2023
2	Entrega de documentación administrativa del contrato según requisitos y solicitudes de la interventoría	Es requerido por la interventoría y supervisión	Contratista	27-02-2023
3	Inicio de actividades de alcantarillado previo cumplimiento de exigencia de resoluciones y documentos anexos	Es requerido por la interventoría y supervisión	Contratista	27-02-2023
4	Remisión de observaciones al PMA del proyecto, protocolos, cronogramas y fichas entregadas	Es requerido por la interventoría y supervisión	interventoría - profesionales de la entidad	27-02-2023
5	Entrega de documentación administrativa faltante	Cumplimiento de obligaciones	Contratista	01-03-2023
6	Entrega del plan de gestión social	Cumplimiento de obligaciones	Contratista	27-02-2023
7	Radicación documentos anticipo contratista e interventoría	Cumplimiento de obligaciones	Contratista e interventoría	27-02-2023
8	Entrega de copias administrativas a la entidad	Cumplimiento de obligaciones	Contratista e interventoría	27-02-2023
9	Convocatoria comité empresa de alumbrado público socialización del proyecto	Cumplimiento de obligaciones	supervisión	02-03-2023
10	Radicación anticipo a la entidad	Cumplimiento de obligaciones	Contratista e interventoría	28-02-2023
11	Iniciar aprovechamiento forestal	Cumplimiento de obligaciones	Contratista	02-03-2023
12	Entrega hojas de vida personal faltas	Cumplimiento de obligaciones	Contratista	02-03-2023

Proceso: Sistema Integrado Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNION:

FECHA: HORA INICIO: HORA FINALIZACION:

EXPOSITOR / MODERADOR:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
	Jorge Navarro	86062375	Coordinación Integración			3504694450	
	Ricardo A. Gaitán	91535186	Contratista	Ingeniero			gaitan.ricardo@gmail.com
	María del Pilar Rubio	1090403	Psicología	Prof. Asistente		3204694	

Powered by Cam Scanner

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-58-V1
	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

CONTRATO No	3900	DE	2022	FECHA ACTA	DD	MM	AA
					03	03	2023

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022, NIT 901667730-1 R/L CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/fbx-xefu-fev		
HORA DE INICIO:	2:00 PM	HORA FINAL:	3:30 PM
CONVOCA:	SUPERVISIÓN		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($26.929.134.918)		
PLAZO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
CONTRATO INTER No	984 DE 2023		
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA R/L JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 901678492		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURIDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META		
VALOR	MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.615.610.728) M/CTE		
FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023		
FECHA TERMINACIÓN	25 DE DICIEMBRE DE 2023		
SUPERVISOR	LEIDY VIVIANA HUERTA PASIVE		
APOYO SUPERVISIÓN			

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMA A TRATAR:

1. Iluminacion de bordes de area y sumideros y entrega en operacion a la empresa prestadora del servicio de alumbrado publico de Villavicencio.
2. Ubicacion topográfica del museo
2. Diseños del colector

LOCALIZACION DEL PROYECTO

se evidencia en los siguientes pantallazos



Se inicia con el saludo por parte de la supervisión, el cual procede a realizar la presentación de los asistentes por parte del contratista interventoria, supervision y del representante legal de estudios territorios de igual forma explica que se llevará a cabo el próximo martes comité en obra con presencia del consultor a las 11:00 am para luego continuar en comité en las instalaciones dadas por las partes.

1. Iluminación de bordes de área y senderos y entrega en operación a la empresa prestadora del servicio de alumbrado público de Villavicencio

Inicia intervención por parte del contratista informando la situación de diseños, presupuesto y detalles del sistema de alumbrado público para áreas públicas, donde manifiesta que en reunión con la empresa prestadora del servicio de alumbrado publico del Municipio ellos aclaran que bajo las consideraciones de diseño y presupuesto establecidos no es viable que la empresa reciba dichos elementos como inventario para su operación.

Manifiesta el diseñador que de esa forma fue concebido los diseños frente al comportamiento y componente ambiental y que es difícil que se pueda está manipulando, así mismo aclara que frente a ese componente se tuvieron diferentes mesas de trabajo con la empresas donde se pidió y se aclaro que el tipo de luminarias y sus diseños estuvieron

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-P-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

CONTRATO No	3950	DE	2022	FECHA ACTA	DD	MM	AA
					07	03	2023

CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022 NIT 901167730-1 RL CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

LUGAR DE REUNIÓN:	PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA
HORA DE INICIO:	11:30 AM — HORA FINAL: 2:00 PM
CONVOCA:	INTERVENTORÍA - SUPERVISIÓN
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR	VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($26.929.134.918)
PLAZO	DIEZ (10) MESES Y QUINCE DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
CONTRATO INTER No	564 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA RL JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT 9016789492
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
VALOR	MIL SEISCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($1.315.610.728) MCTL
FECHA DE INICIO	10 DE FEBRERO DE 2023
FECHA TERMINACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	FIDY VIVIANA CUERTA PASIVE
APOYO SUPERVISION	LINA PAOLA MARTINEZ – RICHARD GUTIERREZ

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Visita de diseñador del proyecto para analizar situaciones particulares del mismo
2. Análisis de la ubicación e implantación topográfica del muro
3. Análisis del proyecto de alumbrado del parque áreas de senderos y alumbrado perimetral del parque.
4. Programación de nuevos comites

6 Construcción redes hidrosanitaria RCI - Urbanismo
7 Construcción redes eléctricas urbanismo
8 Construcción colectores de aguas residuales
9 Construcción de puentes

DESARROLLO DE LA REUNION Y OBSERVACIONES

1. El comité se reunión en el lugar de ejecución del parque metropolitano alma viva, a las 11:30 am el cual estuvo acompañado por personal de contratista, personal de interventoría, supervisión de la entidad funcionarios adicionales de la entidad y el consultor, inicia la reunión la supervisión indicando que el objetivo de la reunión es analizar todas las dudas que se están generando en torno al desarrollo de contrato, dichas dudas deben resolver situaciones de diseño especificaciones o presupuesto, así mismo manifiesto que prevendo las obligaciones contractuales del consultor es necesario que se programen comités con el objetivo de resolver situaciones técnicas que puedan aparecer en ejecución del contrato.

2. La interventoría contextualizo a la supervisión uno en con té virtual adelantado el día viernes 3 de marzo de 2022 donde se concluyó los siguientes puntos

   - La ubicación del museo esta ajustada a las condiciones arquitectónicas, estructurales, paisajísticas y ambientales del proyecto por lo que cualquier variación afecta y modifica el mismo no solo desde el punto de vista arquitectónico sino presupuestal y ambiental, por lo anterior se determina mantener las disposiciones del proyecto arquitectónico presentado
   - El proyecto inicialmente fue concebido para que estuviera operado por un tercero (privado o público) el cual sera utilizado en horas diurnas es así que el alumbrado de senderos fue establecido de acuerdo a que el funcionamiento de las áreas estaría solo de forma diurna y se ajustara a los requerimientos técnicos ambiental exigidos por la misma entidad.
   - El diseño de luminarias corresponde a un análisis técnico ambiental el cual no cuenta con aprobación de la empresa prestadora del servicio de alumbrado público pues con las condiciones establecidas oficialmente de la empresa prestadora del servicio de alumbrado publico podría aceptarlos, de igual forma manifiesta que consultor que dicha condición fue puesta en conocimiento a la entidad pues forma parte de la naturaleza propia del proyecto presentado.

3. Frente a los puntos anteriores manifiesta la supervisión que se solicita al consultor se pueda presentar un esquema de costos de funcionamiento y operación para establecer la viabilidad de operación por parte de la entidad, pues se debe entender que en dicho esquema puede generarse un costo para el municipio el cual debe ser evaluado para garantizar que una vez culminada la obra se ponga en funcionamiento la misma

4. La interventoría manifiesta que ha detectado que pese a que el proyecto a nivel de consultoría se encuentre con un nivel de detalle avanzado, se omitieron la ejecución de actividades preliminares para garantizar el desarrollo constructivo de cada espacio arquitectónico (adecuación de vías de acceso manejo de aguas, transporte y manejo de excavaciones, rellenos etc.), es necesario recordar que debido a la densidad Arbórea se puede dificultar el transporte de materiales a cada uno de los espacios ambientales a construir.

5. El contratista también manifiesta que inicialmente ha detectado la falta de sardineles para el sendero tipo 1 así mismo no existe claridad frente al urbanismo de la calle segunda y frente al

ambientalmente donde indica el contratista que hace falta presupuestalmente una línea de sardinel para confinar el andén, así mismo manifiesta que dicho acabado es muy sencillo pues en el presupuesto corresponde a un concreto de 3000 psi, manifiesta el consultor que el detalle de dicha actividad debe ser corroborado en la especificación técnica la cual muestra el nivel de acabado del mismo, ante frente a esto la supervisión que puede que se haya ajustado a algún precio de referencia de la zona y por eso no se determine el nivel de detalle pero que el contratista y la interventoría debe ejecutar la actividades de acuerdo a la especificación del mismo

- Se realiza recorrido por caño Rosa blanca, la cual se encuentra despejado y liberado ambientalmente y corresponde al lugar de construcción de puente en concreto el cual no ha iniciado actividades, recomienda la interventoría que se debe dar inicio con todas las actividades de excavación y construcción de cimentación para no vernos afectados por la temporada de lluvias
- Continua el recorrido por el área de sendero de acceso peatonal para ello a la calle segunda el cual se encuentra liberado y despejado ambientalmente, allí ratifica la consultoría que el alcance contractual de la zona de acceso terminaba a donde inicia el pavimento de la vía calle 2 el contratista manifiesta que el acceso vial construido coincide en alineamiento con dicha zona de acceso no obstante obviamente se dejó un poco más amplio para garantizar el tránsito de vehículos de la obra.
- Se inicia con el recorrido por el eje transversal que denominaremos eje 2 el cual es trasversal al parque y comunica calle segunda con calle quinta, el cual no se encuentra despejado ni liberado ambientalmente allí se planeta la construcción de un sendero tipo 1, luego para cruzar caño Rosa Blanca se construirá un sendero tipo 3 para luego continuar con un sendero tipo 1, luego un tipo 2 y en el cruce un sendero tipo 4 aclara el consultor que dicho sendero continua pasando por el pabellón de mamíferos, hasta llegar al área de acceso peatonal de calle quinta, no obstante aclara que dentro del alcance del contrato no esta incluida dicho acceso, ni el empalme de transición para llegar a calle quinta, por lo anterior sugiero ampliar en secciones típicas el sendero tipo 3 para de esta forma garantizar dicha comunicación o evaluar la posibilidad de adición de recursos para construir completamente el área de acceso
- Continuamos recorrido por el eje longitudinal que comunica los dos ejes transversales llegando a la implantación de la sala ambiental pese a que ya esta localizado aun no ha sido liberado ambientalmente para continuar recorrido y de esta forma llegar nuevamente al museo y de esta forma terminar recorrido





Proceso: Sistema Integrado de Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:

FECHA: 07/MARZO/2017 | HORA INICIO: | HORA FINALIZACIÓN:

EXPOSITOR / MODERADOR:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							

METROPOLITANO 2022

INFORME DE GESTION SOCIAL.

EMPRESA O PROPIETARIO DEL PROYECTO **ALCALDIA DE VILLAVICENCIO** Villavicencio CAMBIA CONTIGO Proyecto **"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"**	INFORME IMPLEMENTACION PGS No. 1 FECHA **10-mar-2022** PERIODO DE RESPORTE **10-febrero-2023** **10-marzo-2023**

CONTRATISTA	**UT Metropolitano 2022**	METROPOLITANO 2022
INTERVENTORIA	**Consorcio Interventoria Almaviva**	JR

INFORME No.1 DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

TABLA DE CONTENIDO

1. *INTRODUCCION* ---- 3
2. *OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME* ---- 3
3. *GESTIÓN SOCIAL* ---- 3
   3.1. PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD: ---- 3
   3.2. ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN: ---- 6
   3.3. GENERACIÓN DE EMPLEO ---- 8
   3.4. INDUCCIÓN ---- 9
      3.4.1. PERSONAL CONTRATADO ---- 9
   3.5. CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA ---- 11
   3.6. ACTAS DE VECINDAD ---- 13
   3.7. PAUTAS SALUDABLES ---- 14
4. *CONCLUSIONES.* ---- 16
5. *ANEXO.* ---- 17

1. INTRODUCCION

En el presente informe se presentan los avances y los resultados de las estrategias utilizadas por la gestora social en la implementación del plan de gestión social durante el primer periodo de ejecución estipulados del 10 de febrero al 10 de marzo del 2023 en la obra con objeto "CONSTRUCCIÓN METROPOLITANO ALMA VIVA".

Por ello, se entiende la importancia de gestar procesos de educación social en clave de concienciación, donde se priorizan componentes de naturaleza sociocultural alrededor del fomento hacia el control social, a su vez, se perfilan ejes formativos en materia de gestión socio-ambiental que impulsan el acercamiento a la comunidad.

2. OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE INFORME

Presentar un informe consolidando avances, logros y problemáticas en la primera parte de la ejecución social de la Construcción del Parque Metropolitano Alma Viva, dejando como evidencia las estrategias utilizadas por la gestora social para el acercamiento a la comunidad y las acciones positivas para con el proyecto en curso.

3. GESTIÓN SOCIAL

Para dar cumplimiento a estas actividades se crearon distintas estrategias de trabajo social con la comunidad del área de influencia y administración municipal con el fin de sensibilizarlos y motivarlos a participar activamente en el desarrollo de la obra, de igual manera a prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos que se han originado en el desarrollo del proyecto.

3.1. PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD:

En haras del cumplimiento del plan de gestión social, se resaltar la ejecución y construcción del punto de atención a la comunidad en el cual se busca potencializar la comunicación directa con la comunidad de influencia directa al proyecto en curso, facilitando asi una conexión con la población y la mitigación de posibles situaciones futuras al proyecto derivadas de la construcción y operación

del mismo mediante la respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos de la misma comunidad.

Para esto, la profesional social establece una ruta interna para responder eficaz y oportunamente los PQRS.

La recepción de los PQRS la hará la profesional social, quien tendrá 15 días hábiles para dar respuesta a la misma, teniendo en cuenta que luego de la identificación de la petición, queja, reclamo o sugerencia; lo re direccionará para el área involucrada ya sea para áreas internas de la unión temporal metropolitano o de los demás actores pertenecientes a la **CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META,** como alcaldía o consorcio interventoría alma viva.





REGISTRO FOTOGRAFICO No 1. VISITAS COMUNIDAD

Ilustración 3-1 Visita Comunidad





REGISTRO FOTOGRAFICO No 2 PUNTO ATENCION SOCIAL

Ilustración 3-2 Punto de Atención

Así mismo se implementa el pendón informativo el cual cuenta con la información general del proyecto e información de contacto de la profesional social con el fin de establecer un contacto directo entre comunidad y contratista para dar solución y/o información de las solicitudes quejas o reclamos de los mismos.





REGISTRO FOTOGRAFICO No 3. PENDON Y VALLA INFORMATIVA

Ilustración 3-3 Valla informativa

Por otra parte, se instala la valla publicitaria ubicada en la Calle 1 #37 – 89 en el anillo vial, frente a la terpel y por la entrada principal de la obra, se ubicó allí teniendo en cuenta que es un punto

transitado por el 100 % de la población del área de influencia directa del proyecto, la cual tiene como objetivo informar a la comunidad de la ejecución de la obra

3.2. ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN:

Entendiendo la estrategia de divulgación como un componente fundamental para la socialización y/o seguimiento de la construcción del parque Alma Viva se da como objetivo principal garantizar que los diferentes actores involucrados en el proyecto en curso como la comunidad del barrio Villa bolivar y la zonificación del anillo vial frente a la bomba la terpel tengan acceso oportuno a la información necesaria para participar de manera eficaz en las distintas actividades a llevar a cabo en el trascurso de dicha ejecución.

Para efecto de esta estrategia, se plasman capacitaciones desde la gestión ambiental y social para la prevención, mitigación y respuesta oportuna desde la gestión de riesgo a la comunidad y entrega de avances a la misma y a los diferentes actores involucrados durante los periodos de ejecución del contrato, entendiendo la comunicación como un intercambio reciproco de información para la identificación de intereses compartidos y la construcción de un lenguaje común como resultados de los acercamientos mensuales entre todos los agregados como se muestra en la siguiente tabla.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES			
TEMA DE CAPACITACION Y/O SOCIALIZACION.	RESPONSABLE	MES/AÑO	CUMPLIMIETNO
Socialización y entrega de predio para la construcción de parque metropolitano Villavicencio.	Director de obra, gestora social, Ing. ambiental	02/2023	100%
Presentación de la obra a la comunidad del barrio villa bolivar y anillo vial	Profesional social y Ing ambiental	04/2023	0%
Capacitación a la comunidad referente a temas socio-ambientales	Profesional social y Ing. ambiental	05/2023	0%
Socialización a la comunidad - avance del 40% de la obra	Profesional social y Ing. ambiental	05/2023	0%

Socialización a la comunidad - avance del 70% de la obra	Profesional social y Ing. ambiental	09/2023	0%
Socialización a la comunidad - avance del 100% de la obra	Profesional social y Ing. ambiental	12/2023	0%

Tabla 1 Cronograma de Capacitación

Por tanto, para la entrega del primer periodo de ejecución de la construcción del parque alma viva mediante la estrategia de divulgación e información se realiza un volante en el cual se invita a la comunidad del barrio villa bolivar y del sector del anillo vial a participar en la socialización y entrega del predio el dia 10 de febrero para la **CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META** donde la asistencia de cada uno de los actores involucrados era de suma importancia, por lo cual, dicho volante fue subido a la página de la alcaldía.



REGISTRO FOTOGRAFICO N. 4 SOCIALIZACION Y ENTREGA DEL PREDIO

Ilustración 3-4 Socialización

A este documento se anexa listado de asistencia de la socialización del dia 10 de febrero

ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN EN LO BARRIOS (VILLA BOLIVAR – ANILLO VIAL)	CANTIDAD/MES
FOLLETO CAPACITACIÓN TEMAS DE IMPORTANCIA DE LA INTERACCION POSITIVA DE LA COMUNIDAD CON EL PROYECTO	Febrero

Tabla 2 Estrategias de divulgación

ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN UTILIZADAS
VOLANTE – SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD PROYECTO PARQUE METROPOLITANOALMA VIVA




Ilustración 3-5 Volante informativo

Durante el periodo de inicio en el área social se presentaron problemáticas con la comunidad enmarcadas en la realización de las actas de vecindad donde la gestora social hizo aprovechamiento de la situación invitando a la comunidad por medio de una pieza visual (volante del punto de atención a la comunidad) a acercarse al PAC y asi manifestar y dejar por escritos en los (PQRS) su queja, petición, requisito o sugerencia. Sin embargo, no se registró ningún PQRS durante el periodo en curso.

3.3. GENERACIÓN DE EMPLEO

Se realizó la convocatoria de recepción de hojas de vida identificadas en el área de influencia directa a través de visitas domiciliarias donde se entregaron piezas visuales (volante convocatoria laboral), el cual se pegó en los puntos de mayor movilidad de la comunidad y en las tiendas y porcelanas más transcurridas en los barrios de influencia. Además, se realizaron socializaciones con los diferentes lideres comunales, a quienes se les comunico los perfiles requeridos de acuerdo a las necesidades

del proyecto; se les invito acercarse al punto de atención a la comunidad y dejar sus hojas de vida en físico y/o enviarlas al correo de la unión temporal metropolitano 2022 (infoutemetropolinato@gmail.com). A su vez, esta pieza visual fue subida a las diferentes redes sociales de la empresa Priar. de la unión temporal y de las páginas de ofertas laborales de Villavicencio, Una vez fueron recibas por la profesional social se construyó una base de datos del personal contratado.

A la fecha se cuenta con 41 hojas de vida recopiladas entre profesionales y personal de mano de obra de las cuales 28 personas fueron contratadas cumpliendo con los requerimientos solicitados en cada una de las vacantes como se evidencia.

Cabe resaltar que a la fecha dentro de las 28 personas que se encuentran en obra no se registra personal contratado del área de influencia ya que la recepción de hojas de vida de los barrios involucrados hasta el momento es nula.

Así mismo, y teniendo en cuenta las metas plasmadas y estipulas en la contratación del personal a la fecha de hoy (60 empleados), se está dando un cumplimiento del 46% del personal contratado con una nómina de (28 empleados).

Se anexa documento de registro y seguimiento de las 28 personas contratadas.

3.4. INDUCCIÓN

3.4.1. PERSONAL CONTRATADO

De igual manera por parte de la profesional social, la Ing. ambiental y la HSEQ se realizó la inducción a 28 personas equivalente al 100% del personal en obra, sobre el conocimiento básico de cada cargo donde se socializaron decretos tales como 1295 del 2004, el 2646 del 2008 que inculcan y enmarcan la seguridad del empleado proporcionando así en el personal una educación oportuna para el seguimiento de las normas establecidas en la gestión de la HSEQ y uso adecuado de las herramientas de protección y de prevención de accidentes en obra generando un efecto benéfico en el empleado proporcionando mayor adaptación, identidad y pertenecía lo cual será un abono vital para el ambiente laboral. Además, desde la gestión ambiental se da la inducción sobre la prevención de posibles daños ambientales y los permisos ambientales con los que cuenta la

ejecución del proyecto en curso; para finalizar se realiza la evaluación de los temas abordados en la inducción y preparación del personal como punto evaluador para identificar las competencias personales alineadas a los objetivos empresariales.

Se anexan evaluaciones de inducción y listado de asistencia del personal contratado.

PERSONAL EVALUADO

No	FECHA	NOMBRE	NOTA
1	14/02/2023	Ricardo González	5.0
2	14/02/2023	Ricardo Vanegas	4.5
3	14/02/2023	María Del Pilar Arévalo	5.0
4	15/02/2023	Héctor Guzmán	4.0
5	15/02/2023	Marco Daza	5.0
6	20/02/2023	Daniel Castro	5.0
7	21/02/2023	Betsi Tierro	5.0
8	22/02/2023	Jancel Pinto	5.0
9	25/02/2023	Marcela Iregui	5.0
10	04/03/2023	Rosa Hernandez	5.0
11	06/03/2023	Marcos Palermina	5.0
12	09/03/2023	Jhon Cortes	5.0
13	09/03/2023	Kevin Sanabria	5.0
14	09/03/2023	Steven Reyes	5.0
15	09/03/2023	Dilson Guerrero	5.0
16	09/03/2023	Diego serrano	5.0
17	09/03/2023	Jaider Leal	5.0
18	09/03/2023	Daniela Cristanrho	5.0
19	09/03/2023	Fernando Acosta	5.0
20	09/03/2023	Diego Gomez	5.0
21	09/03/2023	Jose Castro	5.0
22	09/03/2023	Liderman Cruz	5.0
23	09/03/20253	Daniela Castillo	5.0

24	09/03/2023	Harry Riveros	5.0
25	09/03/2023	Fernando Acosta	5.0
26	09/03/2023	Brayan Cifuentes	5.0
27	09/03/2023	Maria Alejandra Ortiz	5.0

Tabla 3 Personal Evaluado





REGISTRO FOTOGRAFICO No 5. INDUCCIÓN PERSONAL DE OBRA

Ilustración 3-6 Inducción Personal

3.5. CONFORMACIÓN VEEDURIA CIUDADANA

Con el objetivo de promover la participación de las comunidades del área de influencia directa en la dinámica social de la obra y que a través de ellos se establezca un puente entre la comunidad y el Contratista entre los días 10 de febrero y 24 de diciembre se conformó mediante acta la Veeduría ciudadana para el proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META** quedando conformada por 12 personas habitantes de las comunas 7,8 y 9 con ellos se realizará el seguimiento al desarrollo de la obra a partir de las capacitaciones, recorridos y rutas saludable, donde se estableció las siguientes funciones:

Las funciones de los miembros de la Veeduría son

- Servir como veedores del proyecto en el tramo en cuestión
- Informar al Contratista sobre las inquietudes que surjan en sus comunidades por las actividades constructivas.
- Plantearle al Contratista soluciones acordes con las caracteristicas culturales de las comunidades
- Ser multiplicadores de la información que en detalle reciben por parte del Contratista.
- Participar activamente para facilitar el desarrollo del proyecto.
- Aportar información clara y veraz a sus comunidades.
- Asistir a las reuniones que se programen con ellos.

NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	TELEFONO
Lorena	Jaramillo	29.817.942	3103307485
Jhon Henrry	Marquez Martinez	86.082.128	3213246366
Nelson	Vivas Mora	17.309.112	3123224413
Angel	Rivera Cantor	86.030.101	3103222212
Andrea	Niño Pinzon	40.411.732	3102622829
Julio	Rivera Cantor	6.633.733	3208336453
Aura	Fernandez	21.229.462	3102350051
Cristina	Perdomo	41.467.730	3209658665
Andrea	Gutierrez	52.450 360	3221843780
Elizabeth	Amado	41 617.266	3102879514
Lliana	Flores	36.170.427	3108118379
Nohora	Montanez	35.475.217	3197935262

Tabla 4 Grupo Veeduria

Se acordó que las reuniones de seguimiento se realizaran cada 2 meses, se anexa acta de conformación de la Veeduria

3.6. ACTAS DE VECINDAD

La profesional social Mediante visitas domiciliarias en el barrio villa bolivar, área de influencia directa al proyecto, realiza las actas de vecindad a cada inmueble con el propósito de verificar y documentar el estado actual de las viviendas vecinas al proyecto mediante tomas fotográficas, para la realización de estas actas de vecindad se solicitó un recibo del servicio público para la identificación eficaz del dueño del predio y su firma constando asi que el propietario del inmueble daba su participación con el objetivo de ampararse frente a posibles afectaciones derivadas de la construcción del proyecto en curso.

Cabe resaltar, que durante el primer acercamiento a la comunidad mediante la realización de las actas de vecindad se presentaron diferentes problemáticas y rechazo de la misma con comentarios y alusiones inconformes frente a diferentes situaciones tales como.

1. Las pos bles situaciones futuras alusivas al consumo de sustancias psicoactivas y a la inseguridad generada en los parques aledaños.
2. Al daño ambiental generado por dicha construcción
3. Por la tala de arboles
4. El desplazamiento de los animales
5. Los posibles daños a los que sienten están expuestos los dueños de las viviendas del conjunto residencial esperanza 2001
6. Entre otras.

Sin embargo, y resaltando la gestión social se hizo aprovechamiento de la situación invitando a la comunidad por medio de una pieza visual (volante del punto de atención a la comunidad) a acercarse al PAC y así manifestar y dejar por escritos en los (PQRS) su queja, petición, requisito o sugerencia. No se registró ningún PQRS durante el periodo en curso. Además, se invitó a la comunidad a participar en las futuras capacitaciones socio-ambientales con el fin de generar conocimiento y dar a conocer las estrategias utilizadas en por la gestión ambiental para el trato adecuado al medio ambiente.





REGISTRO FOTOGRAFICO No 7. LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD

Ilustración 3-7 Actas de Vecindad

Se anexa actas de vecindad con sus respectivas firmas.

3.7. PAUTAS SALUDABLES

Teniendo en cuenta que tener hábitos saludables se ha convertido en un compromiso de responsabilidad empresarial en la mayoría de las organizaciones. Al respecto, con mayor frecuencia la compañía tiene claridad de que las pausas activas son necesarias para favorecer los ambientes de trabajo, activar la producción de la empresa, mejorar la comunicación entre empleados y en ocasiones eliminar los altos niveles de estrés.

Según la OMS 2018 *"Las pausas activas son una propuesta ergonómica que busca mejorar los espacios de trabajo en jornadas laborales largas, con el fin de crear conciencia sobre la importancia de adquirir y promover hábitos saludables dentro y fuera de la jornada de trabajo"*

Por tanto, en la construcción del parque alma viva se potencializa el buen trato al empleador y el rendimiento del mismo bajo las pausas activas dadas por la gestora social y la profesional en salud ocupacional.

PAUSA ACTIVA	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
PERSONAL DE OBRA	
PERSONAL ADMINISTRATIVO	
REGISTRO FOTOGRAFICO No 8. LEVANTAMIENTO ACTAS DE VECINDAD	

Ilustración 3-8 Pausas Activas


4. CONCLUSIONES.

En el presente informe se logra evidenciar una sensibilización positiva para con la comunidad donde se propicio la confianza y el reconocimiento de la Construcción del parque Alma Viva, teniendo en cuenta que en el primer acercamiento a la comunidad se denoto rechazo por el desconocimiento de las rutas a llevar a cabo durante la gestión socio – ambiental. Sin embargo, luego de mostrar la necesidad de generar un contacto directo con la misma para la eficaria del proyecto en curso, hubo una mayor contestabilidad de la población la cual se muestra ahora presta y motivada frente a la **CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.**

Además, se generaron avances en la contratación de personal profesional y de mano de obra significativa para el proyecto en curso, con un resultado del 46%. Donde se refleja una gestión social mediante la cual es importante resaltar que se tiene en cuenta los derechos de la comuna 7, a preguntar, conocer y reconocer el proyecto con el punto de atención puesto para Recibir, atender y tramitar oportuna y eficazmente las Peticiones-Quejas-Reclamos-Sugerencias- (PQRS) que se presenten derivadas de la construcción del mismo.

Por otro lado, se logra evidenciar que desde la gestión social se implementan estrategias (pausas activas) para el buen trato, la comunicación asertiva y la liberación de estrés del personal de obra y administrativo sujetándonos así a uno de los indicadores mensuales a realizar para el cumplimiento oportuno del plan de gestión social.

5. **ANEXO.**
   - Anexo 1. Acta de inicio ación y socializacion del proyecto
   - Anexo 2. Actas de vecindad
   - Anexo 3. Personal contratado
   - Anexo 4. Pieza visual de convocatoria
   - Anexo 5. Pieza visual de sensibilización e invitación al PAC
   - Anexo 6. Evaluación de personal
   - Anexo 7. Listado de asistencia de Inducción al personal
   - Anexo 8. Acta de veeduria
   - Anexo 9. Lista de asistencia de pausas activa.



Maria Alejandra Ortiz Bocanegra – Gestora Social

CC. 1122138264 Acacias – Meta

ANEXO.

- Anexo 1. Acta de iniciación y socialización del proyecto
- Anexo 2. Actas de vecindad
- Anexo 3. Personal contratado
- Anexo 4. Pieza visual de convocatoria
- Anexo 5. Pieza visual de sensibilización e invitación al PAC
- Anexo 6. Evaluación de personal
- Anexo 7. Listado de asistencia de inducción al personal
- Anexo 8 Acta de veeduria
- Anexo 9. Lista de asistencia de pausas activa.

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	3560/2022						Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	28	02	23	ELABORO	Mara Orta	REVISÓ	



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jose Alsana Roa		
DIRECCIÓN	Cl 53A 41 94 w CS 19 bll villa bol. 3A		
TELÉFONO	3133653962	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	6	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SIN	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL ?	NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

Ana Saludad Medina 21234601-

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre:
REPRES Maria Orti

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	3560/2022						Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	27	02	23	ELABORÓ	Nora Ortiz	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA





2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ana valencia		
DIRECCIÓN	Cl 50 a1 62		
TELÉFONO	314 5012100	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL?	No	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DISPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

Firma: [signature]
Nombre: 1024504405
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma: [signature]
Nombre: Nora Ortiz
REPRES. Gestora Social.

Firma: [signature]
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	3950/2022						Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	29	02	23	ELABORÓ	Maria Alejandra Ortiz	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Yolima Katherine Mora Olmos		
DIRECCIÓN	CL 5-41-32 MZ 4 CS 12 Villa Bolivar		
TELÉFONO	3214138003	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10 MTS	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL?	NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

Firma
Nombre: Laticia Olmos A.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 39728308 c/to

Firma
Nombre: 1122139264.
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	396/2022							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"									
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA									
REGISTRO No.		FECHA	29	08	23	ELABORÓ	Mario Ortiz	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	CARMEN QUINTERO		
DIRECCIÓN	CARRERA 41 F-11		
TELÉFONO	3002376534	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	7.50	ESTRATO	3

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?	NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre: Mario Ortiz.
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	395/2022								Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"										
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022										
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA										
REGISTRO No.		FECHA	23	02	2023	ELABORÓ	Maria Ofir		REVISÓ		

1. FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Lina Carbajo De Tiros		
DIRECCIÓN	Cl 50 #41-20		
TELÉFONO	3133322506	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6	ESTRATO	3

SERVICIOS PUBLICOS

	SIN	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL?	No	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 28225250

Firma
Nombre: Maria Ofir
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No.:	3950/2022						Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	23	02	23	ELABORÓ	Nana Ortiz	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	EDH Torres		
DIRECCIÓN	Cr 41 #5A -03		
TELEFONO	305 247 2119	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	6 Mts.	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?	NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

Firma
Nombre:
C.C. / NIT 40. 386924 d.
PROPIETARIO DEL PREDIO

Firma
Nombre: Nana Ortiz
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

								Hoja	1 de
CONTRATO No. :	395/2022								
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	29	02	2023	ELABORÓ	Mana Alejandra Ortiz	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA







2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Gyber Augusto Gomez		
DIRECCIÓN	CL 5A 41 53 72 Y CS Villa Del Viso.		
TELEFONO	3502423259	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	10 mts.	ESTRATO	3

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGIA	SI	
TELÉFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?	NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

Firma
Nombre: Gyber Gomez
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 19268055.

Firma
Nombre: Mana Ortiz
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Hoja 1 de

CONTRATO No. :	399/2022						
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"						
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022						
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA						
REGISTRO No.		FECHA	27 / 02 / 23	ELABORÓ	Nora Ortiz	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA







2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Stella Blanca Sustaita.		
DIRECCIÓN	CRA 41 43 N24 C54		
TELÉFONO	6677273	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	(0 MTS)	ESTRATO	3

SERVICIOS PUBLICOS

	SIN	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	NO	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL?	NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

Blanca Stella Sustaita

Firma
Nombre:
C.C. / NIT 40367 PROPIETARIO DEL PREDIO

Firma
Nombre: Nora Ortiz
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	395/2022							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"									
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA									
REGISTRO No.		FECHA	23	01	23	ELABORO	Mario Ortiz	REVISÓ		



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Hugo Garcia Daza.		
DIRECCIÓN	CL 5B 41 39 Villa Bolivar		
TELÉFONO	3132703500	No. PISOS	2
FRENTE (Mts)	6mts	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONO	NO	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?	NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

Firma: Rosalba Cardona
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 30 030 482

Firma:
Nombre: Mario Ortiz
REPRES

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

								Hoja	1	de
CONTRATO No. :	3950/2022									
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"									
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA									
REGISTRO No.		FECHA	23	02	23	ELABORÓ	Mara Ortiz	REVISÓ		









1. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Heidy Pava Ayg		
DIRECCIÓN	CL 5B 41 45 V.Bolivar		
TELÉFONO	3114814898.	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6 Mts	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	No	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL?	NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCION	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL?

Firma: [signature] 1122[illegible]
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma [signature] Mara Ortiz
Nombre:
REPRES

Firma [signature]
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

								Hoja	1 de
CONTRATO No. :	3660/2022								
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	23	08	23	ELABORÓ	Mara Bitar	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA





2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Jaime Rojas Diaz		
DIRECCIÓN	Cll 50 41 - 14.		
TELÉFONO	3212436678	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI/NO	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL?	No	

CLASIFICACION DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

Firma: Luz Marina Murillo.
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma:
Nombre: Mara Bitar
REPRES

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

							Hoja	1	de
CONTRATO No. :	3960/2022								
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	22	02	23	ELABORÓ	Maria Ortiz	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



*EMPLEAR FORMATO DE F

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Claudia Agudelo		
DIRECCIÓN	Calle 50 41-26 Bel Villa Bolivar		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6m	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SIN	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELEFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL ?	No	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre: Maria Ortiz
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

Hoja 1 de

CONTRATO No. :	3950/2022
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA
REGISTRO No.	FECHA 24 02 2023 ELABORÓ Mona Ortiz REVISÓ

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



*EMPLEAR FORMATO

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Carmen Rosa Pulido		
DIRECCIÓN	Cl 50 cll 44		
TELÉFONO	3108844204	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SIN	OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELEFONO	SI	
GAS	SI	
TELEVISIÓN - CABLE	SI	
OTRO - ¿CUAL ?	SIO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL		URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO ¿CUÁL?	

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. I NIT

Firma
Nombre: Mona Ortiz
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	3960/2022						Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	23	02	23	ELABORÓ	Maria Ortiz	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA

*DUPLICAR FORMATO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MOJICA GONZALEZ CECILIA		
DIRECCIÓN	CLL 41 #41-62 MZ C CAS 14 VILLA DOLORES		
TELEFONO	3182456141	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6 Mts	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL?

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre: Maria Ortiz.
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	3950/2022						Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	23	08	2024	ELABORÓ	Maria Ortiz	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA





2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Luz Mery Gonzalez		
DIRECCIÓN	Calle 5 D 41 69		
TELÉFONO		No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	6	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL?	No	

CLASIFICACION DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLE NO URBANIZADO	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUAL?

Luz Mery Gonzalez P.

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre: Maria Ortiz
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	3960/2022							Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"									
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022									
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA									
REGISTRO No.		FECHA	23	02	23	ELABORÓ	Mario Ortiz	REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Omar Ortega Jiménez		
DIRECCIÓN	Cl 5A 41 56 Barrio villa Bolivar		
TELÉFONO	3208958743	No. PISOS	2
FRENTE (MN)	6M.	ESTRATO	3

SERVICIOS PUBLICOS

	S/N	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	NO	
OTRO - ¿CUAL ?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO		
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS		
FINANCIERO		NO URBANIZABLE		
INDUSTRIAL		RURAL		
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN		
DEPOSITO Y PARQUIADEROS		OTRO		¿CUÁL?

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT

Firma
Nombre: Mario Ortiz
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	2950/2022						Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	23	02	23	ELABORÓ	Maria Ortiz	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA





2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Delia Carvajal Parama		
DIRECCIÓN	CS 41 62 112 Y Cs 9		
TELÉFONO	3118655255	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	10 mts.	ESTRATO	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SIN	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL?		

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUAL?	

Firma
Nombre:
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 1121440691

Firma
Nombre: Maria Ortiz
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORÍA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :	3960/2022						Hoja	1	de
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	27	02	23	ELABORÓ	Maria Ortiz	REVISÓ	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA





2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Olga Maria Orjuela		
DIRECCIÓN	CL 5 -41 - 22 Mz 4 Cs 4 Villa Bolivar		
TELÉFONO	314 335 876	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	18 Mts	ESTRATO	3

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/I	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELÉFONO	NO	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL ?	NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO	
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS	
FINANCIERO		NO URBANIZABLE	
INDUSTRIAL		RURAL	
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN	
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO	¿CUÁL?

Olga Maria Orjuela

Firma
Nombre: Olga Maria Orjuela.
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 20-31122188

Firma
Nombre: Maria Ortiz.
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Municipio de Villavicencio

CONTRATO No. :			3951/2022						Hoja	1	de
OBJETO:			"CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO ALMA VIVA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META"								
CONTRATISTA:			UNIÓN TEMPORAL METROPOLITANO 2022								
INTERVENTOR:			CONSORCIO INTERVENTORIA ALMA VIVA								
REGISTRO No.		FECHA	22	02	23	ELABORÓ	Maria Alejandra Ortiz		REVISÓ		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	Miguel Angel Salvagal Gaitan		
DIRECCIÓN	CL 5A 41 73 MZ VV CS 7 Or Villabolivar		
TELÉFONO	3114568842	No. PISOS	1
FRENTE (Mts)	13 mts	ESTRATO	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI/N	OBSERVACIONES
AGUA	Si	
ALCANTARILLADO	Si	
ENERGÍA	Si	
TELEFONO	Si	
GAS	Si	
TELEVISIÓN - CABLE	Si	
OTRO - ¿CUAL?	NO	

CLASIFICACIÓN DE PREDIOS

RESIDENCIAL	X	URBANIZADO NO EDIFICADO			
COMERCIAL		URBANIZABLES NO URBANIZADOS			
FINANCIERO		NO URBANIZABLE			
INDUSTRIAL		RURAL			
DOTACIONAL		RURAL DESTINADO A PRODUCCIÓN			
DEPOSITO Y PARQUEADEROS		OTRO		¿CUÁL?	

Firma
Nombre: Miguel Angel Salvagal Gaitan
PROPIETARIO DEL PREDIO
C.C. / NIT 40.331.471 V/cio

Firma
Nombre: Maria Ortiz
REPRES

Firma
Nombre:
REPRESENTANTE INTERVENTORIA

1937