	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	3
		Vigencia	17/12/2021

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	30/04/2023	**PERIODO REPORTADO DEL:**	1/04/2023	**AL:**	30/04/2023
CONTRATO Nº	130-00-A-COFAC-DIFRA-2022	**CONTRATISTA**	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.				
FECHA DE INICIO	26/01/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN**	26/08/2023		
VALOR INICIAL	$ 199.622.500,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**		**VALOR ADICIONAL 2 (Si aplica)**	
VALOR TOTAL	$ 199.622.500,00				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2022, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, EL NUMERO DE POLIZA ES B-100032085 SEGUROS MUNDIAL, LAS CUALES SE RELACIONAN, SE FIRMA ACTA DE INCIO EL DIA 26 DE ENERO DE 2023, EL DÍA 24 DE MARZO SE REALIZA SEGUNDO MODIFICATORIO EN LA CUAL SE AJUSTA LA FORMA DE PAGO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 31/01/2024	39.924.500,00	110.749,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/12/2022	24:00 Horas Del 31/07/2026	19.962.250,00	180.070,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 31/07/2023	24:00 Horas Del 31/07/2028	59.886.750,00	749.405,00

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				Computador portatil	3	Director de Interventoria	1	40	40	SI	Velar por el estricto cumplimiento de las condiciones contractuales, revisar y hacer Seguimiento diario al cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato de obra. informar a la entidad oportunamente los aspectos que repercutan en el normal desarrollo del contrato que implican modificaciones al mismo, como lo manifestado en los oficios de interventoria de consecutivo. Verificación permanente de la calidad de los bienes y servicios que estipulan el contrato. Direccionar el equipo de trabajo de interventoria, participar en los diferentes comités requeridos por la entidad contratante. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución
				Impresora con scaner	1	Residente de Interventroria	1	100	100	SI	Realizar los informes técnicos de seguimiento semanal y mensual, realizar verificación y medición de los ítems contractuales. Verificación permanente del cumplimiento del contratista en las normas y especificaciones técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. Revisión de planos de detalle conforme las actividades de localización y replanteo. Revisión de ítems nuevos de obra civil conforme a ajustes a diseños. Dar respuesta oportuna al contratista sobre las solicitudes de orden técnico
				Celular	1	Ingeniero Topografico	1	20	20	SI	Verificación de niveles de excavación de la estructura de pavimento y coordenadas de zapatas conforme al replanteo del contratista de obra. Realizar el informe de levantamiento topográfico y plano de la interventoría para verificación de actividades de excavación de obra. Realizar aporte en el informe mensual de interventoría, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Profesional sisoma	1	20	20	SI	Verificar el cumplimiento del contratista en lo referente a las afiliaciones al sistema general de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales), realizar seguimiento al cumplimiento de pagos de nóminas y liquidaciones del personal vinculado a la ejecución del contrato. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo según el plan de SGSST presentado por el contratista en obra, garantizando que se desarrollen de obra. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Arquitecto -Asesor	1	20	20	SI	Acompañamiento para la ubicación de ejes de acuerdo a la condición arquitectónica establecida para el hangarete, revisando en planos las variaciones según las directrices y recomendaciones de la entidad contratante. Verificar los ajustes a diseños presentados por la entidad para dar constancia si hubo modificación en la arquitectura. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Ingeniero Estructural-Asesor	1	20	20	SI	Asesorar a la entidad en la verificación de planos de diseño estructural, evidenciando cumplimiento con las normas NSR-10, realizar acompañamiento a la empresa interventora en el cumplimiento del contratista en los procesos constructivos en la ubicación de ejes de la estructura metálica para el hangarete. Revisar los ajustes a diseños presentados por la entidad de tal manera que cumpla con el alcance contractual y exista correlación con las condiciones del sitio.


						Ingeniero Sanitario-Asesor	1	20	20	SI	Velar por el cumplimiento del contratista principal de obra, en la implementación del PMA de obra, garantizando que los procesos constructivos no generen impactos negativos en el medio, velar por el cumplimiento del contratista en la normatividad ambiental legal vigente aplicable al proyecto, garantizar que no se dé inicio a las actividades que requieren de permisos y/o autorización por la autoridad ambiental competente, realizar el correcto seguimiento mensual a la implementación del PMA según las fichas de acciones propuestas. Realizar acompañamiento en el seguimiento de la obtención de los permisos ambientales requeridos para la ejecución del contrato. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Ingeniero Electrico- Aseso	1	20	20	SI	Realizar acompañamiento en la revisión de planos de diseños, dar respuesta oportuna a los requerimientos del contratista en cuanto a la revisión del componente eléctrico del contrato. Asesorar, en la revisión de los nuevos planos de diseño, y atender los requerimientos del contratista en cuanto a observaciones al diseño, dando respuesta oportuna. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Asesor Vias y Transporte	1	20	20	SI	compañamiento para la ubicación de ejes de acuerdo a la planimetría de localización y los niveles de la estructura de pavimento, conforme a la cota de terreno existente. Asesorar la revisión de documentos de certificado canteras, como la revisión de los requerimientos de cambio del material de soporte. Validar con las canteras de la región si se genera la producción del material requerido para la estructura de pavimento del hangarete. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Asesor Jurídico	1	5	25	SI	encuentren vigentes durante el plazo del contrato. Requerir al Consorcio AERO VC para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante el contrato de obra, en los pliegos de condiciones y sus anexos. Verificar los vínculos laborales y comerciales del contratista principal de obra garantizando que no existirá relación comercial con la entidad contratante de la FAC, verificar que los pagos al sistema de seguridad social, pagos de nóminas y liquidación laboral, se realice en los términos establecidos por la ley. Realizar el seguimiento en el cumplimiento del cronograma de obra, evidenciando retrasos que afectan el plazo del contrato, realizando la primera alerta por la incumplimiento a las acciones administrativas. Notificar a la entidad sobre el estado de la ejecución del contrato, teniendo en cuenta los atrasos generados por las demoras en la remisión de los diseños ajustados. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución.
						Asesor Contador	1	5	5	SI	Verificación de los documentos remitidos para las transacciones de la fiduciaria, conforme a las obligaciones establecidas dentro del contrato fiduciario y cumpliendo con las deducciones tributarias que se deben realizar para el pago a proveedores. Realizar aporte en el informe mensual de interventoria, verificar y suscribirlo firmando su participación en el mes de ejecución. Asesorar y verificar las ordenes la operación 6, 7, 8 y 9 de desembolso de anticipo al contratista, como constan en sus respectivas fechas, verificar que cada soporte allegado por el contratista esté acorde las retenciones y demás impuestos de ley aplicables.
						TOTAL	11				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	4,70%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 09	0,22%	**5,86%**	**15,98%**	**-10,12%**
Semana 10	0,00%			
Semana 11	0,00%			
Semana 12	0,94%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	**GRAFICO DE PORCENTAJES**	**TOTAL**
PROGRAMADO		**15,98%**
EJECUTADO		**5,86%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SIENDO ACCESORIO DEL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE AVANCE QUE ESTE ULTIMO (LEY 1474 DE 2011 ART. 84 Y 85 / DERECHO CIVIL - Principios - PRINCIPIO DEL DERECHO CIVIL - Lo accesorio sigue a lo principal) . se observa un adelanto del 10,12% equivalentes a las actividades reportadas por la interventoria en los informes de supervisión semanales.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	**Total**	**Transcurrido**	**Faltantes**
Contractual	213	95	118
Proyección	234,5556	95	139,5556

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	**ENTREGADO**	**APROBADO**	**CUMPLIO**	**OBSERVACIONES**
HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PRESENTACION HOJA DE VIDA INTERVENTORIA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
INFORME SEMANAL DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	La Interventoría presenta semanalmente los informes semanales del control de obra en los formatos establecidos
BITACORA DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	La Interventoría realiza diariamente el diligenciamiento de la Bitácora de obra, indicando las actividades realizadas, las condiciones climáticas y el personal en obra tanto de interventoría como de obra
COMITES DE OBRA SEMANALES	**SI**	**SI**	**SI**	La interventoría realiza cada semana los comités de obra, de los cuales se realiza su respectiva acta o se deja constancia del mismo en la bitacora de obra.
PAGO DE PARAFISCALES	**SI**	**SI**	**SI**	La interventoría realiza la verificación de los pagos de parafiscales y salarios de personal de la obra como de la misma interventoría.

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

VER ANEXOS

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

DEFINIR

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	**Presupuesto**		**Inversión a la Fecha**		**Por Ejecutar**	
	INICIAL	**ACTUAL** (Adiciones y/o reducciones)	**$**	**%**	**$**	**%**
Directos+Indirectos+IVA	$ 199.622.500,00	$ 199.622.500,00	$ 11.697.878,50	5,86%	$ 187.924.621,50	94,14%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 199.622.500,00	$ 199.622.500,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL	$ 199.622.500,00	
VALOR ADICIONAL 1 (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 199.622.500,00	
ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC I TRIMESTRE DE 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL)	$ 2.350.000,00	Se tramitra pago mediante Factura Electrónica # FE-44 del 16 febrero del 2023 (RESERVA PRESUPUESTAL 2022).
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 0,00	
TERCER PAGO PARCIAL	$ 0,00	
CUARTO PAGO PARCIAL	$ 0,00	
QUINTO PAGO PARCIAL	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 2.350.000,00	
SALDO DEL CONTRATO	$ 197.272.500,00	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se solicita al contratista de obra entregar los informes de supervisión los primeros cinco dias del mes para poder cargarlo en la plataforma, de igual forma se ha solicitado al comité estructurador en repetidas ocasiones la información preliminar del proyecto ya que se presentan dudas por parte del contratista de obra como de interventoria, estas dudas se pueden evidenciar en lo oficios anexos al informe de interventoria, no se cuenta con los permisos ambientales del pozo ni los permisos ambientales de tala de arboles, tema que esta afectando la normal ejecución del proyecto y se comienzan a evidenciar los atrasos y que no son atribuibles al contratista tal y como se evidencian en los informes semanales de interventoria.

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Las condiciones climaticas durante el periodo complendido a este informe mensual presenta constantes lluvias en horas de la mañana y noche



Supervisor Contrato de Interventoria No.195-00-A-COFAC-DIFRA-2021
CT VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	**X**		

	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		

10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			**N/A**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**N/A**

Municipio de Puerto Boyacá, 29 de marzo del 2023.

OFDIFRA-130-077

SEÑORES.
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atn. CT ANDERSON GILBERTO VERA CÉSPEDES
SUPERVISOR INTERVENTORIA

Referencia. Solicitud aprobación cambio director interventoria.

Cordial saludo,

Por medio del presente, dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la FUERZA AEREA COLOMBIANA, mediante la suscripción del contrato de interventoría No. 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 de objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS", me permito solicitar aprobación para el cambio del ingeniero director de interventoria, el motivo es porque el profesional DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO no podrá desarrollar sus servicios profesionales por compromisos personales y profesionales que le impiden continuar en el proceso.

Por lo anterior, presento hoja de vida del ingeniero civil JOHN FREDY SOTO NUÑEZ, para que sea revisada y aprobada por la entidad, teniendo en cuenta, que cumple con los requisitos y experiencia requeridos dentro del proceso de concurso de méritos que dio origen al contrato.

Atentamente,

Ing. JENNIFER C QUINTERO ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CEINTERS SAS

Anexos.
HV Director interventoria (24 folios).

PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE:	JOHN FREDY SOTO NUÑEZ	**PROFESIÓN:**	INGENIERO CIVIL

EDUCACIÓN SUPERIOR	INGENIERO CIVIL				
No. DE ORDEN	**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**	**TITULO OBTENIDO**	**FECHA DE GRADO**	**MATRICULA PROFESIONAL**	
				No.	**Fecha**
1	UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	INGENIERO CIVIL	15-12-2005	25202126762CND	01-02-2006

FORMACIÓN ACADÉMICA – FACTOR CALIDAD

No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO / FORMACIÓN	FECHA DE GRADO
1	UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA	ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN ESTATAL	06-12-2010
2	UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	29-03-2023

EXPERIENCIA

No. DE ORDEN	PROYECTO	CONTRATANTE	DURACION		CARGO DESEMPEÑADO
			INICIO	TERMINACIÓN	
1	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.	CEINTERS SAS	21-02-2019	21-06-2019	DIRECTOR INTERVENTORIA
2	INTERVENTORIA TÉCNICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ANTIGUO DE DOS NIVELES Y AMPLIACIÓN DE PLACA DEPORTIVA, EN EL COLEGIO SAN PEDRO CLAVER, ÁREA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOOYACÁ, BOYACÁ.	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	01-12-2011	29-03-2012	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
3	INTERVENTORIA TÉCNICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOHN FITGERALD KENNEDY DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	19-08-2011	16-12-2011	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA
4	INTERVENTORIA TÉCNICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA UNIDAD SANITARIA Y MANTENIMIENTO	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.	23-09-2011	20-01-2012	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

	RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISLA PALOMO.				
5	CONSTRUCCIÓN MORGUE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA	MAFRED´S CONTRATISTAS SAS	12-07-2010	20-10-2010	DIRECTOR OBRA
6	CONSTRUCCIÓN BATERIA SANITARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALÁN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.	MAFRED´S CONTRATISTAS SAS	11-01-2011	30-04-2011	DIRECTOR OBRA
7	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO CUBIERTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CACHIPAY Y SAN JUAN BOSCO LAVERDE DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN, SANTANDER	MAFRED´S CONTRATISTAS SAS	11-11-2015	24-08-2016	DIRECTOR OBRA
8	CONSTRUCCIÓN ESCENARIO RECREATIVO CLUB AMAS DE CASAS EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.	MAFRED´S CONTRATISTAS SAS	18-09-2019	28-12-2019	DIRECTOR OBRA
9	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PARQUE SANTANDER BARRIO CENTRO ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ	MAFRED´S CONTRATISTAS SAS	16-02-2021	17-08-2021	DIRECTOR OBRA

Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
R/L CEINTERS SAS
NIT 900.849.991-3

perfil empresarial

JFSN es una empresa de servicios, en el cual mi principal objetivo y compromiso es el desarrollo integral de proyectos de edificación e infraestructura de carácter público y privado, con el fin de transformar el entorno físico generando desarrollo y progreso, en beneficio equilibrado entre la sociedad y el medio ambiente.

JFSN esta comprometido con el desarrollo económico de los diferentes sectores del país por medio de la gestación y diseño proyectos de ingeniería, con altos estándares de calidad basados en parámetros de eficiencia y eficacia de los diseños adelantados. Adicionalmente, me desempeño ejecutando control y seguimiento a proyectos de ingeniería, logrando con ello construcciones exitosas debido a la implementación de calidad sobre las construcciones adelantadas por terceros.

A su vez realizo actividades de construcción y administración delegada de proyectos, implementado parámetros de calidad altos con el fin de lograr un desempeño adecuado de la construcción ejecutada.

El acompañamiento contractual, por medio de asesorías brindadas a contratistas, con el fin de comportamientos adecuados y acciones contractuales legales en procesos licitatorios y durante la ejecución proyectos, ha sido una actividad que se ha desempeñado de manera responsable, manteniendo la ética profesional intachable.

curriculum vitae

DATOS PERSONALES

NOMBRE	:	**JOHN FREDY**
APELLIDOS	:	**SOTO NUÑEZ**
PROFESION	:	**INGENIERO CIVIL**
ESPECIALISTA	:	**CONTRATACION ESTATAL**
DIRECCION	:	Carrera 5 No. 11-39
TELEFONO	:	7 38 11 11
CELULAR	:	320 679 46 02
CIUDAD	:	Puerto Boyacá (Boyacá)
E-MAIL	:	ing.john.soto@hotmail.com

Ing. JOHN FREDY SOTO NUÑEZ
Ingeniero Civil – Especialista en Contratación Estatal
Consultoría, interventoría y construcción con calidad

FORMACION Y CONOCIMIENTO

Posgrado	:	**Especialista en Contratación Estatal** Universidad El Externado de Colombia 2010
Pregrado	:	**Ingeniero Civil** Diez (10) semestres de Ingeniería Civil Universidad Piloto de Colombia 2005
Otros	:	X Jornadas de derecho Administrativo – II Congreso Internacional sobre Protección al Patrimonio Litoral y Desarrollo Económico Julio 2009
	:	Curso practicas de inspección visual y defectos en las uniones soldadas Electromanofacturas S.A. Septiembre de 2004
	:	Seminario Lógica Informática Piloto 2000 Mayo 2000
	:	Seminario Internacional de la Ingeniería y la Sociedad del Futuro en el Umbral del Siglo XXI Agosto 1999

Carrera 5 No. 11-39 | ing.john.soto@hotmail.com | Celular 320 679 4602
Puerto Boyacá (Boyacá)

SERVICIOS


- ✓ Construcción de obras civiles y arquitectónicas.
- ✓ Interventoría de obras civiles y arquitectónicas.
- ✓ Consultoría en proyectos de infraestructura.
- ✓ Movimiento de tierras
- ✓ Construcción y mantenimiento de redes y sistemas de almacenamiento para derivados del petróleo
- ✓ Suministro de personal calificado y no calificado
- ✓ Alquiler de equipos
- ✓ Alquiler de vehículos
- ✓ Alquiler de maquinaria



JOHN FREDY SOTO NUÑEZ
C.C. 80.724.937 Bogotá DC
Ingeniero Civil
MP 25202-226762 CND


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80.724.937
SOTO NUÑEZ
JOHN FREDY


FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
10-AGO-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA
MATRICULA PROFESIONAL No.
25202126762CND
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 01/02/2006
JOHN FREDY
SOTO NUÑEZ
C.C. 80724937
CORPORACION UNIVERSIDAD
PILOTO DE COLOMBIA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-1937157

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHN FREDY SOTO NUÑEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 80724937, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-126762 desde el 01 de Febrero de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 36.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Marzo del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CORPORACION

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PERSONERIA JURIDICA RESOLUCION No. 003681 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1.968, MINISTERIO DE JUSTICIA.

CONFIERE EL TITULO DE

Ingeniero Civil

A

John Fredy Soto Núñez

CEDULA DE C. No. 80.724.937 EXPEDIDA EN Santafé de Bogotá

QUIEN CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD, EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Bogotá, EL DIA 15 DEL MES DE Diciembre DEL AÑO 2005

PRESIDENTE DE LA CORPORACION

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DE LA FACULTAD

SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACION

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ACTA DE GRADO No. IC-218
LIBRO DE REGISTRO No. 10
FOLIO No. 6.520
FECHA 15 de Diciembre de 2005

17488

Universidad Externado de Colombia

El Rector y el Cuerpo Docente de la Facultad de

Derecho

en nombre de la República de Colombia y por autorización del

Ministerio de Educación Nacional, en atención a que

John Fredy Soto Nuñez

C.C. n.° 80.721.937 de Bogotá D.C.

cursó los estudios y cumplió los demás requisitos del programa de Especialización, le confieren el título de

Especialista en Contratación Estatal

le expiden el presente Diploma, refrendado con el sello mayor de la Universidad.

Bogotá, D.C., 6 de Diciembre de 2010 Acta 10115 Folio 1150 Libro n.° 16

Rector

Secretaria General

Director

Anotado: Registro n.° 38104 Folio 800 Libro DEES 1

Fecha: Bogotá, D.C., 17 de Enero de 2011

LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

PERSONERÍA JURÍDICA RESOLUCIÓN No. 003681 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 1.962, MINISTERIO DE JUSTICIA.

CONFIERE EL TÍTULO DE

Especialista en Gerencia de Proyectos

A

John Fredy Soto Nuñez

CÉDULA DE C. No. 80.724.937 EXPEDIDA EN Bogotá

QUIEN CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADÉMICOS EXIGIDOS POR LA UNIVERSIDAD, EN TESTIMONIO DE ELLO OTORGA EL PRESENTE DIPLOMA

EN LA CIUDAD DE Bogotá EL DÍA 29 DEL MES DE Marzo DEL AÑO 2023

PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

DECANO DEL PROGRAMA

SECRETARIO GENERAL DE LA CORPORACIÓN

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ACTA DE GRADO No. EGP-V- 1.646
LIBRO DE REGISTRO No. 28
FOLIO No. 35.654
FECHA 29.03.2023

48667

CERTIFICACIÓN

El suscrito secretario General del Municipio de Puerto Boyacá, certifica que, una vez revisados los archivos que reposan en esta secretaria, la empresa CEINTERS SAS, identificada con numero de NIT.900.849.991-3, durante la vigencia del año 2018 ejecutó el siguiente contrato:

CONTRATO	**No. 444 DE 2018**
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES APLICATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA"
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES CALENDARIO
ACTIVIDADES SUPERVISADAS	- Desmonte e instalación de cubierta teja fibrocemento. - Instalación carpintería metálica. - Suministro e instalación de pintura exteriores. - Suministro e instalación de cielorrasos. - Reforzamiento con estructuras de concreto con la construcción zapatas, vigas y columnas. - Instalación redes eléctricas. - Construcción muro en mampostería. - Ampliación de restaurantes escolares. - Instalación enchapes y accesorios.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS	- IE Jose Joaquín Ortiz sede Puerto Gutiérrez. - IE Jose Joaquín Ortiz sede Escuela Km 25. - IE Jose Joaquín Ortiz sede el Trique. - IE Agropecuario El Marfil Sede Primaria. - IE Agropecuario El Marfil Sede Principal. - IE El Marfil Sede escuela Okal. - IE El Marfil Sede escuela la Ceiba - IE Prado sede escuela Batería 3. - IE Prado sede escuela Agua Linda. - IE Prado sede escuela Palagua Alinaza. - IE Puerto Serviez sede principal. - IE Puerto Serviez sede escuela Morrocaliente. - IE Jose Joaquín Ortiz sede Principal. - IE Jose Joaquín Ortiz sede General Gustavo Matamoros. - IE Antonia Santos sede Simón Bolivar. - IE Jose Joaquín Ortiz sede Escuela KM11 - IE Guanegro sede escuela el Pescado.

	- IE Antonia santos sede Cristo Rey. - IE Prado sede el Chaparro.
EQUIPO DE TRABAJO	DIRECTOR INTERVENTORIA: *Ing. John Fredy Soto Núñez.* RESIDENTE INTERVENTORIA: Ing. Jorge Luis Cajigas Leguizamon. AUXILIAR INGENIERIA: Jorge Leonardo Plazas Sanabria
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	**$ 55.573.000,00**
FECHA DE INICIO	FEBRERO 21 DE 2019
FECHA DE RECIBO FINAL	JUNIO 21 DE 2019

La presente certificación se expide a solicitud verbal del interesado (a) para los fines pertinentes. Dada en la secretaria de Obras Públicas a los 05 días del mes de julio del año 2019.

IVÁN MAURICIO ÁLVAREZ ORDÚZ
Secretario General Municipal

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO BOYACA

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA, BOYACA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TRABAJANDO POR EL CAMBIO

ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA L-033

CONTRATO No.	**0649 de 2011.**
OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO QUE TIENEN POR OBJETO "MANTENIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ANTIGUIO DE DOS NIVELES Y AMPLIACION DE PLACA DEPORTIVA, EN EL COLEGIO SAN PEDRO CLAVER, AREA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ**
CONTRATISTA	**ING. JOHN FREDY SOTO NUÑEZ**
IDENTIFICACION	**80.724.937 DE BOGOTA DC**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ**
INTERVENTORIA	**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**
FECHA ACTA DE INICIO	**01 DE DICIEMBRE DE 2011**
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL	**29 DE MARZO DE 2012**
FECHA PRESENTA ACTA	**07 DE JUNIO DE 2012**
PLAZO INICIAL DE LA EJECUCION	**CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO**
PLAZO FINAL DE EJECUCION	**CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 31.746.880,00**
VALOR ANTICIPO	**$ 15.873.440,00**
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA	**$ 0.00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 15.873.440,00**

En el municipio de Puerto Boyacá a los siete (07) días del mes de junio de 2012, se reunieron el Dr. **ALBEIRO GOMEZ QUIROZ,** Secretario General, Arquitecto **JHON JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA,** Secretario de Obras Publicas, el Ingeniero **JOHN FREDY SOTO NUNEZ**, contratista de interventoría de la obra con el fin de liquidar el contrato de interventoria:

ASPECTO LEGAL:

ACTA 147 DE 2011	ACTA DE INICIO	DICIEMBRE 01 DE 2011
ACTA F026 DE 2011	ACTA DE RECIBO FINAL	MARZO 29 DE 2012

ASPECTO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 31.746.800.oo
VALOR ANTICIPO	:	$ 15.873.440.oo
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA	:	$ 0.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	:	$ 15.873.440.oo
VALOR FINAL DEL CONTRATO	:	$ 31.746.800.oo

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO BOYACA

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA, BOYACA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TRABAJANDO POR EL CAMBIO

CUADRO DE COSTOS: CONTRATO 0649 DE 2011 INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO QUE TIENEN POR OBJETO "INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO QUE TIENEN POR OBJETO "MANTENIMIENTO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ANTIGUIO DE DOS NIVELES Y AMPLIACION DE PLACA DEPORTIVA, EN EL *COLEGIO SAN PEDRO CLAVER, AREA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ*

COD CUBS	COSTO PERSONAL		SUELDO	% DEDICACION	TIEMPO MESES	VALOR PARCIAL
	CANT	PERSONAL REQUERIDO	-1	-2	-3	(4)=(1)X(2)X(3)
2.31.17	1	Ing. Civil o arquitecto	$ 2.100.000	0,8	4,00	$ 6.720.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL						$ 6.720.000
FACTOR MULTIPLICADOR						2,5
TOTAL COSTO PERSONAL						$ 16.800.000
	OTROS COSTOS DIRECTOS		COSTO/MES	TIEMPO UTILIZACION	MESES	VALOR PARCIAL
2.43.2	1	Gastos de viaje y desplazamiento (alquiler vehiculo)	$ 1.740.000	0,8	4,00	$ 5.568.000
2.43.2	1	Oficina-Campamento (incluye servicios públic.)	$ 400.000	1	4,00	$ 1.600.000
2.32.2	1	Informe ambiental	$ 500.000	1	4,00	$ 2.000.000
2.32.2	1	Reproducción Documentos (fotocop., heliogr.) Edición de Informes (incluye fotografías)	$ 350.000	1	4,00	$ 1.400.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS RECURSOS						$ 10.568.000
SUBTOTAL						$ 27.368.000
IVA 16%						$ 4.378.880
VALOR TOTAL INCLUYE IVA						$ 31.746.880

Para constancia de lo anterior firman en los que ella intervinieron, en el municipio de Puerto Boyacá a los siete (07) días del mes de junio de 2012.

ING. JOHN FREDY SOTO NUNEZ
CONTRATISTA

ARQ. JHON JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DR. ALBEIRO QUIROZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL

POLIZAS:

Vigencia	Aseguradora	Póliza No.	Fecha Inicial dd/mm/aaaa	Fecha Final dd/mm/aaaa	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	24-44-101039807	28/11/2011	28/09/2012	3.174.688
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	24-44-101039807	28/11/2011	28/03/2015	1.587.344
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	24-44-101039807	28/11/2011	28/09/2012	15.873.440
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	24-44-101039807	28/11/2011	29/03/2013	3.174.688

Para constancia de lo anterior firman en los que ella intervinieron, en el municipio de Puerto Boyacá a los siete (07) días del mes de junio de 2012.

ING. JOHN FREDY SOTO NUNEZ
CONTRATISTA

ARQ. JHON JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DR. ALBEIRO QUIROZ GOMEZ
SECRETARIO GENERAL

9:28

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO BOYACA

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA, BOYACA
SECRETARIA DE PLANEACION
PUEBLO Y DEMOCRACIA "PUEDE

ACTA 03 DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	:	0463 DE 2011
OBJETO	:	INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JHON FITGERALD KENNEDY DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA"
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
CONTRATISTA	:	Ing. JOHN FREDY SOTO NUNEZ
INTERVENTOR	:	SECRETARIA DE PLANEACION
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 24.742.422.oo
VALOR ANTICIPO	:	$ 12.371.211.oo
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA	:	$ 0.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	:	$ 12.371.211.oo
VALOR FINAL DEL CONTRATO	:	$ 12.371.211.oo
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	:	CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO
PLAZO FINAL DE EJECUCION	:	CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO
FECHA PRESENTE ACTA	:	28 DE DICIEMBRE 2011

En el municipio de Puerto Boyacá a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2011, se reunieron el Dr. **EDUARD FRANCISCO BAUTISTA CUERVO** en calidad de Secretario General, Ingeniero **VICTOR MANUEL VARGAS LOZANO,** Secretario de Planeación, el Ingeniero **JOHN FREDY SOTO NUNEZ,** contratista de interventoría de la obra, con el fin de liquidar el contrato de interventoría.

28 DIC 2011
FOLIO 353
FIRMA

ASPECTO LEGAL:

ACTA 01 DE 2011	ACTA DE INICIO	AGOSTO 19 DE 2011
ACTA 02 DE 2011	ACTA DE RECIBO	DICIEMBRE 16 DE 2011

ASPECTO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 24.742.422.oo
VALOR ANTICIPO	:	$ 12.371.211.oo
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA	:	$ 0.oo
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	:	$ 12.371.211.oo
VALOR FINAL DEL CONTRATO	:	$ 12.371.211.oo

POLIZAS SEGUROS DEL ESTADO:

Vigencia	Aseguradora	Póliza No.	Fecha Inicial dd/mm/aaaa	Fecha Final dd/mm/aaaa	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101037465	12/08/2011	12/08/2012	2.474.424,2
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101037465	12/08/2011	12/02/2015	1.237.121,1
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101037465	12/08/2011	12/08/2012	12.371.211
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	25-44-101037465	12/08/2011	16/12/2012	2.474.424,2

Para constancia de lo anterior firman en los que ella intervinieron, en el municipio de Puerto Boyacá a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2011.

ING. JOHN FREDY SOTO NUNEZ
CONTRATISTA

ING. VICTOR MANUEL VARGAS LOZANO
SECRETARIO DE PLANEACION

DR. EDUARD FRANCISCO BAUTISTA CUERVO
Secretario General

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO BOYACA

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA, BOYACA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
TRABAJANDO POR EL CAMBIO

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.	**317 de 2011.**
OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA UNIDAD SANITARIA Y MANTENIMIENTO DE RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA ISLA PALOMO. CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA INSTITTUCION EDUCATIVA INSTITUCION EL PESCADO. CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y MURI DE CONTENCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES AREA RURAL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA**
CONTRATISTA	**JOHN FREDY SOTO NUÑEZ**
IDENTIFICACION	**80.724.937 DE BOGOTA DC**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ**
INTERVENTORIA	**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**
PLAZO DEL CONTRATO	**CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO**
FECHA DE INICIO	**23 DE SEPTIEMBRE DE 2011**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**20 DE ENERO DE 2012**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 12.412.000,00**
VALOR ANTICIPO	**$ 6.206.000,00**
SALDO A FAVOR DE LA ALCALDIA	**$ 0.00**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 6.206.000,00**

En el municipio de Puerto Boyacá a los veinte (20) días del mes de enero de 2012, se reunieron el Arquitecto **JHON JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA,** Secretario de Obras Publicas (e) y el Ingeniero **JOHN FREDY SOTO NUNEZ**, contratista de interventoría de la obra con el fin de hacer el recibo total del objeto del contrato teniendo en cuenta lo siguiente:

PRIMERO: Que el contratista entrega de forma total al municipio de Puerto Boyacá, la materia y objeto del contrato, el día 20 de enero de 2012.

Para constancia de lo anterior firman en los que ella intervinieron, en el municipio de Puerto Boyacá a los veinte (20) días del mes de enero de 2012.

ING. JOHN FREDY SOTO NUNEZ
CONTRATISTA

ARQ. JHON JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO BOYACA

ALCALDIA DE PUERTO BOYACA, BOYACA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
TRABAJANDO POR EL CAMBIO

CUADRO DE COSTOS: CONTRATO 0317 DE 2011 **INTERVENTORIA TECNICA DEL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA UNIDAD SANITARIA Y MANTENIMIENTO DE RESTAURANTE ESCOLAR INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA ISLA PALOMO. CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA INSTITTUCION EDUCATIVA INSTITUCION EL PESCADO. CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA Y MURI DE CONTENCION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS LAURELES AREA RURAL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA**

COD CUBS	COSTO PERSONAL		SUELDO	% DEDICACION	TIEMPO MESES	VALOR PARCIAL
	CANT	PERSONAL REQUERIDO				
2.31.17	1	ING. CIVIL O ARQUITECTO	$ 2,100,000	0.3	4	$2.520.000
SUBTOTAL COSTO PERSONAL						**$ 2.520.000**
FACTOR MULTIPLIACADOR (F.M.)						**2.50**
TOTAL COSTO PERSONAL						**$ 6.300.000**
	OTROS COSTOS DIRECTOS		**COSTO/MES**	**TIEMPO UTILIZACION**	**MESES**	**VALOR PARCIAL**
2.43.2		Gastos de viaje y desplazamiento (alquiler vehículo)	978.000	1	4	3.912.000
2.43.2		Oficina – campamento (incluye servicios public.)	350.000	1	4	1.400.000
2.32.2		REPRODUCCION DE DOCUMENTOS (fotocop. Heliogr.) edición de informes (incluye fotografias)	$163,817.00	1	4	800.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS RECURSOS						**$ 6.112.000**
VALOR TOTAL						**$ 12.412.000**

Para constancia de lo anterior firman en los que ella intervinieron, en el municipio de Puerto Boyacá a los veinte (20) días del mes de enero de 2012.

ING. JOHN FREDY SOTO NUNEZ
CONTRATISTA

ARQ. JHON JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

El suscrito **FREDDY SOTO GOMEZ** identificado con cedula de ciudadanía número 7.482.479 de Barranquilla, actuando como represente legal de la empresa **MAFREDS CONTRATRISTAS SAS** con NIT 820.000.541-8, certifica que:

Que el ingeniero **JOHN FREDY SOTO NUÑEZ** identificado con cedula de ciudadanía número 80.724.937 de Bogotá D.C. y matricula profesional 25202-126762 CND, ha labrado para la empresa como director de obra en la ejecución de los siguientes proyectos:

No. Contrato	005 de 2010
Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
Objeto	CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE LA VEREDA LA FLORIDA TRES RANCHOS MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
Valor contrato	$28.096.753
Fecha de inicio	21/06/2010
Fecha de finalización	20/08/2010

No. Contrato	008 de 2010
Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
Objeto	CONSTRUCCION DE MORGUE DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, ANTIOQUIA
Valor contrato	$54.152.536
Fecha de inicio	12/07/2010
Fecha de finalización	20/10/2010

No. Contrato	021 de 2010
Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
Objeto	ADECUACION Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECCION SECUNDARIA PABLO VI DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO
Valor contrato	$29.993.228
Fecha de inicio	24/11/2010
Fecha de finalización	23/12/2010

No. Contrato	790 DE 2010
Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Objeto	CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
Valor contrato	$52.551.317
Fecha de inicio	11/01/2011
Fecha de finalización	30/04/2011

No. Contrato	34-7690
Contratante	MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
Objeto	MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA ESTACION ZAMBITO LONGITUD 2 KILOMETROS
Valor contrato	$18.096.000
Fecha de inicio	17/08/2011
Fecha de finalización	31/08/2011

No. Contrato	23-1170
Contratante	MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
Objeto	TALA DE 3 ARBOLES EN LA TRAMPA DE RECIBO DEL OLEODUCTO JAZMIN VASCONIA EN LA ESTACION VASCONIA
Valor contrato	$22.040.000
Fecha de inicio	28/11/2011
Fecha de finalización	30/12/2011

No. Contrato	23-842
Contratante	MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
Objeto	CONSTRUCCIONES PAR ADECUAR POZOS SEPTIECOS CAMPO JAZMIN GIRASOL PARA DAR CUMPLIMEINTO A LA RESOLUCION 595 LICENCIA AMBIENTAL
Valor contrato	$35.110.560
Fecha de inicio	16/12/2011
Fecha de finalización	31/12/2011

No. Contrato	046 DE 2013
Contratante	MUNICIPIO DE HONDA
Objeto	PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA URBANA UBICADA EN LA CRA. 10 ENTRE CALLES 9 Y 13 PUENTE NEGRO DEL MUNICIPIO DE HONDA, TOLIMA
Valor contrato	$189.904.800
Fecha de inicio	2/09/2013
Fecha de finalización	13/12/2013

No. Contrato	488 DE 2012
Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Objeto	CONTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (OPTIMIZACION Y REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 13A ENTRE CARRERAS 7 Y CALLEJON BARRIO EL PROGRESO), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA

Valor contrato	$83.745.238
Fecha de inicio	11/01/2013
Fecha de finalización	12/03/2013

No. Contrato	131 DE 2014
Contratante	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON
Objeto	CONSTRUCCION DE OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO Y PAVIMENTACION EN LOS CENTROS POBLADOS DE SAN JUAN BOSCO, PLAN DE ALVAREZ Y ARAGUA DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER
Valor contrato	$2.434.486.894
Fecha de inicio	5/12/2014
Fecha de finalización	19/06/2015

No. Contrato	113 DE 2015
Contratante	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON
Objeto	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO CUBIERTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CACHIPAY Y SAN JUAN BOSCO LAVERDE DEL MUNICPIO DE SANTA HELENA DEL OPON - SANTANDER
Valor contrato	$1.863.419.032
Fecha de inicio	11/11/2015
Fecha de finalización	24/08/2016

No. Contrato	084 DE 2017
Contratante	MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON
Objeto	MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS CON LA CONFORMACION DE LA BANCA CON MAQUINARIA EN EL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPON, SANTANDER
Valor contrato	$84.999.472
Fecha de inicio	25/04/2017
Fecha de finalización	17/08/2017

No. Contrato	196 DE 2018
Contratante	MUNICIPIO DE HONDA
Objeto	OBRA CIVIL PARA LA ADECUACION DE LA BAHIA DE PARQUEO CALLE 13, FRENTE A LA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE HONDA, TOLIMA
Valor contrato	$186.806.675
Fecha de inicio	20/11/2018
Fecha de finalización	14/01/2019

No. Contrato	UT - IJP
Contratante	UT-PAL-087-18
Objeto	CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONTRAPISO, ZONA PARA EL TANQUEO DE COMBUSTIBLE DEL AREA INDUSTRIAL, CAMPO PALAGUA- CAIPAL UT- IJP, MUNICIPIO DE PÚERTO BOYACA
Valor contrato	$116.389.715
Fecha de inicio	23/10/2018
Fecha de finalización	21/12/2018

No. Contrato	UT - IJP
Contratante	UT-PAL-053-18
Objeto	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PERIMETRAL DE CONTROL DE AGUAS LLUVIAS DE LA BATERIA N°1, CAMPO PALAGUA - CAIPAL, MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
Valor contrato	$325.620.063
Fecha de inicio	23/01/2019
Fecha de finalización	6/04/2019

No. Contrato	141 DE 2018
Contratante	SANTA HELENA DEL OPON
Objeto	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A TODO COSTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN – SANTANDER
Valor contrato	$64.998.716
Fecha de inicio	21/06/2019
Fecha de finalización	21/07/2019

No. Contrato	436 DE 2019
Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREATIVO EN EL BARRIO CLUB AMAS DE CASA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Valor contrato	$1.738.149.474
Fecha de inicio	18/09/2019
Fecha de finalización	28/12/2019

No. Contrato	689 DE 2020
Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Objeto	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA RECREATIVA PARQUE SANTANDER BARRIO EL CENTRO AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA - BOYACA.
Valor contrato	$2.643.699.374
Fecha de inicio	16/02/2021

Fecha de finalización	17/08/2021

No. Contrato	697 DE 2020
Contratante	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 4-2, SECTOR CRISTO REY, ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
Valor contrato	$319.971.900
Fecha de inicio	15/07/2021
Fecha de finalización	14/10/2021

Se expide en Puerto Boyacá, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2022.



MAFREDS CONTRATISTAS SAS
FREDDY SOTO GOMEZ
C. C. No. 7.482.479 de Barranquilla
Carrera 5 No. 11-39
mafreds@hotmail.com / mafreds.proyectos@hotmail.com
Puerto Boyacá, Boyacá

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-078
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA	Versión	3
		Vigencia	6/08/2022

CONTRATO No.	130-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.
CONTRATISTA	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	CT VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO

HOJA DE VIDA	REVISIÓN Y APROBACIÓN		FECHA DILIGENCIAMIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE TARJETA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	NÚMERO Y CORREO ELECTRONICO DE CONTACTO	No. DE FOLIOS ANEXOS Y OBSERVACIONES
	SI	NO						
DIRECTOR DE OBRA	X		1/04/2023	JOHN FREDY SOTO NUÑEZ	25202-126762CND	2 AÑOS	ing.john.soto@hotmail.com	24

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ELABORÓ:



CT VERA CESPEDES ANDERSON GILBERTO
Supervisor

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA INTERVENTORIA

CEINTERS SAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

PERIODO: Desde el 01 de abril de 2023 hasta el 30 de abril de 2023.



CONTROL DE DOCUMENTOS	
	
Elaboró: Ing. Yenner Francisco Cárdenas Comas	Aprobó: Ing. John Fredy Soto Núñez.
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de Interventoría
Fecha: 30/04/2023	Fecha: 30/04/2023

TABLA DE CONTENIDO.

1. Contenido

1. DESCRIPCIÓN....3
1.1. Objeto de la interventoria. 3
1.2. Alcance. 3
1.3. Objetivos de calidad....3
1.3.1. Objetivo general. 3
1.3.2. Objetivo específico. 4
1.4. Definiciones. 4
1.5. Estructura de interventoria. 5
1.5.1. Mapa de procesos. 6
2. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS 8
2.1. Control De Correspondencia....8
3. CONTROL DE REGISTROS 8
4. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 9
4.1. Reuniones 9
5. CONTROL DE BIENES DEL CLIENTE 9
5.1. Control Del Producto Y Bienes Del Cliente 9
6. RECURSOS....10
6.1. Provisión De Recursos....10
6.2. Materiales....10
6.3. Recursos Humanos 10
6.3.1. Estrategias De Aplicación. 10
7. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO 10
8. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO....13
9. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD....15
10. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 15
11. GESTIÓN DEL CAMBIO....15

2. DESCRIPCIÓN.

El presente informe da seguimiento al Plan de Control de Calidad dentro del alcance del proyecto según Contrato Número 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 celebrado con la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana, cuyo objeto tiene INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS, la aplicación de este documento permite verificar el control de calidad de las actividades propuestas por la interventoría, así mismo, relacionar las características de los recursos, equipo y calidad de la mano de obra que se han tenido durante las fases del proyecto de interventoría.

2.1. Objeto de la interventoria.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

2.2. Alcance.

El presente Informe de seguimiento del Plan de Control de Calidad aplica para el periodo comprendido entre el **01 DE ABRIL DE 2023 Y EL 30 DE ABRIL DE 2023**, dando soporte a las actividades y requisitos enmarcados en el Contrato Número 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022 de objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

2.3. Objetivos de calidad.

2.3.1. Objetivo general.

El Plan de Control de Calidad tiene como objeto establecer los parámetros, la metodología y responsabilidad que se tiene frente a cada una de las actividades que se deben desarrollar dentro de la ejecución del proyecto, con el fin de cumplir los requisitos legales, normativos, especificaciones técnicas estipulados en el Contrato No. **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**.

2.3.2. Objetivo específico.

- Definir actividades en el proyecto a desarrollar, para que estén plenamente identificada, organizadas, programadas y controladas desde sus inicios hasta su fin, permitiendo la trazabilidad y cumplimiento del contrato.
- Establecer los criterios y lineamientos para verificar el flujo de inversión presupuestal, en relación a cada uno de los cortes parciales de seguimiento durante la ejecución del contrato y con el control del presupuesto establecido.
- Asegurar la calidad en los recursos a emplear en el proyecto, acorde a lo solicitado en las especificaciones técnicas, este objetivo se logra con la presentación de documentos soporte y/o certificados de cumplimiento de calidad de los materiales y colaboradores vinculados e involucrados en la ejecución del proyecto.
- Mantener constante comunicación e informar de manera permanente a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA** y/o el supervisor asignado, así como las demás partes involucradas en la ejecución del proyecto.
- Identificar y hacer seguimiento a los productos NO conformes para garantizar que el proyecto reciba productos con la calidad esperada en las especificaciones técnicas establecidas por la **FUERZA AEREA COLOMBIANA**.
- Identificar y hacer seguimiento a las acciones preventivas y correctivas que permitan la entrega del proyecto y la satisfacción del cliente y las partes interesadas.

Así mismo, se ha definido la Matriz de Seguimiento y Cumplimiento de Objetivos del Plan de Control de Calidad del Contrato Número **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**, mediante Anexo 1 de la Matriz de Cumplimiento de los Objetivos, contenido en la carpeta en el Formato PCC–01–2022, el cual permite identificar los cumplimientos de los requisitos contractuales, seguimiento y monitoreo de los objetivos de calidad.

2.4. Definiciones.

- **Acción correctiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
- **Acción preventiva:** Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa (s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

- **Aseguramiento de la calidad:** Es el proceso que consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas.
- **Control de calidad:** Proceso por el que se monitorea y registran los resultados de la ejecución de actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. El control de calidad se lleva a cabo durante toda la ejecución del proyecto. Los estándares de calidad incluyen las metas de los procesos y del producto del proyecto. y del producto del proyecto.
- **Documento:** Es la información guía para realizar determinada actividad y su medio de soporte.
- **Lista de control de calidad:** Es una herramienta estructurada, por lo general especifica de cada componente, que se utiliza para verificar que se haya realizado una serie de pasos necesarios.
- **Plan de control de calidad:** Documento que especifica cuales procesos, procedimientos y recursos asociados, se aplicarán, por quien y cuando, para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato especifico (Fuente: NTC-ISO 100005).
- **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
- **Procedimiento:** Forma específica de llevar a cabo una actividad o un proceso.
- **Proyecto:** Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y finalización llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
- **Registro:** Es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona la evidencia de actividades desempeñadas.

2.5. Estructura de interventoria.

Se han identificado los procesos necesarios para desarrollar el Contrato **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**, dentro del cual se encuentran procesos técnicos de ingeniería y de apoyo para la FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS.

2.5.1. Mapa de procesos.

El Mapa de Procesos define la interacción de los procesos a nivel de la Interventoría, la secuencia entre ellos, así como la forma en que interactúan están representados en el siguiente Mapa de Procesos:




Figura 1. Mapa de procesos de la interventoria

2.5.1.1. Procesos gerenciales.

Desde la dirección de la interventoría se ha efectuado debido proceso en la ejecución del contrato, toda vez que se evalúa el desempeño del contratista de obra en la ejecución de las actividades planteadas acorde al cronograma de obra. Asimismo, se lleva el control en el flujo de inversión de tal manera que se destinen los recursos en el desarrollo de actividades propias del proyecto y que no se desvíen para alcances fuera de lo contractual.

2.5.1.2. Procesos de ejecución o técnicos.

La interventoría ha atendido a los diferentes requerimientos solicitados por la entidad contratante. Igualmente, ha remitido las solicitudes al contratista de obra de tal manera que se obtenga cumplimiento y respuesta a lo requerido. Evidencia de esto, en apartado inferior se encuentra la relación de correspondencia que lo demuestra.

2.5.1.3. Proceso de control y apoyo.

En el presente mes se han desarrollado las acciones con el personal de la interventoría de tal manera que se permita llevar el debido control y vigilancia del contrato de obra. No obstante, teniendo en cuenta que se conserva el mismo personal no se relaciona acciones adicionales a las efectuadas en el mes de octubre; es decir, persiste el mismo soporte de desarrollo de la inducción y capacitación para la implementación del plan de aseguramiento de la calidad, roles y responsabilidades.

3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

3.1. Control De Correspondencia

Para dar soporte se relaciona en los anexos el documento PCC–01–F–09 Formato de relación de correspondencia.

4. CONTROL DE REGISTROS

Dichos registros pueden ser: Contrato, sub contratos, actas legales, actas de comité, oficios, informes, documentos jurídicos y facturación, pólizas, ensayos de laboratorio e informes fotográficos.

Mediante el control de registros se tendrán copias magnéticas en el servidor y solo tendrá accesos a ellos el personal autorizado por este. Para protegerlos de pérdidas y extravíos, se mantendrán en la biblioteca de la oficina, la cual reposa en un sitio fuera del alcance de la luz solar, de la humedad y de otros ambientes no aptos para la conservación de registros.

En el listado maestro de registros se define el tiempo de retención, el cual determina por cuánto tiempo se almacena el registro y finalmente se establece la disposición del mismo.

Se evidencia y se establece el Formato PCC-01-F-18 Listado Maestro de Registros a utilizar para el Contrato número **130-00-A-COFAC-DIFRA-2022**, asimismo, la interventoría se compromete a realizar la socialización y actualización de los demás formatos que se requieran utilizar ante las partes interesadas.

5. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Los canales de comunicación dispuestos por la Interventoría mediante la interacción con la Entidad Contratante, el Contratista de Obra y partes interesadas, se han establecido mediante la Residencia de Interventoría, Dirección de Interventoría, y Representante Legal de CEINTERS SAS; a través de los correos ingeniería.ceinters@outlook.com y ceinters@outlook.es.

5.1. Reuniones

En el periodo de seguimiento se han desarrollado dos comités de obra con la entidad y contratista de obra; asimismo, se han remitido los informes semanales respectivos que demuestran el avance de la ejecución de los contratos.

6. CONTROL DE BIENES DEL CLIENTE

6.1. Control Del Producto Y Bienes Del Cliente

ACTIVIDAD	FRECUENCIA/VERIFICACIÓN
Identificación y control de los productos objeto del contrato por la Entidad Contratante.	El residente de interventoría realiza inspecciones visuales en sitio, para verificar y controlar las actividades ejecutadas, tal que estas este conforme al alcance contratado.
Metodología de inspecciones y ensayos requeridos para cumplir con los requerimientos de la Entidad Contratante	En el presente periodo de seguimiento, NO se han realizado ensayos de laboratorio por parte del contratista y de la interventoría.
Control de productos NO CONFORMES.	En el presente periodo de seguimiento NO se ha presentado novedad que implique implementación de medidas para Producto No Conforme.
Control del daño o perdida, criterios de cumplimiento de garantías.	En el presente periodo de seguimiento NO se ha presentado novedad que implique implementación de medidas para Producto No Conforme.

7. RECURSOS

7.1. Provisión De Recursos

Los profesionales y especialistas determinarán los requerimientos necesarios para el levantamiento de la información, análisis de estudios, estudio de requerimientos específicos, de acuerdo a lo establecido en la programación de la interventoría y las necesidades propias que se presenten en el sitio de trabajo; se registran el servicio requerido en el formato requerimiento de servicio para ensayos, laboratorios o toma de muestras. El requerimiento de servicio, puede ser diligenciado por el profesional siempre y cuando este tenga el aval del Residente de Interventoría.

7.2. Materiales

En el presente periodo de seguimiento no se han requerido materiales para llevar el control y verificación del contrato de obra. No obstante, se tienen herramientas de medición para llevar el desarrollo de las actividades de la interventoría, tales como: flexómetro, cinta métrica, equipo de topografía, moldes de cilindro para muestras de concreto y cono para control de asentamiento del concreto.

7.3. Recursos Humanos

7.3.1. Estrategias De Aplicación.

En el presente mes, el director de interventoría ha desarrollado las estrategias con el personal de la interventoría de tal manera que se dé cumplimiento en el desarrollo del Plan de control de calidad y charlas de calidad para el desarrollo de trabajo en equipo del personal.



Las evidencias de estas acciones se encuentran dentro de los anexos, dentro de los cuales se relaciona lo siguiente:

- ✓ Planilla de asistencia de cumplimiento del Plan de Control de Calidad
- ✓ Planilla de asistencia a divulgación de calidad como estrategia de aplicación al grupo de trabajo.


8. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO

La empresa cuenta con una oficina principal ubicada en la carrera 10 #26-44, de Puerto Boyacá, Boyacá en la cual se encuentran las siguientes instalaciones:

	
Fotografía 1. Fachada de oficina principal Puerto Boyacá.	Fotografía 2. Oficina de gerencia.

	
Fotografía 3. Equipo de cómputo gerencia.	Fotografía 4. Equipo de cómputo administrativo.

	
Fotografía 5. Equipo de impresión y digitalización a color.	Fotografía 6. Equipo de impresión y digitalización a color.

	
Fotografía 7. Archivo documental físico.	Fotografía 8. Oficina de área técnica.

9. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PRODUCTO

PARAMETRO	OBJETIVO	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	META	EVALUACION	OBSERVACIONES
Cumplimiento	Llevar a cabo el proyecto conforme a los requerimientos del cliente.	Tiempo	(Días ejecutados/Días planificados)*100	≤100%	100%	
		Actividades	(Actividades ejecutados/Actividades planificadas)*100	≤100%	100%	
		Control presupuestal	(Flujo de inversión ejecutado/ Flujo de inversión propuesto)*100	≤100%	100%	
Personal competente	Seleccionar personal competente asegurando su Educación, formación, habilidades y experiencia.	Selección	(Personal contratado con el perfíl requerido/Total personal contratado)*100	≥95%	100%	
Materias primas confiables	Tomar las muestras y realizar los ensayos correspondientes a las condiciones técnicas del contrato.	Quejas presentadas por calidad	# de ensayos realizados/Total de ensayos propuestos	≤2	0	
		Resultados rechazados	(Resultados rechazados/Total de ordenes de realizadas)*100	<5%	0%	
Satisfacción de la Entidad Contratante	Garantizar la satisfacción de los usuarios y de la entidad contratante.	Respuesta a quejas, peticiones o reclamos	(PQR respondidas/PQR recibidas)*100	100%		NO se han presentado PQR
Cumplimiento en los requisitos legales o reglamentarios	Garantizar el cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios aplicables al proyecto.	Multas o sanciones	# de Multas o sanciones aplicadas en la ejecución del proyecto.	≤2		NO se han presentado multas o sanciones

PARAMETRO	OBJETIVO	INDICADOR	FORMA DE CALCULO	META	EVALUACION	OBSERVACIONES
Requisitos de cumplimiento de Plan de Calidad	Garantizar la competencia del personal y la aplicación del procedimiento de contratación.	Hojas de vida	Hojas de vida del personal en obra y formatos.	SI	SI	
	Garantizar el control de documentación y aplicación del procedimiento de control documental.	Identificación de documentos	Verificación del control de los documentos.	SI	SI	
	Garantizar el cumplimiento del procedimiento de comunicación y registros.	Documentos y registros	Relación de correspondencia.	SI	SI	
	Garantizar el cumplimiento del procedimiento de compras y contratación de proveedores.	Proveedores	Método de selección y evaluación a proveedores.	SI	NA	En el presente periodo de seguimiento no se han requerido materiales para llevar el control y verificación del contrato de obra. No obstante, se tienen herramientas de medición para llevar el desarrollo de las actividades de la interventoría, tales como: flexómetro, cinta métrica, equipo de topografía, moldes de cilindro para muestras de concreto y cono para control de asentamiento del concreto.
	Garantizar el cumplimiento del procedimiento de medición, seguimiento y mejora.	Inspección	Plan de Inspección y Ensayo	SI	SI	En el presente periodo de seguimiento, no se han realizado ensayos de laboratorio por parte del contratista y de la interventoría.

10. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Se ha definido mecanismo de control de rastreo para los documentos y estado del proyecto mediante la vinculación del PAC–01–P–13 Formato de Identificación y Trazabilidad de los avances, identificando el cumplimiento de especificaciones técnicas y modificaciones que se realicen a los estudios preliminares, ejecución de actividades y requisitos de calidad estipulados. En los anexos se encuentra el formato diligenciado.

11. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

En el presente periodo de seguimiento NO se ha presentado novedad que implique implementación de medidas para Producto No Conforme.

12. GESTIÓN DEL CAMBIO

A la fecha, el Plan de Control de Calidad no ha tenido actualización, modificación o adición dentro de su contenido.

ANEXOS

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

PCC-01-F-18 Listado Maestro de Registros

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CEINTERS SAS		
	FORMATO DE LISTADO MAESTRO DE REGISTROS		
	CÓDIGO	**ÁREA**	**VERSIÓN**
	PCC-01-F-18	TÉCNICA	1.0

NÚMERO DE CONTRATO:	130-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA:	CEINTERS SAS

ÍTEM	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA ELABORACIÓN	FECHA MODIFICACIÓN	ALMACENAMIENTO
1	NA	Resultados de laboratorio interventoria	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
2	NA	Actas de comité de obra	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
3	NA	Informes mensuales de interventoría	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
4	NA	Actas de pago parcial de interventoría	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
5	NA	Contrato de interventoría, acta de inicio.	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más
6	NA	Polizas de contrato de Interventoría	0	26/01/2023		Ejecucion del contrato y 2 años más

Planilla de asistencia de cumplimiento del Plan de Control de Calidad

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código. CA-01	Versión No. 0	Fecha de emisión: 12/10/2022

PROYECTO: **INTERVENTORIA 130-DIFRA-2022**

LUGAR / FRENTE: Oficina / operativo

NOMBRE DEL EVENTO: SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA

FECHA: 20-Abril-2023 DURACIÓN:

DICTADO POR

NOMBRE: JOHN FREDY SOTO.

CARGO / ENTIDAD: Director Interventoria.

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO DIVULGACION DE SOCIALIZACION
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Jaime. Castro	Ing. Topografo.	80.769.845.	
2	Yenner. Cardenas	Residente Inter.	1.015.429.618	
3	Yilma. Castillo.	Residente SISOMA.	1.056.776.113.	
4	Andres Cruz.	Asesor. Arquitecto.	1.0142.76125.	
5	Jenifer Quintero.	Asesor Sanitario	1.096.212308	
6	Breiner. Hernandez.	Ing. Electricista.	1.123.447.034	
7	Diego F. Alvarez.	Asesor en vias.	7.178.407.	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES:

Planilla de asistencia a divulgación de calidad como estrategia de aplicación al grupo de trabajo

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código. CA-01	Versión No. 0	Fecha de emisión: 12/10/2022

PROYECTO: INTERVENTORIA 130-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: Oficina / operativo

NOMBRE DEL EVENTO: TOMA DE MUESTRAS DE MATERIALES PETREOS Y ARENAS

FECHA: 11-Abril-2023 **DURACIÓN:**

DICTADO POR

NOMBRE: JOHN FREDY SOTO.

CARGO / ENTIDAD: Director INTER.

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO DIVULGACION DE SOCIALIZACION
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yener Cardenas	Residente Inter.	1.015.029.618	
2	Yilma Castillo.	Residente SSOMA	1.016.776.113.	
3	Jaime Nostra.	Ing. Topografo.	80769.345.	
4	Andres Cruz.	Asesor Predial.	1014276125	
5	Jenny Montero	Asesor Social.	1098212308.	
6	Berta Hernandez	Ing. Ambiental.	91890?	
7	Diego Alcala.	Asesor en Vias	1070608079.	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES:

PCC–01–F–09 Formato de relación de correspondencia.

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CEINTERS SAS		
	FORMATO DE RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA		
	CÓDIGO	**ÁREA**	**VERSIÓN**
	PCC-01-F-09	TÉCNICA	1.0

TIPO DE CONTRATO:	LICITACION PUBLICA
NÚMERO DE CONTRATO:	129-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO VC
INTERVENTOR:	CEINTERS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
1/04/2023	**OFDIFRA-130-083**	Compromisos pendientes del comité 11 y otras observaciones administrativas.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
1/04/2023	**OFDIFRA-130-084**	Respuesta a oficio CAVC-070-23.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
1/04/2023	**OFDIFRA-130-085**	Respuesta información recibida del 01 de abril de 2023. Documentos de ingreso Cadenero.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
3/04/2023	**CAVC-072-2023**	ENTREGA DOCUMENTACION SUBCONTRATISTAS	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
3/04/2023	**CAVC-073-2023**	EVIDENCIA ESTADO ACTUAL TERRENO AREA HANGARETE	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
3/04/2023	**CAVC-074-2023**	Entrega del Informe mensual N°2 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2023	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
3/04/2023	**CAVC-075-2023**	Informe ambiental (Plan de manejo ambiental) mes de febrero	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
3/04/2023	**CAVC-076-2023**	Informe ambiental mes marzo 2023 (Plan de manejo ambiental)	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
3/04/2023	**OFDIFRA-130-086**	Actualización del Plan de Inversión del Anticipo	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
4/04/2023	**CAVC-077-2023**	"Respuesta al comunicado OFDIFRA- 130-058 con asunto "Observaciones generales del contrato en el cumplimiento de informes aportados en el primer corte de seguimiento mensual"	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
4/04/2023	**CAVC-078-2023**	Entrega Informe mensual SST y ambiental N°2 correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo de 2023	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
4/04/2023	**CAVC-079-2023**	Entrega del Informe semanal N°9 de gestión técnico, calidad y SSTA"	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
4/04/2023	**CAVC-080-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
4/04/2023	**OFDIFRA-130-087**	Estado de las condiciones del terreno a nivel de excavación	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
4/04/2023	**OFDIFRA-130-088**	Necesidad del personal de interventoría en el mes 3 y otras disposiciones	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
5/04/2023	**CAVC-081-2023**	Entrega de informes mensuales del Plan de Calidad N°1 y N°2	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
5/04/2023	**OFDIFRA-130-089**	Remisión de información de subcontratistas	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
5/04/2023	**OFDIFRA-130-090**	Respuesta a oficio CAVC-080-23 Documentos ingreso proyecto JH Construcciones	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
5/04/2023	**OFDIFRA-130-091**	Entrega informe semanal interventoría 009	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
5/04/2023	**OFDIFRA-130-092**	Entrega informe mensual de interventoría 002	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
10/04/2023	**OFDIFRA-130-093**	Observaciones a los informes aportados en el segundo corte de seguimiento mensual	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
11/04/2023	**CAVC-082-2023**	Entrega del Informe semanal N°10 de gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
11/04/2023	**CAVC-083-2023**	ENTREGA DE HOJA DE VIDA – ASESOR SANITARIO	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
11/04/2023	**OFDIFRA-130-094**	Afectación del estado de ejecución del contrato de obra 129-00-A-COFAC-DIFRA-2022	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
12/04/2023	**OFDIFRA-130-095**	Entrega informe semanal interventoría 010	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
12/04/2023	**OFDIFRA-130-100**	Respuesta a oficio CAVC-083-23.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
13/04/2023	**CAVC-084-2023**	ENTREGA DE HOJA DE VIDA – ASESOR INGENIERO DE VÍAS Y TRANSPORTES	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
13/04/2023	**CAVC-085-2023**	ENTREGA DOCUMENTO PERMISO DISPOSICION MATERIAL EXCAVACION	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
13/04/2023	**CAVC-086-2023**	ESPUESTA A COMUNICADO OFDIFRA-130-081 CON ASUNTO "Respuesta a comunicado CAVC-068-23 – Observaciones a requerimientos instalaciones eléctricas"	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
13/04/2023	**CAVC-087-2023**	Respuesta a comunicado OFDIFRA-130-090 con asunto "Documentos Ingreso proyecto JH Construcciones"	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
13/04/2023	**CAVC-088-2023**	Documentación para Ingreso de maquinaria al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
13/04/2023	**CAVC-089-2023**	Respuesta al comunicado OFDIFRA-130-083 - ENTREGA DE ANALISIS DE PRECIO UNITARIO NO PREVISTO	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
13/04/2023	**CAVC-090-2023**	REMISIÓN CONCEPTO ASESOR ESPECIALISTA EN VIAS - USO MATERIAL GRANULAR PLANTA GAYCO PARA CAPAS P-209 Y P-304	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
13/04/2023	**CAVC-091-2023**	ENTREGA ACTAS COMITÉ No. 8, 9 Y 12	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
13/04/2023	**OFDIFRA-130-096**	Observaciones al ítem DESMONTE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS Y POSTES EN CONCRETO	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
14/04/2023	**CAVC-092-2023**	Respuesta al comunicado OFDIFRA-130-086 con asunto "Actualización del Plan de Inversión del Anticipo"	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
14/04/2023	**OFDIFRA-130-097**	Respuesta a oficio CAVC-087-23 Subsanación documentos ingreso proyecto JH Construcciones	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
14/04/2023	**OFDIFRA-130-098**	Aprobación del punto de disposición del material de excavación	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
14/04/2023	**OFDIFRA-130-099**	Aprobación del Plan de Inversión del Anticipo actualizado	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
15/04/2023	**OFDIFRA-130-101**	Respuesta a oficio CAVC-088-23 Documentación para ingreso de maquinaria al Proyecto CAVC	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
15/04/2023	**OFDIFRA-130-102**	Respuesta a oficio CAVC-084-23. Entrega de hoja de vida asesor de Vías y Transporte	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
17/04/2023	**CAVC-093-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CEINTERS SAS		
	FORMATO DE RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA		
	CÓDIGO	**ÁREA**	**VERSIÓN**
	PCC-01-F-09	TÉCNICA	1.0

TIPO DE CONTRATO:	LICITACION PUBLICA
NÚMERO DE CONTRATO:	129-00-A-COFAC-DIFRA-2022
OBJETO:	FASE II DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACÁ DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO AERO VC
INTERVENTOR:	CEINTERS SAS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
17/04/2023	**CAVC-094-2023**	Respuesta al punto N°2 del comunicado OFDIFRA-130-103 con asunto "Primera alerta por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales"	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
17/04/2023	**OFDIFRA-130-103**	Primera alerta por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC/ FUERZA AERÉA COLOMBIANA
17/04/2023	**OFDIFRA-130-104**	Respuesta a oficio CAVC-093-23 Documentos de ingreso al proyecto CAVC	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
18/04/2023	**CAVC-095-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
18/04/2023	**CAVC-096-2023**	Entrega del Informe semanal N°11 de gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
18/04/2023	**CAVC-097-2023**	TRAZABILIDAD AJUSTES DISEÑOS y ESPECIFICACIONES	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
18/04/2023	**OFDIFRA-130-105**	Respuesta al oficio CAVC-095-23 DOCUMENTOS PARA INGRESO AL PROYECTO CAVC	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
19/04/2023	**OFDIFRA-130-106**	Observaciones a los ítems nuevos remitidos mediante CAVC-094-23.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
19/04/2023	**OFDIFRA-130-107**	Entrega informe semanal interventoría 011	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
20/04/2023	**CAVC-099-2023**	ENTREGA ACTA DE COMITÉ No. 10	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
20/04/2023	**CAVC-100-2023**	TRAZABILIDAD ACTIVIDAD DEL POZO PROFUNDO	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
20/04/2023	**CAVC-101-2023**	ENTREGA DOCUMENTO PERMISO DISPOSICION MATERIAL EXCAVACION	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
20/04/2023	**OFDIFRA-130-108**	Respuesta a comunicado CAVC-086-23.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
20/04/2023	**OFDIFRA-130-109**	Aprobación del punto de disposición del material de excavación y RCD.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
21/04/2023	**CAVC-102-2023**	Respuesta al comunicado OFDIFRA-130-093 con asunto "Observaciones a los informes aportados en el segundo corte de seguimiento mensual"	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
21/04/2023	**CAVC-103-2023**	ENTREGA DE HOJA DE VIDA – DIRECTOR DE OBRA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
21/04/2023	**CAVC-104-2023**	Documentación para Ingreso al Proyecto CAVC	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
21/04/2023	**CAVC-105-2023**	Respuesta a oficio OFDIFRA-130-102 con asunto "Respuesta a oficio CAVC-084-23. Entrega de hoja de vida asesor de vías y transporte"	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
21/04/2023	**CAVC-106-2023**	Respuesta al comunicado OFDIFRA-130-093 - Observaciones a los informes aportados en el segundo corte de seguimiento mensual	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
21/04/2023	**CAVC-107-2023**	Respuesta al comunicado OFDIFRA-130-093 – "Observaciones a los informes SST en el segundo corte de seguimiento mensual"	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
21/04/2023	**OFDIFRA-130-110**	Respuesta a las observaciones de los comités adelantados.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC/ FUERZA AERÉA COLOMBIANA
21/04/2023	**OFDIFRA-130-111**	Despeje del área para pozo profundo	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
21/04/2023	**OFDIFRA-130-112**	Solicitud de evaluación y autorización en cambio de especificaciones técnicas del material P-209 y P-304	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
22/04/2023	**OFDIFRA-130-113**	Respuesta a oficio CAVC-104-23. Documentos para ingreso al Proyecto CAVC,	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
22/04/2023	**OFDIFRA-130-114**	Respuesta a oficio CAVC-105-23. Entrega de hoja de vida asesor de Vías y Transporte	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
22/04/2023	**OFDIFRA-130-115**	Respuesta a oficio CAVC-103-23. Entrega de hoja de vida Director de Obra.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
24/04/2023	**OFDIFRA-130-116**	Observaciones a los informes aportados en el segundo corte de seguimiento mensual	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC
25/04/2023	**CAVC-108-2023**	Entrega del Informe semanal N°12 de gestión técnico, calidad y SSTA	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
26/04/2023	**CAVC-109-2023**	INCONVENIENTES CONTINUIDAD ACTIVIDADES PARA EL CERRAMIENTO	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
26/04/2023	**CAVC-110-2023**	Respuesta a comunicado OFDIFRA-130-103 con asunto "Primera alerta por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales"	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
26/04/2023	**OFDIFRA-130-117**	Entrega informe semanal interventoría 012	CEINTERS SAS	FUERZA AEREA
28/04/2023	**CAVC-112-2023**	REMISIÓN DISEÑOS DE CONCRETO 2.500 PSI Y 3.000 PSI	CONSORCIO AERO VC	CEINTERS SAS
28/04/2023	**OFDIFRA-130-118**	Segunda alerta por la omisión en el cumplimiento de las obligaciones contractuales	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC/ FUERZA AERÉA COLOMBIANA
29/04/2023	**OFDIFRA-130-119**	Respuesta a CAVC-109-23.	CEINTERS SAS	CONSORCIO AERO VC

INFORME No. 003 DE INTERVENTORIA COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA

130-A-COFAC – DIFRA – 2023

INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II

PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONTROL DE DOCUMENTOS		
Elaboró: Yilma Andrea Castillo	Revisión: Ing. Jennifer C. Quintero Araque	Aprobó: Ing. Jhon Fredy Soto Núñez
Cargo: Residente SISOMA de interventoría	Cargo: Asesor ambiental interventoría / Gerente	Cargo: Director de Interventoría
Fecha: 03/05/2023	Fecha: 03/05/2023	Fecha: 04/05/2023

Anexo 1.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	Código. CA-01	Versión No. 0	Fecha de emisión: 12/10/2022

PROYECTO: INTERVENTORIA 130-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: Oficina / operativo

NOMBRE DEL EVENTO: DIVULGACION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

FECHA: 04-Abril **DURACIÓN:**

DICTADO POR

NOMBRE: Nora Lozano

CARGO / ENTIDAD: Aux Administrativo.

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO DIVULGACION Y SOCIALIZACION
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	JHON FREDY SOTO	DIRECTOR.	80.724.932.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

OBSERVACIONES:

Anexo 2.
Equipos y Vehiculos

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION EQUIPOS DE COMPUTO	CODIGO: FT-SST-008
		VERSION: 001
		Fecha: 05-01-2023

INSPECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO

MARCA: DELL	**MODELO:** Inspiron 15 3000
Realizado por: Yilma Andrea Castillo	**Fecha:** 28-03-2023.
Área a inspeccionar: Comp. AEROPUERTO	

Marque con una **X** el estado	**C:** conforme o bueno	**NC:** No conforme o Intervención inmediata	**NA:** No Aplica


N°	Elemento a verificar	C	NC	NA	Observaciones
1	Interruptor de encendido del equipo	X			
2	Sitios específicos para Extensiones de equipos de cómputo.	X			
3	Cables Organizados	X			
4	Diseño ergonómico de plataforma para sostenimiento y utilización de equipos.	X			
5	Software y hardware de equipos de cómputo.	X			
6	Extensiones o enchufes sin sobrecarga	X			
7	Ventilación del Área para evitar para evitar sobrecalentamiento de equipos.	X			
8	Estado general del equipo	X			

Firma del que realiza la inspección: Yilma A Castillo C

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE VEHICULO	CODIGO: FT-SST-029
		VERSION: 001
		Fecha: 02-02-2023

				Indique con un circulo en que parte el vehiculo tiene alguna condición defectuosa
Fecha de inspección:	21-01-2023	Tipo de vehiculo:	Automovil	
Numero de tarjeta de propiedad:	10021740447	Placa del vehiculo:	CCL436	
Nombre y apellidos del conductor:	Samuel Aragon	Modelo del vehiculo:	2007	
Fecha revisión tecnicomecánica:	10-05-2023	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	72513371	
Fecha de vencimiento del soat:	6-05-2023			

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	X			
	LIQUIDO DE FRENOS	X			
	ACEITE MOTOR	X			
	NIVEL LIQ HIDRAULICO	X			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS				
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	TAPIZADO	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

OBSERVACIONES: (Relacionar, observar todas novedades adicionales)

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehiculo se notificaran a Recursos Fisicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : Samuel Aragon.

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR

FIRMA COORDINADOR O SUPERVISOR

C.C. N°

Powered by CamScanner

Anexo 3. Inducción

CEINTERS SAS ESTUDIOS E INTERVENTORIAS	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN EL TRABAJO CEINTERS S.A.S	FECHA	01/09/2022
	FORMATO PARA LA INDUCCION Y REINDUCCION AL PERSONAL		

DIA	MES	AÑO
01	04	2023

1. INDUCCION -COORDINACION SISTEMA DE GESTION SG-SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR	John Fredy Soto
NUMERO DE CEDULA	80.724.937.
JEFE INMEDIATO	
CARGO	

2. CAPACITACION BÁSICA DEL SG-SST

Para personal nuevo en la empresa unicamente

DESCRIPCION	
Presentación de la Empresa	
Politica de no consumo de alcohol, drogas y tabaco	
Politica	
Plan de emergencias	
Reporte de Accidente de trabajo/ausetismo laboral/incapacidad	
Prevencion de Accidentes de Trabajo	
Elementos de proteccion personal y sus usos	Firma SG-SST

3. CAPACITACION / ENTRENAMIENTO EN EL AREA ADMINISTRATIVA

Colocar una X en las casillas con informacion clara

Tipo de contrato	X
Responsabilidades	X
Derechos y deberes del trabajador	X
Horarios de trabajo	X
Responsabilidades de SST	X
Normas Minimas de Seguridad y Salud Ocupacional	X
Area de Trabajo	X
Conducto Regular	X.

FIRMA TRABAJADOR	FIRMA JEFE INMEDIATO	FIRMA SG-SST

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	EVALUACION INDUCCION SST	CODIGO: FT-SST-004
		Version:001
		Fecha:05-01-2023

NOMBRE: John Fredy Soto. CEDULA: 80.124.937.

AREA/SECCION: Interfase II Velasquez. CARGO: Directa Inter.

Reflexiones lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
(d.)	Todas las anteriores

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores

(a.)	Quemadura	d.	Lesiones osteomusculares	f.	Mareos
(b.)	Fractura - Esguinse	e.	Perdida de peso	(g.)	Caídas del mismo nivel
(c.)	Cuerpo extraño en ojos				

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Conocer el oficio de trabajo
b) Usar los EPP.
c) Mantener el área ordenada.
d) Conocer los riesgos.

4.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

	(a.)	Proteccion auditiva	e.	Careta facial	i.	Dalantal de carnaza
	(b.)	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	(j.)	Camisa manga larga
	(c.)	Casco	g.	Guantes plasticos	k.	Capuchon
	d.	Guantes de carnaza	h.	Guantes de nitrilo	(l.)	Gafas de seguridad

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Informar al jefe inmediato.

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR

CC

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Anexo 4.
Entrega de EPPS

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	REGISTRO ENTREGA DOTACIÓN	CODIGO: FT-SST-017
		VERSION: 001 Fecha: 26/12/2022
		Página 1 de 1

PROYECTO: DARA . 130 - 2022.		
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jhon Fredy Soto.	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 80724.937.	
CARGO: DIRECTOR INTERVENTORIA		
FECHA DE INGRESO: 01-abril-2023		

ITEM	ELEMENTOS	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
1	CAMISA			
2	PANTALON			
3	BOTAS DE SEGURIDAD			
4	BOTAS DE CAUCHO			
5	CASCO	01-04-23	1.	
6	GAFAS DE SEGURIDAD	01-04-23	1.	
7	TAPAOIDOS DE INSERCION			
8	TAPAOIDOS TIPO COPA			
9	GUANTES VAQUETA			
10	DOTACIÓN DE INVIERNO			
11	Chaleco Identificación	01-04-23	1.	
ITEMS	**OBSERVACIONES:**			
1				
2				

NOMBRE RESPONSABLE HSEQ Jennifer Quintero FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Jhon Fredy Soto FIRMA

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

Anexo 5.
Inspección de EPPS.

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CODIGO: FT-SST-010	Versión: 001	Fecha: 04/01/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 26-04-2023

PROYECTO: 130 - OFERA - 2022

RESPONSABLE HSE DE INSPECCIÓN: Yilma Andrea Castillo.

Se debe colocar debajo de cada ítem la condición que tiene cada elemento al momento de la inspección usando las abreviaturas: B: Bueno; D: Deteriorado requiere cambio. MT: Requiere mantenimiento por trabajador. NA: No aplica.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR ACEPTANDO LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																																DOTACION		USO ADECUADO		OBSERVACIONES
				Protección extremidades				Protección extremidades					Protección Cabeza			Protección auditiva		Protección Respiratoria				Protectores faciales					Protección de cuerpo									Otros						
				Calzado antideslizante	Botas de seguridad puntera de acero	Botas Dieléctricas	Botas de caucho	Guantes Carnaza	Guantes Vaqueta cortos	Guantes Vaqueta largos	Guante Nitrilo	Aseo (Latex Cal 35)	Casco	Casco Dieléctrico	Cofia	Tapaoido de inserción	Tapaoido de copa	Tapabocas	Tapabocas material particulado	Máscara media cara	Cartuchos para vapores orgánicos	Cartuchos para humos metálicos	Gafas lente claro	Gafas lente oscuro	Gafas lente gris (tipo espejo)	Careta para esmeriar	Repuesto careta para esmeriar	Overol	Camisa	Pantalón	Peto en vaqueta	Peto en PVC	TrajeTyvack	Impermeable de caña	Impermeable de camisa y pantalón			Vestido	Calzado	BUENO	INADECUADO	
1	Yilma Andrea Castillo	1056775173			B								B			B												B	B										B		
2	Nenev Jr Caracas	1015478418			B								B			B												B	B										B		
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																																									
11																																									
12																																									
13																																									

Powered by CamScanner

Anexo 6.
Capacitaciones

CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.

CONTRATO 130-00-A-FAC-DIFRA-2022

FECHA *

DD MM AAAA

20 / 04 / 2023

NOMBRE *

Yenner Francisco Cardenas Comas

Investigación de accidentes



QUE ES UN ACCIDENTE ? *

Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo.

PORQUE INVESTIGAR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO? *

Porque permite determinar el origen de los eventos, para identificar su causalidad e intervenir en el mejoramiento de sus procesos productivos para eliminar o minimizar su ocurrencia.

POR QUIENES ESTÁ CONFORMADO EL EQUIPO INVESTIGADOR? *

Supervisor, encargado sg-sst y representante del comité paritario.

DESPUES DE OCURRIDO EL ACCIDENTES CUANTAS HORAS SE TIENEN PARA REPORTAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO ANTE LA ARL ? *

- ○ A.12 HORAS
- ○ B. 36 HORAS
- ◉ C. 48 HORAS

MENCIONE 1 ACTO INSEGURO Y 1 CONDICION INSEGURA DE LAS CAUSAS INMEDIATAS *

No usar los elementos de proteccion personal y piso resbaloso

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

NOMBRE *

YILMA ANDREA CASTILLO CORTES

Investigación de accidentes



QUE ES UN ACCIDENTE ? *

todo suceso repentino que sobrevenga por ocasion o causa y me pueda causar daño

PORQUE INVESTIGAR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO? *

para identificar la causa raiz y realizar un mejora continua

POR QUIENES ESTÁ CONFORMADO EL EQUIPO INVESTIGADOR? *

responsable sst. representante del copasst, jefe inmediato

DESPUES DE OCURRIDO EL ACCIDENTES CUANTAS HORAS SE TIENEN PARA REPORTAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO ANTE LA ARL ? *

- ○ A.12 HORAS

PORQUE INVESTIGAR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO? *

para identificar la causa raiz y realizar un mejora continua

POR QUIENES ESTÁ CONFORMADO EL EQUIPO INVESTIGADOR? *

responsable sst. representante del copasst, jefe inmediato

DESPUES DE OCURRIDO EL ACCIDENTES CUANTAS HORAS SE TIENEN PARA REPORTAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO ANTE LA ARL ? *

- ○ A.12 HORAS
- ○ B. 36 HORAS
- ◉ C. 48 HORAS

MENCIONE 1 ACTO INSEGURO Y 1 CONDICION INSEGURA DE LAS CAUSAS INMEDIATAS *

acto: no portar los EPP y condicion uilizar una herramienta idecuada.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.

CONTRATO 130-00-A-FAC-DIFRA-2022

FECHA *

DD MM AAAA

21 / 04 / 2023

NOMBRE *

jaime arturo lastra

Investigación de accidentes



QUE ES UN ACCIDENTE ? *

todo suceso repentino

PORQUE INVESTIGAR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO? *

para idenitficar la causalidad

POR QUIENES ESTÁ CONFORMADO EL EQUIPO INVESTIGADOR? *

1 representante del copast, jefe inmediato , testigos

DESPUES DE OCURRIDO EL ACCIDENTES CUANTAS HORAS SE TIENEN PARA REPORTAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO ANTE LA ARL ? *

- A.12 HORAS
- B. 36 HORAS
- C. 48 HORAS

MENCIONE 1 ACTO INSEGURO Y 1 CONDICION INSEGURA DE LAS CAUSAS INMEDIATAS *

acto sin casco condicion hueco en la via

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.

CONTRATO 130-00-A-FAC-DIFRA-2022

FECHA *

DD MM AAAA

21 / 04 / 2023

NOMBRE *

CAMILO CALDERON

Investigación de accidentes



QUE ES UN ACCIDENTE ? *

TODO SUCEDO QUE PUEDE CAUSAR PERDIDAS EN EL TRABAJO

PORQUE INVESTIGAR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO? *

PARA MIRAR QUE FUE LO QUE PASO Y NO VUELVA A OCURRIR

POR QUIENES ESTÁ CONFORMADO EL EQUIPO INVESTIGADOR? *

JEFE INMEDIATO, TESTIGOS, REPRESENTANTE DEL COPASST

DESPUES DE OCURRIDO EL ACCIDENTES CUANTAS HORAS SE TIENEN PARA REPORTAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO ANTE LA ARL ? *

- ○ A.12 HORAS
- ○ B. 36 HORAS
- ◉ C. 48 HORAS

HENCIONE 1 ACTO INSEGURO Y 1 CONDICION INSEGURA DE LAS CAUSAS INHEDIATAS *

ACTO USO DE HERRAMIENTA EN MAL ESTADO CONDION HERRAMIENTA EN MAL ESTADO

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.

CONTRATO 130-00-A-FAC-DIFRA-2022

FECHA *

DD MM AAAA

22 / 04 / 2023

NOMBRE *

juan camilo calderon

Investigación de accidentes



PORQUE INVESTIGAR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO? *

para identificar la causalidad

POR QUIENES ESTÁ CONFORMADO EL EQUIPO INVESTIGADOR? *

supervidor representante del comite encargado del sst

DESPUES DE OCURRIDO EL ACCIDENTES CUANTAS HORAS SE TIENEN PARA REPORTAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO ANTE LA ARL ? *

- ○ A.12 HORAS
- ○ B. 36 HORAS
- ◉ C. 48 HORAS

MENCIONE 1 ACTO INSEGURO Y 1 CONDICION INSEGURA DE LAS CAUSAS INMEDIATAS *

acto uno arnes en mal estado condicion mal clima

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.

CONTRATO 130-00-A-FAC-DIFRA-2022

FECHA *

DD MM AAAA

22 / 04 / 2023

NOMBRE *

breiner Hernandrez gomez

Investigación de accidentes



QUE ES UN ACCIDENTE ? *

todo suceso repentino que sea del trabajo

PORQUE INVESTIGAR ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO? *

para identificar la causa raiz

POR QUIENES ESTÁ CONFORMADO EL EQUIPO INVESTIGADOR? *

por el lider sst , representante del copasst y supervisor

DESPUES DE OCURRIDO EL ACCIDENTES CUANTAS HORAS SE TIENEN PARA REPORTAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO ANTE LA ARL ? *

- A.12 HORAS
- B. 36 HORAS
- C. 48 HORAS

MENCIONE 1 ACTO INSEGURO Y 1 CONDICION INSEGURA DE LAS CAUSAS INMEDIATAS *

uso indebido de los epps condicion en mal estado

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.

CONTRATO 130-00-A-FAC-DIFRA-2022

FECHA *

DD MM AAAA

20 / 04 / 2023

NOMBRE *

Breiner Hernandez Gomez

Investigación de accidentes



QUE ES UN ACCIDENTE ? *

Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica

para identificar la causalidad del accidente

POR QUIENES ESTÁ CONFORHADO EL EQUIPO INVESTIGADOR? *

por el de sst lider , representante copasst y supervisor

DESPUES DE OCURRIDO EL ACCIDENTES CUANTAS HORAS SE TIENEN PARA REPORTAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO ANTE LA ARL ? *

- ○ A.12 HORAS
- ○ B. 36 HORAS
- ◉ C. 48 HORAS

MENCIONE 1 ACTO INSEGURO Y 1 CONDICION INSEGURA DE LAS CAUSAS INMEDIATAS *

posicion inadecuada y via en malas condiciones

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

Anexo 7.
Charlas

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión 04/01/2023

PROYECTO: 130- ACO FAC- DIFRA 2022

LUGAR / FRENTE: AERODROMO.

NOMBRE DEL EVENTO: Qu hucu encondonga.

FECHA: 3-04-2023 DURACIÓN: 5m

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma A. Castillo

CARGO / ENTIDAD: Re.sisoma Interv

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yenner F Cardenas	Residente obra	1015429618	
2	John Fredy Soto	Director de obra	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001.	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-AL-OFAC-DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AEROPUERTO

NOMBRE DEL EVENTO: Bolaqún

FECHA: 05-04-2023 DURACIÓN: 5m

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma A. Castillo

CARGO / ENTIDAD: Resd. Sisoma Inter.

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yenner F Cardenas	Residente obra	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001.	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130 - ACOFAC - DIFAA 2022

LUGAR / FRENTE: AERODROMO

NOMBRE DEL EVENTO: Uso adecuado de los equipos

FECHA: 10-04-2023 DURACIÓN: SM

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma A. Castillo Cortes

CARGO / ENTIDAD: Res. SisomaInter.

FIRMA: YACC.

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yemer F. Cardenas	Residente obra	1015429618	
2	John Fredy Soto	Director Inter.	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001,	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-ACOFAC- DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AEROPUERTO.

NOMBRE DEL EVENTO: Posturas

FECHA: 12-04-2023 DURACIÓN: 5m

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma Andrea Castillo

CARGO / ENTIDAD: Res. Int. SISOMA

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yener F. Cardenas Comas	Residente Obra	1015429612	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001.	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130- ACOPAC -01FAA -2022

LUGAR / FRENTE: AEROPUERTO

NOMBRE DEL EVENTO: Clasificación de residuos

FECHA: 14-04-2023 DURACIÓN: 5m

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma A. Castillo

CARGO / ENTIDAD: Res. Int. Somo

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☑ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yener F. Cardenas	Residente Ob.	1015429518	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001.	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 13 - ACOFAC - DHRA - 2022

LUGAR / FRENTE: AERODROMO

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgo electrico

FECHA: 17-04-2023 DURACIÓN: 5m

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma A. Castillo

CARGO / ENTIDAD: Res Sisoma Inte

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yener F. Cardenas C.	Residente Obra	1054296 18	
2	John Fredy Soto	Director Inte.	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001,	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-ACOFAC- DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AEROPUERTO

NOMBRE DEL EVENTO: Señalizacion Izurdo

FECHA: 19-04-2023 DURACIÓN: 5m.

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma A Castillo C.

CARGO / ENTIDAD: Res. Inter Seguro

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yener F. Cardenas	Residente Obra	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001,	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130 - ACOFAC - DIFRA -2022

LUGAR / FRENTE: AERODROMO

NOMBRE DEL EVENTO: Uso eficiente de energia

FECHA: 21-04-2023 DURACIÓN: 5m

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma A. Castillo

CARGO / ENTIDAD: Res. Int. Sisoma

FIRMA: YACC.

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yener F. Cardenas	Residente Obra	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001.	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130 - ACOFAC-OIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AERODROMO

NOMBRE DEL EVENTO: Riesgo locativo

FECHA: 24-04-2023 DURACIÓN: 5m

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma A. Castillo

CARGO / ENTIDAD: Residente Int.

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☐ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yenner F. Cardenas C.	Residente Obra	1015429618.	
2	John Fredy Soto	Director obra	80724937	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130-ACOFAC-DIFEA-2022

LUGAR / FRENTE: AEROPUERTO

NOMBRE DEL EVENTO: (Trab) Uitn y Aero

FECHA: 26-01-2023 DURACIÓN: 5m

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma A. Castillo

CARGO / ENTIDAD: Res. In. Sisoma

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yenner F. Cardenas	Residente Obra	1015429 18	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	CONTROL DE ASISTENCIA		
	CODIGO: FT-SST-001	Versión No. 001,	Fecha de emisión: 04/01/2023

PROYECTO: 130- ACOFAC - DIFRA-2022

LUGAR / FRENTE: AEROPUERTO

NOMBRE DEL EVENTO: Enfermedades x vectores.

FECHA: 28-04-2023 DURACIÓN: 5m.

DICTADO POR

NOMBRE: Yilma A. Castillo

CARGO / ENTIDAD: Res. Int Obra

FIRMA:

TEMA:
- ☐ SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN
- ☐ INDUCCIÓN
- ☐ GESTIÓN SOCIAL
- ☒ CHARLA DIARIA HSE
- ☐ CHARLA TÉCNICA
- ☐ OTRO
- ☐ CAPACITACIÓN (Requiere obligatorio evaluación)
- ☐ ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA

	NOMBRE DEL ASISTENTE	CARGO / EMPRESA	CÉDULA	FIRMA
1	Yenner F. Cardenas	Residente Obra	1015429618	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Anexo 8.
Equipos de emergencias

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	CODIGO: FT-SST-009	REVISION No. 001	Fecha de emisión 04/01/2023

PROYECTO: 130 - DIFCA - 1022	ACTIVIDAD: Inventario - Extintor
COORDINADOR SST: Yilma Andrea Castillo	FECHA: 26-04-2023.

No	Identificación	Capacidad	Agente	Clase	Ubicación	Última Recarga	Pintura	Señalización	Acceso	Fecha P.H.	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Corrosión	Observaciones
1	01	10L	Multiprop.	ABC	Campamento	02 2023	B	B	B	02 2023	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	

Convenciones a utilizar: B: BIEN M: MAL R: REGULAR C: CORREGIDO N.A: NO APLICA

INSPECCIONADO POR: Yilma Andrea Castillo	REVISO: Yilma Castillo	OPERADOR: YAC
FECHA PROXIMA REVISIÓN: 29-Mayo-2023	SEGUIMIENTO: Ex.	ESTADO: Bien.

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO: FFT-007
		Version: 001
		Fecha: 04-01-2022

FECHA: 27-04-2023

PROYECTO: 130-ACOFAC - DIFRA-2022 LUGAR: Campamento - Aerodromo

REPONSABLE: Yilma A. Castillo Cortes CARGO: Residente Int. Sisoma

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD DISPONIBLE	ESTADO	VIGENCIA
	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN				
1	Paño de Alcohol	1	1	B	
2	Suero fisiologico	1	1	B	
3	Yodopovidona solución	1	1	B	JUL 23
4	Yodopovidona Espuma	1	1	B	AGS 24
5	Baja lenguas	20	20	B	
6	Parche Ocular	1	1	B	
7	Paños - Curas	5	5	B	
8	Isopos	20	20	B	
9	Compresa	1	1	B	
10	Gaso esteril	1	1	B	
11	Jeringa	1	1	B	
12	Parche ocular	1	1	B	
13					
14					

OBSERVACIONES:

B: Bueno R: Regular M: Malo

INSPECCIONADO POR: Yilma Andrea Castillo FIRMA: YACC	REVISADO POR: Yilma Andrea Castillo FIRMA: YACC

Powered by CamScanner

Anexo 9.
MEDEVAC

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

MEDEVAC

CODIGO: FT-SST-014
Version :001
Fecha: 04-01-2023

Esta tabla nos brinda información del personal de CEINTERS SAS contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022 para actuar oportunamente en caso de Emergencia.

CARGO	AREA	NOMBRE APELLIDO	CEDULA	EDAD	CELULAR	EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A	CELULAR	ALERGIAS O ENFERMEDADES	EPS	ARL	TIPO DE SANGRE (RH)
RESIDENTE SISOMA DE INTERVENTORIA	OPERATIVA	YILMA ANDREA CASTILLO	1.056.776.113	31	3108468385	MARIA OMAIRA ARANGO	3104926619	NO	SURA	SURA	O-
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	OPERATIVA	YENER CARDENAS COMAS	1,015,429,618	31	3208649606	LIBIA COMAS	3113115034	SI - DIPIRONA	SANITAS	SURA	O+
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ADMON/OP	JHON FREDY SOTO	80.724.937	41	3206794602	JENNIFER QUITNERO	3212605323	NO	FAMISANAR	SURA	O+
INGENIERO TOPOGRÀFICO	OPERATIVO	JAIME ENRIQUE LASTRA ZULUAGA	80.769.845	38	310 808 3715	SANDRA LASTRA	321 260 5323	NO	COMPENSAR	SURA	A+
ARQUITECTO	ADMINISTRATIVO	ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ	1.014.276.125	26	322 4570177	RODRIGO CRUZ	3133080745	NO	FAMISANAR	SURA	O+
ASESOR ESTRUCTURAL	ADMINISTRATIVO	JUAN CAMILO CALDERÒN UREÑA	1.070.608.699	30	312 5492859	OMAR CALDERON	3134081842	NO	COMPENSAR	SURA	B-
ASESOR AMBIENTAL Y SANITARIO	ADMINISTRATIVO	JENNIFER CRISTINA QUINTERO	1.096.212.308	31	321 260 5323	HORACIO QUINTERO	321 452 2257	NO	NUEVA EPS	SURA	O+
ASESOR ELECTRICISTA	ADMINISTRATIVO	BREINER HENANDEZ GOMEZ	1.128.447.074	34	313 869 2456	URBEY HERNANDEZ	3124713192	NO	FAMISANAR	SURA	O+
ASESOR VIAS Y TRANSPORTE	ADMINISTRATIVO	DIEGO EVANGELISTA ALVAREZ	7.178.907	41	311 354 3692	EVANGELISTA ALVAREZ	3219206534	NO	NUEVA EPS	SURA	O+

CENTRO ASISTENCIAL	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ	PUERTO BOYACA	CRA 4 ENTRE CALLE 27-28	7383127-7383360-7383676

	GRUPO	CIUDAD	TELEFONO
GRUPOS DE APOYO	POLICIA NACIONAL	PUERTO BOYACA	7383200/112
	BOMBEROS	PUERTO BOYACA	7383220
	DEFENSA CIVIL	PUERTO BOYACA	7384627

ARL SURA : 01800 051 1414

Anexo 10. Inspecciones

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION EQUIPOS DE COMPUTO	CODIGO: FT-SST-008
		VERSION: 001
		Fecha: 05-01-2023

INSPECCION DE EQUIPOS DE COMPUTO

MARCA: DELL	**MODELO:** Inspiron 15 3000
Realizado por: Yilma Andrea Castillo	**Fecha:** 28-03-2023.
Área a inspeccionar: Comp. AEROPUERTO	

Marque con una **X** el estado	**C:** conforme o bueno	**NC:** No conforme o Intervención inmediata	**NA:** No Aplica


N°	Elemento a verificar	C	NC	NA	Observaciones
1	Interruptor de encendido del equipo	X			
2	Sitios específicos para Extensiones de equipos de cómputo.	X			
3	Cables Organizados	X			
4	Diseño ergonómico de plataforma para sostenimiento y utilización de equipos.	X			
5	Software y hardware de equipos de cómputo.	X			
6	Extensiones o enchufes sin sobrecarga	X			
7	Ventilación del Área para evitar para evitar sobrecalentamiento de equipos.	X			
8	Estado general del equipo	X			

Firma del que realiza la inspección: Yilma A Castillo C

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE VEHICULO	CODIGO: FT-SST-029
		VERSION: 001
		Fecha: 02-02-2023

				Indique con un circulo en que parte el vehiculo tiene alguna condición defectuosa
Fecha de inspección:	21-01-2023	Tipo de vehiculo:	Automovil	
Numero de tarjeta de propiedad:	10021740447	Placa del vehiculo:	CCL436	
Nombre y apellidos del conductor:	Samuel Aragon	Modelo del vehiculo:	2007	
Fecha revisión tecnicomecánica:	10-05-2023	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	72513371	
Fecha de vencimiento del soat:	6-05-2023			

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	X			
	LIQUIDO DE FRENOS	X			
	ACEITE MOTOR	X			
	NIVEL LIQ HIDRAULICO	X			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS				
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	TAPIZADO	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

OBSERVACIONES: (Relacionar, observar todas novedades adicionales)

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehiculo se notificaran a Recursos Fisicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : Samuel Aragon.

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR

FIRMA COORDINADOR O SUPERVISOR

C.C. N°

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CODIGO: FFT-007
		Version: 001
		Fecha: 04-01-2022

FECHA: 27-04-2023

PROYECTO: 130-ACOFAC - DIFRA-2022 LUGAR: Campamento - Aerodromo

REPONSABLE: Yilma A. Castillo Cortes CARGO: Residente Int. Sisoma

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD DISPONIBLE	ESTADO	VIGENCIA
	ELEMENTOS DEL BOTIQUIN				
1	Paño de Alcohol	1	1	B	
2	Suero fisiologico	1	1	B	
3	Yodopovidona solución	1	1	B	JUL 23
4	Yodopovidona Espuma	1	1	B	AGS 24
5	Baja lenguas	20	20	B	
6	Parche Ocular	1	1	B	
7	Paños - Curas	5	5	B	
8	Isopos	20	20	B	
9	Compresa	1	1	B	
10	Gaso esteril	1	1	B	
11	Jeringa	1	1	B	
12	Parche ocular	1	1	B	
13					
14					

OBSERVACIONES:

B: Bueno R: Regular M: Malo

INSPECCIONADO POR: Yilma Andrea Castillo FIRMA: YACC	REVISADO POR: Yilma Andrea Castillo FIRMA: YACC

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO	FT-SST-014
		Version: 001
		Fecha: 06-01-2023

Fecha de realización de la inspección	26-04-2023
Lugar de la inspección:	AEROPUERTO
Área de trabajo a inspeccionar:	CAMPAMENTO

* SI: CUMPLE TOTALMENTE NO: NO CUMPLE PARCIAL: CUMPLE EN PARTE (Especifique en observaciones cuales no cumplen)

SITUACIÓN O CONDICIÓN A INSPECCIONAR	* CUMPLIMIENTO (marcar con una X)				OBSERVACIONES
	SI	NO	PARCIAL	N/A	
GENERAL: PASILLOS, ESCALERAS Y ÁREA COMUNES					
CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO					
Se observa organización y aseo en los pasillos, escaleras o áreas comunes (cada cosa en su lugar)?	X				
Se observa organización y aseo en los baños?				X	
Se observa limpieza de equipos/implementos?	X				
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se observa buenas condiciones del piso (pisos dañados, rotos, huecos u orificios sin tapar, con desniveles, etc)	X				
Se observa en buenas condiciones los pasamanos y accesos a las escaleras ?	X				
Las vías de acceso se encuentran bien iluminadas y señalizadas (escaleras, pasillos)?				X	
Se observan pasillos libres de obstáculos?				X	
Techos Presentan Humedad. Deterioro, Grietas?				X	
OFICINAS Y/O BODEGAS					
CONDICIONES DE CARGA FÍSICA					
La posición del monitor es adecuada en las áreas inspeccionadas?	X				
La altura del monitor es igual a la de los ojos?	X				
La altura del asiento permite posición de los codos a 90° sobre la mesa o escritorio?	X				
Se producen deslumbramientos directos o reflejos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial?				X	
La distribución de los puestos de trabajo es adecuada?	X				
Se observa postura adecuada al momento de la inspección?	X				
Se ejecuta de forma correcta la manipulación de cargas y movimientos que exijan una actividad física dentro de la ejecución de las tareas?				X	
CONDICIONES LOCATIVAS					
Se cuenta con sistema de calefacción, aire acondicionado?				X	
El sistema de calefacción, aire acondicionado se encuentra en buen estado de funcionamiento?				X	
CONDICIONES ORDEN Y ASEO					
Los planos de trabajo se encuentran con los elementos necesarios?	X				
Se cuenta con espacio suficiente sobre y bajo el plano de trabajo permitiendo comodidad?	X				
CONDICIONES FÍSICAS					
Existe buena iluminación natural / artificial?	X				
Existe buena ventilación / aireación?	X				
Existe confort auditivo?	X				
Existe confort térmico?	X				
CONDICIONES ELECTRICAS					
Existen conexiones sobrecargadas (tomas sobrecargadas)?				X	
Los cables están en buen estado y no sueltos por el piso?				X	
Las tomas e interruptores están en buen estado?				X	
Existe linea o polo a tierra?				X	
Los tableros eléctricos se encuentran señalizados y los breaker se encuentran marcados o indican a que área pertenecen?				X	
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES					
Las estanterías son adecuadas para el almacenamiento de materiales?				X	
Las estanterías se encuentran fijas (ancladas) al piso, techo o pared?				X	
Se observa adecuado almacenamiento de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?				X	
Se observa adecuada manipulación de implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otros?				X	
Se observa buen estado de los implementos, herramientas, equipos, sustancias peligrosas, entre otras?				X	
PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUSTANCIAS PELIGROSAS					
El sitio de almacenamiento de productos químicos o sustancias peligrosas, cuentan con la ventilación adecuada?				X	
Los productos químicos llevan una marca que permite su identificación y en casos de ser peligrosos adicionalmente llevan una etiqueta donde se especifica los peligros y precauciones de seguridad?				X	
Se cuenta con la hoja de datos de seguridad del producto químico y sustancias peligrosas?				X	
Las hojas de datos de seguridad de los productos químicos o sustancias peligrosas se encuentran disponibles?				X	
El personal recibio capacitación en manejo de sustancias químicas?				X	

Powered by CamScanner

SANEAMIENTO BÁSICO					
Se hace manejo y control de plagas (ratones cucarachas, mosquitos)				X	
Se cuenta con buen suministro de energía				X	
Se cuenta con buen suministro de agua				X	
Se encuentran en buen estado las llaves, baños o demás elementos dispensadores de agua (libres de fugas visibles o desperdicio de líquido).				X	
Se cuenta con lockers suficientes para el personal?				X	
Las zonas dispuestas para los lockers se encuentran en buenas condiciones de aseo e higiene?				X	
EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
EXTINTORES					
Se cuenta con extintor(es) en el área revisada?	X				
Esta(n) ubicado(s) de forma visible y accesible?	X				
Cuenta(n) con recarga vigente? (Enuncie fecha de recarga y fecha vencimiento)	X				
El área donde se encuentra el (los) extintor(es) esta despejada?	X				
La altura maxima desde el piso hasta la parte superior del extintor no es mayor a 1.50 metros?	X				
BOTIQUÍN					
El botiquin esta ubicado de forma visible y accesible?	X				
El botiquin esta señalizado?	X				
Se realiza seguimiento a los elementos del botiquin (Fecha de la última revision) y control de consumo?	X				
El botiquin cuenta con los elementos necesarios (NO incluye medicamentos)?	X				
CAMILLAS					
CONDICIÓN A INSPECCIONAR	*** CUMPLIMIENTO (marcar con una X)**				**OBSERVACIONES**
	SI	**NO**	**PARCIAL**	**N/A**	
Se tiene una camilla adecuada para asistir en caso de emergencias?	X				
La camilla se encuentra ubicada en un sitio apropiado y accesible para uso en caso de emergencias?				X	
PLAN DE EMERGENCIAS					
Se encuentra señalización de zonas de advertencia (paso restringido, peligros eléctricos)?	X				
Se encuentra la señalización limpia y en buen estado?	X				
Se tiene conformada y capacitada la brigada de emergencias?	X				
Se cuenta con plan de emergencias y es conocido por los trabajadores?	X				
Se cuenta con un directorio de emergencias actualizado y ubicado en un lugar visible o próximo a los teléfonos?	X				
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL					
En el caso, de manejar productos quimicos, el personal que lo manipula cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP) adecuados	X				
De acuerdo a las labores, el personal utiliza de forma adecuada los EPP asignados para esa actividad? (Personal operativo, servicios generales, entre otros)	X				
El personal conoce como hacer el mantenimiento de los EPP?	X				
ENTORNO AMBIENTAL					
Se cuenta con bombillos ahorradores en las diferentes áreas de trabajo?				X	
Se observa en los puntos de suministro de agua (cisternas y llaves) uso o dispositivos de bajo consumo?				X	
Uso de recipientes debidamente señalizados para el desecho de residuos, segun aplique (reciclables ordinarios, etc.)?	X				
Se realiza mantenimiento a las redes y puntos de suministro de agua potable?	X				
Se realiza mantenimiento al sistema de aire acondicionado?				X	
Se hace separación de residuos de acuerdo a sus caracteristicas orgánicos, papel, peligrosos)?	X				
Se tiene algun tipo de letrero o publicidad que promueva el ahorro y uso eficiente de agua, energia y papel?	X				
CONDICIONES VEHÍCULOS					
Existe una adecuada demarcación del area de parqueo de los vehiculos?				X	
Los vehiculos se encuentran en buenas condiciones de orden y aseo (limpias)?	X				
Los vehiculos cuentan con su respectivo botiquin y extintor para emergencias?	X				
Los vehiculos cuentan con la respectiva revisión técnico mecánica vigente?	X				
Se realiza mantenimiento preventivo a los vehiculos?	X				
Si considera otras condiciones a inspeccionar registrelas a continuación					
Existe Afectación en la productividad					

NOTA: LAS SITUACIONES O CONDICIONES INSPECCIONADAS QUE NO CUMPLEN O SON PARCIALES, DEBEN REGISTRARSE EN EL FORMATO "***INFORME Y SEGUIMIENTO DE INSPECCIONES***" PARA SUS MEDIDAS DE CONTROL

NOMBRE:	Yuri Andrea Cabib Cuto	**FIRMA:**	
CARGO:	SSTA.		
NOMBRE:		**FIRMA:**	
CARGO:			
NOMBRE:		**FIRMA:**	
CARGO:			

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
	CODIGO: FT-SST-010	Versión: 001	Fecha: 04/01/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 26-04-2023

PROYECTO: 130 - OFERA - 2022

RESPONSABLE HSE DE INSPECCIÓN: Yilma Andrea Castillo.

Se debe colocar debajo de cada ítem la condición que tiene cada elemento al momento de la inspección usando las abreviaturas: B: Bueno; D: Deteriorado requiere cambio. MT: Requiere mantenimiento por trabajador. NA: No aplica.

No.	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR ACEPTANDO LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																																DOTACION		USO ADECUADO		OBSERVACIONES
				Protección extremidades				Protección extremidades					Protección Cabeza			Protección auditiva		Protección Respiratoria				Protectores faciales					Protección de cuerpo									Otros						
				Calzado antideslizante	Botas de seguridad puntera de acero	Botas Dieléctricas	Botas de caucho	Guantes Carnaza	Guantes Vaqueta cortos	Guantes Vaqueta largos	Guante Nitrilo	Aseo (Latex Cal 35)	Casco	Casco Dieléctrico	Cofia	Tapaoido de inserción	Tapaoido de copa	Tapabocas	Tapabocas material particulado	Máscara media cara	Cartuchos para vapores orgánicos	Cartuchos para humos metálicos	Gafas lente claro	Gafas lente oscuro	Gafas lente gris (tipo espejo)	Careta para esmeriar	Repuesto careta para esmeriar	Overol	Camisa	Pantalón	Peto en vaqueta	Peto en PVC	TrajeTyvack	Impermeable de caña	Impermeable de camisa y pantalón			Vestido	Calzado	BUENO	INADECUADO	
1	Yilma Andrea Castillo	1056775173			B								B			B												B	B										B		
2	Nenev Jr Caracas	1015478418			B								B			B												B	B										B		
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																																									
11																																									
12																																									
13																																									

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCIÓN DE EXTINTORES		
	CODIGO: FT-SST-009	REVISION No. 001	Fecha de emisión 04/01/2023

PROYECTO: 130 - DIFCA - 1022	ACTIVIDAD: Inventario - Extintor
COORDINADOR SST: Yilma Andrea Castillo	FECHA: 26-04-2023.

No	Identificación	Capacidad	Agente	Clase	Ubicación	Última Recarga	Pintura	Señalización	Acceso	Fecha P.H.	Visibilidad	Manómetro	Presión	Pasador	Manguera	Boquilla	Envase	Tarjeta	Manija	Corrosión	Observaciones
1	01	10L	Multiprop.	ABC	Campamento	02 2023	B	B	B	02 2023	B	B	B	B	NA	B	B	B	B	B	

Convenciones a utilizar: B: BIEN M: MAL R: REGULAR C: CORREGIDO N.A: NO APLICA

INSPECCIONADO POR: Yilma Andrea Castillo	REVISO: Yilma Castillo	OPERADOR: YAC
FECHA PROXIMA REVISIÓN: 29-Mayo-2023	SEGUIMIENTO: Ex.	ESTADO: Bien.

Powered by CamScanner

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	**FORMATO DE INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO**	CODIGO: FT-SST-015
		Version: 001
		Fecha: 06-01-2023

Puesto de Inspección	Proceso o Area	Plan	Fecha de la Inspección
	operativo	Mejoramiento	26 / 09 / 2023

* Califique cada uno de los siguientes aspectos asignando un valor de 1 a 5 , teniendo en cuenta que el mayor valor (5) significa que el aspecto evaluado no representa un riesgo y el menor valor (1) que el aspecto representa un riesgo inminente para la operacion de la entidad o la salud de las personas, siendo:

5=Excelente; 4= Bueno; 3= Regular; 2= Deficiente; 1= Pésimo o nulo

INDICADOR	ASPECTO CONSIDERADO		CALIFICACIÓN	HALLAZGOS	OBSERVACIONES GENERALES	G.A.
SEGURIDAD	Instalaciones locativas.	*Pisos y vidrios en buen estado *Paredes sin humedad o grietas *Techos sin deterioros *Puertas en buen estado	NA			
	Instalaciones eléctricas.	*Tomas sueltas *Cables sueltos *Cajas de circuito sin tapa	NA			
	Señalización	*Señalizada *Demarcada *Visible y debidamente	5			
	Equipo contra incendio.	*Señalización *Ubicación *Fecha de vencimiento *Visibilidad *Estado en general del equipo	5			
	Conservación de muebles y equipos.	*Estado en general de muebles y equipos *Ubicación	5			
	Demarcación	*Estado de la demarcación *Ausencia de demarcación	5			
	Accidentalidad	*Evaluar si se han presentado accidentes en el área	NA			
	Observancia Normas.	*Observación general en cuanto al cumplimiento de normas de seguridad en oficinas en general	NA			
	PROMEDIO			HALLAZGOS	OBSERVACIONES GENERALES	G.A.
ORDEN	Disposición equipos	*Ubicación de equipos en general que dificulte el tránsito externo y vías de circulación *Desorden en el área examinada por equipos	5			
	Objetos en el suelo.	*Identificación de materiales, papel, papelería, A-Z etc., debajo de las puestas o ubicadas directamente en contacto con el piso	5			
	Almacenamiento	*Desorden sobre el puesto de trabajo *Cajas en los pasillos o en pisos	NA			
	Objetos de uso personal.	*Objetos funcionales que distorsionan visualmente, marcos de fotografías, tenencia personal (calculadora, agenda/cuaderno, etc.), flores, plantas, elementos decorativos etc.	NA			
	Objetos de uso laboral	*Escritorio libre de lapiceros, marcadores, sillón o cualquier otro implemento que no utilice o no sirva	NA			
	Ruido	*El lugar de trabajo se siente agradable, apacible y en un sitio tranquilo (cultura de sensibilidad y respeto)	5			
	PROMEDIO			HALLAZGOS	OBSERVACIONES GENERALES	G.A.
ASEO	Cielo raso, ventanas y Divisiones	*Limpios	5			
	Puertas, pisos y Paredes	*Limpios	5			
	Lámparas o Luminarios	*Limpios	NA			
	Equipo de computo y escritorio	*Limpios	5			
	Escritorio / Mesas de trabajo	*Limpios *Libres de Alimentos	5			
	Instalaciones Sanitarias	*Limpios *Libres *Dispensadores / Equipos	NA			
	Papeleras	*Lugar adecuado *Limpias	NA			
	Uso de papel	*Reciclaje *Limpios	5			
	PROMEDIO					
PROMEDIO TOTAL						

G.A. Grado de Acción: A Requiere corrección inmediata, B Requiere corrección pronta, C La corrección puede ser realizada posteriormente


Responsable de la inspección: Yilma D. Cotto

Persona que atiende la inspección:

Powered by CamScanner

Anexo 11.
Inspección de vehiculos

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INSPECCION DE VEHICULO	CODIGO: FT-SST-029
		VERSION: 001
		Fecha: 02-02-2023

				Indique con un circulo en que parte el vehiculo tiene alguna condición defectuosa
Fecha de inspección:	21-01-2023	Tipo de vehiculo:	Automovil	
Numero de tarjeta de propiedad:	10021740447	Placa del vehiculo:	CCL436	
Nombre y apellidos del conductor:	Samuel Aragon	Modelo del vehiculo:	2007	
Fecha revisión tecnicomecánica:	10-05-2023	Numero de la Licencia de conducción - conductor:	72513371	
Fecha de vencimiento del soat:	6-05-2023			

LISTA DE CHEQUEO		BUEN ESTADO	MAL ESTADO	N/A	OBSERVACIONES
NIVELES	LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR	X			
	LIQUIDO DE FRENOS	X			
	ACEITE MOTOR	X			
	NIVEL LIQ HIDRAULICO	X			
	AGUA DE LIMPIAVIDRIOS				
PEDALES (verifique elemento antideslizante, rangos de desplazamiento y graduación)	ACELERADOR (Uniformidad)	X			
	CLUTSH (CLOCHE O EMBRAGUE)	X			
	FRENO (Agarre)	X			
LUCES (Uniformidad, intensidad, estado de carcasas plásticas)	LUCES (ALTAS , MEDIAS , BAJAS)	X			
	DIRECCIONALES	X			
	ESTACIONARIAS	X			
	STOPS (FRENOS)	X			
	TESTIGOS DEL TABLERO	X			
	LUZ DE REVERSA	X			
	LUCES INTERNAS	X			
EQUIPO DE CARRETERA Y BOTIQUIN: (gasas, esparadrapo, guantes quirurgicos, isodine, curas)	EXTINTOR (BC - ABC)	X			
	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXTINTOR	X			
	LLANTA DE REPUESTO (2 mm de profundidad de labrado y aire)	X			
	CRUCETA ACORDE A LOS PERNOS	X			
	2 SEÑALES REFLECTIVAS EN TRIANGULO CON SOPORTE PARA UBICACIÓN VERTICAL O LAMPARAS DE LUZ AMARILLA INTERMITENTE	X			
	2 TACOS	X			
	CAJA DE HERRAMIENTA MINIMO CON ALICATE, DESTORNILLADORES, LLAVES DE EXPASIÓN Y LLAVES FIJAS (Vehiculo operativo medidor de presión de aire)	X			
	LINTERNA	X			
	GATO	X			
	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS (gasas antisepticas, tapabocas, esparadrapo, tijeras, vendas elasticas, guantes quirurgicos, yodopovidona, curas)	X			
VARIOS	LLANTAS (Labrado 2 mm de profundidad y aire)	X			
	BATERIA (Borner, sin corrosión, sulfatación)	X			
	RINES (Verificar no tengan golpes fisuras)	X			
	CINTURON DE SEGURIDAD EN TODOS LOS PUESTOS (Ajuste de hebillas, estado de correas, anclajes a piso y parales, prueba de impacto)	X			
	PITO REVERSA (Vehiculos operativos)	X			
	PITO	X			
	FRENO DE EMERGENCIA	X			
	ESPEJOS LATERALES Y CABINA (sin fisuras)	X			
	ESTADO CARCASA LUCES	X			
	PLUMILLAS/LIMPIAPARABRISAS (No dejar marcas de agua durante el recorrido)	X			
	TAPIZADO	X			
	PANORAMICO (Sin fisuras)	X			

OBSERVACIONES: (Relacionar, observar todas novedades adicionales)

A continuación constato que la información suministrada es cierta y veraz. De encontrar condiciones inseguras o defectos en el vehiculo se notificaran a Recursos Fisicos, Junto con Talento Humano.

Nombre de quien elabora : Samuel Aragon.

NOMBRE FIRMA CONDUCTOR

FIRMA COORDINADOR O SUPERVISOR

C.C. N°

Powered by CamScanner

Anexo 12.
Seguridad Social

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-30, 04:23:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62193678

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 30/04/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CEINTERS SAS		
Documento	NI900849991	**Dirección**	CL 12 #5 - 66 OFICINA PRINCIPAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	QUINTERO ARAQUE JENNIFER CRISTINA	**Identificación**	CC 1096212308
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1015429618	YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 10184130	EBER ALEXANDER HURTADO ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1056774808	MAIRA ANDREA LOZANO ALVAREZ	01	00	X	X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 580.000	$ 92.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 580.000	$ 23.200	0,522	$ 580.000	$ 3.100	(CCF10) COMFABOY	$ 580.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.300
CC 1056776113	YILMA ANDREA CASTILLO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.200.000	$ 88.000	0,522	$ 2.200.000	$ 11.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.500
CC 1070608699	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	01	00		X															0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 193.334	$ 31.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF10) COMFABOY	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 1128447074	BREINER HERNANDEZ GOMEZ	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF10) COMFABOY	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100
CC 7178907	DIEGO EVANGELISTA ALVAREZ HIGUERA	01	00	X	X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 270.667	$ 43.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 270.667	$ 10.900	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(CCF10) COMFABOY	$ 270.667	$ 10.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.174.668	$ 6.174.668	$ 6.174.668	$ 6.174.668	$ 988.200	$ 247.200	$ 251.100	$ 247.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.733.700	$ 15.300	$ 1.749.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-04, 10:55:13 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 62195264

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 04/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CEINTERS SAS		
Documento	NI900849991	**Dirección**	CL 12 #5 - 66 OFICINA PRINCIPAL
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	0000000000
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal	QUINTERO ARAQUE JENNIFER CRISTINA	**Identificación**	CC 1096212308
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1014276125	ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ	59	00	X	X															0	0	0	7	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.900
CC 1030583723	JAIME ENRIQUE LINARES GONZALEZ	59	00	X	X															0	0	0	4	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.800
CC 1096212308	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800
CC 14273925	MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ	59	00	X	X															0	0	0	4	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.800
CC 39176626	DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO	59	00		X															0	0	0	16	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 640.000	$ 44.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.600
CC 79049924	OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800
CC 80769845	JAIME ENRIQUE LASTRA ZULUAGA	59	00	X	X															0	0	0	7	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 270.667	$ 18.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 3.810.668	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.600	$ 2.900	$ 268.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-05, 04:21:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 61821559

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8994372430

PAGADO 05/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE		
Documento	CC1096212308	**Dirección**	CALLE 12
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212605323
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO BOYACA	**Departamento**	BOYACA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096212308	JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.000	$ 280.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.000	$ 218.800	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.000	$ 1.750.000	$ 0	$ 0	$ 280.000	$ 218.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.800	$ 0	$ 498.800

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1014276125
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO BOYACA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CARRERA 2 10 96	TELÉFONO:	7383400
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**5164323334**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/04/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		0951897633

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 0	$ 243.200
SUBTOTALES:										**$ 243.200**	**$ 0**	**$ 243.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 190.000
SUBTOTALES:													**$ 190.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 190.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1014276125	CRUZ SANCHEZ ANDRES RODRIGO	INDEPEND		$ 1.520.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.520.000	$ 243.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 243.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.520.000	$ 190.000	$ 0	$ 190.000			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 433.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1030583723
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JAIME ENRIQUE LINARES GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUERTO TRIUNFO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 3 A 29 33	TELÉFONO:	7384756
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7869787827**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/03/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1959003424

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 496.000
SUBTOTAL:			1	**$ 496.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 387.500
SUBTOTAL:			1	**$ 387.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 75.600
SUBTOTAL:			1	**$ 75.600**

TOTAL PAGADO:	**$ 959.100**

Powered by CamScanner

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80769845	JAIME ENRIQUE LASTRA ZULUAGA	CARRERA 103 # 133-21	3108083715	jaimelastra5@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	27/03/2023	66556433	$456.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	456.000	456.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	80769845	JAIME ENRIQUE LASTRA ZULUAGA		CARRERA 103 # 133-21	3108083715	jaimelastra5@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-03	I	27/03/2023	66556433	$456.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80769845	LASTRA ZULUAGA JAIME ENRIQUE	3	0			N																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS008	1.600.000	200.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-12, 12:58:59 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 62549649

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 12/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JUAN CAMILO CALDERON UREÑA		
Documento	CC1070608699	**Dirección**	CR 96 #76 - 10 APTO 302
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3154621256
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070608699	JUAN CAMILO CALDERON URUEÑA	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.000.000	$ 375.000	2,436	$ 3.000.000	$ 73.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 480.000	$ 375.000	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.100	$ 0	$ 928.100

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39176626		CHAVEZ BERRIO DIANA MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 3A # 2A-76	PUERTO BOYACA-BOYACA	7385651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1999397615	9449194858	I	2023/04/11	2023/03/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$829,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,681,483	$429,100			$2,681,483	$335,200			$0	$0			$2,681,483	$65,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,681,483	$429,100			$2,681,483	$335,200			$0	$0			$2,681,483	$65,400		$0	$0
Ciudad: PUERTO BOYACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$2,681,483	$429,100			$2,681,483	$335,200			$0	$0			$2,681,483	$65,400		$0	$0
1	CC 39176626	CHAVEZ DIANA	230301	30	$2,681,483	$429,100	EPS037	30	$2,681,483	$335,200		0	$0	$0	14-11	30	$2,681,483	$65,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,681,483	$429,100			$2,681,483	$335,200			$0	$0			$2,681,483	$65,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39176626		CHAVEZ BERRIO DIANA MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 3A # 2A-76	PUERTO BOYACA-BOYACA	7385651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-03	1999397615	9449194858	I	2023/04/11	2023/03/31	BANCO DAVIVIENDA	0	$829,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$429,100	$0	$0	$429,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$429,100	$0	$0	$429,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$65,400	$0	$0	$65,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$65,400	$0	$0	$65,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$335,200	$0	$0	$335,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$335,200	$0	$0	$335,200
TOTAL				1	$829,700	$0	$0	$829,700

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) JOHN FREDY SOTO NUÑEZ identificado(a) con CC 80724937 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	18/11/2018
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	MI IPS SAS - PUERTO BOYACÁ
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 29 días del mes abril del 2023 .

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

JOHN FREDY SOTO NUÑEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **80.724.937**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 29 de Abril del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:


Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Anexo 13. Indicadores

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

mes	CONTRATO	PERIODO REPORTADO		HORAS SEMANAL	CANT. TRABAJADORES	SEMANAS LABORADAS	HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL					
1	DIFRA-130	26-ene-23	31-ene-23	48	12	1		576
2	DIFRA-130	1-feb-23	28-feb-23	48	12	4		2304
3	DIFRA-130	1-mar-23	31-mar-23	48	12	4		2304
4	DIFRA-130	1-abr-23	30-abr-23	48	12	4		2304
TOTAL								7488



INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

AÑO 2023								
PERIODO REPORTADO	No. Trabajadores Vinculados	HHT	No. AT	Dias de Incapacidad	Tasa de Accidentalidad	Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	ILI
26 ENERO AL 31 DE ENERO	12	576	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	12	2304	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
RECUENTO 2023	36	7488	0	0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

INTERPRETACION DE LOS INDICADORES

TASA DE ACCIDENTALIDAD: POR CADA 100 TRABAJADORES, SE ACCIDENTARON 0 EN EL PERIODO EVALUADO

FRECUENCIA: POR CADA 240000 HORAS DE TRABAJO POTENCIALMENTE SE PRESENTAN 0 NUMEROS DE ACCIDENTE

SEVERIDAD: POR CADA 240000 HORAS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA EMPRESA, POTENCIAMENTE SE PRESENTAN 0 DIAS PERDIDOS Y CARGADOS A CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES O CARGADOS.

ILI: EXPRESA EL INDICE DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DIVIDIDO 1000, CON EL FIN DE VERIFICAR EL INDICE DE LESION INCAPACITANTE A CAUSA DE LOS ACCIDENTES PRESENTADOS POR PERIODO.


2023						
PERIODO REPORTADO	**HORAS SEMANALES TRABADAS**	**SEMANAS LABORADAS**	**No. De trabajadores vinvulados**	**No. De dhoras perdidos (ausentismo)**	**No. De horas extras en el periodo**	**HORAS HOMBRE TRABAJADAS (HHT)**
26 ENERO AL 31 DE ENERO	48	1	12	0	0	**576**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	48	4	12	0	0	**2304**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	48	4	12	0	0	**2304**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	48	4	12	0	0	**2304**
	48	4				**0**
	48	4				**0**
	48	4				**0**
	48	4				**0**
	48	4				**0**
RECUENTO 2023						**7488**

AÑO 2023

PERIODO	No. Ausencia por incapácida común	No. Ausencia por incapacidad enfermedad laboral	No. Trabajadores vinculados	DIAS PROGRAMADOS	DIAS PERDIDOS POR AUSENTISMO
26 DE ENERO AL 31 DE ENERO	0	0	12	**6**	**0**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	0	0	12	**28**	**0**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	0	0	12	**31**	**0**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	0	0	12	**30**	**0**
RECUENTO 2023	0	0	12	**185**	**0**

INTERPRETACION DE LOS INDICADORES

AUSENTISMO: POR CADA DIAS DE TRABAJO PROGRAMADOS, SE PIERDEN 0 DIAS EN EL PERIODO EVALUADO POR AUSENTISMO



Anexo 14.
Copasst

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	ACTA DE REUNION COPASST	FT-SST-031
		VERSION:001
		FECHA : 27-02-2023

CONTRATO N° 130- A- COFAC-DIFRA- 2022

Reunion/Comité	Fecha			hora de inicio	Hora de Finalizacion	Lugar
Reunion de Copasst N 001	18	3	2023	2:00 p. m.	3:00 p. m.	Oficina Virtual

OBJETIVO:	REUNION MENSUAL DEL COPASST- VIGIA SST

ACTIVIDADES DESARROLLADAS / NOTAS DE LA REUNION

AGENDA DEL COMITÉ

1. Socializacion de funciones y responsablidades con el Vigia de SST
2. Determinar actividades para el cumplimiento para los periodos siguiente
3. Socializar seguimiento a indicadores accidente de trabajo en el periodo.
4. Verificacion de curso 50 horas

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se le socializa las funciones y responsabilidades al vigia de SST Maira Andrea Lozano
2. Se determinan las actividades de participacion del Copasst.
3. En el presente periodo no se presenta nigun accidente de trabajo y ausentismo laboral.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	PLAZO	ESTATUS
NA	NA	NA	NA

ESTATUS: A: Abierto / C: Cerrado / P:Proceso / RP: Reprogramado

INTEGRANTE	FIRMA	INTEGRANTE	FIRMA
MAIRA LOZANO			
JENNIFER QUINTERO			
ANDREA CASTILLO			

Powered by CamScanner

Anexo 15. Certificado de parafiscales

PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES CTO 130-00-A-COFAC-DIFRA-2022.

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002.

Yo, **JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.096.212.308 de Barrancabermeja, Santander, en mi calidad de representante Legal de **CEINTERS SAS** con **NIT. 900.849.991-3**, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 DECLARO, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que he efectuado el pago por concepto de aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente certificado.

Así mismo, Conforme con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por ser estar como sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Que, a la fecha de expedición del presente certificado, se tiene vinculado el siguiente personal al contrato de interventoria No. 130-DIFRA-2023:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TIPO CONTRATO	PAZ Y SALVO PERIODO
Ing. JOHN FREDY SOTO NUÑEZ	DIRECTOR INTERVENTORIA	OPS	03-2023
Ing. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	RESIDENTE INTERVENTORIA	OBRA LABOR	03-2023
Ing. JAIME ENRIQUE LASTRA ZULUAGA	ASESOR INGENIERO TOPOGRAFICO	OPS	03-2023
Tec. YILMA ANDREA CASTILLO CORTES	RESIDENTE SISOMA	OBRA LABOR	03-2023
Arq. ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ	ASESOR ARQUITECTO	OPS	03-2023
Ing. JUAN CAMILO CALDERÒN UREÑA	ASESOR ESTRUCTURAL	OPS	03-2023

Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	ASESOR AMBIENTAL Y SANITARIO	OBRA LABOR	03-2023
Ing. BREINER HENANDEZ GOMEZ	ASESOR ELECTRICO	OPS	03-2023
Ing. DIEGO EVANGELISTA ALVAREZ HIGUERA	ASESOR EN VÍAS Y TRANSPORTE	OPS	03-2023
Doc. JAIME ENRIQUE LINARES GONZALEZ	ASESOR JURIDICO	OPS	03-2023
MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ	ASESOR CONTADOR	OPS	03-2023

En constancia de lo anterior firmo este documento a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2023.

Cordialmente,



Ing. JENNIFER C QUINTERO ARAQUE
REPRESENTANTE LEGAL
CEINTERS SAS

Anexo 16.
Agua potable

INFORME DE ENSAYOS (Microbiológico)-49045-2

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa: AGUAS Y REFRESCOS EL OASIS
Dirección: KRA 5 NO 16-65 **Teléfono:** 3118546890
Sede: No Aplica **Encargado:** OPERARIO

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Recolectado por: OPERARIO
Código de Muestra: 49045-2
Descripción: AGUA TRATADA ENVASADA
Tipo de empaque: Bolsa sellada impresa
Clase de muestra: Agua potable tratada y envasada
Fecha y hora de recolección: 2023-03-23, 08:00
Fecha y hora de ingreso: 2023-03-24, 16:00
Temperatura de ingreso: 5 °C
Cantidad: 250 mL
Estado del tiempo: Seco
Lugar/Punto de muestreo: PLANTA DE PRODUCCION

Observaciones: Ninguna

RESULTADOS DE ENSAYOS

Parámetro (unidades)	Método de referencia	Norma de Referencia	Valor de Referencia	Resultado
Recuento de Pseudomonas aeruginosa (UFC/200 mL)	SM 9213 E Ed 23	Resolución 12186/1991	=0	<1
Recuento de Coliformes totales (UFC/100 mL)	SM 9222 B Ed 23	Resolución 12186/1991	=0	<1
Recuento de E. coli (UFC/100 mL)	SM 9222 B Ed 23	Resolución 12186/1991	=0	<1

Fecha de ensayo:2023-03-24

OBSERVACIONES


Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Nota aclaratoria: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados

Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S.

Autorización del Informe de Ensayos [Fecha de impresión: 2023-04-03]



Jenny López Alzate
Coordinador Lab. Microbiología

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS 49045-2

INFORME DE ENSAYOS (Fisicoquímico)-49045-1

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Cliente/Empresa: AGUAS Y REFRESCOS EL OASIS
Dirección: KRA 5 NO 16-65 **Teléfono:** 3118546890
Sede: No Aplica **Encargado:** OPERARIO

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Recolectado por: OPERARIO
Código de Muestra: 49045-1
Descripción: AGUA TRATADA ENVASADA
Tipo de empaque: Bolsa sellada impresa
Clase de muestra: Agua Envasada
Fecha y hora de recolección: 2023-03-23, 08:00
Fecha y hora de ingreso: 2023-03-24, 16:00
Temperatura de ingreso: 5 °C
Cantidad: 1000 mL
Estado del tiempo: Seco
Lugar/Punto de muestreo: PLANTA DE PRODUCCION

Observaciones: Ninguna

RESULTADOS DE ENSAYOS

Parámetro	Método	Norma de Referencia	Valor de Referencia	Resultado
Temperatura de medición de pH (°C)	Medición Directa	Res.12186/1991	No específica	23,3
pH (Unidades de pH)	ISO 10523:2008	Res.12186/1991	6.50 - 9.00	7,3
Cloro residual (mg Cl_2/L)	Anlog. SM. Ed. 23 4500-Cl_2 G	Res.12186/1991	No específica	<0,02
Color Real (UC)	SM. Ed. 23 2120 C	Res.12186/1991	≤15	<0,2
Turbidez (NTU)	SM. Ed. 23 2130 B	Res.12186/1991	≤2.0	0,80
Conductividad (µS/cm)	SM. Ed. 23 2510 B	Res.12186/1991	No específica	361
Cloruros (mg Cl^-/L)	SM. Ed. 23 4500 Cl B	Res.12186/1991	≤250	16,49
Dureza Total (mg $CaCO_3$/L)	SM. Ed. 23 2340 C	Res.12186/1991	≤150	71
Alcalinidad Total (mg $CaCO_3$/L)	SM. Ed. 23 2320 B	Res.12186/1991	No específica	163
Aluminio (mg Al /L)	Anlog. SM. Ed. 23 3500 Al B	Res.12186/1991	≤0.200	0,105
Hierro (mg Fe /L)	Fotométrico	Res.12186/1991	≤0.300	0,070
Sulfatos (mg/L SO_4^{2-})	SM. Ed. 23 4500 SO_4 E	Res.12186/1991	≤250	12,63
Nitritos (mg/L NO_2^-)	Anlog. SM Ed 23 4500 NO_2 B	Res.12186/1991	≤0.1	0,018
Dureza Cálcica (mg $CaCO_3$/L)	SM. Ed. 23. 3500-Ca B	Res.12186/1991	No específica	53
Magnesio (mg Mg/L)	SM. Ed. 23 3500 Mg B	Res.12186/1991	≤36	4,374

Fecha de ensayo:2023-03-24

OBSERVACIONES

*****Para mejor comprensión de los resultados y mejoramiento de los mismos comuníquese con nuestros asesores*****

La incertidumbre del (los) ensayo (s) están a disposición cuando sea requerido por el cliente según procedimiento interno para su estimación.
SM: Standar Methods | Ed: Edición | NA: No aplica | NR: No registrado | Se utiliza la coma (,) como separado decimal |

Nota aclaratoria: Los resultados sólo están relacionados con los ítems ensayados

Este documento no se puede reproducir sin la aprobación escrita de SEILAM S.A.S.

Autorización del Informe de Ensayos [Fecha de impresión: 2023-04-03]

Jhon Faver Perez Jaramillo
Coordinador Lab.Físicoquímica

FINAL DEL INFORME DE ENSAYOS 49045-1

Anexo 17. Notificación de riesgos

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	**NOTIFICACION DE PELGROS, RIESGOS, ASPECTOS E IMPACTOS**	CODIGO: FT-SST-018
		VERSION:001
		FECHA: 26/01/2022

FECHA: 01-04-2023. CENTRO DE TRABAJO: Inter-Del-Tolc II

NOMBRE: John Fredy Soto. CARGO: Director Interventoria.

DEFINICION: Se denomina riesgo laboral a los peligros existentes en nuestra tarea laboral o en nuestro propio entorno o lugar de trabajo, que puede provocar accidentes ocualquier tipo de siniestros que, a su vez, sean factores que puedan provocarnos heridas, daños físicos o psicológicos, traumatismos, etc.

NOTIFICACION: Se notifica al trabajador de los riesgos a los cuales va a estar expuesto, las acciones preventivas a tener en cuenta, los elementos de protección personal que debe usar de manera permanente durante la jornada laboral.

IDENTIFICACION DE PELIGROS

MARQUE CON UNA X SEGÚN SU CARGO LOS PELIGROS A LOS QUE ESTARA EXPUESTO:

FISICOS:		QUIMICOS:		BIOLOGICOSS		MECANICOS	
-VIBRACIONES	X	-CONTACTO CON QUIMICOS		-HONGOS	X	-ATRAPADOS POR:	
-RUIDO	X	-PARTICULAS	X	-BACTERIAS	X	- GOLPEADO POR:	
-ILUMINACION		-GASES, POLVOS		-VIRUS	X	- CAIDA	X
-RADIA. IONIZANTES		O VAPORES				-APLASTAMIENTO:	
PSICOSOCIALES		**BIOMECANICO**		**ELECTRICOS**		**LOCATIVOS**	
-CONTENIDO DE LA TAREA		-POSTURAS INADECUADAS	X	-CONEXIONES DEFECTUOSAS	X	-SUPERFICIES IRREGULARES	X
-RELACIONES HUMANAS	X	-POSTURAS DE PIE	X	- BAJ/ALTA TENSION		-FALTA DE ORDEN Y ASEO	X
-CANSANCIO	X	-MAL LEVANTAMIENTO DE CARGAS		-EXTENSIONES EN MAL ESTADO.		-MAL ALMACENAMIENTO	
-SOBRECARGA DE TRABAJO		-PRESION MANUAL		-CABLOEADO	X	-ESPACION ESTRECHOS	
RIESGO PUBLICO		**SEGURIDAD VIAL**		**NATURAL**		**OTROS**	
-ORDEN PUBLICO	X	-ACCINDETE DE TRANSITO	X	-SISMO	X	¿CUALES?	
-ROBO		-EXCESO DE CONFIANZA	X	-INUNDACIONES			
-MANIFESTACIONES		-DESACATO A LA SEÑALIZACION		- DERRUMBE			
-ATENTADO TERRORISTA		- EXCESO DE VELOCIDAD		-AVALANCHA			
		-CAMBIOS EN EL ESTADO DE LA VIA Y TERRENO					

RESPOSNABILIDAD SST	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	
-Utilizar de manera adecuada los EPP necesarios para su cargo. -Cumplir las normas y procedimientos de salud ocupacional establecidos por la empresa -Informar a su jefe inmediato, Residente SST las condiciones inseguras en los lugares detrabajo que puedan generar incidentes. -Notificar a su superior, Residente SST cualquier incidente laboral que se presente. -Si se va ausentar de su sitio de labor notificar a su jefe inmediato el motivo y documentar encaso de ser necesario. -Participar en la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación decontroles inherentes a su cargo y puesto de trabajo -Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información veraz sobre el estado de la misma. -Seguimiento estricto de las normas de seguridad a fin de garantizar un trabajo seguro.	-Casco	X
	-Respirador	
	-Protección auditiva	X
	-Guantes	
	-Capuchón	
	-Botas de seguridad	X
	-Camisa y Pantalón	X
	-Epp de alturas	

CERTIFICO QUE FUI NOTIFICADO DE LOS RIESGOS INHERENTES AL CARGO PARA LO CUAL FUI CONTRATADO Y ME COMPROMETO A ACATAR LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIODS POR LA ORGANIZACIÓN ENCAMINADOS PROTEGER LA VIDA DE LAS PERSONAS QUE LABORAN E INGRESAN A LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA O CENTRO DE TRABAJO Y A CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE.

FIRMA DEL TRABAJADOR: _____

NOMBRE DEL CAPACITADOR: Jenifer Quintero

FIRMA: _____

Anexo 18.
Paz y salvo

PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE HONORARIOS

Por medio del presente documento, Yo, DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.176.626, expedida en Medellín., CERTIFICO que presté mis servicios profesionales para la empresa CEINTERS SAS con NIT: 900.849.991-3, desempeñando el cargo de DIRECTOR DE INTERVENORIA, desde el día 30 de enero de 2023 hasta el 15 de marzo del año 2023, y recibí la remuneración a mi prestación de servicio prestado.

Por lo anterior, Declaro estar a PAZ Y SALVO por cualquier concepto de pago de salario a la empresa CEINTERS SAS con NIT: 900.849.991-3, para constatar firmo este finiquito a los 17 días del mes de marzo del año 2023.



DIANA MARITZA CHAVEZ BERRIO
CC No. 39.176.626, expedida en Medellín, Ant.
Empleado.

CONTENIDO

Contenido 2
INTRODUCCION 4
1.Generalidades del proyecto 5
1.1Cliente 5
1.2Alcance 5
1.3Plazo de ejecución 5
1.4Fecha de inicio 5
1.5Lugar de ejecución 5
1.6Descripción de las actividades a ejecutar 6
1.7Recursos Humanos 6
1.7.1ORGANIGRAMA 7
1.8Roles y Responsabilidades 7
1.9Equipos herramientas, materiales e insumos a utilizar 8
1.10Políticas empresariales 8
2.SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 8
2.1.EPPS 9
2.1.1.Protección personal. 9
2.1.2.Matriz de elementos de protección personal 9
2.2.Formación y capacitación 9
2.2.1.Inducción 10
2.2.2.Charlas de SSTA 10
2.3.Plan de emergencias 11
2.3.1.Atención de emergencias médicas- MEDEVAC 11
2.4.Programas de inspecciones 12
2.4.1.Inspecciones gerenciales 12
2.4.2.Inspección de equipos de emergencias. 12
2.4.3.Áreas de trabajo 12
2.6.Manejo de productos químicos. 12
2.6.1.Hojas de seguridad 13

2.7.Señalización y demarcación de áreas..... 13
2.8.Profesiograma..... 14
2.10.Seguridad social..... 14
2.11.Seguimiento a indicadores del sistema de gestión y salud en el trabajo. 15
2.12. COPASST.....15
2.13. Certificado de Parafiscales.....16
2.14. Suministro de agua Potable.....16
2.15. Paz y Salvos.....16
3.GESTION AMBIENTAL..... 19
3.1.Manejo de residuos solidos..... 19

INTRODUCCION.

En aras de garantizar el bienestar integral de la población trabajadora, CEINTERS SAS se encuentra comprometida con la seguridad y salud en el trabajo de cada colaborador, por consiguiente, de acuerdo al plan SST de trabajo del sistema de gestión se han venido ejecutando diversas actividades en cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable. Entre ellas, encontramos, capacitaciones, entrega de elementos de protección personal, encaminadas en la promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Así mismo, para contribuir a la eficiencia y eficacia de las actividades anteriormente mencionadas se realiza medición de indicadores de ejecución al sistema de gestión de SST.

Componente ambiental. La importancia de realizar una óptima gestión en el manejo integral de los residuos, en un territorio o empresa, contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y velar por un ambiente sano, mediante la inclusión del personal en una gestión eficiente como es reducir, reutilizar, reciclar y diversas formas que existen de revalorización.

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

1.1 Cliente

FUERZA AÉREA DE COLOMBIA -A través del contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022. "INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

1.2 Alcance

Los lineamientos presentados en el presente plan son aplicables a las actividades que se vienen desarrollando en el contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022, El alcance de este documento involucra desde la alta gerencia hasta todos los trabajadores, administrativos que trabajan dentro de las instalaciones de CEINTERS SAS y se extiende al proyecto "INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

1.3 Plazo de ejecución

El plazo de ejecución para el contrato es de siete (7) meses aproximadamente.

1.4 Fecha de inicio

Contrato de interventoría No. 130-A-COFAC-DIFRA-2022. "**INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II**. Fecha de inicio de ejecución desde el 26 de enero 2023 hasta el 25 de agosto del 2023.

1.5 Lugar de ejecución

Aeródromo de Velásquez Puerto Boyacá- Boyacá ZONA RURAL.

1.6 Descripción de las actividades a ejecutar

PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades que debe cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

La interventoría se llevará a cabo teniendo en cuenta las actividades a ejecutar por los contratistas de obra, que, entre otras serán: compras y suministros de materiales, mano de obra, equipos, construcción, planos definitivos de obras efectuadas, de acuerdo con las especificaciones técnicas y planos que forman parte integrante del pliego de condiciones.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 1474 de 2011.

1.7 Recursos Humanos

El recurso humano que presta servicio para la ejecución del contrato es el siguiente:


- director de interventoria.
- Residente de interventoría.
- Residente SISOMA de interventoria.

Personal externo como asesor al proyecto, cuando se requiera.

- Ingeniero Topógrafo.
-Asesor Arquitecto.
-Asesor Estructural.
-Asesor ambiental y sanitario.
-Asesor Electricista.
- Asesor vías y transporte
-Asesor Jurídico- Abogado.
-Asesor contable -Contador.

Para este periodo no se requirió el cadenero.

1.7.1 ORGANIGRAMA



1.8 Roles y Responsabilidades

La empresa **CEINTERS S.A.S** para el cumplimiento de los roles y responsabilidades de la organización el área de gestión administrativa estableció los perfiles del cargo de acuerdo a las necesidades del contrato para el desarrollo del contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022, se realiza la divulgación de las funciones y responsabilidades al nuevo director de interventoría.

Anexo 1: Divulgación roles y responsabilidades.

1.9 Equipos herramientas, materiales e insumos a utilizar.

CEINTERS SAS, Para la ejecución del contrato, utiliza los siguientes equipos, herramientas, materiales e insumos.

-Vehículo de trasporte del personal.

-Equipos de cómputo.

VEHICULOS

Vehículo	Placas	SOAT	Tecno mecánica
TWINGO	CCL 436	05/06/2022	05-10-2022
CHEVROLET	KCM 365	29/10/2022	NA

Anexo 2: Equipos, vehículo.

-Inspección de vehículos.

-Inspección de Equipos de cómputo.

1.10 Políticas empresariales

CEINTERS SAS, Se acoge al cumplimiento de las políticas corporativas del cliente.

-Política de SGSST.

-Política de Alcoholismo, drogas y tabaco.

-Política Ambiental.

-Política Calidad.

Las políticas empresariales, se realiza su divulgación de inducción en el ingreso del personal.

Anexo 3: Divulgación de políticas empresariales (Soporte de inducción).

2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1. EPPS

2.1.1. Protección personal.

La empresa **CEINTERS S.A.S.** garantiza acorde a su sistema de gestión que durante la ejecución del contrato de interventoría No. 130-DIFRA-2022. "INTERVENTORIA TECNICA, ECONOMICA, JURIDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA OBRA PUBLICA PARA EL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ EN PUERTO BOYACA FASE II.

Para todos los colaboradores o visitantes que ingresan o laboran en las áreas operativas de la obra, tienen como obligación el uso obligatorio de los siguientes elementos de protección personal básicos: pantalón o jeans y camisa manga larga , botas de seguridad, casco de seguridad, gafas de seguridad, protección auditiva (cuando aplique, según actividad) y tapa bocas, los cuales sin los elementos de protección personal mencionada anteriormente se pueden ver expuestos a peligros durante el desarrollo de sus funciones, con la finalidad de protegerlos de posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los riesgos a los lugares de trabajo así mismo teniendo en cuenta las especificaciones emitidas por el cliente.

Para este periodo se realizó entrega de dotación al director de interventoría aprobado por cambio.

Anexo 4: Entrega de EPPS

2.1.2. Matriz de elementos de protección personal

ANEXO 5: Inspección de EPPS

Se realiza inspección de los elementos de protección personal con la finalidad de controlar su estado con el fin de determinar la necesidad de cambio.

2.2. Formación y capacitación

Con el fin de garantizar la competencia y conocimientos en seguridad y salud en el trabajo del personal vinculado al **Contrato No. 130 A-COFAC-DIFRA-2022.** Todo el personal vinculado para la ejecución del contrato a la empresa **CEINTERS SAS** reciben 1 capacitación mensual en SSTA según el cronograma de Capacitaciones**.**

TEMA	FECHA

CAPACITACION DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO.	20-04-2023

ANEXO 6: Capacitación

2.2.1. Inducción

CEINTERS S.A.S., Se realiza inducción en temas de seguridad y salud en el trabajo, donde se socializaron los siguientes aspectos:

- Políticas.
- Reglamento interno de trabajo.
- Obligaciones del empleador y responsabilidades de los trabajadores.
- Orden y aseo.
- EPP.
- Actos y condiciones inseguras.
- Incidente, accidente y enfermedades laborales.
- COPASST.
- Comité de convivencia laboral.
- Clasificación de residuos.
- Identificación de peligros y riesgos.
- Seguridad social.
- Que hace en caso de una emergencia.
- Rutas de evacuación, punto de encuentro.

-Para este periodo se realiza inducción al personal nuevo de ingreso director de interventoría.

ANEXO 3: Soportes de Inducción.

2.2.2. Charlas de SSTA

CEINTERS SAS realiza charlas dos veces a la semana en temas de SSTA al personal 100% de dedicación en la obra.

FECHA	TEMA
03-04-2023	Que hacer en caso de emergencias
05-04-2023	Botiquín
10-04-2023	Uso adecuado de los equipos de computo

12-04-2023	Posturas
14-04-2023	Clasificación de residuos
17-04-2023	Riesgo eléctrico
19-04-2023	Señalización adecuada
21-04-2023	Uso eficiente de ahorro de agua
24-04-2023	Riesgo locativo
26-04-2023	Orden y aseo
28-04-2023	Enfermedades vectores

ANEXO 7: Charlas SST

2.3. Plan de emergencias.

CEINTERS en cumplimiento al plan de emergencias realiza inspección a los equipos de emergencias.

	
Extintor	Botiquín

ANEXO 8: Inspección de equipos de Emergencias.

2.3.1. Atención de emergencias médicas- MEDEVAC

Dentro de la atención de emergencias la información más relevante sobre cada trabajador, se incorpora en un listado MEDEVAC, que permite dar a conocer durante toda la ejecución del contrato, el procedimiento y los recursos que se tienen para la atención de emergencias médica, la empresa CEINTERS SAS. Tiene establecida esta información, la cual se encuentra publicada y almacenada en un lugar de fácil acceso para garantizar su utilidad en caso de una

eventualidad de emergencia que se presente en el frente de trabajo, al igual que el diligenciamiento actualizado del formato con el personal nuevo de ingreso.

ANEXO 9: MEDEVAC.

2.4. Programas de inspecciones

En pro de bienestar integral de los trabajadores, mitigación de accidente de trabajo, se realizan inspecciones periódicamente a elementos de protección personal, inspección a los vehículos, Inspección locativa, etc., dejando registro en los formatos establecidos por la empresa con la finalidad de identificar posibles riesgos e implementar medidas preventivas y/o correctivas.

ANEXO 10. INSPECCIONES

2.4.1. Inspecciones gerenciales.

- Inspección locativa.

2.4.2. Inspección de equipos de emergencias.

- Inspección de botiquín
- Inspección de extintores.

2.4.3. Áreas de trabajo.

- Inspección de orden y aseo
- Inspección de área de trabajo.

2.5. Seguridad vial

El control para las inspecciones a los vehículos adscritos a la empresa **CEINTERS S.A.S.**, es de vital importancia para mantenernos siempre un paso adelante de los requerimientos que puedan presentar a lo largo de su vida útil,estas se han llevado a cabo durante la ejecución del contrato.

ANEXO 11. Inspección del vehículo.

2.6. Manejo de productos químicos.

CEINTERS S.A.S., realiza un control de productos químicos en el área administrativa a través de un listado de productos con su correspondiente hoja de seguridad con el objetivo de conocer los peligros de exposición y las

recomendaciones de seguridad suministradas por el proveedor, cabe resaltar que el personal contrato no posee contacto alguno con estos productos ya que son para el aseo del área de oficina la cual es realizada por una persona ajena a las actividades del presente contrato.

2.6.1. Hojas de seguridad

CEINTER SAS, las hojas de seguridad proporcionando información básica sobre el material y sustancia química determinada, generando orientación para la comprensión e interpretación de la información presentada, el procedimiento del uso y manejo seguro de los materiales, y estas se encuentran como digital y físicas.

2.7. Señalización y demarcación de áreas.

La legislación colombiana establece algunas normas generales de demarcación y señalización de áreas o zonas de trabajo, en empresas que puedan generar alguna clase de riesgo a la salud e integridad de la población trabajadora. De esta manera la empresa **CEINTER SAS**, realizará demarcación y señalización de las áreas de trabajo de la siguiente manera:





Registro fotográfico. Rutas de evacuación

	
Señalización Punto de hidratación	Señalización Punto Ecológico.

- Avisos informativos

2.8. Profesiograma

Para conocer el estado de salud de cada colaborador, CEINTER SAS, determina la idoneidad con base a lo establecido en el profesiograma. Por lo tanto, la empresa no formalizará requisitos contractuales con ningún trabajador sin conocimiento de los resultados del examen médico de ingreso, la empresa realizará exámenes médicos ocupacionales periódicas, pos-incapacidad y de egreso al personal vinculado al proyecto cuya dedicación corresponda al 100%.

2.9. Esquema de vacunación

CEINTER SAS, ha desarrollado un esquema de vacunación para sus colaboradores basado en fiebre amarilla, toxoide tetánico, diftérico Td y Covid 19.

2.10. Seguridad social

Se adjunta seguridad social del personal.

NOMBRE	CARGO	TIPO DE CONTRATO	PLANILLA
JOHN FREDY SOTO	DIRECTOR INTERVENTORIA	OPS	INGRESO NUEVO EN EL PERIODO

Ing. YENNER FRANCISCO CARDENA	RESIDENTE INTERVENTORIA	OBRA LABOR	62193678
Ing. JAIME ENRIQUE LASTRA ZULUAGA	ASESOR INGENIERO TOPOGRAFICO	OPS	66556433-62195264
Tec. YILMA ANDREA CASTILLO CORTES	RESIDENTE SISOMA	OBRA O LABOR	62193678
Arq. ANDRES RODRIGO CRUZ SANCHEZ	ASESOR ARQUITECTO	OPS	5164323334
Ing. JUAN CAMILO CALDERÒN UREÑA	ASESOR ESTRUCTURAL	OPS	62193678-66556433
Ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE	ASESOR AMBIENTAL Y SANITARIO	OBRA O LABOR	62193678-62195264
Ing. BREINER HENANDEZ GOMEZ	ASESOR ELECTRICO	OPS	62193678
Ing. DIEGO EVANGELISTA ALVAREZ HIGUERA	ASESOR EN VÍAS Y TRANSPORTE	OPS	62193678
Doc. JAIME ENRIQUE LINARES GONZALEZ	ASESOR JURIDICO	OPS	78699787827-62195264
MIGUEL AUGUSTO MURILLO HERNANDEZ	ASESOR CONTADOR	OPS	5164323334-62195264

ANEXO 12: Seguridad Social.

2.11. Seguimiento a indicadores del sistema de gestión y salud en el trabajo.

Teniendo en cuenta el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, la empresa establecida sus indicadores para medir el cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, enlazado con el plan SST determinado en el periodo comprendido.

2.11.1. INDICADORES DE AT, AUSENTISMO LABORAL y H.H.T

Se realizó la caracterización de eventos ocurrido en el periodo, donde se evaluó mediante indicadores la incidencia de AT, ausentismo laboral y H.H.T.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO								
HORAS HOMBRE TRABAJADAS								
mes	CONTRATO	PERIODO REPORTADO		HORAS SEMANAL	CANT. TRABAJADORES	SEMANAS LABORADAS	HORAS EXTRAS	HORAS HOMBRE TRABAJADAS
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL					
1	DIFRA-130	26-ene-23	31-ene-23	48	12	1		576
2	DIFRA-130	1-feb-23	28-feb-23	48	12	4		2304
3	DIFRA-130	1-mar-23	31-mar-23	48	12	4		2304
4	DIFRA-130	1-abr-23	30-abr-23	48	12	4		2304
TOTAL								7488

2.11.2. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Desde 26 de enero se inicia implementación de obra, llevamos a la fecha (95) días de ejecución con (o) accidente días sin accidentes de trabajo. En este periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

AÑO 2023								
PERIODO REPORTADO	No. Trabajadores Vinculados	HHT	No. AT	Dias de Incapacidad	Tasa de Accidentalidad	Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	ILI
26 ENERO AL 31 DE ENERO	12	576	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	12	2304	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	12	2304	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	12	2304	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECUENTO 2023	36	7488	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES
TASA DE ACCIDENTALIDAD: POR CADA 100 TRABAJADORES, SE ACCIDENTARON 0 EN EL PERIODO EVALUADO
FRECUENCIA: POR CADA 240000 HORAS DE TRABAJO POTENCIALMENTE SE PRESENTAN 0 NUMEROS DE ACCIDENTE
SEVERIDAD: POR CADA 240000 HORAS DE TRABAJO QUE SE REALIZAN EN LA EMPRESA, POTENCIAMENTE SE PRESENTAN 0 DIAS PERDIDOS Y CARGADOS A CAUSA DE ACCIDENTES DE TRABAJO INCAPACITANTES O CARGADOS.

ILI: EXPRESA EL INDICE DE FRECUENCIA Y SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DIVIDIDO 1000, CON EL FIN DE VERIFICAR EL INDICE DE LESION INCAPACITANTE A CAUSA DE LOS ACCIDENTES PRESENTADOS POR PERIODO.

2.11.3. INDICADORES DE AUSENTISMO.

En este periodo comprendido no se evidencia ausentismo laboral.

AÑO 2023					
PERIODO	**No. Ausencia por incapácida común**	**No. Ausencia por incapacidad enfermedad laboral**	**No. Trabajadores vinculados**	**DIAS PROGRAMADOS**	**DIAS PERDIDOS POR AUSENTISMO**
26 DE ENERO AL 31 DE ENERO	0	0	12	**6**	**0**
01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	0	0	12	**28**	**0**
01 DE MARZO AL 31 DE MARZO	0	0	12	**31**	**0**
01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	0	0	12	**30**	**0**
RECUENTO 2023	0	0	12	**185**	**0**

INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES
AUSENTISMO: POR CADA DIAS DE TRABAJO PROGRAMADOS, SE PIERDEN 0 DIAS EN EL PERIODO EVALUADO POR AUSENTISMO

Anexo 13: Indicadores.

2.12. COMITES

2.12.1. COPASST- COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En cumplimiento a los establecido en el decreto 1072 del 2015, se designa como vigía en seguridad en el trabajo por el número de empleados. Quien realizara las mismas funciones del comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo.

ANEXO 14. ANEXO ACTA COPASST.

2.12.2. COCOLA-COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORA

En cumplimiento a la resolución 1356 de 2012, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se realiza

conformación del comité de convivencia. Para este periodo no se realiza comité de convivencia.

2.13. CERTIFICADO DE PARASFISCALES

Se adjunta certificado de parafiscales firmada por el representante legal donde se exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contiene los trabajadores que laboran en el período, número del contrato, período.

Anexo 15. Certificado de parafiscales.

2.14. SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO.

Para las actividades administrativas y operativas desarrolladas en la empresa CEINTERS SAS durante la ejecución del contrato, sigue garantizando el suministro de agua potable para consumo humano, con la empresa EL OASIS.

	
Punto de hidratación Campamento de obra	Punto de hidratación Oficina

Anexo 16. Documentos agua potable.

2.15 PAZ Y SALVO

12Para este periodo se realiza el cambio de director de interventoría Ing, DIANA MARITZA CHAVEZ por el Ing. JOHN SOTO. Se anexa paz y salvo de la persona retirada.

Anexo 17. Paz y salvo.

3. GESTION AMBIENTAL

3.1. Manejo de residuos solidos

CLASIFICACION DE RESIDUOS -PUNTO ECOLOGICO

Punto ecologico- clasificacion de residuos- Campamento-obra.

4. ANEXO

Presentación en un anexo de los documentos soporte por componente:

- **Anexo 1. Divulgación de roles y responsabilidades.**
- **Anexo 2. Equipo/Vehículos.**
- **Anexo 3. Inducción.**
- **Anexo 4. Entrega de EPPS.**
- **Anexo 5. Inspección de EPPS.**
- **Anexo 6. Capacitación.**
- **Anexo 7. Charla SST.**
- **Anexo 8. Equipos de Emergencia.**
- **Anexo 9. MEDEVAC**
- **Anexo 10. Soportes de Inspecciones.**
- **Anexo 11. Inspección del vehículo.**
- **Anexo 12. Seguridad Social**
- **Anexo 13. Indicadores.**
- **Anexo 14. Comités- COPASST/COCOLA.**
- **Anexo 15. Certificado de Parafiscales.**
- **Anexo 16. Documentos suministro del agua potable.**
- **Anexo 17. Notificación de riesgos.**
- **Anexo 18. Paz y salvo.**