FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 108
CONTRATO CD-12-2020-2429

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORÍA [x] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [ ]

CONTRATO No.:	CD-12-2020-2429
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	JEFE DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS – ARQ. ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA, DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA VIGENCIA 2020-2021.
VALOR INICIAL:	CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L ($110.625.302.170)
VALOR ADICIÓN No.1:	DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000.000)
VALOR ADICIÓN No.2:	OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS PESOS ($8.186.921.600,00)
VALOR ADICIÓN No.3:	QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($550.000.000)
VALOR ADICIÓN No.4:	TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($3.300.000.000)
VALOR ADICIÓN No.5:	MIL CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($1.100.000.000)
VALOR ACUMULADO:	CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETESCIENTOS SETENTA PESOS M/L ($133.762.223.770,00)
PLAZO INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRÓRROGA No.1	HASTA EL 30 DE JULIO DE 2022
PRÓRROGA No.2	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA No.3	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023
PRÓRROGA No.4	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACION:	23 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PLAZO ACUMULADO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, en el mes de mayo de 2023, se reunieron el señor **ARMANDO MOVILLA NAVARRO,** Jefe de Oficina de Control y Programación de Obras, en calidad de SUPERVISOR, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante, y **ANGELLY CRIALES ANIBAL**, en su condición de representante legal de la

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial No.108.

- **Contrato de Gerencia**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	**$ 5.028.422.826**	
Adición No.1 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	**$ 412.347.000**	
Adición No.2 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	**$ 25.000.000**	
Adición No.3 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	**$ 150.000.000**	
Adición No.4 Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	**$ 50.000.000**	
Valor Actual Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	**$ 5.665.769.826**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 1.005.684.565
Acta parcial de Gerencia No. 2		$ 1.508.526.848
Acta parcial de Gerencia No. 3		$ 1.340.912.753
Acta parcial de Gerencia No. 4		$ 670.456.377
Acta parcial de Gerencia No. 5		$ 92.778.075
Acta Parcial de Gerencia No.6		$ 92.778.075
Acta Parcial de Gerencia No.7		$ 92.778.075
Acta Parcial de Gerencia No.8		$ 115.278.075
Acta Parcial de Gerencia No.9		$ 22.500.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 4.941.692.843
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 724.076.983	
Porcentaje de Ejecución (Presente Acta Parcial)	0,40%	
Porcentaje de Ejecución Acumulado	87,22%	

CONTRATOS DERIVADOS

- **Contrato de Obra Módulo I**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)	**$ 10.087.941.782**	
Adición No.1 Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)	**$ 1.022.801.090**	
Valor Actual Contrato de Obra Módulo I (Incluye IVA)	**$ 11.110.742.872**	
Acta Parcial de Obra No.1		$1.424.834.333,00
Acta Parcial de Obra No.2		$1.051.325.635,00
Acta Parcial de Obra No.3		$801.465.551,00
Acta Parcial de Obra No.4		$1.344.316.666,00
Acta Parcial de Obra No.5		$773.413.412,00
Acta Parcial de Obra No.6		$455.568.158,00
Acta Parcial de Obra No.7		$822.449.624,00
Acta Parcial de Obra No.8		$616.061.434,00
Acta Parcial de Obra No.9		$183.823.519,00
Acta Parcial de Obra No.10		$432.783.458,00
Acta Parcial de Obra No.11		$406.217.929,00
Acta Parcial de Obra No.12		$509.767.501,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$8.822.027.220,00

Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 2.288.715.652	

- **Contrato de Obra Módulo II**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)	**$ 7.596.189.806**	
Adición No.1 Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)	**$ 9.510.691.495,31**	
Valor Actual Contrato de Obra Módulo II (Incluye IVA)	**$ 17.106.881.301,31**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 927.734.267,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.657.812.966,00
Acta Parcial de Obra No.3		$ 2.382.266.935,00
Acta Parcial de Obra No.4		$ 1.423.972.063,00
Acta Parcial de Obra No.5		$ 2.651.579.186,00
Acta Parcial de Obra No.6		$ 2.365.917.052,00
Acta Parcial de Obra No.7		$ 913.741.492,00
Acta Parcial de Obra No.8		$ 1.308.421.057,00
Acta Parcial de Obra No.9		$ 1.040.992.802,00
Acta Parcial de Obra No.10		$ 1.461.088.135,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 16.133.525.955,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 973.355.346	

- **Contrato de Obra Módulo III**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)	**$ 7.615.449.800**	
Adición No.1 Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)	**$ 488.947.100**	
Valor Actual Contrato de Obra Módulo III (Incluye IVA)	**$ 8.104.396.900**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 807.578.120,67
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.015.726.055,00
Acta Parcial de Obra No.3		$ 999.903.457,00
Acta Parcial de Obra No.4		$ 1.741.697.204,00
Acta Parcial de Obra No.5		$ 553.461.027,00
Acta Parcial de Obra No.6		$ 521.971.606,00
Acta Parcial de Obra No.7		$ 747.536.659,00
Acta Parcial de Obra No.8		$ 463.588.782,00
Acta Parcial de Obra No.9		$ 440.746.239,00
Acta Parcial de Obra No.10		$ 357.882.569,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 7.650.091.718,67
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 454.305.181	

- **Contrato de Obra Módulo IV**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo IV (Incluye IVA)	**$ 7.591.113.018**	

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

Acta Parcial de Obra No.1		$ 720.154.026,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.971.615.664,29
Acta Parcial de Obra No.3		$ 1.721.387.478,54
Acta Parcial de Obra No.4		$ 730.535.853,65
Acta Parcial de Obra No. 5		$ 602.466.889,67
Acta Parcial de Obra No.6		$ 586.106.143,51
Acta Parcial de Obra No.7		$ 493.187.102,29
Acta Parcial de Obra No.8		$ 383.984.935,54
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 7.209.438.093,49
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 381.674.925	

- **Contrato de Obra Módulo V**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)	**$ 9.610.407.989**	
Adición No.1 Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)	**$ 1.648.864.174**	
Adición No.2 Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)	**$ 2.003.000.000**	
Valor Actual Contrato de Obra Módulo V (Incluye IVA)	**$ 13.262.272.163**	
Acta Parcial de Obra No.1		$1.961.740.628,00
Acta Parcial de Obra No.2		$1.504.178.727,00
Acta Parcial de Obra No.3		$1.000.356.539,00
Acta Parcial de Obra No.4		$1.919.641.612,00
Acta Parcial de Obra No.5		$1.372.515.729,00
Acta Parcial de Obra No.6		$890.547.694,00
Acta Parcial de Obra No.7		$538.252.972,00
Acta Parcial de Obra No.8		$710.915.387,00
Acta Parcial de Obra No.9		$228.490.080,00
Acta Parcial de Obra No.10		$1.131.570.080,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$11.258.209.448,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 2.004.062.715	

- **Contrato de Obra Módulo VI**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VI (Incluye IVA)	**$ 8.708.323.997**	
Adición No.1 Contrato de Obra Módulo VI (Incluye IVA)	**$ 1.401.135.826**	
Valor Actual Contrato de Obra Módulo VI (Incluye IVA)	**$ 10.109.459.823**	
Acta Parcial de Obra No.1		$710.424.821,00
Acta Parcial de Obra No.2		$641.557.510,13
Acta Parcial de Obra No.3		$1.489.000.630,65
Acta Parcial de Obra No.4		$2.628.968.144,56
Acta Parcial de Obra No.5		$1.703.740.788,23
Acta Parcial de Obra No.6		$663.701.319,79
Acta Parcial de Obra No.7		$866.724.632,75
Acta Parcial de Obra No.8		$ 867.512.693,71
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$9.571.630.540,82
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 537.829.282	

- **Contrato de Obra Módulo VII**

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)	**$ 10.200.564.715**	
Adición No.1 Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)	**$ 2.852.477.305**	
Adición No.2 Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)	**$ 501.014.670**	
Adición No.3 Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)	**$ 1.003.088.021**	
Valor Actual Contrato de Obra Módulo VII (Incluye IVA)	**$ 14.557.144.711**	
Acta Parcial de Obra No.1		$962.545.845,00
Acta Parcial de Obra No.2		$1.009.017.446,00
Acta Parcial de Obra No.3		$ 1.378.942.575,00
Acta Parcial de Obra No.4		$2.820.446.792,00
Acta Parcial de Obra No.5		$1.800.978.085,00
Acta Parcial de Obra No.6		$ 1.163.808.563,00
Acta Parcial de Obra No.7		$554.797.173,00
Acta Parcial de Obra No.8		$1.439.332.614,00
Acta Parcial de Obra No.9		$ 1.067.959.233,00
Acta Parcial de Obra No.10		$665.212.889,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$12.863.041.215,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 1.694.103.496	

- **Contrato de Obra Módulo VIII**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo VIII (Incluye IVA)	**$ 7.638.300.700**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 411.522.437,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 275.471.784,00
Acta Parcial de Obra No.3		$ 950.708.456,00
Acta Parcial de Obra No.4		$ 1.058.511.586,00
Acta Parcial de Obra No.5		$ 1.071.972.741,00
Acta Parcial de Obra No.6		$ 636.649.562,00
Acta Parcial de Obra No.7		$ 548.849.960,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 4.953.686.526,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 2.684.614.174	

- **Contrato de Obra Módulo IX**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo IX (Incluye IVA)	**$ 7.593.881.776**	
Acta Parcial de Obra No.1		$1.136.629.152,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 666.901.346,00
Acta Parcial de Obra No.3		$1.255.467.208,00
Acta Parcial de Obra No.4		$1.036.432.250,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$4.095.429.956,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 3.498.451.820	

- **Contrato de Obra Módulo X**

CONCEPTO	VALOR	VALOR

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

Valor Total Contrato de Obra Módulo X (Incluye IVA)	**$ 7.713.151.737**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 1.402.021.938,43
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.116.097.848,00
Acta Parcial de Obra No.3		$1.180.302.941,00
Acta Parcial de Obra No.4		$658.433.956,00
Acta Parcial de Obra No.5		$ 1.474.916.813,00
Acta Parcial de Obra No.6		$247.141.128,00
Acta Parcial de Obra No.7		$ 754.065.241,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 6.832.979.865,43
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 880.171.872	

- **Contrato de Obra Módulo XI**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo XI (Incluye IVA)	**$ 7.727.867.246**	
Acta Parcial de Obra No.1		$1.006.972.493,00
Acta Parcial de Obra No.2		$400.709.473,00
Acta Parcial de Obra No.3		767.758.662,00
Acta Parcial de Obra No.4		$297.815.955,00
Acta Parcial de Obra No.5		$ 790.413.759,00
Acta Parcial de Obra No.6		$644.943.309,00
Acta Parcial de Obra No.7		$860.346.211,00
Acta Parcial de Obra No.8		$691.808.693,00
Acta parcial de Obra No.9		$1.380.701.671,00
Acta parcial de Obra No.10		$ 499.766.363,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 7.341.236.589,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 386.630.657	

- **Contrato de Obra Módulo XII**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra Módulo XII (Incluye IVA)	**$ 7.765.796.823**	
Acta Parcial de Obra No.1		$ 3.404.144.504,00
Acta Parcial de Obra No.2		$ 1.129.474.528,00
Acta Parcial de Obra No.3		$ 1.418.168.457,00
Acta Parcial de Obra No.4		$ 973.752.619,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 6.925.540.108,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 840.256.715	

- **Contrato de Interventoría Módulo I**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)	**$ 2.589.999.997**	
Adición No.1 Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)	**$ 282.572.295**	
Adición No.2 Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)	**$ 48.965.076**	
Adición No.3 Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)	**$ 23.985.330**	
Adición No.4 Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)	**$ 143.911.979**	
Valor Actual Contrato de Interventoría Módulo I (Incluye IVA)	**$ 3.089.434.677**	
Acta Parcial de Interventoria No.1		$ 277.260.603,82
Acta Parcial de Interventoria No.2		$ 298.572.097,97

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

Acta Parcial de Interventoría No.3		$ 304.450.553,63
Acta Parcial de Interventoría No.4		$ 716.316.578,81
Acta Parcial de Interventoría No.5		$ 255.084.164,04
Acta Parcial de Interventoría No.6		$ 213.083.200,05
Acta Parcial de Interventoría No.7		$ 233.407.979,92
Acta Parcial de Interventoría No.8		$ 233.345.525,67
Acta Parcial de Interventoría No.9		$ 132.645.499,92
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 2.664.166.203,83
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 425.268.473	

- **Contrato de Interventoría Módulo II**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)	**$ 2.353.659.350**	
Adición No.1 Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)	**$ 489.308.504,69**	
Adición No.2 Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)	**$ 25.155.476,00**	
Valor Actual Contrato de Interventoría Módulo II (Incluye IVA)	**$ 2.868.123.330,69**	
Acta Parcial de Interventoria No.1		$126.329.468,00
Acta Parcial de Interventoria No.2		$362.559.990,00
Acta Parcial de Interventoria No.3		$147.319.295,00
Acta Parcial de Interventoria No.4		$342.852.940,00
Acta Parcial de Interventoria No.5		$437.279.940,00
Acta Parcial de Interventoria No.6		$342.655.775,00
Acta Parcial de Interventoría No.7		$ 122.467.113,00
Acta Parcial de Interventoría No.8		$110.192.812,00
Acta Parcial de Interventoría No.9		$108.986.373,00
Acta Parcial de Interventoría No.10		$ 170.889.454,00
Acta Parcial de Interventoría No.11		$140.110.706,00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$2.411.643.866,00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 456.479.464,69	

VALOR POR PAGAR EN PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL No.108:
CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS NOVENTAN Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/L ($132.645.499,92).

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
Valor Total del Convenio	**$ 125.575.302.170**
Valor Contrato Gerencia	$ 5.665.769.826
Valor Contrato Obra Módulo I	$ 11.110.742.872
Valor Contrato Obra Módulo II	$ 17.106.881.301
Valor Contrato Obra Módulo III	$ 8.104.396.900
Valor Contrato Obra Módulo IV	$ 7.591.113.018
Valor Contrato Obra Módulo V	$ 13.262.272.163
Valor Contrato Obra Módulo VI	$ 10.109.459.823
Valor Contrato Obra Módulo VII	$ 14.557.144.711
Valor Contrato Obra Módulo VIII	$ 7.638.300.700
Valor Contrato Obra Módulo IX	$ 7.593.881.776
Valor Contrato Obra Módulo X	$ 7.713.151.737

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

Valor Contrato Obra Módulo XI	$ 7.727.867.246
Valor Contrato Obra Módulo XII	$ 7.765.796.823
Valor Contrato Interventoría Módulo I	$ 3.089.434.677
Valor Contrato Interventoría Módulo II	$ 2.868.123.331
Avance Financiero – Total Convenio	**$ 113.674.340.148,46**
Avance Financiero Contrato Gerencia	$ 4.941.692.843,33
Avance Financiero Contrato Obra Módulo I	$ 8.822.027.220,00
Avance Financiero Contrato Obra Módulo II	$ 16.133.525.955,00
Avance Financiero Contrato Obra Módulo III	$ 7.650.091.718,67
Avance Financiero Contrato Obra Módulo IV	$ 7.209.438.093,49
Avance Financiero Contrato Obra Módulo V	$ 11.258.209.448,00
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VI	$ 9.571.630.540,82
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VII	$ 12.863.041.215,00
Avance Financiero Contrato Obra Módulo VIII	$ 4.953.686.526,00
Avance Financiero Contrato Obra Módulo IX	$ 4.095.429.956,00
Avance Financiero Contrato Obra Módulo X	$ 6.832.979.865,43
Avance Financiero Contrato Obra Módulo XI	$ 7.341.236.589,00
Avance Financiero Contrato Obra Módulo XII	$ 6.925.540.108,00
Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo I	$ 2.664.166.203,83
Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo II	$ 2.411.643.866,00
Saldo del Convenio (Incluido IVA)	**$ 11.900.962.021,54**
Porcentaje de Avance – Total Convenio ($Avance Financiero acumulado/$Total Convenio)	**90,52%**
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia	3,94%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo I	7,03%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo II	12,85%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo III	6,09%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo IV	5,74%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo V	8,97%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VI	7,62%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VII	10,24%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo VIII	3,94%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo IX	3,26%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo X	5,44%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo XI	5,85%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Módulo XII	5,52%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo I	2,12%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Módulo II	1,92%

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte de la gerencia, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor.

FORMATO DE ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: MAGC –F13

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente información:

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales de Consorcio Intervias - Interventoría Módulo I durante el periodo de la presente acta.

Se firma en Barranquilla, Atlántico en el mes de mayo de 2023.

ANGELLY CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

Proyectó: Cristian Murillo
Revisó: Juan Samper

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de la Oficina de Programación y Control
Supervisor
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS