FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."

(Indique el objeto del contrato de interventoría suscrito)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 – 2022."

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA DE OBRA: GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 900,372 ,215-7 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 901,627224-3 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 432.000.000,00	Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	$ 192.240.000,00	Valor Adicional 1	$ 1.602.000.000
Valor Adicional 2	N.A.	Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 624.240.000,00	Valor Actualizado	$ 5.202.000.000
Plazo Inicial	5 Meses	Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	2,5 Meses	Plazo Prorroga 1	2,5 Meses
Plazo Prórroga 2	N.A.	Plazo Prórroga 2	1 Mes
Plazo Actualizado	7,5 Meses	Plazo Actualizado	7,5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022	Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/04/2023	Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/03/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga 2	15/04/2023
Fecha de Terminación Actual	15/04/2023	Fecha de Terminación Actual	15/04/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FRANCISCO JULIAN FORERO RINCON (Escriba el nombre del Supervisor de Hábitat)

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ


SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad Validaciones	**289**	**100%**	**289**	**100,00%**	**0**	**0**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
289	**289**	**0**	**0**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

Semana 25	Prog.	Ejecutado	**Semana 26**	Prog.	Ejecutado	**Semana 27**	Prog.	Ejecutado	**Semana 28**	Prog.	Ejecutado
	289	**276**		**289**	**288**		**289**	**289**		**289**	**289**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Se realiza ajuste de acuerdo a prórroga No. 2
Para esta semana podemos establecer que el contratista de obra realiza validaciones llegando a 289 viviendas, encontrandose de acuerdo a la nueva programación al día.

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

MVAL_00164	MV_00236	MV_1081	MV_1234	MV_1394	MV_01560	MVAL_03788	MV_02833
MV_00333	MV_00231	MV_1146	MV_1220	MV_0049	MV_00082	MVAL_03831	MVAL_02834
MV_00332	MV_00247	MV_1151	MV_01223	MV_00038	MVAL_00085	MVAL_03827	MV_02835
MV_00350	MV_00248	MV_1141	MV_1228	MVAL_00040	MVAL_00064	MVAL_03825	MV_02838
MV_00352	MVAL_00249	MV_0109	MV_1230	MV_00046	MV_00062	MVAL_03834	MV_02823
MV_00360	MV_00218	MV_1136	MV_1231	MV_00001	MV_00060	MVAL_03823	MV_02888
MV_00335	MV_00220	MV_0115	MV_1236	MV_00002	MV_1512	MV_02712	MV_02816
MVAL_00381	MV_00222	MVAL_0116	MV_01238	MV_00004	MV_1589	MV_02731	MV_02893
MV_00367	MV_00224	MV_1132	MV_1240	MVAL_00005	MV_01513	MV_02725	MVAL_02812
MV_00404	MV_00297	MV_1131	MV_01244	MV_00009	MV_01514	MV_02721	MV_02895
MV_00402	MV_00211	MV_1129	MV_01247	MVAL_00011	MV_01518	MV_02718	MV_02896
MVAL_00401	MVAL_00209	MV_1162	MV_1213	MV_14683	MV_00310	MV_02742	MV_02864
MV_00398	MVAL_00178	MV_01123	MV_01215	MVAL_00091	MV_00364	MV_02758	MV_02873
MVAL_00389	MVAL_00174	MVAL_0127	MV_1359	MV_00092	MVAL_03418	MV_02757	MV_02875
MV_00391	MV_00172	MVAL_00013	MV_01363	MV_00098	MVAL_03487	MV_02752	MVAL_07525
MVAL_00434	MV_00171	MV_0015	MV_01366	MV_00102	MVAL_03478	MV_02756	MVAL_07527
MVAL_00441	MV_00159	MV_01167	MV_01368	MV_00071	MVAL_03509	MV_02921	MVAL_07528
MV_00417	MV_00158	MV_1166	MVAL_01253	MV_00069	MVAL_03513	MVAL_02900	MVAL_07532
MV_00419	MV_00165	MV_1179	MVAL_01257	MV_00068	MVAL_03514	MV_02901	MVAL_07537
MV_00420	MVAL_0149	MV_01176	MV_1349	MV_00075	MVAL_03508	MV_02902	MVAL_07543
MV_00425	MVAL_0140	MV_01175	MV_1343	MV_00076	MVAL_03505	MV_02904	
MV_00423	MV_1051	MV_1174	MV_1344	MV_00066	MVAL_03530	MV_02905	
MV_00451	MV_1056	MV_01112	MV_01435	MV_00106	MVAL_03616	MV_02857	
MV_00452	MV_1060	MV_01114	MV_1433	MV_1201	MVAL_03614	MV_02788	
MV_00453	MV_1062	MV_1122	MV_01430	MV_0021	MVAL_03628	MV_02852	
MV_00316	MV_1064	MV_1120	MV_01428	MVAL_0022	MVAL_03651	MV_02842	
MV_00314	MV_1032	MV_1109	MV_1427	MV_01367	MVAL_03652	MV_02791	
MV_00311	MV_01035	MV_1020	MV_0028	MV_01265	MVAL_03714	MV_02848	
MV_00317	MV_01041	MV_1028	MV_1423	MV_01266	MVAL_03721	MV_02844	
MV_00306	MV_1043	MV_00329	MV_01530	MV_01268	MVAL_03697	MV_02798	
MV_0320	MV_1095	MV_01191	MV_01526	MV_01270	MVAL_03684	MV_02797	
MV_00303	MV_1103	MV_01192	MV_01557	MV_01271	MVAL_03737	MV_02795	
MV_00302	MV_01105	MV_01196	MV_01573	MV_1374	MVAL_03751	MV_02784	
MV_00271	MV_1069	MV_1197	MV_01570	MV_0026	MVAL_03756	MV_02782	
MV_00274	MV_1072	MV_1198	MV_01566	MV_0030	MVAL_03763	MV_02780	
MV_00279	MV_1075	MV_1200	MVAL_01563	MV_1426	MVAL_03778	MV_02826	
MV_00280	MV_1076	MV_1206	MV_1391	MV_01425	MVAL_03777	MV_02771	
MV_14691	MV_1079	MV_1180	MV_01400	MV_01420	MVAL_03802	MV_02765	
MV_00282	MV_1080	MV_0025					

MV YA VALIDADOS

De las 289 validaciones expuestas en la nueva programación de obra se desarrollaron 289 . Esto indica cumplimiento en el cronograma.


CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ


SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad de Aperturas	**211**	**100%**	**232**	**109,95%**	**21**	**0**

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
Cantidad de Aperturas	**211**	**232**	**21**	**0**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

	Prog.	Ejecutado		Prog.	Ejecutado		Prog.	Ejecutado		Prog.	Ejecutado
Semana 25	**156**	**191**	**Semana 26**	**176**	**204**	**Semana 27**	**176**	**204**	**Semana 28**	**211**	**232**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Se realiza ajuste según prorroga No. 2
Para está semana se encuentran en ejecución 30 viviendas
Se aclara que de acuerdo a la programación de obra deberían haberse realizado 211 viviendas entre ejecución y entregas, pero en la ejecución de obra hay 30 y 202 viviendas entregadas. Lo que genera en total de 232 viviendas, con un adelanto entre ejecución y entregas de 21 vivienda

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

MVAL_00389	ENTREGADA	100,00%
MV_00391	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00434	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00441	ENTREGADA	100,00%
MV_00417	ENTREGADA	100,00%
MV_00419	ENTREGADA	100,00%
MV_00420	ENTREGADA	100,00%
MV_00425	ENTREGADA	100,00%
MV_00423	ENTREGADA	100,00%
MV_00451	ENTREGADA	100,00%
MV_00452	ENTREGADA	100,00%
MV_00453	ENTREGADA	100,00%
MV_00316	ENTREGADA	100,00%
MV_00314	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0149	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0140	ENTREGADA	100,00%
MV_1051	ENTREGADA	100,00%
MV_1056	ENTREGADA	100,00%
MV_1060	ENTREGADA	100,00%
MV_1062	ENTREGADA	100,00%
MV_1064	ENTREGADA	100,00%
MV_1032	ENTREGADA	100,00%
MV_01035	ENTREGADA	100,00%
MV_01041	ENTREGADA	100,00%
MV_1043	ENTREGADA	100,00%
MV_1095	ENTREGADA	100,00%
MV_1103	ENTREGADA	100,00%
MV_01105	ENTREGADA	100,00%
MV_1197	ENTREGADA	100,00%
MV_1198	ENTREGADA	100,00%
MV_1201	ENTREGADA	100,00%
MV_1206	ENTREGADA	100,00%
MV_1180	ENTREGADA	100,00%
MV_0021	ENTREGADA	100,00%
MV_0025	ENTREGADA	100,00%
MV_1234	ENTREGADA	100,00%

MV_1220	ENTREGADA	100,00%
MV_01223	ENTREGADA	100,00%
MV_1228	ENTREGADA	100,00%
MV_1230	ENTREGADA	100,00%
MV_1231	ENTREGADA	100,00%
MV_1427	ENTREGADA	100,00%
MV_0026	ENTREGADA	100,00%
MV_0028	ENTREGADA	100,00%
MV_01425	ENTREGADA	100,00%
MV_1423	ENTREGADA	100,00%
MV_01420	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00164	ENTREGADA	100,00%
MV_00333	ENTREGADA	100,00%
MV_00332	ENTREGADA	100,00%
MV_00350	ENTREGADA	100,00%
MV_00404	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0116	ENTREGADA	100,00%
MV_1132	ENTREGADA	100,00%
MV_1131	ENTREGADA	100,00%
MV_1129	ENTREGADA	100,00%
MV_1162	ENTREGADA	100,00%
MV_01123	ENTREGADA	100,00%
MV_0127	ENTREGADA	100,00%
MV_00013	ENTREGADA	100,00%
MV_0015	ENTREGADA	100,00%
MV_01167	ENTREGADA	100,00%
MV_1166	ENTREGADA	100,00%
MV_1179	ENTREGADA	100,00%
MV_01176	ENTREGADA	100,00%
MV_01175	ENTREGADA	100,00%
MV_01265	ENTREGADA	100,00%
MV_01268	ENTREGADA	100,00%
MV_01270	ENTREGADA	100,00%
MV_01271	ENTREGADA	100,00%
MV_1374	ENTREGADA	100,00%
MVAL_01563	ENTREGADA	100,00%

MV_1391	ENTREGADA	100,00%
MV_01400	ENTREGADA	100,00%
MV_1394	ENTREGADA	100,00%
MV_0049	ENTREGADA	100,00%
MV_01514	ENTREGADA	100,00%
MV_1512	ENTREGADA	100,00%
MV_00038	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00040	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00046	ENTREGADA	100,00%
MV_00001	ENTREGADA	100,00%
MV_00002	ENTREGADA	100,00%
MV_00004	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00005	ENTREGADA	100,00%
MV_00009	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00011	ENTREGADA	100,00%
MV_00082	ENTREGADA	100,00%
MV_00085	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00064	ENTREGADA	100,00%
MV_00062	ENTREGADA	100,00%
MV_14683	ENTREGADA	100,00%
MV_00060	ENTREGADA	100,00%
MV_00069	ENTREGADA	100,00%
MV_00068	ENTREGADA	100,00%
MV_00076	ENTREGADA	100,00%
MV_00066	ENTREGADA	100,00%
MV_00311	ENTREGADA	100,00%
MV_00317	ENTREGADA	100,00%
MV_00306	ENTREGADA	100,00%
MV_0320	ENTREGADA	100,00%
MV_00303	ENTREGADA	100,00%
MV_00302	ENTREGADA	100,00%
MV_00271	ENTREGADA	100,00%
MV_00274	ENTREGADA	100,00%
MV_00279	ENTREGADA	100,00%
MV_00280	ENTREGADA	100,00%
MV_14691	ENTREGADA	100,00%

MV_00282	ENTREGADA	100,00%
MV_00236	ENTREGADA	100,00%
MV_00231	ENTREGADA	100,00%
MV_00232	ENTREGADA	100,00%
MV_1069	ENTREGADA	100,00%
MV_1072	ENTREGADA	100,00%
MV_1075	ENTREGADA	100,00%
MV_1076	ENTREGADA	100,00%
MV_01238	ENTREGADA	100,00%
MV_01079	ENTREGADA	100,00%
MV_01080	ENTREGADA	100,00%
MV_01081	ENTREGADA	100,00%
MV_1136	ENTREGADA	100,00%
MV_0115	ENTREGADA	10,00%
MV_001151	ENTREGADA	100,00%
MV_1141	ENTREGADA	100,00%
MV_00106	ENTREGADA	98,00%
MV_01146	ENTREGADA	100,00%
MV_0109	ENTREGADA	100,00%
MV_1236	ENTREGADA	100,00%
MV_1240	ENTREGADA	100,00%
MV_01244	ENTREGADA	100,00%
MV_01247	ENTREGADA	100,00%
MV_1213	ENTREGADA	100,00%
MV_01215	ENTREGADA	100,00%
MV_1359	ENTREGADA	100,00%
MV_01363	ENTREGADA	100,00%
MV_01366	ENTREGADA	100,00%
MV_01368	ENTREGADA	100,00%
MVAL_01253	ENTREGADA	100,00%
MVAL_01257	ENTREGADA	100,00%
MV_01530	ENTREGADA	100,00%
MV_01526	ENTREGADA	100,00%
MV_01557	ENTREGADA	100,00%
MV_01573	ENTREGADA	100,00%
MV_01560	ENTREGADA	100,00%

MV_01570	ENTREGADA	100,00%
MV_01566	ENTREGADA	100,00%
MV_00352	ENTREGADA	100,00%
MV_00360	ENTREGADA	100,00%
MV_00335	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00381	ENTREGADA	100,00%
MV_00367	ENTREGADA	100,00%
MV_00402	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00401	ENTREGADA	100,00%
MV_00398	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00249	ENTREGADA	100,00%
MV_00248	ENTREGADA	100,00%
MV_00218	ENTREGADA	100,00%
MV_00220	ENTREGADA	100,00%
MV_00222	ENTREGADA	100,00%
MV_00224	ENTREGADA	100,00%
MV_00297	ENTREGADA	100,00%
MV_00159	ENTREGADA	100,00%
MV_00158	ENTREGADA	100,00%
MV_00165	ENTREGADA	100,00%
MV_00211	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00209	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00178	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00174	ENTREGADA	100,00%
MV_00172	ENTREGADA	100,00%
MV_00171	ENTREGADA	100,00%
MV_1174	ENTREGADA	100,00%
MV_01112	ENTREGADA	100,00%
MV_01114	ENTREGADA	100,00%
MV_1122	ENTREGADA	100,00%
MV_1120	ENTREGADA	100,00%
MV_1109	ENTREGADA	100,00%
MV_1020	ENTREGADA	100,00%
MV_1028	ENTREGADA	100,00%
MV_00329	ENTREGADA	100,00%
MV_01191	ENTREGADA	100,00%

MV_01192	ENTREGADA	100,00%
MV_01196	ENTREGADA	100,00%
MV_1200	ENTREGADA	100,00%
MV_1349	ENTREGADA	100,00%
MV_1343	ENTREGADA	100,00%
MV_1344	ENTREGADA	100,00%
MV_1433	ENTREGADA	100,00%
MV_01430	ENTREGADA	100,00%
MV_01428	ENTREGADA	100,00%
MV_01518	ENTREGADA	100,00%
MV_01513	ENTREGADA	100,00%
MV_1589	ENTREGADA	100,00%
MV_01435	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00091	ENTREGADA	100,00%
MV_00092	ENTREGADA	100,00%
MV_00098	ENTREGADA	100,00%
MV_00102	ENTREGADA	100,00%
MV_00071	ENTREGADA	100,00%
MV_00068	ENTREGADA	100,00%
MV_02848	ENTREGADA	100,00%
MV_02864	ENTREGADA	100,00%
MV_02875	ENTREGADA	100,00%

Para está semana, y de acuerdo a la programación de obra, se deberían tener 211 casas en apertura y ejecución. A la fecha, están en esta actividad 30 viviendas y 202 que fueron entregadas, lo que representa un adelanto en la programación de obra.


CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



INVERSIÓN SEMANAL		
PROGRAMADA		EJECUTADA
$ 311.400.000,00		$ 91.987.307,35
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
5,99%		1,77%

INVERSIÓN ACUMULADA		
PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 3.969.720.000,00		$ 3.704.565.302,51
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
76,31%		71,21%
ATRASO O ADELANTO EN PESOS ($):		-$ 265.154.697,49
ATRASO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%)		-5,10%

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

Se realiza ajuste según la prórroga No. 2. Para está semana se presenta una ejecución por debajo a lo programado, es importante que por parte del contratista siga con las acciones para cumplir con lo estipulado en el flujo de caja y en la programación

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 04		28/09/2022: En el desarrollo de las actividades se disponían a llevar a cabo seguimientos en territorio, pero se solicita retiro del mismo por motivos de seguridad debido a situaciones de hurto con arma de fuego en mediaciones de las viviendas a visitar. (el equipo técnico y social de interventoría se disponía a realizar los seguimientos respectivos, sin embargo, siendo aproximadamente las 10:00 a.m. se presenta un altercado de seguridad a dos cuadras del PAC del contratita, en donde hurtaron las pertenecías de algunos habitantes del sector con arma de fuego, por este motivo se recibe llamada de advertencia y decidimos retirarnos del territorio dado lo ocurrido).	Se informa a la SDH de esta situación	
	MVAL_00441	Se selecciona como Historia de vida el día 27/09/2022 el MVAL_00441 MARÍA HENAO QUINTERO, se expone a la beneficiaria su postulación, ella manifiesta conformidad y se diligencian los formatos para que la par social contratista exponga el caso.		
		30/09/2022 El día 30 de septiembre se realizan seguimientos sin presencial del personal del contratista, el PAC se encuentra cerrado.	Se remite comunicado No. SDHT-CI22-2022-019 al contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ SAS exponiendo la situación en referencia a la falta de personal.	Pendiente respuesta por parte del contratista
SEMANA 05		Se solicita al contratista el seguimientos de las viviendas que se encuentran en ejecución para que no existan materiales ni escombros en los frentes de la vivienda a menos que se estén descargando y durante el día se ingresen a la vivienda.		
SEMANA 06	MV-00282	11/10/2022 - MARCO ANTONIO VEGA Se postula la historia de vida de este beneficiario.		
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 10		SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE AL MOMENTO DE LAS APERTURAS DE LAS VIVIENDAS SE DEBE CONTEMPLAR EL MATERIAL Y LOS OPERARIOS QUE DESARROLLEN LAS ACTIVIDADES DE OBRA PARA EVITAR RETRASOS Y MOLESTIAS EN LOS USUARIOS.	LA INTERVENTORÍA REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO Y EL CUAL SERÁ REPORTADO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA	

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 11		15/11/2022 MV_1162 - ÁNGEL MIGUEL SUÁREZ: Se implementa formato de Historia de Vida, develando aspectos de la vida del señor Ángel, tales como que vive solo, recibe un subsidio del gobierno por valor de $130.000. Sus hijos (2) cubren los gastos de los servicios y el impuesto del predio. El señor Suárez cumplió una condena de 2 años de cárcel por homicidio comprobado, hace más de 30 años. En la actualidad se reúne en una iglesia cristiana la cual se constituye en una red importante de socialización y apoyo para el adulto mayor.		
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 13		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 15		Teniendo en cuenta lo relacionado al proceso del MV_01238 de la beneficiaria Beatriz Cruz Payanene ubicado en la Kr 7 A este 99-25 sur el cual fue validado el día 12 de octubre de 2022 evidenciando que la necesidad prioritaria de la vivienda era el cambio total de cubierta, incluyendo además actividades de pintura en general, cambio de combo sanitario e instalación de lavaplatos. Posterior a ello se realizó la apertura de obra el día 22 de noviembre de 2022, donde se presentó al personal de obra asignado se iniciaron actividades el día 23 de noviembre; durante el proceso de ejecución, la beneficiaria manifestó inconformidades relacionadas a los procesos constructivos, los cuales fueron subsanados. Como las inconformidades persistían se realizó una visita con el director de obra, explicándole a la beneficiaria que desde el momento de validación se evidenciaron problemas de humedad en algunos muros interiores de la vivienda, los cuales el contratista no podía subsanar ya que es una situación preexistente y sobre la cual no se puede dar garantía de obra. Sin embargo, se solicitó al personal de obra resanar aquellos muros que presentaban detalles en donde se sopló la pintura por humedad, realizar la limpieza en guarda escobas, tomacorrientes y algunos marcos de ventana que presentaban rastros de pintura; estas actividades fueron realizadas inmediatamente. Según lo acordado con la beneficiaria, se programaría la entrega de la vivienda, para lo cual se citó el día 14 de diciembre de 2022. Al momento de realizar la entrega, la beneficiaria continúa manifestando inconformidades, relacionadas a que no se cumplieron los compromisos y adicional a esto manifiesta que la cubierta en la parte delantera de la vivienda, está vulnerable a levantarse por el viento, para lo cual el área técnica verifico y se corroboro que esta amarrada a la estructura y no presenta alguna afectación, de acuerdo a lo que está refiriendo la beneficiaria. Con lo anterior, el contratista solicita a la beneficiaria, presentarse el día 20 de diciembre de 2022 a las 10 am en el predio, para verificar nuevamente el cumplimiento a los compromisos pactados, realizar la entrega del mejoramiento y retirar la bitácora de obra ya que es un documento público y debe reposar en los archivos de expediente de dicho predio. En caso de no presentarse en la fecha plasmada, por favor comunicarse al número de la profesional Social Laura Dimite celular 3144438890.		
SEMANA 16		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 17		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 18		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 19		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 20		20/01/2023 MV_02782 MANUEL ROSARIO GONZÁLEZ HINESTROZA Se diligencia formato para ser historia de vida; Beneficiario afrodescendiente, quien es padre cabeza de familia, tiene a cargo a sus 4 hijas y una de ellas en condición de discapacidad, actualmente es empleado de vigilancia, trabaja en horas de la noche para poder estar pendiente de sus hijas durante el día.		
SEMANA 21		20/01/2023 MV_02782 MANUEL ROSARIO GONZÁLEZ HINESTROZA Se diligencia formato para ser historia de vida; Beneficiario afrodescendiente, quien es padre cabeza de familia, tiene a cargo a sus 4 hijas y una de ellas en condición de discapacidad, actualmente es empleado de vigilancia, trabaja en horas de la noche para poder estar pendiente de sus hijas durante el día.		
SEMANA 22		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 23		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 24	MV_02718	ANA MARISOL AGUIRRE MENDIETA La beneficiaria nació en Rondón Boyacá, reside en Bogotá desde hace 15 años, es madre cabeza de familia, actualmente convive con sus dos hijos menores de edad de 15 y 17 años de edad. Reside en Bogotá desde hace 15 años y habita en el predio hace 4 años, manifiesta que compro inicialmente un lote, aprovechando que lo estaban vendiendo muy económico, y poco a poco fue construyendo con ahorros y préstamos del banco. Inicialmente construyo las bases de su vivienda y allí adecuo una vivienda en madera y tejas de zinc, donde adecuo los espacios habitables para sus hijos y ella; debido a que esta construcción no contaba con la seguridad necesaria y fue victima de hurtos; se vio en la obligación de acceder a préstamos bancarios para construir los muros y la cubierta de la vivienda y así establecer los espacios habitables como habitaciones, baño y cocina. En su deseo de poder tener unos ingresos extras que le permitan una estabilidad económica a futuro y gracias a sus esfuerzos e ingresos ha podido pagar los préstamos que solicito para edificar en el segundo piso donde actualmente tiene en obra gris. Manifiesta que desde hace aproximadamente 10 años trabaja de manera informal e independiente en un puesto de comidas rápidas.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 24	MVAL_03651	CONCEPCIÓN PRIETO BELTRÁN La beneficiaria es una mujer de 68 años, nacida en el municipio de san Bernardo Cundinamarca, hace 30 años se trasladó a vivir a la ciudad de Bogotá con su núcleo familiar, enviudo hace 20 años y actualmente vive con su nieto de 3 años y su hija de 31 años quien es madre cabeza de hogar y tiene a cargo la responsabilidad económica de la familia. La hija de la beneficiaria cuenta con ingresos menores a 1 SMLV, ya que es trabajadora informal de un satélite de ropa en el barrio el divino de la localidad de Usme. La beneficiaria no cuenta con recursos propios y recibe el subsidio de gobierno para el adulto mayor, el cual destina en algunas ocasiones para aportar económicamente en la compra de alimentos, pero en la mayoría de veces este subsidio es utilizado para asistir a sus citas médicas. La beneficiaria manifiesta que hace 14 años adquirido el lote ya que era muy fácil acceder a la compra de estos para poder construir su vivienda, en esta época la beneficiaria construyo una casa de paroi, en la cual adecuó espacios de cocina, baño y una habitación y con recursos propios fue construyendo estructuralmente la vivienda, para darle una mejor calidad de vida a su familia, ya que según manifiesta, era muy difícil contar lograrlo en las condiciones cómo se encontraba la vivienda; aproximadamente hace 8 años la vivienda se encuentra en las mismas condiciones en las que está actualmente, ya que por su edad, la falta de recursos y las falta de oportunidades laborales, no le ha sido posible generar ingresos para continuar con las adecuaciones pertinentes para terminar la vivienda. Debido a las escazas condiciones económicas, la familia no ha podido realizar las mejoras necesarias en la vivienda, que les porten una mejor condición de habitabilidad.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MV_02752	EVIDALIA RUIZ La señora Evidalia Ruiz de 66 años de edad, nacida en Topaipi Cundinamarca, en un hogar muy humilde refiere que desde los 6 años llego a vivir a Bogotá y desde muy joven le toco trabajar. La beneficiaria adquirió el predio aproximadamente hace 10 años, ya que era un lugar muy económico donde podía acceder a construir su vivienda, en ese momento solo compro el lote donde se encuentra ubicada la vivienda y de manera artesanal fue construyendo los espacios, con latas y madera; después con el tiempo logro edificar los muros de cerramiento del lote y poco a poco fue edificando con mucho esfuerzo; pero debido a su edad y la falta de oportunidades laborales no le ha sido posible continuar con la construcción de los demás espacios y la terminación de la vivienda, actualmente la beneficiaria se encuentra viviendo sola manifiesta que sus hijos ya todos son adultos y cada uno hizo su vida aparte y muy de vez en cuando le ayudan económicamente. La señora Evidalia Ruiz, recibe bono de adulto mayor por un valor de $130.000 pesos mensuales y es su sustento económico. Refiere que las mejoras a su vivienda le ayudaran a mejorar la calidad de vida y salud.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MV_02782	MANUEL ROSARIO GONZALEZ HINESTROZA beneficiario nacido en el choco, quien es víctima de conflicto armado y refiere no hablar acerca del tema porque a nivel personal lo afecta emocionalmente, alrededor de dieciocho años llega a la ciudad de Bogotá con sus cuatro hijas, familia monoparental, quienes se reconocen y pertenecen al grupo étnico afrodescendientes, desempeña sus labores como guarda de seguridad en horarios nocturnos para poder estar pendiente de sus hijas en el tiempo restante. Una de sus hijas presenta discapacidad cognitiva, adicional ellas dependen económicamente del beneficiario pues son menores de edad actualmente las cuatro son estudiantes. Llegan a la localidad de Usme por un conocido o allegado al beneficiario, en el cual consiguen la vivienda donde vivienda actualmente ya que pudo comprar con mucho esfuerzo y sacrificio para darles una mejor calidad de vida a sus hijas, se encuentra agradecido por la oportunidad y el privilegio de que pudo adquirir el subsidio, para poder seguir mejorando las condiciones de vida y poder ofrecerle más comodidad a su familia.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	

SEMANA 24	MVAL_03834	MARÍA JOANA GIRALDO LÓPEZ La beneficiaria nació en la ciudad de Cali, valle del cauca en el año de 1977, a la edad de 6 años su familia se traslado a la ciudad de Bogotá donde se radicaron y donde ella ha vivido la mayor parte de su vida. La beneficiaria se encuentra en condición de discapacidad física, debido a que hace algunos años sufrió un accidente de tránsito, regresando del trabajo hacia su casa. Este accidente le causa molestias que le impiden permanecer mucho tiempo en una misma posición, motivo por el cual no ha logrado vincularse laboralmente. La beneficiaria tiene a cargo a un hijo menor de edad, quien le colabora con los quehaceres de la vivienda y la acompaña a sus citas médicas. La beneficiaria adquirió el predio hace 14 años, en esa época el predio era un solo lote, en el cual ella fue construyendo las áreas habitables para su familia, manifiesta que no ha sido fácil ya que no contaba con el apoyo económico suficiente para terminar la vivienda y por lo tanto fue construida por áreas. Y con recursos propios construyo otros espacios hasta llegar al estado en el que se encuentra actualmente la vivienda; a raíz de su discapacidad física y la falta de oportunidades laborales no ha podido realizar mas intervenciones en el predio, que le permitan una mayor calidad de vida. Los ingresos de la familia son menores a 1 SMMLV, y provienen de la venta de algunos tejidos en lana que realiza la beneficiaria, pero estas ventas son esporádicas, lo cual les impide tener un ingreso fijo mensual.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MVAL_03825	MARIELA HENAO FAJARDO La beneficiaria nació en el municipio de Planadas Tolima, hace 52 años, se radico en la ciudad de Bogotá hace 23 años, se ha dedicado a trabajar en casa de familia realizando labores de oficios varios, con sus ahorros adquirió su vivienda en el barrio EL Refugio I y II hace 20 años. La beneficiaria llego al sector por recomendaciones de conocidos ya que los lotes eran asequibles económicamente, en esa época adquirió una casa lote, construida hacia la parte trasera del predio, donde se ubicó con su núcleo familiar y adecuó los espacios de cocina, baño y habitaciones; con recursos propios generados de sus ingresos como trabajadora informal, fue construyendo espacios hacia la parte delantera del predio, pero debido a su situación económica, no le ha sido posible adecuar los espacios construidos que le aporten una mejor condición de habitabilidad. Actualmente los ingresos de la familia son menores a 1 SMMLV ya que la beneficiaria trabaja únicamente dos días a la semana en oficios varios, también reciben el subsidio del gobierno “Bogotá te nutre”, por medio del cual suplen su necesidad alimentaria básica y los ingresos de la beneficiaria, son destinados para el pago de servicios públicos. La beneficiaria no cuenta con apoyo económico de ninguna otra procedencia, lo cual le ha dificultado tener su vivienda en condiciones óptimas de habitabilidad y reconoce que con el mejoramiento de vivienda la calidad de vida de la familia, mejorará notablemente y le permitirá avanzar para poder realizar otras adecuaciones a futuro	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MV_02888	MARIELA GARCIA La beneficiaria nació en el municipio El Castillo departamento del Meta y en su juventud se trasladó a vivir al departamento del Tolima, la beneficiaria es víctima del conflicto armado del departamento del Tolima vive sola, la beneficiaria no quiere profundizar el tema de cuando fue víctima de conflicto armado, ya que viene a su mente malos recuerdos y vivencias que no quiere volver a recordar, porque a nivel personal y emocional le afectan bastante. Llego a la ciudad de Bogotá aproximadamente hace de 16 años, donde empezó su vida desde cero, encontrando diferentes dificultades a nivel personal, familiar y laboral. Hace 12 años adquirido su vivienda en el barrio el Portal del Divino de la localidad de Usme, ya que es un sector muy económico para compra de lotes, donde inicio la auto construcción de su predio gracias a los ahorros que logro obtener desde que empezó a residir en Bogotá, gracias a que, adquirido el lote con bases, le fue posible edificarla vivienda con los espacios habitables necesarios y poco a poco ha logrado dejar la vivienda en el estado que se encuentra actualmente Actualmente está trabajando como empleada en el cargo de supervisora de personal. Es una mujer ejemplo de superación bajo sus vivencias adicionando también fue madre cabeza de familia quien pudo sacar adelante a su familia, al momento de la visita se puede observar que vive sola y esporádicamente viene su hijo a visitarla. La beneficiaria reconoce que el mejoramiento de vivienda le aporta una mejor calidad de vida y la motivara a continuar otras obras a futuro.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 24	MV_02905	NORFI URBINA POPO La beneficiaria es madre soltera se reconoce y pertenece al grupo étnico afrodescendiente, decidió salir de su tierra de procedencia del Cauca, ya que no encontraba una estabilidad económica y no tenía oportunidades de progresar a nivel personal y familiar, llego a la ciudad de Bogotá hace19 años, donde inicio con la búsqueda de trabajo, para poder sustento a su familia. Gracias a la oportunidades laborales que tuvo, logro obtener su vivienda en el barrio El portal del Divino, hace 14 años; en ese momento la beneficiaria compro el lote, al cual le hizo el cerramiento de manera artesanal con latas de zinc y madera, adecuando las áreas para sus espacios habitables, gracias a los ahorros obtenidos de su trabajo informal como empleada doméstica, poco a poco logro avanzar con la edificación de la vivienda, construyendo las bases y el cerramiento en ladrillo, mejorando los espacios habitables en la condición en la que se encuentran en estos momentos; a la beneficiaria no le ha sido posible continuar con las intervenciones en sus vivienda, por la situación económica a falta de estabilidad laboral, que le permita adquirir préstamos bancarios. Se identifica una tipología de familia monoparental donde vive con su hija, adicional la beneficiaria depende económicamente de su hija debido a la búsqueda de empleo sin respuesta favorable. La ocupación de la señora Norfi son trabajos domésticos cuando le brindan la oportunidad y la llaman de las viviendas en las cuales ha desempeñado sus labores. La beneficiaria reconoce que el mejoramiento de vivienda le aporta una mayor calidad de vida y se sentirá muy conforme de saber que su vivienda la cual ha adquirido con tanto esfuerzo pueda estar terminada.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MVAL_03509	LUIS EDUARDO CESPEDES PEDRAZA El señor Luis Eduardo Céspedes Pedraza adulto mayor con de 72 años de edad, nacido en el municipio de Facatativá en un hogar humilde. Vive en Bogotá desde los 45 años, cuando logro adquirir un lote que empezó a construir con ayuda de su esposa y gracias a unos conocidos que le brindaron información del lugar y los pagos para acceder a ellos, desde ese entonces iniciaron a construir su vivienda en el barrio El Refugio I y II, empezaron a construir de a poco con unos ahorros que tenía hacía tiempo. Viven solos, puesto en este momento no reciben apoyo de su núcleo familiar, el único apoyo es el subsidio de adulto mayor y aparte su principal fuente económica es el reciclaje. La vivienda se encuentra ubicada en una zona de fácil acceso, pero es bastante retirada de la vía principal, este barrio se caracteriza por que hay un foco de inseguridad. La vivienda es de solo una planta, se encuentra en obra negra, los pisos están en cemento, el baño se encuentra en buen estado, la cocina se encuentra en obra, tiene cocina integral deteriorada, hay que resaltar que en esta zona oriental el clima es bastante frio por lo que ellos manifiestan que se enferman con bastante frecuencia de gripe. El sueño del beneficiario es terminar de arreglar su vivienda para pasar su vejes de una manera digna.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	
SEMANA 24	MV_02893	LUIS ROBERTO PÉREZ RINCÓN El señor Luis Roberto Pérez Rincón nacido en el municipio de San Juan De Rioseco hace 60 años, llego a Bogotá hace 42 años, vivió en diferentes barrios de la ciudad, llego a la localidad de Usme buscando un mejor futuro para su familia en donde llego al barrio del portal divino hace 5 años, donde inicio la construcción de su vivienda, manifiesta que no tuvieron hijos con su señora por ende los dos con sus diferentes actividades han aportado para la construcción de esta. El señor presenta discapacidad física a raíz de trabajar la mayor parte de su vida en el botadero de Doña Juana, debido a los malos olores se le presento complicaciones de salud, en época de pandemia, empeoro su condición respiratoria debido a que tuvo COVID 19 y le realizaron una traqueostomía, por lo que no pudo trabajar más y fue pensionado. El refiere que su casa es un lugar confortable para vivir pero que le gustaria realizarle mayores arreglos puesto que ya se encuentran algunas cosas deterioradas. Con respecto al transporte se ha mejorado las condiciones de vías y de rutas en el barrio, así mismo manifiesta que los vecinos son respetuosos y agradables.	SE REMITE PARA HISTORIA DE VIDA A LA SDHT	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. **28** (Consecutivo) **DEL** **sábado, 11 de marzo de 2023** (dd-mm-aa) **AL** **17 de marzo de 2023** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **CTO # 1008 DE 2022,** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **CTO de obra 999-2022** (Número de Contrato)

SEMANA 25		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 26		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 27		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 28		NO SE PRESENTAN DURANTE LA SEMANA ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL		
SEMANA 29				
SEMANA 30				
SEMANA 31				
SEMANA 32				

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 04		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 05		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 06		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 09		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 10		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 11		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 13		28/11/2022 MV_00153 - JENNY LÓPEZ: La señora Jenny López acude al PAC para renunciar al mejoramiento de vivienda por razones personales y familiares. Firma los formatos correspondientes y entrega la bitácora de obra.	Se radica el 10/12/2022, no se genera No. Por fallas en el sistema
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 15		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 16		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 17		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 18		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. **28** (Consecutivo) **DEL** **sábado, 11 de marzo de 2023** (dd-mm-aa) **AL** **17 de marzo de 2023** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **CTO # 1008 DE 2022,** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **CTO de obra 999-2022** (Número de Contrato)

SEMANA 19		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 20		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 21		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 22		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 23	MV_02791	09/02/2023 MV_02791 JOSE DAVID SANTA ORTIZ en repetidas ocaciones se realizaro contacto telefonico con el beneficiario, el señor insiste en que no desea reunirse con los profesionales de secretaria de habitat puesto que en las anteriores visitas le informaron que a el no le podian realizar mejoramentos, se le explico desde el area tecnica y social cuales podrian ser las actividades a desarrollar, se realizo visita y fue atendida por la esposa quien manifiesta que el señor es bastante problematico y que desean dejar las cosas asi.	
	MVAL_03505	09/02/2023 MVAL_03505 ANA SIERRA Se realizo seguimiento en compañia de SDHT, se tomo como caso especial puesto que el da que se realizo la validacion el 01/02/2023 se evidencio desde el area tecnica que la vivienda no contaba con cocina, baño y adecuadas instalaciones para poder realizar el mejoramiento, se pudo establecer acuerdos con los hijos de la beneficiaria para que realicen el relleno y se pueda efectuar el mejoramiento de la vivirnda, Desde el area social se pudo evidenciar que es familia monoparental, beficiaria adulto mayor vive con la hija y el nieto que tienen discapacidad cognitiva leve.	
	MV_02791	09/02/2023 MV_02791 JOSE DAVID SANTA ORTIZ en repetidas ocaciones se realizaro contacto telefonico con el beneficiario, el señor insiste en que no desea reunirse con los profesionales de secretaria de habitat puesto que en las anteriores visitas le informaron que a el no le podian realizar mejoramentos, se le explico desde el area tecnica y social cuales podrian ser las actividades a desarrollar, se realizo visita y fue atendida por la esposa quien manifiesta que el señor es bastante problematico y que desean dejar las cosas asi. (VIVIENDA NO EJECUTADA)	
SEMANA 24		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 25		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 26	MVAL_07537	La beneficiaria María Miriam García, ubicada en el barrio Compostela III dirección CARRERA 10D BIS ESTE 81B 23 SUR MVAL_07537. Primer intento de validación se realiza 01/03/2023 no se encontraba nadie en el predio se realizó contacto telefónico acordando cita el 03/03/2023 beneficiaria informa dejara a cargo a alguien para este acercamiento. Cumpliendo cita acordada se realiza nuevamente contacto telefónico beneficiaria informa que su hija está en la vivienda se insiste varias veces con la finalidad de realizar la validación hija de beneficiaria abre la ventana indica que no está la beneficiaria y ella no nos atenderá no permite dar ningún tipo de información sobre esta visita. Se realiza nuevamente contacto telefónico con la beneficiaria informando la actitud de su hija y solicitando a quien deje a cargo tenga la disponibilidad para permanecer durante el proceso de validación, apertura y obra siendo cordial y atento a este proceso, dirigiéndose al personal de una forma respetuosa. Ella informa el martes 07/03/2023 atenderá la validación e informará quien quedará a cargo del proceso de mejoramiento de vivienda.	
SEMANA 27		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 28		NO SE PRESENTAN RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN DURANTE LA SEMANA DEL INFORME	
SEMANA 29			
SEMANA 30			
SEMANA 31			
SEMANA 32			

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

5. RELACIÓN DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 01		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 02		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 03		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 04		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 05		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 06		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 07		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 08		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 09		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 10	MV 01400	La beneficiaria remite carta a la SDHT refiriendo lo siguiente "respetados señores, la presente tiene como fin saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias, a su vez, de manera muy respetuosa quiero solicitar de su ayuda respecto a que Salí beneficiada con el programa de mejoramiento de vivienda, pero en el momento de la visita, no me han comunicado con anterioridad y no me ha sido posible estar en casa debido a que soy madre cabeza de familia y estoy en mis obligaciones de trabajo. Me gustaría solicitar, que para el día de la visita, me sea informado con un día de anticipación, así puedo solicitar un permiso en mi lugar de trabajo y poder atenderles a ustedes para la respectiva visita. Agradezco su colaboración…	Se coordina con el contratista la visita para dar respuesta a la solicitud	17/11/2022
SEMANA 11		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 12		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 13		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 14		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO**			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA			
	PROCESO			
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS			

SEMANA No. **28** (Consecutivo) **DEL** **sábado, 11 de marzo de 2023** (dd-mm-aa) **AL** **17 de marzo de 2023** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **CTO # 1008 DE 2022,** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **CTO de obra 999-2022** (Número de Contrato)

SEMANA 15		14/12/2022 En atención al requerimiento solicitado el día 28 de noviembre de 2022 por la beneficiaria Alexi Constanza Rojas León del barrio nuevo porvenir, MV_1146 ubicado en la Kr 6 este # 100-10 sur; el componente social del contratista se permite informar que la validación del predio se realizó el día 31 de octubre de 2022 y esa visita fue atendida por el esposo de la beneficiaria, el señor Carlos Corredor a quien se le informó todo lo relacionado al mejoramiento de vivienda, a partir del momento de validación hasta la entrega del mismo, también se dio claridad a lo relacionado con el presupuesto asignado las viviendas; en vista que el apartamento del 4to piso se encontraba en obra negra y en estado inhabitable, se priorizo para ser intervenido; explicándole al beneficiario que no se pueden realizar obras en cada uno de los pisos de la vivienda y que no se realizan obras estructurales. Al momento de la validación el apartamento priorizado no contaba con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; también le hacia falta una parte de la cubierta, por lo tanto, el área técnica le sugirió al encargado de la vivienda realizar estas actividades antes de iniciar el mejoramiento de vivienda el cual se podía tardar aproximadamente 20 días, no sin antes informarle a la familia la fecha establecida para el inicio de obra. El día 21 de noviembre la beneficiaria se comunica con la residente social encargada, con la inquietud relacionada a la fecha de inicio de obra; la profesional social le informa a la beneficiaria que cuando se cuente con el personal y el material para la vivienda, se le informara la fecha de inicio y se presentaran los maestros; se le recuerda que no se establecen fechas fijas desde la validación ya que el inicio de obra depende de factores como la disposición de material y personal. También se le recuerda que los para este proyecto, los mejoramientos de vivienda deben ser terminados en su totalidad al 31 de diciembre de 2022; por lo tanto, las obras se iniciaran a mas tardar en el mes de diciembre. La beneficiaria, solicita que la comunicación sea directa con el esposo, ya que, por motivos laborales, no puede acceder a su teléfono celular, se actualizan los datos con el número telefónico del Señor Carlos Corredor, para informarle la fecha de inicio de obras. El día martes 6 de septiembre, la residente social le informa a la beneficiaria que la apertura de obra se realizará el día 9 de diciembre. Dando cumplimiento al compromiso, se realiza la apertura de obra el día mencionado, diligenciando las actas correspondientes, se entrega la bitácora de obra y la carta al trato digno; el área técnica por su parte explica el presupuesto asignado y las actividades a ejecutar en la vivienda y se presenta el personal de obra. Se firman los documentos a conformidad del señor Carlos corredor.	Se da manejo entre contratista e interventoría	
SEMANA 16		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 17		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 18	MV_1146	A través de radicado 1-2022-48387 recepcionado ante la SDHT la beneficiaria refiere lo siguiente: Hace un tiempo mi casa, salió beneficiada para el mejoramiento de vivienda, iniciando noviembre se acercaron a la casa funcionarios de la secretaria de Hábitat incluyendo un arquitecto, quedamos en que el arreglo seria para el piso 4 ya que es el más que requiere el mejoramiento, dijeron que si lo arreglaban, pero que tenía que contar con los servicios públicos básicos, se hicieron los arreglos que ellos exigían para poder tener el beneficio, dijeron que daban un plazo máximo de 20 días, que ellos llegaban el día 21 de noviembre y no llegaron ese día, en el transcurso de ese mismo día me comunique y me dijeron que tuviera paciencia ya que no tenían ni materiales ni maestros, que antes del 31 de diciembre tenía que llegar en cualquier momento, entones quiero saber que ha pasado con este proceso, también quiero que me aclaren por favor, de cuanto es el subsidio ya que dijeron que eran 18 millones pero que a ese valor le descontaban cierto porcentaje, entonces que quedaba de 14 millones y que se arreglaba el piso dependiendo de hasta donde alcanzara el presupuesto. Solicito por favor aclaren mis dudas	Al momento de la validación el apartamento priorizado no contaba con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; también le hacia falta una parte de la cubierta, por lo tanto, el área técnica le sugirió al encargado de la vivienda realizar estas actividades antes de iniciar el mejoramiento de vivienda el cual se podía tardar aproximadamente 20 días, no sin antes informarle a la familia la fecha establecida para el inicio de obra. El día 21 de noviembre la beneficiaria se comunica con la residente social encargada, con la inquietud relacionada a la fecha de inicio de obra; la profesional social le informa a la beneficiaria que cuando se cuente con el personal y el material para la vivienda, se le informara la fecha de inicio y se presentaran los maestros; se le recuerda que no se establecen fechas fijas desde la validación ya que el inicio de obra depende de factores como la disposición de material y personal. También se le recuerda que los para este proyecto, los mejoramientos de vivienda deben ser terminados en su totalidad al 31 de diciembre de 2022; por lo tanto, las obras se iniciaran a mas tardar en el mes de diciembre. La beneficiaria, solicita que la comunicación sea directa con el esposo, ya que, por motivos laborales, no puede acceder a su teléfono celular, se actualizan los datos con el número telefónico del Señor Carlos Corredor, para informarle la fecha de inicio de obras. El día martes 6 de septiembre, la residente social le informa a la beneficiaria que la apertura de obra se realizará el día 9 de diciembre. Dando cumplimiento al compromiso, se realiza la apertura de obra el día mencionado, diligenciando las actas correspondientes, se entrega la bitácora de obra y la carta al trato digno; el área técnica por su parte explica el presupuesto asignado y las actividades a ejecutar en la vivienda y se presenta el personal de obra. Se firman los documentos a conformidad del señor Carlos corredor.	14/12/2022

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. **28** (Consecutivo) **DEL** **sábado, 11 de marzo de 2023** (dd-mm-aa) **AL** **17 de marzo de 2023** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **CTO # 1008 DE 2022,** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **CTO de obra 999-2022** (Número de Contrato)

	MV_00068	Mediante radicado1-2022-49209 la SDHT recibe la siguiente petición: Yo Jesús Alfredo Vásquez identificado con C.C 70.600.012 fui notificado para mejoramiento de vivienda. A la fecha no me han informado para que mes me hagan o realicen las mejoras de mi predio, ubicado en el barrio el triangulo de la comuna de Alfonso López; petición que es remitía a la Interventoría bajo radicado 2-2022-76653	EL DIA 23 DE DICIEMBRE SE REALIZA LA VALIDACIÓN DEL PREDIO	
SEMANA 18		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 19		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 20		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 21		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 22		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 23	MV_00274	Mediante radicado 1-2023-3616 del 27 enero de 2023 se recibe la siguiente petición le presente es para pedir el favor una visita por motivo de infraestructura ya elaborad, con la cual tenemos varios inconvenientes les agradezco la atención prestada	el día 14 de febrero se lleva a cabo atención a la petición 1-2023-3616 por parte de SDHT, Contratista e interventoría , se realiza atención visual y recorrido y se estableció que el contratista ejecuto las siguientes actividades: se asegura flanche en parte posterior de la vivienda costado izquierdo, este es asegurado contra el muero del vecino, se agrega una parte de teja arquitectónica la cual es amarrada al perfil instalado para evitar que el tejado se pueda levantar; en la visita la esposa del beneficiario refiere que la grifería del lavaplatos presenta una gotera, se solicita al contratista realizar el cambio para poder dar cierre a la postventa.	
	MV_01514	Mediante radicado 1-2023-4684 del 6 de febrero de 2023 se recibe la siguiente PQRS. Fuimos notificados del subsidio de mejoramiento de vivienda en julio del 2022 pero hasta la fecha no nos han visitado solicitamos ordenar a quien corresponda diligenciar la correspondiente visita.	Se realiza validación de vivienda con componente técnico y social de obra e interventoría, se establece comunicación con el señor José, esposo de la señora Ana, identificando familia nuclear conformada por la beneficiaria (67 años), su esposo (67 años) e hijo (24 años). Se conoce que los ingresos y gastos son compartidos por la beneficiaria y su hijo, la persona autorizada expone interés en participar en charlas de la SDHT con el fin de aprender, niegan situaciones de vulnerabilidad en la vivienda. Se realiza diligenciamiento de caracterización desde componente social, se indaga al beneficiario sobre sus prioridades en la vivienda y se brinda información general sobre las intervenciones. se explica que una vez se valla a dar apertura a su vivienda el contratista les notificara	
SEMANA 24	MV_00274	EMETERIO HERRERA SUAREZ Se atiende la PQRS presentada por el beneficiario, debido a que los flanche de la cubierta de encontraban sueltos y con el viento golpeaban la cubierta, además la grifería de la cocina y el lavamanos de encontraba suelta, por lo cual se remplaza la de la cocina y se sujeta la del baño. Luego de verificar que las áreas intervenidas se encontraban en optimo funcionamiento, se cierra la PQRS		CERRADO
SEMANA 25		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SEMANA 26	MV_1230	03/03/2023MV_1230 MARLENE PUERTA LOPEZ mediante radicado 1-2023-8319 del 1 de marzo de 2023 se recibe el siguiente PQRS "YO, MARLENE PUETA LOPEZ, IDENTIFICADO CON C.C 41.661.411 expedida en la ciudad de bogota domiciliada en la cra 7 este #99- 16 barrio nuevo porvenir localidad de usme de la ciudad de bogotaen ejercicio del derecho de peticion , que consangrsa el articulo 23 de la cosntitucion nacional y las dispociciones pertinentes del codigo contensioso administrativo, respetuosamente solicito lo siguiente "estuve en el programa de mejoramiento de vivienda pero las mejoras no quedaron completas, no echaron los pisos, no pañertaron, no terminaron el tejado la casa es de 12 metros de fondo y solo colocaron 6 metros de tejado, el baño quedo incompleto y la cisterna me la entregaron en malas condiciones (como de segunda ya que el arbolito se le sale el aguay falto pintar, por lo tanto tengo el baño cerrado por que no funciona con normalidad, a la alcoba solo le dejaron el tejado, la dejaron en obra negra y cuando llueve se pasa el agua y se me inunda la habitacion, solicito a la entidas SDHT termine de manera oportuna la obra que dejo incompleta ya que no tengo condiciones de calidad de vida para vivir"		
SEMANA 27	MV_1230	08/03/2023 MV_ 1230 MARLEN PUERTA LÓPEZ se realizo visita a la vivienda en compañía de la secretaria de hábitat por derecho de petición presentado por la beneficiaria en donde manifestó no estar de acuerdo con las actividades que se le realizaron y con otras que según ella quedaron inconclusas.	Se le explico a la señora Marlen los alcances del presupuesto y las obras realizadas, dejando como compromisos subsanar actividades en los filos y marco de la puerta del baño, cambio de canal por una de mayor capacidad.	
SEMANA 28		NO SE PRESENTAN QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DURANTE LA SEMANA DEL INFORME		
SEMANA 29				
SEMANA 30				
SEMANA 31				
SEMANA 32				

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. **28** (Consecutivo) **DEL** **sábado, 11 de marzo de 2023** (dd-mm-aa) **AL** **17 de marzo de 2023** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **CTO # 1008 DE 2022,** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **CTO de obra 999-2022** (Número de Contrato)

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORÍA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
1- PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se mantiene que el punto de atención quedara ubicado en la Carrera 7B Este No 97G-25 Sur y será atendido los días martes, jueves y sábados en el horario de 8:30 am a 12:00 pm
El PAC se encuentra en funcionamiento en los horarios establecidos para la atención a los usuarios mejorando los tiempos de atención.

SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 28	**0 M3**	N/A	N/A
MES	**MARZO**		
SECTOR	**USME**		

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**54 M3**

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 28	**N/A**	**SE REALIZO DISPOSICIÓN CON EL GESTOR VEOLIA, CON TRANSPORTE DE 3DA, ESTE GESTOR, ESTA AVALADO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD, ENTREGAN LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN, CON PESO EN KILOS QUE A LA CONVERSIÓN EN M3 QUEDA ASI, 1,3 M3 BALDES DE PINTURA 0,0788 M3 DE BOLSAS DE CEMENTO TOTAL 800,13 M3, QUEDARÍA PENDIENTE LOS CERTIFICADOS DE LOS FRASCOS DE PEGANTE DE TUBERIA Y LAS BOLSAS DE PEGACORT, DE RESIDUOS GENERADOS HASTA EL MES DE MARZO**
MES	**MARZO**	
SECTOR	**USME**	

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	1,3 M3 BALDES DE PINTURA 0,0788 M3 DE BOLSAS DE CEMENTO TOTAL 1,4 M3	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**1,4 M3**

6. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA					
CHARLAS O CAPACITACIONES PROGRAMADAS	**1**	**CAPACITACIONES REALIZADAS**	**1**	**ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS**	**0**
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			**41**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**12**
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	**0**	**PERSONAL OBRERO**	**41**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**12**
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	**0**	**PERSONAL OBRERO**	**41**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**12**

INTERVENTORÍA					
CAPACITACIONES O CHARLAS PROGRAMADAS	**1**	**CAPACITACIONES O CHARLAS REALIZADAS**	**1**	**ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS**	**0**
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORÍA					**13**

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

7. ANEXOS

MVAL_00389	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00391	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00434	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00441	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00417	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00419	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00420	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00425	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00423	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00451	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00452	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00453	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00316	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00314	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00364	EN EJECUCION	0,00%	5,00%	25,00%	50,00%	85,00%
MVAL_0149	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_0140	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1051	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1056	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1060	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1062	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1064	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1032	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01035	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01041	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1043	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1095	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1103	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01105	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_1197	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1198	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1201	ENTREGADA	10,00%	10,00%	80,00%	95,00%	100,00%
MV_1206	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1180	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0021	ENTREGADA	5,00%	5,00%	10,00%	50,00%	100,00%
MVAL_0022	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
MV_0025	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1234	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1220	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01223	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1228	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1230	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1231	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1427	ENTREGADA	15,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0026	ENTREGADA	5,00%	5,00%	40,00%	95,00%	100,00%
MV_0028	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0030	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%
MV_1426	EN EJECUCION	5,00%	5,00%	5,00%	60,00%	80,00%
MV_01425	ENTREGADA	5,00%	5,00%	30,00%	90,00%	100,00%
MV_1423	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01420	ENTREGADA	5,00%	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_02838	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	30,00%	60,00%
MV_02816	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MV_02835	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MV_02921	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%
MV_02771	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MV_02798	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%
MV_02823	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%

MV_02893	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03508	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03514	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MVAL_03616	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03697	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03778	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03788	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03418	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03478	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03487	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MVAL_03505	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03509	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_00164	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00333	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00332	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00350	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00404	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_0116	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1132	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1131	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1129	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1162	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01123	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0127	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00013	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0015	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01167	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1166	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1179	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_01176	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01175	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01265	ENTREGADA	0,00%	15,00%	78,00%	100,00%	100,00%
MV_01266	EN EJECUCIÓN	0,00%	8,00%	95,00%	95,00%	95,00%
MV_01268	ENTREGADA	0,00%	0,00%	30,00%	100,00%	100,00%
MV_01270	ENTREGADA	0,00%	16,00%	67,00%	100,00%	100,00%
MV_01271	ENTREGADA	0,00%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1374	ENTREGADA	0,00%	8,00%	95,00%	100,00%	100,00%
MVAL_01563	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1391	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01400	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1394	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0049	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01514	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	100,00%
MV_1512	ENTREGADA	0,00%	48,00%	95,00%	100,00%	100,00%
MV_00038	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00040	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00046	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00001	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00002	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00004	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00005	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00009	ENTREGADA	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00011	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00082	ENTREGADA	37,00%	72,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00085	ENTREGADA	26,00%	68,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00064	ENTREGADA	62,00%	85,00%	92,00%	100,00%	100,00%
MV_00062	ENTREGADA	0,00%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_14683	ENTREGADA	14,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

MV_14683	ENTREGADA	14,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00060	ENTREGADA	5,00%	68,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00069	ENTREGADA	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00068	ENTREGADA	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00076	ENTREGADA	35,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00066	ENTREGADA	10,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_02756	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02757	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02765	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02780	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02784	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02788	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02797	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02902	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02725	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02718	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02712	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02721	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02742	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02752	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02758	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02795	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02826	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02852	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02873	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_02900	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00311	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00317	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00306	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0320	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00303	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00302	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00271	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00274	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_00279	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00280	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_14691	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00282	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00236	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00231	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00232	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00310	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1069	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1072	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1075	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1076	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01238	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01079	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01080	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01081	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1136	ENTREGADA	86,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0115	ENTREGADA	100,00%	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%
MV_001151	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1141	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00106	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	98,00%
MV_01146	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0109	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1236	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1240	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01244	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01247	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1213	ENTREGADA	92,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01215	ENTREGADA	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1359	ENTREGADA	16,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01363	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01366	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01367	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	8,00%	26,00%	53,00%
MV_01368	ENTREGADA	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MVAL_01253	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_01257	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01530	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01526	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01557	ENTREGADA	94,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01573	ENTREGADA	36,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01560	ENTREGADA	26,00%	47,00%	95,00%	100,00%	100,00%
MV_01570	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01566	ENTREGADA	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_03513	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03530	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03614	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03737	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03751	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03777	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03823	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%
MVAL_03825	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03827	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03831	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03834	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03651	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03652	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03714	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03721	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03756	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03802	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03684	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03763	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03628	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00352	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00360	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00335	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00381	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00367	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_00402	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00401	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00398	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00249	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00248	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00218	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00220	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00222	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00224	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00297	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00159	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00158	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00165	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00211	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00209	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00178	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00174	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00172	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00171	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1174	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01112	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01114	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1122	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1120	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1109	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1020	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1028	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00329	ENTREGADA	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01191	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01192	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01196	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1200	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1349	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1343	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1344	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_1433	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01430	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01428	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01518	ENTREGADA	0,00%	70,00%	90,00%	100,00%	100,00%
MV_01513	ENTREGADA	15,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1589	ENTREGADA	5,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01435	ENTREGADA	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00091	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00092	ENTREGADA	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00098	ENTREGADA	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00102	ENTREGADA	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00071	ENTREGADA	55,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00068	ENTREGADA	0,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_02731	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02833	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	28,00%
MVAL_02834	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%	35,00%
MV_02848	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	100,00%
MV_02857	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02864	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	100,00%
MV_02875	ENTREGADA	0,00%	0,00%	35,00%	45,00%	100,00%
MV_02895	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02901	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02904	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02905	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_02812	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02782	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02842	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02844	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02888	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02896	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07525	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07527	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07528	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07532	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07537	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07543	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07550	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	FORMATO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
	PROCESO
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. **28** (Consecutivo) **DEL** **sábado, 11 de marzo de 2023** (dd-mm-aa) **AL** **17 de marzo de 2023** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No **CTO # 1008 DE 2022,** (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** **CTO de obra 999-2022** (Número de Contrato)

SOCIAL











17/03/2023 MV_02875, LUIS CARLOS PERDOMO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO	15/03/2023 MV_000106 DEMOFILO CRISTIANO DESARROLLO NUEVO PORVENIR	16/03/2023MV_01514 ANA JULIA GUTIERRES DESARROLLÓ NUEVO PORVENIR	16/03/2023 MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL DESARROLLO EL REFUGIO	16/03/2023 MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA DESARROLLO EL REFUGIO

TECNICO











Instalación de enchape de muros en baño	Instalación de enchape de muros en cocina

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

SEMANA No. 28 (Consecutivo) **DEL** sábado, 11 de marzo de 2023 (dd-mm-aa) **AL** 17 de marzo de 2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No CTO # 1008 DE 2022, (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CTO de obra 999-2022 (Número de Contrato)

SST Y AMBIENTAL





REVISIÓN INTERNA TOMA DE REGISTRO, PARA FORMATO LIBRE DE ESCOMBRO	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN





Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los CINCO (Día en letras) 5 (Día en números) días del mes del ABRIL (Mes en letras) de 2023 (Año de firma del informe)

Firma

Nombre: (Nombre) EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO

Cargo: Director de Interventoría