ALCALDIA MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

Dirección de Infraestructura

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA PARCIAL 01

La Virginia Nueva visión de futuro

Versión: 5 | Vigencia 06-2010

ALCALDÍA MUNICIPAL
LA VIRGINIA RISARALDA
NIT 891.480.027-1
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA

CONTRATO No. AM- MC- 024- 2023

OBJETO:REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MEJORAMIENTO DE LA SEDE CLUB DE LEONES, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: LA VIRGINIA

CONTRATISTA : GONZAGA VALENCIA HERRERA

SUPERVISOR : EDWARD ALEJANDRO NARANJO G.

IMPUTACIONES (No./fecha)

RUBRO: 2.3.2.02.02.005-4002019-53290-21009-207

CDP: 291 DE ABRIL 26-2023

REGISTRO: 237– Devolución de recursos del FONPET 66400-2022-0234 EXPG sector propósito general R-3128 10/12/2021 Minhacienda

VALOR CONTRATO	$ 27.469.388,70
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR TOTAL:	$ 27.469.388,70
VALOR ANTICIPO	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACION:	02 de junio de 2023
PLAZO INICIAL:	30 DIAS CALENDARIO
PRORROGA No 1:	N.A.
SUSPENSION No1:	N.A.
REINICIACION No1:	N.A.
FECHA DE TERMINACION No1:	N.A.

CUADRO RESUMEN CANTIDADES PARCIAL No. 01

ACTA PARCIAL	X	
ACTA FINAL		
VALOR DEL ACTA:		$ 22.831.124,72
FECHA:		MAYO 17 DE 2023

									OBRA EJECUTADA			
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIÓN TOTAL			PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**PRELIMINARES**											
1,1	Cerramiento provisional con guadua y tela de cerramiento h = 2 m	M2	36,00	$ 7.634	$ 274.824,00	-	-36,00	-274.824,00		0,00	0,00	0,00
1,2	Desmonte cielo falso	M2	135,00	$ 5.017	$ 677.295,00	+	196,17	984.184,89	331,17	1.661.479,89	331,17	1.661.479,89
1,3	Desmonte techo de fibrocemento, h=5m	M2	100,00	$ 8.360	$ 836.000,00	+	231,17	1.932.581,20	331,17	2.768.581,20	331,17	2.768.581,20
1,4	Desmonte aparatos sanitarios	Un	2,00	$ 10.657	$ 21.314,00	-	-2,00	-21.314,00		0,00	0,00	0,00
1,5	Retiro de material con cargue manual	m3	5,00	$ 34.911	$ 174.555,00	-	-5,00	-174.555,00		0,00	0,00	0,00
2	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**											
2,1	Estructura metálica (perlines, platinas y pernos), incluye anticorrosivo y pintura, para la estructura de la cubierta, trabajos en alturas, andamios certificados	m	115,00	$ 30.190	$ 3.471.850,00	-	-58,00	-1.751.020,00	57,00	1.720.830,00	57,00	1.720.830,00
2,2	Techo en teja ondulada de fibrocemento	M2	100,00	$ 30.000	$ 3.000.000,00	-	-62,88	-1.886.400,00	37,12	1.113.600,00	37,12	1.113.600,00
2,3	Cielo falso en laminas de PVC - mano de obra	M2	300,71	$ 15.700	$ 4.721.147,00	-	-300,71	-4.721.147,00		0,00	0,00	0,00
3	**PINTURA Y ACABADOS**											
3,1	Pintura y Resane Vinilo	M2	243,87	$ 24.275	$ 5.919.944,25	-	-243,87	-5.919.944,25		0,00	0,00	0,00
3,3	Revoque muro incluye dilataciones y filo, incluye demolición revoque existente	M2	24,43	$ 26.791	$ 654.504,13	-	-24,43	-654.504,13		0,00	0,00	0,00
3,4	Estuco y pintura muros 3 manos	M2	24,43	$ 25.486	$ 622.622,98	-	-24,43	-622.622,98		0,00	0,00	0,00
4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											
4,1	Sanitario tipo Acua Plus blanco de bajo consumo	Un	1,00	$ 271.441	$ 271.441,00	-	-1,00	-271.441,00		0,00	0,00	0,00
4,2	Lavamanos tipo Acuacer de colgar con grifería	Un	1,00	$ 254.231	$ 254.230,65	-	-1,00	-254.230,65		0,00	0,00	0,00
4,3	Ducha niquelada de 1/2" sencilla	Un	1,00	$ 69.271	$ 69.271,00	-	-1,00	-69.271,00		0,00	0,00	0,00
5	**ACTIVIDADES ADICIONALES**											
S.C.	Desmonte estructura metálica liviana manual+Reinstalación incluye cortes y soldadura	m		$ 10.597		+	139,44	1.477.645,68	139,44	1.477.645,68	139,44	1.477.645,68
1-08-03	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	M		$ 6.541		+	34,86	228.019,26	34,86	228.019,26	34,86	228.019,26
1-09-18	Correa metálica de 4 - 8 m, incluye templetes, anticorrosivo y pintura	M		$ 99.594		+	17,43	1.735.923,42	17,43	1.735.923,42	17,43	1.735.923,42
1-08-24	Flanshing (flanche) en lámina galvanizada C 26, incluye mortero 1:3 impermeabilizado	M		$ 27.711		+	36,43	1.009.511,73	36,43	1.009.511,73	36,43	1.009.511,73
G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg		$ 7.598		+	47,60	361.664,80	47,60	361.664,80	47,60	361.664,80
1-08-04	Reinstalación Techo en teja ondulada de fibrocemento	M2		$ 18.175		+	294,42	5.351.083,50	294,42	5.351.083,50	294,42	5.351.083,50

Costo Directo		**$ 20.968.999,01**
Administración	25%	**$ 5.242.249,75**
Utilidad	6%	**$ 1.258.139,94**
VALOR TOTAL		**$ 27.469.388,70**

VR. PARCIAL		**$ 17.428.339,48**		**17.428.339,48**
ADMINISTRACION	25%	**$ 4.357.084,87**		**4.357.084,87**
UTILIDAD	6%	**$ 1.045.700,37**		**1.045.700,37**
VR. TOTAL		**$ 22.831.124,72**		**22.831.124,72**
AMORTIZ. ANTICIPO		**$ 0,00**		
VALOR A PAGAR		**$ 22.831.124,72**		

ALCALDIA MUNICIPIO DE LA VIRGINIA

Dirección de Infraestructura

CUADRO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA PARCIAL 01

La Virginia
Nueva visión de futuro

Versión: 5 | Vigencia 06-2010

ALCALDÍA MUNICIPAL
LA VIRGINIA RISARALDA
NIT 891.480.027-1
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION TECNICA

CONTRATO No. AM- MC- 024- 2023

OBJETO:REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MEJORAMIENTO DE LA SEDE CLUB DE LEONES, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA - DEPARTAMENTO DE RISARALDA

MUNICIPIO: LA VIRGINIA

CONTRATISTA : GONZAGA VALENCIA HERRERA

SUPERVISOR : EDWARD ALEJANDRO NARANJO G.

IMPUTACIONES (No./fecha)

RUBRO: 2.3.2.02.02.005-4002019-53290-21009-207

CDP: 291 DE ABRIL 26-2023

REGISTRO: 237– Devolución de recursos del FONPET 66400-2022-0234 EXPG sector propósito general R-3128 10/12/2021 Minhacienda

VALOR CONTRATO	$ 27.469.388,70
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -
VALOR TOTAL:	$ 27.469.388,70
VALOR ANTICIPO	
FECHA DE INICIACIÓN:	02 de mayo de 2023
FECHA DE TERMINACION:	02 de junio de 2023
PLAZO INICIAL:	30 DIAS CALENDARIO
PRORROGA No 1:	N.A.
SUSPENSION No1:	N.A.
REINICIACION No1:	N.A.
FECHA DE TERMINACION No1:	N.A.

CUADRO RESUMEN CANTIDADES PARCIAL No. 01

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	
VALOR DEL ACTA:	$ 22.831.124,72
FECHA:	MAYO 17 DE 2023

		CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIÓN TOTAL			OBRA EJECUTADA			
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ÍTEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

BALANCE DEL CONTRATO Y ANTICIPO (PARCIAL 01)

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO :		$	27.469.388,70
VALOR ADICION:		$	0,00
VALOR ACTAS ANTERIORES :	$		
VALOR PRESENTE ACTA :	$	22.831.124,72	
SUMA :	$	22.831.124,72	$
SALDO DEL CONTRATO :	$	**4.638.263,98**	
SUMAS IGUALES :	$	27.469.388,70	27.469.388,70

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO :		$	0,00
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES :	$		
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA :	$	0,00	
SUMA :	$	0,00	
SALDO POR AMORTIZAR :	$	0,00	
SUMAS IGUALES :	$	0,00	0,00

GONZAGA VALENCIA HERRERA
Contratista

EDWARD ALEJANDRO NARANJO G.
Supervisor

ACTA No. 01 PACTACION DE PRECIOS CONTRATO DE OBRA No. AM- MC- 024- 2023

En La Virginia a los diecisiete (17) días del mes de Mayo del 2023, se reunieron en la Dirección de Infraestructura las siguientes personas: EDWARD ALEJANDRO NARANJO G., como Supervisor del contrato y GONZAGA VALENCIA HERRERA, en calidad de contratista del contrato cuyo objeto es REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MEJORAMIENTO DE LA SEDE CLUB DE LEONES, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA, con el fin de analizar, conciliar y pactar los precios unitarios de las actividades:

•Adicionales que no fueron previstas en el contrato, pero que se detectó durante la ejecución y se considera que deben ser realizadas.

Después de analizar y conciliar los precios unitarios presentados por el Contratista, y de haber verificado su correspondencia con los precios de referencia, se decide por medio de la presente Acta aprobar estos tal como se describe a continuación**:**

ITEM	DESCRIPCION	UN	V/UNITARIO
S.C.	Desmonte estructura metálica liviana manual+Reinstalación incluye cortes y soldadura	m	$ 10.597
1-08-03	Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza	M	$ 6.541
1-09-18	Correa metálica de 4 - 8 m, incluye templetes, anticorrosivo y pintura	M	$ 99.594
1-08-24	Flanshing (flanche) en lámina galvanizada C 26, incluye mortero 1:3 impermeabilizado	M	$ 27.711
G-02-02	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	$ 7.598
S.C.	Reinstalación Techo en teja ondulada de fibrocemento	M2	$ 18.175

Los precios anteriores incluyen todos los costos necesarios para su correcta ejecución; así mismo se anexa los análisis unitarios que hacen parte integral de la presente Acta

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS ITEMS QUE SE ADICIONAN:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RENDIMIENTO, USOS, DESPEDICIOS	VALOR PARCIAL
S.C.		**Desmonte estructura metálica liviana manual+Reinstalación incluye cortes y soldadura**	**ML**		**10.597**		
MATERIALES	MAT,508	Soldadura para hierro estructural	Kg	0,03	17.193	1,050	$ 542
M. O	**MOB008**	Cuadrilla S (1Soldador+1Ay práctico) (jornal + prestaciones)	Día	1,00	230.715	0,033	$ 7.664
	MOB011	Acarreo horizontal	%MO	0,10	7.664	0,000	$ 766

EQUIPO	EQU039	Equipo soldadura eléctrica	Día	1,00	47.600	0,010	$	476
	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,05	7.664	0,000	$	383
	EQU006	Andamio (% mano obra)	%MO	0,10	7.664	0,000	$	766

1-08-03		**Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza**	**M**		**6.541**			
M . O	MOB017	Cuadrilla G 1 Of + 2 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,00	273.973	0,022	$	5.892
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,05	5.892	0,000	$	295
	EQU006	Andamio (% mano obra)	%MO	0,06	5.892	0,000	$	354

1-09-18		**Correa metálica de 4 - 8 m, incluye templetes, anticorrosivo y pintura**	**M**		**99.594**			
MAT	MAT,113	Correa metálica 4 - 8 m, incluye templete y anticorrosivo	M	1,00	76.812	0,000	$	76.812
	MAT,298	Pintura esmalte para exteriores	Gl	0,10	79.900	0,050	$	400
M . O	MOB005	Cuadrilla A 1 Of + 4 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,00	418.169	0,048	$	19.984
EQUIPO	EQU006	Andamio (% mano obra)	%MO	0,12	19.984	0,000	$	2.398

1-08-24		**Flanshing (flanche) en lámina galvanizada C 26, incluye mortero 1:3 impermeabilizado**	**M**		**27.711**			
MAT	MAT,527	Lámina galvanizada C 26	M^2	0,60	28.449	1,100	$	18.776
	MAT,333	Puntilla (Promedio)	Lb	0,01	3.257	0,000	$	33
ITEMS	G-01-18	Mortero 1:3 impermeabilizado (Producción)	M^3	0,00	618.941	1,050	$	2.600
M . O	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,00	201.875	0,028	$	5.729
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,10	5.729	0,000	$	573

G-02-02		**Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"**	**Kg**		**7.598**			
MAT	MAT,011	Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"	Kg	1,00	5.377	1,030		5.538
	MAT,030	Alambre negro calibre 18	Kg	0,060	10.320	1,030		638
M . O	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,00	201.875	0,007		1.354
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,05	1.354	0,000		68

S.C.		**Reinstalación Techo en teja ondulada de fibrocemento**	**M^2**		**18.175**			
	MAT,152	Ganchos para teja ondulada de fibrocemento	Un	2,00	630	0,000	$	1.260
	MAT,032	Amarras con tapa plástica	Un	1,00	425	0,000	$	425

M . O	MOB015	Cuadrilla E 1 Of + 1 Ay (jornal + prestaciones)	Día	1,00	201.875	0,071	$	14.339
EQUIPO	EQU002	Herramienta menor (% mano obra)	%MO	0,05	14.339	0,000	$	717
	EQU006	Andamio (% mano obra)	%MO	0,10	14.339	0,000	$	1.434

JUSTIFICACION:

Desmonte estructura metálica liviana manual+Reinstalación incluye cortes y soldadura

Dada la instalación de las correas, cuando se construyó la cubierta y, sin el cumplimiento de las separaciones recomendadas para los tipos de teja utilizadas ya que estas quedaron cortas del traslapo exigido fue necesario desmontar las correas que no cumplieron, reubicarlas y soldar de nuevo.

Recorrido de canales, incluye reacomodación de la canal, reacomodación de soportes y limpieza

Para efectos de hacer mantenimiento de las canales existentes se procedió con la limpieza de las mismas retirando basuras y verificando que no quede empozando el agua.

Correa metálica de 4 - 8 m, incluye templetes, anticorrosivo y pintura

Conforme a lo hallado en la cubierta mal distribuida y luego de redistribuir las correas existentes para cumplir normas hubo la necesidad de elaborar una correa nueva para completar la cubierta hacia la caballetera en un anche de 50 Cms

Flanshing (flanche) en lámina galvanizada C 26, incluye mortero 1:3 impermeabilizado

Los flanches existentes están completamente corroídos y es necesario cambiarlos por unos nuevos A=50Cms aplicándole anticorrosivo y fijándolo con manto con foil de aluminio

Acero Fy = 60.000 PSI d > 1/4"

A través de este ítem se pagarían los diagonales necesarios para templetear la estructura con guías y tornillería

Reinstalación Techo en teja ondulada de fibrocemento.

La cubierta recuperable se reutilizaría reinstalándola

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron,

EDWARD ALEJANDRO NARANJO G.
Director de Infraestructura y G. R
Supervisor del contrato

GONZAGA VALENCIA HERRERA
Contratista

GONZAGA VALENCIA HERRERA
NIT 10.082.352-5
CR 15 BIS 11 75 AP 505 SAN JOSE SUR
Tel: (03) 3206807001 - (036) 3243328
Pereira - Colombia
glorialg@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. GVH 72

Señores	ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VIRGINIA		
NIT	891.480.027-1	**Teléfono**	(606) 3682673 - Ext. 000
Dirección	Cra 10A No. 4-1	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/05/2023, 11:04
Expedición	17/05/2023, 11:04
Vencimiento	17/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	Acta parcial AM-MC-024-2023-reparaciones locativas y/o Mejoramiento de la sede club de Leones del municipio de La Virginia Risaralda	1.00	17,428,339.48	17,428,339.48	0.00
2	Administracion 25%	1.00	4,357,084.87	4,357,084.87	0.00
3	Utilidad	1.00	1,045,700.37	1,045,700.37	0.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Veintidos millones ochocientos treinta y un mil ciento veinticuatro pesos m/cte con setenta y dos cent.

Total Bruto	22,831,124.72
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	22,831,124.72

Condiciones de Pago:
trasferencia $ 22,831,124.72

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764041282032 aprobado en 20221214 prefijo GVH desde el número 61 al 500 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: d7571a289f0b03095aa2084787f4f3a679771de77529e684e5352db1e80ce388b388103b4d9df013047aba870ff6a945

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

PEREIRA, **14/03/2023**
RISARALDA,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor GONZAGA VALENCIA HERRERA** con **Cédula de Ciudadanía** número **10082352**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**128070011100**
Fecha de apertura	**19/10/2009**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE OBRA PARCIAL

No. AM- MC- 024- 2023
REPARACIONES LOCATIVAS Y MEJORAMIENTO DE LA SEDDE CLUB DE LEONES MUNICIPIO DE LA VIRIGNIA RISARALDA

.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO		No. AM-MC-024-2023		
OBJETO:		REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MEJORAMIENTO DE LA SEDE CLUB DE LEONES, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA		
CONTRATISTA		Ing. GONZAGA VALENCIA HERRERA		
VALOR		27.469.388.70		
PLAZO		30 días a partir del acta de inicio.		
FECHA DE INICIACIÓN		25 Mayo de 2023		
FECHA TERMINACION FINAL		2 de junio de 2023		
GARANTÍAS	**ASEGURADORA**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	Solidaria	24/04/2023	25/11/2023	5.493.877.74
CALIDAD DEL BIEN	Solidaria	24/05/2023	24/05/2028	5.493.877.74
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	Solidaria	24/04/2023	25/05/2026	1.373469.44
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Solidaria		5 años a partir del acta de recibo	5.493.877.74
RESPONSABILIDAD CIVIL	Solidaria	24/04/2023	24/09/2023	232.000.000

INFORME DE LA OBRA PARCIAL

1.1 OBJETO

REPARACIONES LOCATIVAS Y/O MEJORAMIENTO DE LA SEDE CLUB DE LENONES, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA RISARALDA

Participantes:

MUNICIPIO DE LA VIRGINIA,	Entidad contratante.
EDWARD ALEJANDRO NARANJO G	Director de Infraestructura - Supervisor del Contrato
GONZAGA VALENCIA HERRERA,	Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESMONTE CIELO FALSO









DESMONTE TECHO DE FIBROCEMENTO H=5 mt





ESTRUCTURA METALICA (PERLINES) INCL ANTICORROSIVO Y PINTURA, PARA LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA, TRABAJO EN ALTURAS, ANDAMIOS CERTIFICADOS



INFORME DE LA OBRA PARCIAL

TECHO EN TEJA ONDULADA DE FIBROCEMENTO





DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Liviana Manual+ reinstalación







RECORRIDO CANALES, Incl Reacomodación de la canal , Reacomodación de soportes y limpieza







GONZAGA VALENCIA HERRERA
Ingeniero Contratista
Mat 17202-04307 Caldas

INFORME DE LA OBRA PARCIAL

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-09, 09:53:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1054082586

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 09/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GONZAGA VALENCIA HERRERA		
Documento	CC10082352	**Dirección**	CL 13 #24 - 17 EDIFICIO BALI APTO 103
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6063243328
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10082352	GONZAGA VALENCIA HERRERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.400.000	$ 175.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 0	$ 224.000	$ 175.000	$ 97.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.500	$ 0	$ 496.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-14, 01:29:43 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1054082587

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** mayo de 2023

PAGADO 14/05/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GONZAGA VALENCIA HERRERA		
Documento	CC10082352	**Dirección**	CL 13 #24 - 17 EDIFICIO BALI APTO 103
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6063243328
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PEREIRA	**Departamento**	RISARALDA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10130128	JESUS ANTONIO GARCIA RIVERA	01	00	X	X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 18520299	CARLOS ALBERTO HENAO GIRALDO	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 232.000	$ 37.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 232.000	$ 9.300	6,960	$ 232.000	$ 16.200	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 232.000	$ 9.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 42139651	MARCELA LONDOÑO GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 4475483	HORACIO ARCILA CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF44) COMFAMILIAR RISARALDA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.924.000	$ 2.924.000	$ 2.924.000	$ 2.924.000	$ 468.000	$ 117.000	$ 203.700	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 905.700	$ 3.700	$ 909.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!