AVANCE - INFORME Y CERTIFICACIÓN de SUPERVISIÓN N° 01
MAYO 2023

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
CONTRATO			ORDEN		CONVENIO SOLIDARIO		X
CONTRATO	SAT N°100-12.03-005 DE 06 DE FEBRERO DE 2023			De	Prestación de servicios		
OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS PARA RECUPERAR Y EMBELLECER EL ECOPARQUE EL CASTELLON. GENERANDO ESPACIOS PARA LA SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS ANTIOQUIA, MEDIANTE LA METODOLOGÍA PRISER.							
Supervisora:	DIANA YASMIN MORALES TORRES – Secretaria de Agroambiental y Turismo (E)						
Contratista:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO OBRERO NIT 900.343.658-2.						
Valor del Contrato	VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS ML($20.590.560)						
Aporte del Municipio	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M L($19.590.560).						
Cofinanciación aporte conveniente	UN MILLON DE PESOS ML ($1.000.000) representado en bienes y servicios						
Plazo de ejecución	TRES MESES						
Fecha de ejecución	Del 06 de febrero de 2023 al 05 de mayo de 2023						

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 20.520.000	Acta de avance N° 1			
Aporte del Municipio	$19.590.560	Acta de avance N° 2			
Aporte Junta Barrio Obrero en bienes y servicios	$1.000.000				
Valor total del contrato en dinero	$19.590.560				
Porcentaje ejecutado	61 %				
Valor causado que no se ha pagado	$**12.040.400**				
Valor total ejecutado	$**12.040.400**				

Valor saldo por ejecutar	$7.550.160				
Porcentaje por ejecutar	39%				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio:
Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato:

Desde el Municipio de San Luis, a través de la secretaria Agroambiental y de Turismo se vienen realizando las actividades contempladas en plan de actividades del PRISER. El cual inició actividades desde el 06 de febrero y termina el 05 de mayo. Este informe entrega actividades realizadas desde el 1 de febrero hasta el 30 de marzo del año en curso. A su vez las actividades del PRISER se viene realizando con la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero y el apoyo del grupo TIERRAP. En el desarrollo de las actividades se ha tenido en cuenta los protocolos de salud y seguridad en el trabajo con el objetivo de evitar o disminuir accidentes que puedan afectar el desarrollo de las actividades realizadas durante el PRISER y sus actividades.

El PRISER inició con los talleres de educación ambiental, donde se trabajaron los siguientes temas:

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	ACTIVIDAD
1	TALLER EDUCACIÓN AMBIENTAL	TALLER	4	Tema 1: Manejo racional de los recursos naturales. Subtema: Desarrollo sostenible. Tema 2: Agricultura alternativa. Subtema: Producción limpia y mitigación del riesgo. Tema 3: Manejo de residuos sólidos. Subtema: Conceptos y actividades de manejo ambiental de los residuos sólidos y orgánicos. Tema 4; Manejo y control biológicos de plaguicidas.

				Subtema: Conceptos básicos y actividades de manejo y control biológicos de plaguicidas.
2	EVALUACIÓN DE LOS TALLERES	EVALUACIÓN	4	Evaluación de los talleres bajo el formato de Cornare















Imágenes fotográficas de los talleres


Actividad de Paisajismo


La actividad del paisajismo fue proyectada para la siembra de 1200 metros lineales con las especies 540 heliconias ginger roja y rosada (Alpinia purpurata), 360 árboles de guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus) y rosado (Tabebuia rosea). En las áreas comprendidas desde el inicio del sendero El Tambo, hasta la entrada del Ecoparque El Castellón, siguiendo el mismo sendero hasta llegar a la meta de siembra. Las jornadas de trabajo y siembra se realizaron desde finales de febrero hasta principios de marzo de 2023, encontrando problemáticas como la plaga que se vuelve la hormiga arriera con árboles y plántulas como ésta, atrasó un poco el proceso de siembra y desde la JAC se debieron hacer responsables del control de plagas con el apoyo de la SAT. Durante el desarrollo de las actividades se han presentado intensas lluvias en la zona. Siendo un inconveniente para el enraizamiento y crecimiento de los árboles. Día con día se les hace visita para poder garantizar su desarrollo y conservación.

A continuación, se muestran las imágenes de las actividades de paisajismo:














Actividad de instalación de la CERCA VIVA

Con el fin de seguir recuperando el espacio del Ecoparque el Castellón, se realizó la siembra de 980 metros lineales de árboles con 882 Eugenios y 588 Pito Rojo (San Joaquín), con el fin de cercar parte de los linderos del Ecoparque.
Esta actividad se realizó con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero en compañía de Tierrap. Las actividades fueron realizadas entre la segunda y tercera semana de marzo, culminando con éxito sin resaltar que nuevamente la plaga de la arriera, el invierno y la entrada de ganado (no autorizado) atrasaron las jornadas. Dejando también como pendiente seguir en la revisión de que el ganado no dañe el trabajo ya realizado, hacer control de plagas constante y que el invierno cese para que las plántulas se puedan enraizar. El material plástico donde llegaron las plantas para la reforestación fueron recolectadas y se dispusieron para ser recolectados por el carro recolector de la basura.

Imagen del área donde se realizó la actividad de la siembra de cerca viva realizada en el Ecoparque El Castellón




Imágenes fotográficas de las actividades realizadas en el sendero El Castellón









Lindero Ecoparque
Cerco vivo
6 mar. 2023 5:43:54 p. m.
6°04'N 75°01'W
1297.1m Altitud


Lindero Ecoparque
Cerco vivo
6 mar. 2023 5:51:19 p. m.
6°04'N 75°01'W
1299.9m Altitud


Lindero Ecoparque
Cerco vivo
6 mar. 2023 5:43:15 p. m.
6°04'N 75°01'W
1297.3m Altitud





A su vez se realizaron las actividades de reforestación y siembra del ornato en el sendero con el objetivo de embellecer este camino, el cual es muy transitado.

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante el mes de Mayo de 2023, se procede a autorizar el PRIMER desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social.

San Luis, Mayo 16 de 2023

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Secretaria de Agroambiental y Turismo (E)
Supervisora