INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN
Fecha: 31 de enero de 2023

1. **DATOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO FINANCIERO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL MUNICIPIO DE PONEDERA CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ALTLÁNTICO.**

NUMERO DEL CONVENIO	202204461
OBJETO DEL CONVENIO	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE APOYO FINANCIERO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y EL MUNICIPIO DE PONEDERA CON EL OBJETO DE CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL DE PONEDERA DEPARTAMENTO DEL ALTLÁNTICO
FECHA DE SUSCRIPCION	11-10-2022
BENEFICIARIO	Municipio de Ponedera - Departamento del Atlántico
NIT	890.116.278-9
VALOR DEL CONVENIO	2.136.051.150
PLAZO DEL CONVENIO	Hasta el 31 de diciembre del 2022
FECHA DE INICIO	14-10-2022
FECHA TERMINACION INICIAL DEL CONVENIO	31-12-2022
ADICION No 1	0
PRORROGA No.1	3 MESES
FECHA TERMINACION REAL	31-12-2022
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	31-03-2023

2. **Datos del Supervisor del Convenio por parte del municipio**

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ARQ. LUIS CARLOS ROJANO BOLAÑO

3. Información de la ejecución física y financiera del Convenio

3.1. Información de aportes recursos **GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.**

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
$ 646.360.560,39	$ 0.0	$ 0,0	$ 351.340.580,62

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
ENERO 2023	$ 2.136.051.150
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	$ 0,00

4. Información Contractual del Convenio

4.1. Plan de contratación del proyecto

Componente	Ejecutor	Modalidad	Valor
OBRA CIVIL Y SUMINISTRO	Municipio de Ponedera	Directa	$ 1.989.715.702,50
INTERVENTORIA	Municipio de Ponedera	Directa	$ 145.002.690
Total			$ 2.136.051.150

4.2. Contratación inicial del proyecto

Componente	Ejecutor	Contratista	Fecha Suscripción		Valor
OBRA CIVIL Y SUMINISTRO	Municipio de Ponedera	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE – AREMCA identificada con Nit. 802.002.960, representada legalmente por EMILIA ALVAREZ GUERRERO, identificada con la cédula de ciudadanía No.1140834430-Atlántico,	14-10-2022		$ 1.989.715.702,50
INTERVENTORIA	Municipio de Ponedera	GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, CONSULTORIA E INTEVENTORIA S.A.S – GECO NORTE S.A.S. NIT.900.668.726-0 Rep. Legal. EDUARDO ENRIQUE REYES VARGAS. C.C. 3.715.865 de Barranquilla, Atlántico	14-10-2022		$ 145.002.690

Componente	Ejecutor	Contratista	Fecha Suscripción		Valor
Total					$ 2.136.051.150

4.3 Contratación ajustada del proyecto

Componente	Ejecutor	Contratista	Fecha Suscripción	Valor

5. Resumen Ejecución del Contrato de obra civil

PAGO ANTICIPO				
Fecha	**Concepto**	**Valor del anticipo**	**Acta**	**Amortización**
31-10. -2022	Pago 50%	994.857.851	0	0
28-11-2022	ACTA PARCIAL	**$ 253.262.341,**	1	50%
19-12-2022	ACTA PARCIAL	**$ 107.618.931,73**	2	50%
16-01-2023	ACTA PARCIAL	**$ 200.063.547,59**	3	50%
Total		**$497.428.925,5**	Total	
Saldo por amortizar				

Pagos realizados de obra e interventoría						Total Pagado
Obra Civil			Interventoría			
Fecha	**No. Acta**	**Valor pagado**	**Fecha**	**No. Acta**	**Valor pagado**	
	0		31-10-2022	0	$ 73.167.724	
	0		28-11-2022	1	$ 38.425.712,85	
			19-12-2022	2	$ 22.425.000,00	
Total			8-03-2023	3	$ 11.650.632,15	

ITEM	EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONVENIO Contratos: Obra Civil NO CO N°002-2022 Contrato Interventoría No : CI N°002	VALOR
1	PORCENTAJE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (AVANCE DE OBRA)	65.88%
2	VALOR VIABILIZADO DE OBRA E INTERVENTORIA	50%
3	VALOR CONTRATOS DEL PROYECTO (OBRA + INTERVENTORIA)	$ 2.136.051.150
4	VALORES EJECUTADOS DEL PROYECTO	$ 1.068.025.575
5	AHORROS DE CONTRATACION (2) - (3)	
6	SALDO VALORES NO EJECUTADOS DEL PROYECTO (3) - (4)	

6. Conclusiones y/u Observaciones

CONCEPTO/OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA A continuación, se describe estado de avance del proyecto enmarcado en el convenio **202204461** **Información presupuestal:** CDP 202202532 $ 2.136.051.150 FECHA 07-10-2022 **Información del avance físico:** actualmente la obra presenta un avance físico de un 65.88% de avance de actividades a que se desarrollarron durante el mes de enero del 2023 se realizaron; LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: **1- TRAMO CALLE 14 ENTRE CRA 11 Y 12 :SE REALIZO RELLENO DE EXCAVACION. NO SE INSTALO TUBERIA DE 20" TRAMO CRA 13 ENTRE 15 Y 18: SE REALIZO CORTE DE PARTES DEL PAVIMENTO VIEJO QUE SE AFECTO CON LA INSTALACION DE TUBERIA DE 16" EL TOTAL DE CONCRETO FUNDIDO EN TRAMOS DE PLACA FUERON 10M3 TRAMO CALLE 12 ENTRE 15 Y 14: SE CONSTRUYERON 2 MANHOLES SUPERIORES A 2 METROS DE PROFUNDIDAD.** **2- TRAMO CALLE 14 ENTRE CRA 11 Y 12 :SE CONTINUO REALIZANDO LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 20" A LA FECHA DEL DIA DE HOY VAN 51 METROS LINEALES DE TUBERIA, SE HA VENIDO REALIZANDO EL RELLENO CORRESPONDIENTE CON MATERIAL SELECCIONADO. TRAMO CRA 13 ENTRE 15 Y 18:SE FUNDEN 8 M3 DE CONCRETO EN TRAMOS QUE FUERON AFECTADOS POR LAS EXCAVACIONES E INSTALACION DE DOMICILIARIAS. QUEDO PENDIENTES 2 M3.TRAMO CALLE 12 ENTRE CRA 15,14 Y 13: SE INSTALARON 30 ML DE TUBERIA DE 8" EN TOTAL SE HAN INSTALADO 140 ML** **3- TRAMO CALLE 14 ENTRE CRA 11 Y 12 :EN LA SEMANA SE INSTALARON 6 TUBOS DE 20" UN AVANCE SIGNIFICATIVO COMPARADO CON LAS OTRAS SEMANAS QUE SOLO SE INSTALABA 2 TUBOS POR SEMANA, EL TERRENO HA MEJORADO, A LA FECHA VAN INSTALADO 80 ML DE TUBERIA DE 20"SOLO**

QUEDA FALTANFO 4 TUBOS PARA TERMINAR CON ESTE TRAMO. SE HA VENIDO REALIZANDO EL RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO. TRAMO CRA 13 ENTRE 15 Y 18:PENDIENTE AUN EL TRAMO DE 2M3 DE CONCRETO PARA TERMINAR.
TRAMO CALLE 12 ENTRE CRA 15,14 Y 13: SE FUNDE TERCER MANHOL EN ESTE TRAMO.

4- **TRAMO CALLE 14 ENTRE CRA 11 Y 12 : SE TERMINO LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 20" SE REALIZO EMPALME CON MANHOL Y SE HICIERON ALGUNOS AJUSTES EN DOMICILIARIAS QUE NO ESTABAN FUNCIONANDO, SE REALIZA RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y SE COMPACTARA Y SE REALIZARAN LAS PRUEBAS DE DENSIDADES.**
TRAMO CRA 13 ENTRE 15 Y 18: SE TERMINA LA PAVIMENTACION DE LOS TRAMOS FALTANTES DE VIA, SOLO FALTA REALIZAR LIMPIEZA.
TRAMO CALLE 12 ENTRE CRA 15,14 Y 13: SE INICIO LA NIVELACION DE VIA QUE HABIA SIDO INTERVENIDA CON LA INSTALACION DE TUBERIA.

Análisis de disposición de equipos, personal y materiales. Equipos retroexcavadora minicargador con pala, minicargador con martillo, motobomba 2", motobomba 4", sumergible 3", compactado saltarín, compactador 1.5 toneladas, compactador rana, volquetas dobles 2, volquetas sencillas 4. Mezcladora de concreto.
Personal: Topógrafo, 1 Cadenero 1 Ing. residente 1 Auxiliar SST Profesional SST Maestro de obra 1 Oficiales 3 Ayudantes 6 Operarios equipos 3

Modificaciones y ajustes a los diseños: NO

Registro fotográfico.


















SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Se le hace seguimiento a las labores de interventoría hacia en contratista, que ejecute bien las actividades de la obra, que le haga cumplir al contratista con todas las obligaciones que están estipuladas en el contrato.



Supervisor: Arq. LUIS CARLOS ROJANO B
Cargo – Secretario de Planeación M
Municipio de Ponedera Atlántico.