BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 32

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2023 **Virtual:** X **Presencial:** ____ **(En caso de ser presencial):** ____

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO 336-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:00 PM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Liceth Valero J.			X						X	ambientalbosa336@gmail.com CAMACON	ambientalbosa336@gmail.com	3160208306	
Angela Vargas			X						X	CAMACON	Bosa336.2022@gmail.com	—	
Luis Fernando Pinilla			X						X	Consocam	bosa336.2022@gmail.com	3133188346	
Catalina Carrero			X						X	Camacon	SSTBosa336@gmail.com	—	
Angélica Portela			X						X	CAMACON	Angelicapod@hotmail.com	—	
Magaly Malaver Soto			X						X	AYMCO - interventoría	residentebosa@aimingenieros.com.co	3006088050	
Dyosse Alarcon			X						X	Aymco - Interventoría	"	3004183826	
Jan Vargas			X						X	FDLB	ed.bosa.vargas	3012988947	
Liliana Matiz			X						X	AM - interventoría	Rs.lilianamatiz	3114459462	
Jorge Vargas			X						X	Camacon	bosa 336.2022@gm	—	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se les ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: 05 DE ABRIL DEL 2023 **Virtual:** X **Presencial:** _____ **(En caso de ser presencial):** _____

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO 336-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 12:00 PM

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se les ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. REVISION COMPROMISOS ACTA ANTERIOR:

No. 01	ACTIVIDAD	FECHA ENTREGA	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	OBSERVACIONES
1	Radicar en el FDLB ACTA PARCIAL DE OBRA # 05 (febrero 2023)	05/04/2023	X		
2	Entrega a la interventoría PREACTA OBRA # 06 (marzo 2023)	01/04/2023	X		Revisión por parte de la interventoría entre miércoles y jueves, para radicar el lunes 10/04/2023
3	Radicar en el FDLB ACTA PARCIAL DE OBRA # 06 (marzo 2023)	10/04/2023		X	Para radicar el 10/04/23
4	Entrega a la interventoría INFORME CONTRATISTA # 07 (marzo 2023)	01/04/2023		X	En atencion a subsanaciones para radicar 10/04/2023
5	Radicar en el FDLB INFORME INTERVENTORIA # 07 (marzo 2023)	10/04/2023		X	Para radicar el 10/04/23
6	Radicar en el FDLB Acta parcial de interventoría # 06 (febrero 2023) y #7 (marzo 2023)	10/04/2023		X	Para radicar el 10/04/23 y 11/04/23
7	Entrega a la interventoría PLAN DE CONTINGENCIA	03/04/2023	X		
8	Entrega topografía comunicación 01-104-0014	03/04/2023		X	
9	Recorrido para verificación de espacio público y replanteo en terreno REMANSO Y ARGELIA II	11/04/2023		X	
10	Convocatoria 2da reunión comunidad POTRERITOS	03/04/2023	X		
11	Entrega San Diego mes abril	05/04/2023		X	

2. AVANCE FISICO Y FINANCIERO OBRA:

Avance financiero: Llas actas de obra No. 01, 02 y 03 ya se encuentran pagas, la No. 04 (enero 2023) se encuentra en cuentas por pagar, la No. 05 (febrero 2023) y No. 06 (marzo 2023) se encuentran en proceso de elaboración y revisión de cantidades por parte de la interventoría, ejecutado a marzo 2023 es de un aproximado de $ 1.400.208.160.

Avance físico según reprogramación No. 02: Programado del 26% vs un avance del 31%, de acuerdo a lo anterior se evidencia que la ejecución esta 5% por encima de lo programado. A partir del 01 de abril se inició a realizar las mediciones con la reprogramación 02, donde se evidencia una línea pendiente alta, por lo cual la interventoría solicita al contratista disponer del recursos físico y mano de obra, para mejorar rendimientos y cumplir con el nuevo programa de obra, además abrir los demás frentes de obra dando cumplimiento a las fecha de inicio de actividades que se colocaron en esa reprogramación y

finalizar las obras de las vías que se deben entregar en el mes de abril 2023. La supervisión solicita enviar cuadro con el porcentaje programado semana a semana.

La interventoría advierte al contratista que la ruta crítica continúa siendo los frentes del Remanso I y Potreritos, porque, aunque se realizó la reprogramación No. 02, estos frentes continúan con segmentos viales atrasados, pues son obras que se requerían entregar en marzo 2023 y se reprogramo para entregar a finales del mes de abril 2023.

3. AVANCE ISLANDIA

La interventoría presenta registro fotográfico del avance de ejecución de obra en el sector de Islandia, manifestando que los segmentos viales 7004416, 7004408, 7004396, 7004382 y 7004364 se encuentran en un avance del 90% quedando pendientes temas de acabados.

Se manifiesta que se está atendiendo la recomendación y solicitud por los apoyos a la supervisión, debido a que en la intersección entre los segmentos viales 7004382 y 7004364 se debía realizar la junta con la instalación de dovelas, el contratista hizo caso omiso a la recomendación, por lo cual demolió la placa para realizar la instalación de las dovelas.

La interventoría manifiesta que a la fecha el contratista no da cumplimiento al compromiso de completar la instalación del adoquín en el espacio público en el segmento vial 7004369.

Esta semana el contratista tuvo inconvenientes con el suministro de concreto y no fue posible instalar concreto. Solo se avanza en realces de pozos, instalación de cargues.

4. GRAN BRITALIA:

Actualmente se ejecutan actividades de instalación de bordillos, subbase clase B reciclada, mejoramiento de subrasante con rajón, demoliciones, excavaciones en los CIV 8007854, 8011987, 8007803, 8007764, 8007714 y 8007666.

En los 3 CIV de la inclusión del mes de marzo 8007715, 8007607 y 8007667, ya se cuenta con la aprobación de PMT por lo cual el contratista tiene contemplado iniciar ejecución después del 15 de abril 2023, como respuesta a la solicitud de la interventoría en cuanto a la dosificación y calidad del mortero de pega y pañete el contratista realiza controles en obra realizando toma de muestra y fallando los cilindros.

5. REMANSO:

Se están realizando la instalación de cañuelas y sumideros para alistar pista para instalación de concreto la próxima semana, eeste frente ya presenta un área importante para instalación de pavimento hidráulico, por lo cual se le recomienda al contratista realizar esta actividad simultáneamente en varios frentes, que ya se encuentran listos para la ejecución de la actividad referida.

6. POTRERITOS

Como tiene conocimiento todos los asistentes al comité de obra, se realizó reunión con la comunidad el jueves anterior y el lunes 03 de abril 2023 se logró una conciliación con la comunidad. La interventoría solicita al contratista que cumpla con los acuerdos. Terminando la reunión la comunidad también estuvo muy presta, para llegar a un acuerdo y solicitaron retomar las actividades de obra inmediatamente. La actitud de la comunidad es diferente, pero hay que cumplirles y hay que hacerles las reparaciones pertinentes.

7. SAN DIEGO.

San diego ya está terminado, efectivamente el contratista cumplió con la desinstalación de la señalización del PMT, limpio sumideros aledaños, realizo el cierre de actas de vecindad y se puede realizar los trámites pertinentes para su entrega para el 19 de abril 2023.

8. ENSAYOS A LOS CONCRETOS

En atención a la solicitud de la supervisión en el comité anterior, se presentaron algunos resultados de los ensayos de resistencia a los concretos, donde se evidencia que se está cumpliendo con la resistencia de los concretos, cilindros y viguetas que se fallaron a 7 días tiene el 60% de resistencia.

9. RECOMENDACIONES O OBSERVACIONES

La presente semana la interventoría realizo las siguientes solicitudes a los procesos constructivos de las obras:

- ✓ Solicitud de retiro de cargue, porque se evidencio fisurado y no cumple con la calidad.
- ✓ El tema de la intersección 7004382 y 7004364, se realizó la demolición de la placa, está pendiente realizar las perforaciones para instalar las dovelas o yolis.
- ✓ Mejorar acabados, en Islandia se presentan malos acabados en el estampado de los andenes y texturizados, la interventoría solicita realizar las reparaciones pertinentes para recibir a satisfacción de la misma.
- ✓ En Islandia está el tema de unas placas fisuradas, aclaramos esas placas fueron fisuradas por una mixer. El contratista está comprometido a demoler esas placas y volver a construir a su costo.

10. SEGUIMIENTO PMTS

A continuación, se presenta un resumen del estado actual de los PMT's aprobados y los que se encuentran con solicitudes en la SDM:

- ✓ Potreritos hasta el 04 de mayo 2023.
- ✓ Gran Britalia COI 13 de 30 de marzo 2023 hasta el 27 julio.
- ✓ San Diego: Finalizo el 23 de marzo 2023.
- ✓ Islandia 1 inclusión: Prorroga sale para el viernes.

- ✓ Islandia: Vigente hasta el 8 de junio 2023.
- ✓ Remanso nuevos por iniciar: SDM solicito desistir del actual, para hacer una sola aprobación con todos. COI 13 fecha 30 de marzo hasta 29 de junio 2023 7002710, 7002819, 7002743, 7002589, 50008433, 7003028, 7002989, 7003036.
- ✓ Gualoche: COI 13 30 de marzo hasta 06 de julio 2023.

11. SEGUIMIENTO DISEÑOS DE SEÑALIZACION

El contratista debe subsanar las observaciones de la SDM, pero se presentó un tema de investigar en los estudios y diseños para dar respuesta a la SMD del por qué se había cambiado de tráfico vehicular a tráfico restringido, el contratista está en revisión para plantear si ese documento es el que la secretaria de movilidad requiere para la aclaración en cuanto a ese tema. Una vez se revise el documento el contratista entregara nuevamente los diseños para aval y radicación por parte de la interventoría.

11. SEGUIMIENTO ACTAS DE VECINDAD

En cuanto a las actas de vecindad se lleva un porcentaje de avance del 51,6% hay que aclarar que el día de ayer la interventoría firmo las actas de vecindad de inicio de Gran Britalia. La próxima semana se continuará con Gualoche y seguido a ello con las de Remanso I.

En cuanto a la contratación se cumple con los porcentajes contractuales:

- ✓ Total, mujeres en condiciones de vulnerabilidad: 8 (9,3%)
- ✓ Total, personas en condición de discapacidad: 2 (2,4%)
- ✓ Total, personal de mano de obra no calificada de la localidad: 12 (52%)
- ✓ Total, personal joven menor de 24 años: 8

En cuanto a las demás actividades de gestión social el día de hoy a las 4:00 pm y por solicitud del área social de la alcaldía, se realizará una reunión extraordinaria con los residentes de los tramos de adición de Gran Britalia para informar el inicio de obras en la segunda semana de abril

En los frentes de obra próximos a entregar se debe realizar una campaña de sostenibilidad, las cuales se están programado para realizar antes del 30 de abril, en el sector de San Diego para convocar a la comunidad para el 15 de abril 2023 a la reunión de finalización.

Para la próxima semana se tiene convocada la empresa de aseo de Bogotá para hacer el taller de sostenibilidad, es un requerimiento contractual antes de hacer la reunión de finalización.

Está pendiente la aprobación del plegable de sostenibilidad, este plegable también nos va a ayudar a ir haciendo los cierres de los tramos, el contratista solicita la colaboración para agilizar el trámite por parte de la oficina de comunicación de la aprobación de este plegable.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN COMITÉ TECNICO SEMANAL 32

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Radicar en el FDLB ACTA PARCIAL DE OBRA # 05 (febrero 2023)	Contratista Interventoría	05/04/2023
2	Entrega a la interventoría PREACTA OBRA # 06 (marzo 2023)	Contratista	1/04/2023
3	Radicar en el FDLB ACTA PARCIAL DE OBRA # 06 (marzo 2023)	Contratista Interventoría	10/04/2023
4	Entrega a la interventoría INFORME CONTRATISTA # 07 (marzo 2023)	Contratista	1/04/2023
5	Radicar en el FDLB INFORME INTERVENTORIA # 07 (marzo 2023)	Interventoría	10/04/2023
6	Radicar en el FDLB Acta parcial de interventoría #06 (febrero 2023) # 07 (marzo 2023)	Interventoría	10/04/2023
7	Entrega topografía comunicación 01-104-0014	Contratista	SEGUIMIENTO – Entregas parciales 19/04/2023
8	Recorrido para verificación de espacio público y replanteo en terreno REMANSO Y ARGELIA II	Contratista Interventoría	12/04/23
9	Subsanación observación intersección 7004382 y 7004364, instalación dovelas.	Contratista Interventoría	05/04/23
10	Complete la instalación del adoquín 7004369	Contratista Interventoría	05/04/23
11	Entrega San Diego mes abril	Contratista Interventoría	19/04/23

Elaborada por: DAYSSE PAOLA ALARCON FIGUEROA

Fecha próxima reunión: 12/04/2023 Lugar próxima reunión: GRAN BRITALIA

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.