BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 33

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: 12/04/23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** En el lugar de las obras

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO 336-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Liceth Valero J.			X						X	Camacon	ambiental336@gmail.com	3162208806	
Angela Vargas			X						X	CAMACON	bosa336.2022@gmail.com	—	
Catalina Carreño			X						X	CAMACON	BosaSST336@gmail.com	—	
Luis Fernando Robles			X						X	Camacon	bosa336.2022@gmail.com	—	
Angélica Portilla			X						X	CAMACON	angelicapodi@hotmail.com	—	Angélica P
Magaly Malaver Soto			X						X	AYMCO - interventoría	residentebosa@aimingenieros.com.co	3006082059	
Dayesse Paola Alcocer			X						X	AYMCO - interventor	" "	3004183126	
Juan Vargas			X						1	FDLB	edidson.vargas	3012938897	
Liliana Martinez			1						X	Aym - interventoria	lilianamartinezc@gmail.com	3114959462	
Jorge Vargas			X						X	Camacon	bosa 336.2022@gm	—	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: _____ **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** En el lugar de las obras

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO 336-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** _____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La supervisión y la interventoria emiten llamado de atencion al contratista, para que cumpla con las fechas de entrega de acuerdo a la reprogramacion #02. y si seguimos aplazando entregas, seguramente No se va a cumplir con la programada
3. Area Social: Se esta realizando las diligencias pertinentes para realizar la entrega de San Diego el proximo 19/09/23. Se solicita al area tecnica acompañamiento al revisar si se requiere o no, la recuperacion de espacio publico en el sector del Remanso I.
El area social solicito se entregue las fechas de finalizacion real de los segmentos viales, para instalar el tema del conteo de los dias faltantes en los pendones instalados en los frentes de obra, el area tecnica; compromiso en el proximo comite ya deben estar instalados
Actas de reunidad de inicio total 459 realizadas 237 avance de 51,6 %, actas de cierre 3 en San Diego.
Mujeres en condicion vulnerabilidad: 8 (9,3)
Personas condicion discapacidad: 2 (2,4%)
Personas mano obra no calificada localidad: 12 (52%)
Jovenes menores de 24 años: 8
ARGELIA II: Se debe buscar reunion con el Ing. Daniel Patiño de la EAAB, con el fin de aclarar el tema de un proyecto de cambio de alcantarillado en el sector, debido a que dentro de las actividades contempladas en el contrato 336/2022 es el cambio de un tramo de red que se encuentra en 6 es y el resto de tubella no se contempla.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN COMITÉ TECNICO SEMANAL	33

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

1. Revision compromisos acta anterior

1. Acta parcial obra #5 Febrero: Se subsanaron las observaciones y nuevamente se entrego a los apoyos a la supervision.
2. Preacta de obra #6 (marzo 2023): Se encuentra aprobada por la Interventoria
3. Acta parcial de obra #06 (Marzo 2023): Se encuentran realizando los documentos contractuales, para radicar antes del viernes 16 Abril 2023.
4. Informe mensual #7 contratista: Radicar al FDLB el dia de mañana.
5. Informe mensual #7 Interventoria: Se cumplio y radico en el FDLB
6. Acta parcial de interventoria #6 y #7 Marzo y Febrero. Radicar antes del viernes 16/04/23.
8. Atención seguimiento topografia: Entregar parcial para el 19/04/23.
9. Recorrido verificacion espacio publico remanso I: 19/04/23.
10. Entrega San Diego: Recorrido comunidad 17/04/23 y entrega para 19/04/2023 11:00 am.

2. **Avance fisico de la obra:** El avance fisico es del 31% vs 28% de lo programado, segun reprogramación #02. la interventoria advierte al contratista que debe retomar actividades de obra en los frentes de obra de Islandia, Potrerillos y Remanso I, la interventoria evidencia en obra falta de personal y equipos en estos frentes desde el 03 de abril 2023; de continuar asi muy dificilmente se entregaran los segmentos viales, reprogramados para entrega el 30 abril 2023 y posiblemente en las proximas dos semanas se presente atraso en la programacion de obra.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La interventoria solicito al area de gestion social, realizar la divulgacion con los folletos entregados por la EAAB, sobre las malas conexiones de las bajantes de aguas lluvias. El contratista manifiesto que a la fecha adelanto actas de compromisos con los propietarios que tienen conexiones errradas

4. AREA AMBIENTAL: Se tiene cargado en la pagina los RCD hasta el mes de febrero 2023. y el informe del GCR ya se tiene el radicado

Estados PMT'S: Remanso I: Vigentes hasta 29 Junio 2023, Potrillos vigente hasta 04 mayo, Islandia 8 Junio, Gran Batalla 27 Julio y Gualoche hasta el 06 Julio.

Ajustes a la subsanacion observaciones al los diseños de la senalizacion, se enviaron a la interventoria el dia de ayer.

5. Recorrido Obra frentes de Islandia - Observaciones:

- Retomar actividades y terminar obras especialmente en 7004401, 7004394, 7004389
- Se evidencia obras sin terminar, con riesgo de accidente e inestabilidad de las obras.
- En los segmentos viales donde se instalo adoquines, en las caidas de aguas lluvias, se debe realizar una bateo en concreto a franja de ajuste para guiar las aguas a la cuneta.
- Presentar a la interventoria, los correctivos a realizar en la mejora del texturizado y estampado, donde no quedo bien realizado.
- Instalar canecas en las intersecciones para evitar que los carros transiten sobre el concreto que no tiene el tiempo de fraguado.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN 33

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Acta Parcial de obra #6 (Marzo 2023)	14/04/23	Contratista
2.	Informe mensual #7 obra	13/04/23	Contratista Interventoría
3.	Acta parcial #6 #7 interventoría	14/04/23	Interventor
4.	Entrega información recopilada obra Topografía	19/04/23	Contratista
5.	Recorrido Remanso recuperación E.P.	12/04/23	Interventoría Contratista
6.	Entrega San Diego	19/04/23	Interventoría Contratista
7.	Subsanación observaciones intersección 7004380 7004369	18/04/23	Contratista
8.	Completar instalación adoquín 7004369	18/04/23	Contratista
9.	Radicar diseños señalización SDM	18/04/23	Interventoría
10.	Subsanación observación APUS Item No Pactado	13/04/23	Contratista Interventoría
11.	Emitir oficio con cambio fechas entregas	14/04/23	Contratista
12.	Instalar conteos en los Pendones	18/04/23	Contratista.
13.	Reunión EAAB con Juvier Patiño (Angela)	19/04/23	Contratista

Elaborada por: Dayssé Alarcón

Fecha próxima reunión: 19/04/23 Lugar próxima reunión: Gran Batalla.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.