BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN 35

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INFRAESTRUCTURA

FECHA: 26/04/23 **Virtual:** ____ **Presencial:** X **(En caso de ser presencial):** En el lugar de las obras

OBJETO DE LA REUNIÓN: REVISION Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CONTRATO 336-2022

HORA DE INICIO: 10:00 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** ____

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Luis Fernando Patiño Cruz			X							Constructora Camacon	bosa.336.2022@gmail.com	3133188346	
Liceth Valero J.			X						X	Camacon	ambientalbosa336@gmail.com	3102209306	
Fabio Andres Rozo			X						X	Camacón	bosa 336 - ...		
Catalina Carreño			X						X	Camacon.	bosa336@Gmail.com	—	
Magaly Malaver Soto			X						X	AYMCO SAS	residentebosa@aym	300 4183126	
Duysse Alarcón F			X						X	AYMCO SAS	"	3009187126	
Liliana Martinez			X						X	Aymco	"	3114950462	
Juan Vargas			X						X	FDLB	cd.Juan.Vargas	3012985594	
Angela Carolina Vargas			X						X	CAMACON	bosa336.2022@gmail.com	—	
Angelica Portilla			X						X	CAMACON	angelicapcad@hotmail.com	3136000447	

NOTA: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN COMITÉ TECNICO SEMANAL 35

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

① Revision compromisos comite anterior:

* Entrega parcial de Topografia: Estaba para entrega 19/04/23, el contratista a la fecha no entrega esta documentacion, por lo cual la interventoria solicita al contratista cumpli con estas entregas, debido a que es un requerimiento que se esta realizando desde el mes de Noviembre 2023 Para el proximo comite el contratista debe entregar la informacion de topografia para los frentes que se encuentran en ejecucion
* Sobsanacion pasajuntas interseccion Islandia: Cumplido.
* Completar instalacion adoquin 7004364: No cumplido, nuevamente la interventoria y supervisión hacen un llamado de atencion al contratista para que le de continuidad a las obras civils 7004389, 7004394 y 7004401 ademas deben emitir volante informativo con la fecha exacta, de cuando se retomar las actividades en el sector Islandia

El no cumplimiento al inicio de las actividades en islandia representan peligros, en los cuales puede ocurrir accidentes, por obras abiertas y sin protecciones, ademas inestabilidad a las obras, manana por tarde se debe recoger el material proveniente de escombros

* Oficios con nuevas fechas de entregas segmentos viales: Cumplido.
* Instalacion pendon con conteos de los dias faltantes para terminar las obras: No se ha cumplido, se encuentra el modelo para aprobacion de prensa. Se deja nueva fecha para dejar cumplido para el viernes.
* Reunion EAAB aclarar Tema Argelia II: No se ha podido concretar reunion con la EAAB; por lo cual el contratista debe enviar oficio a la EAAB, solicitando aclarar el tema, sobre un proyecto que tiene la EAAB para el cambio de redes.
* Plan de Contingencia: No cumplido. Compromiso reiterativo en todos

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

los comites del mes de abril 2023; por lo cual se le solicita al contratista seriedad en la entrega de este documento, para darle cumplimiento en obra y que los rendimientos mejoren. La interventoria nuevamente aclara que se debe terminar el contrato en la fecha establecida, mejorar flujo de caja e inyeccion de dineros para que el avance de ejecucion sea representativo.

* Atención NO CONFORMIDADES: La no atencion representa inestabilidad y afectacion a las obras ejecutadas. Se solicita se cumpla con la nueva fecha de atencion a estos requerimientos

② Avance de obra: Programado 31% ejecutado 33%. Si bien a modo general en % avance fisico no hay atraso; pero al medir el % avance por segmento vial se puede evidenciar que se tienen 27 CIV's abiertos en ejecucion de obra, de los cuales 16 investian atraso por falta de terminar la ejecución de obras y 8 debian haber iniciado las obras en el mes de abril, por lo cual la interventoria inicia con notificaciones al contratista y advertencias ~~antes~~ de para iniciar proceso por incumplimiento

El contratista manifiesta que esta inyectando dineros al proyecto con el fin de terminar las obras de los 27 que se encuentran abiertos e iniciar los que se tienen programados; porque no es conveniente para ninguna de las partes, pacer o realizar o solicitar una segunda prorroga en tiempo, por lo cual el contratista realizo algunos cambios de estructuracion del personal para mejorar, y atender y solucionar los temas de calidad presentados.

La supervisión e interventoria solicita ajustar el balance de acuerdo a lo ejecutado y pendientes por ejecutar por CIV's.

Nuevamente se reitera que las bitacoras se encuentren en los frentes de obra y firmadas por los profesionales respectivos.

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN
COMITÉ TECNICO SEMANAL 35

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Entrega información datos Topografia	Contratista	03/05/23
2.	Completar instalación adoquin 7009364	Contratista	03/05/23
3.	Retomar actividades CIVS Tslandia.	Contratista	02/05/23
4.	Emitir Volante informando a la comunidad fecha reintegro	Contratista	02/05/23
5.	Remoción de RCD en Polvorines e Tslandia	Contratista	27/04/23
6.	Instalación pendones con conteos y %	Contratista	28/04/23
7.	Reunión EAAB actualizar tema Argelia II	Contratista	02/05/23
8.	Enviar oficio EAAB solicitando actividades Argelia II	Contratista	27/04/23
9.	Plan Contingencia	Contratista	27/04/23
10	Atencion PQ Contamidades	Contratista	02/05/23
11	Retomar actividades Tslandia	Contratista	02/05/23
12	PAC meses Julio, Agosto, Septiembre	Contratista Interventoria	15/05/23
13	Preacta de obra #7 (Abril 2023)	Contratista	10/05/23 Radicado
14	Informe Mensual obra #7 (Abril 2023	Contratista	05/05/23 Radicado
15	Balance ajustado contrato x CIVIS	Contratista	03/05/23

Elaborada por: Daysse Paola Alvicón

Fecha próxima reunión: 03/05/23 Lugar próxima reunión: Gran Britalia.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner