Bitacora de obra.

Gran Britalia.

Contrato obra N°. 336-2022

Constructora Camacol SAS.

Interventoria: AYM Consultoria SAS.
Contrato 342-2022.

Objeto: "Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio publico de la localidad de Bosa de acuerdo con la descripcion, especificaciones, estudios, diseños y demas condiciones establecidas en el anexo tecnico.

Acta inicio: 17 agosto 2022.

Carlos Ferro L.
Director obra

Ricardo Tapia T.
Director Interventoria.

Jorge Vargas.
Residente obra

Angela Vargas
Residente Obra

Deyssi X. Alarcon.
Residente Interventoria

- Se esta usando anfisol como protección de los concretos.
- Se esta cumpliendo las cantidades acorde recomendación previa.
- En cuanto llenado bolardos con concreto se solicita se aclare por la interventoría si se va descontar ese volumen para pago previa aprobación de dicho bolardo.

Viernes 31 Mar 2023.

- personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 2 Ayudantes., 3 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal.
- Maquinaria y equipos, 1 Compresor, 1 nivel, 1 teodolito, Martillo neumático manual.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00.
- Clima, seco 7:00 am a 17:00.
- Actividades

1. En OV 8007803. Demolición manual Apiques de inspección de los pilotes, Call 57A Bis A Sur # 81A-33. L=3,34m a=0,12m h=0,85m, Call 57A Bis A Sur # 81A-27 L=3,3m a=0,12m h=0,90m., Call 57A Bis A Sur # 81A-21 L=2,96m a=0,12m h=0,75m, Call 57A Bis A Sur # 81A-15 L=2,5m a=0,12m h=0,80m, Call 57A Bis A Sur # 81A-26 L=2,3m a=0,12m h=0,82m, posteriormente la excavación manual, #81A-33 A1 L=1m a=0,10m h=1m, #81A-27 A1 L=1m a=0,10m h=1m A2 L=0,75m a=0,25m h=1m. #81A-21 A1 L=1m a=0,20m h=1m A2 L=0,68m a=0,32m h=1m, #81A-15 A1 L=1m a=0,30m h=1m A2 0,55m a=0,45m h=1m, #81A-26 A1 L=1m a=0,35m h=1m A2 L=0,50m a=0,50m h=1m

Powered by CamScanner

Sabado 01 Abril 2023

- personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal
- Maquinaria y equipos, 1 nivel, 1 teodolito, herramienta menor
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00.
- clima, seco, 7:00 am a 12:00.
- Actividades
  1. En civ 8001987. Construcción cajas de inspección predio
  2. En civ 8007803 Construcción cajas de inspección predio.
  3. Mantenimiento de Cajamiento y Sumidero peatonales.
  4. Brigada de aseo

Domingo 02 de abril de 2023

No se realizan actividades en el frente de obra por el contratista.

Lunes. 03 de abril de 2023

Personal: Residente de obra, inspector, 1 topografo, 2 cadeneros, 2 oficiales 2 ayudantes, 1 boal.

Maquinaria: Nivel topografico, teodolito, herramienta menor.

Horario y Clima: seco 07:00 17:00.

Actividades: Demolición manual cajas de inspección predio 81C-22 L=3.6 A=0.12 P=1.18, Predio 81C-18 L=2.74 A=0.12 P=1.06, excavación manual material común cajas de inspección en predios 81C-22 y 81C-18 actividades en civ 8011987, Excavación manual sumidero L=3.60 A=0.80 P=0.85, instalación tubería Ø12" L=2.60, instalación triturado coma y atraque L=2.60 A=0.80 P=0.27, instalación recebo comun L=2.60 P=0.80 A=0.58., en civ 8011987 manejo de gas del Predio Cll 57A BIS A #81C-18 se reporta a supervisión tecnica y Vanti.

Martes 04 de abril de 2023

Personal: Residente tecnico, inspector de obra, topografo, 2 cadenero 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal.

Maquinaria: 1 nivel topografico, 1 tedolito, herramienta menor

Horario y clima: seco 07:00-17:00

Actividades: Demolición manual cajas de inspeccion, B1C-04 L:2,94 A:0,12 P: 1,0, predio B1C-10 L:3,08 A:0,12 P:0,85, se realiza excavación manual en material comun cajas de inspeccion predio B1C-04, B1C-10.

Miercoles 05 de abril de 2023

Personal: Residente tecnico, inspector de obra, topografo, 2 cadeneros, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal.

Maquinaria: 1 nivel topografico, 1 tedolito, herramienta menor.

Horario y clima: seco 07:00-17:00

Actividades: Mantenimiento y limpieza de espacio publico, se realiza pañete impermeabilizado para cajas de inspeccion 8011987.

Jueves 06 de abril de 2023.

No se realizan actividades dia festivo jueves santo

Viernes 07 de abril de 2023

No se realizan actividades dia festivo viernes santo.

Sabado 08 de abril de 2023

No se realizan actividades dia sabado santo.

Domingo 09 de abril de 2023

No se realizan actividades en el frente de obra.

Powered by CamScanner

Lunes 10 Abril 2023.

- Personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 oficiales, 3 ayudantes, 2 baul, 1 operador minicargador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco 7:00 am a 17:00
- Actividades

1 En CIV 8007803. Se realiza la demolición cajas de inspección de los predios Cra 11 57 A Bis A # 81A-02 Con unas dimensiones 2,70m a=0,12m h=0,80m, Cra 11 57A Bis A #81A-12 Con una L=3,04 a=0,12m h=0,75m, Cra 11 57A Bis A #81A-18 L=1,70m a=0,12m h=0,68m, posteriormente se realiza la excavación manual material Comun predios #81A-02 A1 L=0,40m a=0,75m h=0,80m, (H) A2 L=0,2 a=1.0m h=0,80m, #81A-12 A1 L=0,28m a=0,80m h=0,75m, A2 L=0,20m a=1,0m h=0,75m, #81A-18 A1 L=0,65m a=0,50m h=0,68m. A2 L=0,35m a=1,0m h=0,68m, Consigient se realiza la Construcción en mampostería de Caja de inspección de los predios #81A-02, #81A-12 #81A-18 3 Unidades.

Martes 11 de Abril 2023.

- Personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 2 Cadenero, 3 oficiales, 1 Ayudante, 4 baul, 1 operador minicargador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 Conyuo, 1 nivel, 1 teodolito, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco de 7:00 am a 17:00.
- Actividades

1. En CIV 8011487. Excavación manual sbg-b para instalación de bordillo A-80. Con una L=27,05m a=0,30m. h=0,14m
2. En CIV 8007803 Se realiza. pañete impermeabilizado para Cajas de inspección Global.

Powered by CamScanner

3. En CIV 8007854 SE realiza Cerramiento Sendero peatonal.

Miercoles 12 de abril de 2023

Personal: Residente tecnico, inspector de obra, auxiliar de ingenieria, topografo, 2 cadeneros, 3 oficiales, 2 ayudantes, 2 boal, operador minicargador, operador retroexcavadora.

Maquinaria: Vibro compactador, retroexcavadora, minicargador, canguro, herramienta menor, nivel topografico, tedolito.

Clima: seco 07:00 - 17:00

Actividades: En CIV 8007854 Excavación mecanica en materia comun (via) L=11,40 A=3,0 P=0,97, en CIV 8011987 instalación bordillo Prefabricado A-80 C.derecho L=12 ml, se realiza mantenimiento de cerramiento.

Jueves 13 de abril de 2023.

Personal: 1 inspecta, 1 residente, 1 topografo, 2 Cadenero, 1 oficial, 1 ayudante, 2 boal, 1 operador minicargador,

- Maquinaria y maquinaria 1 minicargador, 1 Canguro, 1 nivel, 1 tedolito, herramienta menor
- Horario de trabajo, 7:00 a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco 7:00 am a 17:00
- Actividades

1. En CIV 8011987 instalacion bordillo A-80 prefabricado C Izquierdo, C Derecho se realiza la excavación manual SBG-5 para bordillo A-80, Posteriormente la instalación de Bordillo A-80 prefabricado, Instalacion C Izquierdo L=15,05 mL, excavación L=27,05m a=0,30m h=0,15m, Instalación costado derecho L=27,05 mL

viernes 14 Abril 2023.

- personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 2 Cadenero, 3 oficiales, 2 ayudantes, 3 boal, 1 operador minicargador, 1 operador retroexcavadora,
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 retroexcavadora, 1 Canguro, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima Seco, 7:00 am a 17:00
- Actividades

1. En CIV 8007803. Excavación manual SBG-b para bordillo C derecho L=39,5m a=0,30m h=0,15m, Cost. Izquierdo L=29,25m a=0,30m h=0,15m, posteriormente la instalación bordillo A-80 prefabricado C. Izquierdo L=10.0mL

Sabado 15 Abril 2023

- personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 2 Cadenero, 2 Ayudantes, 3 oficiales, 2 boal, 1 operador retroexcavadora, 1 operador minicargador, 1 operador vibrocompactador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 vibro Compactador, 1 retroexcavadora, 1 nivel, 1 teodolito, 1 Canguro, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00
- clima, Seco 7:00am a 12:00
- Actividades

En CIV 8011487 nivelación y Compactación SBG-B reciclado en via Con una L=25,0m a=2.60m h=92cm

2 En CIV 8007803 Instalación Bordillo A-80 Costado derecho L=34.0mL (a=) (h=)

3 Mantenimiento de Caramiento y Sendero peatonales

Lunes 17 Abril 2023

- personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 2 Cadenero, 3 oficiales, 2 ayudantes, 3 boal, 1 operador minicargador, 1 operador retroexcavadora, 1 operador vibrocompactador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 retroexcavadora, 1 vibrocompactador, 1 nivel, 1 teodolito, 1 Canguro, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- clima, seco de 9:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00, lluvia leve 7:00 am a 9:00 am
- Actividades

1. En CIV 8007854 Excavación mecanica en material Comun (via) L=28,6m a=3,0m h=0,43m, posteriormente la estabilización (Cun) en Sub-rasante regun y acto L=40,0m a=3.0m h=0,55m.

2 En CIV 8001487 Nivelación y Compactación DBG-B en anden.

3 En CIV 8007805 nivelación y Compactación DBG-B Ciclovia en anden

4 Mantenimiento espacio publico y senderos peatonales.

Martes 18 Abril 2023

- personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 2 Cadenero, 3 oficiales, 1 ayudante, 3 boal, 1 operador minicargador, 1 operador vibrocompactador.
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 1 nivel, 1 teodolito, 1 Canguro, herramienta menor
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- clima, seco de 9:00 am a 17:00, lluvia leve 7:00 am a 9:00
- Actividades

1. En CIV 8007803 Demolición manual Caja de inspección existente de las predios Cra 52 A BIS A Sur # 81A-09 L=0,60m a=0,45m h=485m, Cra 52 A BIS A Sur # 81A-03 L=0,70m a=0,55 h=0,80m, posteriormente la excavación manual material Comun

Cajas de inspección predio, #81A-07 A1 L=1,0m a=0,40m h=1,0m, A2 L=0,55m a=0,45m h=1,0m. #81A-03 A1 L=1,0m a=0,30m h=1,0m, A2 L=0,55m a=0,45m h=1,0m

2 En CIV 8007803 nivelación y Compactación SBG-B reciclado en vía. L=3,75m a=2,60m h=0,20m.

3 En CIV 8001487 Construcción Caja de inspección en mampostería 6 UND.

4. En CIV 8007803 Construcción Caja de inspección en mampostería 11 UND.

5. En CIV 8011487 nivelación y Compactación SBG-B reciclado en vía L=4,40m a=2,60m h=0,20m

Miercoles 19 Abril 2023

- Personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 2 Cadenero, 3 oficiales, 2 ayudantes, 3 boal, 1 operador minicargador
- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 rana, 1 nivel, 1 teodolito, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima, Seco 7:00 am a 17:00
- Actividades

1. En CIV 8007854 Demolición piso en concreto en anden Izquierdo de los predios Call 57 B Sur #81A-67 con unas dimensiones L=6,0m a=7,10m e=0,08, Call 57 B #81A-61 L=6,0m a=1,0m e=0,10m anden derecho. Call 57 B Sur #81A-68 L=7,10m a=1,40m e=0,10m, Call 57 B Sur #81A-62 L=6,0m a=1,40m e=0,09m

2 Mantenimiento cerramiento y espacio publico

Jueves 20 Abril 2023

- personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 1 Cadenero 2 oficiales, 2 Ayudantes, 1 boal, 1 operador minicargador.

Powered by CamScanner

- Maquinaria y equipos, 1 minicargador, 1 Vibrocompactador, 1 Canguro, 1 nivel, 1 fratolito, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- clima, Seco 7:00 am a (14:30) 14:30 y 14:30 a 17:00
  lluvia de (14) 13:00 a 14:30
- Actividades
  1 En CIV 807954 nivelación fabricante espacio publico global.
  2. Mantenimiento cerramiento y espacio publico global.

Viernes 21 Abril 2023

- personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topografo, 1 Cadenero, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 boal, 1 operador minicargador, 1 operador Vibrocompactador.
- Maquinaria y equipos, 1 Minicargador, 1 vibrocompactador, 1 Canguro, 1 nivel, 1 fratolito, herramienta menor.
- Horario de trabajo, 7:00 am a 17:00
- clima Seco 9:30 a 17:00, lluvia de 7:00 am a 9:30 a
- Actividades
  1. En CIV 807954 Demolición piso en Concreto ander derecho del predio Call 57 B Sur # 81A 56. ander Izquierdo Call 57 B Sur # 81A-73., #81A-56 L=6,20m a=1,36m e=0,10m, #81A-73 L=6,10m a=1,40m e=0,10m. posteriormente Se realiza la excavación manual material Comun de dicho predio ander Izquierdo #81A62 L=6,0m a=2,12m h=0,64m, #81A-61 L=6,0m a=2,11m h=0,40m, #81A-73 L=6,10m a=2,0m h=0,45m ander derecho #81A-68 L=7,7om a=2,0m h=0,65m, #81A-62 L=5,40m a=2,01m h=0,57m #81A-56 L=6,20m a=2,0m h=0,78m, consiguiente Se realiza la instalación de geotextil NT2400 en anderes costado Izquierdo Call 57 B Sur # 81A-67 L=6,0m a=1,45m #81A-61 L=6,0m a=1.35m, #81A-73 L=6,10m a=1,75m ander derecho #81A-68 L=7,7om a=1,75m, #81A-62 L=6,0m a=1,75m, #81A-56. L=6,20m a=1,71m., posteriormente

la instalación de SB4-B Reciclado predio #81A-67.
L=6,0m a=2,12m h=4,35m, #81A-61 L=6,0m a=2,11m
h=4,35m, #81A-73 L=6,10m a=2,0m h=4,35m, #81A-6
L=7,7am a=2,0m h=4,35m, H81A-62m L=6,0m, 2,01m
h=4,35m, #81A-56 L=6,12am a=2,0m h=4,35m.
2. En CIV 8007803 Instalación geotextil NT2400 en vía
(al igual) L=39,25m a=3,0m
3 En CIV 8011987 instalación geotextil NT2400 en vía
L=29,90m a=3,0m
4 mantenimiento de cerramiento y espacio público

Sábado 22 Abril 2023.
- personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topógrafo, 1 Cadenero, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 baul, 1 operador minicargador.
- Maquinaria y equipo, 1 minicargador, herramienta menor, 1 nivel, 1 teodolito
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00
- clima, Seco 7:00 am a 12:00
- Actividades
- 1 Mantenimiento de cerramiento y senderos peatonales global

Lunes 24 Abril 2023
- personal, 1 inspector, 1 residente, 1 topógrafo, 2 Cadenero, 3 oficiales, 2 ayudantes, 2 baul, 1 operador minicargador, 1 operador retroexcavadora, 1 operador vibrocompactador.
- Maquinaria y equipo, 1 minicargador, 1 vibrocompactador, 1 retroexcavadora, 1 nivel, 1 teodolito, 1 Canguro, herramienta me
- Horario de trabajo, 7:00 am a 12:00 y 13:00 a 17:00
- Clima Seco 7:00 am a 12:00 y 14:00 a 17:00, lluvia de 13:00 a 14:00.
- Actividades:

Powered by CamScanner

1. En CIV 8W7854 Demolición placa anden derecho de los predios Calle 57B Sur # 81A-57 L= 6,10m a= 1,10m e= 0,09, # 81A-49 L=6,0m a=1,20m e=0,10m, # 81A-43 L= 5,40m a=1,06m e= 0,10m, # 81A-39 L= 2,40m a=1,05m e= 0,09m. anden derecho # 81A-50 L= 5,70m a= 1,40m e= 0,09m, # 81A-44 L= 6,0m a=1,40m e= 0,10m. # 81A-38 L= 6,0m a=1,34m e=0,08m, # 81A-32 L= 6,05m a=1,40m e= 0,10m, posteriormente la excavación manual material Común anden del predio # 81A-57 L= 6,10m a=2,05m h=0,45m. anden derecho # 81A-50 L= 5,70m a=2,02m h=0,70m, Conjuntamente la instalación geotextil Fresnot predio # 81A-57 L= 6,10m a=2,40m, # 81A-50 L= 5,70m a=2,37m, posteriormente la instalación de DBG-B recidade, # 81A-57 L= 6,10m a=2,40cm h=0,35m, # 81A-50 L= 5,70m a=2,37m h=0,35m.

Powered by CamScanner