ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

FECHA			**HORA INICIO**	**HORA FINAL**
(Día): 28	(Mes): 03	(Año): 2023	10:00 am	11:30am

CONVOCADO POR:
Secretaria Distrital del Hábitat

DIRECCIÓN: Secretaría del Hábitat Calle 52 #13-64, Piso 10

OBJETIVO:

Verificar el abordaje y cumplimiento de los compromisos establecidos en el comité número 13 del contrato de obra 999 de 2022, correspondiente al Mejoramiento de Vivienda en la Localidad de USME – TPM Alfonso López Desarrollo Nuevo portal y Nuevo Porvenir, ejecutadas por el Contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ S.A.S y en seguimiento y control por parte de Interventoría CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 CTO N° 1008 de 2022. Además de abordar los temas propuestos en la agenda del día.

TEMAS POR TRATAR:

1. Lectura del acta de Comité 13 y seguimiento a compromisos.
2. Presentación y entrega de informe de ejecución de obra, el cual debe contener mínimo:
3. Porcentaje de avance general programado Vs ejecutado (Incluir valor)
4. Reporte de los MV en ejecución con fechas de inicio y finalización según reprogramación de la prorroga
5. Fecha real de inicio de cada MV
6. Porcentaje de avance programado de cada MV Vs avance real.
7. 3. Presentación cronograma ejecución y flujo de caja - Presentar informe incluyendo la bolsa del contrato.
8. 4. Casos especiales (reporte de PQR cerradas y abiertos
9. 5. Temas varios

DESARROLLO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HÁBITAT	**ACTA DE REUNIÓN SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS** SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT Subsecretaría de Coordinación Operativa Subdirección de Barrios

Se realiza comité de seguimiento presencial al contrato de obra 999 de 2022 el día 28 de marzo de 2023, contando con la participación de la secretaria Distrital del Hábitat – subdirección de barrios:

- Arq. Stella Acevedo
- Arq. Edwin Ulloa
- Arq. Carolina Posada
- T.S Diana Barinas
- SST Karen Ramírez

Por parte del contratista GEPM

- Representante legal Jorge Pinzón
- Director de obra José Cárdenas
- Coor. Social Shirley Sachica

Por parte de la interventoría consorcio Intervivienda

- Arq. Edgar Roa –Director de obra

Se da inicio al comité de obra N° 14 del grupo 1 de mejoramiento de vivienda dando lectura y seguimiento a los compromisos establecidos en el comité 13 estableciendo lo siguiente:

1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y SEGUIMIENTO A COMPROMISOS.

ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE COMPROMISO**	
Entrega de 30 presupuestos faltantes a la interventoría	Contratista	16 de marzo de 2023	Se cumple parcialmente: Esta pendiente la entrega de 15 presupuestos
remitir la sabana con todos los presupuestos para determinar cómo se tiene la bolsa del contrato.	Interventoría y contratista	21 de marzo de 2023	Se cumple parcialmente: Al estar pendiente 15 presupuestos este compromiso esta pendiente
entregar a la interventoría las carpetas de corte 4 Y 5	contratista	21 de marzo de 2023	Se hace entrega,
Entrega de carpetas corte 4 y 5 a la SDHT	Interventoría y contratista	23 de marzo de 2023	Se hace entrega, pero hay 6 carpetas pendientes por devolución. (valores)
Entrega carpetas corte 6 a la SDHT	Interventoría y contratista	29 de marzo de 2023	No se cumple
Realizar mesa de trabajo revisión documentos SECOP	SDHT, Interventoría y contratista	31 de marzo de 2023	Pendiente