MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-604-2020	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	23-01-2023	**Periodo Informe**	10-12-2022 - 08-01-2023
Departamento	La Guajira	**Municipio**	Riohacha	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	30	**Número de proyectos**	1
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Miguel Adrian Fajardo Guerrero	**Apoyo Jurídico**	Natalia Ramírez Yepes	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	PRONE GGC No 604				

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, mediante la ejecución del proyecto NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LOS CEREZOS el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá administrar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo El Proyecto, ejecutando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora

Fecha de suscripción	18-02-2021	**Fecha acta de inicio**	18-02-2021	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	11-07-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	18-02-2021	02-03-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	18-02-2021	20-03-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	21-03-2021	05-04-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	06-04-2021	21-05-2021	%1,37	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	22-05-2021	06-06-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	07-06-2021	07-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	07-06-2021	17-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	07-06-2021	17-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias	07-06-2021	07-07-2021	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	08-07-2021	07-08-2021	%1,36	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	08-08-2021	07-09-2021	%1,36	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	08-08-2021	23-08-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	24-08-2021	08-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	09-10-2021	24-10-2021	%1,25	%100
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	25-10-2021	24-11-2021	%1,25	%100
Etapa 3	Replanteo de obras	25-10-2021	14-11-2021	%3,5	%100
Etapa 3	Giro Anticipos	15-11-2021	14-01-2022	%3,5	%100
Etapa 3	Apertura de huecos	15-11-2021	06-12-2021	%3,5	%46,15
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	15-01-2022	26-03-2022	%3,5	%46,15
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%25
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%68,17
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	13-09-2022	20-09-2022	%3,5	%4,17
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	21-09-2022	05-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	15-11-2021	06-12-2021	%3,5	%88,57
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	15-01-2022	26-03-2022	%3,5	%88,57
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%73,21
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	27-03-2022	12-09-2022	%3,5	%87,62
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	24-08-2022	12-09-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	26-09-2022	20-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	26-09-2022	20-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Inspeccion RETIE	21-12-2022	20-01-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	21-01-2023	05-02-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	06-02-2023	07-05-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	06-02-2023	21-02-2023	%3,5	%50
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	08-05-2023	07-06-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	14-11-2021	06-07-2023	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	07-05-2023	06-07-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	06-07-2023	11-07-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	17-02-2041	**Fecha para liquidación contrato**	17-02-2041	**Termino legal para liquidación**	
Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-604-2020-01	25-08-2022	Se modificó el numeral 1 de la Cláusula Segunda, estableciendo al 11 de julio de 2023 como plazo de administración de la construcción y puesta en operación del contrato. Por tal motivo, también se modificó el cronograma en todo lo relacionado con su etapa Nº3.
GGC-604-2020-02	17-11-2022	Aclarar el lugar de ejecución del proyecto, el cual es el"BARRIO LOS CEREZOS del MUNICIPIO DE SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO".

Número de usuarios contratados	0	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%79,9	**Avance contrato real**	%47,22	**Retraso contrato**	%32,68
Avance obra proyectado	%81	**Avance de obra real**	%51,5	**Retraso obra**	%29,5

Ultimo informe Constratista	10-12-2022 - 08-01-2023	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	En el informe de diciembre del 2022 la interventoría reporta un avance 72.5%. Air-e S.A.S. solicitará ampliación de finalización de la Etapa 3 - Actividades 2,3 y subsiguientes, la cual será analizada por la supervisión del contrato. Si se da la ampliación se espera cronograma de obra para determinar el estado de la obra. Se ejecutaron recursos de la vigencia 2021, cuatro desembolsos en total.	**Acciones a realizar – último informe**	Seguimiento al contrato al estado del cronograma. Revisión solicitud de prórroga. Realizar informe de Supervisor de apoyo.

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%76,67	**Valor Total del Contrato**	$ 1.008.833.250	**Valor Total Pagado**	$ 773.438.825

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
25-05-2021	1	PRIMER DESEMBOLSO VIGENCIA 2020	$ 504.416.625	Pagado

Detalle de los pagos efectuados al contrato

Fecha	Número de acta	Descripción	Valor	Estado
18-08-2021	2	SEGUNDO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 134.511.100	Pagado
11-10-2021	3	TERCER DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 134.511.100	Pagado
15-12-2021	4	CUARTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2021	$ 134.511.100	Grabado
16-02-2022	5	QUINTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 50.441.663	Grabado
11-03-2022	6	SEXTO DESEMBOLSO VIGENCIA 2022	$ 50.441.663	Grabado

Lista de Remuneraciones

Descripción	Valor
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
1	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento
Comunicaciones Entradas Julio 2022040000020481 - informes Junio de 2022 Respuesta Interventoría Consorcio Brisa CB-567-2022 Entradas Agosto 2022040000365571 informes Periodo julio 2022 2020 2022040000020771 - Avance de la gestión asociada a la comunicación rad. 2-2022-002520 ajuste de pólizas contratos PRONE 2020 2020 Entradas Septiembre 2022040000392361 - Avance de la gestión a la comunicación con rad. 2-2022-002520 Requerimiento ajuste póliza PRONE 2020 20220400000389691 - Oficio Remisorio de estado contratos PRONE 2020 Periodo agosto 2022 (1) Salidas Julio 2-2022-014164 Fecha: 01-07-2022 2-2022-015923 Fecha: 27-07-2022 2-2022-015784 Fecha: 26-07-2022 2-2021-007525 Salidas Agosto Salidas Septiembre 2021 2-2022-020494 2020	19-10-2022		Alarma Apagada		ACTA CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo