INFORME ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 169 DE 2022. Interventoría al mejoramiento de la malla vial y espacio público enmarcado dentro de la estrategia "plan revitalización del espacio público centro" en el municipio de Bucaramanga, Santander.

TOPOGRAFO

Juan Carlos Ramírez Solano

INFORME ACTIVIDADES TOPOGRAFICAS DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE MARZO DE 2023

Como interventoría hacemos acompañamiento y recorridos de acuerdo a las actividades ejecutadas por el contratista y de acuerdo al avance de las mismas, también se hace recolección de información y chequeo de información recibida por parte de la entidad, para el presente mes se realiza la revisión de los niveles topográficos y trazados de los diferentes frentes sobre la carrera 12, calle 37, calle 41 y carrera 11 en el sector de bomberos.

Se realizaron actividades de obra, como:

- Verificación de niveles sobre la calle 41 entre carreras 11 y 10



- Reunión con profesionales del taller de arquitectura de la alcaldía y con contratista para revisión topográfica del proyecto.





- Se verifica trazado vial de curvas en intersección de calle 41 con carrera 11



- Para la instalación de piso travertino durango en zona vial y peatonal se tienen en cuenta los niveles ya plateados desde el inicio, y conservando el diseño de pavimentos propuesto para el proyecto.



- Se realiza acompañamiento a estación de bomberos, se realiza revisión de levantamiento topográfico de acceso vehicular sobre carrera 10 con taller de arquitectura y contratista de acuerdo a los diseños planteados por la entidad



- Se realiza verificación de niveles de andenes, niveles viales y niveles de los accesos vehiculares sobre la carrera 11




PARQUEADERO 24 HORAS
PARQUEADERO
CENTRO
Centro Comercial
Google
17 abr. 2023 10:49:51 a. m.
7°6'53"N -73°7'45"W
42-35 Carrera 11
#Malla incal


CENTRO
LAS PINITAS
Centro Comercial
San Andresito Centro
Google
17 abr. 2023 10:10:29 a. m.
7°6'59"N -73°7'46"W
10-30 Calle 37
#Malla incal

- Verificación de niveles y cotas del proyecto en planos con inspector de interventoría





- Revisión con topografía del contratista de los niveles y perfiles viales de la calle 41 entre carrera 10 y 11 próximos a intervenir





EQUIPOS UTILIZADOS EN EL MES.

1. Equipo nivel automático marca STONEX ref. STALL1132 serial #C67527 como equipo de la interventoría.

Se anexan los respectivos certificados de calibración para el mes de ejecución.



JUAN CARLOS RAMÍREZ SOLANO

MAT 01-13700 CNPT

TOPÓGRAFO DE INTERVENTORÍA